Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Щиты												
1.	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3458,00	241,00	3458	241	4,00	4	630,00	56,30	630	56	0,33	0
2.	С151803-706	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	21693,00	--	21693	--	--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	2,00	1008,70	32,70	2017	65	2,00	4	441,00	4,50	882	9	0,03	0
4.	СПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический трехполюсной , номинальный ток панели 160 А,	шт	2,00	5079,07	--	10158	--	--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4	340,00	4,50	680	9	0,03	0
6.	С151801-512	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА	шт.	2,00	4241,00	--	8482	--	--	--						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	шт	2,00	357,80	--	716	--	2,00	4
					281,00	--	562	--	--	--
8.	С151801-39ПРИМ	Механическая блокировка от одновременного включения	шт	2,00	1990,00	--	3980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-591-6ПРИМ	Установка помехозащитного конденсатора	шт	6,00	59,70	1,00	358	6	0,33	2
					52,20	0,20	313	1	0,00	0
10.	С151801-20ПРИМ	Помехозащитный конденсатор	шт	6,00	245,00	--	1470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	11,00	862,00	28,00	9482	308	2,00	22
					340,00	4,50	3740	49	0,03	0
12.	С151801-380	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	404,00	--	2020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151801-381	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	404,00	--	2424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПРАЙС-ЛИСТ	Независимый расцепитель	шт	2,00	535,95	--	1072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,00	501,20	13,20	1504	40	1,00	3
					227,00	2,30	681	7	0,01	0
16.	С151801-160	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	955,00	--	2865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	12,00	862,00	28,00	10344	336	2,00	24
					340,00	4,50	4080	54	0,03	0
18.	С151801-380	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	404,00	--	2424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С151801-381	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	404,00 ---	-- ---	2424 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3458,00 630,00	241,00 56,30	3458 630	241 56	4,00 0,33	4 0
21.	С151803-706	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	21693,00 ---	-- ---	21693 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	Ц0108-572-3	Монтаж блока АВР	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
23.	75-6-58	Блок АВР на 200А	шт.	1,00	65609,00 ---	-- ---	65609 ---	-- ---	-- ---	-- ---
24.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока,	шт	3,00	493,60 347,00	18,60 4,50	1481 1041	56 14	2,00 0,03	6 0
25.	С151801-1465	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 80/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	3,00	1563,00 ---	-- ---	4689 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	Ц0108-600-2	Монтаж счетчика в панели	шт	1,00	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	1,00 0,01	1 0
27.	С151801-1065	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5	шт.	1,00	18236,00 ---	-- ---	18236 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2506 1135	66 11	1,00 0,01	5 0
29.	С151801-377	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	404,00 ---	-- ---	808 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	С151801-379	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	404,00 ---	-- ---	808 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С151801-704	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	706,00	--	706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	23,00	862,00	28,00	19826	644	2,00	46
					340,00	4,50	7820	103	0,03	1
33.	С151801-380	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10,00	404,00	--	4040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151801-381	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,00	404,00	--	4848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151801-383	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	448,00	--	448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПРАЙС-ЛИСТ	Независимый расцепитель	шт	1,00	1755,86	--	1756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0108-591-6ПРИМ	Установка помехозащитного конденсатора	шт	6,00	59,70	1,00	358	6	0,33	2
					52,20	0,20	313	1	0,00	0
38.	С151801-20ПРИМ	Помехозащитный конденсатор	шт	6,00	245,00	--	1470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
40.	С151803-611	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1890,00	--	1890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	14,00	501,20	13,20	7017	185	1,00	14
					227,00	2,30	3178	32	0,01	0
42.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	318,00	--	318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151801-3	Выключатель автоматический ВА47-29	шт.	6,00	318,00	--	1908	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13	3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--	--	--
44.	С151801-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,00	106,00 --	-- --	742 --	-- --	-- --	-- --
63.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
64.	С151803-610	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1451,00 --	-- --	1451 --	-- --	-- --	-- --
65.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4511 2043	119 21	1,00 0,01	9 0
66.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	318,00 --	-- --	318 --	-- --	-- --	-- --
67.	С151801-704	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,00	706,00 --	-- --	5648 --	-- --	-- --	-- --
68.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
69.	С151803-605	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1376,00 --	-- --	1376 --	-- --	-- --	-- --
70.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
71.	С151801-316	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	325,00 --	-- --	325 --	-- --	-- --	-- --
72.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3007 1362	79 14	1,00 0,01	6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	С151801-709	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	706,00 ---	-- ---	4236 ---	-- ---	-- ---	-- ---
149.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
150.	С151803-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1171,00 ---	-- ---	1171 ---	-- ---	-- ---	-- ---
151.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2506 1135	66 11	1,00 0,01	5 0
152.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	318,00 ---	-- ---	318 ---	-- ---	-- ---	-- ---
153.	С151801-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	106,00 ---	-- ---	424 ---	-- ---	-- ---	-- ---
154.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
155.	С151803-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1171,00 ---	-- ---	1171 ---	-- ---	-- ---	-- ---
156.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3007 1362	79 14	1,00 0,01	6 0
157.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	318,00 ---	-- ---	318 ---	-- ---	-- ---	-- ---
158.	С151801-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	106,00 ---	-- ---	530 ---	-- ---	-- ---	-- ---
169.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм			317,00	13,50	317	14	0,08	0
170.	С151803-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1171,00	--	1171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
172.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	318,00	--	318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С151801-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	106,00	--	318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Щиты								297483
		Раздел: Аппарутура управления напряжением до 1000В								
		Раздел: Провода и кабели								
		Раздел: Оборудование светотехническое,								
		Раздел: Электроустановочные изделия								
		Раздел: Трубы								
250.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	13310,00	34,20	1,20	455202	15972	0,14	1863
					23,20	0,20	308792	2662	0,00	15
251.	С130804-997	Труба полиэтиленовая - 20х2 СТ РК ИСО 4427-2004	м	1931,00	30,00	--	57930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Труба гофрированная полиэтиленовая негорючая Д 16мм	м	7865,00	6,54	--	51465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	СПРАЙС-ЛИ	Труба гофрированная полиэтиленовая	м	3514,00	7,79	--	27374	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ	негорючая Д 20мм								
										591971
		Итого по разделу: Трубы								
		Раздел: Молниезащита и заземление								
ИТОГО:							889452	19134		2054
							344004	3237		19

Накладные расходы :

На монтажные работы	329879
Всего накладных расходов:	329879
Итого с накладными	1219331

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	69223
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1288554
Итого с временными, 1,44 %	1306164
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1322911
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1327873
Итого с затратами на выслуру лет, 1 %	1340279
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	3668041
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	73361
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3741402
Налог на добавленную стоимость, 12 %	448968
Итого с НДС	4190370
С тендерной скидкой к-0,96	4 022 755

Заказчик: (подпись)

Технадзор: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Отражено по смете