Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Архитектурное решение)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44)								
		Раздел: Двери								
		Раздел: Окна								
		Раздел: Полы(АР 9)								
		Раздел: Внутреняя отделка(АР32)								
203.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм потолков	м2	175,18	137,40	3,94	24070	690	0,55	97
					102,11	1,49	17888	261	0,01	1
204.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	м2	806,75	199,80	3,94	161189	3179	0,55	447
					102,11	1,49	82377	1202	0,01	6
210.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм	м2	1810,70	170,88	3,43	309412	6211	0,46	824
					73,73	1,31	133503	2372	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	35,50	241,32	6,12	8567	217	0,81	29
					141,39	2,32	5019	82	0,01	0
		Итого по разделу: Внутреняя отделка(АР32)								503238
		Раздел: Отделка наружная(АР22)								
218.	Е0115-64-3	Затирка фасада из сухих растворных смесей "Айгерим" толщиной до 3мм стен	м2	1410,00	155,28	3,43	218945	4836	0,46	642
					73,73	1,31	103959	1847	0,01	9
219.	Е0115-64-5	Затирка откосов из сухих растворных смесей "Айгерим" толщиной до 3мм	м2	130,00	225,72	6,12	29344	796	0,81	105
					141,39	2,32	18381	302	0,01	1
		Итого по разделу: Отделка наружная(АР22)								248288
		Раздел: Стены,перегородки								
		Раздел: Стены и перегородки								
271.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,16	16229,09	5027,99	2649	821	64,97	11
					10453,50	1339,83	1706	219	4,76	1
272.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,16	122008,00	--	19917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
273.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий	т	0,16	2773,18	682,20	453	111	6,04	1
					1415,36	--	231	--	--	--
274.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,35	34,41	0,05	253	--	0,05	0
					9,57	--	70	--	--	--
275.	Е0110-110-1	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	47,23	498,07	3,16	23524	149	0,79	37
					132,37	0,78	6252	37	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	149610,63	2282,62	1975	30	49,10	1
					9315,00	863,44	123	11	4,21	0
277.	С12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,01	18000,00	--	238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	87,61	575,05	1,24	50380	109	0,97	85
					153,23	0,47	13424	41	0,00	0
279.	Е0112-10-1	Устройство фартуков из оцинкованной стали	м2	11,70	602,81	1,24	7053	15	0,97	11
					153,23	0,47	1793	5	0,00	0
280.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	2,13	8088,59	472,77	17229	1007	23,05	49
					4101,19	177,19	8736	377	0,86	2
281.	С11031-17-0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	2,07	5450,00	--	11260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	Е0109-36-3ПРИМ	Монтаж сетки рабица	м2	0,81	118,57	4,28	96	3	0,48	0
					81,00	1,62	66	1	0,01	0
283.	С11011-75-9	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	0,83	257,00	--	212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	8,00	7360,91	59,08	58887	473	3,19	26
					529,20	21,26	4234	170	0,10	1
285.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	м3	1,15	389,25	--	448	--	2,48	3
					389,25	--	448	--	--	--
286.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,30	4163,11	66,01	1249	20	1,35	0
					195,75	24,93	59	7	0,12	0
287.	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	м3	0,50	11777,26	402,61	5889	201	18,10	9
					2992,50	152,10	1496	76	0,74	0
288.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,01	35486,00	--	440	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
289.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,11	16229,09	5027,99	1850	573	64,97	7
					10453,50	1339,83	1192	153	4,76	1
291.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,11	122008,00	--	13909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,11	2773,18	682,20	316	78	6,04	1
					1415,36	--	161	--	--	--
293.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	147939,10	1826,10	852	11	42,70	0
					8100,00	690,75	47	4	3,37	0
294.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,31	19556,66	316,57	6043	98	22,50	7
					3487,50	119,25	1078	37	0,58	0
295.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	1,50	8088,59	472,77	12133	709	23,05	35
					4101,19	177,19	6152	266	0,86	1
296.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,46	5450,00	--	7930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	31,80	617,10	1,24	19624	39	0,97	31
					153,23	0,47	4873	15	0,00	0
298.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,73	16,36	0,05	584	2	0,03	1
					5,81	0,02	208	1	0,00	0
299.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	35,73	16,58	0,02	592	1	0,02	1
					4,16	--	149	--	--	--
300.	Е0110-111-1	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из	м2 стен (за вычетом	165,90	425,05	2,88	70516	478	0,51	85
					85,76	0,83	14228	138	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	проемов)							
		Итого по разделу: Стены и перегородки								337059
		Раздел: Разное								
ИТОГО:							1088586	20856		2544
							427853	7624		36
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						454057		
		На металломонтажные работы						3356		
		На сантехнические работы						5637		
		Всего накладных расходов:						463049		
		Итого с накладными						1551636		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						93098		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1644734		
		Итого с временными, 1,44 %						1668418		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1690942		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1697616		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1714300		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						4691652		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						93833		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4785485		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						574258		
		Итого с НДС						5359743		
		С тендерной скидкой к-0,96						**5 145 353**		

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)