Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Архитектурное решение)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44)								
1.	Е0110-14-1	Установка стропил, стойки, прогоны, мауэрлаты	м3	29,00	18188,19	334,28	527421	9693	22,10	641
					3397,50	126,00	98521	3654	0,62	18
2.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,65	147939,10	1826,10	95421	1178	42,70	28
					8100,00	690,75	5224	446	3,37	2
3.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,28	149300,00	--	41207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей с полимерным покрытием по деревянной обрешетке с ее устройством и покрытие карниза оцинкованной сталью	м2	1300,00	803,21	8,20	1044177	10660	1,71	2223
					272,95	3,08	354835	4004	0,01	20
5.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	10,50	6617,00	--	69478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11021-58	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, I сорта	м3	0,88	13188,00	--	11605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	20,19	573,75	28,11	11583	568	0,78	16
					123,75	10,58	2498	214	0,05	1
13.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	650,00	12,58	0,99	8177	644	0,07	45
					11,59	0,38	7534	247	0,00	1
14.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1430,00	38,09	--	54469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	1155,99	81,61	4624	326	6,08	24
					963,00	31,50	3852	126	0,15	1
22.	С11021-27	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,66	6663,00	--	4398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12061-152ПРИМ	Блоки дверные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	1,92	3960,00	--	7603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	183,85	14600,00	--	2684283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1155,00	38,09	--	43994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0112-15-1	Устройство рубероида по периметру здания	м2	178,80	207,96	1,19	37182	213	0,15	28
					27,00	0,45	4828	80	0,00	0

Итого по разделу: Кровля. Блок 1а(АР44) 4645622

Раздел: Двери

Раздел: Окна

Раздел: Полы(АР 9)

160.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или	м2	2,60	48,53	5,55	126	14	0,26	1
					42,98	2,07	112	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стекловолокнистых								
161.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	0,21	14600,00	--	3128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	2,60	209,78	13,43	545	35	0,45	1
					66,60	5,04	173	13	0,02	0
163.	Е0111-11-6К=18	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 110мм	м2	2,60	531,91	12,06	1383	31	0,00	0
					0,63	4,50	2	12	0,02	0
164.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,60	160,07	9,95	416	26	0,36	1
					52,20	3,74	136	10	0,02	0
165.	Е0111-11-2	исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-2,60	22,19	0,67	-58	-2	0,00	-0
					0,63	0,25	-2	-1	0,00	-0
171.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	18,20	209,78	13,43	3818	244	0,45	8
					66,60	5,04	1212	92	0,02	0
172.	Е0111-11-6К=18	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 110мм	м2	18,20	531,91	12,06	9681	219	0,00	0
					0,63	4,50	11	82	0,02	0
173.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,20	160,07	9,95	2913	181	0,36	6
					52,20	3,74	950	68	0,02	0
174.	Е0111-11-2	исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-18,20	22,19	0,67	-404	-12	0,00	-0
					0,63	0,25	-11	-5	0,00	-0
180.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	128,00	209,78	13,43	26851	1719	0,45	58
					66,60	5,04	8525	645	0,02	3
181.	Е0111-11-6К=18	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 110мм	м2	128,00	531,91	12,06	68085	1544	0,00	1
					0,63	4,50	81	576	0,02	3
182.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	128,00	160,07	9,95	20489	1274	0,36	46
					52,20	3,74	6682	479	0,02	2
186.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	116,00	209,78	13,43	24334	1558	0,45	52
					66,60	5,04	7726	585	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187.	Е0111-11-6К=18	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 110мм	м2	116,00	531,91	12,06	61702	1399	0,00	1
					0,63	4,50	73	522	0,02	3
188.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	116,00	160,07	9,95	18568	1154	0,36	41
					52,20	3,74	6055	434	0,02	2
189.	Е0111-11-2	исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-116,00	22,19	0,67	-2574	-78	0,00	-1
					0,63	0,25	-73	-29	0,00	-0
193.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	143,00	160,07	9,95	22890	1423	0,36	51
					52,20	3,74	7465	535	0,02	3
196.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	515,50	209,78	13,43	108139	6923	0,45	232
					66,60	5,04	34332	2598	0,02	13
197.	Е0111-11-6К=18	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 110мм	м2	515,50	531,91	12,06	274200	6217	0,00	2
					0,63	4,50	325	2320	0,02	11
198.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	515,50	160,07	9,95	82517	5129	0,36	184
					52,20	3,74	26909	1928	0,02	9
		Итого по разделу: Полы(АР 9)								726751
		Раздел: Внутреняя отделка(АР32)								
213.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2432,20	134,45	3,39	327011	8234	0,65	1581
					117,00	0,72	284567	1751	0,05	123
		Итого по разделу: Внутреняя отделка(АР32)								327011
		Раздел: Отделка наружная(АР22)								
		Раздел: Стены,перегородки								
		Раздел: Стены и перегородки								
238.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	205,98	14600,00	--	3007301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239.	С11011-20 56	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	28500,00	9,34	--	266190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича М75	м2	1862,50	649,41	34,73	1209528	64685	1,43	2663
					225,00	13,01	419062	24231	0,06	118
252.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,94	41200,00	--	38635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены и перегородки								4521654

Раздел: Разное

ИТОГО:	10221036	125201		7932
	1281604	45622		337

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1541620
Всего накладных расходов:	1541620
Итого с накладными	11762656

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	705760
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12468416
Итого с временными, 1,44 %	12647961
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	12818708
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12869300
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12995780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	35566515
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	711330
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	36277845
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4353341
Итого с НДС	40631186

С тендерной скидкой к-0,96 **39 005 939**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)