Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Наружный водопровод и канализация)

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Водопровод | | | | | | | | |
| | | Раздел: Прокладка труб | | | | | | | | |
| 52. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 9,00 | 160,07 | 9,95 | 1441 | 90 | 0,36 | 3 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 470 | 34 | 0,02 | 0 |
| 53. | E0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 9,00 | 44,38 | 1,34 | 399 | 12 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,26 | 0,50 | 11 | 4 | 0,00 | 0 |
| 54. | C143018-40 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦ0-6 | шт | 1,00 | 398,00 | -- | 398 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55. | C143018-41 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦ 7-3 | шт | 1,00 | 1391,00 | -- | 1391 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56. | C131104-1 2 | Люк чугунный с шарниром, тип Л | комплект | 1,00 | 4837,00 | -- | 4837 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57. | E0106-1-1 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,55 | 3773,47 | 66,01 | 2075 | 36 | 1,35 | 1 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 108 | 14 | 0,12 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. | С12021-96 | Стоимость стремянки | т | 0,02 | 147105,00 | -- | 2513 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,77 | 16,36 | 0,05 | 13 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 4 | -- | 0,00 | 0 |
| 60. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,77 | 33,16 | 0,04 | 25 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,32 | -- | 6 | -- | -- | -- |
| 61. | Ц0111-350-4 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм | шт | 2,00 | 845,67 | 1,58 | 1691 | 3 | 4,00 | 8 |
| | | | | | 648,00 | -- | 1296 | -- | -- | -- |
| 62. | С131205-21 | Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 40 м3/ч, расход Gмакс 80 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 80, типа DAnfOss | шт. | 2,00 | 181767,00 | -- | 363534 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63. | Е0106-16-1 | Устройство монолитной обоймы из бетона В15 мм | м3 | 0,28 | 15691,94 | 334,73 | 4394 | 94 | 24,80 | 7 |
| | | | | | 3937,50 | 126,45 | 1102 | 35 | 0,62 | 0 |
| 64. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,01 | 247994,13 | 49389,75 | 2678 | 533 | 312,70 | 3 |
| | | | | | 62775,00 | 18657,00 | 678 | 201 | 91,12 | 1 |
| 65. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 1,00 | 4338,56 | 261,86 | 4339 | 262 | 3,44 | 3 |
| | | | | | 499,50 | 99,00 | 500 | 99 | 0,48 | 0 |
| 66. | Е0111-2-1 | Устройство глиняного замка | м3 | 0,55 | 951,89 | -- | 524 | -- | 2,99 | 2 |
| | | | | | 477,00 | -- | 262 | -- | -- | -- |
| 67. | Е0127-8-1 К=0,8 | Демонтаж водосбросных сооружений из лотков | м | 0,40 | 473,54 | 280,94 | 189 | 112 | 1,25 | 0 |
| | | | | | 192,60 | 71,28 | 77 | 29 | 0,36 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68. | Е0127-8-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков | м | 0,40 | 645,38 | 351,18 | 258 | 140 | 1,56 | 1 |
| | | | | | 240,75 | 89,10 | 96 | 36 | 0,36 | 0 |
| | | Итого по разделу: Прокладка труб | | | | | | | | 390699 |
| | | Раздел: Канализация | | | | | | | | |
| 69. | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 47,76 | 33,67 | 32,10 | 1608 | 1533 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,57 | 12,33 | 75 | 589 | 0,05 | 2 |
| 70. | Е0101-18-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 1,37 | 56,25 | 52,36 | 77 | 72 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 3,89 | 19,37 | 5 | 27 | 0,08 | 0 |
| 71. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 3,70 | 262,72 | -- | 972 | -- | 1,85 | 7 |
| | | | | | 262,72 | -- | 972 | -- | -- | -- |
| 72. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 238,82 | 6,48 | 6,48 | 1547 | 1547 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 502 | 0,01 | 2 |
| 73. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 17,98 | 134,10 | -- | 2410 | -- | 0,97 | 17 |
| | | | | | 134,10 | -- | 2410 | -- | -- | -- |
| 74. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 238,82 | 21,55 | 4,52 | 5146 | 1079 | 0,11 | 26 |
| | | | | | 17,03 | -- | 4067 | -- | -- | -- |
| 75. | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 2,43 | 176,40 | 176,40 | 429 | 429 | -- | -- |
| | | | | | -- | 35,28 | -- | 86 | 0,74 | 2 |
| 76. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 1,47 | 3,75 | 3,24 | 6 | 5 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 1 | 2 | 0,00 | 0 |
| 81. | Е0123-23-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах | врезка | 1,00 | 3504,93 | 83,18 | 3505 | 83 | 16,84 | 17 |
| | | | | | 2835,00 | 31,50 | 2835 | 32 | 0,15 | 0 |
| 82. | Е0123-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев | м3 | 0,90 | 7864,58 | 2308,84 | 7094 | 2083 | 13,87 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | диам. 1 м в сухих грунтах | | | 2286,00 | 864,68 | 2062 | 780 | 4,22 | 4 |
| 87. | Е0113-13-1 | Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | м2 | 3,27 | 24,42 | 0,07 | 80 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,06 | 0,02 | 26 | -- | 0,00 | 0 |
| 88. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 3,27 | 245,44 | 3,82 | 802 | 12 | 0,21 | 1 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 122 | 5 | 0,01 | 0 |
| 92. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 2,75 | 3773,47 | 66,01 | 10377 | 182 | 1,35 | 4 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 538 | 69 | 0,12 | 0 |
| 93. | Е0106-16-1 | Устройство монолитной обоймы из бетона В15 мм | м3 | 1,40 | 15691,94 | 334,73 | 21969 | 469 | 24,80 | 35 |
| | | | | | 3937,50 | 126,45 | 5512 | 177 | 0,62 | 1 |
| 95. | Е0111-2-1 | Устройство глиняного замка | м3 | 7,00 | 951,89 | -- | 6663 | -- | 2,99 | 21 |
| | | | | | 477,00 | -- | 3339 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Канализация | | | | | | | | 62684 |

ИТОГО:

| | | |
|---|---|---|
| | 453384 | 8781 | 169 |
| | 26574 | 2721 | 14 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 1166 |
| На общестроительные работы | 31818 |
| Всего накладных расходов: | 32984 |
| Итого с накладными | 486368 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 29182 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 515550 |
| Итого с временными, 1,44 % | 522974 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 530034 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 532126 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 537356 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 | 1470622 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 29412 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1500034 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Налог на добавленную стоимость, 12 % 180004
Итого с НДС 1680038

**С тендерной скидкой к-0,96** **1 612 836**

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Технадзор:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)