Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Архитектурное решение)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44)								
		Раздел: Двери								
64.	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	т	0,80	14806,01	1133,15	11845	907	82,10	66
					12892,50	398,25	10314	319	1,95	2
65.	C12022-2	Двери стальные двупольные огрунтованные и окрашенные	шт	3,00	37400,00	--	112200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								124045
		Раздел: Окна								
		Раздел: Полы(АР 9)								
		Раздел: Внутреняя отделка(АР32)								
209.	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	305,01	195,91	1,96	59753	597	0,61	186
					108,90	0,45	33215	137	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	946,20	134,45	3,39	127217	3203	0,65	615
					117,00	0,72	110705	681	0,05	48
		Итого по разделу: Внутреняя отделка(АР32)								186971
		Раздел: Отделка наружная(АР22)								
		Раздел: Стены,перегородки								
		Раздел: Стены и перегородки								
251.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича М75	м2	1862,50	649,41	34,73	1209528	64685	1,43	2663
					225,00	13,01	419062	24231	0,06	118
252.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,94	41200,00	--	38635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0108-12-1	Дополнительное армирование перегородок	т	24,01	8679,65	422,15	208357	10134	56,40	1354
					8257,50	157,50	198224	3781	0,77	18
254.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	21,46	41200,00	--	883987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,63	35486,00	--	57959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,92	65000,00	--	59540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0106-19-1ПРИМ	Устройство обрамлений проемов и отверстий В15	м3	19,20	7372,55	316,01	141553	6067	8,25	158
					1368,00	119,39	26266	2292	0,58	11
258.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,76	65900,00	--	182070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,24	65000,00	--	15450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,36	34803,00 --	-- --	12480 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены и перегородки								2809560
		Раздел: Разное								

ИТОГО:	3120574 797786	85593 31441	5043 205

Накладные расходы :

На общестроительные работы	943413
На металломонтажные работы	9569
Всего накладных расходов:	952983
Итого с накладными	4073556

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	244414
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4317970
Итого с временными, 1,44 %	4380149
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4439281
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4456802
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4500603
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	13176606
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	263532
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13440138
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1612817
Итого с НДС	15052955
С тендерной скидкой к-0,96	**14 450 837**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)