Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Конструкции железобетонные)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работыКЖ1-2)								
		Раздел: Фундаменты(КЖ 15,16)								
		Раздел: Каркасна отм-0,000(КЖ 16-30)								
		Раздел: Каркас выше -0,000(КЖ 66)								
		Раздел: Перекрытия (КЖ 80-92)								
		Раздел: Наружные стены								
284.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	828,80	132,03 63,23	66,18 38,95	109425 52405	54849 32282	0,34 0,06	279 50
285.	Е0146-25-17К=6	исключить на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях	отверст.	-828,80	9,65 4,32	4,56 2,69	-8001 -3580	-3782 -2233	0,02 0,00	-19 -3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 140мм								
289.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	16,00	132,03 63,23	66,18 38,95	2112 1012	1059 623	0,34 0,06	5 1
290.	Е0146-25-17К=6	исключить на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 140мм	отверст.	-16,00	9,65 4,32	4,56 2,69	-154 -69	-73 -43	0,02 0,00	-0 -0
294.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	132,00	132,03 63,23	66,18 38,95	17428 8346	8736 5141	0,34 0,06	44 8
295.	Е0146-25-17К=6	исключить на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 140мм	отверст.	-132,00	9,65 4,32	4,56 2,69	-1274 -570	-602 -356	0,02 0,00	-3 -1
296.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В20	м3	0,44	11659,35 2202,75	367,51 138,83	5130 969	162 61	13,10 0,68	6 0
297.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	34803,00 --	-- --	980 --	-- --	-- --	-- --
298.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	635 --	-- --	-- --	-- --
299.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В20	м3	0,28	11659,35 2202,75	367,51 138,83	3265 617	103 39	13,10 0,68	4 0
300.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,02	34803,00	--	613	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
301.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	413 --	-- --	-- --	-- --
302.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В20	м3	0,13	11659,35 2202,75	367,51 138,83	1516 286	48 18	13,10 0,68	2 0
303.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,01	34803,00 --	-- --	269 --	-- --	-- --	-- --
304.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	206 --	-- --	-- --	-- --
305.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25	м3	1,20	9375,24 1644,75	990,15 374,04	11250 1974	1188 449	10,40 1,83	12 2
306.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,07	34803,00 --	-- --	2431 --	-- --	-- --	-- --
307.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	38436,00 --	-- --	254 --	-- --	-- --	-- --
308.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	48,00	132,03 63,23	66,18 38,95	6337 3035	3177 1870	0,34 0,06	16 3
309.	Е0146-25-17К=6	исключить на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 140мм	отверст.	-48,00	9,65 4,32	4,56 2,69	-463 -207	-219 -129	0,02 0,00	-1 -0
310.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25	м3	0,66	9375,24 1644,75	990,15 374,04	6188 1086	653 247	10,40 1,83	7 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	34803,00 ---	-- ---	1382 ---	-- ---	-- ---	-- ---
312.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	38436,00 ---	-- ---	150 ---	-- ---	-- ---	-- ---
313.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	24,00	132,03 --- 63,23	66,18 --- 38,95	3169 --- 1518	1588 --- 935	0,34 --- 0,06	8 --- 1
314.	Е0146-25-17К=6	исключить на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 140мм	отверст.	-24,00	9,65 --- 4,32	4,56 --- 2,69	-232 --- -104	-110 --- -65	0,02 --- 0,00	-1 --- -0
315.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	105,14	4543,12 --- 783,00	335,84 --- 126,00	477648 --- 82322	35309 --- 13247	5,07 --- 0,61	533 --- 64
316.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,07	41200,00 ---	-- ---	44160 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Наружные стены								684833
		Раздел: Лифтовая шахта лифта ШЛ1(КЖ 200) ==========								
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ(КЖ 211-222) ==========								
		Раздел: Крыльцо главного входв КВ-1 и пандус ==========								
368.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	48,76	24,42 --- 8,06	0,07 --- 0,02	1190 --- 393	3 --- 1	0,04 --- 0,00	2 --- 0
369.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	48,76	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	11968 --- 1821	186 --- 70	0,21 --- 0,01	10 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по разделу: Крыльцо главного входв КВ-1 и пандус 13158

Раздел: Переход

ИТОГО:	697995	102275	905
	151254	52157	128

Накладные расходы :

На общестроительные работы	221201
Всего накладных расходов:	221201
Итого с накладными	919196

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	55152
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	974348
Итого с временными, 1,44 %	988379
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1001722
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1005676
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1015560
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2779358
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	55587
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2834945
Налог на добавленную стоимость, 12 %	340193
Итого с НДС	3175138

С тендерной скидкой к-0,96 3 048 132

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)