Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Архитектурное решение)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44)								
		Раздел: Двери								
		Раздел: Окна								
		Раздел: Полы(АР 9)								
137.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	806,00	209,78	13,43	169079	10825	0,45	363
					66,60	5,04	53680	4062	0,02	20
138.	Е0111-11-6К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 45мм	м2	806,00	148,21	3,35	119456	2700	0,00	4
					0,63	1,25	508	1007	0,01	5
139.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	806,00	160,07	9,95	129018	8020	0,36	287
					52,20	3,74	42073	3014	0,02	15
140.	Е0111-11-2	исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-806,00	22,19	0,67	-17885	-540	0,00	-4
					0,63	0,25	-508	-201	0,00	-1
146.	Е0111-11-	Устройство стяжек из легкого	м2	8,41	209,78	13,43	1764	113	0,45	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	бетона толщиной 20 мм								
					66,60	5,04	560	42	0,02	0
147.	Е0111-11-6К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	8,41	118,69	2,68	998	23	0,00	0
		до 40мм			0,63	1,00	5	8	0,00	0
148.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,41	160,07	9,95	1346	84	0,36	3
					52,20	3,74	439	31	0,02	0
149.	Е0111-11-2	исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-8,41	22,19	0,67	-187	-6	0,00	-0
					0,63	0,25	-5	-2	0,00	-0

Итого по разделу: Полы(АР 9) 403589

Раздел: Внутреняя отделка(АР32)
==========

Раздел: Отделка наружная(АР22)
==========

Раздел: Стены,перегородки
==========

Раздел: Стены и перегородки
==========

Раздел: Разное
==========

ИТОГО:	403589	21215		656
	96752	7961		39

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	128799
Всего накладных расходов:	128799
Итого с накладными	532388

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	31943
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	564331
Итого с временными, 1,44 %	572457
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	580185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						582475		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						588200		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						1609772		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						32195		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1641967		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						197036		
		Итого с НДС						1839003		

С тендерной скидкой к-0,96 1 765 443

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)