Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Отопления)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
35.	Е0118-7-1 ПРИМ	Установка панельных радиаторов	шт	99,40	435,32 178,45	54,48 20,39	43271 17738	5415 2027	1,09 0,10	109 10
36.	С131204-3 79	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 400 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	13,00	1819,00 --	-- --	23647 --	-- --	-- --	-- --
37.	С131204-3 80	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 500 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	13,00	2133,00 --	-- --	27729 --	-- --	-- --	-- --
38.	С131204-3 81	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 600 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	3,00	2448,00 --	-- --	7344 --	-- --	-- --	-- --
39.	С131204-3 82	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 700 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	8,00	2973,00 --	-- --	23784 --	-- --	-- --	-- --
40.	С131204-3	Радиаторы отопления стальные	шт.	40,00	3199,00	--	127960	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	83	панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 800 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
41.	С131204-384	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 900 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	9,00	3427,00 -------- --	-- -------- --	30843 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
42.	С131204-425	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	10,00	2933,00 -------- --	-- -------- --	29330 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
43.	С131204-426	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	8,00	3311,00 -------- --	-- -------- --	26488 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
44.	С131204-429	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	1,00	4197,00 -------- --	-- -------- --	4197 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
45.	С131204-524	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 700 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	29,00	4828,00 -------- --	-- -------- --	140012 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
46.	С131204-525	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 800 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	2,00	5258,00 -------- --	-- -------- --	10516 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
47.	С131204-527	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 1000 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	5,00	6138,00 -------- --	-- -------- --	30690 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
48.	С131204-529	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 1200 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	1,00	7261,00 -------- --	-- -------- --	7261 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
49.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	142,00	62,80 -------- 23,18	-- -------- --	8918 -------- 3291	-- -------- --	0,12 -------- --	18 -------- --
50.	С130901-166	Вентиль радиаторный для отключения типа HErz, Герц-RL-5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	142,00	605,00 -------- --	-- -------- --	85910 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
51.	Е0116-15-	Установка термостатических	комплек	142,00	482,27	40,42	68483	5739	1,51	215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	клапанов RA-N-20	т		261,88	16,22	37187	2304	0,07	10
52.	С130903-191	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	142,00	3084,00 --	-- --	437928 --	-- --	-- --	-- --
53.	С130905-1600	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	142,00	3639,00 --	-- --	516738 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	16,00	507,07 301,27	12,56 4,71	8113 4820	201 75	1,69 0,02	27 0
55.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	36,00	604,88 238,70	276,92 186,09	21776 8593	9969 6699	1,33 0,01	48 1
56.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	50,00	102,16 53,77	4,08 1,53	5108 2688	204 77	0,31 0,01	15 0
57.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	224,00	115,16 53,77	4,08 1,53	25797 12044	914 344	0,31 0,01	69 2
58.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	9,00	137,16 53,77	4,08 1,53	1234 484	37 14	0,31 0,01	3 0
59.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	7,00	159,16 53,77	4,08 1,53	1114 376	29 11	0,31 0,01	2 0
60.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	2,60	180,16 53,77	4,08 1,53	468 140	11 4	0,31 0,01	1 0
61.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	6,60	627,13 103,36	14,54 5,45	4139 682	96 36	0,57 0,03	4 0
69.	С130904-1	Краны шаровые с резьбой 1/2"	шт.	24,00	461,00	--	11064	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	163	"М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
70.	С130904-1 164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	48,00	693,00 -------- --	-- -------- --	33264 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
71.	С130904-1 165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	1033,00 -------- --	-- -------- --	3099 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
72.	С130904-1 166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	1640,00 -------- --	-- -------- --	1640 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
73.	Е0116-15-1	Установка балансировочных клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	28,00	482,27 -------- 261,88	40,42 -------- 16,22	13504 -------- 7333	1132 -------- 454	1,51 -------- 0,07	42 -------- 2
74.	С130903-2 84	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	24,00	5923,00 -------- --	-- -------- --	142152 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
75.	С130903-2 85	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	4,00	8116,00 -------- --	-- -------- --	32464 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
76.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	482,27 -------- 261,88	40,42 -------- 16,22	482 -------- 262	40 -------- 16	1,51 -------- 0,07	2 -------- 0
77.	С130903-2 86	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	11300,00 -------- --	-- -------- --	11300 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
264.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	12,00	198,71 -------- 169,18	-- -------- --	2384 -------- 2030	-- -------- --	1,03 -------- --	12 -------- --
265.	С131206-3	Регулятор температуры электронный	шт.	2,00	56190,00	--	112380	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230B, типа DAnfOss			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
266.	С131206-325	Ключ программирования А 266, типа DAnfOss	шт.	1,00	27948,00 -------- --	-- -------- --	27948 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
267.	С131206-323	Ключ программирования А 231, типа DAnfOss	шт.	1,00	23405,00 -------- --	-- -------- --	23405 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
268.	С131206-332	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	3,00	8586,00 -------- --	-- -------- --	25758 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
269.	С131206-336	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	3,00	14723,00 -------- --	-- -------- --	44169 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
270.	С131206-334	Датчик возвращающей воды ESM-11, типа DAnfOss	шт.	1,00	11197,00 -------- --	-- -------- --	11197 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
271.	С131206-334	Датчик горячей воды ESM-11, типа DAnfOss	шт.	1,00	11197,00 -------- --	-- -------- --	11197 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
272.	Ц0108-571-6	Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 900 мм	стеллаж	2,00	1397,08 -------- 904,34	368,74 -------- 81,16	2794 -------- 1809	737 -------- 162	5,15 -------- 0,47	10 -------- 1
273.	С131206-331	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss	шт.	2,00	8008,00 -------- --	-- -------- --	16016 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
274.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	1,00	544,92 -------- 491,31	1,63 -------- --	545 -------- 491	2 -------- --	3,09 -------- --	3 -------- --
275.	С131206-177	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С,	шт.	1,00	269571,00 -------- --	-- -------- --	269571 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PN 25, DN 40, типа DAnfOss								
276.	Ц0111-350 -2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	1,00	273,19 227,12	-- --	273 227	-- --	1,03 --	1 --
277.	С130903-378	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	54914,00 --	-- --	54914 --	-- --	-- --	-- --
278.	С130905-1627	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	71704,00 --	-- --	71704 --	-- --	-- --	-- --
279.	Ц0111-350 -4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	1,00	865,16 667,44	1,63 --	865 667	2 --	4,12 --	4 --
280.	С131206-271	Блок регулирующий AFP-9, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 3 бар, типа DAnfOss	шт.	1,00	130859,00 --	-- --	130859 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отопление								2773749
	ИТОГО:						2773746 100862	24528 12223		584 26
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы					4947			
		На сантехнические работы					137854			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	142800
Итого с накладными	2916547
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	174993
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3091540
Итого с временными, 1,44 %	3136058
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3178395
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3190939
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3222300
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	8818707
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	176374
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8995081
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1079410
Итого с НДС	10074491

С тендерной скидкой к-0,96 9 671 511

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)