Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Архитектурное решение)

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 года

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44) | | | | | | | | |
| 13. | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 650,00 | 12,58 | 0,99 | 8177 | 644 | 0,07 | 45 |
| | | | | | 11,59 | 0,38 | 7534 | 247 | 0,00 | 1 |
| 18. | Е0112-12-1 | Ограждение кровель перилами | м | 90,00 | 1808,10 | 2,49 | 162729 | 224 | 0,06 | 5 |
| | | | | | 9,68 | 0,92 | 871 | 83 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Кровля. Блок 1а(АР44) | | | | | | | | 170906 |
| | | Раздел: Двери | | | | | | | | |
| | | Раздел: Окна | | | | | | | | |
| 81. | Е0110-91-1 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 | м2 | 6,15 | 498,09 | 19,17 | 3061 | 118 | 1,38 | 8 |
| | | | | | 230,97 | 6,18 | 1420 | 38 | 0,03 | 0 |
| 82. | Е0110-91-7 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 | м2 | 5,91 | 485,61 | 19,79 | 2872 | 117 | 1,46 | 9 |
| | | | | | 244,55 | 6,57 | 1446 | 39 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83. | Е0110-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | м2 | 116,65 | 348,93<br>171,01 | 18,88<br>6,57 | 40704<br>19949 | 2202<br>767 | 1,02<br>0,03 | 119<br>4 |
| 84. | Е0110-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | м2 | 4,47 | 427,50<br>185,83 | 19,32<br>6,39 | 1911<br>831 | 86<br>29 | 1,11<br>0,03 | 5<br>0 |
| 85. | Е0110-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | м2 | 218,42 | 346,04<br>136,44 | 18,87<br>6,39 | 75581<br>29801 | 4122<br>1396 | 0,82<br>0,03 | 178<br>7 |
| 86. | Е0110-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 | м2 | 22,11 | 472,81<br>217,73 | 19,00<br>6,18 | 10452<br>4813 | 420<br>137 | 1,30<br>0,03 | 29<br>1 |
| 87. | С12061-70 4 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 5,27 | 4884,00<br>-- | --<br>-- | 25721<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 88. | С12061-70 5 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 4,08 | 5618,00<br>-- | --<br>-- | 22939<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 89. | С12061-70 6 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | м2 | 18,02 | 6433,00<br>-- | --<br>-- | 115938<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 90. | С12061-70 9 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, | м2 | 218,42 | 5618,00<br>-- | --<br>-- | 1227061<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | |
| 91. | С12061-71 1 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 4,47 | 5618,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 25119<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 92. | С12061-71 5 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 0,88 | 4884,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 4298<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 93. | С12061-71 6 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 120,52 | 5781,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 696754<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 94. | С12061-71 7 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 2,04 | 5618,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 11470<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 95. | Е0110-22-1 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м | м2 | 8,99 | 409,61<br>177,30 | 10,41<br>3,94 | 3684<br>1594 | 94<br>35 | 1,11<br>0,02 | 10<br>0 |
| 96. | Е0110-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | м2 | 362,65 | 225,51<br>94,05 | 5,58<br>2,12 | 81779<br>34107 | 2024<br>769 | 0,59<br>0,01 | 213<br>4 |
| 97. | С12061-19 5 | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм | м | 214,70 | 303,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 65054<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 98. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 45,00 | 630,55<br>153,23 | 1,24<br>0,47 | 28375<br>6895 | 56<br>21 | 0,97<br>0,00 | 44<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99. | Е0109-44-4 | Монтаж металлопластиковых витражных блоков и дверей с заполнением стеклопакетами | м2 | 66,72 | 985,59<br>765,00 | 202,91<br>51,20 | 65759<br>51041 | 13538<br>3416 | 3,81<br>0,17 | 254<br>12 |
| 100. | С12061-18 1 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 50,34 | 4472,00<br>-- | --<br>-- | 225120<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 101. | С12061-19 2 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | м2 | 16,38 | 12700,00<br>-- | --<br>-- | 208026<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Окна | | | | | | | | 2941679 |
| | | Раздел: Полы(АР 9) | | | | | | | | |
| 125. | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | м2 | 651,00 | 209,78<br>66,60 | 13,43<br>5,04 | 136564<br>43357 | 8743<br>3281 | 0,45<br>0,02 | 293<br>16 |
| 126. | Е0111-11-6К=9 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 65мм | м2 | 651,00 | 266,27<br>0,63 | 6,03<br>2,25 | 173342<br>410 | 3926<br>1465 | 0,00<br>0,01 | 3<br>7 |
| 127. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 651,00 | 160,07<br>52,20 | 9,95<br>3,74 | 104207<br>33982 | 6477<br>2435 | 0,36<br>0,02 | 232<br>12 |
| 128. | Е0111-11-2 | исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | -651,00 | 22,19<br>0,63 | 0,67<br>0,25 | -14445<br>-410 | -436<br>-163 | 0,00<br>0,00 | -3<br>-1 |
| 130. | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | м2 | 92,00 | 209,78<br>66,60 | 13,43<br>5,04 | 19299<br>6127 | 1236<br>464 | 0,45<br>0,02 | 41<br>2 |
| 131. | Е0111-11-6К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 40мм | м2 | 92,00 | 118,69<br>0,63 | 2,68<br>1,00 | 10920<br>58 | 247<br>92 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 132. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 92,00 | 160,07<br>52,20 | 9,95<br>3,74 | 14727<br>4802 | 915<br>344 | 0,36<br>0,02 | 33<br>2 |
| 133. | Е0111-11-2 | исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | -92,00 | 22,19 | 0,67 | -2041 | -62 | 0,00 | -0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,63 | 0,25 | -58 | -23 | 0,00 | -0 |
| | | Итого по разделу: Полы(АР 9) | | | | | | | | 442572 |
| | | Раздел: Внутреняя отделка(АР32) | | | | | | | | |
| 209. | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | м2 | 3182,30 | 195,91<br>108,90 | 1,96<br>0,45 | 623440<br>346552 | 6233<br>1432 | 0,61<br>0,03 | 1944<br>83 |
| 210. | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм | м2 | 3621,40 | 170,88<br>73,73 | 3,43<br>1,31 | 618825<br>267006 | 12421<br>4744 | 0,46<br>0,01 | 1648<br>23 |
| | | Итого по разделу: Внутреняя отделка(АР32) | | | | | | | | 1242265 |
| | | Раздел: Отделка наружная(АР22) | | | | | | | | |
| 223. | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 1997,27 | 144,14<br>69,08 | 0,62<br>0,23 | 287894<br>137971 | 1238<br>459 | 0,43<br>0,00 | 869<br>2 |
| 229. | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 125,64 | 144,14<br>69,08 | 0,62<br>0,23 | 18110<br>8679 | 78<br>29 | 0,43<br>0,00 | 55<br>0 |
| | | Итого по разделу: Отделка наружная(АР22) | | | | | | | | 306004 |
| | | Раздел: Стены,перегородки | | | | | | | | |
| | | Раздел: Стены и перегородки | | | | | | | | |
| 236. | Е0115-51-1 | Выравнивающая штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | м2 | 2120,00 | 202,66<br>108,90 | 1,96<br>0,45 | 429636<br>230868 | 4152<br>954 | 0,61<br>0,03 | 1295<br>56 |
| 237. | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен | м3 | 212,35 | 4173,97<br>3566,25 | 378,22<br>141,75 | 886343<br>757293 | 80315<br>30101 | 20,04<br>0,69 | 4255<br>147 |
| 240. | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | м2 | 2120,00 | 39,63<br>37,80 | 1,19<br>0,45 | 84016<br>80136 | 2523<br>954 | 0,22<br>0,00 | 473<br>5 |
| 241. | С11011-75-9 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной | м2 | 2162,40 | 257,00 | -- | 555737 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | проволоки, d 2 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242. | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке Рабица №20 без устройства каркаса улучшенное стен в 2 слоя с высыханием первого слоя | м2 | 2120,00 | 556,77<br>386,10 | 9,84<br>3,74 | 1180348<br>818532 | 20861<br>7929 | 2,30<br>0,01 | 4876<br>19 |
| 243. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,52 | 147939,10<br>8100,00 | 1826,10<br>690,75 | 76798<br>4205 | 948<br>359 | 42,70<br>3,37 | 22<br>2 |
| 244. | Е0169-5-7 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм | отверст | 1648,00 | 77,20<br>76,70 | 0,50<br>0,09 | 127226<br>126402 | 824<br>148 | 0,46<br>0,00 | 757<br>1 |
| 245. | Е0169-5-9 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, вычесть на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм | отверст | -1648,00 | 19,68<br>19,30 | 0,38<br>0,07 | -32433<br>-31815 | -618<br>-124 | 0,08<br>0,00 | -128<br>-0 |
| 246. | С11011-55 | Болты высокопрочные, | т | 0,10 | 241900,00<br>-- | --<br>-- | 23919<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

Итого по разделу: Стены и перегородки 3331590

Раздел: Разное

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | | | 8435016<br>2994399 | 173667<br>61857 | | | | 17585<br>404 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 3153128 |
| На металломонтажные работы | 49011 |
| Всего накладных расходов: | 3202140 |
| Итого с накладными | 11637155 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 698229 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 12335384 |
| Итого с временными, 1,44 % | 12513014 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 12681940 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 12731992 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 12857122 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | 37642335 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 752847 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 38395182 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 4607422 |
| Итого с НДС | 43002604 |
| **С тендерной скидкой к-0,96** | **41 282 500** |

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

**Технадзор:** _____ (подпись)