Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (АР Архитектурное решение)

А К Т 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44)								
		Раздел: Двери								
67.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	370,86	635,58 190,80	31,85 12,04	235713 70760	11812 4465	1,15 0,06	426 22
68.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	27,30	3900,00 --	-- --	106470 --	-- --	-- --	-- --
69.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	136,08	3540,00 --	-- --	481723 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	128,73	4010,00 --	-- --	516207 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	69,09	4250,00 --	-- --	293632 --	-- --	-- --	-- --
72.	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные	м2	5,46	6390,00	--	34889	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13			---	---	---	---	---	---
73.	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10	м2	4,20	4810,00	--	20202	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
74.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00	--	5960	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
75.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	64,00	1500,00	--	96000	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
76.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
77.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	111,00	1380,00	--	153180	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
78.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	179,00	844,00	--	151076	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								2098973
		Раздел: Окна ==								
		Раздел: Полы(АР 9) ==								
113.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	25,00	850,96	11,72	21274	293	1,06	27
					---	---	---	---	---	---
					171,68	4,39	4292	110	0,02	1
117.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	363,00	850,96	11,72	308900	4254	1,06	385
					---	---	---	---	---	---
					171,68	4,39	62320	1594	0,02	8
124.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	12,50	850,96	11,72	10637	146	1,06	13
					---	---	---	---	---	---
					171,68	4,39	2146	55	0,02	0
134.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	92,00	340,45	18,42	31321	1695	0,42	38
					---	---	---	---	---	---
					85,95	6,91	7907	636	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике	м2	92,00	232,19	9,05	21361	833	0,25	23
		последующий слой			50,85	3,40	4678	313	0,02	2
136.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	92,00	850,96	11,72	78289	1078	1,06	98
					171,68	4,39	15795	404	0,02	2
141.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	403,00	850,96	11,72	342938	4723	1,06	427
					171,68	4,39	69187	1769	0,02	9
142.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	255,00	209,78	13,43	53493	3425	0,45	115
					66,60	5,04	16983	1285	0,02	6
143.	Е0111-11-6К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	255,00	177,72	4,02	45320	1025	0,00	1
		до 50мм			0,63	1,50	161	382	0,01	2
144.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	255,00	160,07	9,95	40818	2537	0,36	91
					52,20	3,74	13311	954	0,02	5
145.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	255,00	850,96	11,72	216996	2989	1,06	270
					171,68	4,39	43778	1119	0,02	5
146.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	35,59	209,78	13,43	7466	478	0,45	16
					66,60	5,04	2370	179	0,02	1
147.	Е0111-11-6К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	35,59	118,69	2,68	4224	95	0,00	0
		до 40мм			0,63	1,00	22	36	0,00	0
148.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	35,59	160,07	9,95	5697	354	0,36	13
					52,20	3,74	1858	133	0,02	1
149.	Е0111-11-2	исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-35,59	22,19	0,67	-790	-24	0,00	-0
					0,63	0,25	-22	-9	0,00	-0
150.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	44,00	850,96	11,72	37442	516	1,06	47
					171,68	4,39	7554	193	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	108,00	209,78	13,43	22656	1450	0,45	49
					66,60	5,04	7193	544	0,02	3
152.	Е0111-11-6К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 50мм	м2	108,00	177,72	4,02	19194	434	0,00	0
					0,63	1,50	68	162	0,01	1
154.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	20,50	209,78	13,43	4300	275	0,45	9
					66,60	5,04	1365	103	0,02	1
155.	Е0111-11-6К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 50мм	м2	20,50	177,72	4,02	3643	82	0,00	0
					0,63	1,50	13	31	0,01	0
156.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	20,50	160,07	9,95	3281	204	0,36	7
					52,20	3,74	1070	77	0,02	0
166.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	2,60	340,45	18,42	885	48	0,42	1
					85,95	6,91	223	18	0,03	0
167.	Е0111-4-2	Добавляется позиция: Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	2,60	430,78	18,10	1120	47	0,50	1
					101,70	6,80	264	18	0,02	0
168.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	2,60	850,96	11,72	2213	30	1,06	3
					171,68	4,39	446	11	0,02	0
175.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	18,20	340,45	18,42	6196	335	0,42	8
					85,95	6,91	1564	126	0,03	1
176.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	м2	18,20	232,19	9,05	4226	165	0,25	5
					50,85	3,40	925	62	0,02	0
177.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	18,20	850,96	11,72	15488	213	1,06	19
					171,68	4,39	3125	80	0,02	0
183.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	128,00	850,96	11,72	108923	1500	1,06	136
					171,68	4,39	21975	562	0,02	3

Итого по разделу: Полы(АР 9) 1417513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутреняя отделка(АР32)								
203.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм потолков	м2	203,53	137,40 102,11	3,94 1,49	27965 20783	802 303	0,55 0,01	113 1
204.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	м2	2097,55	199,80 102,11	3,94 1,49	419090 214181	8264 3125	0,55 0,01	1161 15
208.	Е0110-100-1	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м2 потолка	186,75	568,96 163,96	4,84 0,78	106254 30620	905 146	0,98 0,00	183 1
210.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм	м2	1810,70	170,88 73,73	3,43 1,31	309412 133503	6211 2372	0,46 0,01	824 11
214.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	1935,60	961,95 293,22	5,78 3,93	1861951 567548	11178 7597	1,75 0,02	3383 39
216.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	106,50	241,32 141,39	6,12 2,32	25701 15058	652 247	0,81 0,01	86 1
		Итого по разделу: Внутреняя отделка(АР32)								2750374
		Раздел: Отделка наружная(АР22)								
		Раздел: Стены,перегородки								
230.	Е0110-111-1	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	23,00	425,05 85,76	2,88 0,83	9776 1972	66 19	0,51 0,00	12 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	23,00	450,20	1,17	10355	27	0,34	8
					54,90	0,45	1263	10	0,00	0
		Итого по разделу: Стены,перегородки								20131
		Раздел: Стены и перегородки								
		Раздел: Разное								

ИТОГО:

Накладные расходы :	6286987	69120	7997
На общестроительные работы	1346259	29231	144
Всего накладных расходов:		1509049	
Итого с накладными		1509049	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		7796036	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		467762	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		8263798	
Итого с временными, 1,44 %		8382797	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		8495965	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		8529496	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		8613324	
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774		25217590	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		504352	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		25721942	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		3086633	
Итого с НДС		28808575	
С тендерной скидкой к-0,96		27 656 232	

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)