Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Вентиляция)

А К Т 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Компрессорно-конденсаторный блок для П1								
		Раздел: Приточные установки								
5.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 7087,50	1057,91 396,90	9347 7088	1058 397	42,10 1,93	42 2
9.	Е0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм	шт	2,00	418,32 160,65	31,54 11,81	837 321	63 24	1,02 0,06	2 0
10.	С	Глушитель шума пластинчатый ГП5-3 1600х500	шт	2,00	27034,99 --	-- --	54070 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 7087,50	1057,91 396,90	9347 7088	1058 397	42,10 1,93	42 2
15.	Е0120-27-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 1-2	шт	1,00	279,15 132,30	18,60 7,09	279 132	19 7	0,81 0,03	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		размером пластин 100х500х1000 мм								
16.	С	Глушитель шума пластинчатый ГП1-2 1200х500	шт	1,00	14882,61 -- --	-- -- --	14883 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
17.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 7087,50 7087,50	1057,91 396,90 396,90	9347 7088 7088	1058 397 397	42,10 1,93 1,93	42 2 2
21.	Е0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм	шт	1,00	418,32 160,65 160,65	31,54 11,81 11,81	418 161 161	32 12 12	1,02 0,06 0,06	1 0 0
22.	С	Глушитель шума пластинчатый ГП5-3 1600х500	шт	1,00	27034,99 -- --	-- -- --	27035 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
23.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 7087,50 7087,50	1057,91 396,90 396,90	9347 7088 7088	1058 397 397	42,10 1,93 1,93	42 2 2
27.	Е0120-27-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм	шт	1,00	279,15 132,30 132,30	18,60 7,09 7,09	279 132 132	19 7 7	0,81 0,03 0,03	1 0 0
28.	С	Глушитель шума пластинчатый ГП1-2 1200х500	шт	1,00	14882,61 -- --	-- -- --	14883 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 7087,50 7087,50	1057,91 396,90 396,90	9347 7088 7088	1058 397 397	42,10 1,93 1,93	42 2 2
33.	Е0120-27-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм	шт	1,00	279,15 132,30 132,30	18,60 7,09 7,09	279 132 132	19 7 7	0,81 0,03 0,03	1 0 0
34.	С	Глушитель шума пластинчатый ГП1-2 1200х500	шт	1,00	14882,61 -- --	-- -- --	14883 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
35.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 7087,50 7087,50	1057,91 396,90 396,90	9347 7088 7088	1058 397 397	42,10 1,93 1,93	42 2 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	шт	1,00	6468,33	14,59	6468	15	1,62	2
					262,24	4,72	262	5	0,03	0
40.	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	шт	2,00	5068,98	127,82	10138	256	2,10	4
					394,54	47,25	789	95	0,23	0
41.	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	м2	3,34	904,10	44,49	3021	149	4,35	15
					758,36	16,54	2534	55	0,08	0
42.	С	Ламинарная ячейка 1235х640х400	шт	4,00	405079,32	--	1620317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С	Канальная фильтрация класса G4+H13	шт	1,00	959726,39	--	959726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0120-32-4	Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т	шт	1,00	3505,11	215,16	3505	215	13,86	14
					2348,32	80,33	2348	80	0,40	0
45.	С	Вентилятор осевой 25000об/мин,Р 450Па,N	шт	1,00	66978,31	--	66978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11011-75-6	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	0,88	343,00	--	302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	34,02	1084,55	9,22	36902	314	0,78	27
					125,21	3,45	4260	118	0,02	1
50.	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	17,58	1163,92	8,82	20466	155	0,96	17
					155,22	3,31	2729	58	0,02	0
51.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	78,40	16,65	0,05	1305	4	0,03	2
					6,10	0,02	478	2	0,00	0
52.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	78,40	4,51	0,02	354	2	0,02	2
					4,37	--	342	--	--	--
53.	С	Огнезащитная краска	шт	117,60	576,46	--	67792	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1258,00	38,84	1258	39	6,30	6
					1079,66	14,18	1080	14	0,07	0
55.	С131301-110	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,00	7665,00	--	7665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0120-25-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм	шт	1,00	2995,93	9,66	2996	10	1,14	1
					186,64	4,72	187	5	0,02	0
57.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	2,00	1258,00	38,84	2516	78	6,30	13
					1079,66	14,18	2159	28	0,07	0
58.	С131301-128	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е	комплект	2,00	37356,00	--	74712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0120-25-6	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК диаметром обечайки 500 мм	шт	2,00	9927,31	18,60	19855	37	1,91	4
					314,21	7,09	628	14	0,03	0
60.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1258,00	38,84	1258	39	6,30	6
					1079,66	14,18	1080	14	0,07	0
61.	С131301-124	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е	комплект	1,00	31114,00	--	31114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0120-25-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК диаметром обечайки 400 мм	шт	1,00	8273,31	18,60	8273	19	1,91	2
					314,21	7,09	314	7	0,03	0
63.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	5,00	1258,00	38,84	6290	194	6,30	32
					1079,66	14,18	5398	71	0,07	0
66.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	2,00	1258,00	38,84	2516	78	6,30	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1079,66	14,18	2159	28	0,07	0
67.	С131301-1 28	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е	комплект	2,00	37356,00 --	-- --	74712 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Приточные установки 3214367

Раздел: Воздуховоды,решетки,клапаны,утепление воздуховодов

ИТОГО:							3214367	8101		416
							70153	3033		15

Накладные расходы :

На общестроительные работы	740
На сантехнические работы	92625
Всего накладных расходов:	93365
Итого с накладными	3307732

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32097
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3339829
Итого с временными, 1,44 %	3347995
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3355760
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3358061
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3363813
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	9848377
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	196968
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10045345
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1205441
Итого с НДС	11250786

С тендерной скидкой к-0,96 **10 800 755**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)