Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (НВК)

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Водопровод | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 589,74 | 33,67 | 32,10 | 19857 | 18931 | 0,01 | 6 |
| | | | | | 1,57 | 12,33 | 926 | 7269 | 0,05 | 29 |
| 2. | Е0101-18-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 25,46 | 56,25 | 52,36 | 1432 | 1333 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 3,89 | 19,37 | 99 | 493 | 0,08 | 2 |
| 3. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 46,30 | 262,72 | -- | 12165 | -- | 1,85 | 86 |
| | | | | | 262,72 | -- | 12165 | -- | -- | -- |
| 4. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 589,74 | 6,48 | 6,48 | 3821 | 3821 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 1241 | 0,01 | 5 |
| 5. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 44,39 | 134,10 | -- | 5953 | -- | 0,97 | 43 |
| | | | | | 134,10 | -- | 5953 | -- | -- | -- |
| 6. | Е0101-134 | Уплотнение грунта 1,2 группы | м3 | 589,74 | 21,55 | 4,52 | 12707 | 2663 | 0,11 | 64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1 | пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | | | 17,03 | -- | 10043 | -- | -- | -- |
| 7. | Е010333-А 30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 45,16 | 176,40 | 176,40 | 7967 | 7967 | -- | -- |
| | | | | | -- | 35,28 | -- | 1593 | 0,74 | 33 |
| 8. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 27,37 | 3,75 | 3,24 | 103 | 89 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 13 | 31 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Водопровод | | | | | | | | 64004 |
| | | Раздел: Прокладка труб | | | | | | | | |
| 9. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 28,80 | 21,55 | 4,52 | 621 | 130 | 0,11 | 3 |
| | | | | | 17,03 | -- | 490 | -- | -- | -- |
| 10. | Е0122-8-2 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,12 | 64249,36 | 8122,48 | 7710 | 975 | 254,00 | 30 |
| | | | | | 45900,00 | 3069,00 | 5508 | 368 | 14,99 | 2 |
| 11. | С130806-76 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 124,80 | 467,00 | -- | 58282 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Е0122-14-2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 89 мм | км | 0,12 | 213990,47 | 29727,34 | 25679 | 3567 | 204,00 | 24 |
| | | | | | 35550,00 | 11229,75 | 4266 | 1348 | 54,85 | 7 |
| 13. | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | шт | 2,00 | 242,08 | 6,95 | 484 | 14 | 0,88 | 2 |
| | | | | | 144,00 | 2,25 | 288 | 5 | 0,01 | 0 |
| 14. | С130902-752 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2,00 | 8321,00 | -- | 16642 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | С130809-33 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4,00 | 448,00 | -- | 1792 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | Е0122-35-2 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм | шт | 4,00 | 405,40 | 16,15 | 1622 | 65 | 1,36 | 5 |
| | | | | | 227,25 | 6,75 | 909 | 27 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | С130902-754 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4,00 | 12315,00 | -- | 49260 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | С130809-35 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8,00 | 689,00 | -- | 5512 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | Е0122-35-7 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм | шт | 3,00 | 2070,39 | 1086,01 | 6211 | 3258 | 3,86 | 12 |
| | | | | | 661,50 | 409,50 | 1984 | 1228 | 2,00 | 6 |
| 20. | С130902-758 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 250, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3,00 | 73222,00 | -- | 219666 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | С130809-40 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6,00 | 2494,00 | -- | 14964 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | Е0122-38-6 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм | врезка | 1,00 | 2911,52 | 475,97 | 2912 | 476 | 5,02 | 5 |
| | | | | | 1019,25 | 180,00 | 1019 | 180 | 0,88 | 1 |
| 23. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,08 | 247994,13 | 49389,75 | 20038 | 3991 | 312,70 | 25 |
| | | | | | 62775,00 | 18657,00 | 5072 | 1507 | 91,12 | 7 |
| 24. | Е0125-57-1 | Установка опознавательного знака | шт | 2,00 | 423,45 | 1,57 | 847 | 3 | 1,68 | 3 |
| | | | | | 247,50 | -- | 495 | -- | -- | -- |
| 25. | С11051-121 | Указатель с отражателем | 100шт | 0,02 | 41200,00 | -- | 824 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам 2,0м | м3 | 3,48 | 6682,53 | 1879,87 | 23255 | 6542 | 8,86 | 31 |
| | | | | | 1435,50 | 538,43 | 4996 | 1874 | 2,06 | 7 |
| 27. | С143018-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | м3 | 1,10 | 12357,00 | -- | 13593 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | С143018-3 | Кольца для смотровых колодцев | м | 1,80 | 9638,00 | -- | 17348 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 | | | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- |
| 29. | С143018-40 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-2 | шт | 4,00 | 398,00 -------- -- | -- -------- -- | 1592 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 30. | С143018-41 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦ 7-3 | шт | 1,00 | 1391,00 -------- -- | -- -------- -- | 1391 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 31. | С131104-12 | Люк чугунный с шарниром, тип Л | комплект | 1,00 | 4837,00 -------- -- | -- -------- -- | 4837 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 32. | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | т | 0,03 | 128055,00 -------- -- | -- -------- -- | 3657 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 33. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,55 | 3773,47 -------- 195,75 | 66,01 -------- 24,93 | 2075 -------- 108 | 36 -------- 14 | 1,35 -------- 0,12 | 1 -------- 0 |
| 34. | С12021-96 | Стоимость стремянки | т | 0,02 | 147105,00 -------- -- | -- -------- -- | 2513 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 35. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,77 | 16,36 -------- 5,81 | 0,05 -------- 0,02 | 13 -------- 4 | -- -------- -- | 0,03 -------- 0,00 | 0 -------- 0 |
| 36. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,77 | 33,16 -------- 8,32 | 0,04 -------- -- | 25 -------- 6 | -- -------- -- | 0,04 -------- -- | 0 -------- -- |
| 37. | Е0113-13-1 | Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | м2 | 13,85 | 24,42 -------- 8,06 | 0,07 -------- 0,02 | 338 -------- 112 | 1 -------- -- | 0,04 -------- 0,00 | 1 -------- 0 |
| 38. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 13,85 | 245,44 -------- 37,35 | 3,82 -------- 1,44 | 3399 -------- 517 | 53 -------- 20 | 0,21 -------- 0,01 | 3 -------- 0 |
| 39. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под колодец | м3 | 1,44 | 3773,47 -------- 195,75 | 66,01 -------- 24,93 | 5449 -------- 283 | 95 -------- 36 | 1,35 -------- 0,12 | 2 -------- 0 |
| 40. | Е0123-17- | Устройство канализационных | м3 | 12,97 | 7030,33 | 326,23 | 91183 | 4231 | 5,54 | 72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в сухих грунтах | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 886,50 | 122,18 | 11498 | 1585 | 0,60 | 8 |
| 41. | Е0108-12-1 | Армирование конструкции колодца | т | 1,33 | 8679,65 | 422,15 | 11531 | 561 | 56,40 | 75 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 8257,50 | 157,50 | 10970 | 209 | 0,77 | 1 |
| 42. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 1,16 | 34803,00 | -- | 40224 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,14 | 65900,00 | -- | 9063 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,02 | 65000,00 | -- | 1410 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45. | С12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,00 | 66000,00 | -- | 271 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46. | С12041-22 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01 | 36829,00 | -- | 324 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,01 | 93997,62 | 304,24 | 968 | 3 | 198,00 | 2 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 341 | 1 | 0,56 | 0 |
| 48. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,46 | 16,36 | 0,05 | 8 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 3 | -- | 0,00 | 0 |
| 49. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,46 | 33,16 | 0,04 | 15 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 8,32 | -- | 4 | -- | -- | -- |
| 50. | Е0113-13-1 | Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | м2 | 31,75 | 24,42 | 0,07 | 775 | 2 | 0,04 | 1 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 8,06 | 0,02 | 256 | 1 | 0,00 | 0 |
| 51. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 31,75 | 245,44 | 3,82 | 7793 | 121 | 0,21 | 7 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 1186 | 46 | 0,01 | 0 |

Итого по разделу: Прокладка труб 676115

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Канализация | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | | 740121 | 58931 | | 504 |
| | | | | | | | 79514 | 19076 | | 109 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 115855 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 115855 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 855976 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 51358 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 907334 | | |
| | | Итого с временными, 1,44 % | | | | | | 920400 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | | 932825 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 936507 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 945711 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | | | | | | 2768798 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 55376 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 2824174 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 338901 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 3163075 | | |
| | | **С тендерной скидкой к-0,96** | | | | | | **3 036 552** | | |

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)