Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Электроснабжение)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Щиты								
74.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
75.	С151803-612	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	2625,00 --	-- --	2625 --	-- --	-- --	-- --
76.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
77.	С151801-316	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	325,00 --	-- --	325 --	-- --	-- --	-- --
78.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16,00	501,20 227,00	13,20 2,30	8019 3632	211 37	1,00 0,01	16 0
79.	С151801-709	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15,00	706,00	--	10590	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
80.	С151801-732	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1122,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	5,00	1299,30	68,30	6496	342	2,00	10
					317,00	13,50	1585	68	0,08	0
160.	С151803-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,00	1171,00	--	5855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	35,00	501,20	13,20	17542	462	1,00	35
					227,00	2,30	7945	80	0,01	0
162.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	318,00	--	1590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С151801-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30,00	106,00	--	3180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
165.	С151803-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1171,00	--	1171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20	13,20	4010	106	1,00	8
					227,00	2,30	1816	18	0,01	0
167.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	318,00	--	318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С151801-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,00	106,00	--	742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Ц0108-572	Блок управления шкафного	шт	4,00	1299,30	68,30	5197	273	2,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм			317,00	13,50	1268	54	0,08	0
175.	С151803-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,00	1171,00 --	-- --	4684 --	-- --	-- --	-- --
176.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	24,00	501,20 227,00	13,20 2,30	12029 5448	317 55	1,00 0,01	24 0
177.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	318,00 --	-- --	1272 --	-- --	-- --	-- --
178.	С151801-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20,00	106,00 --	-- --	2120 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Щиты								92348
		Раздел: Аппарутура управления напряжением до 1000В ==========								
		Раздел: Провода и кабели ==========								
207.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	8096,00	27,70 19,70	2,10 0,50	224259 159491	17002 4048	0,10 0,00	810 23
208.	С151601-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	0,24	28879,00 --	-- --	7070 --	-- --	-- --	-- --
209.	С151601-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	4,14	42724,00 --	-- --	176711 --	-- --	-- --	-- --
210.	С151601-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5	км	0,25	58909,00 --	-- --	14721 --	-- --	-- --	-- --
211.	С151601-1271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5	км	0,52	75637,00 --	-- --	38961 --	-- --	-- --	-- --
212.	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг	км	1,56	67726,00	--	105693	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3х2,5			--	--	--	--	--	--
213.	С151601-1 272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5	км	0,26	115159,00 --	-- --	29366 --	-- --	-- --	-- --
214.	С151601-1 228	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	135495,00 --	-- --	2073 --	-- --	-- --	-- --
215.	С151601-1 273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4	км	0,59	177551,00 --	-- --	104578 --	-- --	-- --	-- --
216.	С151601-1 274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6	км	0,63	250093,00 --	-- --	157904 --	-- --	-- --	-- --
217.	С151601-1 276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	582933,00 --	-- --	22297 --	-- --	-- --	-- --
218.	С151603-2 56	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг	км	0,01	173460,00 --	-- --	1821 --	-- --	-- --	-- --
219.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	20,00	60,40 38,70	15,60 3,80	1208 774	312 76	0,24 0,02	5 0
220.	С151601-8 322	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х95	км	0,02	2955047,00 --	-- --	59101 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Провода и кабели								945762
		Раздел: Оборудование светотехническое,								
		==========								
221.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	35,00	135,55 124,20	-- --	4744 4347	-- --	0,78 --	27 --
223.	Ц0108-595 -1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт	283,00	731,00 410,00	282,00 80,80	206873 116030	79806 22866	2,30 0,47	651 133
		Итого по разделу: Оборудование светотехническое,								211617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электроустановочные изделия								
		Раздел: Трубы								
254.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	1302,00	39,00 25,90	1,50 0,20	50778 33722	1953 260	0,16 0,00	208 2
255.	С130804-999	Труба полиэтиленовая 32х3,0 СТ РК ИСО 4427-2004	м	1254,50	66,00 --	-- --	82797 --	-- --	-- --	-- --
256.	С130804-1000	Труба полиэтиленовая - 40Х3,7 СТ РК ИСО 4427-2004	м	47,50	98,00 --	-- --	4655 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубы								138230
		Раздел: Молниезащита и заземление								
257.	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	550,00	60,50 55,10	2,80 0,50	33275 30305	1540 275	0,32 0,00	176 2
258.	С151607-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,35	16397,00 --	-- --	5739 --	-- --	-- --	-- --
259.	С151607-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,20	25776,00 --	-- --	5155 --	-- --	-- --	-- --
260.	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	20,00	254,80 234,00	12,50 --	5096 4680	250 --	1,00 --	20 --
261.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,02	26100,00 --	-- --	522 --	-- --	-- --	-- --
262.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,00	61,90 23,00	3,30 0,40	1238 460	66 8	0,14 0,00	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	103,33	247,70	20,70	25596	2139	0,70	72
		Итого по разделу: Молниезащита и заземление			111,00	1,60	11470	165	0,01	1
										76621
ИТОГО:							1464578	104944		2079
							383947	28042		163

Накладные расходы :

На монтажные работы	392657
Всего накладных расходов:	392657
Итого с накладными	1857235

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	111434
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1968669
Итого с временными, 1,44 %	1997018
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2023978
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2031966
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2051936
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	6007539
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	120151
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6127690
Налог на добавленную стоимость, 12 %	735323
Итого с НДС	6863013

С тендерной скидкой к-0,96 **6 588 492**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)