Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (АР Архитектурное решение)

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

| N п/п | Наименование прейскурантов, цен. и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44) | | | | | | | | |
| 19. | Е0120-11-2 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2 | шт | 90,00 | 356,38 | 29,90 | 32074 | 2691 | 1,46 | 131 |
| | | | | | 240,97 | 11,81 | 21688 | 1063 | 0,05 | 5 |
| 20. | С131312-62 | Решетки жалюзийные неподвижные | м2 | 16,20 | 1310,00 | -- | 21222 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43. | Е0110-14-1 | Установка стропил, стойки, прогоны, мауэрлаты | м3 | 0,41 | 18188,19 | 334,28 | 7439 | 137 | 22,10 | 9 |
| | | | | | 3397,50 | 126,00 | 1390 | 52 | 0,62 | 0 |
| 44. | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей с полимерным покрытием по деревянной обрешетке с ее устройством и покрытие карниза оцинкованной сталью | м2 | 30,00 | 803,21 | 8,20 | 24096 | 246 | 1,71 | 51 |
| | | | | | 272,95 | 3,08 | 8188 | 92 | 0,01 | 0 |
| 45. | С11021-15 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0,23 | 6617,00 | -- | 1489 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46. | С11021-58 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, I сорта | м3 | 0,03 | 13188,00 | -- | 369 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 0,66 | 573,75<br>123,75 | 28,11<br>10,58 | 380<br>82 | 19<br>7 | 0,78<br>0,05 | 1<br>0 |
| 48. | С11011-3059 | Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | м | 10,00 | 296,00<br>-- | --<br>-- | 2960<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 49. | С11011-3051 | Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | м | 10,00 | 196,00<br>-- | --<br>-- | 1960<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 50. | С11011-3061 | Снегозадержатель | м | 10,00 | 315,00<br>-- | --<br>-- | 3150<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 51. | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 30,00 | 12,58<br>11,59 | 0,99<br>0,38 | 377<br>348 | 30<br>11 | 0,07<br>0,00 | 2<br>0 |
| 52. | С11011-1969 | Пленка пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 33,00 | 38,09<br>-- | --<br>-- | 1257<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 53. | Е0110-3-5 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов | м2 | 10,00 | 694,22<br>214,65 | 7,54<br>2,86 | 6942<br>2146 | 75<br>29 | 1,43<br>0,01 | 14<br>0 |
| 54. | Е0110-12-3 | Подшивка карниза металлосайдингом | м2 | 10,00 | 117,12<br>106,65 | 4,48<br>1,69 | 1171<br>1066 | 45<br>17 | 0,67<br>0,01 | 7<br>0 |
| 55. | С11011-435ПРИМ | Металлосайдинг | м2 | 10,20 | 896,00<br>-- | --<br>-- | 9139<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 56. | Е0112-12-1 | Ограждение кровель перилами | м | 5,00 | 1808,10<br>9,68 | 2,49<br>0,92 | 9041<br>48 | 12<br>5 | 0,06<br>0,00 | 0<br>0 |
| 57. | Е0112-9-1 | Устройство настенных желобов | м | 5,00 | 1194,20<br>117,68 | 15,48<br>5,81 | 5971<br>588 | 77<br>29 | 0,75<br>0,03 | 4<br>0 |
| 58. | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | м2 | 17,50 | 207,96<br>27,00 | 1,19<br>0,45 | 3639<br>472 | 21<br>8 | 0,15<br>0,00 | 3<br>0 |
| 59. | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 | 17,50 | 189,44<br>70,88 | 4,72<br>1,78 | 3315<br>1240 | 83<br>31 | 0,40<br>0,01 | 7<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | Е0112-13-4 | Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике | м2 | 17,50 | 157,89<br>54,68 | 4,72<br>1,78 | 2763<br>957 | 83<br>31 | 0,31<br>0,01 | 5<br>0 |
| 61. | С11031-18-1 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | м3 | 3,06 | 14600,00<br>-- | --<br>-- | 44738<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 62. | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 17,50 | 12,58<br>11,59 | 0,99<br>0,38 | 220<br>203 | 17<br>7 | 0,07<br>0,00 | 1<br>0 |
| 63. | С11011-19-69 | Пленка пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 19,25 | 38,09<br>-- | --<br>-- | 733<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Кровля. Блок 1а(АР44) | | | | | | | | 184447 |
| | | Раздел: Двери | | | | | | | | |
| 79. | Е0110-92-3 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 | м2 | 84,59 | 363,03<br>153,73 | 22,07<br>7,58 | 30708<br>13004 | 1867<br>641 | 0,92<br>0,04 | 78<br>3 |
| 80. | С12061-19-1 | Двери из ПХВ профилей с фурнитурой: однопольные | м2 | 84,59 | 13000,00<br>-- | --<br>-- | 1099644<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Двери | | | | | | | | 1130352 |
| | | Раздел: Окна | | | | | | | | |
| | | Раздел: Полы(АР 9) | | | | | | | | |
| 106. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 553,00 | 663,98<br>58,50 | 4,90<br>1,85 | 367181<br>32350 | 2710<br>1023 | 0,38<br>0,01 | 211<br>5 |
| 129. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 651,00 | 663,98<br>58,50 | 4,90<br>1,85 | 432251<br>38084 | 3190<br>1204 | 0,38<br>0,01 | 249<br>6 |
| 141. | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями | м2 | 403,00 | 850,96<br>171,68 | 11,72<br>4,39 | 342938<br>69187 | 4723<br>1769 | 1,06<br>0,02 | 427<br>9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | полов | | | | | | | | |
| 153. | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | м2 | 108,00 | 850,96<br>171,68 | 11,72<br>4,39 | 91904<br>18541 | 1266<br>474 | 1,06<br>0,02 | 114<br>2 |
| 157. | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | м2 | 20,50 | 850,96<br>171,68 | 11,72<br>4,39 | 17445<br>3519 | 240<br>90 | 1,06<br>0,02 | 22<br>0 |
| 190. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 116,00 | 663,98<br>58,50 | 4,90<br>1,85 | 77022<br>6786 | 568<br>215 | 0,38<br>0,01 | 44<br>1 |
| 199. | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м | 842,60 | 123,31<br>16,18 | 0,16<br>0,07 | 103902<br>13633 | 135<br>59 | 0,09<br>0,00 | 76<br>0 |
| 200. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 1133,00 | 135,76<br>41,63 | 0,32<br>0,11 | 153812<br>47167 | 363<br>125 | 0,24<br>0,00 | 267<br>1 |
| 201. | Е0107-56-1ПРИМ | Устройство деформационных швов в полах | м | 9,00 | 271,44<br>67,28 | 0,45<br>0,18 | 2443<br>606 | 4<br>2 | 0,39<br>0,00 | 4<br>0 |
| 202. | Е0106-1-1 | Устройство бетонного пола | м3 | 0,41 | 5209,63<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 2136<br>80 | 27<br>10 | 1,35<br>0,12 | 1<br>0 |
| | | Итого по разделу: Полы(АР 9) | | | | | | | | 1591033 |
| | | Раздел: Внутреняя отделка(АР32) | | | | | | | | |
| 203. | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм потолков | м2 | 11,84 | 137,40<br>102,11 | 3,94<br>1,49 | 1627<br>1209 | 47<br>18 | 0,55<br>0,01 | 7<br>0 |
| 214. | Е0115-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 645,20 | 961,95<br>293,22 | 5,78<br>3,93 | 620650<br>189183 | 3726<br>2532 | 1,75<br>0,02 | 1128<br>13 |
| | | Итого по разделу: Внутреняя отделка(АР32) | | | | | | | | 622277 |
| | | Раздел: Отделка наружная(АР22) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ================================================ | | | | | | | | |
| 220. | Е0115-55-1 | Отделка цоколя декоративным раствором | м2 | 197,00 | 430,28 | 2,65 | 84764 | 522 | 1,43 | 282 |
| | | | | | 258,75 | 0,72 | 50974 | 142 | 0,03 | 5 |
| 221. | Е0115-156-2 | Окраска фасадов фасадной краской | м2 | 1737,00 | 204,96 | 2,03 | 356015 | 3526 | 0,13 | 222 |
| | | | | | 22,73 | 0,77 | 39482 | 1337 | 0,00 | 7 |
| 222. | Е0112-8-2 | Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб | м2 | 1997,27 | 25,35 | 0,05 | 50638 | 100 | 0,05 | 98 |
| | | | | | 7,70 | 0,02 | 15379 | 40 | 0,00 | 0 |
| 224. | Е0115-64-3 | Затирка фасада из сухих растворных смесей "Айгерим" толщиной до 3мм стен | м2 | 95,00 | 155,28 | 3,43 | 14752 | 326 | 0,46 | 43 |
| | | | | | 73,73 | 1,31 | 7004 | 124 | 0,01 | 1 |
| 225. | Е0115-64-5 | Затирка откосов из сухих растворных смесей "Айгерим" толщиной до 3мм | м2 | 7,00 | 225,72 | 6,12 | 1580 | 43 | 0,81 | 6 |
| | | | | | 141,39 | 2,32 | 990 | 16 | 0,01 | 0 |
| 226. | Е0115-55-1 | Отделка цоколя декоративным раствором | м2 | 11,20 | 430,28 | 2,65 | 4819 | 30 | 1,43 | 16 |
| | | | | | 258,75 | 0,72 | 2898 | 8 | 0,03 | 0 |
| 227. | Е0115-156-2 | Окраска фасадов фасадной краской | м2 | 113,20 | 204,96 | 2,03 | 23201 | 230 | 0,13 | 14 |
| | | | | | 22,73 | 0,77 | 2573 | 87 | 0,00 | 0 |
| 228. | Е0112-8-2 | Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб | м2 | 125,64 | 25,35 | 0,05 | 3185 | 6 | 0,05 | 6 |
| | | | | | 7,70 | 0,02 | 967 | 3 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Отделка наружная(АР22) | | | | | | | | 538956 |
| | | Раздел: Стены,перегородки ================================================ | | | | | | | | |
| 232. | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из минераловатных плит толщ.50мм | м3 | 3,05 | 6789,67 | 378,22 | 20708 | 1154 | 20,04 | 61 |
| | | | | | 3566,25 | 141,75 | 10877 | 432 | 0,69 | 2 |
| 233. | С11031-100 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 | м3 | 2,96 | 7594,00 | -- | 22467 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234. | Е0109-53-2 | Обрамление отверстий уголком | т | 0,18 | 9850,48 | 1162,95 | 1751 | 207 | 46,60 | 8 |
| | | | | | 7357,50 | 108,00 | 1308 | 19 | 0,53 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235. | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | т | 0,18 | 128055,00<br>-- | --<br>-- | 22768<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Стены,перегородки | | | | | | | | 67695 |
| | | Раздел: Стены и перегородки | | | | | | | | |
| | | Раздел: Разное | | | | | | | | |
| 301. | Е0109-29-1 | Устройство лестницы-стремянки | т | 0,10 | 13686,56<br>5040,00 | 5475,87<br>1552,87 | 1311<br>483 | 524<br>149 | 28,90<br>5,46 | 3<br>1 |
| 302. | С12021-267 | Стоимость лестницы-стремянки | т | 0,10 | 110909,00<br>-- | --<br>-- | 10621<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 303. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 4,31 | 29,00<br>4,16 | 0,04<br>-- | 125<br>18 | --<br>-- | 0,02<br>-- | 0<br>-- |
| 304. | Е0109-29-1 | Устройство ЛМ-1 | т | 0,06 | 13686,56<br>5040,00 | 5475,87<br>1552,87 | 854<br>314 | 342<br>97 | 28,90<br>5,46 | 2<br>0 |
| 305. | С12021-267 | Стоимость ЛМ-1 | т | 0,06 | 110909,00<br>-- | --<br>-- | 6917<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 306. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2,81 | 29,00<br>4,16 | 0,04<br>-- | 81<br>12 | --<br>-- | 0,02<br>-- | 0<br>-- |
| | | Итого по разделу: Разное | | | | | | | | 19909 |
| | ИТОГО: | | | | | | 4154665<br>605044 | 29413<br>11998 | | 3624<br>64 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 668182 |
| На металломонтажные работы | 2133 |
| На сантехнические работы | 29121 |
| Всего накладных расходов: | 699436 |
| Итого с накладными | 4854101 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 291246 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 5145347 |
| Итого с временными, 1,44 % | 5219440 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 5289902 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 5310780 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 5362974 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | 15701404 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 314028 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 16015432 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1921852 |
| Итого с НДС | 17937284 |

**С тендерной скидкой к-0,96** **17 219 793**

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

**Технадзор:** _____ (подпись)