Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Вентиляция)

# А К Т 2

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. / в т.ч. з/п | | осн. з/п. / в т.ч. з/п | | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Компрессорно-конденсаторный блок для П1 | | | | | | | | |
| | | Раздел: Приточные установки | | | | | | | | |
| 46. | Е0120-13-3 | Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм | шт | 1,00 | 516,77 | 24,24 | 517 | 24 | 2,01 | 2 |
| | | | | | 326,02 | 9,45 | 326 | 9 | 0,04 | 0 |
| 49. | Е0120-3-12 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 5,18 | 1084,55 | 9,22 | 5613 | 48 | 0,78 | 4 |
| | | | | | 125,21 | 3,45 | 648 | 18 | 0,02 | 0 |
| 64. | С131301-132 | Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е | комплект | 5,00 | 52637,00 | -- | 263185 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65. | Е0120-25-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК диаметром обечайки 400 мм | шт | 5,00 | 8273,31 | 18,60 | 41367 | 93 | 1,91 | 10 |
| | | | | | 314,21 | 7,09 | 1571 | 35 | 0,03 | 0 |
| 66. | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 3,00 | 1258,00 | 38,84 | 3774 | 117 | 6,30 | 19 |
| | | | | | 1079,66 | 14,18 | 3239 | 43 | 0,07 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. | С131301-128 | Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е | комплект | 3,00 | 37356,00<br>-- | --<br>-- | 112068<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 68. | Е0120-25-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК диаметром обечайки 400 мм | шт | 5,00 | 8273,31<br>314,21 | 18,60<br>7,09 | 41367<br>1571 | 93<br>35 | 1,91<br>0,03 | 10<br>0 |
| 69. | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 4,00 | 1258,00<br>1079,66 | 38,84<br>14,18 | 5032<br>4319 | 155<br>57 | 6,30<br>0,07 | 25<br>0 |
| 70. | С131301-1292 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 4,00 | 7668,00<br>-- | --<br>-- | 30672<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 71. | Е0120-25-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК диаметром обечайки 400 мм | ш | 4,00 | 8273,31<br>314,21 | 18,60<br>7,09 | 33093<br>1257 | 74<br>28 | 1,91<br>0,03 | 8<br>0 |
| 72. | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 2,00 | 1258,00<br>1079,66 | 38,84<br>14,18 | 2516<br>2159 | 78<br>28 | 6,30<br>0,07 | 13<br>0 |
| 73. | С131301-1293 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 2,00 | 9160,00<br>-- | --<br>-- | 18320<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 74. | Е0120-25-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК диаметром обечайки 400 мм | шт | 1,00 | 8273,31<br>314,21 | 18,60<br>7,09 | 8273<br>314 | 19<br>7 | 1,91<br>0,03 | 2<br>0 |
| 75. | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 3,00 | 1258,00<br>1079,66 | 38,84<br>14,18 | 3774<br>3239 | 117<br>43 | 6,30<br>0,07 | 19<br>0 |
| 76. | С131301-1290 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 3,00 | 6177,00<br>-- | --<br>-- | 18531<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 77. | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 2,00 | 1258,00<br>1079,66 | 38,84<br>14,18 | 2516<br>2159 | 78<br>28 | 6,30<br>0,07 | 13<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. | С131301-1 292 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплек т | 2,00 | 7668,00<br>-- | --<br>-- | 15336<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 79. | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 2,00 | 1258,00<br>1079,66 | 38,84<br>14,18 | 2516<br>2159 | 78<br>28 | 6,30<br>0,07 | 13<br>0 |
| 80. | С131301-1 293 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплек т | 2,00 | 9160,00<br>-- | --<br>-- | 18320<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Приточные установки | | | | | | | | 626789 |
| | | Раздел: Воздуховоды,решетки,клапаны,утепление воздуховодов<br>========== | | | | | | | | |
| 82. | Е0120-4-3 | Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 585,12 | 1224,51<br>238,61 | 11,11<br>4,16 | 716486<br>139617 | 6500<br>2433 | 1,48<br>0,02 | 866<br>12 |
| 83. | Е0120-4-10 | Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 250,72 | 1307,73<br>206,72 | 9,61<br>3,59 | 327874<br>51830 | 2409<br>900 | 1,28<br>0,02 | 321<br>4 |
| 84. | Е0120-4-11 | Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 64,48 | 1248,92<br>155,22 | 8,82<br>3,31 | 80530<br>10009 | 569<br>213 | 0,96<br>0,02 | 62<br>1 |
| 105. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 100,70 | 4,51<br>4,37 | 0,02<br>-- | 454<br>440 | 2<br>-- | 0,02<br>-- | 2<br>-- |
| 106. | С | Огнезащитная краска | шт | 151,05 | 576,46<br>-- | --<br>-- | 87074<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 107. | Е0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м2 | 1470,00 | 185,47<br>98,28 | 45,06<br>16,78 | 272637<br>144472 | 66232<br>24665 | 0,57<br>0,08 | 832<br>120 |
| 108. | С11031-17 0 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50 | м3 | 73,50 | 5450,00<br>-- | --<br>-- | 400575<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109. | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 422,00 | 93,00<br>-- | --<br>-- | 39246<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 110. | С131312-16 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт | 60,00 | 39,00<br>-- | --<br>-- | 2340<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 111. | Е0120-13-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | шт | 92,00 | 838,47<br>704,02 | 12,95<br>4,73 | 77139<br>64770 | 1191<br>435 | 4,22<br>0,02 | 388<br>2 |
| 112. | С | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные 200х100 | шт | 81,00 | 6211,74<br>-- | --<br>-- | 503151<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 113. | С | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные 200х150 | шт | 2,00 | 6253,18<br>-- | --<br>-- | 12506<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 114. | С | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные 300х150 | шт | 2,00 | 6588,15<br>-- | --<br>-- | 13176<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 115. | С | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные 300х100 | шт | 2,00 | 6547,95<br>-- | --<br>-- | 13096<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 116. | С | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные 200х200 | шт | 3,00 | 6329,83<br>-- | --<br>-- | 18989<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 118. | С | Электропривод "BELLIMO" | шт | 92,00 | 26174,36<br>-- | --<br>-- | 2408041<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Воздуховоды,решетки,клапаны,утепление воздуховодов | | | | | | | | 4973316 |
| | ИТОГО: | | | | | | 5600104<br>434099 | 77872<br>29005 | | 2608<br>141 |

Накладные расходы :
==========

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 169533 |
| На сантехнические работы | 375717 |
| Всего накладных расходов: | 545250 |

990

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Итого с накладными

Ненормируемые и непредвиденные затраты : 6145354

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 190584

| | |
|---|---|
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 6335938 |
| Итого с временными, 1,44 % | 6384422 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 6430531 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 6444193 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 6478348 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | 18966931 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 379339 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 19346270 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 2321552 |
| Итого с НДС | 21667822 |

**С тендерной скидкой к-0,96**

**20 801 109**

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Технадзор:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)