Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Канализация)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	48,00	1502,05	10,58	72098	508	0,77	37
					144,00	3,96	6912	190	0,02	1
2.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	170,00	620,54	0,64	105492	109	0,58	99
					106,20	0,25	18054	42	0,00	0
3.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	520,00	748,88	1,43	389418	744	0,56	291
					102,38	0,54	53238	281	0,00	1
4.	С130810-222	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 50-56 мм	шт	160,00	106,00	--	16960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130810-227	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, DB 108-115 мм	шт	300,00	248,00	--	74400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11011-2090	Цанги МКДЕ М8х10х65 мм	шт	460,00	7,11	--	3271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С130810-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	шт	60,00	86,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0122-34-1	Установка ревизий	шт	55,00	300,57	225,64	16531	12410	0,41	23
					69,53	58,98	3824	3244	0,23	12
9.	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	10,00	488,00	--	4880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	45,00	1137,00	--	51165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	2,00	1602,70	6,95	3205	14	0,46	1
					81,00	2,25	162	4	0,01	0
12.	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	3,00	2935,08	9,20	8805	28	0,79	2
					139,50	4,50	418	13	0,02	0
13.	Е0126-12-3	Изоляция поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	38,00	178,64	42,91	6788	1631	0,54	20
					93,60	15,98	3557	607	0,08	3
14.	С11031-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	1,90	7370,00	--	14003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-1-1	Устройство бетонных упоров	м3	0,24	3773,47	66,01	906	16	1,35	0
					195,75	24,93	47	6	0,12	0
16.	Е0115-178-3	Окраска металлических труб за 1 раз кузбасслаком	м2	15,07	62,54	--	943	--	0,36	5
					58,05	--	875	--	--	--
17.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	112,00	5930,28	21,53	664191	2411	1,95	218
					346,50	9,00	38808	1008	0,04	4
18.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	30,00	9126,62	39,24	273799	1177	2,22	67
					387,00	15,75	11610	472	0,07	2
19.	Е0117-1-8	Установка биде	комплект	1,00	7386,61	28,48	7387	28	2,75	3
					483,75	11,25	484	11	0,05	0
20.	С131101-5	Кабина душевая из полистирола с	шт	17,00	3630,00	--	61710	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	угловым входом, SBRV 80, в комплекте			--	--	--	--	--	--
21.	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	19,00	12095,38	47,75	229812	907	1,55	29
					258,75	18,00	4916	342	0,09	2
22.	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа	шт	19,00	1793,32	1,57	34073	30	0,70	13
					126,00	--	2394	--	--	--
23.	Е0118-13-1ПРИМ	Монтаж компактной фекальной установки	1насос	5,00	3508,83	123,78	17544	619	13,39	67
					2285,05	46,35	11425	232	0,23	1
24.	С131004-8 ПРИМ	Компактная фекальная установка	шт	5,00	25800,00	--	129000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	15,00	815,98	9,63	12240	144	1,22	18
					215,78	3,60	3237	54	0,02	0
26.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	3,00	3508,83	123,78	10526	371	13,39	40
					2285,05	46,35	6855	139	0,23	1
27.	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт	4,00	14478,00	--	57912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	15,00	441,70	14,12	6626	212	0,55	8
					100,35	5,29	1505	79	0,03	0
29.	С130810-219	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 32-35 мм	шт	9,00	75,00	--	675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С11011-2090	Цанги МКДЕ М8х10х65 мм	шт	9,00	7,11	--	64	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130810-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	шт	1,00	86,00	--	86	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,50	16,36	0,05	25	--	0,03	0
					5,81	0,02	9	--	0,00	0
33.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,50	29,00	0,04	43	--	0,02	0
					4,16	--	6	--	--	--
34.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
35.	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	3,00	637,00	--	1911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							2283069	21471		948
							169099	6771		29

Накладные расходы :

На общестроительные работы	14340
На сантехнические работы	209533
Всего накладных расходов:	223873
Итого с накладными	2506942

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	150417
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2657359
Итого с временными, 1,44 %	2695625
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2732016
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2742799
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2769755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	8109128
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	162183
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8271311
Налог на добавленную стоимость, 12 %	992557
Итого с НДС	9263868

С тендерной скидкой к-0,96 **8 893 313**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)