Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Наружные сети телефонизации)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	131,41	33,67	32,10	4425	4218	0,01	1
					1,57	12,33	206	1620	0,05	7
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9,89	262,72	--	2599	--	1,85	18
					262,72	--	2599	--	--	--
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	131,41	6,48	6,48	851	851	--	--
					--	2,10	--	276	0,01	1
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,89	134,10	--	1326	--	0,97	10
					134,10	--	1326	--	--	--
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	131,41	21,55	4,52	2831	593	0,11	14
					17,03	--	2238	--	--	--
6.	Е0134-105-8	Устройство колодцев железобетонных колодец сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2	колодец	3,00	11815,65	575,54	35447	1727	6,91	21
					1194,75	146,03	3584	438	0,59	2
7.	С11041-55	Кронштейны для кабельных колодцев	шт	6,00	530,00	--	3180	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300			--	--	--	--	--	--
8.	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	2,82	10182,00	--	28713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Консоль чугунная 2-хместная для кабельных колодцев	шт	6,00	201,29	--	1208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С	Анкерные болты	шт	12,00	42,07	--	505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,16	671403,38	--	105410	--	133,00	21
					20790,00	--	3264	--	--	--
12.	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,45	38387,00	11520,00	17082	5126	114,00	51
					18090,00	2362,98	8050	1052	13,71	6
13.	С	Кабель телефонный оптический ОК-4	шт	500,00	40,51	--	20254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	100,00	66,80	18,10	6680	1810	0,12	12
					20,30	3,80	2030	380	0,02	2
15.	С151606-2140	Станционный оптический кабель КС-ОК3-С-16	км	0,10	77015,00	--	7856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0110-172-4	Оборудование станции: плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	шт	1,00	283,40	--	283	--	2,00	2
					281,00	--	281	--	--	--
17.	С	Оптическая плата на 16 портов	шт	1,00	2991,98	--	2992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0110-349-3	Щит распределительный	шт	1,00	6874,00	--	6874	--	32,00	32
					6165,00	--	6165	--	--	--
19.	С	Коммуникационная оптическая панель	шт	1,00	15268,37	--	15268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0110-14-2ПРИМ	Монтаж оптического сплиттера 1/4 первого каскада	шт	4,00	990,00	--	3960	--	5,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					875,00	--	3500	--	--	--
21.	С	Оптический сплиттер 1/4 каскада	шт	4,00	2378,75	--	9515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0110-569 -2	Монтаж оптической муфты	муфта	1,00	4729,00	--	4729	--	16,00	16
					2993,00	--	2993	--	--	--
23.	С	Оптическая муфта на24 ОВ	шт	1,00	3739,19	--	3739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							285727	14327		218
							36236	3766		18

Накладные расходы :

На монтажные работы	24985
На общестроительные работы	16660
Всего накладных расходов:	41645
Итого с накладными	327372

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17752
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	345124
Итого с временными, 1,44 %	349640
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	353935
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	355208
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	358389
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1049271
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20985
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1070256
Налог на добавленную стоимость, 12 %	128431
Итого с НДС	1198687
С тендерной скидкой к-0,96	**1 150 740**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)