Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Хозяйственно-питьевой водопровод)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод (В1)в насосной								
1.	Ц0107-218 -4ПРИМ	Монтаж насосной станции пожаротушения в комплекте с трубопроводной арматурой	шт	1,00	8092,00 5490,00	972,00 180,00	8092 5490	972 180	32,00 1,04	32 1
2.	СПРАЙС	Насосная станция пожаротушения	комплект	1,00	304126,84 --	-- --	304127 --	-- --	-- --	-- --
3.	С130902-740	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4,00	10363,00 --	-- --	41452 --	-- --	-- --	-- --
4.	С130902-741	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	13,00	12516,00 --	-- --	162708 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0116-12-3	Установка вставки виброизолирующей диам. 80 мм	шт.	2,00	1667,46 270,00	53,14 20,25	3335 540	106 41	1,46 0,10	3 0
6.	С131206-17	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа /16 кгс/см2/, d 80 мм	компл	2,00	2821,00 --	-- --	5642 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт	1,00	1005,00 --	-- --	1005 --	-- --	-- --	-- --
8.	С130904-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	1033,00 --	-- --	3099 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130904-1167	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	2448,00 --	-- --	2448 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130903-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	шт	3,00	7590,00 --	-- --	22770 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	44,00	689,00 --	-- --	30316 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	5,00	338,67 59,85	4,19 1,58	1693 299	21 8	0,34 0,01	2 0
13.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	2,00	417,07 76,95	10,34 3,87	834 154	21 8	0,43 0,02	1 0
14.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	40,00	694,42 92,93	12,21 4,57	27777 3717	488 183	0,56 0,02	22 1
15.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	10,00	935,75 130,50	20,80 7,79	9358 1305	208 78	0,72 0,04	7 0
16.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80,00	200,00 --	-- --	16000 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,00	16,36 5,81	0,05 0,02	213 76	1 --	0,03 0,00	0 0
18.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,00	29,00 4,16	0,04 --	377 54	1 --	0,02 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	м	40,00	72,96 38,59	16,85 4,33	2919 1544	674 173	0,21 0,03	8 1
20.	С11031-207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	5,50	91,00 --	-- --	500 --	-- --	-- --	-- --
21.	С11031-215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	38,50	205,00 --	-- --	7892 --	-- --	-- --	-- --
22.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	6,00	388,00 --	-- --	2328 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,00	32,71 11,62	0,10 0,04	65 23	-- --	0,06 0,00	0 0
24.	Е0106-1-1	Устройство бетонных упоров ввода водопровода	м3	0,16	3773,47 195,75	66,01 24,93	604 31	11 4	1,35 0,12	0 0
		Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод (В1)в насосной								655554
		Раздел: Хозяйствевенно-питьевой-противопожарный водопровод (В1)								
25.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	180,00	467,36 292,50	12,19 4,57	84126 52650	2194 823	1,64 0,02	295 4
26.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	220,00	392,08 231,75	7,90 2,95	86258 50985	1738 649	1,29 0,01	284 3
27.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	м	25,00	413,12 188,55	5,28 1,98	10328 4714	132 50	1,05 0,01	26 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 32 мм								
28.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	160,00	153,67 59,85	4,19 1,58	24587 9576	670 253	0,34 0,01	54 1
29.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	120,00	177,67 59,85	4,19 1,58	21320 7182	503 190	0,34 0,01	40 1
30.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	30,00	195,67 59,85	4,19 1,58	5870 1796	126 47	0,34 0,01	10 0
31.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	10,00	283,67 59,85	4,19 1,58	2837 598	42 16	0,34 0,01	3 0
32.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	50,00	417,07 76,95	10,34 3,87	20854 3848	517 194	0,43 0,02	22 1
33.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	114,00	604,42 92,93	12,21 4,57	68904 10594	1392 521	0,56 0,02	63 3
34.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	689,00	72,96 38,59	16,85 4,33	50272 26589	11610 2983	0,21 0,03	145 17
35.	С11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	176,00	47,00 --	-- --	8272 --	-- --	-- --	-- --
36.	С11031-202	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	242,00	60,00 --	-- --	14520 --	-- --	-- --	-- --
37.	С11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности	м	22,00	61,00 --	-- --	1342 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,038 Вт/								
38.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	60,50	73,00 ---	-- --	4416 ---	-- --	-- ---	-- --
39.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	66,00	81,00 ---	-- --	5346 ---	-- --	-- ---	-- --
40.	С11031-213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	125,40	165,00 ---	-- --	20691 ---	-- --	-- ---	-- --
41.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	103,35	388,00 ---	-- --	40100 ---	-- --	-- ---	-- --
42.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	189,00	461,00 ---	-- --	87129 ---	-- --	-- ---	-- --
43.	С130904-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	20,00	693,00 ---	-- --	13860 ---	-- --	-- ---	-- --
44.	С130904-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	1033,00 ---	-- --	3099 ---	-- --	-- ---	-- --
45.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	1кран	3,00	13102,57 --- 54,00	1,57 --- --	39308 --- 162	5 --- --	0,30 --- --	1 --- --
46.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	980,00	200,00 ---	-- --	196000 ---	-- --	-- ---	-- --
47.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,00	16,36 --- 5,81	0,05 --- 0,02	605 --- 215	2 --- 1	0,03 --- 0,00	1 --- 0
48.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	37,00	29,00 --- 4,16	0,04 --- --	1073 --- 154	1 --- --	0,02 --- --	1 --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	12,00	13262,47 157,50	23,09 9,00	159150 1890	277 108	0,90 0,04	11 0
50.	5102-208	Огнетушитель порошковый	шт.	2,00	2540,00 --	-- --	5080 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод (В1)								975346
		ИТОГО:					1630901 184186	21713 6510		1033 35

Накладные расходы :

На монтажные работы	5103
На общестроительные работы	31796
На сантехнические работы	196065
Всего накладных расходов:	232964
Итого с накладными	1863865

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	93279
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1957144
Итого с временными, 1,44 %	1980874
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2003442
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2010129
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2026846
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	5934082
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	118682
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6052764
Налог на добавленную стоимость, 12 %	726332
Итого с НДС	6779096
С тендерной скидкой к-0,96	**6 507 932**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)