Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Общестроительные работы.АР)

А К Т 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44)								
		Раздел: Двери								
		Раздел: Окна								
		Раздел: Полы(АР 9)								
199.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	1263,90	123,31	0,16	155853	202	0,09	114
					16,18	0,07	20450	88	0,00	0
200.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	1133,00	135,76	0,32	153812	363	0,24	267
					41,63	0,11	47167	125	0,00	1
		Итого по разделу: Полы(АР 9)								309664
		Раздел: Внутреняя отделка(АР32)								
205.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков,	м2	3086,00	117,85	2,91	363685	8988	0,30	923
					50,20	1,10	154909	3395	0,01	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовленным под окраску								
206.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	748,00	17,43 13,73	0,12 0,05	13036 10270	90 37	0,09 0,00	69 0
207.	Е0115-165 -9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	141,00	192,84 94,95	2,95 1,10	27191 13388	416 155	0,57 0,01	80 1
208.	Е0110-100 -1	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м2 потолка	62,25	568,96 163,96	4,84 0,78	35418 10207	302 49	0,98 0,00	61 0
211.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	2530,80	105,55 38,93	1,88 0,72	267126 98524	4758 1822	0,23 0,00	585 9
212.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	297,00	17,43 13,73	0,12 0,05	5176 4078	36 15	0,09 0,00	27 0
215.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	4415,00	164,44 78,30	1,88 0,72	726016 345694	8300 3179	0,47 0,00	2066 15
217.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	142,00	105,55 38,93	1,88 0,72	14988 5528	267 102	0,23 0,00	33 0
		Итого по разделу: Внутреняя отделка(АР32)								1452636
		Раздел: Отделка наружная(АР22) ==========								
		Раздел: Стены,перегородки ==========								
		Раздел: Стены и перегородки ==========								
		Раздел: Разное ==========								
307.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,82	375,50 191,93	30,89 11,68	683 349	56 21	1,23 0,06	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	1,82	12300,00	--	22389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	С11011-79 1	Стоимость скобяных изделий для люка	комплект	4,00	1380,00	--	5520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,07	19556,66	316,57	1408	23	22,50	2
					3487,50	119,25	251	9	0,58	0
311.	Е0110-10-2	Устройство барьера	м2	12,65	252,65	37,92	3196	480	0,70	9
					107,33	14,33	1358	181	0,07	1
312.	С11011-59 2	Стоимость ДСП	100м2	0,05	39100,00	--	1877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
313.	С11011-34 5	Ламинат шириной 50мм	м2	0,30	566,00	--	170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	С11011-76 73	Ламинат толщиной 19 мм под мрамор	м2	7,55	2287,00	--	17267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
315.	С11011-81 9	Петля мебельная	шт	4,00	40,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	Е0107-60-4	Установка поручня из трубы 40х3,5	м	6,00	653,92	5,89	3924	35	0,41	2
					71,78	2,23	431	13	0,01	0
317.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,86	33,16	0,04	28	--	0,04	0
					8,32	--	7	--	--	--
318.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,28	575,05	1,24	161	--	0,97	0
					153,23	0,47	43	--	0,00	0
319.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков	м	0,63	199,47	35,34	125	22	0,16	0
					27,23	13,34	17	8	0,07	0
320.	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	19,40	209,23	0,90	4059	17	0,54	10
					87,30	0,34	1694	7	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	31,61	21,55 17,03	4,52 --	681 538	143 --	0,11 --	3 --
322.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных	м3	23,71	1109,32 474,75	-- --	26298 11254	-- --	3,10 --	73 --
323.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	23,71	4645,57 195,75	66,01 24,93	110128 4640	1565 591	1,35 0,12	32 3
324.	Е0110-21-1	Заполнение оконных проемов отдельными элементами площадь проема до 2 м2	м2	1,27	2147,05 1216,13	41,84 15,81	2721 1541	53 20	6,89 0,08	9 0
325.	С12065-16	Коробки и импосты оконные	м	7,80	188,00 --	-- --	1466 --	-- --	-- --	-- --
326.	С11011-59 3	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщина 19 мм	м2	1,27	211,00 --	-- --	267 --	-- --	-- --	-- --
327.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	6,00	40,00 --	-- --	240 --	-- --	-- --	-- --
328.	С12069-31	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесно-волокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 500 мм	м	2,40	1800,00 --	-- --	4320 --	-- --	-- --	-- --
329.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,50	472,81 217,73	19,00 6,18	708 326	28 9	1,30 0,03	2 0
330.	С12061-70 5	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,50	5618,00 --	-- --	8407 --	-- --	-- --	-- --
331.	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	1,50	409,61 177,30	10,41 3,94	613 265	16 6	1,11 0,02	2 0
332.	С12061-19	Доски подоконные из ПХВ профилей,	м	2,00	434,00	--	868	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		ширина 500 мм								
					--	--	--	--	--	--
333.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	0,90	5797,88	260,48	5218	234	3,94	4
		под оборудование			614,25	89,46	553	81	0,35	0
		Итого по разделу: Разное								222902
		ИТОГО:					1985203	26394		4376
							733482	9913		48

Накладные расходы :

На общестроительные работы	797712
Всего накладных расходов:	797712
Итого с накладными	2782915

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	166975
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2949890
Итого с временными, 1,44 %	2992368
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3032765
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3044734
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3074658
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	8414645
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	168293
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8582938
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1029953
Итого с НДС	9612891
С тендерной скидкой к-0,96	**9 228 375**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)