Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Вентиляция)

А К Т 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Компрессорно-конденсаторный блок для П1								
1.	Ц0107-35-2	Агрегаты или машины компрессорно-конденсаторные, масса 0.7 т	шт	1,00	8115,00 6142,50	829,50 203,70	8115 6142	830 204	33,60 1,18	34 1
2.	С	Компрессорно-конденсаторный блок для П1	шт	1,00	612292,97 --	-- --	612293 --	-- --	-- --	--
3.	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	шт	1,00	1609,69 1278,11	242,70 89,78	1610 1278	243 90	7,88 0,44	8 0
4.	С	Завеса воздушно-тепловая элекирическая N 8кВт	шт	1,00	69798,28 --	-- --	69798 --	-- --	-- --	--
		Итого по разделу: Компрессорно-конденсаторный блок для П1								691816
		Раздел: Приточные установки								
47.	С131306-5-5	Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном воздуховоде марки КОГ4Ц, до d-800 мм	шт	1,00	10100,00 --	-- --	10100 --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Приточные установки								10100
		Раздел: Воздуховоды,решетки,клапаны,утепление воздуховодов								
81.	E0120-4-2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	139,80	1249,91 259,88	13,82 5,18	174738 36331	1932 724	1,62 0,03	226 4
82.	E0120-4-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	146,28	1224,51 238,61	11,11 4,16	179122 34904	1625 608	1,48 0,02	217 3
83.	E0120-4-10	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	62,68	1307,73 206,72	9,61 3,59	81969 12957	602 225	1,28 0,02	80 1
84.	E0120-4-11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	16,12	1248,92 155,22	8,82 3,31	20133 2502	142 53	0,96 0,02	16 0
85.	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	шт	65,00	599,85 186,64	16,96 7,09	38990 12131	1102 461	1,12 0,03	73 2
86.	E0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм	шт	33,00	809,85 186,64	16,96 7,09	26725 6159	560 234	1,12 0,03	37 1
87.	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	32,00	693,85 186,64	16,96 7,09	22203 5972	543 227	1,12 0,03	36 1
88.	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	шт	5,00	1225,85 186,64	16,96 7,09	6129 933	85 35	1,12 0,03	6 0
89.	E0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм	шт	7,00	1191,05 186,64	16,96 7,09	8337 1306	119 50	1,12 0,03	8 0
90.	E0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150	шт	125,00	295,05 186,64	16,96 7,09	36881 23330	2120 886	1,12 0,03	140 4
91.	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных	шт	8,00	312,25	16,96	2498	136	1,12	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нерегулируемых /РШ/ номер 200			186,64	7,09	1493	57	0,03	0
92.	Е0120-13-5	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	шт	91,00	263,84 177,19	5,65 2,36	24009 16124	514 215	1,08 0,01	98 1
93.	С	Клапан регулирующий прямоугольный 200х100	шт	40,00	868,12 --	-- --	34725 --	-- --	-- --	-- --
94.	С	Клапан регулирующий прямоугольный 200х150	шт	29,00	1224,90 --	-- --	35522 --	-- --	-- --	-- --
95.	С	Клапан регулирующий прямоугольный 200х200	шт	11,00	1290,96 --	-- --	14201 --	-- --	-- --	-- --
96.	С	Клапан регулирующий прямоугольный 250х200	шт	1,00	1419,02 --	-- --	1419 --	-- --	-- --	-- --
97.	С	Клапан регулирующий прямоугольный 250х250	шт	3,00	1536,19 --	-- --	4609 --	-- --	-- --	-- --
98.	С	Клапан регулирующий прямоугольный 300х100	шт	2,00	1049,47 --	-- --	2099 --	-- --	-- --	-- --
99.	С	Клапан регулирующий прямоугольный 300х200	шт	5,00	1500,04 --	-- --	7500 --	-- --	-- --	-- --
100.	Е0120-13-6	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм	шт	5,00	336,25 219,71	9,66 4,72	1681 1099	48 24	1,34 0,02	7 0
101.	С	Клапан регулирующий прямоугольный 300х250	шт	1,00	1622,81 --	-- --	1623 --	-- --	-- --	-- --
102.	С	Клапан регулирующий прямоугольный 300х300	шт	1,00	1704,76 --	-- --	1705 --	-- --	-- --	-- --
103.	С	Клапан регулирующий прямоугольный 400х300	шт	2,00	1871,78 --	-- --	3744 --	-- --	-- --	-- --
104.	С	Клапан регулирующий прямоугольный 500х200	шт	1,00	1797,93 --	-- --	1798 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117. С		Клапаны огнезадерживающие прямоугольные 300х200	шт	2,00	6653,90	--	13308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Воздуховоды,решетки,клапаны,утепление воздуховодов								745665

ИТОГО:

	1447584	10602	994
Накладные расходы :	162661	4093	19
На монтажные работы		5712	
На сантехнические работы		205322	
Всего накладных расходов:		211034	
Итого с накладными		1658618	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		51256	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1709874	
Итого с временными, 1,44 %		1722914	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		1735315	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		1738989	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		1748175	
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677		4784360	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		95687	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		4880047	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		585606	
Итого с НДС		5465653	

С тендерной скидкой к-0,96

5 247 027

Заказчик: (подпись)

Технадзор: (подпись)

Подрядчик: (подпись)