Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Озеленение)

А К Т 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	2629,00	14,63	--	38462	--	0,10	268
					14,63	--	38462	--	--	--
2.	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	м2	2629,00	5,63	--	14801	--	0,04	103
					5,63	--	14801	--	--	--
3.	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	2629,00	12,15	--	31942	--	0,07	195
					12,15	--	31942	--	--	--
4.	Е0147-11-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 100%	яма	38,00	956,42	--	36344	--	2,57	98
					369,90	--	14056	--	--	--
5.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	5,00	424,69	163,33	2123	817	1,25	6
					220,50	40,14	1102	201	0,17	1
6.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой	шт	33,00	151,76	--	5008	--	0,82	27
					149,85	--	4945	--	--	--
7.	С143012-69	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5 м	шт	5,00	4050,00	--	20250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С143012-5 1	Туя обыкновенная, без кома, высотой 1-1,5 м	шт	6,00	972,00 ---	-- --	5832 ---	-- --	-- ---	-- --
9.	С143012-3 4	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	шт	27,00	649,00 ---	-- --	17523 ---	-- --	-- ---	-- --
10.	Е0147-15- 10	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100%	яма	70,00	371,73 136,13	-- --	26021 9529	-- --	0,94 ---	66 --
11.	Е0147-17- 1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	70,00	27,63 27,45	-- --	1934 1922	-- --	0,17 ---	12 --
12.	С143012-4 4	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт	70,00	203,00 ---	-- --	14210 ---	-- --	-- ---	-- --
13.	Е0147-27- 2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	м2	100,00	104,18 104,18	-- --	10418 10418	-- --	0,75 ---	75 --
14.	Е0147-27- 4	Устройство вручную корыта под цветники, исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта	м2	-100,00	30,11 30,11	-- --	-3011 -3011	-- --	0,22 ---	-22 --
15.	Е0147-28- 1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	100,00	316,04 68,04	-- --	31604 6804	-- --	0,47 ---	47 --
16.	Е0147-28- 2	Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	м2	100,00	139,80 15,80	-- --	13980 1580	-- --	0,11 ---	11 --
17.	Е0147-29- 1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	100,00	221,65 209,63	-- --	22165 20963	-- --	1,35 ---	135 --
18.	Е0147-25- 4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	2400,00	244,28 58,28	-- --	586272 139872	-- --	0,40 ---	960 --
19.	Е0147-25- 5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного	м2	2400,00	209,91	--	503784	--	0,16	394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять			23,91	--	57384	--	--	--
20.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	2400,00	19,01	--	45624	--	0,05	126
					8,21	--	19704	--	--	--
21.	Е0147-6-1	Выкапывание деревьев для пересадки	яма	6,00	88,43	--	531	--	0,61	4
					88,43	--	531	--	--	--
22.	Е0147-11-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 100%	яма	6,00	956,42	--	5739	--	2,57	15
					369,90	--	2219	--	--	--
23.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	6,00	424,69	163,33	2548	980	1,25	8
					220,50	40,14	1323	241	0,17	1
24.	Е0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	дерево	25,00	38,09	2,54	952	63	0,20	5
					35,55	0,95	889	24	0,01	0
25.	Е0101-192-6	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт	хвост	25,00	110,16	83,83	2754	2096	0,18	5
					26,33	32,13	658	803	0,10	3
26.	Е0101-193-7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	25,00	135,72	6,79	3393	170	0,81	20
					128,93	2,54	3223	64	0,01	0
27.	Е0101-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	га	0,04	9367,68	9367,68	347	347	--	--
					--	3121,20	--	115	10,20	0
28.	Е0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт	га	0,04	2576,93	2576,93	95	95	--	--
					--	939,42	--	35	3,07	0
29.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	9,42	27,10	27,10	255	255	--	--
					--	18,97	--	179	0,40	4
30.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс	т	9,42	108,20	108,20	1019	1019	--	--
					--	21,64	--	204	0,45	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
	ИТОГО:						1442919	5844		2556
							379316	1866		14

Накладные расходы :

На общестроительные работы	488186
Всего накладных расходов:	488186
Итого с накладными	1931105

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	115866
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2046971
Итого с временными, 1,44 %	2076447
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2104479
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2112785
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2133549
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	5839042
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	116781
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5955823
Налог на добавленную стоимость, 12 %	714699
Итого с НДС	6670522

С тендерной скидкой к-0,96 **6 403 701**

Заказчик: (подпись)

Технадзор: (подпись)

Подрядчик: (подпись)