Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Электроснабжение)

А К Т 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Щиты								
196.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Независимый расцепитель	шт	1,00	1755,86	--	1756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Щиты								1756
		Раздел: Аппарутура управления напряжением до 1000В								
197.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	35,00	467,40	9,40	16359	329	2,00	70
					263,00	--	9205	--	--	--
198.	С151801-3 3ПРИМ	Пост управления ПКЕ 112-1УЗМ3	шт	12,00	337,00	--	4044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С151801-4 9ПРИМ	Пост управления ПКЕ 212-1УЗМ3	шт	22,00	418,00	--	9196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С151801-1 05ПРИМ	Пост управления ПКУ 15-21-121	шт	1,00	952,00	--	952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201.	Ц0108-573 -1	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	шт	1,00	710,00 306,00	230,00 49,50	710 306	230 50	2,00 0,29	2 0
202.	75-6-18	Ящики управления Я 5114-2274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	23295,00 --	-- --	23295 --	-- --	-- --	-- --
203.	Ц0110-309 -2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	1,00	45,00 45,00	-- --	45 45	-- --	-- --	-- --
204.	С151803-7 73	Реле промежуточные модели РЭК77/3	шт.	1,00	288,00 --	-- --	288 --	-- --	-- --	-- --
205.	Ц0110-669 -1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	1,00	2062,70 1982,00	1,60 --	2063 1982	2 --	11,00 --	11 --
206.	СПРАЙС-ЛИСТ	Датчик движения	шт	1,00	3676,87 --	-- --	3677 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Аппарутура управления напряжением до 1000В								60629
		Раздел: Провода и кабели ==================								
		Раздел: Оборудование светотехническое, ==================								
221.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	34,00	135,55 124,20	-- --	4609 4223	-- --	0,78 --	26 --
223.	Ц0108-595 -1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт	283,00	731,00 410,00	282,00 80,80	206873 116030	79806 22866	2,30 0,47	651 133
		Итого по разделу: Оборудование светотехническое,								211482
		Раздел: Электроустановочные изделия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==								
230.	Ц0108-591 -10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	208,00	133,40	3,60	27747	749	0,68	141
					115,00	0,30	23920	62	0,00	0
231.	С151801-1 46	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	197,00	195,00	--	38415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	С151801-8 21	Розетка одноместная серии ФОРС модели РСб20-3-ФСр, IP54, с заземляющим контактом для открытой установки, типа ИЭК	шт.	11,00	102,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	Ц0108-591 -11	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	52,00	123,90	0,70	6443	36	0,65	34
					111,00	0,20	5772	10	0,00	0
234.	С151801-1 39	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт	52,00	126,00	--	6552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Ц0108-591 -3	Выключатель полугерметический и герметический	шт	8,00	134,80	3,60	1078	29	0,68	5
					115,00	0,20	920	2	0,00	0
236.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	6,00	215,00	--	1290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С151801-1 6ПРИМ	Выключатель двуклавишный брызгозащишенный	шт	2,00	264,00	--	528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	273,00	47,00	0,20	12831	55	0,29	79
					45,50	0,10	12422	27	0,00	0
239.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	273,00	156,00	--	42588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	81,00	48,50	0,20	3928	16	0,29	23
					47,00	0,10	3807	8	0,00	0
241.	С151801-1	Выключатель 2-х клавишный, тип	шт	81,00	182,00	--	14742	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	С-2-94-10/220								
242.	Ц0108-522 -1	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	12,00	446,80 254,00	14,80 2,30	5362 3048	178 28	1,00 0,01	12 0
243.	С151801-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/	шт	12,00	377,00	--	4524	--	--	--
244.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,61	16300,00	--	9959	--	--	--
245.	Е0121-24-13	Установка трасформатора понижающего мощностью до 0,25 ква	шт	5,00	314,30 220,50	20,67 8,19	1571 1102	103 41	1,26 0,04	6 0
246.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	5,00	4720,00	--	23600	--	--	--
247.	5101-258	Фонарь электрический	шт.	17,00	1540,00	--	26180	--	--	--
248.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование : коробка ответвительная на стене	шт	651,00	92,40 90,00	--	60152 58590	--	0,50 --	326 --
249.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,65	60400,00	--	39320	--	--	--
		Итого по разделу: Электроустановочные изделия								327934
		Раздел: Трубы								
		Раздел: Молниезащита и заземление								
	ИТОГО:						601799	81531		1387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					241372	23094		134
		На монтажные работы						248914		
		Всего накладных расходов:						248914		
		Итого с накладными						850713		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						48074		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						898787		
		Итого с временными, 1,44 %						911017		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						922648		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						926094		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						934709		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						2558087		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						51162		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2609249		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						313110		
		Итого с НДС						2922359		

С тендерной скидкой к-0,96

2 805 465

Заказчик: (подпись)

Технадзор: (подпись)

Подрядчик: (подпись)