Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

12

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок №12, пятно 3»
Договор: №375 от 07 ноября 2019 года
Дополнительное соглашение: №375/1 от 22 апреля 2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ и затрат в тенге*								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 12, пятно 3»	143 113 847	89 285 714	100 000 000	100 000 000	-	-	-	-	10 714 286	100 000 000
5% для устранения перечня недоделок и дефектов										-5 000 000
Всего к оплате:										95 000 000

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Руководитель отдела

_____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

_____Жылысбеков Е.Ж.

Форма №2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г. Тараз. Участок № 12, пятно 3»

Договор: №375 от 07 ноября 2019 года. Дополнительное соглашение:№375/1 от 22 апреля 2020 года

Акт №3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
12	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы Перемещения грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10м(20 м)	м3 грунта	959,99868	26,79	26,79	25723	25723	--	6882	35213
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,96	--	9558		2608	
13	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещения грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	959,99868	21,21	21,21	20359	20359	--	5447	27871
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,88	--	7565		2064	
14	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы Перемещения грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10м(20 м)	м3 грунта	1816,09132	30,49	30,49	55379	55379	--	14816	75810
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,33	--	20577		5616	
15	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Перемещения грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1816,09132	22,03	22,03	40016	40016	--	10705	54779
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,19	--	14869		4058	
16	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1634,482188	20,04	20,04	32761	32761	--	8765	44847
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,45	--	12173		3322	
17	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1634,482188	176,39	85,31	288301	139442	--	151456	474938
		НР - 72%; СП - 8%			91,07	37,63	148859	61497		35181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	181,609132	1119,25	--	203266	--	--	146352	377587
		ВР - 72%; СП - 8%			1119,25	--	203266	--		27969	
19	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	863,998812	17,59	17,59	15198	15198	--	4066	20805
		ВР - 72%; СП - 8%			--	6,54	--	5647		1541	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	863,998812	147,91	71,66	127794	61916	--	67093	210479
		ВР - 72%; СП - 8%			76,25	31,61	65878	27307		15591	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	95,999868	782,46	--	75116	--	--	54084	139536
		ВР - 72%; СП - 8%			782,46	--	75116	--		10336	
22	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1292,86	1377,00	1377,00	1780268	1780268	--	800725	2787473
		ВР - 72%; СП - 8%			--	860,20	--	1112118		206479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2664182	2171063	--	1270391	4249338
							493119	1271311	--	314765	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2664182				
	Всего заработная плата		Тенге					1764430			
		Накладные расходы	Тенге				1270390				
		Сметная прибыль	Тенге				314766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4249337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2051
		Сметная заработная плата	Тенге					1764430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4249337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2051
		Сметная заработная плата	Тенге					1764430			
		РАЗДЕЛ 2. Каркас									
57	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные вдеревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до2 м. Устройство	м3	65,58	36895,58	6020,67	2419612	394835	1310689	723035	3394059
		ВР - 91%; СП - 8%			10888,80	1226,84	714088	80456		251412	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	3,5313856	226957,00	--	801473	--	801473	--	865590
		СП - 8%			--	--	--	--		64118	
59	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,006536	226000,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0277324	226957,00	--	6294	--	6294	--	6798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
61	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2708656	205921,00	--	879461	--	879461	--	949818
		СП - 8%			--	--	--	--		70357	
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III диаметром от 18 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	3,250634	205921,00	--	669374	--	669374	--	722924
		СП - 8%			--	--	--	--		53550	
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4341576	217805,00	--	94562	--	94562	--	102127
		СП - 8%			--	--	--	--		7565	
64	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,9455616	18264,00	960,96	17270	909	272	14892	34735
		НР - 91%; СП - 8%			17015,04	292,40	16089	276		2573	
65	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,298348	18144,73	1318,15	114282	8302	1814	96762	227928
		НР - 91%; СП - 8%			16538,58	344,00	104166	2167		16884	
66	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	4,2708656	14809,43	905,33	63249	3867	1229	53988	126616
		НР - 91%; СП - 8%			13616,10	275,20	58153	1175		9379	
67	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,28	37640,99	5551,17	85821	12657	42682	30154	125253
		НР - 91%; СП - 8%			13369,51	1163,79	30482	2653		9278	
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08835	226957,00	--	20052	--	20052	--	21656
		СП - 8%			--	--	--	--		1604	
69	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60382	205921,00	--	124339	--	124339	--	134286
		СП - 8%			--	--	--	--		9947	
70	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,69217	18264,00	960,96	12642	665	200	10902	25427
		НР - 91%; СП - 8%			17015,04	292,40	11777	202		1883	
71	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 4 кг. Установка	т	0,09975	644281,78	1257,78	64267	125	42278	19942	90946
		НР - 91%; СП - 8%			219186,00	510,84	21864	51		6737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Диафрагмы									
72	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	121,12	36240,95	5111,01	4389504	619045	2527695	1237988	6077691
		ПР - 91%, СП - 8%			10260,60	971,46	1242764	117663		450199	
73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7295556	226957,00	--	165578	--	165578	--	178824
		СП - 8%			--	--	--	--		13246	
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,444988	226957,00	--	327950	--	327950	--	354186
		СП - 8%			--	--	--	--		26236	
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9091267	217805,00	--	198012	--	198012	--	213853
		СП - 8%			--	--	--	--		15841	
76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	7,5168943	217805,00	--	1637217	--	1637217	--	1768195
		СП - 8%			--	--	--	--		130977	
77	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6989945	217805,00	--	370049	--	370049	--	399653
		СП - 8%			--	--	--	--		29604	
78	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1830666	205921,00	--	243618	--	243618	--	263108
		СП - 8%			--	--	--	--		19489	
79	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3411152	205921,00	--	276164	--	276164	--	298257
		СП - 8%			--	--	--	--		22093	
80	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,408566	205921,00	--	84132	--	84132	--	90863
		СП - 8%			--	--	--	--		6731	
81	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4625485	205921,00	--	95248	--	95248	--	102868
		СП - 8%			--	--	--	--		7620	
82	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,2122297	13917,14	908,18	30788	2009	637	26198	61544
		ПР - 91%, СП - 8%			12720,96	292,40	28142	647		4559	
83	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	13,5807453	18264,00	960,96	248039	13051	3911	213894	498887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			17015,04	292,40	231077	3971		36955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13440475	1055465	9926407	2427755	17137687
							2458601	209262	--	1269459	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13440475				
	Материалы		Тенге				3931408				
	Всего заработная плата		Тенге					2667863			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5995001				
		Накладные расходы	Тенге				2427755				
		Сметная прибыль	Тенге				1269458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17137688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2519
		Сметная заработная плата	Тенге					2667863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**17137688**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2519
		Сметная заработная плата	Тенге					2667863			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие									
		Перекрытие над подвалом на отм.-0.100 блок 1									
135	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	149,71	34096,53	1787,26	5104591	267571	3596571	1180597	6788003
		НР - 91%; СП - 8%			8285,68	380,14	1240449	56910		502815	
136	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,54188	18144,73	1318,15	173135	12578	2748	146593	345306
		НР - 91%; СП - 8%			16538,58	344,00	157809	3282		25578	
137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	1,50081	226957,00	--	340619	--	340619	--	367869
		СП - 8%			--	--	--	--		27250	
138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50304	226957,00	--	114168	--	114168	--	123302
		СП - 8%			--	--	--	--		9133	
139	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03844	217805,00	--	8372	--	8372	--	9042
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,02841	217805,00	--	1313018	--	1313018	--	1418059
		СП - 8%			--	--	--	--		105041	
141	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	2,64304	205921,00	--	544257	--	544257	--	587798
		СП - 8%			--	--	--	--		43541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	7,29075	205921,00	--	1501319	--	1501319	--	1621424
		СП - 8%			--	--	--	--		120105	
143	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомболее 20 кг(ЗД2). Установка	т	0,21123	447235,78	1257,78	94470	266	89527	4354	106729
		НР - 91%; СП - 8%			22140,00	510,84	4677	108		7906	
144	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг(МН2,3ДП-1). Установка	т	0,25597	644281,78	1257,78	164917	322	108490	51175	233379
		НР - 91%; СП - 8%			219186,00	510,84	56105	131		17287	
145	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз Г1	т	0,06612	599388,42	16745,18	39632	1107	35142	3450	46529
		НР - 91%; СП - 8%			51170,00	6176,52	3383	408		3447	
		Перекрытие типового этажа блок 1									
146	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	296,66	34096,53	1787,26	10115076	530210	7126836	2339429	13450866
		НР - 91%; СП - 8%			8285,68	380,14	2458030	112772		996360	
147	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	38,16752	18144,73	1318,15	692539	50310	10992	586373	1381225
		НР - 91%; СП - 8%			16538,58	344,00	631237	13130		102313	
148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	6,00324	226957,00	--	1362477	--	1362477	--	1471476
		СП - 8%			--	--	--	--		108998	
149	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	2,01216	226957,00	--	456674	--	456674	--	493208
		СП - 8%			--	--	--	--		36534	
150	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	24,91288	217805,00	--	5426150	--	5426150	--	5860242
		СП - 8%			--	--	--	--		434092	
151	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	10,86696	205921,00	--	2237735	--	2237735	--	2416754
		СП - 8%			--	--	--	--		179019	
152	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68652	205921,00	--	141369	--	141369	--	152678
		СП - 8%			--	--	--	--		11310	
153	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	35,40132	205921,00	--	7289875	--	7289875	--	7873065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		583190	
154	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомболее 20 кг. Установка	т	0,84492	447235,78	1257,78	377878	1063	358108	17416	426918
		ВР - 91%, СП - 8%			22140,00	510,84	18707	432		31624	
155	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,02388	644281,78	1257,78	659667	1288	433959	204698	933515
		ВР - 91%, СП - 8%			219186,00	510,84	224420	523		69149	
156	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз Г1	т	0,26448	599388,42	16745,18	158526	4429	140564	13802	186114
		ВР - 91%, СП - 8%			51170,00	6176,52	13533	1634		13786	
		Перекрытие над подвалом на отм.-0.100 блок 2									
157	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	88,45	34096,53	1787,26	3015838	158084	2124886	697507	4010413
		ВР - 91%, СП - 8%			8285,68	380,14	732868	33623		297068	
158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,70694	18144,73	1318,15	103551	7523	1643	87677	206526
		ВР - 91%, СП - 8%			16538,58	344,00	94385	1963		15298	
159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88948	226957,00	--	201874	--	201874	--	218024
		СП - 8%			--	--	--	--		16150	
160	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31056	226957,00	--	70484	--	70484	--	76122
		СП - 8%			--	--	--	--		5639	
161	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01978	217805,00	--	4308	--	4308	--	4653
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
162	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,57568	217805,00	--	778801	--	778801	--	841105
		СП - 8%			--	--	--	--		62304	
163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1,58672	205921,00	--	326739	--	326739	--	352878
		СП - 8%			--	--	--	--		26139	
164	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	4,3889	205921,00	--	903767	--	903767	--	976068
		СП - 8%			--	--	--	--		72301	
165	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,14082	447235,78	1257,78	62980	177	59685	2903	71153
		ВР - 91%, СП - 8%			22140,00	510,84	3118	72		5271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,15931	644281,78	1257,78	102641	200	67522	31850	145250
		ПР - 91%; СП - 8%			219186,00	510,84	34919	81		10759	
167	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз ГI	т	0,0397	599388,42	16745,18	23796	665	21100	2072	27937
		ПР - 91%; СП - 8%			51170,00	6176,52	2031	245		2069	
		Перекрытие типового этажа блок 2									
168	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройствона высоте от опорной площади до 6 м	м3	175,34	34096,53	1787,26	5978485	313379	4212295	1382713	7950094
		ПР - 91%; СП - 8%			8285,68	380,14	1452811	66653		588896	
169	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	22,82776	18144,73	1318,15	414203	30090	6574	350706	826102
		ПР - 91%; СП - 8%			16538,58	344,00	377539	7853		61193	
170	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	3,55792	226957,00	--	807495	--	807495	--	872094
		СП - 8%			--	--	--	--		64600	
171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,24224	226957,00	--	281935	--	281935	--	304490
		СП - 8%			--	--	--	--		22555	
172	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	15,37988	217805,00	--	3349815	--	3349815	--	3617800
		СП - 8%			--	--	--	--		267985	
173	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	6,4972	205921,00	--	1337910	--	1337910	--	1444943
		СП - 8%			--	--	--	--		107033	
174	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3032	205921,00	--	62435	--	62435	--	67430
		СП - 8%			--	--	--	--		4995	
175	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	20,82784	205921,00	--	4288890	--	4288890	--	4632001
		СП - 8%			--	--	--	--		343111	
176	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,56328	447235,78	1257,78	251919	708	238740	11610	284612
		ПР - 91%; СП - 8%			22140,00	510,84	12471	288		21082	
177	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,63724	644281,78	1257,78	410562	802	270086	127400	580999
		ПР - 91%; СП - 8%			219186,00	510,84	139674	326		43037	
178	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз ГI	т	0,1588	599388,42	16745,18	95183	2659	84398	8287	111748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					51170,00	6176,52	8126	981		8278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				61190075	1383430	52140352	7250612	73915943
							7666291	301414	--	5475256	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				61190075				
		Материалы	Тенге				18989867				
		Всего заработная плата	Тенге					7967706			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33150486				
		Накладные расходы	Тенге				7250612				
		Сметная прибыль	Тенге				5475255				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				73915942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7572
		Сметная заработная плата	Тенге					7967706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				73915942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7572
		Сметная заработная плата	Тенге					7967706			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**95 302 968**				
		Всего с понижающим коэффициентом					84 226 234				
		Временные здания и сооружения 1%	**Тенге**				842 262				
		Итого	**Тенге**				85 068 496				
		дополнительные затраты, при производстве работ в зимнее время 0,63%	**Тенге**				535 932				
		Итого					85 604 428				
		непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				1 712 089				
		Итого	**Тенге**				87 316 516				
		В том числе на 2019г - 35,29%	**Тенге**				30 813 999				
		В том числе на 2020г - 64,71%	**Тенге**				56 502 518				
		в том числе в тек.ценах на 2019г- 35,29%, К-1	**Тенге**				30 813 999				
		НДС на 2019 год,-12%	**Тенге**				*3 697 680*				
		Итого в текущих ценах на 2019год	**Тенге**				34 511 678				
		в том числе в тек.ценах на 2020г- 64,71%, К-1,0348515					58 471 715				
		НДС на 2020 год, - 12%					*7 016 606*				
		Итого в текущих ценах на 2020год					65 488 321				
		Всего итого					**100 000 000**				

Технадзор:

ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Байжанов Ж.Т.

М.П.

Подрядчик:

ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Директор

Жылысбеков Е.Ж.

М.П.