№ 15

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок №12, пятно 3»
Договор: №375 от 07 ноября 2019 года
Дополнительное соглашение: №375/1 от 22 апреля 2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ и затрат в тенге*								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 12, пятно 3»	188 850 483,80	40 836 282,86	45 736 636,80	45 736 636,80	-	-	-	-	4 900 353,94	45 736 636,80
5% для устранения перечня недоделок и дефектов										2 286 831,84
Всего к оплате:										43 449 804,96

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Руководитель отдела

_____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

_____ Жылысбеков Е.Ж.

Форма №2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 12, пятно 3»

Договор: №375 от 07 ноября 2019 года. Дополнительное соглашение:№375/1 от 22 апреля 2020 года

Акт №4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты и стены подвала									
29	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1523515	13739,84	1331,28	2093	203	4	1791	4195
		НР - 91%; СП - 8%			12377,20	540,08	1886	82		311	
30	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхусловиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1523515	18264,00	960,96	2783	146	45	2400	5597
		НР - 91%; СП - 8%			17015,04	292,40	2592	45		415	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013509	226957,00	--	3066	--	3066	--	3311
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1388425	217805,00	--	30241	--	30241	--	32660
		СП - 8%			--	--	--	--		2419	
		Приямок 500х500х500 (3шт)									
		Щебень пролитый битумом учтен в разделе полы									
49	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стенки и днище приямка бетонные. Устройство	м3	0,9	18941,76	1261,24	17048	1135	13030	2856	21496
		НР - 91%; СП - 8%			3203,82	283,25	2883	255		1592	
50	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0177	599388,42	16745,18	10609	296	9407	924	12455
		НР - 91%; СП - 8%			51170,00	6176,52	906	109		923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01392	257673,00	--	3587	--	3587	--	3874
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00378	217805,00	--	823	--	823	--	889
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
53	2105-0111-0112 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,0315	283370,00	--	8926	--	8926	--	9640
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,2	842,90	20,15	6069	145	4114	1700	8390
		НР - 93%; СП - 8%			251,43	2,41	1810	17		621	
		Фундамент под насосы (1шт)									
55	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,62	19468,27	966,65	12070	599	9053	2386	15612
		НР - 91%; СП - 8%			3900,60	327,53	2418	203		1156	
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,22	842,90	20,15	1028	25	696	288	1422
		НР - 93%; СП - 8%			251,43	2,41	307	3		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				98343	2550	82992	12345	119541
							12803	714	--	8854	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98343				
	Материалы		Тенге				36348				
	Всего заработная плата		Тенге					13517			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46643				
		Накладные расходы	Тенге				12343				
		Сметная прибыль	Тенге				8855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				119541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**119541**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13517			

РАЗДЕЛ 3. Каркас

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные вдеревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до2 м. Устройство	м3	98,3783333	36895,58	6020,67	3629726	592303	1966201	1084644	5091520
		НР - 91%; СП - 8%			10888,80	1226,84	1071222	120695		377150	
		Диафрагмы									
72	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	181,6799999	36240,95	5111,01	6584255	928568	3791541	1856982	9116537
		НР - 91%; СП - 8%			10260,60	971,46	1864146	176494		675299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10213982	1520872	5757742	2941626	14208057
							2935368	297189	--	1052449	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10213982				
	Материалы		Тенге				5757742				
	Всего заработная плата		Тенге					3232557			
		Накладные расходы	Тенге				2941626				
		Сметная прибыль	Тенге				1052449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14208057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3048
		Сметная заработная плата	Тенге					3232557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**14208057**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3048
		Сметная заработная плата	Тенге					3232557			
		РАЗДЕЛ 4. Стены									
86	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон)В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	675,54864	19031,00	--	12856366	--	12856366	--	13884875
		СП - 8%			--	--	--	--		1028509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12856366	--	12856366	--	13884875
							--	--	--	1028509	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12856366				
	Местные материалы		Тенге				12856366				
		Сметная прибыль	Тенге				1028509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13884875				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**13884875**				
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие									
		Перекрытие типового этажа блок 1									
146	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	296,66	34096,53	1787,26	10115076	530210	7126836	2339429	13450866
		НР - 91%; СП - 8%			8285,68	380,14	2458030	112772		996360	
		Перекрытие типового этажа блок 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройствона высоте от опорной площади до 6 м	м3	175,34	34096,53	1787,26	5978485	313379	4212295	1382713	7950094
		НР - 91%; СП - 8%			8285,68	380,14	1452811	66653		588896	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16093561	843589	11339131	3722142	21400960
							3910841	179425	--	1585256	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16093561				
	Материалы		Тенге				11339132				
	Всего заработная плата		Тенге					4090266			
		Накладные расходы	Тенге				3722142				
		Сметная прибыль	Тенге				1585256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21400959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3951
		Сметная заработная плата	Тенге					4090266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21400959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3951
		Сметная заработная плата	Тенге					4090266			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**49 613 433,00**				
		Всего с понижающим коэффицентом					38 522 246,89				
		Временные здания и сооружения 1%	**Тенге**				385 222,47				
		Итого	**Тенге**				38 907 469,36				
		дополнительные затраты, при производстве работ в зимнее время 0,63%	**Тенге**				245 117,06				
		Итого					39 152 586,42				
		непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				783 051,73				
		Итого	**Тенге**				39 935 638,14				
		В том числе на 2019г - 35,29%	**Тенге**				14 093 286,70				
		В том числе на 2020г - 64,71%	**Тенге**				25 842 351,44				
		в том числе в тек.ценах на 2019г- 35,29%, К-1	**Тенге**				14 093 286,70				
		НДС на 2019 год,-12%	**Тенге**				*1 691 194,40*				
		Итого в текущих ценах на 2019год	**Тенге**				15 784 481,11				
		в том числе в тек.ценах на 2020г- 64,71%, К-1,0348515					26 742 996,15				
		НДС на 2020 год, - 12%					*3 209 159,54*				
		Итого в текущих ценах на 2020год					29 952 155,69				
		Всего итого					**45 736 636,80**				

Технадзор:

ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Байжанов Ж.Т.

М.П.

Подрядчик:

ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Директор

Жылысбеков Е.Ж.

М.П.