Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок №12, пятно 3»
Договор: №375 от 07 ноября 2019 года
Дополнительное соглашение: №375/3 от 08 декабря 2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ и затрат в тенге*								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 12, пятно 3»	477 425 845	77 335 144	86 615 361	86 615 361	-	-	-	-	9 280 217	86 615 361
5% для устранения перечня недоделок и дефектов								¤		- 4 330 768
Всего к оплате:										82 284 593

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Руководитель отдела

_____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

_____Жылысбеков Е.Ж.

Форма №2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 12, пятно 3»

Договор: №375 от 07 ноября 2019 года. Дополнительное соглашение: №375/3 от 08 декабря 2020 года

Акт №9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Стены									
		Утепление пола эркера									
121	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Пол из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с лесов	м2	3,6	3016,54	24,03	10860	87	2840	6363	18600
		НР - 80%; СП - 8%			2203,56	5,85	7933	21		1378	
122	2111-0101-0119 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	м3	0,567	21681,00	--	12293	--	12293	--	13277
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
123	2205-0104-0301 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - санирующие штукатурки СТ РК 1168-2006	кг	16,38	75,00	--	1229	--	1229	--	1327
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
124	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,8	192,00	--	346	--	346	--	373
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
125	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	3,6	789,60	2,88	2843	10	2463	300	3394
		НР - 80%; СП - 8%			102,91	1,32	370	5		251	
		Утепление колон, ригелей и перегородок тамбура									
126	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	17,484	27781,66	1828,20	485735	31964	31914	331650	882775
		НР - 76%; СП - 8%			24128,16	830,76	421857	14525		65391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	16,95948	19044,00	--	322976	--	322976	--	348814
		СП - 8%			--	--	--	--		25838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				836280	32061	374061	338313	1268560
							430160	14551	--	93967	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				836280				
	Материалы		Тенге				37215				
	Всего заработная плата		Тенге					444711			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				336844				
		Накладные расходы	Тенге				338313				
		Сметная прибыль	Тенге				93967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1268561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
		Сметная заработная плата	Тенге					444711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1268561**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
		Сметная заработная плата	Тенге					444711			

РАЗДЕЛ 8.Перегородки

Перегородки межкомнатные из гипсокартона

374	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	221,614	-1407,12	-26,69	-311837	-5914	-59468	-223793	-578480
		НР - 90%; СП - 8%			-1112,09	-9,94	-246455	-2203		-42850	
375	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	288,3573	-394,00	--	-113613	--	-113613	--	-122702
		СП - 8%			--	--	--	--		-9089	
376	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РКEN 520-2012	м2	173,28504	-488,00	--	-84563	--	-84563	--	-91328
		СП - 8%			--	--	--	--		-6765	
377	2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	171,072284	-146,00	--	-24977	--	-24977	--	-26975
		СП - 8%			--	--	--	--		-1998	
378	2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	279,428512	-155,00	--	-43311	--	-43311	--	-46776
		СП - 8%			--	--	--	--		-3465	
379	2106-0902-0108 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-100 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм	м	107,1197702	-199,00	--	-21317	--	-21317	--	-23022
		СП - 8%			--	--	--	--		-1705	
380	2106-0902-0405 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-100 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм	м	174,9688336	-231,00	--	-40418	--	-40418	--	-43651
		СП - 8%			--	--	--	--		-3233	
381	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	13,6104715	-6990,00	--	-95137	--	-95137	--	-102748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		-7611	
382	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	306,038	-1538,73	-29,56	-470910	-9047	-102278	-326607	-861318
		НР - 90%; СП - 8%			-1174,97	-10,82	-359585	-3311		-63801	
383	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	736,6138	-394,00	--	-290226	--	-290226	--	-313444
		СП - 8%			--	--	--	--		-23218	
384	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	59,085	-488,00	--	-28833	--	-28833	--	-31140
		СП - 8%			--	--	--	--		-2307	
385	2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	327,1161164	-146,00	--	-47759	--	-47759	--	-51580
		СП - 8%			--	--	--	--		-3821	
386	2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	534,3096352	-155,00	--	-82818	--	-82818	--	-89443
		СП - 8%			--	--	--	--		-6625	
387	2106-0902-0108 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-100 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм	м	57,053385	-199,00	--	-11354	--	-11354	--	-12262
		СП - 8%			--	--	--	--		-908	
388	2106-0902-0405 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-100 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм	м	93,19068	-231,00	--	-21527	--	-21527	--	-23249
		СП - 8%			--	--	--	--		-1722	
389	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	16,9312945	-6990,00	--	-118350	--	-118350	--	-127818
		СП - 8%			--	--	--	--		-9468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-1806949	-14961	-1185949	-550400	-2545936
							-606041	-5514	--	-188586	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1513469				
	Материалы		Тенге				-161745				
	Всего заработная плата		Тенге					-611555			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-730722				
		Накладные расходы	Тенге				-550399				
		Сметная прибыль	Тенге				-165109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2228978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-551
		Сметная заработная плата	Тенге					-611555			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-293480				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-293480				
		Сметная прибыль	Тенге				-23478				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-316959				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**-2545936**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-551
		Сметная заработная плата	Тенге					-611555			

РАЗДЕЛ 10.Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	45	-1997,39	-161,34	-89883	-7260	-44154	-37637	-137721
		НР - 90%; СП - 8%			-854,88	-74,43	-38469	-3349		-10202	
445	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	45	-22759,00	--	-1024155	--	-1024155	--	-1106087
		СП - 8%			--	--	--	--		-81932	
446	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилейглухих	м2	1,38	-2074,47	-158,06	-2863	-218	-1296	-1306	-4502
		НР - 90%; СП - 8%			-977,90	-73,42	-1349	-101		-333	
447	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,38	-13423,00	--	-18524	--	-18524	--	-20006
		СП - 8%			--	--	--	--		-1482	
448	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	32,4	-3149,18	-163,86	-102033	-5309	-52523	-41922	-155472
		НР - 90%; СП - 8%			-1364,24	-73,42	-44201	-2379		-11516	
449	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	32,4	-21460,00	--	-695304	--	-695304	--	-750928
		СП - 8%			--	--	--	--		-55624	
450	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	10,8	-2637,07	-164,46	-28480	-1776	-14129	-12041	-43763
		НР - 90%; СП - 8%			-1164,37	-74,43	-12575	-804		-3242	
451	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	10,8	-22759,00	--	-245797	--	-245797	--	-265461
		СП - 8%			--	--	--	--		-19664	
452	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (Витраж В-1)	м2	21,6	-2244,61	-163,49	-48484	-3531	-21809	-22295	-76440
		НР - 90%; СП - 8%			-1071,50	-75,34	-23144	-1627		-5662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	21,6	-19043,00	--	-411329	--	-411329	--	-444235
		СП - 8%			--	--	--	--		-32906	
454	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м(250мм)	п/м	83,8	-2195,14	-4,70	-183953	-394	-165660	-16276	-216247
		НР - 90%; СП - 8%			-213,60	-2,21	-17899	-185		-16018	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-2850805	-18489	-2694680	-131477	-3220862
							-137639	-8446	--	-238581	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2850805				
	Материалы		Тенге				-299568				
	Всего заработная плата		Тенге					-146085			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-2395109				
		Накладные расходы	Тенге				-131477				
		Сметная прибыль	Тенге				-238583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3220864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-140
		Сметная заработная плата	Тенге					-146085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**-3220864**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-140
		Сметная заработная плата	Тенге					-146085			
		РАЗДЕЛ 11. Полы.									
		Спальни, гостиные, холлы над техподпольем. Узел 132									
456	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	20,23641	19044,00	--	385382	--	385382	--	416213
		СП - 8%			--	--	--	--		30831	
457	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	654,9	1294,43	86,59	847724	56708	391349	382480	1328621
		НР - 94%; СП - 8%			610,27	11,03	399667	7227		98416	
		Кухни над техподпольем. Узел 132									
463	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	5,503908	19044,00	--	104816	--	104816	--	113202
		СП - 8%			--	--	--	--		8385	
		Кладовые над техподпольем. Узел 132									
470	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,14832	19044,00	--	2825	--	2825	--	3051
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
		Туалеты, ванные над техподпольем, Лоджии. Узел 138									
477	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	2,358288	19044,00	--	44911	--	44911	--	48504
		СП - 8%			--	--	--	--		3593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1385659	56708	929283	382480	1909591
							399667	7227	--	141451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1385659				
	Материалы		Тенге				391350				
	Всего заработная плата		Тенге					406894			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				537934				
		Накладные расходы	Тенге				382480				
		Сметная прибыль	Тенге				141451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1909590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					406894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**1909590**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					406894			
		РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка помещений									
512	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5022,7	1156,37	7,14	5808111	35880	2158166	2899962	9404718
		НР - 80%; СП - 8%			719,55	2,17	3614065	10887		696646	
513	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	434,05	773,54	4,58	335755	1988	122512	169483	545657
		НР - 80%; СП - 8%			486,71	1,38	211255	600		40419	
519	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(2 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	9416,715	962,93	18,71	9067663	176164	907906	6429179	16736589
		НР - 80%; СП - 8%			847,81	5,62	7983593	52881		1239747	
520	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойноеоштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(2 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	660,1	962,93	18,71	635632	12349	63643	450677	1173214
		НР - 80%; СП - 8%			847,81	5,62	559640	3707		86905	
523	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	857,64	501,84	5,09	430398	4363	93794	267522	753753
		НР - 80%; СП - 8%			387,39	2,52	332241	2161		56834	
525	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором покамню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	420,25	1092,98	68,17	459325	28649	128285	259942	776808
		НР - 80%; СП - 8%			719,55	53,63	302391	22536		57541	
526	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1517,45	4791,53	18,68	7270908	28341	3822235	2746908	10819241
		НР - 80%; СП - 8%			2254,00	8,77	3420332	13303		801425	
527	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы плоскиеоконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(2 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	253	1920,02	20,54	485764	5196	30565	361239	914764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1778,67	6,11	450003	1546		67760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				24493555	292929	7327106	13584912	41124744
							16873520	107620	--	3046277	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24493555				
		Материалы	Тенге				7327106				
		Всего заработная плата	Тенге					16981140			
		Накладные расходы	Тенге				13584912				
		Сметная прибыль	Тенге				3046277				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				41124745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14778
		Сметная заработная плата	Тенге					16981140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**41124745**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14778
		Сметная заработная плата	Тенге					16981140			
		РАЗДЕЛ 13.Наружная отделка									
529	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (отделка наружных стен и эркеров)	м2	1583,6	3016,54	24,03	4776995	38060	1249376	2799056	8182134
		НР - 80%; СП - 8%			2203,56	5,85	3489559	9261		606084	
535	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	126	2954,93	32,60	372321	4107	204912	132133	544810
		НР - 80%; СП - 8%			1296,05	14,79	163302	1863		40356	
		Узел утепления цоколя									
540	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытияизоляции	193,05	463,83	6,47	89543	1249	59269	22501	121007
		НР - 76%; СП - 8%			150,35	3,01	29025	581		8964	
555	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	2842,5	136,29	0,26	387393	736	246260	129480	558223
		НР - 92%; СП - 8%			49,39	0,12	140397	342		41350	
556	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	1977	758,35	0,84	1499262	1657	151070	1077228	2782609
		НР - 80%; СП - 8%			681,10	--	1346535	--		206119	
558	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2754,4	650,67	1,81	1792194	4990	558323	1145018	3172189
		НР - 93%; СП - 8%			446,15	0,84	1228881	2321		234977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				8917708	50798	2469210	5305416	15360972
							6397699	14369	--	1137850	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8917708				
		Материалы	Тенге				2469211				
		Всего заработная плата	Тенге					6412068			
		Накладные расходы	Тенге				5305415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1137850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15360973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5385
		Сметная заработная плата	Тенге					6412068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**15360973**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5385
		Сметная заработная плата	Тенге					6412068			
		РАЗДЕЛ 14.Лестницы									
		Лестница Л-1(5шт)									
559	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,49	16895,92	1074,12	8279	526	7195	605	9594
		НР - 91%; СП - 8%			1138,05	218,29	558	107		711	
560	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3(ФМ15). Устройство	м3	2,4	19711,03	966,65	47306	2320	35625	9234	61064
		НР - 91%; СП - 8%			3900,60	327,53	9361	786		4523	
561	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0466	489301,78	1257,78	22801	59	19750	2744	27590
		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	2992	24		2044	
562	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением (КЛ1,1н-4,4н). Монтаж	т конструкций	7,9199	69114,52	25317,72	547380	200514	79986	225563	834778
		НР - 69%; СП - 8%			33697,40	7578,72	266880	60023		61835	
563	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	7,9199	434823,00	--	3443755	--	3443755	--	3719255
		СП - 8%			--	--	--	--		275500	
564	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В22,5	м3	23,15	34096,53	1787,26	789335	41375	556147	182558	1049645
		НР - 91%; СП - 8%			8285,68	380,14	191813	8800		77751	
565	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,4576	18264,00	960,96	44886	2362	708	38707	90280
		НР - 91%; СП - 8%			17015,04	292,40	41816	719		6687	
566	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,50735	217805,00	--	546113	--	546113	--	589802
		СП - 8%			--	--	--	--		43689	
567	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,012	205921,00	--	208392	--	208392	--	225063
		СП - 8%			--	--	--	--		16671	
568	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4224	226957,00	--	95867	--	95867	--	103536
		СП - 8%			--	--	--	--		7669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
569	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,76025	447235,78	1257,78	787247	2214	746061	36283	889412
		НР - 91%; СП - 8%			22140,00	510,84	38972	899		65882	
570	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,072	644281,78	1257,78	46388	91	30516	14395	65645
		НР - 91%; СП - 8%			219186,00	510,84	15781	37		4863	
571	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Железобетонные ступени ЛС1, ЛС2. Устройство	м3	23,18	39136,18	4261,52	907177	98782	496235	301210	1305058
		НР - 91%; СП - 8%			13466,80	812,75	312160	18840		96671	
572	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,1656	644281,78	1257,78	750975	1466	494026	233032	1062727
		НР - 91%; СП - 8%			219186,00	510,84	255483	595		78721	
573	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная изнизкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1,18442	226000,00	--	267679	--	267679	--	289093
		СП - 8%			--	--	--	--		21414	
574	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных иankерных изделий и выпусков арматуры	т	2,99785	108285,00	--	324622	--	324622	--	350592
		СП - 8%			--	--	--	--		25970	
575	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	178,25	14869,98	81,27	2650574	14486	2517412	147011	3021392
		НР - 118%; СП - 8%			665,79	33,15	118676	5909		223807	
576	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	66,53905	73,23	1,64	4873	109	3195	1094	6443
		НР - 69%; СП - 8%			23,58	0,24	1569	16		477	
577	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	333	2160,51	70,22	719449	23383	233989	382417	1190015
		НР - 80%; СП - 8%			1387,62	47,88	462077	15944		88149	
578	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,04	644281,78	1257,78	670053	1308	440792	207921	948212
		НР - 91%; СП - 8%			219186,00	510,84	227953	531		70238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				12883151	388995	10548065	1782774	15839196
							1946094	113230	--	1173272	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8892016				
		Материалы	Тенге				5581648				
		Всего заработная плата	Тенге					1732421			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1442673				
		Накладные расходы	Тенге				1557210				
		Сметная прибыль	Тенге				835938				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11285164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1570
		Сметная заработная плата	Тенге					1732421			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3991135				
		Материалы	Тенге				79986				
		Всего заработная плата	Тенге					326903			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3443755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				225563				
		Сметная прибыль	Тенге				337336				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4554033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					326903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**15839197**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1840
		Сметная заработная плата	Тенге					2059323			
		РАЗДЕЛ 15.Разные работы									
		Козырек-5шт									
579	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия без балочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,75	32675,53	1787,26	187884	10277	129964	45344	251886
		НР - 91%; СП - 8%			8285,68	380,14	47643	2186		18658	
580	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,09775	18264,00	960,96	1785	94	28	1540	3591
		НР - 91%; СП - 8%			17015,04	292,40	1663	29		266	
581	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01135	226957,00	--	2576	--	2576	--	2782
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
582	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864	226957,00	--	19609	--	19609	--	21178
		СП - 8%			--	--	--	--		1569	
583	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6141	18264,00	960,96	11216	590	177	9672	22559
		НР - 91%; СП - 8%			17015,04	292,40	10449	180		1671	
584	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1687	217805,00	--	36744	--	36744	--	39683
		СП - 8%			--	--	--	--		2939	
585	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16035	217805,00	--	34925	--	34925	--	37719
		СП - 8%			--	--	--	--		2794	
586	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28505	205921,00	--	58698	--	58698	--	63394
		СП - 8%			--	--	--	--		4696	
587	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки,ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,70575	52677,19	26857,69	37177	18955	3311	12895	54078
		НР - 69%; СП - 8%			21128,13	5352,31	14911	3777		4006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
588	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х100 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ8639-82)	т	0,70575	247036,00	--	174346	--	174346	--	188293
		СП - 8%			--	--	--	--		13948	
589	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,2232	23835,88	11082,01	29156	13556	2711	11345	43741
		НР - 69%; СП - 8%			10537,45	2904,52	12889	3553		3240	
590	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 140 мм х 140 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	т	1,2232	247036,00	--	302174	--	302174	--	326348
		СП - 8%			--	--	--	--		24174	
591	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0576	233862,00	--	13470	--	13470	--	14548
		СП - 8%			--	--	--	--		1078	
592	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,1236	486729,00	--	60160	--	60160	--	64972
		СП - 8%			--	--	--	--		4813	
593	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55,93955	92,39	2,31	5168	129	2783	1566	7273
		НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	2256	13		539	
594	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	55,93955	146,46	3,27	8193	183	5372	1839	10834
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	2638	27		803	
595	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,61	93477,47	1354,94	57021	827	43293	11898	74433
		НР - 90%; СП - 8%			21149,70	522,88	12901	319		5514	
596	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок ибрусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	21,8	492,84	11,43	10744	249	6754	2780	14606
		НР - 72%; СП - 8%			171,61	5,51	3741	120		1082	
597	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,61	8748,37	54,87	5337	33	4815	453	6253
		НР - 90%; СП - 8%			801,84	23,05	489	14		463	
598	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	9,78	304,34	2,54	2976	25	2654	277	3513
		НР - 90%; СП - 8%			30,36	1,07	297	10		260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
599	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	21,8	3628,27	20,46	79096	446	65231	12490	98913
		НР - 92%; СП - 8%			615,57	7,17	13419	156		7327	
600	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	45,2	3046,22	13,62	137689	616	92787	40878	192853
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	44286	147		14285	
601	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	50	167,00	--	8350	--	8350	--	9018
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
602	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М6х65 ГОСТ 28778-90	шт.	195	29,00	--	5655	--	5655	--	6107
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
603	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий Декоративная штукатурка под Травертин"Sandputs" марки "Kaizer	м2 отделываемой поверхности	16,65	439,72	7,21	7321	120	--	5804	14176
		НР - 80%; СП - 8%			432,50	3,25	7201	54		1050	
604	Перечень обор.п34	Декоративная штукатурка под Травертин "Sandputs" марки "Kaizer"	кг	28,305	455,36	--	12889	--	12889	--	13920
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
605	Перечень обор.п32	Грунтовка глубокого проникновения	кг	0,666	602,68	--	401	--	401	--	433
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
606	Перечень обор.п33	Кварцеваягрунтовка для сцепления	кг	3,33	353,57	--	1177	--	1177	--	1272
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
607	Перечень обор.п14	Колер	кг	4,995	178,57	--	892	--	892	--	963
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
608	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,6	1109,05	28,82	30610	795	9511	16777	51178
		НР - 80%; СП - 8%			735,64	24,19	20304	668		3791	
609	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	27,6	1579,20	5,77	43586	159	37746	4603	52044
		НР - 80%; СП - 8%			205,82	2,65	5681	73		3855	
		Вентшахты, вентблоки									
		Шахта с вентканалами ВШ-1 -16х5шт.									
610	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	753,6	4850,77	50,86	3655537	38327	2341366	1264545	5313689
		НР - 98%; СП - 8%			1693,00	19,25	1275844	14508		393607	
612	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	2,6688	456282,92	12011,12	1217728	32055	597229	698421	2069440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			220490,00	1288,28	588444	3438		153292	
613	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3864	217805,00	--	519770	--	519770	--	561351
		СП - 8%			--	--	--	--		41582	
614	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,2824	226000,00	--	63822	--	63822	--	68928
		СП - 8%			--	--	--	--		5106	
		Шахта с вентканалами ВШ-2 -16х5шт.									
615	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	602,88	4850,77	50,86	2924430	30662	1873093	1011636	4250951
		НР - 98%; СП - 8%			1693,00	19,25	1020675	11607		314885	
617	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	2,612	456282,92	12011,12	1191811	31373	584518	683556	2025397
		НР - 118%; СП - 8%			220490,00	1288,28	575920	3365		150029	
618	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3864	217805,00	--	519770	--	519770	--	561351
		СП - 8%			--	--	--	--		41582	
619	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,2256	226000,00	--	50986	--	50986	--	55064
		СП - 8%			--	--	--	--		4079	
		Шахта с вентканалами ВШ-3 -2х5шт.									
620	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	58,875	4850,77	50,86	285589	2994	182920	98793	415132
		НР - 98%; СП - 8%			1693,00	19,25	99675	1133		30751	
622	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,3221	456282,92	12011,12	146969	3869	72080	84293	249763
		НР - 118%; СП - 8%			220490,00	1288,28	71020	415		18501	
623	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2983	217805,00	--	64971	--	64971	--	70169
		СП - 8%			--	--	--	--		5198	
624	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,0238	226000,00	--	5379	--	5379	--	5809
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
		Вентшахты чердака									
628	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	7,3041	20514,00	--	149836	--	149836	--	161823
		СП - 8%			--	--	--	--		11987	
		Балкон тип 1(10шт)									
636	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 400 мм ГОСТ 13663-86	т	1,0064	254412,00	--	256040	--	256040	--	276523
		СП - 8%			--	--	--	--		20483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
637	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 м, толщиной 4 мм(Пояс ограждения) ГОСТ 535-2005	т	0,3723	275243,00	--	102473	--	102473	--	110671
		СП - 8%			--	--	--	--		8198	
638	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 м, толщиной 4 мм (Поручень ограждения) ГОСТ 535-2005	т	0,1359	275243,00	--	37406	--	37406	--	40398
		СП - 8%			--	--	--	--		2992	
639	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 63х40 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4009	257673,00	--	103301	--	103301	--	111565
		СП - 8%			--	--	--	--		8264	
641	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,010654	310461,00	--	3308	--	3308	--	3572
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
642	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,010696	252773,00	--	2704	--	2704	--	2920
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
643	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,14	5311,00	--	744	--	744	--	803
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
644	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ14918-80	т	0,03262	310461,00	--	10127	--	10127	--	10937
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
648	2113-0407-0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	79,7	1300,00	--	103610	--	103610	--	111899
		СП - 8%			--	--	--	--		8289	
654	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00552	644281,78	1257,78	3556	7	2339	4104	5033
		НР - 91%; СП - 8%			219186,00	510,84	1210	3		373	
		Балкон тип 2(45шт)									
656	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 400 мм ГОСТ 13663-86	т	3,1968	254412,00	--	813304	--	813304	--	878369
		СП - 8%			--	--	--	--		65064	
657	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 м, толщиной 4 мм (Пояс ограждения) ГОСТ 535-2005	т	1,07595	275243,00	--	296148	--	296148	--	319840
		СП - 8%			--	--	--	--		23692	
658	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 м, толщиной 4 мм (Поручень ограждения) ГОСТ 535-2005	т	0,3924	275243,00	--	108005	--	108005	--	116646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8640	
659	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 63х40 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	1,1583	257673,00	--	298463	--	298463	--	322340
		СП - 8%			--	--	--	--		23877	
661	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,034245	310461,00	--	10632	--	10632	--	11482
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
662	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03438	252773,00	--	8690	--	8690	--	9386
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
663	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,45	5311,00	--	2390	--	2390	--	2581
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
664	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ14918-80	т	0,094365	310461,00	--	29297	--	29297	--	31640
		СП - 8%			--	--	--	--		2344	
668	2113-0407-0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	230,4	1300,00	--	299520	--	299520	--	323482
		СП - 8%			--	--	--	--		23962	
674	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02484	644281,78	1257,78	16004	31	10528	4966	22648
		НР - 91%; СП - 8%			219186,00	510,84	5445	13		1678	
		Балкон тип 3,3н(50шт)									
676	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 400 мм ГОСТ 13663-86	т	2,664	254412,00	--	677754	--	677754	--	731974
		СП - 8%			--	--	--	--		54220	
677	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 м, толщиной 4 м (Пояс ограждения) ГОСТ 535-2005	т	0,9205	275243,00	--	253361	--	253361	--	273630
		СП - 8%			--	--	--	--		20269	
678	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 м, толщиной 4 мм (Поручень ограждения) ГОСТ 535-2005	т	0,3335	275243,00	--	91794	--	91794	--	99137
		СП - 8%			--	--	--	--		7343	
679	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 63х40 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9835	257673,00	--	253421	--	253421	--	273695
		СП - 8%			--	--	--	--		20274	
681	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03044	310461,00	--	9450	--	9450	--	10206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
682	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03056	252773,00	--	7725	--	7725	--	8343
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
683	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,4	5311,00	--	2124	--	2124	--	2294
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
684	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ14918-80	т	0,08155	310461,00	--	25318	--	25318	--	27344
		СП - 8%			--	--	--	--		2025	
688	2113-0407-0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	195,5	1300,00	--	254150	--	254150	--	274482
		СП - 8%			--	--	--	--		20332	
694	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0276	644281,78	1257,78	17782	35	11697	5518	25164
		НР - 91%, СП - 8%			219186,00	510,84	6050	14		1864	
695	Перечень обор.п.31	Почтовые ящики (секция 5шт)	секция	16	7321,43	--	117143	--	117143	--	126514
		СП - 8%			--	--	--	--		9371	
		Крыльцо №1									
696	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Крыльцо железобетонное плоское, В15,W4.Устройство	м3	4,64	18747,59	1647,87	86989	7646	70971	9103	103779
		НР - 91%, СП - 8%			1804,32	351,57	8372	1631		7687	
697	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04009	18264,00	960,96	732	39	11	631	1473
		НР - 91%, СП - 8%			17015,04	292,40	682	12		109	
698	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,04009	226000,00	--	9060	--	9060	--	9785
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
699	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 4 кг. Установка	т	0,02472	489301,78	1257,78	12096	31	10478	1456	14635
		НР - 91%, СП - 8%			64206,00	510,84	1587	13		1084	
700	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,75	842,90	20,15	6532	156	4427	1830	9031
		НР - 93%, СП - 8%			251,43	2,41	1949	19		669	
		Крыльцо №2- 1шт									
701	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Крыльцо железобетонное плоское, В15,W4.Устройство	м3	4,05	18747,59	1647,87	75928	6674	61947	7946	90583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1804,32	351,57	7307	1424		6710	
702	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03555	18264,00	960,96	649	34	10	560	1306
		НР - 91%; СП - 8%			17015,04	292,40	605	10		97	
703	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодическогопрофиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03555	226000,00	--	8034	--	8034	--	8677
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
704	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 4 кг. Установка	т	0,02472	489301,78	1257,78	12096	31	10478	1456	14635
		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	1587	13		1084	
705	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,25	842,90	20,15	6111	146	4142	1712	8448
		НР - 93%; СП - 8%			251,43	2,41	1823	17		626	
		Крыльцо №3- 1шт									
706	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Крыльцо железобетонное плоское, В15,W4.Устройство	м3	3,23	18747,59	1647,87	60555	5323	49404	6337	72243
		НР - 91%; СП - 8%			1804,32	351,57	5828	1136		5351	
707	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03343	18264,00	960,96	611	32	10	527	1228
		НР - 91%; СП - 8%			17015,04	292,40	569	10		91	
708	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодическогопрофиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03343	226000,00	--	7555	--	7555	--	8160
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
709	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 4 кг. Установка	т	0,02472	489301,78	1257,78	12096	31	10478	1456	14635
		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	1587	13		1084	
710	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,21	842,90	20,15	4391	105	2976	1230	6071
		НР - 93%; СП - 8%			251,43	2,41	1310	13		450	
		Крыльцо №4- 1шт									
711	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Крыльцо железобетонное плоское, В15,W4.Устройство	м3	2,7	18747,59	1647,87	50618	4449	41297	5297	60389
		НР - 91%; СП - 8%			1804,32	351,57	4872	949		4473	
712	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03149	18264,00	960,96	575	30	9	496	1157
		НР - 91%; СП - 8%			17015,04	292,40	536	9		86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
713	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03149	226000,00	--	7117	--	7117	--	7686
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
714	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 4 кг. Установка	т	0,02472	489301,78	1257,78	12096	31	10478	1456	14635
		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	1587	13		1084	
715	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,91	842,90	20,15	4139	99	2805	1159	5722
		НР - 93%; СП - 8%			251,43	2,41	1235	12		424	
		Крыльцо №5- 1шт									
716	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Крыльцо железобетонное плоское, В15,W4.Устройство	м3	2,64	18747,59	1647,87	49494	4350	40381	5179	59047
		НР - 91%; СП - 8%			1804,32	351,57	4763	928		4374	
717	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03075	18264,00	960,96	562	30	9	484	1130
		НР - 91%; СП - 8%			17015,04	292,40	523	9		84	
718	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03075	226000,00	--	6950	--	6950	--	7505
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
719	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 4 кг. Установка	т	0,02472	489301,78	1257,78	12096	31	10478	1456	14635
		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	1587	13		1084	
720	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная бит умная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,79	842,90	20,15	4037	97	2736	1131	5582
		НР - 93%; СП - 8%			251,43	2,41	1204	12		413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				16850485	215772	12740150	4083895	22609123
							3894564	52076	--	1674750	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9858436				
	Материалы		Тенге				2013031				
	Всего заработная плата		Тенге					1488066			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6263558				
		Накладные расходы	Тенге				1684677				
		Сметная прибыль	Тенге				923449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12466563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1190
		Сметная заработная плата	Тенге					1488066			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				126493				
	Материалы		Тенге				6022				
	Всего заработная плата		Тенге					35131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60160				
		Накладные расходы	Тенге				24240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				12059				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				162792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					35131			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6865556				
	Материалы		Тенге				4397378				
	Всего заработная плата		Тенге					2423443			
	Сдача и испытание		Тенге				117532				
		Накладные расходы	Тенге				2374974				
		Сметная прибыль	Тенге				739242				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9979772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2308
		Сметная заработная плата	Тенге					2423443			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**22609127**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3525
		Сметная заработная плата	Тенге					3946640			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**92345388**
		Всего с понижающим коэффицентом	Тенге				72 952 857				
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге				729 529				
		Итого	Тенге				73 682 386				
		дополнительные затраты, при производстве работ в зимнее время 0,63%	Тенге				464 199				
		Итого					74 146 585				
		непредвиденные затраты 2%	Тенге				1 482 932				
		Итого	Тенге				75 629 516				
		В том числе на 2019г - 35,29%	Тенге				26 689 656				
		В том числе на 2020г - 64,71%	Тенге				48 939 860				
		в том числе в тек.ценах на 2019г- 35,29%, К-1	Тенге				26 689 656				
		НДС на 2019 год,-12%	Тенге				3 202 759				
		Итого в текущих ценах на 2019год	Тенге				29 892 415				
		в том числе в тек.ценах на 2020г- 64,71%, К-1,0348515	Тенге				50 645 488				
		НДС на 2020 год, - 12%	Тенге				6 077 459				
		Итого в текущих ценах на 2020год	Тенге				56 722 946				
		Всего итого	**Тенге**				**86 615 361**				

Технадзор:
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____ **Байжанов Ж.Т.**

М.П

Подрядчик:
ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Директор

_____ **Жылысбеков Е.Ж.**

М.П