ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20211109-03387851
1.1. Номер учетной системы 00000000044
2. Дата выписки 09.11.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.10.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №1 к Договору №364 от 19.04.2021г.
27.4. Дата 31.08.2021
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 42
32.2 Дата 28.10.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.				1	93357872.32	93357872.32			93357872.32	12%	11202944.68	104560817.00			1	
							Всего по счету:	93357872.32		0.00	93357872.32		11202944.68	104560817.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
UwrKJ1EnI8G+XxIK1X0E1Lk4NhkXAADFKwH49/AatDL5ccw3cqo6XnHY6h0fac6ToG8f9SmKOAb8jNHNIH66uA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140014281

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060140014529

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 31.08.2021 г.к Договору №364 от 19.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
42	28.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.			тг	1	104 560 817,00	104 560 817,00
				Итого	1	x	104 560 817,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Доп.соглашение №1 от 31.08.2021 г. к договору №364 от 19.04.2021 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за октябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		364	19.04.2021 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	653 887 717,06									
Акт вып работ №1	104 560 817	93 357 872							11 202 945	104 560 817
Всего к оплате:		**93 357 872**							**11 202 945**	**104 560 817**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Калдыбеков Е.

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"
Ысқақов М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2021 г.

"Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		3427,27	153,64	145,41	526559	498346	--	110372	687886
		НР - 72%; СП - 8%				8,23	36,50	28212	125083		50955	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		890,2	169,00	159,95	150445	142385	--	31535	196539
		НР - 72%; СП - 8%				9,05	40,15	8061	35738		14558	
3	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15	м3 грунта		133,53	1428,76	141,82	190783	18937	--	129252	345637
		НР - 72%; СП - 8%				1286,94	57,44	171845	7671		25603	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта булпьдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М	м3		4451	49,84	49,84	221842	221842	--	58303	302557
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,19	--	80977		22412	
5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3		4451	42,65	42,65	189820	189820	--	49887	258884
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,57	--	69288		19177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	м3	3115,7	49,84	49,84	155290	155290	--	40812	211790
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	56684		15688	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1430,8	34,93	34,93	49981	49981	--	13136	68166
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	18244		5049	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	613,2	860,22	--	527487	--	--	379791	979860
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	527487	--		72582	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1430,8	159,33	75,52	227968	108056	--	122141	378118
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	119912	49727		28009	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1430,8	80,97	69,41	115856	99306	3004	26393	153629
		НР - 72%; СП - 8%			9,47	16,15	13546	23111		11380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1 143,08	21,00				3005		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2356031	1483962	3004	961622	3583066
							869064	466523	--	265413	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2356031				
	Материалы		Тенге				3005				
	Всего заработная плата		Тенге					1335587			
		Накладные расходы	Тенге				961623				
		Сметная прибыль	Тенге				265412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3583066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1250
		Сметная заработная плата	Тенге					1335587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3583066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1250
		Сметная заработная плата	Тенге					1335587			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
11	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1622,65	488,11	486,52	792031	789447	136	169629	1038593
		НР - 72%; СП - 8%			1,51	143,68	2448	233148		76933	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийные природные	м3	1866,0475	2958,00	--	5519769	--	5519769	--	5961350
		СП - 8%			--	--	--	--		441581	
13	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	1370	1398,16	75,45	1915484	103369	1598965	234803	2322310
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	213150	36640		172023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	1370	1238,48	18,49	1696716	25335	1521580	151896	1996500
		НР - 94%; СП - 8%			109,34	8,61	149801	11790		147889	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	380,66	26938,66	1979,06	10254471	753348	7893672	1605761	12809051
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	1607451	157122		948819	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т	6,87411	229820,00	--	1579808	--	1579808	--	1706193
		СП - 8%			--	--	--	--		126385	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т	6,87411	229820,00	--	1579808	--	1579808	--	1706193
		СП - 8%			--	--	--	--		126385	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)	т	1,88435	236183,00	--	445051	--	445051	--	480656
		СП - 8%			--	--	--	--		35604	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС									
19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	44,04	35594,98	4661,19	1567603	205279	928145	433663	2161367
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	434179	42373		160101	
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,62662	220545,00	--	579288	--	579288	--	625631
		СП - 8%			--	--	--	--		46343	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59298	236183,00	--	140052	--	140052	--	151256
		СП - 8%			--	--	--	--		11204	
22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08118	15032,20	1394,04	1220	113	2	1049	2451
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	1105	48		182	
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08118	220545,00	--	17904	--	17904	--	19336
		СП - 8%			--	--	--	--		1432	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
24	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	2,91	26938,66	1979,06	78392	5759	60345	12275	97920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	12288	1201		7253	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС									
25	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	66	1868,04	1025,25	123290	67667	29308	50976	188207
		НР - 118%; СП - 8%			398,71	255,83	26315	16885		13941	
26	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	354	2140,81	1005,33	757848	355886	238772	297354	1139617
		НР - 118%; СП - 8%			460,99	250,86	163190	88804		84416	
27	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	шт	138	2741,80	1280,66	378368	176731	104785	166323	588266
		НР - 118%; СП - 8%			701,82	319,56	96852	44100		43575	
28	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	шт	142	4453,40	2246,14	632383	318951	161627	273044	977860
		НР - 118%; СП - 8%			1069,05	560,48	151805	79588		72434	
29	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	м3	74,55	26066,00	--	1943220	--	1943220	--	2098678
		СП - 8%			--	--	--	--		155458	
30	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	м3	50,34	24401,00	--	1228346	--	1228346	--	1326614
		СП - 8%			--	--	--	--		98268	
31	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	м3	189,44	20873,00	--	3954181	--	3954181	--	4270516
		СП - 8%			--	--	--	--		316334	
32	СН РК	**Надбавка на сульфатастойкость**	м3	314,33	270,00	--	84869	--	84869	--	91659
		СП - 8%			--	--	--	--		6790	
33	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство монолитных заделок (В7,5)**	м3	43,23	23481,30	1286,88	1015096	55632	807073	150929	1259307
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	152391	13465		93282	
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
34	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,14661	15032,20	1394,04	2204	204	5	1895	4426
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	1995	87		328	
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	т	0,14661	229820,00	--	33694	--	33694	--	36389
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
		СЕТКИ									
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,03774	15032,20	1394,04	15600	1447	33	13410	31331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	14120	616		2321	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,03774	236183,00	--	245097	--	245097	--	264704
		СП - 8%			--	--	--	--		19608	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	1775	870,31	19,70	1544792	34965	1019132	460718	2165950
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	490695	4700		160441	
39	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	м2	265	2066,90	43,98	547728	11655	477055	57170	653290
		НР - 93%; СП - 8%			222,71	9,27	59018	2456		48392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38674312	2905787	32191722	4080895	46175621
							3576802	733024	--	3420418	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38674312				
	Материалы		Тенге				14840636				
	Всего заработная плата		Тенге					4309827			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4620701				
	Местные материалы		Тенге				12730385				
		Накладные расходы	Тенге				4080893				
		Сметная прибыль	Тенге				3420416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46175622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3461
		Сметная заработная плата	Тенге					4309827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				46175622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3461
		Сметная заработная плата	Тенге					4309827			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
40	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	58	594,90	239,80	34504	13908	10721	15268	53755
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	9875	3064		3982	
41	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	1,171	67735,00	--	79318	--	79318	--	85663
		СП - 8%			--	--	--	--		6345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				113822	13908	90039	15268	139418
							9875	3064	--	10327	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				113822				
	Материалы		Тенге				10721				
	Всего заработная плата		Тенге					12939			
	Местные материалы		Тенге				79318				
		Накладные расходы	Тенге				15268				
		Сметная прибыль	Тенге				10327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12939			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				139418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12939			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350									
42	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт	10	2364,92	758,10	23649	7581	9091	10138	36490
		НР - 118%; СП - 8%			697,74	161,40	6977	1614		2703	
43	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	56	3056,09	895,25	171141	50134	73642	68235	258527
		НР - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	47365	10462		19150	
44	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	502,38	6507,00	--	3268987	--	3268987	--	3530506
		СП - 8%			--	--	--	--		261519	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03088	236183,00	--	7293	--	7293	--	7877
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
46	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	шт	3	1537,33	848,21	4612	2545	622	2729	7929
		НР - 118%; СП - 8%			481,58	289,43	1445	868		587	
47	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит ПТ12.5-8.6**	м3	0,114	96006,00	--	10945	--	10945	--	11820
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-5ШТ									
48	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,75	46650,57	1820,73	81638	3186	47603	28738	119207
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	30849	732		8830	
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4663	220545,00	--	102840	--	102840	--	111067
		СП - 8%			--	--	--	--		8227	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)**	т	0,007	236183,00	--	1653	--	1653	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		ГИЛЬЗЫ									
51	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,03615	897038,12	1317,12	32428	48	23669	7945	43603
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	8711	20		3230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3705187	63494	3546345	117785	4128812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				95347	13696	--	305837	
		Материалы	Тенге				3705187				
		Всего заработная плата	Тенге				154628				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					109043			
		Местные материалы	Тенге				111787				
		Накладные расходы	Тенге				3279931				
		Сметная прибыль	Тенге				117786				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				305838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4128811				
		Сметная заработная плата	Тенге								90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					109043			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4128811				
		Сметная заработная плата	Тенге								90
								109043			
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ									
52	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие из ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	44,983	9004,88	1717,19	405067	77244	186005	164100	614700
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	141818	32757		45533	
53	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	449,83	1040,00	95,84	467824	43113	268331	162139	680360
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	156380	16108		50397	
54	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	449,83	400,15	16,99	180001	7641	154339	20500	216541
		НР - 94%; СП - 8%			40,06	8,42	18021	3788		16040	
55	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	481,3181	170,42	1,09	82029	524	15229	62539	156133
		НР - 94%; СП - 8%			137,70	0,53	66276	255		11565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1134921	128522	623904	409278	1667734
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				382494	52907	--	123535	
		Материалы	Тенге				1134921				
		Всего заработная плата	Тенге				623904				
		Накладные расходы	Тенге					435402			
		Сметная прибыль	Тенге				409278				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				123536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1667734				
		Сметная заработная плата	Тенге								409
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					435402			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1667734				
		Сметная заработная плата	Тенге								409
								435402			
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		электрощитовая									
56	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство ГПС под фундаменты**	м3	0,75	5996,40	1727,10	4497	1295	2554	1116	6062
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	648	552		449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,63	26938,66	1979,06	16971	1247	13064	2658	21199
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	2660	260		1570	
58	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,421	271125,00	--	114144	--	114144	--	123275
		СП - 8%			--	--	--	--		9131	
		ПРИЯМОК (500х500х500)-2ШТ									
59	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,2	5787,10	1727,10	1157	345	639	298	1571
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	173	147		116	
60	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	2,5	1398,16	75,45	3495	189	2917	428	4238
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	389	67		314	
61	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	м3	0,48	26116,88	1956,02	12536	939	9544	2162	15874
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	2053	323		1176	
62	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3	0,96	24853,21	1956,02	23859	1878	17875	4324	30438
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	4106	646		2255	
63	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02122	271125,00	--	5753	--	5753	--	6214
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,6	870,31	19,70	8355	189	5512	2492	11714
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	2654	25		868	
65	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	т	0,0254	591567,54	9046,50	15026	230	13536	1250	17578
		НР - 93%; СП - 8%			49617,90	3296,76	1260	84		1302	
		ПРИЯМОК (500х500х250)-3ШТ									
66	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,3	5787,10	1727,10	1736	518	959	446	2357
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	259	221		175	
67	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,75	1398,16	75,45	5243	283	4377	643	6357
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	583	100		471	
68	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	м3	0,6	26116,88	1956,02	15670	1174	11930	2703	19843
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	2566	404		1470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3	1,2	24853,21	1956,02	29824	2347	22345	5406	38048
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	5132	808		2818	
70	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008268	271125,00	--	2242	--	2242	--	2421
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,2	870,31	19,70	6266	142	4134	1869	8786
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1990	19		651	
72	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,03813	591567,54	9046,50	22556	345	20319	1876	26388
		НР - 93%; СП - 8%			49617,90	3296,76	1892	126		1955	
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-2 ШТ									
73	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	0,09084	75,87	2,88	7	--	1	6	14
		НР - 98%; СП - 8%			65,25	0,56	6	--		1	
74	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0084	268025,00	--	2251	--	2251	--	2432
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
75	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08244	269118,00	--	22186	--	22186	--	23961
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
		ПРИЯМОК (900х800х300)-1ШТ									
76	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,121	5240,85	1727,10	634	209	320	180	879
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	105	89		65	
77	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	1,21	1398,16	75,45	1692	91	1413	207	2051
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	188	32		152	
78	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3	2,3	24853,21	1956,02	57162	4499	42826	10361	72925
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	9837	1549		5402	
79	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00832	271125,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)									
		СП - 8%	т	0,001185	236183,00	--	280	--	280	--	302
					--	--	--	--		22	
81	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	2,4	870,31	19,70	2089	47	1379	623	2929
					276,45	2,65	663	6		217	
82	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка									
		НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,103425	591567,54	9046,50	61183	936	55115	5090	71574
					49617,90	3296,76	5132	341		5302	
		ЛОТОК									
83	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	8,2	5996,40	1727,10	49170	14162	27920	12202	66282
					864,45	735,60	7088	6032		4910	
84	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ (В7,5)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,05	24221,34	1956,02	49654	4010	36876	9234	63599
					4276,88	673,26	8768	1380		4711	
85	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление металлических решеток									
		НР - 69%; СП - 8%	т	1,14962	165646,75	39726,22	190431	45670	6250	105980	320124
					120484,00	13120,16	138511	15083		23713	
86	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток									
		НР - 93%; СП - 8%	т	1,14962	93671,54	9046,50	107687	10400	40245	56574	177401
					49617,90	3296,76	57042	3790		13141	
87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,65708	236183,00	--	155191	--	155191	--	167606
					--	--	--	--		12415	
88	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,49254	268025,00	--	132013	--	132013	--	142574
		ГИЛЬЗЫ			--	--	--	--		10561	
89	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка ГИЛЬЗЫ из стальных труб диам. 50 мм									
		НР - 99%; СП - 8%	км	0,0024	446186,02	69587,26	1071	167	22	932	2163
					367356,00	24924,76	882	60		160	
90	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	2,4	1415,00	--	3396	--	3396	--	3668
					--	--	--	--		272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1127685	91312	781784	229060	1465283
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				254588	32144	--	108539	
							933851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				335822				
		Всего заработная плата	Тенге					133132			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				436316				
		Накладные расходы	Тенге				123073				
		Сметная прибыль	Тенге				84554				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1141478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					133132			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				190431				
		Материалы	Тенге				6250				
		Всего заработная плата	Тенге					153594			
		Накладные расходы	Тенге				105980				
		Сметная прибыль	Тенге				23713				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				320124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					153594			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3403				
		Материалы	Тенге				1				
		Всего заработная плата	Тенге					6			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3396				
		Накладные расходы	Тенге				6				
		Сметная прибыль	Тенге				273				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3681				
		Сметная заработная плата	Тенге					6			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1465283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					286732			
		РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ									
91	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	125,202	45743,00	--	5727115	--	5727115	--	6185284
		СП - 8%			--	--	--	--		458169	
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ									
92	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	65,604	45743,00	--	3000924	--	3000924	--	3240998
		СП - 8%			--	--	--	--		240074	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
93	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	1000шт	150,843	34905,00	--	5265175	--	5265175	--	5686389
		СП - 8%			--	--	--	--		421214	
94	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	1000шт	47,500992	34905,00	--	1658022	--	1658022	--	1790664
		СП - 8%			--	--	--	--		132642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				15651236	--	15651236	--	16903335
							--	--	--	1252099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15651236				
		Местные материалы	Тенге				15651236				
		Сметная прибыль	Тенге				1252099				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16903335				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16903335				
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
95	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	24,345	67735,00	--	1649009	--	1649009	--	1780929
		СП - 8%			--	--	--	--		131921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1649009	--	1649009	--	1780929
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	131921	
		Местные материалы	Тенге				1649009				
		Сметная прибыль	Тенге				1649009				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				131921				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1780929				
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;									
96	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	1987,35	6507,00	--	12931686	--	12931686	--	13966221
		СП - 8%			--	--	--	--		1034535	
97	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	м3	2,428	67735,00	--	164461	--	164461	--	177617
		СП - 8%			--	--	--	--		13157	
98	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	шт.	40	2072,00	--	82880	--	82880	--	89510
		СП - 8%			--	--	--	--		6630	
99	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	шт.	15	29067,00	--	436005	--	436005	--	470885
		СП - 8%			--	--	--	--		34880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				13615032	--	13615032	--	14704233
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	1089202	
		Местные материалы	Тенге				13615032				
		Сметная прибыль	Тенге				13615032				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1089203				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				14704235				
		РАЗДЕЛ 10. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
100	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПШ**	м2	13,65	17208,00	--	234889	--	234889	--	253680
		СП - 8%			--	--	--	--		18791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	151,2	4458,00	--	674050	--	674050	--	727974
		СП - 8%			--	--	--	--		53924	
102	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	м2	168	5643,00	--	948024	--	948024	--	1023866
		СП - 8%			--	--	--	--		75842	
103	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	м2	73,5	5643,00	--	414761	--	414761	--	447941
		СП - 8%			--	--	--	--		33181	
104	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м2	84	7559,00	--	634956	--	634956	--	685752
		СП - 8%			--	--	--	--		50796	
105	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	136,5	7439,00	--	1015424	--	1015424	--	1096657
		СП - 8%			--	--	--	--		81234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3922103	--	3922104	--	4235870
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	313768	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3922103				
		Сметная прибыль	Тенге				3922103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				313768				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4235871				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4235871				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									94784304
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5188171				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4686985			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1301359			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						72074179		
		- Накладные расходы	Тенге							5813908	
		- Сметная прибыль	Тенге							7021059	
		ИТОГО:			94 784 304	0		94 784 304			
		Временные здания и сооружения		0,9%	853 059			853 059			
		Итого с временными			95 637 363	0		95 637 363			
		Доп.затраты в зимнее время		1,08%	1 032 884			1 032 884			
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					2 793 504	2 793 504			
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			96 670 246	0	2 793 504	99 463 750			
		Непредвиденные работы и затраты		2%	1 933 405			1 933 405			
		Итого с непредвиденными затратами			98 603 651	0	2 793 504	101 397 155			
		в том числе на 2020 год - 54%			53 245 972	0	1 508 492	54 754 464			
		в том числе на 2021 год - 46%			45 357 680	0	1 285 012	46 642 691			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54% к=1			53 245 972	0	1 508 492	54 754 464				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46% к=1,050036			47 627 196	0	1 349 309	48 976 505				
		итого в текущих ценах на 2020, 2021 год			100 873 168	0	2 857 801	103 730 969				
		с понижающим коэф. К=0,9			90 785 851	0	2 572 021	93 357 872				
		НДС-12%		12%			11 202 945	11 202 945				
		ИТОГО по акту			90 785 851	0	13 774 965	104 560 817				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ Калдыбеков Е.

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Ысқақов М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ Искаков Р.