ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20211109-02550373
1.1. Номер учетной системы 00000000045
2. Дата выписки 09.11.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.10.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №1 к Договору №378 от 27.04.2021г.
27.4. Дата 31.08.2021
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 43
32.2 Дата 28.10.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.				1	141823190.18	141823190.18			141823190.18	12%	17018782.82	158841973.00			1	
						Всего по счету:		141823190.18		0.00	141823190.18		17018782.82	158841973.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
Q4Ms/+40GEvBv8/9U2k1wPqRH8zhKnOuN/BPCaKK3qht/Gacv2cIuG5TCQ+GshaZql2fOWn6RSN/HiMTIpx9EA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 31.08.2021 г.к Договору №378 от 27.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
43	28.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.			тг	1	158 841 973,00	158 841 973,00
				Итого	1	x	158 841 973,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Доп.соглашение №1 от 31.08.2021 г. к договору №378 от 27.04.2021 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за октябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		378	27.04.2021 г.					
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	из графы 1					
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	656 177 515,06								17 018 783	158 841 973
Акт вып работ №1	158 841 973	141 823 190								
Всего к оплате:		**141 823 190**							**17 018 783**	**158 841 973**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Калдыбеков Е.

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"
Ысқақов М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2021 г.

"Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3	3427,27		153,64 8,23	145,41 36,50	526559 28212	498346 125083	--	110372 50955	687886
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	890,2		169,00 9,05	159,95 40,15	150445 8061	142385 35738	--	31535 14558	196539
3	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	133,53		1428,76 1286,94	141,82 57,44	190783 171845	18937 7671	--	129252 25603	345637
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М НР - 72%; СП - 8%	м3	4451		49,84 --	49,84 18,19	221842 --	221842 80977	--	58303 22412	302557
5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3	4451		42,65 --	42,65 15,57	189820 --	189820 69288	--	49887 19177	258884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	м3	3115,7	49,84	49,84	155290	155290	--	40812	211790
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	56684		15688	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1430,8	34,93	34,93	49981	49981	--	13136	68166
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	18244		5049	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	613,2	860,22	--	527487	--	--	379791	979860
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	527487	--		72582	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1430,8	159,33	75,52	227968	108056	--	122141	378118
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	119912	49727		28009	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1430,8	80,97	69,41	115856	99306	3004	26393	153629
		НР - 72%; СП - 8%			9,47	16,15	13546	23111		11380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2356031	1483962	3004	961622	3583066
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				869064	466523	--	265413	
	Материалы		Тенге				2356031				
	Всего заработная плата		Тенге				3005				
		Накладные расходы	Тенге					1335587			
		Сметная прибыль	Тенге				961623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3583066				
		Сметная заработная плата	Тенге								1250
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1335587			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3583066				
		Сметная заработная плата	Тенге								1250
								1335587			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
11	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1622,65	488,11	486,52	792031	789447	136	169629	1038593
		НР - 72%; СП - 8%			1,51	143,68	2448	233148		76933	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийные природные	м3	1866,0475	2958,00	--	5519769	--	5519769	--	5961350
		СП - 8%			--	--	--	--		441581	
13	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	1370	1398,16	75,45	1915484	103369	1598965	234803	2322310
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	213150	36640		172023	
14	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	1370	1238,48	18,49	1696716	25335	1521580	151896	1996500
		НР - 94%; СП - 8%			109,34	8,61	149801	11790		147889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	380,66	26938,66	1979,06	10254471	753348	7893672	1605761	12809051
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	1607451	157122		948819	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т	6,87411	229820,00	--	1579808	--	1579808	--	1706193
		СП - 8%			--	--	--	--		126385	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т	6,87411	229820,00	--	1579808	--	1579808	--	1706193
		СП - 8%			--	--	--	--		126385	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)	т	1,88435	236183,00	--	445051	--	445051	--	480656
		СП - 8%			--	--	--	--		35604	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС									
19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	44,04	35594,98	4661,19	1567603	205279	928145	433663	2161367
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	434179	42373		160101	
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,62662	220545,00	--	579288	--	579288	--	625631
		СП - 8%			--	--	--	--		46343	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59298	236183,00	--	140052	--	140052	--	151256
		СП - 8%			--	--	--	--		11204	
22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08118	15032,20	1394,04	1220	113	2	1049	2451
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	1105	48		182	
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08118	220545,00	--	17904	--	17904	--	19336
		СП - 8%			--	--	--	--		1432	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
24	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	2,91	26938,66	1979,06	78392	5759	60345	12275	97920
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	12288	1201		7253	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т									
		НР - 118%; СП - 8%	шт	63	1868,04	1025,25	117686	64591	27976	48658	179652
					398,71	255,83	25119	16117		13308	
26	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т									
		НР - 118%; СП - 8%	шт	353	2140,81	1005,33	755707	354880	238098	296514	1136398
					460,99	250,86	162729	88554		84178	
27	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т									
		НР - 118%; СП - 8%	шт	141	2741,80	1280,66	386593	180573	107063	169938	601054
					701,82	319,56	98957	45059		44523	
28	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т									
		НР - 118%; СП - 8%	шт	143	4453,40	2246,14	636836	321197	162765	274966	984747
					1069,05	560,48	152874	80149		72944	
29	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100									
		СП - 8%	м3	73,92	26066,00	--	1926799	--	1926799	--	2080943
					--	--	--	--		154144	
30	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100									
		СП - 8%	м3	50,34	24401,00	--	1228346	--	1228346	--	1326614
					--	--	--	--		98268	
31	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100									
		СП - 8%	м3	191,88	20873,00	--	4005111	--	4005111	--	4325520
					--	--	--	--		320409	
32	СН РК	Надбавка на сульфатастойкость									
		СП - 8%	м3	316,14	270,00	--	85358	--	85358	--	92186
					--	--	--	--		6829	
33	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных заделок (В7,5)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	43,23	23481,30	1286,88	1015096	55632	807073	150929	1259307
					3525,12	311,47	152391	13465		93282	
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
34	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,14661	15032,20	1394,04	2204	204	5	1895	4426
					13606,80	593,84	1995	87		328	
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)									
		СП - 8%	т	0,14661	229820,00	--	33694	--	33694	--	36389
					--	--	--	--		2696	
		СЕТКИ									
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,03774	15032,20	1394,04	15600	1447	33	13410	31331
					13606,80	593,84	14120	616		2321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,03774	236183,00 --	-- --	245097 --	-- --	245097	-- 19608	264704
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	1774	870,31 276,45	19,70 2,65	1543921 490419	34945 4698	1018557	460458 160350	2164730
39	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	265	2066,90 222,71	43,98 9,27	547728 59018	11655 2456	477055	57170 48392	653290
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38713373	2907774	32227555	4083014	46220098
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3578043	733523	--	3423714	
		Материалы	Тенге				38713373				
		Всего заработная плата	Тенге				14841472				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4311566			
		Местные материалы	Тенге				4620701				
		Накладные расходы	Тенге				12765383				
		Сметная прибыль	Тенге				4083015				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3423711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				46220100				
		Сметная заработная плата	Тенге								3462
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4311566			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				46220100				
		Сметная заработная плата	Тенге								3462
								4311566			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
40	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Укладка перемычек масса до 0,3 т НР - 118%; СП - 8%	шт	58	594,90 170,27	239,80 52,83	34504 9875	13908 3064	10721	15268 3982	53755
41	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 СП - 8%	м3	1,171	67735,00 --	-- --	79318 --	-- --	79318	-- 6345	85663
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				113822	13908	90039	15268	139418
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9875	3064	--	10327	
		Материалы	Тенге				113822				
		Всего заработная плата	Тенге				10721				
		Местные материалы	Тенге					12939			
		Накладные расходы	Тенге				79318				
		Сметная прибыль	Тенге				15268				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				139418				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					12939			
							139418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					12939			11
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350									
42	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	10	2364,92 697,74	758,10 161,40	23649 6977	7581 1614	9091	10138 2703	36490
43	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	56	3056,09 845,80	895,25 186,82	171141 47365	50134 10462	73642	68235 19150	258527
44	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	502,38	6507,00 --	-- --	3268987 --	-- --	3268987	-- 261519	3530506
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,03088	236183,00 --	-- --	7293 --	-- --	7293	-- 583	7877
46	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Установка плит парапета массой до 0,5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	3	1537,33 481,58	848,21 289,43	4612 1445	2545 868	622	2729 587	7929
47	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит ПТ12.5-8.6** *СП - 8%*	м3	0,114	96006,00 --	-- --	10945 --	-- --	10945	-- 876	11820
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-5ШТ									
48	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,75	46650,57 17628,00	1820,73 418,02	81638 30849	3186 732	47603	28738 8830	119207
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,4663	220545,00 --	-- --	102840 --	-- --	102840	-- 8227	111067
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)** *СП - 8%*	т	0,007	236183,00 --	-- --	1653 --	-- --	1653	-- 132	1786
		ГИЛЬЗЫ									
51	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг** *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,03615	897038,12 240966,00	1317,12 561,69	32428 8711	48 20	23669	7945 3230	43603
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3705187 95347	63494 13696	3546345 --	117785 305837	4128812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3705187				
	Материалы		Тенге				154628				
	Всего заработная плата		Тенге					109043			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111787				
	Местные материалы		Тенге				3279931				
		Накладные расходы	Тенге				117786				
		Сметная прибыль	Тенге				305838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4128811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					109043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4128811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					109043			
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ									
52	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие из ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	44,983	9004,88	1717,19	405067	77244	186005	164100	614700
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	141818	32757		45533	
53	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	449,83	1040,00	95,84	467824	43113	268331	162139	680360
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	156380	16108		50397	
54	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	449,83	400,15	16,99	180001	7641	154339	20500	216541
		НР - 94%; СП - 8%			40,06	8,42	18021	3788		16040	
55	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	481,3181	170,42	1,09	82029	524	15229	62539	156133
		НР - 94%; СП - 8%			137,70	0,53	66276	255		11565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1134921	128522	623904	409278	1667734
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				382494	52907	--	123535	
	Материалы		Тенге				1134921				
	Всего заработная плата		Тенге				623904				
		Накладные расходы	Тенге					435402			
		Сметная прибыль	Тенге				409278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1667734				
		Сметная заработная плата	Тенге								409
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				435402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1667734				
		Сметная заработная плата	Тенге								409
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		электрощитовая									
56	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство ГПС под фундаменты**	м3	0,75	5996,40	1727,10	4497	1295	2554	1116	6062
		НР - 95%; СП - 8%			864,45	735,60	648	552		449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,63	26938,66	1979,06	16971	1247	13064	2658	21199
					4222,80	412,76	2660	260		1570	
58	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,421	271125,00	--	114144	--	114144	--	123275
					--	--	--	--		9131	
		ПРИЯМОК (500х500х500)-2ШТ									
59	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты									
		НР - 93%; СП - 8%	м3	0,2	5787,10	1727,10	1157	345	639	298	1571
					864,45	735,60	173	147		116	
60	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	2,5	1398,16	75,45	3495	189	2917	428	4238
					155,58	26,74	389	67		314	
61	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,48	26116,88	1956,02	12536	939	9544	2162	15874
					4276,88	673,26	2053	323		1176	
62	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,96	24853,21	1956,02	23859	1878	17875	4324	30438
					4276,88	673,26	4106	646		2255	
63	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,02122	271125,00	--	5753	--	5753	--	6214
					--	--	--	--		460	
64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	9,6	870,31	19,70	8355	189	5512	2492	11714
					276,45	2,65	2654	25		868	
65	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков									
		НР - 93%; СП - 8%	т	0,0254	591567,54	9046,50	15026	230	13536	1250	17578
					49617,90	3296,76	1260	84		1302	
		ПРИЯМОК (500х500х250)-3ШТ									
66	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты									
		НР - 93%; СП - 8%	м3	0,3	5787,10	1727,10	1736	518	959	446	2357
					864,45	735,60	259	221		175	
67	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	3,75	1398,16	75,45	5243	283	4377	643	6357
					155,58	26,74	583	100		471	
68	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,6	26116,88	1956,02	15670	1174	11930	2703	19843
					4276,88	673,26	2566	404		1470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3	1,2	24853,21	1956,02	29824	2347	22345	5406	38048
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	5132	808		2818	
70	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008268	271125,00	--	2242	--	2242	--	2421
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,2	870,31	19,70	6266	142	4134	1869	8786
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1990	19		651	
72	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,03813	591567,54	9046,50	22556	345	20319	1876	26388
		НР - 93%; СП - 8%			49617,90	3296,76	1892	126		1955	
		ПРИЯМОК (900х800х300)-1ШТ									
73	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,121	5240,85	1727,10	634	209	320	180	879
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	105	89		65	
74	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	1,21	1398,16	75,45	1692	91	1413	207	2051
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	188	32		152	
75	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3	2,3	24853,21	1956,02	57162	4499	42826	10361	72925
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	9837	1549		5402	
76	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00832	271125,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т	0,001185	236183,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,4	870,31	19,70	2089	47	1379	623	2929
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	663	6		217	
79	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,103425	591567,54	9046,50	61183	936	55115	5090	71574
		НР - 93%; СП - 8%			49617,90	3296,76	5132	341		5302	
		ЛОТОК									
80	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	8,2	5996,40	1727,10	49170	14162	27920	12202	66282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	7088	6032		4910	
81	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ (В7,5) НР - 91%; СП - 8%	м3	2,05	24221,34	1956,02	49654	4010	36876	9234	63599
					4276,88	673,26	8768	1380		4711	
82	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление металлических решеток НР - 69%; СП - 8%	т	1,14962	165646,75	39726,22	190431	45670	6250	105980	320124
					120484,00	13120,16	138511	15083		23713	
83	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток НР - 93%; СП - 8%	т	1,14962	93671,54	9046,50	107687	10400	40245	56574	177401
					49617,90	3296,76	57042	3790		13141	
84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,65708	236183,00	--	155191	--	155191	--	167606
					--	--	--	--		12415	
85	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,49254	268025,00	--	132013	--	132013	--	142574
					--	--	--	--		10561	
		ГИЛЬЗЫ									
86	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка ГИЛЬЗЫ из стальных труб диам. 50 мм НР - 99%; СП - 8%	км	0,0024	446186,02	69587,26	1071	167	22	932	2163
					367356,00	24924,76	882	60		160	
87	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	2,4	1415,00	--	3396	--	3396	--	3668
					--	--	--	--		272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1103240	91312	757346	229054	1438876
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				254582	32144	--	106583	
	Материалы		Тенге				909413				
	Всего заработная плата		Тенге				335822				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					133132			
		Накладные расходы	Тенге				411878				
		Сметная прибыль	Тенге				123073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1115086				
		Сметная заработная плата	Тенге								113
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					133132			
	Материалы		Тенге				190431				
	Всего заработная плата		Тенге				6250				
		Накладные расходы	Тенге					153594			
		Сметная прибыль	Тенге				105980				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				320124				
		Сметная заработная плата	Тенге								113
								153594			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3396				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3396				
		Сметная прибыль	Тенге				272				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3668				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1438877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					286726			
		РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ									
88	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	510	14293,26	2103,50	7289562	1072785	1951382	4186608	12394264
		НР - 93%; СП - 8%			8363,52	463,40	4265395	236334		918094	
89	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	106,7015625	23830,00	--	2542698	--	2542698	--	2746114
		СП - 8%			--	--	--	--		203416	
90	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	125,202	45743,00	--	5727115	--	5727115	--	6185284
		СП - 8%			--	--	--	--		458169	
91	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	30,081	89406,00	--	2689422	--	2689422	--	2904576
		СП - 8%			--	--	--	--		215154	
92	2108-0101-0200 РСНБ РК 2015	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.	1530	28,00	--	42840	--	42840	--	46267
		СП - 8%			--	--	--	--		3427	
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ									
93	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	267,5	13611,80	2419,90	3641157	647323	1132548	1872629	5954889
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	1861286	152293		441103	
94	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	51,6609375	23830,00	--	1231080	--	1231080	--	1329567
		СП - 8%			--	--	--	--		98486	
95	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	65,604	45743,00	--	3000924	--	3000924	--	3240998
		СП - 8%			--	--	--	--		240074	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	89	2176,02	108,59	193666	9664	29702	145647	366458
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	154300	2310		27145	
97	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,453912	89406,00	--	308800	--	308800	--	333504
		СП - 8%			--	--	--	--		24704	
98	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	89	289,96	--	25806	--	--	24000	53790
		НР - 93%; СП - 8%			289,96	--	25806	--		3984	
99	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	м3	0,888	9495,96	4008,77	8432	3560	468	4669	14149
		НР - 91%; СП - 8%			4959,25	818,34	4404	727		1048	
100	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,90132	20767,00	--	18718	--	18718	--	20215
		СП - 8%			--	--	--	--		1497	
101	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1386	271125,00	--	37578	--	37578	--	40584
		СП - 8%			--	--	--	--		3006	
102	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	8,88	149,46	3,59	1327	32	137	1099	2620
		НР - 94%; СП - 8%			130,40	1,24	1158	11		194	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
103	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	510	11200,74	1569,15	5712378	800264	1824170	3045673	9458695
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	3087944	186974		700644	
104	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	150,843	34905,00	--	5265175	--	5265175	--	5686389
		СП - 8%			--	--	--	--		421214	
105	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1224	2444,08	116,07	2991552	142074	419528	2291353	5705538
		НР - 93%; СП - 8%			1985,25	27,67	2429950	33870		422632	
106	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	47,500992	34905,00	--	1658022	--	1658022	--	1790664
		СП - 8%			--	--	--	--		132642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14043	271125,00	--	38074	--	38074	--	41120
		СП - 8%			--	--	--	--		3046	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
108	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,239125	339508,32	2226,12	420693	2758	335958	77063	537576
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	81977	886		39820	
109	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,239125	242664,00	--	300691	--	300691	--	324746
		СП - 8%			--	--	--	--		24055	
		ГИЛЬЗЫ									
110	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,62371	897038,12	1317,12	559492	822	408377	137085	752303
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	150293	350		55726	
111	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,245	95931,42	1036,80	23503	254	17351	5414	31230
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	5898	117		2313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				43728706	2679537	28980758	11791240	59961540
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12068412	613871	--	4441593	
	Материалы		Тенге				43728706				
	Всего заработная плата		Тенге				6119620				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12682283			
	Местные материалы		Тенге				4192961				
		Накладные расходы	Тенге				18668176				
		Сметная прибыль	Тенге				11791239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4441596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				59961541				
		Сметная заработная плата	Тенге								10800
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					12682283			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				59961541				
		Сметная заработная плата	Тенге								10800
								12682283			
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
112	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	432	594,90	239,80	256999	103593	79851	113724	400380
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	73555	22822		29658	
113	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	40	2268,47	1298,16	90739	51926	1350	57705	160319
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	37463	11439		11875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	19,476	67735,00	--	1319207	--	1319207	--	1424743
		СП - 8%			--	--	--	--		105537	
115	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,93	75582,10	6373,66	70291	5928	7735	68317	149698
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	56628	1268		11089	
116	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,93	268025,00	--	249263	--	249263	--	269204
		СП - 8%			--	--	--	--		19941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1986499	161447	1657406	239746	2404344
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				167646	35529	--	178100	
	Материалы		Тенге				1986499				
	Всего заработная плата		Тенге				88936				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					203175			
	Местные материалы		Тенге				249263				
		Накладные расходы	Тенге				1319207				
		Сметная прибыль	Тенге				239746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				178100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2404345				
		Сметная заработная плата	Тенге								163
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					203175			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2404345				
		Сметная заработная плата	Тенге								163
								203175			
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;									
117	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт	31	2364,92	758,10	73313	23501	28182	31427	113119
		НР - 118%; СП - 8%			697,74	161,40	21630	5003		8379	
118	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	184	3056,09	895,25	562321	164726	241968	224202	849445
		НР - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	155627	34374		62922	
119	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	шт	8	8976,40	1565,65	71811	12525	21441	47963	129356
		НР - 118%; СП - 8%			4730,58	350,20	37845	2802		9582	
120	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	1589	6507,00	--	10339623	--	10339623	--	11166793
		СП - 8%			--	--	--	--		827170	
121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,213	236183,00	--	50307	--	50307	--	54332
		СП - 8%			--	--	--	--		4025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т									
		НР - 118%; СП - 8%	шт	1	2268,47	1298,16	2268	1298	33	1443	4008
					936,58	285,98	937	286		297	
123	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Укладка перемычек масса до 0,3 т									
		НР - 118%; СП - 8%	шт	4	594,90	239,80	2380	959	740	1053	3707
					170,27	52,83	681	211		275	
124	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/									
		СП - 8%	м3	1,942	67735,00	--	131541	--	131541	--	142065
					--	--	--	--		10523	
125	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т									
		НР - 118%; СП - 8%	шт	32	1846,27	57,70	59081	1846	17123	47812	115445
					1253,51	12,71	40112	407		8551	
126	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012									
		СП - 8%	шт.	32	2072,00	--	66304	--	66304	--	71608
					--	--	--	--		5304	
127	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)									
		НР - 118%; СП - 8%	шт	12	7550,39	3327,94	90605	39935	8885	59635	162259
					3482,12	729,39	41785	8753		12019	
128	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93									
		СП - 8%	шт.	12	29067,00	--	348804	--	348804	--	376708
					--	--	--	--		27904	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-8ШТ									
129	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,8	46650,57	1820,73	130622	5098	76166	45981	190731
					17628,00	418,02	49358	1170		14128	
130	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,74608	220545,00	--	164544	--	164544	--	177708
					--	--	--	--		13164	
131	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)									
		СП - 8%	т	0,0112	236183,00	--	2645	--	2645	--	2857
					--	--	--	--		212	
		ГИЛЬЗЫ									
132	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг									
		НР - 91%; СП - 8%	1т	0,34704	897038,12	1317,12	311308	457	227226	76276	418591
					240966,00	561,69	83625	195		31007	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				12407477	250347	11725532	535792	13978732
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				431601	53201	--	1035462	
	Материалы		Тенге				12407477				
							621760				

68940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					484802			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				217496				
	Местные материалы		Тенге				10886272				
		Накладные расходы	Тенге				535792				
		Сметная прибыль	Тенге				1035461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13978730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					484802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				13978730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					484802			
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА									
133	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	50,5	3491,23 1685,95	175,28 82,83	176307 85141	8852 4183	82314	80391 20536	277234
134	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	8,1	3532,01 1501,06	172,75 80,73	28609 12159	1399 654	15051	11531 3211	43352
135	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	50,5	23352,00 --	-- --	1179276 --	-- --	1179276	-- 94342	1273618
136	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	8,1	28266,00 --	-- --	228955 --	-- --	228955	-- 18316	247271
137	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	58,6	1068,74 662,18	26,68 6,22	62628 38804	1563 365	22261	35252 7830	105710
138	2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	42,6	2754,00 --	-- --	117320 --	-- --	117320	-- 9386	126706
139	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	1,45	1812,00 --	-- --	2627 --	-- --	2627	-- 210	2838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**									
		НР - 80%; СП - 8%	м	48,224	1466,22	5,47	70707	264	48638	17488	95250
					452,16	1,13	21805	55		7056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1866430	12078	1696442	144662	2171979
							157908	5256	--	160887	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1866430				
	Материалы		Тенге				168266				
	Всего заработная плата		Тенге					163164			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1528178				
		Накладные расходы	Тенге				144662				
		Сметная прибыль	Тенге				160887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2171979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					163164			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2171979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					163164			
		РАЗДЕЛ 11. ДВЕРИ									
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
141	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	31,68	3675,63	179,26	116444	5679	63774	44701	174037
					1483,32	84,50	46991	2677		12892	
142	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**									
		СП - 8%	м2	31,68	23147,00	--	733297	--	733297	--	791961
					--	--	--	--		58664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				849741	5679	797071	44701	965998
							46991	2677	--	71556	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				849741				
	Материалы		Тенге				63773				
	Всего заработная плата		Тенге					49668			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				733297				
		Накладные расходы	Тенге				44701				
		Сметная прибыль	Тенге				71555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				965998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					49668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				965998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					49668			
		РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЦЫ									
143	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт	18	5933,98	2813,49	106812	50643	2417	76593	198078
					2986,20	619,90	53752	11158		14672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт	16	5567,90	2791,59	89086	44665	1583	62235	163428
					2677,40	618,97	42838	9904		12106	
145	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**									
		СП - 8%	м2	123,12	8006,00	--	985699	--	985699	--	1064555
					--	--	--	--		78856	
146	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**									
		НР - 118%; СП - 8%	м	12	1404,31	53,28	16852	639	441	18934	38649
					1314,36	22,81	15772	274		2863	
147	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**									
		СП - 8%	м	14,4	5560,00	--	80064	--	80064	--	86469
					--	--	--	--		6405	
148	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,192	27161,24	1147,87	5215	220	3953	995	6707
					5429,20	265,02	1042	51		497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1283727	96168	1074157	158757	1557886
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				113405	21386	--	115399	
	Материалы		Тенге				1283727				
	Всего заработная плата		Тенге				8392				
	Местные материалы		Тенге					134791			
		Накладные расходы	Тенге				1065763				
		Сметная прибыль	Тенге				158758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1557884				
		Сметная заработная плата	Тенге								108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					134791			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1557884				
		Сметная заработная плата	Тенге								108
								134791			
		РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		1 ЭТАЖ									
149	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности								
		НР - 80%; СП - 8%		391,264	1394,65	77,79	545676	30435	144057	316161	930785
					948,68	61,38	371184	24017		68947	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				545676	30435	144057	316161	930785
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				371184	24017	--	68947	
	Материалы		Тенге				545676				
	Всего заработная плата		Тенге				144057				
		Накладные расходы	Тенге					395201			
		Сметная прибыль	Тенге				316161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				930785				
											311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					395201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				930785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
		Сметная заработная плата	Тенге					395201			
		РАЗДЕЛ 14. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
150	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	174	1015,80	623,24	176750	108443	22232	59612	255271
		НР - 72%; СП - 8%			264,80	211,03	46075	36719		18909	
151	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	366415,00	--	3664	--	3664	--	3957
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
152	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,079	714049,00	--	56410	--	56410	--	60923
		СП - 8%			--	--	--	--		4513	
153	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,118	272082,00	--	32106	--	32106	--	34674
		СП - 8%			--	--	--	--		2568	
154	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,027	180022,00	--	4861	--	4861	--	5249
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				273790	108443	119273	59612	360074
		Стоимость монтажных работ	Тенге				46075	36719	--	26672	
		Материалы	Тенге				273790				
		Всего заработная плата	Тенге				22231				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					82794			
		Накладные расходы	Тенге				97040				
		Сметная прибыль	Тенге				59612				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				26672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				360074				
		Сметная заработная плата	Тенге					82794			61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				360074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					82794			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								139509342
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18592627				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8033106			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2094515			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						83442889		
		- Накладные расходы	Тенге							19106692	
		- Сметная прибыль	Тенге							10334025	
		ИТОГО:			139 509 342	0	139 509 342				
		Временные здания и сооружения		0,9%	1 255 584		1 255 584				
		Итого с временными			140 764 926	0	140 764 926				
		Доп.затраты в зимнее время		1,08%	1 520 261		1 520 261				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					8 905 054	8 905 054				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			142 285 187	0	8 905 054	151 190 241				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	2 845 704			2 845 704				
		Итого с непредвиденными затратами			145 130 891	0	8 905 054	154 035 945				
		в том числе на 2020 год - 54%			78 370 681	0	4 808 729	83 179 410				
		в том числе на 2021 год - 46%			66 760 210	0	4 096 325	70 856 535				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54% к=1			78 370 681	0	4 808 729	83 179 410				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46% к=1,050036			70 100 624	0	4 301 289	74 401 912				
		итого в текущих ценах на 2020, 2021 год			148 471 305	0	9 110 018	157 581 323				
		с понижающим коэф. К=0,9			133 624 174	0	8 199 016	141 823 190				
		НДС-12%		12%			17 018 783	17 018 783				
		ИТОГО по акту			133 624 174	0	25 217 799	158 841 973				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ Калдыбеков Е.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Ысқақов М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ Искаков Р.