НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО/РАСШИРЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА-РЕПРОДУКТОРА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПЛЕМЕННОГО КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ МОЩЬНОСТЬЮ 500 ГОЛОВ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ" В П.ШОПТЫКУЛЬ, ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОН,ЗКО

ФОРМА 2 «В»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ

АКТ

ПРЙЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ НА СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЗА АПРЕЛЬ-МАЙ 2016Г.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										-1-
		РАЗДЕЛ 1. Ж/БЕТОННЫЕ КОЛОДЦЫ ВК1 - ВК7								
1	Е0122-41-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ М3	10,005	8204,25	1879,87	82084	18808	25674	8,86	89
				1435,5	538,43	14362	5387	130	2,06	21
2	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ М2	100,14	245,44	3,82	24578	383	4584	0,21	21
				37,35	1,44	3740	144	118	0,01	1
3	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 КРУГЛЫЕ М3	3,75	28900	-	108375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С143018-38 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ ОТ 0,89 М ДО 1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, ДИАМЕТР 2000 ММ ГОСТ 8020-90 М	2,38	10000	-	23800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С143018-37 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DВ 1500 ММ М	7,72	7810	-	60293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С143018-36 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ ОТ 0,89 М ДО 1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, ДИАМЕТР 1000 ММ ГОСТ 8020-90 М	3,56	4860	-	17302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С143018-33 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DВ 700 ММ 0,29-1ШТ, 0,7 - 1 ШТ М	1,74	3610	-	6281	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99 КОМПЛЕКТ	6	8060	-	48360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12021-267	-СТРЕМЯНКА (НА 7 ШТ) Т	0,1229	133700	-	16432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	ССНРК КН.2ТБ.4П. 4,5;П.4,7	-ОКРАСКА ТН	0,1229	6512	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА (7 ШТ)ТОЛЩ. 100ММ-5,5М2 НА БЕТОН В15 М3	3,85	8780,33	-	33804	-	2685	3,66	14
				567	-	2183	-	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			422109	19191			124
			ТЕНГЕ			20285	5531			21
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			357318	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			59219	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	25817	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			800	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			257823	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			32943	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	4941	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			23416	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			413676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		162

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	30758	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		16432	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		16432	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		986	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		17418	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		48360	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		48360	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		2902	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		51262	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		482355	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		162
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	30758	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДЫ

12	Е0122-8-6	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,027	154891,68	66009,8	4182	1782	3339	376	10
				70200	24936,75	1895	673	130	121,79	3
			КМ							
13	У51-43-5	-АНТИКОРРОЗИОННАЯ ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	27	454,53	83,76	12272	2262	2747	0,27	7
				47,7	30,56	1288	825	130	0,15	4
			М							
14	Е0122-11-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	0,0427	47611,09	17877,09	2033	763	1909	173	7
				29700	4698,68	1268	201	130	18,1	1
			КМ							
15	Е0122-11-2	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	0,062	51202,26	20326,01	3175	1260	2916	179	11
				30825	5353,43	1911	332	130	20,64	1
			КМ							
16	С130806-101 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ	27,108	2030	-	55029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
17	С130804-943 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 63Х3,8 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	62,62	163	-	10207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
18	С130804-998 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 25Х2,3 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	6,565	44	-	289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
19	С130804-999 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 32Х3,0 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	29,997	66	-	1980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
20	С130804-100 0 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 40Х3,7 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	6,565	98	-	643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
21	Е0122-31-1	-ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 50-65 ММ	0,075	8097,13	-	607	-	783	51,5	4
				8032,5	-	602	-	130	-	-
			КМ							
22	Ц0110-926-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОВОДА	0,07	6469,41	5158,75	453	361	189	6,3	-
				1310,66	724,68	92	51	133	4,2	-
			КМ							
23	С151607-99 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ АПВ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	0,07	2683	-	188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			КМ							
24	Е0122-50-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТОЯННЫХ БЕТОННЫХ УПОРОВ НА ТРУБОПРОВОДЕ ДИАМ. ДО 100 ММ	0,07	7801,8	2006,35	546	140	146	5,34	-
				846	758,25	59	53	130	3,7	-
			КМ							
		УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ В ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦАХ ПО 0,2 М								
25	Е0122-8-10	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ФУТЛЯРА ДИАМ. 400 ММ	0,0014	268907,88	115634,5	376	162	309	662	1
				126000	43681,5	176	61	130	213,34	-
			КМ							
26	Е0122-8-3	-ТО ЖЕ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 100 ММ	0,001	70074,97	10674,97	70	11	69	270	-
				48825	4032	49	4	130	19,69	-
			КМ							
27	Е0122-8-2	-ТО ЖЕ ФУТЛЯРА ТРУБ ДИАМ. 75 ММ	0,0008	64200,36	8122,48	51	6	51	254	-
				45900	3069	37	2	130	14,99	-
			КМ							
28	Е0122-8-1	-ТО ЖЕ ФУТЛЯРА ДИАМ. 50 ММ	0,0002	62546,88	6788,5	13	1	13	253	-
				45675	2565	9	1	130	12,52	-
			КМ							
29	С130806-124 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 426	1,4	4836	-	6770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ М								
30	С130806-81 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 127 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ М	0,8	504 -	- -	403 -	- -	- -	- -	- -
31	С130806-74 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ М	0,2	400 -	- -	80 -	- -	- -	- -	- -
32	С130806-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ М	0,8	333 -	- -	266 -	- -	- -	- -	- -
33	С130806-65 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ М	0,2	250 -	- -	50 -	- -	- -	- -	- -
34	У51-43-8	-АНТИКОРРОЗИОННАЯ ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 400 ММ М	1,4	854,49 63,6	158,1 57,3	1196 89	221 80	220 130	0,37 0,28	1 -
35	У51-43-3	-АНТИКОРРОЗИОННАЯ ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ М	1,8	231,03 37,1	31,06 11,46	416 67	56 21	114 130	0,21 0,06	- -
36	У51-43-1	-АНТИКОРРОЗИОННАЯ ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ М	0,2	150,95 34,45	31,06 11,46	30 7	6 2	12 130	0,2 0,06	- -
37	Е0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ М	2	244,98 146,93	0,28 0,11	490 294	1 -	382 130	0,84 -	2 -
38	Е0122-47-3	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ М	1,4	313,94 156,38	0,42 0,16	440 219	1 -	285 130	0,9 -	1 -
39	Е0122-48-1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 800 ММ ФУТЛЯР	17	4618,68 1320,75	559,8 9,29	78518 22453	9517 158	29394 130	7,99 0,02	136 -
		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА В КОЛОДЦАХ								
40	Е0122-35-3	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ ШТ	5	411,46 231,75	17,71 6,75	2057 1159	89 34	1550 130	1,4 0,03	7 -
41	Ц0112-1105--1	-МОНТАЖ КОЛОНКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ КОМПЛ	5	1728 1337	181 29,3	8640 6685	905 147	6148 90	7 0,17	35 1
42	Ц0112-811-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-50 ММ ШТ	4	492,7 488	- -	1971 1952	- -	1757 90	3 -	12 -
43	С130902-361 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, БЕЗ ШТУРВАЛА, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 100, ТИПА CHEVRON, ТИПА AVK ГОСТ 5762-2002 ШТ.	4	16586 -	- -	66344 -	- -	- -	- -	- -
44	С130905-193 9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-ШТУРВАЛ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК DN 100 ТИПА AVK ШТ.	4	2352 -	- -	9408 -	- -	- -	- -	- -
45	С 2307-50007	-КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ ШТ	5	2803,55 -	- -	14018 -	- -	- -	- -	- -
46	С130904-160 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, Т ДО +200°С, PN 25, DN 20 ММ ГОСТ 21345-2005 ШТ	1	2328 -	- -	2328 -	- -	- -	- -	- -
47	С130904-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, Т ДО +200°С, PN 25, DN 25 ММ ГОСТ 21345-2005 ШТ	2	2770 -	- -	5540 -	- -	- -	- -	- -
48	С130904-162 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, Т ДО +200°С, PN 25, DN 32 ММ ГОСТ 21345-2005 ШТ	1	3100 -	- -	3100 -	- -	- -	- -	- -

49	E0122-33-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ	0,03	247994,13	49389,75	7440	1482	3176	312,7	9
				62775	18657	1883	560	130	91,12	3
		Т								
50	E0122-34-1	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		ШТ								
51	E0122-34-1	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЕРЕХОДОВ	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
		ШТ								
52	E0122-34-2	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИКОВ,СЕДЕЛОК	3	440,21	332,43	1321	997	738	0,61	2
				102,38	86,87	307	261	130	0,33	1
		ШТ								
53	E0122-34-1	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛОК	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		ШТ								
54	C130804-278	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ	1	281	-	281	-	-	-	-
	3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
55	C130804-159	-СЕДЛОВИДНОЕ ОТВЛЕТЛЕНИЕ DN	1	122	-	122	-	-	-	-
	3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16	63X25, PN 16		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-20 02	ШТ.								
56	C130804-153	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1	475	-	475	-	-	-	-
	7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	КОМПРЕССИОННЫЙ ПРЯМОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 50X1 1/4X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
57	C130804-331	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ	2	2329	-	4658	-	-	-	-
	9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ПЭ 100 SDR 11, DN 220X110, PN 16		-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
58	C130804-329	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ	4	518	-	2072	-	-	-	-
	3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ПЭ 100 SDR 11, DN 110X63,PN 16		-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
59	C130804-328	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ	2	347	-	694	-	-	-	-
	3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ПЭ 100 SDR 11, DN 63X40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
60	C130804-156	-ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	1	150	-	150	-	-	-	-
	9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16	КОМПРЕССИОННАЯ DN 65, PN 16		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-20 02	ШТ.								
61	C130804-340	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ	4	520	-	2080	-	-	-	-
	7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								

УТЕПЛЕНИЕ ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Ф25,Ф40ММ-В ВЕТЕРИНАРНУЮ И В КОРОВНИК

62	E0126-9-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ ВСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	13	103,8	9,93	1349	129	799	0,34	4
				57,6	3,83	749	50	100	0,02	-
		М								
63	C11031-179	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	0,6096	10300	-	6279	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4	ISOVER, МАРКА KIM AL ФОЛЬГИРОВАННЫЕ		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	М3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	324407	22634		256
	ТЕНГЕ	44015	4164		19
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	11251	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	1069	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	8926	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	188	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	8095	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	1214	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1161	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	20507	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	53
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	10140	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	126167	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	62884	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	39253	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	6279	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	350	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	50789	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	25
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	7618	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	10617	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	187574	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	251
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	46871	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	186988	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	186988	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	11219	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	198207	-	-	-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			406288	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		304
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	57011	-		-

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

64	Е0101-12-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ	229,2798	27,84	26,18	6382	6001	1970	0,01	3
		ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3		1,66	7,2	381	1651	97	0,03	6
		М3								
65	Е0101-164-2-	ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ	16,0496	262,72	-	4216	-	4765	1,85	30
	Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/		262,72	-	4216	-	113	-	-
		М3								
66	Е0101-166-1-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,МЯГКИМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ	41,8759	122,18	-	5116	-	5782	0,89	37
				122,18	-	5116	-	113	-	-
		М3								
67	Е0101-27-4	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ ДО 5 М	167,5035	2,8	2,8	470	470	158	-	-
				-	0,97	-	163	97	-	1
		М3								

ЛИШНИЙ ГРУНТ СОСТАВЛЯЕТ - 35,95 М3

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			16185	6471			69
		ТЕНГЕ			9713	1814			6
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			16185	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	11527	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12675	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	1901	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1732	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			30591	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	13429	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			30591	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	13429	-		-

РАЗДЕЛ 4.
ОБОРУДОВАНИЕ В КОЛОДЦЕ СКВАЖИНЫ

68	Ц0107-247-8-	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ	1	26016	12010	26016	12010	10530	51	51
				9045	2655,05	9045	2655	90	15,4	15
		ШТ								
69	ВЕДОМОСТЬ-СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ	-СКВАЖИННЫЙ НАСОС DAB MICRA HF 303-5 (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1,5 М3/Ч, Н-67М) ЦЕНА: 299950:1,12Х775:2121	1	97857,15	-	97857	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
70	Е0116-10-3	-ПРОКЛАДКА СКВАЖЕННОГО ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 76Х3,5ММ	50	801,76	15,99	40088	800	7814	0,66	33
				116,1	5,99	5805	299	128	0,03	1
		М								
71	Е0116-10-1	-ПРОКЛАДКА СКВАЖЕННОГО ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 1ММ	1	425,7	14,12	426	14	135	0,55	1
				100,35	5,29	100	5	128	0,03	-
		М								
72	Е0116-24-1 С КОРР. РЕСУРСОВ	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ И ДИАМ. ВВОДА 80 ММ, А ДИАМ. ВОДОМЕРА 25 ММ	1	86621,49	1904,98	86621	1905	12433	53,2	53
				9000	713,25	9000	713	128	3,48	3
		1УЗЕЛ								
73	ВЕДОМОСТЬ-СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНЫЙ ВОДЫ МТК-25 ЦЕНА: 18200:1,12Х775:2121	1	5937,66	-	5938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ЗАКАЗЧИКОМ	ШТ								
74	Е0101-12-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	285,9	27,84	26,18	7958	7483	2457	0,01	3
				1,66	7,2	475	2058	97	0,03	7
		М3								
75	Е0101-164-2-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ	8,577	262,72	-	2253	-	2546	1,85	16
	Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ СОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/		262,72	-	2253	-	113	-	-
		М3								
76	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	156	6,48	6,48	1011	1011	318	-	-
				-	2,1	-	328	97	0,01	1
		М3								
77	Е0106-20-1	-ЗАСЫПКА (УТЕПЛЕНИЕ) РЕЗЕРВУАРОВ КЕРАМЗИТОМ	30,1	4620,12	273,87	139066	8243	10879	1,77	53
				240,75	103,46	7247	3114	105	0,51	15
		М3								
78	Е0101-12-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ(ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ) В ОТВАЛ	129,9	27,84	26,18	3616	3400	1116	0,01	1
				1,66	7,2	216	935	97	0,03	3

	ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3								
		М3							
79	Е0101-134-1- УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	129,9	21,55	4,52	2799	587	2146	0,11	14
			17,03	-	2212	-	97	-	-
		М3							
80	Е0101-90-2 - ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	48	20,27	-	973	-	1099	0,13	6
			20,27	-	973	-	113	-	-
		М2							
81	Е0101-152-1- УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ	570	48,83	0,23	27833	131	31361	0,33	189
			48,6	0,09	27702	51	113	-	-
		М2							
82	С143012-18 - СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	6,84	515	-	3523	-	-	-	-
		КГ							
83	Е0123-1-1 - УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ	9,6	1352,3	152,52	12982	1464	2631	1,02	10
			153,68	57,15	1475	549	130	0,28	3
		М3							
84	Ц0118-1-23 - МОНТАЖ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ АППАРАТА ИЛИ СОСУДА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОГО БЕЗ ПРИВОДА, МАССА ДО 2,9 Т	3	10503,13	4229,57	31509	12689	12800	23	69
			3757,5	983,25	11273	2950	90	5,7	17
		ШТ							
85	- ПОЖАРНАЯ ЕМКОСТЬ 25 М3	3	218584,06	-	655752	-	-	-	-
	ВЕДОМОСТЬ- СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ — ЦЕНА: 670000:1,12Х775:2121		-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
86	Е0111-2-9 - УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.10 СМ, БЕТОН КЛ.В15	3,3	8780,33	-	28975	-	2301	3,66	12
			567	-	1871	-	123	-	-
		М3							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	1175196	49737		512
	ТЕНГЕ	79647	13659		67
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	759547	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	759547	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	57525	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	12509	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	25922	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	23330	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	3500	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	4851	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	85707	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	164
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	29422	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	230988	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	189	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	51460	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	164055	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	56856	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	8528	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	17271	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	305115	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	363
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	59988	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	127135	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	109511	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	15923	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	20382	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	3057	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	8851	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	156368	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	102
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	18981	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	1306737	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	629
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	108391	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ	1937897	98033		961
	ТЕНГЕ	153661	25167		113
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	759547	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	759547	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	68777	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	13578	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	34848	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	188	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	31425	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	4714	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	6012	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	106214	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	217
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	39562	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	730658	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	122293	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	128056	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	7079	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	422228	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	153262	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	77
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	22989	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	53035	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	936955	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	859
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	151046	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	16432	-	-	-

ИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		16432	-	-	-
УЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - ТЕНГЕ		986	-	-	-	
СЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		17418	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		362483	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		109511	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	15923	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		235348	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		20382	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	1(
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	3057	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		22972	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		405837	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	102
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	18981	-	-

ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ	2225970
ВТОМ СИСЛЕ: СМР	ТЕНГЕ	1466420
ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ	759540
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4%	ТЕНГЕ	49860
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫХ СУММ 15%	ТЕНГЕ	7480
ИТОГО	ТЕНГЕ	2275830
ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 0,5398%	ТЕНГЕ	12280
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,3.0,9	ТЕНГЕ	45030
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	ТЕНГЕ	15160
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4 %	ТЕНГЕ	6070
ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	2354380
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫХ СУММ	ТЕНГЕ	7479
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.К-2,73677	ТЕНГЕ	6443390
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫХ СУММ	ТЕНГЕ	20470
НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	ТЕНГЕ	128870
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**ТЕНГЕ**	**65720260**
НДС 12%	**ТЕНГЕ**	**78867**
ВСЕГО ПО АКТУ	**ТЕНГЕ**	**7360930**

« ЗАКАЗЧИК »

КХ « МАХОРИН Г.В. »

ГЛАВА МАХОРИН Г.В.

« ПОДРЯДЧИК »

ТОО « ТӘУЕКЕЛ »

ДИРЕКТОР ВАСЮКОВ Е.М.