НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО/РАСШИРЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА-РЕПРОДУКТОРА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПЛЕМЕННОГО КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ МОЩЬНОСТЬЮ 500 ГОЛОВ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ" В П.ШОПТЫКУЛЬ, ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОН,ЗКО

ФОРМА 2 «В»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ОБЬЕКТУ: « ВЕТИРИНАРНЫЙ ПУНКТ» ЗА ИЮНЬ 2016г.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /АС 14,15/							-1-	
1	Е0101-12-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 М3	91,856	27,84	26,18	2557	2404	789	0,01	1
				1,66	7,2	152	661	97	0,03	2
2	Е0101-164-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ М3	6,4299	262,72	-	1689	-	1909	1,85	12
Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2				262,72	-	1689	-	113	-	-
3	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ М3	8,7012	134,1	-	1167	-	1319	0,97	8
				134,1	-	1167	-	113	-	-
4	Е0101-27-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДО 5 М М3	34,8047	3,35	3,35	117	117	39	-	-
				-	1,16	-	40	97	-	-
		ЛИШНИЙ ГРУНТ СОСТАВЛЯЕТ - 54,78 М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			5530	2521			21
			ТЕНГЕ			3009	702			2
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			5530	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	3710	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4056	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	608	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			575	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			10161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	4319	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			10161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	4319	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ								
5	Е0106-1-22	-УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ, БЕТОН В15 М3	47,5	9471,33	353,46	449888	16789	35836	3,6	171
				585	133,52	27788	6342	105	0,65	31
6	С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ Т	0,2117	67700	-	14332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0108-4-3	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ ИЗОЛА, ФУНДАМЕНТОВ М2	38	812,31	11,21	30868	426	1601	0,2	8
				31,5	4,21	1197	160	118	0,02	1
8	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ М2	104,88	245,44	3,82	25742	401	4801	0,21	22
				37,35	1,44	3917	151	118	0,01	1
		ФУНДАМЕНТ Ф-1 - 2 ШТ								
9	Е0108-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	0,2	1261,3	97,07	252	19	35	0,78	-
				112,5	36	23	7	118	0,18	-
10	Е0106-1-5	-УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЬЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ, БЕТОН В15 М3	1,28	9973,22	112,36	12766	144	1430	6,34	8
				1021,5	42,44	1308	54	105	0,21	-
11	С12041-74 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ Т	0,0178	61300	-	1091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0106-11-3	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ 1Т	0,0108	148200,82	587,63	1601	6	227	118	1
				19800	222,75	214	2	105	1,08	-
13	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	48,78	127	-	6195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

14	С143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	48,78	361	-	17610	-	-	-	-2-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			560344	17786			210
			ТЕНГЕ			34446	6717			33
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			560344	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			82187	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	41163	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			15423	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			410503	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			43930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	6590	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			36256	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			640530	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		265
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	47752	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			640530	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		265
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	47752	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
15	Е0108-21-1	-КЛАДКА ИЗ ИЗВЕСТНЯКОВЫХ БЛОКОВ, НА РАСТВОРЕ М50	120,2208	2098,81	1050,31	252320	126269	143825	4,02	483
				643,5	370,35	77362	44524	118	1,57	189
		М3								
16	ВЕДОМОСТЬ-СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ	-СТОИМОСТЬ РАКУШЕБЛОКА С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ ДО ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА С РАСХОДОМ 72 ШТ НА 1 М3 ОБЪЕМ:120,2208М3Х72 ЦЕНА: 140:1,12Х775:2121	8655,8976	45,67	-	395352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
17	Е0107-20-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ (МЕТАЛЛИЧЕСКИХ) ПЕРЕМЫЧЕК ЛИСТ АС-12	0,068	41008,57	2434,57	2789	166	3129	170	12
				31950	920,25	2173	63	140	4,49	-
		Т								
18	С11011-4482 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 63 ММ Х 63 ММ Х 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,068	54230	-	3688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
19	Е0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	29	105,68	66,43	3065	1927	1937	0,15	4
				23,85	23,85	692	692	140	0,11	3
		ШТ								
20	С143015-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	1,116	29787	-	33242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
21	Е0113-16-6	-СЛОЙ ОГРУНТОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	2,4609	21,8	0,05	54	-	13	0,03	-
				5,81	0,02	14	-	90	-	-
		М2								
22	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	2,4609	40,72	0,04	100	-	18	0,04	-
				8,32	-	20	-	90	-	-
		М2								
		ПРИЯМОК								
23	Е0114-9-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРИЯМКОВ,БЕТОН В15	0,4	11328,71	180,88	4531	72	291	3,98	2
				618,75	67,73	248	27	106	0,33	-
		М3								
		МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС НА ОТМ. 3,0 /ЛИСТ АС-10,11								
24	Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ, БЕТОН В15	9,5	10973,15	316,01	104245	3002	14837	8,25	78
				1368	119,39	12996	1134	105	0,58	6
		М3								
25	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,0853	73000	-	6227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
26	С12041-74 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,5909	61300	-	36222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
27	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,028	61200	-	1714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
28	С12041-50	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ	0,3965	60300	-	23909	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	(ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО								
		Т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			867457	131435			579
		ТЕНГЕ			93505	46439			198
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			867457	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			18815	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	139944	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			467111	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			156592	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			164050	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	24608	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			61890	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1093398	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		859
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	164551	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1093398	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		859
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	164551	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ								
29	Е0106-1-1 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ, БЕТОН В10 /ЛИСТ АС-7/		6	7341,43	66,01	44049	396	1390	1,35	8
				195,75	24,93	1175	150	105	0,12	1
		М3								
30	Е0106-11-10-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК		0,0871	5239,08	327,33	456	29	184	11,6	1
				1890	123,75	165	11	105	0,6	-
		1Т								
31	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19 -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82		0,0169	55620	-	940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
32	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19 -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82		0,0702	50642	-	3555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
33	Е0108-21-1 -КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ИЗВЕСТНЯКОВЫХ БЛОКОВ, НА РАСТВОРЕ М50		23,4566	2098,81	1050,31	49231	24637	28062	4,02	94
				643,5	370,35	15094	8687	118	1,57	37
		М3								
34	ВЕДОМОСТЬ-СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ -СТОИМОСТЬ РАКУШЕБЛОКА С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ ДО ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА С РАСХОДОМ 72 ШТ НА 1 М3 ОБЪЕМ:23,4566М3Х72 ЦЕНА: 140:1,12Х775:2121		1688,8762	45,67	-	77138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			175369	25061			103
		ТЕНГЕ			16433	8848			38
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			175369	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			1679	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	25281	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			81633	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			50562	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			29637	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	4445	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12300	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			217306	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	29726	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			217306	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	29726	-		-
	РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ /ЛИСТ АС 9, 13, 14, 15, 16/								
35	Е0109-17-1 -МОНТАЖ КОЛОНН (СТОЕК С-1) ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, КРАНОВЫХ ЭСТАКАД, ВЫСОТОЙ ДО 25 М, МАССОЙ ДО 1 Т		0,3248	4646,85	2285,57	1509	742	642	9,35	3
				1579,5	617,13	513	200	90	2,34	1
		Т								
36	Е0109-48-2 -ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ /КОЛОНН, ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ		0,3248	542,84	144,52	176	47	86	1,34	-
				292,5	-	95	-	90	-	-
		Т								
37	С12021-238 -ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,2 Т		0,3248	146000	-	47421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
38	Е0109-22-1 -МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ (Ф-1, Ф-2) ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М		1,7315	9523,56	4795,68	16490	8304	7916	23	40
				3712,5	1367,15	6428	2367	90	5,24	9
		Т								
39	Е0109-48-4 -ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ		1,7315	2452,13	545,76	4246	945	1918	5,25	9
				1230,75	-	2131	-	90	-	-
		Т								
40	С12021-238 -ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ		1,7315	146000	-	252799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	МАССОЙ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т								
41 Е0109-25-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ (БАЛКА П-3,С-1) В ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25 М И ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М	Т 2,3913	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	12029 5434	4830 1201	5972 90	14,1 1,79	34 4
42 Е0109-48-4	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	Т 2,3913	2452,13 1230,75	545,76 -	5864 2943	1305 -	2649 90	5,25 -	13 -
43 С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т 2,3913	154400 -	- -	369217 -	- -	- -	- -	- -
44 Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	Т 146,326 М2	40,72 8,32	0,04 -	5958 1217	6 -	1096 90	0,04 -	6 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			715709	16179			105
		ТЕНГЕ			18762	3769			14
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			5958	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			4735	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	1217	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1096	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	164	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			423	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			7477	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	1382	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			709751	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			6597	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	21314	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			669437	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			19182	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	2877	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			43736	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			772670	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	24191	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			780147	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	25573	-		-
	РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ /ЛИСТ АС 5,19/								
45 Е0110-12-1	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ	М2 220	1302,08 84,15	5,48 2,07	286458 18513	1206 455	22762 120	0,53 0,01	116 2
46 Е0110-52-1	-ОГНЕЗАЩИТА НАСТИЛА (ПОДШИВКИ) ПО ФЕРМАМ	М2 220	20,48 4,68	0,91 0,34	4506 1030	200 75	1325 120	0,03 -	6 -
47 Е0110-53-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ	М2 220	131,98 6,48	0,55 0,2	29036 1426	121 44	1764 120	0,04 -	9 -
48 Е0112-15-1	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	М2 248	280,56 27	1,19 0,45	69578 6696	295 112	8101 119	0,16 -	38 1
49 Е0112-15-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДО 2-Х СЛОЕВ	М2 248	253,68 17,89	1,15 0,43	62913 4437	285 107	5407 119	0,1 -	25 1
50 Е0112-13-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	М2 248	49,54 29,25	4,93 1,85	12285 7254	1223 459	9178 119	0,19 0,01	46 2
51 С11031-4083 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 ОБЪЕМ:248Х0,1Х1,05	М2 26,04	5454 -	- -	142022 -	- -	- -	- -	- -
52 Е0112-15-3	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	М3 284	192,98 11,59	0,99 0,38	54806 3292	281 108	4045 119	0,07 -	20 1
53 Е0112-7-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОКРАШЕННОГО ЛИСТА	М2 284	121,68 94,18	8,3 1,17	34556 26747	2358 332	32224 119	0,57 -	161 1
54 С11011-3940 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 ОБЪЕМ:284Х1,15	М2 326,6	745 -	- -	243317 -	- -	- -	- -	- -
	УЗЕЛ ПРОХОДА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ - 2 ШТ	М2							
55 Е0112-10-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2 3,3	575,05 153,23	1,24 0,47	1898 506	4 2	604 119	0,97 -	3 -
56 С11011-101	-ГЕРМЕТИК ПРОФИЛЬНЫЙ НЕТВЕРДЕЮЩИЙ, МАРКА "БУТЭПРОЛ"	М2 0,0106	136000 -	- -	1442 -	- -	- -	- -	- -

57	С11011-102	-ГЕРМЕТИК УТ-31	0,6	792	-	475	-	-	-	-5-
		КГ		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			943290	5973			424
			ТЕНГЕ			69899	1693			8
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			943290	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			480163	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	71592	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			387256	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			85410	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	12811	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			61722	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1090422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	84404	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			1090422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	84404	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ /ЛИСТ АС 17/

		ОКНА								
58	Е0110-91-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	6,25	472,81	19	2955	119	1679	1,3	8
		М2		217,73	6,18	1361	39	120	0,03	-
59	С12061-709 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	6,25	5618	-	35113	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0110-22-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 1 М	6,25	381,77	10,41	2386	65	1359	1,11	7
		М2 ПРОЕМ		177,3	3,94	1108	25	120	0,02	-
61	С12061-194 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ, ШИРИНА 250 ММ	5	2030	-	10150	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0112-10-1	-УСТРОЙСТВО ПОДОКОННОГО СЛИВА	1,25	575,05	1,24	719	2	229	0,97	1
		М2		153,23	0,47	192	1	119	-	-
		ДВЕРНЫЕ								
63	Е0110-23-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 СН РК 8.02-05-20 02	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	24,59	400,18	102,53	9840	2521	5527	0,9	22
		М2		151,65	35,67	3729	877	120	0,14	3
64	Е0110-23-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 СН РК 8.02-05-20 02	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	4,2	325,27	83,13	1366	349	847	0,8	3
		М2		138,83	29,17	583	123	120	0,12	-
65	С12064-4	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ, ЗАПИРАЮЩИМИ УСТРОЙСТВОМ, НАРУЖНЕГО ОТКРЫВАНИЯ ДСН 2100-1000, 2100-1240	11	11200	-	123200	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
66	С12064-5	-БЛОКИ СТАЛЬНЫЕ С ДВУПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ, ЗАПИРАЮЩИМИ УСТРОЙСТВОМ, НАРУЖНЕГО ОТКРЫВАНИЯ, ДСН 2100-2000	4,2	14500	-	60900	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
67	С12063-17	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ 21-12,	2,52	5610	-	14137	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
68	С12062-3	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ	7,56	4010	-	30316	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
69	С12062-4	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П ВНУТРЕННИЕ	2,52	3760	-	9475	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
70	С12062-3	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 11-9 (ЧЕРДАЧНАЯ ДВЕРЦА)	0,99	4010	-	3970	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
71	Е0110-23-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 СН РК 8.02-05-20 02	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	0,99	400,18	102,53	396	102	223	0,9	1
		М2		151,65	35,67	150	35	120	0,14	-

72	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ Т	0,0024	52400 -	- -	126 -	- -	- -	- -	-6- -
73	С11011-791	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ КОМПЛЕКТ	6	1380 -	- -	8280 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	313329	3157			43
	ТЕНГЕ	7123	1099			4
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	313329	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	7383	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	8222	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	295666	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	9864	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	1480	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	19392	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	342584	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	9701	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	342584	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	9701	-		-

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ /ЛИСТ АС 17,18/

		БЕТОННЫЕ ТОЛЩ.25ММ - 133,70 М2							
74	Е0111-2-4	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	8,022	1931,14 531	- -	15492 4260	- -	5239 123	3,24 -	26 -
75	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ В7,5 М3	13,37	7473,71 567	- -	99924 7581	- -	9324 123	3,66 -	49 -
76	Е0111-15-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ В25 W6 М2	133,7	399,66 52,43	14,76 5,54	53434 7010	1973 741	9533 123	0,36 0,03	48 4
77	Е0111-15-2	-ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ М2	133,7	-52,75 -1,69	-0,67 -0,25	-7052 -226	-90 -33	-319 123	-0,01 -	-1 -
		БЕТОННЫЕ ТОЛЩ.20ММ - 49,05 М2							
78	Е0111-2-4	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	2,943	1931,14 531	- -	5683 1563	- -	1922 123	3,24 -	10 -
79	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ В7,5 М3	4,905	7473,71 567	- -	36659 2781	- -	3421 123	3,66 -	18 -
80	Е0111-15-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ В25 W6 М2	49,05	399,66 52,43	14,76 5,54	19603 2572	724 272	3497 123	0,36 0,03	18 1
81	Е0111-15-2 К=2	-ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ М2	49,05	-105,5 -3,38	-1,34 -0,5	-5175 -166	-66 -25	-234 123	-0,02 -	-1 -
		ЛИНОЛЕУМ - 37,19 М2							
82	Е0111-2-4	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	2,2314	1931,14 531	- -	4309 1185	- -	1457 123	3,24 -	7 -
83	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ В7,5 М3	3,719	7473,71 567	- -	27795 2109	- -	2594 123	3,66 -	14 -
84	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ М2	37,19	228,45 52,2	9,95 3,74	8496 1941	370 139	2559 123	0,36 0,02	13 1
85	Е0111-36-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА МАСТИКЕ КН-2 М2	37,19	769,78 58,5	4,9 1,85	28628 2176	182 69	2761 123	0,38 0,01	14 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	287796	3094			214
	ТЕНГЕ	32785	1162			6
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	287796	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	27757	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	33947	-		-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	224160	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	41755	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		21
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	6263	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	19773	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	349324	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		241
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	40210	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	349324	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		241
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	40210	-		-

РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ /ЛИСТ АС 18/

		ВНУТРЕННИЕ ПОТОЛКИ							
86	Е0115-165-2	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ ПОТОЛКОВ М2	219,95	196,11 109,13	2,7 1,01	43135 24003	594 222	25437 105	0,65 0,01	144 1

		СТЕНЫ							
87	Е0115-61-3	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	467,09	312,81	4,07	146112	1899	67019	0,74	346
				135,68	0,97	63375	453	105	0,05	24
		М2								
88	Е0115-152-1	-ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	222,59	17,43	0,12	3879	27	3221	0,09	20
				13,73	0,05	3056	11	105	-	-
		М2								
89	Е0115-180-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	138,5	306,5	2,1	42450	291	9572	0,39	54
				65,03	0,79	9007	109	105	-	1
		М2								
90	Е0115-165-1	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН	77	165,65	1,61	12755	124	7217	0,53	41
				88,65	0,61	6826	47	105	-	-
		М2								
91	Е0115-17-1	-ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	29	1038,66	2,1	30121	61	10164	2	58
				333	0,79	9657	23	105	-	-
		М2								
92	Е0113-52-1	-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10 (ГКЖ-11)	361,09	18,12	0,02	6544	7	1820	0,03	10
				5,6	-	2022	-	90	-	-
		М2								
		НАРУЖНЯЯ								
93	Е0126-33-1	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА (ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПСБ-35 ТОЛЩ 50 ММ)НА БИТУМЕ СТЕН-ЛИСТ АС 4	9,3615	11555,4	185,63	108176	1738	31216	18,17	170
				3264,75	69,75	30563	653	100	0,34	3
		М3								
94	Е0115-51-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	187,23	257,14	1,96	48145	367	21497	0,61	114
				108,9	0,45	20389	84	105	0,03	5
		М2								
95	Е0115-157-1	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ, СТЕН	187,23	10,56	0,9	1977	169	1386	0,04	8
				6,71	0,34	1256	64	105	-	-
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ		443295	5275		965
	ТЕНГЕ		170155	1667		35
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		443295	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		169477	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	171821	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		98388	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		178548	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	89
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	26782	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		37311	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		659154	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	1089
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	198603	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ		659154	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	1089
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	198603	-	-

РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		КРЫЛЬЦО К1- 3 ШТ /ЛИСТ 21/							
96	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ, БЕТОН КЛАССА В3,5	0,45	6967,79	-	3136	-	314	3,66	2
				567	-	255	-	123	-	-
		М3								
97	Е0106-11-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	-	5239,08	327,33	-	-	-	11,6	-
			-	1890	123,75	-	-	-	0,6	-
		1Т								
98	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D	0,027	73000	-	1971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	6 ММ								
		Т								
99	Е0108-27-1	-УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ, БЕТОН В12,5	6	975,3	70,85	5852	425	1816	1,53	9
				229,5	27	1377	162	118	0,13	1
		М2								
		КОЗЫРЕК ВХОДА К1- 3 ШТ /ЛИСТ 22/								
100	Е0109-24-1	-МОНТАЖ КОЗЫРЬКА ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ	0,1686	13864,97	4022,39	2338	678	1542	56,5	10
				9090	1071,86	1533	181	90	3,81	1
		Т								
101	Е0109-48-4	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /КОЗЫРЬКА/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,1686	2452,13	545,76	413	92	187	5,25	1
				1230,75	-	208	-	90	-	-
		Т								
102	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ, МАССА ДО 0,1 Т	0,1686	154400	-	26032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
103	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	5,5509	40,72	0,04	226	-	42	0,04	-
				8,32	-	46	-	90	-	-

104	E0112-10-1	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Б=0,8ММ М2	19,0005	161,83	1,24	3075	24	3475	0,97	18
				153,23	0,47	2911	9	119	-	-
105	C11011-4143 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) Т	0,1197	56743	-	6792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	E0113-16-6	-СЛОЙ ОГРУНТОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 М2	19,0005	21,8	0,05	414	1	100	0,03	1
				5,81	0,02	110	-	90	-	-
107	E0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА М2	19,0005	40,72	0,04	774	1	142	0,04	1
				8,32	-	158	-	90	-	-
108	E0158-14-4	-УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ПРОФЛИСТА М2	12	129,81	1,27	1558	15	325	0,17	2
				25,09	0,2	301	2	107,1	-	-
109	E0110-52-1	-ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТКИ ПОД КРОВЛЮ М2	12	20,48	0,91	246	11	72	0,03	-
				4,68	0,34	56	4	120	-	-
110	E0110-53-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПОКРЫТИЙ ОБРЕШЕТКИ М2	12	131,98	0,55	1584	7	96	0,04	-
				6,48	0,2	78	2	120	-	-
111	C11011-3776 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ ГОСТ 24045-2010 М2	12	551	-	6612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	C12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-АНКЕР ИЗ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ Т	0,0051	52400	-	267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	004	ПАНДУС - 2 ШТ /ЛИСТ АС-4/								
113	E0111-2-4	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	0,3504	1931,14	-	677	-	229	3,24	1
				531	-	186	-	123	-	-
114	E0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ В7,5 М3	0,584	7473,71	-	4365	-	407	3,66	2
				567	-	331	-	123	-	-
115	E0111-15-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ В25 W6 М3	5,84	399,66	14,76	2334	86	416	0,36	2
				52,43	5,54	306	32	123	0,03	-
116	E0111-15-2	-ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ М2	5,84	-52,75	-0,67	-308	-4	-14	-0,01	-
				-1,69	-0,25	-10	-1	123	-	-
		ОТМОСТКА БЕТОННАЯ ШИРИНОЙ 1М - /ЛИСТ АС 7/								
117	E0111-2-9 ПРИМИ НИТЕЛЬНО	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ, БЕТОН В12,5 М3	9	8216,27	-	73946	-	6277	3,66	33
				567	-	5103	-	123	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ	142302	1336		82
	ТЕНГЕ	12950	392		2
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	113519	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	6318	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	11421	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	15642	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	79784	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	13697	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	2055	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	7633	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	134850	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	80
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	13475	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	28783	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	241	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	1921	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	26032	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1729	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	259	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1831	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	32342	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	2180	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ	167192	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	92
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	15656	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ	4454421	211818		
2748	ТЕНГЕ	459065	72487		339
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3715887	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	798512	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	508318	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	1262732	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	1019988	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	572043	-	-	-

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	286
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	85806	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	257276	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4545206	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	3250
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	594124	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	738534	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	6837	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	23235	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	695468	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	20911	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	3137	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	45567	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	805012	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	134
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	26371	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ТЕНГЕ	5350217	-	-	-

2 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ ОТОПЛЕНИЕ

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1	Е0118-2-1	-УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 МВТ /0,18 ГКАЛ/Ч/	1	12742,59	1763,76	12743	1764	11346	47,38	47
				8203,95	660,49	8204	660	128	3,22	3
		1КОТЕЛ								
2	Е0118-13-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	-
		1НАСОС								
3	ВЕДОМОСТЬ-СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ	-СТОИМОСТЬ КОТЛА НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 16 КВТ, ЯИК-16 ЦЕНА: 178100:1,12Х775:2121	1	58104,21	-	58104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
4	ВЕДОМОСТЬ-СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ	-СТОИМОСТЬ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ТИПА А50/180М ЦЕНА: 77485:1,12Х775:2121	1	25376,96	-	25377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
5	Е0118-10-2	-УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,15 М3	1	5428,67	70,66	5429	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
		1БАК								
6	Ц0112-811-1	-ВЕНТИЛИ, КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-50 ММ	5	492,7	-	2464	-	2196	3	15
				488	-	2440	-	90	-	-
		ШТ								
7	С130903-12	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 25 ММ	1	296	-	296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
8	С130904-987 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-КРАН ШАРОВЫЙ PN 16, DN 20 11В41П	2	729	-	1458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
9	С130904-7	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10В9БК1 ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	1	463	-	463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
10	С130901-12	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	1	280	-	280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
11	Е0116-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	2,5	329,67	4,19	824	10	197	0,34	1
				59,85	1,58	150	4	128	0,01	-
		М								
12	Е0116-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	6	362,67	4,19	2176	25	472	0,34	2
				59,85	1,58	359	9	128	0,01	-
		М								
13	Е0116-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	8,5	10,99	-	93	-	116	0,05	-
				10,69	-	91	-	128	-	-
		М								
		ОТОПЛЕНИЕ								
14	Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15 ПРИМИНИТЕЛЬНО	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	37	336,95	7,9	12467	292	11115	1,29	48
				231,75	2,95	8575	109	128	0,01	1
		М								
15	С130804-192 8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-25Х4,2 PN 20 АРМИРОВАННЫЕ	37	107	-	3959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-11-

16	С130904-987 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-КРАН ШАРОВЫЙ PN 16, DN 20 11Б41П	М	2	729	-	1458	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Е0118-6-1	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ МС-140	ШТ.	5	181,44	35,77	907	179	801	0,7	4
					111,7	13,4	559	67	128	0,07	-
18	С131204-12	-РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКИ МС-140, ВЫСОТОЙ ПОЛНОЙ 588 ММ, ВЫСОТОЙ МОНТАЖНОЙ 500 ММ	1КВТ	5	3490	-	17450	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Е0118-22-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КВТ	3	62,81	-	188	-	89	0,12	-
					23,18	-	70	-	128	-	-
20	Е0116-10-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ (ГИЛЬЗ Ч/З ПЕРЕГОРОДКИ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 76ММ	КОМПЛЕКТ	1,37	801,76	15,99	1098	22	214	0,66	1
					116,1	5,99	159	8	128	0,03	-
21	Е0116-30-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМ. ДО 100 ММ	М	3	770,63	-	2312	-	1158	1,8	5
					301,5	-	905	-	128	-	-
22	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	1САЛЬНИК	3,7	200	-	740	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			КГ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
23	Е0115-172-4	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		10,5	148,4	0,07	1558	1	1191	0,65	7
					108	0,02	1134	-	105	-	-
24	Е0126-9-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	М2	8,5	103,8	9,93	882	84	522	0,34	3
					57,6	3,83	490	33	100	0,02	-
25	С11031-99 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-75 ГОСТ 9573-96	М	0,0309	5089	-	157	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	Е0126-23-2	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 76 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	М3	8,5	126,66	7,4	1077	63	314	0,22	2
					34,2	2,7	291	23	100	0,01	-
27	С11011-939	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	М	0,0008	185900	-	149	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			1000М2								
					ДЫМОВАЯ ТРУБА ДУ 159ММ С ДЫМОХОДОМ ДУ159 ММ						
28	Е0116-10-7	-УСТАНОВКА ДЫМОХОДОВ ОТ ОСНОВНОГО КОТЛА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 159 ММ		2	2029,57	27,87	4059	56	488	1,04	2
					180,23	10,44	360	21	128	0,05	-
29	Е0116-10-7	-УСТАНОВКА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.150 ММ	М	6,5	2029,57	27,87	13192	181	1586	1,04	7
					180,23	10,44	1171	68	128	0,05	-
30	С130810-84	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DY 150 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 159Х6 ММ	М	1	799	-	799	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	Е0115-173-3	-ОКРАСКА ТРУБ, ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2-8,5 М	ШТ	4,38	88,51	0,07	388	-	277	0,37	2
					60,3	0,02	264	-	105	-	-
32	Е0126-9-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ ВСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М2	6,5	171,21	15,18	1113	99	698	0,59	4
					101,7	5,63	661	37	100	0,03	-
33	Е0126-17-9	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	6,5	360,6	26,66	2344	173	1922	1,58	10
					285,75	9,9	1857	64	100	0,05	-
34	С11031-93	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТ. СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКА 75 ГОСТ 9573-96	М	0,3811	6190	-	2359	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	С11011-864 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М3	0,0288	72495	-	2088	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			Т								

36	Е0101-165-6	-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,13	218,93	-	28	-	32	1,54	-
				218,93	-	28	-	113	-	-
		М3								
37	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ В10	0,13	8781,12	95,97	1142	12	110	4,9	1
				771,75	36,25	100	5	105	0,18	-
		М3								
38	Е0106-11-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ ПОЗ.7	0,0237	64092,87	304,24	1519	7	86	20	-
				3330	114,75	79	3	105	0,56	-
		1Т								
39	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	0,1326	127	-	17	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
40	Е0116-10-8	-УСТАНОВКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ	0,5	2512,62	45,33	1256	23	197	1,66	1
				290,25	16,97	145	8	128	0,08	-
		М								
41	Е0116-30-1	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА	1	770,63	-	771	-	386	1,8	2
		1 ФУТЛ		301,5	-	302	-	128	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	188335	3186		181
	ТЕНГЕ	31318	1192		6
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	83481	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	83481	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2464	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	24	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	2440	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	2196	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	329	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	280	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4939	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	2769	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	14820	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	3803	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	5069	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	4753	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	920	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	5152	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	773	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1198	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	21170	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	5841	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	87570	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	33947	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	25000	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	26903	-	-	-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ	405	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	32001	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	4800	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	7174	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	126745	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	158
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	29801	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	236335	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	206
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	38411	-	-

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

		В1							
42	Е0120-32-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
		ШТ								
43	ВЕДОМОСТЬ-СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ	-СТОИМОСТЬ КАНАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВК 355 ЦЕНА: 129300:1,12Х775:2121	1	42183,46	-	42183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
44	Е0120-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ(315ММ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	8	1009,91	13,82	8079	111	2714	1,62	13
				259,88	5,18	2079	41	128	0,03	-
		М2								
45	Е0120-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	8,2	1009,91	13,82	8281	113	2782	1,62	13
				259,88	5,18	2131	42	128	0,03	-
		М2								
46	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	5	200	-	1000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КГ								
47	Е0120-12-7	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ЩЕЛЕВЫХ, РАЗМЕРОМ 200Х200 ММ	3	693,85	16,96	2082	51	744	1,12	3
				186,64	7,09	560	21	128	0,03	-
		ШТ								
48	Е0120-20-3	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 315 ММ	1	1088,1	7,3	1088	7	112	0,51	1
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	-
		ШТ								
		В2								
49	Е0120-32-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
		ШТ								
50		-СТОИМОСТЬ КАНАЛЬНОГО	1	18579,64	-	18580	-	-	-	-

ВЕДОМОСТЬ-СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ	ВЕНТИЛЯТОРА ВК 315 ЦЕНА: 56950:1,12X775:2121								
			-	-	-	-	-	-	-
51 E0120-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ(160ММ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	ШТ 6,5	1009,91	13,82	6564	90	2205	1,62	11
			259,88	5,18	1689	34	128	0,03	-
52 E0120-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ 200X200ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	М2 13,5	1009,91	13,82	13634	187	4580	1,62	22
			259,88	5,18	3508	70	128	0,03	-
53 C130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	М2 5	200	-	1000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
54 E0120-12-7	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ЩЕЛЕВЫХ, РАЗМЕРОМ 200X200 ММ	КГ 2	693,85	16,96	1388	34	496	1,12	2
			186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
55 E0120-20-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ 1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	-
			63,79	2,36	64	2	128	0,01	-
56 E0120-70-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-МОНТАЖ ЭЛ.ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 КВТ	ШТ 1	2849,08	20,91	2849	21	3567	15,48	15
			2786,96	-	2787	-	128	-	-
		1ЭЛ.ЗАВЕ							
57 75-2-839 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	-НАГРЕВАТЕЛИ (ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА) КАНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МОДЕЛИ НП 500X300/6, Р 6 КВТ, U 380 ВТ	1	21476	-	21476	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.							
	ВВЕ-1, ВЕ-2 - 2 ШТ								
58 E0120-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,12	1009,91	13,82	3151	43	1059	1,62	5
			259,88	5,18	811	16	128	0,03	-
59 C130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	М2 6	200	-	1200	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
60 E0120-24-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ДО 250 ММ	КГ 2	498,77	24,24	998	48	1101	2,71	5
			420,53	9,45	841	19	128	0,04	-
61 C131305-11	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА, МАРКИ УП-2, D ПАТРУБКА 250 ММ	ШТ 2	2890	-	5780	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
62 E0120-12-6	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ЩЕЛЕВЫХ, РАЗМЕРОМ 150X150 ММ	ШТ 4	809,85	16,96	3239	68	992	1,12	4
			186,64	7,09	747	28	128	0,03	-
		ШТ							
	ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ В ПРЕДЕЛАХ ЧЕРДАКА								
63 E0126-9-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ ПЛИТАМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ URSA ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	5	171,21	15,18	856	76	537	0,59	3
			101,7	5,63	509	28	100	0,03	-
64 C11031-171 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URSA, МАРКА П 30ГС-50	М 0,206	7370	-	1518	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М3							
65 E0126-23-9	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУХОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	5	343,67	22,34	1718	112	401	0,45	2
			71,56	8,56	358	43	100	0,04	-
66 C11011-941	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	М 0,02	179500	-	3590	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000М2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			152543	1026			108
		---- ТЕНГЕ			17907	386			2
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			21476	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			21476	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			7683	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			1521	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	937	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			5108	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			937	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	141	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			517	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			9137	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	1078	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			123385	-	-		-

МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	35763	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	17355	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	69743	-	-	-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ	851	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	22214	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	3332	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	8736	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	154335	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	116
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	20687	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	184948	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	122
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	21765	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ	340878	4212		289
	ТЕНГЕ	49224	1577		8
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	104957	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	104957	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2464	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	24	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	2440	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	2196	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	329	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	280	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4939	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	2769	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	22503	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	5323	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	6006	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	9861	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	920	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	6089	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	913	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1716	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	30307	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	6919	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	210955	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	69710	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	42355	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	96646	-	-	-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ	1256	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	54215	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	27
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	8132	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	15910	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	281080	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	274
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	50488	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ	ТЕНГЕ	421283	-	-	-

РАЗДЕЛ 3 НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ ВО - ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	10,5	439,78	12,19	4618	128	3993	1,64	17
				292,5	4,57	3071	48	128	0,02	-
			М							
2	Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	8,9	336,95	7,9	2999	70	2674	1,29	11
				231,75	2,95	2063	26	128	0,01	-
			М							
3	С130804-189-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14,6537	46	-	674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
4	С130804-189-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,2681	68	-	562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
5	С130904-993- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-КРАН ШАРОВЫЙ ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С МАХОВИКОМ "БАБОЧКА"PN 16, DN 20	1	729	-	729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ.							
6	С130904-995- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-КРАН ШАРОВЫЙ ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С МАХОВИКОМ "БАБОЧКА" PN 16, DN 32	1	1818	-	1818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ.							
		ПОЛИВОЧНЫЙ КРАН В КОМПЛЕКТЕ - 1 ШТ								
7	Е0116-20-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМ. ДО 25 ММ С КОМПЛЕКТОМ ПОЛИВОЧНЫХ РУКОВОВ	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	-
				54	-	54	-	128	-	-
			1КРАН							
		ФУТЛЯР ДЛ=0,6 М - 1 ШТ								
8	Е0116-10-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 76 ММ	0,6	801,76	15,99	481	10	94	0,66	-
				116,1	5,99	70	4	128	0,03	-
			М							
9	Е0116-30-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМ. ДО 100 ММ	1	770,63	-	771	-	386	1,8	2
				301,5	-	302	-	128	-	-
			1САЛЬНИК							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			20584	209			31
			ТЕНГЕ			5559	78			-

	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		20584	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		11032	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	5637	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		3783	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		7215	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	1082	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		1668	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		29467	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	6719	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		29467	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	6719	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТЗ - ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

10	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. ДО 20 ММ	11,5	439,78	12,19	5057	140	4373	1,64	19
				292,5	4,57	3364	53	128	0,02	-
		М								
11	С130804-189-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10,3385	46	-	476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
12	Ц0128-923-1-	МОНТАЖ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
				1127,25	-	1127	-	90	-	-
		ШТ								
13	75-1-629 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	-ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ НА 50 ЛИТРОВ, МОЩНОСТЬ 1,5 КВТ, УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ, УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГОСТ 52084-2003	1	7985	-	7985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
14	С130904-992- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-КРАН ШАРОВЫЙ ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С МАХОВИКОМ "БАБОЧКА"PN 16, DN 15	2	549	-	1098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			15756	140			27
			ТЕНГЕ			4491	53			-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			7985	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			7985	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1140	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	1127	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1015	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	152	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			129	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2284	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	1279	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			6631	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			1554	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	3416	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			1574	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	656	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			660	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			11664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	4072	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			21933	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	5352	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			36340	350			58
			ТЕНГЕ			10050	130			1
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			7985	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			7985	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1140	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	1127	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1015	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	152	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			129	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2284	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	1279	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			27215	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			12586	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	9053	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			5357	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			11588	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	1738	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2328	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			41131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	10791	-		-
		ИТОГО ПОРАЗДЕЛУ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	ТЕНГЕ			51400	-	-		-

РАЗДЕЛ 4 НА КАНАЛИЗАЦИЮ

РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ

		ТРУБОПРОВОД							
1	Е0116-14-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 50 ММ	10,3	402,02	9,63	4141	99	2892	1,22	13
				215,78	3,6	2223	37	128	0,02	-
		М								
2	Е0116-14-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 110 ММ ЗА МИНУСОМ ВЫПУСКОВ	4,45	259,53	14,83	1155	66	1149	1,11	5
				196,2	5,56	873	25	128	0,03	-
		М								
3	С130804-912 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 50Х2,9	10,2794	92	-	946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
4	С130804-916 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 110Х6,3	4,4411	432	-	1919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
5	С130804-142 7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 ПРИМИ НИТЕЛЬНО	-РЕВИЗИЯ, ПРОЧИСТКА Ф100ММ	3	3064	-	9192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
6	Е0117-1-12	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМ. 100 ММ	2	3365,08	9,2	6730	18	369	0,79	2
				139,5	4,5	279	9	128	0,02	-
		КОМПЛЕКТ								
		ФУТЛЯР ДЛ=0,6 М - 2 ШТ								
7	Е0116-10-8	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ	1,2	2512,62	45,33	3015	54	472	1,66	2
				290,25	16,97	348	20	128	0,08	-
		М								
8	Е0116-30-2	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМ. ДО 200 ММ	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	-	788	-	128	-	-
		1САЛЬНИК								
					ДИЗЕНФЕКТОР /2.800-2, ВЫП 7/ СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,75 М3/СУТ					
		КОЛОДЦЫ ДИАМЕТРОМ 1,5 М - 2 ШТ								
9	Е0123-13-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1,5 М В СУХИХ ГРУНТАХ	2,48	4462,05	1538,85	11066	3816	7068	9,66	24
				1615,95	576,23	4008	1429	130	2,81	7
		М3								
10	С143018-37 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DВ 1500 ММ КЦ15-0,9 - 3 ШТ	2,67	7810	-	20853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
11	С143018-37 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DВ 1500 ММ КЦ15-0,6 - 1 ШТ	0,6	7810	-	4686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
12	С143018-33 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DВ 700 ММ 0,29-1ШТ, 0,7 - 1 ШТ	0,99	3610	-	3574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
13	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5: КРУГЛЫЕ ПП15-1-2 ШТ ПН15-2 ШТ К06-2 ШТ	1,34	28900	-	38726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
14	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
15	Е0110-55-1	-УСТРОЙСТВО ИЗ ЩИТОВ ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ КОЛОДЦА	0,62	1292,59	29,74	801	18	33	0,23	-
				32,85	11,23	20	7	120	0,05	-
		М2								
16	Е0110-28-7 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	-ОБИВКА КРЫШКИ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ С ДВУХ СТОРОН	1,6	1719,96	4,6	2752	7	457	1,56	2
				236,25	1,73	378	3	120	0,01	-
		М2								

02, СН РК 8.02-03-20 02									
17 С12021-267	-СТРЕМЯНКА	0,0168	133700	-	2246	-	-	-	-
	Т		-	-	-	-	-	-	-
18 ССНРК КН.2ТБ.4П. 4,5;П.4,7	-ОКРАСКА	0,0168	6512	-	109	-	-	-	-
	ТН		-	-	-	-	-	-	-
19 Е0108-4-4ПР-ИМИНИ ТЕЛЬНО	-ШТУКАТУРКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ РАСТВОРОМ СТЕН - СЕПТИКА	14,15	381,95	3,78	5405	53	2515	0,89	13
			149,18	1,42	2111	20	118	0,01	-
	М2								
20 Е0113-13-1	-СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ - ДИЗЕНФЕКТОРА	12,81	13,91	0,07	178	1	93	0,04	1
			8,06	0,02	103	-	90	-	-
	М2								
21 Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН -ДИЗЕНФЕКТОРА	12,81	245,44	3,82	3144	49	586	0,21	3
			37,35	1,44	478	18	118	0,01	-
	М2								
22 Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА ТОЛЩ. 100ММ-5,5М2 НА БЕТОН В15	1,1	8780,33	-	9658	-	767	3,66	4
			567	-	624	-	123	-	-
	М3								
				К3					
	ТРУБОПРОВОДЫ								
23 Е0116-14-11-ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 160 ММ ЗА МИНУСОМ ВЫПУСКОВ	11,46	291,04	14,31	3335	164	3003	1,14	13
			199,35	5,36	2285	61	128	0,03	-
	М								
24 С130804-919-ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17,6 - 160Х9,1 СТ РК ИСО 4427-2004	11,4371	966	-	11048	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М								
25 С130804-142-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16	-РЕВИЗИЯ, ПРОЧИСТКА Ф100ММ,160ММ	2	3064	-	6128	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
СН РК 8.02-04-20 02 ПРИМИ НИТЕЛЬНО	ШТ.								
26 Е0114-14-1	-УСТАНОВКА ТРАПОВ БЕТОННЫХ РАЗМЕРОМ 250Х250 ММ	1	1782,95	13,9	1783	14	713	4,26	4
			668,25	4,5	668	5	106	0,03	-
	ТРАП								
	ФУТЛЯР ДЛ=0,6 М - 1 ШТ								
27 Е0116-10-9	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 250 ММ	1,2	3564,63	70,85	4278	85	580	1,98	2
			351	26,53	421	32	128	0,13	-
	М								
28 Е0116-30-2	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМ. ДО 200 ММ	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
			393,75	-	788	-	128	-	-
	1САЛЬНИК								
	НАВОЗОУЛОВИТЕЛЬ / СЕРИЯ 2.800-2, ВЫП.7/ - 1 ШТ								
29 Е0114-9-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ (КРУГЛЫХ ЦИЛИНДРОВ) ПРИЯМКОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ, БЕТОН В15	0,4888	11666,32	180,88	5702	88	356	3,98	2
			618,75	67,73	302	33	106	0,33	-
	М3								
30 С12068-31	-ЩИТЫ ПРОСМАЛЕНЫЙ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	0,28	1910	-	535	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М2								
31 Е0114-13-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И НАСТИЛКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ НАД ПРИЯМКАМИ И КАНАЛАМИ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ	0,8	1471,38	15,01	1177	12	54	0,4	-
			58,5	5,63	47	5	105	0,03	-
	М2								
32 Е0122-33-2	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ (ТРОЙНИК) ДИАМ. 125-200 ММ	0,01	95357,36	3488,98	954	35	81	32,7	-
			4950	1318,5	50	13	130	6,44	-
	Т								
33 Е0116-30-2	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМ. ДО 200 ММ	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
			393,75	-	788	-	128	-	-
	1САЛЬНИК								
	ТРУБОПРОВОДЫ ВЫПУСКОВ К1-1, К1-2,К3-1								
34 Е0122-11-3	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	0,0102	58881,69	25695,31	601	262	529	194	2
			33075	6813,45	337	69	130	26,38	-
	КМ								
35 Е0122-11-5	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	0,0102	78245	36133,62	798	369	682	247	3
			41850	9612,9	427	98	130	37,3	-
	КМ								
36 С130804-916-ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 110Х6,3	10,302	432	-	4450	-	-	-	-
	М		-	-	-	-	-	-	-
СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02									
37 С130804-919-ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17,6 - 160Х9,1 СТ РК ИСО 4427-2004	10,302	966	-	9952	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М								
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
38 Е0101-12-14-	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В	50,6206	27,84	26,18	1409	1325	435	0,01	1

	ОТВАЛ ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3		1,66	7,2	84	364	97	0,03	1
39	Е0101-164-2- ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ М3	3,5434	262,72	-	931	-	1052	1,85	7
Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2			262,72	-	931	-	113	-	-
40	Е0101-166-1- ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,МЯГКИМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ М3	8,1708	122,18	-	998	-	1128	0,89	7
			122,18	-	998	-	113	-	-
41	Е0101-27-4 - ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ ДО 5 М М3	32,6832	2,8	2,8	92	92	31	-	-
			-	0,97	-	32	97	-	-

ЛИШНИЙ ГРУНТ СОСТАВЛЯЕТ - 13,31 М3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	212692	6638			123
	ТЕНГЕ	20358	2281			10
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	115932	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	13402	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	13663	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	644	-	-		-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	84177	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	16580	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	2487	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	7951	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	140463	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		90
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	16150	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2246	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	2246	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	135	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2381	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	94514	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	25472	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	8976	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	59755	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	11489	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	1723	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	6360	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	112363	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		57
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	10699	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	255207	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		147
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	26849	-		-

РАЗДЕЛ 2. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

42	Е0117-1-6 - УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КОМПЛЕКТ	1	460,28	21,53	460	22	455	1,95	2
			346,5	9	347	9	128	0,04	-
43	Е0117-5-1 - УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКТ	1	387,4	13,9	387	14	363	1,56	2
			279	4,5	279	5	128	0,03	-
44	Е0117-2-3 - УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ШТ	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
			126	-	252	-	128	-	-
45	С131101-70 - УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОВАЛЬНЫЕ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ, С ВЫСТУПАЮЩИМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРОМ 550Х500Х150 ММ КОМПЛЕКТ	1	5470	-	5470	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
46	С131101-26 - МОЙКИ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ОДНОЙ ЧАШЕЙ И ДВУМЯ КРОНШТЕЙНАМИ МСКЦ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМ-М-ЦА, ПЛАСТМАССОВЫМ БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ ШТ	1	3850	-	3850	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	10454	39		5
	ТЕНГЕ	878	13		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	10454	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	218	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	891	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	9320	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1140	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	171	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	696	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	12290	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	1062	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	12290	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	1062	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ	223146	6677		128

		ТЕНГЕ			21235	2295		10
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			115932	-	-	-
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			13402	-	-	-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	13663	-	-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			644	-	-	-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			84177	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			16580	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	2487	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7951	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			140463	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	90
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	16150	-	-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2246	-	-	-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			2246	-	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			135	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2381	-	-	-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			104968	-	-	-
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			25690	-	-	-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	9867	-	-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			69075	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12629	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	1894	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7056	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			124653	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	63
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	11761	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ КАНАЛИЗАЦИЯ	ТЕНГЕ			267497	-	-	-

РАЗДЕЛ 5 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	Ц0108-572-3-	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,3	68,3	1299	.68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
		ШТ								
2	Ц0108-526-1-	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
				227	2,3	1816	18	95	0,01	-
		ШТ								
3	Ц0108-594-2-	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С 2 ЛАМПАМИ В СВЕТИЛЬНИКЕ	14	342,8	134	4799	1876	2604	0,99	14
				158	37,8	2212	529	95	0,22	3
		ШТ								
4	Ц0108-593-1-	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	6	216,3	120	1298	720	567	0,41	2
				65	34,4	390	206	95	0,2	1
		ШТ								
5	Ц0108-591-1-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	14	55	0,9	770	13	664	0,33	5
				49,7	0,2	696	3	95	-	-
		ШТ								
6	Ц0108-591-8-	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	3	64	1	192	3	167	0,36	1
				58,5	0,2	176	1	95	-	-
		ШТ								
7	Ц0108-591-1-1	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ	8	123,9	0,7	991	6	845	0,65	5
				111	0,2	888	2	95	-	-
		ШТ								
8	Ц0108-401-1-	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	270	175,2	75,7	47304	20439	23932	0,44	119
				72,7	20,6	19629	5562	95	0,12	32
		М								
9	Ц0108-410-1-	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	400	17,1	0,6	6840	240	4446	0,14	56
				11,6	0,1	4640	40	95	-	-
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				67503	23470			212
		ТЕНГЕ				30763	6375			37
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				67503	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				13270	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	37138	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				35281	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ				-	5292	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				6167	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				108951	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		267
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	42430	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				108951	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		267
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	42430	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ/

10	С151801-250- ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 40А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	253	-	253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
11	С151801-212- ИЗМ. И	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 10А 4,5 КА	2	79	-	158	-	-	-	-

ДОП. ВЫП. 22	ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010			-	-	-	-	-	-
12 С151801-704 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД14 2Р 16А 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	2	572	-	1144	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
13 С151801-729 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД14 2Р 16А 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	3	907	-	2721	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
14 С151803-158	-БОКС ЩРВ-93-136-УХЛ3	ШТ.	1	18600	-	18600	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
15 С151702-11	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	ШТ	14	4770	-	66780	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
16 С151701-100 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП01-100	ШТ	6	450	-	2700	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
17 С151706-80	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛВ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТВ36, ЛХБ36	ШТ.	28	101	-	2828	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
18 С151706-32	-ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ , ТИП Г220-230-150	ШТ	6	41	-	246	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
19 С151801-12	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	14	156	-	2184	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
20 С151801-875 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-РОЗЕТКА ТРЕХХМЕСТНАЯ СЕРИИ ОКТАВА, ЦВЕТ КРЕМОВЫЙ, МОДЕЛИ РС22-3-ОКМ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 16 А, ТИПА ИЭК	ШТ	8	72	-	576	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
21 С151801-881 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, С КРЫШКОЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, СЕРИИ ГЕРМЕС PLUS, МОДЕЛИ РСВ22-3-ГПББ, IP54 , ТИПА ИЭК	ШТ.	3	291	-	873	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
22 С130804-4	-КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ	ШТ.	400	19,57	-	7830	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
23 С151601-255 95 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	М	0,153	70294	-	10755	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
24 С151601-255 96 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0714	87969	-	6281	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
25 С151601-258 20 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,051	225638	-	11508	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
26 С151803-47	-КОРОБКИ РАСПАЯЧНАЯ КМ40002	КМ	0,008	22300	-	178	-	-	-
		1000ШТ		-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				135615	-		-
		ТЕНГЕ				-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				127785	-	-	-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				127785	-	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				7667	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				135452	-	-	-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				7830	-	-	-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				7830	-	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				470	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				8300	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				143752	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ				203118	23470		212
		ТЕНГЕ				30763	6375		37
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				195288	-	-	-
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				13270	-	-	-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	37138	-	-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				127785	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				35281	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ				-	5292	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				13834	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				244403	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	267
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	42430	-	-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				7830	-	-	-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				7830	-	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				470	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				8300	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	ТЕНГЕ				252703	-	-	-

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

КУРС ТЕНГЕ К РОСС. РУБЛЮ- 4,65 ТЕНГЕ,
УСТАНОВЛЕННЫЙ НАЦБАНКОМ НА 01.01.2016 Г

1	-ВЕСЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ЖИВОТНЫХ, ВСП4-ЖСО ВЕДОМОСТЬ- СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ ЦЕНА: 63620X4,69:1,12X775:2121 ШТ	1	96514	-	96514	-	-	-	-
2	-СТАНОК ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ (АВСТРАЛИЙСКОГО ТИПА)2000X1000X2000(Н) ВЕДОМОСТЬ- СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ ЦЕНА: 8000:1,12X775:2121 ШТ	1	26099,59	-	26100	-	-	-	-
3	-УСТАНОВКА ОПРЫСКИВАНИЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ- СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ ЦЕНА: 10699X4,69:1,12X775:2121 ШТ	1	16230,8	-	16231	-	-	-	-
4	-СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ СЛ-01 ВЕДОМОСТЬ- СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ ЦЕНА: 69000:1,12X775:2121 ШТ	2	22510,9	-	45022	-	-	-	-
5	-ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ 2-Х СТВОРЧАТЫЙ ,ПРАКТИК МД 2 1670/SS ВЕДОМОСТЬ- СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ ЦЕНА: 65000:1,12X775:2121 ШТ	2	21205,92	-	42412	-	-	-	-
6	-СТОЛ 1-НО ТУМБОВОЙ ВЕДОМОСТЬ- СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ ЦЕНА: 34000:1,12X775:2121 ШТ	2	11092,33	-	22185	-	-	-	-
7	-УСТАНОВКА ДЕЗЕНФИКЦИОННАЯ, ПЕРЕДВИЖНАЯ УНИГРИН ВЕДОМОСТЬ- СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ ЦЕНА: 108000.4,69:1,12X775:2121 ШТ	1	163840,17	-	163840	-	-	-	-
8	-СТОЛИК МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ СМ-3 ВЕДОМОСТЬ- СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ ЦЕНА: 110000:1,12X775:2121 ШТ	1	35886,93	-	35887	-	-	-	-
9	-ШКАФ ДЛЯ КИГ ВЕДОМОСТЬ- СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ ЦЕНА: 45000:1,12X775:2121 ШТ	1	14681,02	-	14681	-	-	-	-
10	-СТЕЛЛАЖ АПТЕЧНЫЙ ВЕДОМОСТЬ- СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ ЦЕНА: 125000:1,12X775:2121 ШТ	2	40780,61	-	81561	-	-	-	-
11	-ЛАБОРАТОРНЫЕ (ПРЕЦИЗИОННЫЕ KERN) ВЕСЫ САРТОГОСМ ВЕДОМОСТЬ- СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ ЦЕНА: 870000:1,12X775:2121 ШТ	1	283833,03	-	283833	-	-	-	-
12	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,71 ВЕДОМОСТЬ- СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ ЦЕНА: 178500:1,12X775:2121 ШТ	1	58234,71	-	58235	-	-	-	-
13	-СТЕЛЛАЖ ДЕРЕВЯННЫЙ СТБ-1 ВЕДОМОСТЬ- СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ ЦЕНА: 32000:1,12X775:2121 ШТ	7	10439,84	-	73079	-	-	-	-
14	-СТОЛ СЕКЦИОННЫЙ СС-1 (ДЛЯ ВСКРЫТИЯ ТРУПОВ) ВЕДОМОСТЬ- СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ ЦЕНА: 1950000:1,12X775:2121 ШТ	1	636177,48	-	636177	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1595756	-			-
		ТЕНГЕ			-	-			-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			1595756	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			1595756	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1595756	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ТРУБ - 113,28 М /ЛИСТ ТХ-2,
ТХ.СО-2/

15	Е0101-165-6-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВВ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	2,43	218,93	-	532	-	601	1,54	4
			218,93	-	532	-	113	-	-
16	Е0106-1-13 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ КЛ.В15 (М200) М3	2,43	9693	95,97	23554	233	2062	4,9	12
			771,75	36,25	1875	88	105	0,18	-
17	Е0106-11-7 -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА 150X150X9ММ М3	0,0795	93997,62	304,24	7473	24	2771	198	16
			33075	114,75	2629	9	105	0,56	-
18	Е0114-17-1 -ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ПРОГОНА ЖИВОТНЫХ 1Т	2,794	16778,23	3590,94	46878	10033	24668	60,9	170
			10440	596,25	29169	1666	80	2,91	8

19	С11-011-1963-ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 30-50 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т 2,794	52722 -	- -	147305 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0113-16-6	СЛОЙ ОГРУНТОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	Т 94,5357	21,8 5,81	0,05 0,02	2061 549	5 2	496 90	0,03 -	3 -
21	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ОДИН РАЗ	М2 94,5357	20,36 4,16	0,02 -	1925 393	2 -	354 90	0,02 -	2 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	М2 ТЕНГЕ ---- ТЕНГЕ		229728 35149	10297 1765		206 9
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		46878	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		7676	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	30835	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		24668	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	3700	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		4293	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		75839	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	191
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	34536	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		182849	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		10198	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	6078	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		147305	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		19103	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		6283	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	942	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		11348	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		200481	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	40
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	7021	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		276320	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	230
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	41556	-	-

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕДВИЖНОЙ СТАНОК С ПАНЕЛЯМИ ДЛЯ РАБОТЫ С КРС НА ПАСДБИЩЕ

/ЛИСТ ТХ-3, ТХ.СО-2/

22	Е0114-17-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ПРОГОНА ЖИВОТНЫХ	3,0551	16778,23 10440	3590,94 596,25	51259 31895	10971 1822	26973 80	60,9 2,91	186 9
23	С11011-1963-ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 30-50 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т 3,0551	52722 -	- -	161071 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0113-16-6	СЛОЙ ОГРУНТОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	Т 100,5129	21,8 5,81	0,05 0,02	2191 584	5 2	527 90	0,03 -	3 -
25	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ОДИН РАЗ	М2 100,5129	20,36 4,16	0,02 -	2046 418	2 -	376 90	0,02 -	2 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	М2 ТЕНГЕ ---- ТЕНГЕ		216567 32897	10978 1824		191 9
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		51259	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		8393	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	33717	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		26973	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	4046	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		4694	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		82927	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	208
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	37763	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		165308	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		3228	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	1004	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		161071	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		904	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	136	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		9973	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		176185	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	1140	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		259111	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	214
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	38903	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ ---- ТЕНГЕ		2042051 68046	21275 3589		398 18
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		1595756	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		1595756	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		98138	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		16069	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	64552	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		51642	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	26

...ТЬ В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	7746	-	-
...ЛЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	8987	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТ... РАБОТ -	ТЕНГЕ	158766	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ ...ОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	344
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ М... ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	72298	-	-
НОРМАТИВНАЯ ...					
СМЕТНАЯ ЗАРА...ЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	348158	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕ...ЛАТА -	ТЕНГЕ	13426	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	-	7083	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТ...ОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	308376	-	-	-
СТОИМОСТЬ МА... -	ТЕНГЕ	19103	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТ...ХОДЫ -	ТЕНГЕ	7187	-	-	-
НАКЛАДН... ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	4
НОРМАТИВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	1078	-	-
СМЕТНЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	21321	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	376665	-	-	-
ВСЕГО, СУММАРНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	45
НОРМАТИВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	8161	-	-
СМ...					
- РАЗДЕЛУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ	2131187	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН	ТЕНГЕ	8474290			
В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	ТЕНГЕ	6765580			
ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ	1708710			
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4 %	ТЕНГЕ	230030			
ВОЗВРАТ МЕТЕРИАЛОВ ОТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15%	ТЕНГЕ	34500			
ИТОГО СМР С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	ТЕНГЕ	6995610			
ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ	8704320			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 0,5398%	ТЕНГЕ	46990			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,3.0,9	ТЕНГЕ	207770			
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	ТЕНГЕ	69960			
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%	ТЕНГЕ	27980			
ИТОГО ПО АКТУ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН	ТЕНГЕ	9057010			
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН	ТЕНГЕ	34500			
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 К-2,73677	ТЕНГЕ	2478700			
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕК.ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	94430			
НАЛОГИ ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	ТЕНГЕ	495740			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**ТЕНГЕ**	**25282740**			
НДС 12%	**ТЕНГЕ**	**3033930**			
ВСЕГО ПО АКТУ	**ТЕНГЕ**	**28316670**			

« ЗАКАЗЧИК »

КХ « МАХОРИН Г.В. »

ГЛАВА МАХОРИН Г.В.

« ПОДРЯДЧИК »

ТОО « ТӨУЕКЕЛ »

ДИРЕКТОР НАСЮКОВ Е.М.