НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО/РАСШИРЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА-РЕПРОДУКТОРА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПЛЕМЕННОГО КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ МОЩЬНОСТЬЮ 500 ГОЛОВ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ" В П.ШОПТЫКУЛЬ, ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОН,ЗКО

ФОРМА 2 «В»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОТЕЛОЧНЫЙ БЛОК С КАРАНТИННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ОТДЕЛОЧНОГО БЛОКА С КАРАНТИННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ ЗА 28 ЯНВАРЯ ПО ИЮНЬ 2016 ГОДА

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ, РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											-1-	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /АС 14,15/												
1	Е0101-12-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	468,72	27,84	26,18	13047	12269	4028	0,01	5				
				1,66	7,2	778	3375	97	0,03	12				
		М3												
2	Е0101-164-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	32,8104	262,72	-	8620	-	9740	1,85	61				
	Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2			262,72	-	8620	-	113	-	-				
		М3												
3	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ	49,4381	134,1	-	6630	-	7492	0,97	48				
				134,1	-	6630	-	113	-	-				
		М3												
4	Е0101-27-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДО 5 М	197,7523	3,35	3,35	663	663	223	-	-				
				-	1,16	-	230	97	-	1				
		М3												
		ЛИШНИЙ ГРУНТ СОСТАВЛЯЕТ - 254,35 М3												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			28959	12932			114				
			ТЕНГЕ			16028	3605			12				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			28959	-	-		-				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	19632	-		-				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			21483	-	-		-				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	3222	-		-				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3027	-	-		-				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			53469	-	-		-				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	22855	-		-				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			53469	-	-		-				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	22855	-		-				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ												
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ												
5	Е0108-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	18,288	1261,3	97,07	23067	1775	3205	0,78	14				
				112,5	36	2057	658	118	0,18	3				
		М3												
6	Е0106-1-22	-УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	206,8	9471,33	353,46	1958670	73096	156019	3,6	744				
				585	133,52	120978	27612	105	0,65	135				
		М3												
7	С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	4,2369	67700	-	286838	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		Т												
8	С12041-74 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	3,0725	61300	-	188344	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		Т												
9	Е0108-4-3	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ РУБЕРОИДА МАРКИ 350Б, ФУНДАМЕНТОВ	356	730,91	11,21	260204	3991	15001	0,2	72				
				31,5	4,21	11214	1499	118	0,02	7				
		М2												
10	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	588	245,44	3,82	144319	2246	26914	0,21	125				
				37,35	1,44	21962	847	118	0,01	4				
		М2												
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1 - 40 ШТ												
11	Е0108-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	3,84	1261,3	97,07	4843	373	673	0,78	3				
				112,5	36	432	138	118	0,18	1				

	.1104-1-5	-УСТРОЙСТВО Ж БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ	М3	25,6	9973,22	112,36	255315	2876	28599	6,34	162
					1021,5	42,44	26150	1086	105	0,21	5
13	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	Т	0,616	61200	-	37699	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	Т	1,768	65900	-	116511	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0106-11-3	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	1Т	0,204	148200,82	587,63	30233	120	4289	118	24
					19800	222,75	4039	45	105	1,08	-
16	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	232,4	127	-	29515	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	С143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	М3	232,4	361	-	83896	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С143001-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	М3	232,4	840	-	195216	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		3614670	84477			1144
	ТЕНГЕ		186833	31886			156
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		3614670	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		517838	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	218719	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		629393	-	-		-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		2196130	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		234700	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		117
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	35205	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		230962	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		4080332	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1417
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	253924	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		4080332	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1417
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	253924	-		-

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

19	Е0108-21-1	-КЛАДКА ИЗ ИЗВЕСТНЯКОВЫХ БЛОКОВ, НА РАСТВОРЕ М50	М3	218,5971	2098,81	1050,31	458793	229594	261517	4,02	879
					643,5	370,35	140667	80957	118	1,57	343
20	ВЕДОМОСТЬ-СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ	-СТОИМОСТЬ РАКУШЕБЛОКА С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ ДО ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА С РАСХОДОМ 72 ШТ НА 1 М3 ОБЪЕМ:218,59М3Х72 ЦЕНА: 140:1,12Х775:1982	ШТ	15738,48	45,67	-	718844	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН КИРИЧА РАКУШЕБЛОКА	Т	1,338	72779,65	422,15	97379	565	13286	56,4	75
					8257,5	157,5	11049	211	118	0,77	1
22	Е0107-20-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ (МЕТАЛЛИЧЕСКИХ) ПЕРЕМЫЧЕК ЛИСТ АС-7	Т	1,2867	41008,57	2434,57	52766	3133	59212	170	219
					31950	920,25	41110	1184	140	4,49	6
23	С11011-873 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПРОКАТ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ 120Х120 ММ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3СП	Т	1,0941	72300	-	79103	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-4472 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ Х 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	Т	0,1811	53744	-	9733	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	Т	0,0115	53600	-	616	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	Е0113-16-6	-СЛОЙ ОГРУНТОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	М2	43,7374	21,8	0,05	953	2	229	0,03	1
					5,81	0,02	254	1	90	-	-
27	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	М2	43,7374	40,72	0,04	1781	2	328	0,04	2
					8,32	-	364	-	90	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1419968	233295			1176
		ТЕНГЕ			193444	82353			350
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1419968	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			102303	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	275797	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			808297	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			82630	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			334572	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		167
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	50186	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			105272	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1859813	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1693
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	325983	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1859813	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1693
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	325983	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ								
28	Е0106-1-1 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	2,55	6440,77	66,01	16424	168	591	1,35	3
			195,75	24,93	499	64	105	0,12	-
	М3								
29	Е0108-7-3 -КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК	113,6238	1445,28	34,73	164218	3946	31911	1,43	162
	ИЗМ. И АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2								
	ДОП.ВЫП.8 СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100, ПРИ		225	13,01	25565	1478	118	0,06	7
	СН РК ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М, НА								
	8.02-05-20 РАСТВОРЕ М50								
	02, СН РК								
	8.02-06-20								
	04, СН РК М2								
	8.02-17-20								
	06								
30	Е0108-21-1 -КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ	4,59	2098,81	1050,31	9634	4821	5491	4,02	18
	ИЗВЕСТНЯКОВЫХ БЛОКОВ, НА								
	РАСТВОРЕ М50		643,5	370,35	2954	1700	118	1,57	7
	М3								
31	-СТОИМОСТЬ РАКУШЕБЛОКА С	330,48	45,67	-	15094	-	-	-	-
	ВЕДОМОСТЬ- УЧЕТОМ ДОСТАВКИ ДО								
	СОГЛАСОВ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА С		-	-	-	-	-	-	-
	ОБОРУДОВ РАСХОДОМ 72 ШТ НА 1 М3								
	ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМ:4,59М3Х72								
	ЦЕНА:								
	140:1,12Х775:2121								
	ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			205370	8935			184
		ТЕНГЕ			29018	3242			15
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			205370	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			7091	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	32260	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			15094	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			145231	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			37994	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	5699	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			14602	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			257965	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		218
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	37959	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			257965	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		218
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	37959	-		-
	РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ /ЛИСТ АС 16,17,18,19/								
32	Е0109-17-1 -МОНТАЖ КОЛОНН (СТОЕК СТ-1)	2,504	4646,85	2285,57	11636	5723	4950	9,35	23
	ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ								
	ЗДАНИЙ, МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,		1579,5	617,13	3955	1545	90	2,34	6
	КРАНОВЫХ ЭСТАКАД, ВЫСОТОЙ ДО								
	25 М, МАССОЙ ДО 1 Т								
	Т								
33	Е0109-48-2 -ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ОПОРНЫХ	2,504	542,84	144,52	1359	362	659	1,34	3
	ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ /КОЛОНН,								
	ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК/ ПРИ		292,5	-	732	-	90	-	-
	МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ								
	Т								
34	С12021-237 -ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	2,504	154400	-	386618	-	-	-	-
	ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ								
	ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ		-	-	-	-	-	-	-
	ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ЕДИНИЦЫ ДО								
	0,1 Т								
	Т								
35	Е0109-24-1 -МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК	2,2344	13864,97	4022,39	30980	8988	20435	56,5	126
	(РАСКОС Р1) ИЗ ОДИНОЧНЫХ И								
	ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ		9090	1071,86	20311	2395	90	3,81	9
	ПРОФИЛЕЙ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ								
	ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М								
	Т								
36	Е0109-48-4 -ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА	2,2344	2452,13	545,76	5479	1219	2475	5,25	12
	ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ								
	МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ		1230,75	-	2750	-	90	-	-
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ								
	Т								
37	С12021-116 -СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ И СТОЙКАМ	2,2344	122800	-	274384	-	-	-	-
	ФАХВЕРКА /ДИАГОНАЛЬНЫЕ И								
	РАСПОРКИ, РАСКОСЫ/		-	-	-	-	-	-	-
	Т								
38	Е0109-25-1 -МОНТАЖ ПРОГОНОВ (БАЛКА Б1,Б2)	15,5988	5030,5	2020,02	78470	31510	38957	14,1	220
	В ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25 М И								
	ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М		2272,5	502,43	35448	7837	90	1,79	28
	Т								
39	Е0109-48-4 -ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА	15,5988	2452,13	545,76	38250	8513	17278	5,25	82

	ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ		1230,75	-	19198	-	90	-	-
40	С12021-238 -ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	Т 15,5988	146000	-	2277425	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
41	Е0109-22-1 -МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ (Ф-1) ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	Т 7,2786	9523,56	4795,68	69318	34906	33275	23	167
			3712,5	1367,15	27022	9951	90	5,24	38
42	Е0109-48-4 -ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	Т 7,2786	2452,13	545,76	17848	3972	8062	5,25	38
			1230,75	-	8958	-	90	-	-
43	С12021-238 -ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	Т 7,2786	146000	-	1062676	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
44	Е0113-26-6 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА К=2	Т 828,474	40,72	0,04	33733	33	6204	0,04	35
			8,32	-	6893	-	90	-	-
		М2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	4288176	95226			707
	ТЕНГЕ	125268	21728			80
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	33733	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	26807	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	6893	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	6204	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	931	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	2396	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	42333	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	7823	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4254443	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	39772	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	140103	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	4001102	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	126093	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		63
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	18914	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	262832	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4643367	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		816
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	159017	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	4685700	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		854
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	166840	-		-

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ /ЛИСТ АС 20,21,22-УЗЕЛ 2/

45	Е0110-50-3 -УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 30 ММ СПЛОШНОГО	2350,95	460,15	8,39	1081790	19724	132735	0,27	630
			43,88	3,17	103160	7453	120	0,02	36
46	Е0110-49-2 -УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ (ДОСКА 50Х150)	М2 23,01	25221,47	309,62	580346	7124	70949	13,8	318
			2452,5	117	56432	2692	120	0,57	13
47	Е0110-51-1 -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	М3 23,01	573,75	28,11	13202	647	3709	0,78	18
			123,75	10,58	2847	243	120	0,05	1
48	Е0110-52-1 -ОГНЕЗАЩИТА НАСТИЛА (ПОДШИВКИ) ПО ФЕРМАМ	М3 2350,95	20,48	0,91	48152	2139	14162	0,03	68
			4,68	0,34	11002	799	120	-	4
49	Е0110-53-3 -АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ	М2 2350,95	131,98	0,55	310278	1293	18845	0,04	95
			6,48	0,2	15234	470	120	-	2
50	Е0112-15-1 -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ИЗОЛА	М2 2171	280,56	1,19	609085	2583	70917	0,16	337
			27	0,45	58617	977	119	-	5
51	Е0112-15-2 -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДО 2-Х СЛОЕВ	М2 2171	253,68	1,15	550739	2497	47330	0,1	219
			17,89	0,43	38839	934	119	-	5
52	Е0112-13-1 -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	М2 2171	49,54	4,93	107540	10703	80347	0,19	404
			29,25	1,85	63502	4016	119	0,01	20
53	С11031-4082-ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	М3 227,955	4032	-	919115	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
54	Е0112-15-3 -УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	М2 2321	192,98	0,99	447907	2298	33061	0,07	161
			11,59	0,38	26900	882	119	-	4
55	Е0112-7-3 -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ, УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	М2 2321	621,73	5,78	1443028	13415	195521	0,42	970
			68,63	2,16	159290	5013	119	0,01	25
56	Е0112-10-1 -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ,	М2 34	575,05	1,24	19552	42	6219	0,97	33

	СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		153,23	0,47	5210	16	119	-	-
57	E0110-7-1 -ОБШИВКА КОЗЫРЬКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ (РЕЙКОЙ) М2	118	627,37	4,64	74029	548	8469	0,36	43
ПРИМИ			---	---	---	---	---	---	-----5---
НИТЕЛЬНО			58,05	1,76	6850	208	120	0,01	1
58	E0120-23-2 -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 400 ММ М2	6	3355,12	12,95	20131	78	4137	3,3	20
			---	---	---	---	---	---	---
			533,93	4,73	3204	28	128	0,02	-
59	C12021-281 -СТЯЖКИ ШТ	0,3444	45000	-	15498	-	-	-	-
ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			---	---	---	---	---	---	---
	Т		-	-	-	-	-	-	-
60	E0120-13-1 -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ ШТ	6	263,84	5,65	1583	34	1379	1,08	6
			---	---	---	---	---	---	---
			177,19	2,36	1063	14	128	0,01	-
61	C130903-4 -КЛАПАНЫ КО-01 ШТ	6	1560	-	9360	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	6251335	63126		3321
	----	---	---		---
	ТЕНГЕ	552151	23746		116
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	6204763	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	4674751	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	571588	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	919115	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	682263	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	341
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	102339	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	413222	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	7300248	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	3752
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	673927	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	15498	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	15498	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	930	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	16428	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	31074	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	17336	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	4309	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	9360	-	-	-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ	208	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	5516	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	827	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	2195	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	38785	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	29
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	5137	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	7355461	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	3781
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	679064	-	-

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ /ЛИСТ АС 4,8,9/

	ОКНА								
62	E0110-91-1 -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 М2	10,56	498,09	19,17	5260	202	3005	1,38	15
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02			---	---	---	---	---	---	---
			230,97	6,18	2439	65	120	0,03	-
63	C12061-181 -БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99 М2	10,56	4472	-	47224	-	-	-	-
ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
64	E0110-91-3 -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 М2	12,48	472,81	19	5901	237	3353	1,3	16
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02			---	---	---	---	---	---	---
			217,73	6,18	2717	77	120	0,03	-
65	C12061-183 -БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99 М2	12,48	6022	-	75155	-	-	-	-
ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	ДВЕРНЫЕ								
66	E0110-23-1 -УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В	3,78	400,18	102,53	1513	388	850	0,9	3
ИЗМ. И									

ДОП. ВЫП. .16 СН РК 8.02-05-20 02	КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2		151,65	35,67	573	135	120	0,14	1
67 С12062-3	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ	10,56	4010	-	42346	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-6-
68 С11011-791	М2 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	2	1380	-	2760	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
69 Е0110-30-1	КОМПЛЕКТ ВОРОТА -УСТАНОВКА ВОРОТ С КОРОБКАМИ СТАЛЬНЫМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	91,3	5589,64	140,25	510335	12805	44488	2,06	188
			355,5	50,56	32457	4616	120	0,22	20

М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ				690492	13632			222
	ТЕНГЕ				38187	4893			21
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				690492	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				471189	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	43080	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				167484	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				51696	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		26
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ				-	7754	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				44531	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				786720	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		269
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	50835	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ				786720	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		269
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	50835	-		-

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ /ЛИСТ АС 9/

	ТИП 1 - 651,87 М2								
70 Е0111-2-4	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	65,187	1931,14	-	125885	-	42576	3,24	211
			531	-	34614	-	123	-	-
71 Е0111-2-9	М3 -УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М200	65,187	8780,33	-	572363	-	45462	3,66	239
			567	-	36961	-	123	-	-
72 Е0111-15-1	М3 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ М300	651,87	378,06	14,76	246443	9622	46480	0,36	235
			52,43	5,54	34178	3611	123	0,03	18
73 Е0111-15-2	М2 -ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	651,87	-49,15	-0,67	-32038	-437	-1555	-0,01	-7
			-1,69	-0,25	-1102	-163	123	-	-1
	М2 ТИП2 - 699,38 М2								
74 Е0111-2-3	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	69,938	3088,2	-	215983	-	40840	3,1	217
			474,75	-	33203	-	123	-	-
75 Е0111-2-5	М3 -УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГЛИНОБИТНЫХ БЕЗ ДОБАВОК	69,938	2218,1	-	155129	-	90583	6,8	476
			1053	-	73645	-	123	-	-
76 Е0111-12-3	М3 -УКЛАДКА ЛАГ	699,38	266,09	2,58	186098	1804	45162	0,32	225
			51,53	0,97	36039	678	123	-	3
77 Е0114-20-1	М2 -УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА В СТОЙЛАХ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ	699,38	1904,58	14,33	1332025	10022	71188	0,59	409
			91,58	5,36	64049	3749	105	0,03	18
	М2 ТИП3 - 721,81 М2								
78 Е0111-2-3	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	72,181	3088,2	-	222909	-	42150	3,1	224
			474,75	-	34268	-	123	-	-
79 Е0111-2-5	М3 -УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГЛИНОБИТНЫХ БЕЗ ДОБАВОК	72,181	2218,1	-	160105	-	93488	6,8	491
			1053	-	76007	-	123	-	-
80 Е0111-2-1	М3 -УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПОЛА ПЕСЧАННОГО	36,0905	1544,37	-	55737	-	21175	2,99	108
			477	-	17215	-	123	-	-

М3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ				3240640	21011			2828
	ТЕНГЕ				439077	7875			38
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				3240640	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				1414865	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	446952	-		-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				1365687	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				537548	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		269
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ				-	80632	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				226691	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				4004879	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3135
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	527585	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ				4004879	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3135
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	527585	-		-

РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ /ЛИСТ АС 4, 5, 8,9/

		ВНУТРЕННИЕ ПОТОЛКИ							
81	Е0115-152-3	-ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ДЕРЕВУ	2350,9	8,48	0,12	19947	282	14564	0,04	92
				5,85	0,05	13753	118	105	-	-
		М2								-7-
		СТЕНЫ								
82	Е0115-61-1	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1158,98	251,32	3,39	291280	3924	143257	0,65	753
				117	0,72	135601	834	105	0,05	59
		М2								
83	Е0115-180-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, ПО ШТУКАТУРКЕ	1158,98	197,34	1,19	228713	1379	27661	0,14	160
				22,28	0,45	25822	522	105	-	3
		М2								
		НАРУЖНЯЯ								
84	Е0126-33-1	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА (ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПСВ-25 ТОЛЩ 50 ММ) БИТУМЕ СТЕН-ЛИСТ АС 4	37,166	10161,84	185,63	377675	6899	123930	18,17	675
				3264,75	69,75	121338	2592	100	0,34	13
		М3								
85	Е0115-51-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН И ЦОКОЛЯ ОБЪЕМ:743,32+54,88	798,2	257,14	1,96	205253	1563	91647	0,61	488
				108,9	0,45	86924	359	105	0,03	21
		М2								
86	Е0115-157-1	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ, СТЕН	743,32	10,56	0,9	7849	669	5502	0,04	30
				6,71	0,34	4988	253	105	-	1
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ	1130718	14716		2198
	ТЕНГЕ	388425	4678		96
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1130718	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	475356	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	393103	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	252220	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	406561	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	203
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	60984	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	92237	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1629516	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2498
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	454087	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ	1629516	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2498
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	454087	-	-

РАЗДЕЛ 10. ОГРАЖДЕНИЯ БОКСОВ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРС ОГ1 - ОГ15 /ЛИСТ АС 10, 11, 12,13/

87	Е0114-17-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ БОКСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА	4,9431	16778,23	3590,94	82936	17750	43643	60,9	301
				10440	596,25	51606	2947	80	2,91	14
		Т								
88	С11011-1963 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 30 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	4,9431	52722	-	260610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
89	Е0113-16-6	-СЛОЙ ОГРУНТОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	4,9431	21,8	0,05	108	-	26	0,03	-
				5,81	0,02	29	-	90	-	-
		М2								
90	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	4,9431	40,72	0,04	201	-	37	0,04	-
				8,32	-	41	-	90	-	-
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ	343856	17751		301
	ТЕНГЕ	51676	2947		14
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	82936	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	13580	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	54553	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	43643	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	6546	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	7595	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	134174	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	337
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	61100	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	260919	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	239	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	70	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	260610	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	63	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	9	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	15659	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	276641	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	79	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ	410815	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	338
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	61179	-	-

РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ОТМОСТКА АСФАЛЬТО-БЕТОННАЯ ШИРИНОЙ 1М /ЛИСТ АС

91	E0111-2-5	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГЛИНОБИТНЫХ БЕЗ ДОБАВОК-15 СМ	41,58	2218,1	-	92229	-	53854	6,8	283
				1053	-	43784	-	123	-	-
		М3								
92	E0111-2-4	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ -15 СМ	41,58	1931,14	-	80297	-	27157	3,24	135
				531	-	22079	-	123	-	-
		М3								
93	E0111-19-3	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	277,2	470,57	25,04	130441	6941	10784	0,14	40
				22,25	9,38	6168	2600	123	0,05	13
		М2								
94	E0111-19-4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	277,2	88,79	3,11	24612	862	1412	0,02	6
				2,97	1,17	823	324	97	0,01	2
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ	327579	7803		463
	ТЕНГЕ	72854	2924		14
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	327579	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	4019	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	75778	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	242902	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	93207	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	47
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	13981	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	25247	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	446033	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	524
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	89759	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ	446033	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	524
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	89759	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ	21541763	572905		12660
	ТЕНГЕ	2092959	189879		914
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	82936	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	13580	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	54553	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	43643	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	6546	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	7595	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	134174	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	337
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	61100	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	17157812	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	7694458	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	2083872	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	2799993	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	4284800	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	2406290	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1203
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	360944	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1173846	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	20737948	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	13683
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	2444815	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4269941	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	39772	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	140103	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	4016600	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	126093	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	63
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	18914	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	263762	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4659795	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	816
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	159017	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	31074	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	17336	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	4309	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	9360	-	-	-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ	208	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	5516	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	827	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	2195	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	38785	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	29
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	5137	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ	25570702	-	-	-

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ВО - ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1	E0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	16,3	439,78	12,19	7168	199	6198	1,64	27
				292,5	4,57	4768	74	128	0,02	-
		М								
2	E0116-14-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	5,8	412,02	6,65	2390	39	1889	1,4	8
				252	2,5	1462	15	128	0,01	-
		М								
3	C130804-189 1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14,6537	46	-	674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
4	C130804-189	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ	5,4346	171	-	929	-	-	-	-

4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-40X3,7 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			-	-	-	-	-	-	-
5 С130904-992 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С МАХОВИКОМ "БАБОЧКА"PN 16, DN 15	М	2	549	-	1098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6 С130904-994 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С МАХОВИКОМ "БАБОЧКА" PN 16, DN 25	ШТ.	2	1227	-	2454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7 С130903-12	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 25 ММ	ШТ.	1	296	-	296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8 Е0116-10-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ	ШТ ФУТЛЯР ДЛ=0,6 М - 1 ШТ	0,6	935,75	20,8	561	12	106	0,73	-
				130,5	7,79	78	5	128	0,04	-
9 Е0116-30-1	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМ. ДО 100 ММ	М 1САЛЬНИК	1	770,63	-	771	-	386	1,8	2
				301,5	-	302	-	128	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				16342	250			37
		ТЕНГЕ				6609	94			-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				16342	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				4031	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	6703	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				5451	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				8580	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ				-	1287	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				1495	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				26416	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	7990	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				26416	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	7990	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ТЗ1 - ТЕПЛОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
10 Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	М	36	439,78	12,19	15832	439	13689	1,64	59
				292,5	4,57	10530	165	128	0,02	1
11 Е0116-14-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	М	235	310,32	5,28	72925	1241	57311	1,05	247
				188,55	1,98	44309	465	128	0,01	2
12 С130804-189-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	32,364	46	-	1489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13 С130804-189-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	223,25	109	-	24334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14 С130904-994 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С МАХОВИКОМ "БАБОЧКА" PN 16, DN 25	М	3	1227	-	3681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15 С130903-12	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 25 ММ	ШТ.	1	296	-	296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16 Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	ШТ	229	72,96	16,85	16709	3859	9829	0,21	48
				38,59	4,33	8837	992	100	0,03	6
17 С11031-540 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 15 М ГОСТ 16381-77	М	22,9	900	-	20610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18 С11031-206 ИЗМ. И	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ARMOFLEX,ЦВЕТ	РУЛОН	251,9	92	-	23175	-	-	-	-

	ДОП.ВЫП.18	ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 42 ММ		-	-	-	-	-	-	-
		М								
19	Ц0106-366-1-	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДВЕСНОЙ, МАССА ДО 1 Т	1	11165,5	5810	11166	5810	4786	28	28
				4759	558,98	4759	559	90	3,24	3
		Т								
20	Ц0135-4-5	-УСТАНОВКА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ДЛЯ ВЫПАИВАНИЯ ТЕЛЯТ	17	2199,47	263,63	37391	4482	22686	9	153
				1422	60,75	24174	1033	90	0,35	6
		ШТ								
21	ВЕДОМОСТЬ-СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ	-СТОИМОСТЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОДОПОЕНИЯ SUEVIA 312 2 ЦЕНА: 560280:1,12X775:2121	1	182788,47	-	182788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
22	ВЕДОМОСТЬ-СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ ЗАКАЗЧИКОМ	-СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОИЛКИ ДЛЯ КРС ЦЕНА: 9950:1,12X775:2121	17	3246,14	-	55184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			465580	15830			535
			ТЕНГЕ			92609	3213			18
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			237973	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			237973	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			48556	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			9332	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	30525	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			27472	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	4121	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4562	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			80590	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	34646	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			60494	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			4013	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	9829	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			43785	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			9829	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	1474	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4219	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			74542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	11303	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			118557	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			32238	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	55469	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			29800	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			71000	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	10650	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11373	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			200931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	66119	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			594035	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		607
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	112068	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ			481921	16080			572
			ТЕНГЕ			99219	3307			18
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			237973	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			237973	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			48556	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			9332	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	30525	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			27472	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	4121	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4562	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			80590	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	34646	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			60494	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			4013	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	9829	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			43785	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			9829	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	1474	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4219	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			74542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	11303	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			134898	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			36269	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	62172	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			35251	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			79580	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	11937	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12869	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			227347	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		386
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	74109	-		-
		ИТОГО ПО разделу	ТЕНГЕ			620452	-	-		-
		НА КАНАЛИЗАЦИЮ								
		К1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	Е0116-14-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,7	402,02	9,63	683	16	477	1,22	2
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 50 ММ		215,78	3,6	367	6	128	0,02	-

		М							
2 Е0116-14-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 110 ММ	7,8	259,53	14,83	2024	116	2014	1,11	9
			196,2	5,56	1530	43	128	0,03	-
		М							
3 С130804-912 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 50Х2,9 -	1,6966	92	-	156	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М							
4 С130804-916 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 110Х6,3 -	7,7844	432	-	3363	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М							
5 С130804-142 7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 ПРИМИ НИТЕЛЬНО	-РЕВИЗИЯ Ф100ММ	1	3064	-	3064	-	-	-	-
		ШТ.	-	-	-	-	-	-	-
	ФУТЛЯР ДЛ=0,6 М - 1 ШТ								
6 Е0116-10-8	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ	0,6	2512,62	45,33	1508	27	236	1,66	1
			290,25	16,97	174	10	128	0,08	-
		М							
7 Е0116-30-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМ. ДО 100 ММ	1	770,63	-	771	-	386	1,8	2
			301,5	-	302	-	128	-	-
		1САЛЬНИК							
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
8 Е0117-5-1	-УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	1	387,4	13,9	387	14	363	1,56	2
			279	4,5	279	5	128	0,03	-
		КОМПЛЕКТ							
9 Е0117-2-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
			126	-	126	-	128	-	-
		ШТ							
10 С131101-26	-МОЙКИ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ОДНОЙ ЧАШЕЙ И ДВУМЯ КРОНШТЕЙНАМИ МСКЦ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМ-М-ЦА, ПЛАСТМАССОВЫМ БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ	1	3850	-	3850	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
11 Е0101-12-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	5,82	27,84	26,18	162	152	50	0,01	-
			1,66	7,2	10	42	97	0,03	-
		М3							
12 Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	0,18	262,72	-	47	-	53	1,85	-
			262,72	-	47	-	118	-	-
		М3							
13 Е0101-166-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,МЯГКИМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ, ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ И ЗАСЫПКИ	1,2	122,18	-	147	-	166	0,89	1
			122,18	-	147	-	113	-	-
		М3							
14 Е0101-27-4	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ ДО 5 +М	4,8	2,8	2,8	13	13	4786	-	-
			-	0,97	-	5	12	-	-
		М3							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРАЗДЕЛУ		ТЕНГЕ			16319	341			17

		ТЕНГЕ			2981	111			-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			369	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	250	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			274	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ			-	41	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			995	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1638	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	291	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			15950	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			2564	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	2842	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			10433	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			3638	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ			-	546	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			1175	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			20763	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	3388	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		ТЕНГЕ			22400	-	-		-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОТЕЛОЧНЫЙ БЛОК С КАРАНТИННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

ГРУППОВЫЕ КОРМУШКИ НА 6 ГОЛОВ - 21 ШТ /ЛИСТ ТХ-3, ТХ.СО-1/

1	Е0114-11-1	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ОТКРЫТЫХ КОРМУШЕК	4,38	14219,23	562,28	62280	2463	8195	10,5	46
				1570,5	211,5	6879	926	105	1,03	5
		М3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	62280	2463			46
	ТЕНГЕ	6879	926			5
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	62280	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	52939	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	7805	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	8195	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	1229	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	4229	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	74704	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		55
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	9034	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	74704	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		55
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	9034	-		-

РАЗДЕЛ 2. НАКОПИТЕЛЬНО-ВЫГУЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

КОРМОВОЙ СТОЛ ДЛИНОЙ 11 М - 24 ШТ /ЛИСТ ТХ-3, ТХ.СО-1/

2	Ц0135-4-2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУППОВЫХ КОРМУШЕК, ДЛИНОЙ 11М ИЗ ТРУБЫ Ф820Х10ММ	24	899,55	151,03	21589	3625	16718	4	96
				740,25	33,75	17766	810	90	0,2	5
		ШТ								
3	С130806-147 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-СТОИМОСТЬ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ, ПРЯМОШОВНОЙ, D 820 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ	264	18500	-	4884000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								

ГРУППОВАЯ ПОЙЛКА ДЛИНОЙ 11 М - 6 ШТ /ЛИСТ ТХ-3, ТХ.СО-1/

4	Ц0135-4-2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХГРУППОВЫХ ПОЙЛОК, ДЛИНОЙ 11М ИЗ ТРУБЫ Ф820Х10ММ	6	899,55	151,03	5397	906	4180	4	24
				740,25	33,75	4442	203	90	0,2	1
		ШТ								
5	С130806-147 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-СТОИМОСТЬ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ, ПРЯМОШОВНОЙ, D 820 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ	66	18500	-	1221000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								

ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ТРУБ - 114 М /ЛИСТ ТХ-3, ТХ.СО-1/

6	Е0101-165-6	-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВВ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	1,566	218,93	-	343	-	387	1,54	2
				218,93	-	343	-	113	-	-
		М3								
7	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ КЛ.В15 (М200)	1,566	9693	95,97	15179	150	1329	4,9	8
				771,75	36,25	1209	57	105	0,18	-
		М3								
8	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА 150Х150Х9ММ	0,0512	93997,62	304,24	4813	16	1784	198	10
				33075	114,75	1693	6	105	0,56	-
		1Т								
9	Е0114-17-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ БОКСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА	2,0054	16778,23	3590,94	33647	7201	17706	60,9	122
				10440	596,25	20936	1196	80	2,91	6
		Т								
10	С11011-1963 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 30-50 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	2,0054	52722	-	105729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
11	Е0113-16-6	-СЛОЙ ОГРУНТОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	1746,3712	21,8	0,05	38067	87	9163	0,03	52
				5,81	0,02	10146	35	90	-	-
		М2								
12	Е0113-26-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ОДИН РАЗ	1746,3712	20,36	0,02	35554	35	6538	0,02	37
				4,16	-	7265	-	90	-	-
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	6365317	12020		351
	ТЕНГЕ	63800	2306		12
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	60634	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	5758	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	45352	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	38604	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	5791	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	5954	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	105191	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	273
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	51143	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	199684	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	60700	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	20754	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	105729	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	12311	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	19202	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	2880	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	13133	-	-	-

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			232019	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	23634	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			6105000	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			6105000	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			366300	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			6471300	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			6808510	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		392
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	74777	-		-

РАЗДЕЛ 3. ТРАП ДЛЯ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ КРС

	/ЛИСТ ТХ.И-1/								
13 Е0109-30-1	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	1,1267	14359,66	5522,03	16179	6222	7501	35,9	40
			6075	1322,37	6845	1490	90	4,73	5
	Т								
14 С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ, МАССА ДО 0,1 Т	0,7567	154400	-	116834	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
15 С12021-255	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ	0,1512	138200	-	20896	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
16 С11011-4454 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ПВЛ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ	0,2188	58497	-	12799	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
17 Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	37,0676	40,72	0,04	1509	1	278	0,04	2
			8,32	-	308	-	90	-	-
	М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			168218	6223				42
	ТЕНГЕ			7153	1490				5
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			14308	-	-			-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			1199	-	-			-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	308	-			-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			12799	-	-			-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			278	-	-			-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	42	-			-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			875	-	-			-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			15461	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	350	-			-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			153909	-	-			-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			3113	-	-			-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	8335	-			-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			137730	-	-			-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7501	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	1125	-			-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9685	-	-			-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			171095	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			50
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	9460	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			186556	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			51
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	9810	-			-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ			6595815	20706				439
	ТЕНГЕ			77832	4722				22
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			60634	-	-			-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			5758	-	-			-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	45352	-			-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			38604	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	5791	-			-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5954	-	-			-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			105191	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			273
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	51143	-			-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			276272	-	-			-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			114838	-	-			-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	28867	-			-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			118528	-	-			-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			12311	-	-			-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			27675	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			14
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	4151	-			-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			18237	-	-			-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			322184	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			175
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	33019	-			-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			153909	-	-			-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			3113	-	-			-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	8335	-			-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			137730	-	-			-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7501	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	1125	-			-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9685	-	-			-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			171095	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			50
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	9460	-			-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			6105000	-	-			-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			6105000	-	-			-

НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		366300	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		6471300	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ		7069771	-	-		-

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1 Ц0108-572-3-	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
			317	13,5	317	14	95	0,08	-
	ШТ								
2 Ц0108-526-1-	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	11	501,2	13,2	5513	145	2396	1	11
			227	2,3	2497	25	95	0,01	-
	ШТ								
3 Ц0108-594-2-	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С 2 ЛАМПАМИ В СВЕТИЛЬНИКЕ	60	342,8	134	20568	8040	11161	0,99	59
			158	37,8	9480	2268	95	0,22	13
	ШТ								
4 Ц0108-593-1-	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	10	216,3	120	2163	1200	944	0,41	4
			65	34,4	650	344	95	0,2	2
	ШТ								
5 Ц0108-591-1-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	7	55	0,9	385	6	332	0,33	2
			49,7	0,2	348	1	95	-	-
	ШТ								
6 Ц0108-591-8-	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	3	64	1	192	3	167	0,36	1
			58,5	0,2	176	1	95	-	-
	ШТ								
7 Ц0108-591-1-1	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ	1	123,9	0,7	124	1	106	0,65	1
			111	0,2	111	-	95	-	-
	ШТ								
8 Ц0108-401-1-	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	1120	175,2	75,7	196224	84784	99271	0,44	493
			72,7	20,6	81424	23072	95	0,12	134
	М								
9 Ц0108-146-1-	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ	30	66,8	18,1	2004	543	687	0,12	4
	НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ		20,3	3,8	609	114	95	0,02	1
	М								
10 Ц0111-250-1-	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР	1	210,04	-	210	-	174	1	1
	КОМПЛ		193,5	-	194	-	90	-	-

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА

11 Ц0108-471-1-	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ	15	431,6	21,6	6474	324	2165	0,9	14
			149	2,9	2235	44	95	0,02	-
	ШТ								
12 Ц0108-472-3-	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2	30	55	7,6	1650	228	687	0,13	4
			23,2	0,9	696	27	95	0,01	-
	М								
13 Ц0108-472-8-	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 6 ММ	320	84,6	2,8	27072	896	9910	0,17	54
			32,4	0,2	10368	64	95	-	-
	М								
14 Ц0108-472-9-	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 10 ММ	280	93,5	3,1	26180	868	8698	0,18	50
			32,4	0,3	9072	84	95	-	-
	М								
15 Е0116-10-8 -	УСТАНОВКА СТАКАНА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 219 ММ	1,4	2512,62	45,33	3518	63	551	1,66	2
			290,25	16,97	406	24	128	0,08	-
	М								
16 Е0120-30-1 -	КРЫШКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	2,363	107,97	1,26	255	3	29	0,05	-
			8,96	0,47	21	1	128	-	-
	КГ								
17 Е С120 ТЧП.ТАБ.4	-ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К В 2 СЛОЯ И ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,3852	6512	-	2508	-	790	21,62	8
			1953,6	-	753	-	105	-	-
	Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		296340	97173		711
	ТЕНГЕ		119356	26083		151
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		290058	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		74776	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	144234	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		137012	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	69
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	20552	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		25624	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		452695	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	920
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	164786	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		2508	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		1756	-	-	-

	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	753	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		790	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	119	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		198	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		3496	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	871	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		3773	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		3279	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	452	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ		1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		579	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	87	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		261	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		4613	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	539	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		460804	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		931
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	166196	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ/

18	С151801-248- ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	244	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С151801-212- ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ШТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 10А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	79	-	395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С151801-704- ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ШТ. АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	572	-	1144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С151801-729- ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ШТ. АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД14 2Р 16А 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	907	-	2721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С151803-158-	ШТ. БОКС ЩРВ-18З-136-УХЛЗ	1	18600	-	18600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С151702-11 -	ШТ СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	60	4770	-	286200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С151701-100- ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ШТ СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП01-100	10	450	-	4500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С151706-80 -	ШТ. ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛВ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТВ36, ЛХВ36	120	101	-	12120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С151706-32 -	ШТ ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ , ТИП Г220-230-150	10	41	-	410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С151801-12 -	ШТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	7	156	-	1092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С151801-875- ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	ШТ РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ СЕРИИ ОКТАВА, ЦВЕТ КРЕМОВЫЙ, МОДЕЛИ РС22-3-ОКМ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 16 А, ТИПА ИЭК	3	72	-	216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С151801-881- ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	ШТ. РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, С КРЫШКОЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, СЕРИИ ГЕРМЕС PLUS, МОДЕЛИ РСВ22-3-ГПББ, IP54 , ТИПА ИЭК	1	291	-	291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С151601-255- 95 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ШТ. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,6	70294	-	42176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С151601-255- 96 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КМ КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,45	87969	-	39586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С151601-257- 10 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КМ КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ 4Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	131374	-	2627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С151601-258- 20 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КМ КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	225638	-	11282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С11011-1542- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КМ ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ -375 М	20,8125	81	-	1686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С151803-47 -	КГ КОРОБКИ РАСПАЯЧНАЯ КМ40002	0,006	22300	-	134	-	-	-	-

	1000ШТ		-	-	-	-	-	-	-
C151601-773-КАБЕЛИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 6 ИЗМ. И DEVIFLEX- TM DTCE 610 ДОП. ВЫП.		0,0306	1247434	-	38171	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
20	КМ								
37 C131206-130-ТЕРМОРЕГУЛЯТОР DEVIREG-TM ИЗМ. И 610, ТИПА DANFOSS ДОП.ВЫП.19		1	12020	-	12020	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ.								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	475616	-			-
	ТЕНГЕ	-	-			-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	461910	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	461910	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	27715	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	489625	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1686	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	1686	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	101	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1787	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	12020	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	12020	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	721	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	12741	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	504153	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ	771956	97173			711
	ТЕНГЕ	119356	26083			151
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	751969	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	74776	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	144234	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	461910	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	137012	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		69
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	20552	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	53339	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	942320	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		920
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	164786	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4194	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	1756	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	753	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	1686	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	790	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	119	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	299	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5283	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	871	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	15793	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	3279	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	452	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	12020	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ	1	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	579	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	87	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	982	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	17354	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	539	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ		964957	-		

ВСЕГО ПО АКТУ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН	ТЕНГЕ	34248280
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ	237970
СМР	ТЕНГЕ	34010310
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4%	ТЕНГЕ	1156350
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ОТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТЕНГЕ	173445
ИТОГО	ТЕНГЕ	35404630
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ0,5398%	ТЕНГЕ	191110
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,3.0,9	ТЕНГЕ	1044450
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	ТЕНГЕ	351670
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%	ТЕНГЕ	140670
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	ТЕНГЕ	37132530
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	ТЕНГЕ	173450
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г К-2,73677	ТЕНГЕ	101623340
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫХ СУММ	ТЕНГЕ	474700
НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2 %	ТЕНГЕ	2032470
ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	ТЕНГЕ	103655810
НДС 12%	ТЕНГЕ	12438700
ВСЕГО ПО ОБЬЕКТУ	**ТЕНГЕ**	**1160945105**

« ЗАКАЗЧИК »

КХ « МАХОРИН Г.В. »

ГЛАВА КХ МАХОРИН Г.В.

« » 2016г.

« ПОДРЯДЧИК »

ТОО « ТЭУЕКЕЛ »

ДИРЕКТОР ВАСЮКОВ Е.М.

2016г.