ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-991240001834-20210716-67668333
1.1. Номер учетной системы 00000000016
2. Дата выписки 16.07.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 16.07.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991240001834
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 56, кв. (офис) 44
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0007397
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ978560000000020266
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка Ф-л АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190840009049
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Каирбаева, д. 32
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер № 17
27.4. Дата 10.02.2021

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер АКТ №1 выполненных работ
32.2 Дата 16.07.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция административного здания в с. Заря Павлодарского района Павлодарской области			Работа	1	14605803.62	14605803.62			14605803.62	12%	1752696.43	16358500.05			1	
							Всего по счету:	14605803.62		0.00	14605803.62		1752696.43	16358500.05				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

8N3gitykA7n914RcbFC0Cdl6VMw7CEGKCYRrPYHHfn9ipKCzYMm8eSoQl0VaQ1KkRiuI6bWQf3uvKI8dEc479w==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ЛЮБУШКИН ГЕННАДИЙ СЕМЁНОВИЧ

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "16" июля 2021 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА июль 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция административного здания в с. Заря Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №17 от 10.02.2021 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Реконструкция административного здания в с. Заря Павлодарского района Павлодарской области	25 055 686,80	14 605 803,62	14 605 803,62					14 605 803,62		14 605 803,62	
НДС 12 %	3 006 682,42	1 752 696,43	1 752 696,43					1 752 696,43		1 752 696,43	
ИТОГО по актам	28 062 369,22	16 358 500,05	16 358 500,05					16 358 500,05		16 358 500,05	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**16 358 500,05**		**16 358 500,05**	

ЗАКАЗЧИК
Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ Булимисов С.К.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Технический надзор
Директор ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

_____ Тайнов С.С.

Авторский надзор
Директор ТОО "Иртыш Строй-ПВ"

_____ Рысалдина Р.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района" Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №17 от 10.02.2021 г.

АКТ №1
выполненных работ от 16 июля 2021 года

Реконструкция административного здания в с. Заря Павлодарского района Павлодарской области

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-1-1 Общестроительные работы										
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	3,78	890,74	145,24	3367	549	–	2590	6434
					745,5	70,11	2818	265	–	477	
2	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	1,7212	19674,65	4019,87	33864	6919	–	21555	59853
					15654,78	1738,32	26945	2992	–	4434	
	Раздел 2 Стены										
3	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,9864	32060,02	2868	31624	2829	24512	4481	38993
					4342,05	542,38	4283	535	–	2888	
4	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	0,22	38140,91	18,18	8391	4	5709	2250	11492
					12172,73	–	2678	–	–	851	

Раздел 3 Окна										
6 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	43,9	2527,79	189,75	110970	8330	63768	38294	161205
				885,47	83,76	38872	3677	–	11941	
8 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	43,9	20980		921022		921022	–	994704
				–		–		–	73682	
10 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	26,45	867,56	1,89	22947	50	16631	4528	29673
				236,9	0,87	6266	23	–	2198	
11 1134-0108-0703	Наружные откосы. Облицовка плитами из пластика НР = 76 %	м2	8,5	3829,65	10,59	32552	90	24957	5723	41337
				882,94	2,94	7505	25	–	3062	
12 1134-0108-0703	Внутренние откосы. Облицовка плитами из пластика НР = 76 %	м2	18,57	3829,73	10,55	71118	196	54525	12504	90312
				882,98	2,96	16397	55	–	6690	
Раздел 4 Двери										
19 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	2705,29	52,38	5113	99	891	2872	8624
				2181,48	20,63	4123	39	–	639	
20 2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	26989		51009		51009	–	55090
				–		–		–	4081	

Раздел 5 Полы

5.1 Тип 1

21 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,220;	м3	57,024	22891,1	9	1305342	513	1105137	187710	1612496
				3501,89	–	199692	–	–	119444	
22 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	259,2	688,38	31,47	178428	8156	86546	82211	281490
				323,02	14,4	83726	3732	–	20851	
23 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	518,4	92,56	5,36	47985	2778	43137	3106	55178
				3,99	2,38	2070	1234	–	4087	

5.2 Тип 2

26 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,221	22892,71	9,01	27952	11	23665	4019	34529
				3502,05	–	4276	–	–	2558	
27 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,55	688,29	31,35	3820	174	1853	1761	6027
				323,06	14,41	1793	80	–	446	
28 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	11,1	92,61	5,41	1028	60	924	66	1182
				3,96	2,34	44	26	–	88	

5.3 Тип 3

31 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,221	22892,71	9,01	27952	11	23665	4019	34529
				3502,05	–	4276	–	–	2558	

32 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,55	688,29	31,35	3820	174	1853	1761	6027
				323,06	14,41	1793	80	–	446	
33 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	11,1	92,61	5,41	1028	60	924	66	1182
				3,96	2,34	44	26	–	88	
34 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,55	1064,5	107,39	5908	596	3494	1900	8433
				327,57	36,58	1818	203	–	625	
35 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-3,000;	м2 покрытия	-16,65	109,49	4,62	-1823	-77	-1589	-181	-2164
				9,43	2,16	-157	-36	–	-160	
Раздел 6 Внутренняя отделка										
36 1211-0101-0107	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	225,4	475,9	5,63	107267	1268	18311	63577	184512
				389,03	2,72	87688	613	–	13668	
37 1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	1317,6	395,7	5,44	521377	7164	101811	299425	886466
				312,99	2,63	412402	3466	–	65664	
Раздел 7 Кровля										
41 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	283,3	245,92	14,46	69670	4097	44252	20432	97310
				75,26	3,13	21321	888	–	7208	

42 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2	283,3	874,07	60,5	247624	17140	90261	132240	410253
				494,96	12,41	140223	3516	–	30389	
43 2111-0101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	58,3598	20023		1168538		1168538	–	1262021
				–		–		–	93483	
44 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	3	3,3395	93266,66	1170,83	311464	3910	231859	69592	411540
				22666,57	487,8	75695	1629	–	30484	
45 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3	1,32	86768,94	1566,67	114535	2068	83549	26725	152561
				21907,58	587,88	28918	776	–	11301	
46 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	357	495,39	10,68	176855	3811	117864	41005	235289
				154,57	4,96	55180	1771	–	17429	
47 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	357	2589,44	23,46	924430	8377	688439	212056	1227405
				637,57	8,07	227614	2882	–	90919	
48 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	2,65	2065,66	12,83	5474	34	4620	762	6735
				309,43	3,02	820	8	–	499	
50 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	48,5	1624	16,82	78764	816	55588	20690	107410
				461,03	2,66	22360	129	–	7956	
51 1110-0115-0101	Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	4,6595	10089,49	63,96	47012	298	42848	3588	54648

				829,7	25,97	3866	121	–	4048	
52 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	357	350,62	2,97	125170	1059	112884	10491	146514
				31,45	1,2	11227	430	–	10853	
2-1-2 Отопление и вентиляция										
Раздел 1 Отопление										
1 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	2012,25	20,69	32196	331	25941	5918	41163
				370,25	7,19	5924	115	–	3049	
2 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	36	1853,56	20,64	66728	743	52656	13316	86448
				370,25	7,19	13329	259	–	6404	
8 2304-0902-1904	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	19	4632		88008		88008	–	95049
				–		–		–	7041	
15 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	542		13550		13550	–	14634
				–		–		–	1084	
Раздел 3 Котельная										
26 1119-0101-0202	Электрокотлы. Установка НР = 98 %	прибор	2	37935	508,5	75870	1017	60043	14957	98093
				7405	226	14810	452	–	7266	
27 2900-0000-0000 (пл)(пл)	Электрокотлы 45кВт	шт	2	183929		367858		367858	–	397287
				–		–		–	29429	
28 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	4795	713	4795	713	70	4149	9660

				4012	222	4012	222	–	716	
29	2900-0000-0000 (пл)(пл)	Расширительный бак 50 л	шт	1	20893		20893		20893	–	22564
				–		–		–	1671	
30	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	18953,5	468,5	37907	937	6113	30509	73889
				15428,5	137,5	30857	275	–	5473	
31	5102-0604-0208 (об)	Насосы циркуляционные модели UPS 20-60, типа Grundfos	шт.	2	59012		118024		–	–	118024
				–		–		118024	–	
32	2304-0902-3111	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	9	7379		66411		66411	–	71724
				–		–		–	5313	
2-1-3 Электрооборудование										
Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1217-0101-2601	Щитки распределительные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	4	523,25	–	2093	–	–	1507	3888
				523,25	–	2093	–	–	288	
2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	48	44,33	–	2128	–	–	1532	3953
				44,33	–	2128	–	–	293	
3	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	120	48,53	0,57	5824	68	–	4168	10791
				47,97	0,28	5756	33	–	799	
4	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	2100	73,36	0,19	154046	394	–	110766	285997
				73,17	0,09	153652	190	–	21185	
Раздел 6 Кабельные изделия и провода										

41 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка НР = 72 %	м	1000	325,19	2,4	325188	2399	154789	121529	482454
				168	0,79	168000	790	–	35737	
47 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5	256009		128005		128005	–	138245
				–		–		–	10240	
48 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5	162984		81492		81492	–	88011
				–		–		–	6519	
2 Добавить в смету										
1 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	8,1	38141,73	18,27	308948	148	210206	82819	423108
				12172,1	–	98594	–	–	31341	
2 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	34,5	1517,39	10,87	52350	375	44281	7075	64179
				223,01	4,84	7694	167	–	4754	
3 2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	34,5	1451		50060		50060	–	54065
				–		–		–	4005	
4 1134-0108-0703	Внутренние откосы. Облицовка плитами из пластика НР = 76 %	м2	26,13	3829,62	10,52	100068	275	76721	17594	127075
				882,97	2,99	23072	78	–	9413	
5 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,78	2706,35	53,17	10230	201	1782	5744	17252

				2181,75	20,37	8247	77	–	1278	
6	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	26989		102018		102018	–	110179
					–		–		–	8161	
8	1211-0102-0103	Штукатурка стен при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	686,791	2107,34	0,19	1447302	130	338402,0196	798312,0626	2425263,35
					1614,42	–	1108769	–	–	179649	
9	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	2012,25	20,65	40245	413	32427	7398	51454
					370,25	7,2	7405	144	–	3811	
10	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	38	1078,68	17,79	40990	676	16796	23252	69381
					618,89	5,5	23518	209	–	5139	
11	2305-1001-0248	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	180	1585		285300		285300	–	308124
					–		–		–	22824	
12	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	38	170		6460		6460	–	6977
					–		–		–	517	
13	2305-1001-0201	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	10	1265		12650		12650	–	13662
					–		–		–	1012	
14	2910-0001-0001 (пл)	Комплект монтажный д15 для радиаторов	шт	19	1230		23370		23370	–	25240
					–		–		–	1870	

15 2304-1008-0431	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, , DN 15	шт.	19	7906	150214	150214	–	162231
				–	–	–	12017	

Итого по сметному расчету	**14 619 354**
Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8	175 432
Итого по главам 1-8	14 794 787
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 2,42%	358 034
Итого по главам 1-9	15 152 820
Непредвиденные работы и затраты 2%	303 056
Итого по в текущих ценах с 24.08.18г	15 455 877
Итого в текуцих ценах 2019г (Иинф=1,05)	16 228 671
Понижающий коэффициент 0,9	14 605 803,62
НДС 12%	1 752 696,43
Итого по акту выполнненных работ	16 358 500,05

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района" _____ **Булимисов С. К.**

Авторский надзор
Директор ТОО "Иртыш Строй - ПВ" _____ **Рысалдина Р.А.**

Технический надзор
Директор ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" _____ **Тайнов С.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**