Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

**СПРАВКА**
**от "24" сентября 2021 г.**
**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**
ЗА сентябрь 2021 г.

**ЗАКАЗЧИК:** **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

**ПОДРЯДЧИК:** **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:** Реконструкция административного здания в с. Заря Павлодарского района Павлодарской области

**ДОГОВОР:** Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №17 от 10.02.2021 г.
Дополнительное соглашение №17/1 от 20.08.2021 г.

| Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ | План работ | Стоимость выполненных работ | | | | | Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ | Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате | | | Гр.51-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства | с начала строительства по отчетный месяц включит. | с начала года по отчетный месяц включит. | в т.ч. строительно-монтажные работы | из них экономия от сов.пр.решен | из гр.работ по монт.вып обор. | | строительно-монтажные работы | капитальный ремонт и другие подрядные работы | подлежит оплате в отчетный период | |
| Реконструкция административного здания в с. Заря Павлодарского района Павлодарской области | 27 839 652,00 | 27 839 652,00 | 27 839 652,00 | | | | | 3 096 775,125 | | 3 096 775,125 | |
| НДС 12 % | 3 340 758,24 | 3 340 758,24 | 3 340 758,24 | | | | | 371 613,02 | | 371 613,02 | |
| **ИТОГО по актам** | 31 180 410,24 | 31 180 410,24 | 31 180 410,24 | | | | | 3 468 388,14 | | 3 468 388,14 | |
| 5% удержание по договору | | | | | | | | 173 419,41 | | 173 419,41 | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | | | | | | | **3 294 968,73** | | **3 294 968,73** | |

**ЗАКАЗЧИК**
**Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

_____ Булимисов С.К.

**ПОДРЯДЧИК**
**Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

_____ Любушкин Г.С.

**Технический надзор**
**Директор ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"**

_____ Тайнов С.С.

**Авторский надзор**
**Директор ТОО "Иртыш Строй - ПВ"**

_____ Рысалдина Р.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального секора экономики Павлодарского района" Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №17 от 10.02.2021г.

Дополнительное соглашение №17/1 от 20.08.2021г.

**АКТ №5**

**выполненных работ от "24" сентября 2021 года**

Реконструкция административного здания в с.Заря Павлодарского района Павлодарской области

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Локальная смета №2-1-1 - Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| | **5.2 Тип 2** | | | | | | | | | | |
| 29 | 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 5,55 | 3207,57 | 81,62 | 17 802 | 453 | 10969 | 6179 | 25 899 |
| | | | | | 1149,55 | 34,77 | 6 380 | 193 | – | 1918 | |
| 30 | 1111-0101-3905 | Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 % | м | 4 | 1518,13 | 14,58 | 6 073 | 58 | 4978 | 991,25 | 7 629 |
| | | | | | 258,96 | 4,69 | 1 036 | 19 | – | 565 | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | **33 529** | | | | |
| | **Раздел 6 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| 38 | 1115-0107-0101 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 23,1 | 4969,78 | 21,65 | 114 802 | 500 | 60428 | 43282 | 170 731 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2332,21 | 9,87 | 53 874 | 228 | – | 12647 | |
| | **Итого по разделу 6** | | | | | **170 730** | | | | |
| **Раздел 7 Кровля** | | | | | | | | | | |
| **Раздел 9 Разные работы** | | | | | | | | | | |
| **9.1 Отмостка** | | | | | | | | | | |
| 55 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | | 24352,84 | 9,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 880 |
| | | | | | 3501,92 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| | **Итого по разделу 9** | | | | | | **18 880** | | | | |
| | **Итого по Локальная смета №2-1-1 - Общестроительные работы** | | | | | | **223 139** | | | | |
| **Локальная смета №2-1-2 Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | | |
| **Раздел 1 - Отопление** | | | | | | | | | | |
| 12 | 2304-0902-3110 | Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 4943 | | 19 772 | | 19772 | 0 | 21 354 |
| | | | | | 0 | | 0 | | – | 1582 | |
| 16 | 1115-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | -80 | 826,02 | 1,15 | -66 082 | -92 | -8875,2 | -45724,8 | -120 751 |
| | | | | | 713,93 | 0,52 | -57 114 | -42 | – | -8945 | |
| **1.1. У1** | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1120-2301-0101 | Тепловая завеса. Установка НР = 98 % | доводчик | 1 | 2525 | 62 | 2 525 | 62 | 3 | 2437 | 5 359 |
| | | | | | 2460 | 27 | 2 460 | 27 | – | 397 | |
| 21 | 2900-0000-0000 (пл)(пл) | Обогреватель Ballu BCH-M15T06-PS | шт | 1 | 107607 | | 107 607 | | 107607 | 0 | 116 216 |
| | | | | | 0 | | 0 | | – | 8609 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | | **22 177** | | | | |
| **Раздел 3 Котельная** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2304-0902-3108 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 2091 | | 2 091 | | 2091 | 0 | 2 258 |
| | | | | | 0 | | 0 | | – | 167 | |
| 34 | 2304-0902-3107 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 1368 | | 1 368 | | 1368 | 0 | 1 477 |
| | | | | | 0 | | 0 | | – | 109 | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | | **3 736** | | | | |
| | | **Итого по Локальная смета №2-1-2 Отопление и вентиляция** | | | | | **25 912** | | | | |

**Локальная смета №2-1-3 Электрооборудование**

**Раздел 3 Щитовое оборудование**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1308-0304-0203 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 % | шт. | 1 | 10851,8 | 924,4 | 10 852 | 924 | 7675,4 | 1811 | 13 676 |
| | | | | | 2252 | 263,4 | 2 252 | 263 | – | 1013 | |
| 21 | 2307-0201-0111 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 6078 | | 6 078 | | 6078 | 0 | 6 564 |
| | | | | | 0 | | 0 | | – | 486 | |
| 23 | 2900-0000-0000 (пл)(пл) | Шина нулевая ШНИ 8х12-10-У2-С ИЭК | шт | 5 | 446 | | 2 230 | | 2230 | 0 | 2 408 |
| | | | | | 0 | | 0 | | – | 178 | |
| 24 | 2900-0000-0000 (пл)(пл) | DIN-рейка перфорированная 35 мм 300мм | шт | 1 | 68 | | 68 | | 68 | 0 | 73 |
| | | | | | 0 | | 0 | | – | 5 | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | | **22 722** | | | | |

**Раздел 4 Светотехническое оборудование**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 1308-0305-0307 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 % | шт. | -9 | 1887,56 | 834,92 | -16 988 | -7 514 | -1164 | -9433 | -28 535 |
| | | | | 923,32 | 532,46 | -8 310 | -4 792 | – | -2114 | |
| 28 2307-0106-0801 | Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20Q, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм СТ РК 2595-2014 | шт. | -9 | 18478 | | -166 302 | | -166302 | 0 | -179 606 |
| | | | | 0 | | 0 | | – | -13304 | |
| | **Итого по разделу 4** | | | | | **-208 141** | | | | |

**Раздел 6 Кабельные изделия и провода**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 280 | 291,18 | 136,39 | 81 530 | 38 189 | 12988 | 29409 | 119 814 |
| | | | | 108,4 | 37,48 | 30 352 | 10 494 | – | 8875 | |
| 41 1308-0206-1303 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 % | м | 140 | 325,19 | 2,4 | 45 526 | 336 | 21670 | 17014 | 67 544 |
| | | | | 168 | 0,79 | 23 520 | 111 | – | 5003 | |
| 43 2306-0144-0906 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 2393202 | | 23 932 | | 23932 | 0 | 25 847 |
| | | | | 0 | | 0 | | – | 1915 | |
| 44 2306-0144-0904 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,02 | 933902 | | 18 678 | | 18678 | 0 | 20 172 |
| | | | | 0 | | 0 | | – | 1494 | |
| 45 2306-0144-0903 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,03 | 633903 | | 19 017 | | 19017 | 0 | 20 538 |
| | | | | 0 | | 0 | | – | 1521 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2306-0144-0505 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 393709 | | 3 937 | | 3937 | 0 | 4 252 |
| | | | | | 0 | | 0 | | – | 315 | |
| 47 | 2306-0144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,15 | 256009 | | 38 401 | | 38401 | 0 | 41 473 |
| | | | | | 0 | | 0 | | – | 3072 | |
| 48 | 2306-0144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,2 | 162984 | | 32 597 | | 32597 | 0 | 35 205 |
| | | | | | 0 | | 0 | | – | 2608 | |
| | | **Итого по разделу 6** | | | | | **334 845** | | | | |
| | **Раздел 7 Изделия для прокладки кабелей и проводов** | | | | | | | | | | |
| 50 | 1308-0206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % | м | 20 | 366,75 | 14 | 7 335 | 280 | 2435 | 3368 | 11 559 |
| | | | | | 231 | 2,9 | 4 620 | 58 | – | 856 | |
| 51 | 2301-0504-0101 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 20 | 24 | | 480 | | 480 | 0 | 518 |
| | | | | | 0 | | 0 | | – | 38 | |
| 52 | 2307-0202-0707 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК | шт. | 60 | 121 | | 7 260 | | 7260 | 0 | 7 841 |
| | | | | | 0 | | 0 | | – | 581 | |
| | | **Итого по разделу 7** | | | | | **19 918** | | | | |
| | **Раздел 8 Молниезащита и заземление** | | | | | | | | | | |
| 55 | 1308-0208-0207 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % | м | 60 | 614,75 | 25,45 | 36 885 | 1 527 | 24018 | 8449 | 48 961 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 189 | 6,58 | 11 340 | 395 | – | 3627 | |
| 56 1308-0208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 3 | 2742,67 | 153 | 8 228 | 459 | 5564 | 1668 | 10 688 |
| | | | | 735 | 37 | 2 205 | 111 | – | 792 | |
| 60 1308-0208-0207 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % | м | 70 | 614,73 | 25,44 | 43 031 | 1 781 | 28020 | 9858 | 57 120 |
| | | | | 189 | 6,59 | 13 230 | 461 | – | 4231 | |
| | **Итого по разделу 8** | | | | | **116 769** | | | | |
| | **Итого по Локальная смета №2-1-3 Электрооборудование** | | | | | **286 112** | | | | |
| **2 Добавить в смету** | | | | | | | | | | |
| 7 2109-0404-0305 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 8 | 4502 | | 36 016 | | 36016 | 0 | 38 897 |
| | | | | – | | – | | – | 2881 | |
| 8 1211-0102-0103 | Штукатурка стен при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 % | м2 | 496,97 | 2107,34 | 0,19 | 1 047 290 | 94 | 244873 | 577671 | 1 754 958 |
| | | | | 1614,42 | 0 | 802 323 | 0 | – | 129997 | |
| **Раздел 9 Разные работы** | | | | | | | | | | |
| 3 2910-0001-0002 (пл) | Смесь цементно песчанная М100 | м3 | 4 | 20100 | | 80 400 | | 96000 | 0 | 86 832 |
| | | | | – | | – | | – | 6432 | |
| 10 1107-0519-0101 | Ограждения. Установка НР = 118 % | м ограждения | 20 | 2420,15 | 95,5 | 48 403 | 1 910 | 1430 | 54055 | 110 655 |
| | | | | 2253,15 | 37,3 | 45 063 | 746 | – | 8197 | |
| 11 2910-1000-4000 (пл) | Ограждения из нержавеющей трубы с дополнительным поручнем | м | 20 | 25100 | | 502 000 | | 502000 | 0 | 542 160 |
| | | | | – | | – | | – | 40160 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 1115-0405-0106 | Окраска цоколя фасадной водоэмульсионной каско с добавлением коллера | м2 | 55 | 546,4 | 3,31 | 30 052 | 182 | 13770 | 12944 | 46 435 |
| | | | | 292,72 | 1,47 | 16 100 | 81 | – | 3440 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 2 Добавить в смету** | **2 579 926** |
| **Итого по Локальным сметам** | **3 115 090** |
| Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8 | 33 958 |
| Итого по главам | 3 149 047 |
| Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 2,42% | 69 303 |
| Итого по главам | 3 218 350 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 58 661 |
| Итого по в текущих ценах с 24.08.18г | 3 277 011 |
| Итого в текущих ценах 2019 г (Иинф=1,05) | 3 440 861 |
| Понижающий коэффициент 0,9 | 3 096 775,125 |
| НДС 12% | 371 613,02 |
| Итого по акту выполнненных работ | 3 468 388,14 |

**Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"** _____ **Булимисов С. К.**

**Авторский надзор**
**Директор ТОО "Иртыш Строй - ПВ"** _____ **Рысалдина Р.А.**

**Технический надзор**
**Директор ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"** _____ **Тайнов С.С.**

**Директор ТОО "НВС-Строитель"** _____ **Любушкин Г. С.**