Приложение №4

к правилам организации деятельности осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан" г. Нур-Султан, район Сарыарка ул.С. Сейфуллина,30 БИН 200340006704

Подрядчик: ТОО "СМФ"Мехколонна № 59" БИН920340000071, адрес: РК,г.Павлодар, ул. Транспортная, строение 1.

Наименование объекта: Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц с проектным наименованиям и Е 250 и Е30 . Наружные сети электроснабжения

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
			20/28	21.05.2020					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС (по графе 1)	Всего к выплате
			из графы 1								
				из них				Дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**291 279 214,00**	260 070 726,79								31 208 487,21	
в том числе за текущий месяц 2020 года	35 374 257,00	31 584 158,04								3 790 098,96	35 374 257,00

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан" г. Нур-Султан, район Сарыарка ул.С. Сейфуллина,30 БИН 200340006704
Наименование организации
должность,подпись, расшифровка подписи

Подрядчик: ТОО "СМФ"Мехколонна № 59" БИН920340000071, адрес: РК,г.Павлодар, ул. Транспортная,строение 1.
Наименование организации
Генеральный директор Рахимов П.А.
должность,подпись, расшифровка подписи

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО"Астанатехстройэксперт, РК г.Нур-Султан 8717729625 приказ №26-П от 29.01.2020года
Наименование организации
Представитель Бакитов А.М.
должность,подпись, расшифровка подписи

Эксперт технического надзора Аттестат эксперта №KZ82VJE00039752 от 23.07.2018 года. Приказ №160-ТП от 07.04.2020года дополнение к приказу №314-ТН от 03.12.2019г. Договор № 19/25-ТН от 26.11.2019г.
Наименование организации
Представитель Джабайканов К.Т.
должность,подпись, расшифровка подписи

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан",Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Нур Султан, район Сарыарка, С. Сейфуллина, дом № 30** — **200340006704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59",Республика Казахстан г.Павлодар, ул.Транспортная, строение 1, тел.: (87182) 659201 659198** — **920340000071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке работ №20/28 от 21.05.2020г

Номер документа	Дата составления
100	30.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц с проектным наименованиями Е 250 и Е30. Наружные сети электроснабжения			услуга	1	35 374 257,00	35 374 257,00	3 790 098,96
				Итого	1	x	35 374 257,00	3 790 098,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Раденков П.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"
Генподрядчик: ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна №59"
Наименование строительства и его адрес :
Проектирование и строительство служебного (арендного) жилья. (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц с проектным наименованиям и Е 250 и Е30 Наружные сети электроснабжения смета 2-1-1

АКТ№ 3
Выполненных работ за ноябрь месяц 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КЛ-20									
9	Ц13-080201-0804 1308-0201-0804 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	714	660,63	325,99	471688	232757	31864	204830	730639
					290,01	108,43	207067	77418		54121	
10	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	174	760,66	383,54	132355	66737	7947	57670	205226
					331,44	128,89	57671	22426		15202	
12	С СТ ПРАЙС-ЛИСТ	**Кабель сеч (3х240/50)мм2 с экраном из сплава ТАС АПвПу2г-нг(В)-HF-20кВ**	м	888	2194,64	--	1948843	--	1948843	--	2104750
					--	--	--	--		155907	
19	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	2,76	152487,80	--	420866	--	4230	316643	796510
					150955,00	--	416636	--		59001	
20	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2760	1804,00	--	4979040	--	4979040	--	5377363
					--	--	--	--		398323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С123-020304-2513 2302-0304-2513 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	3670,00	--	88080	--	88080	--	95126
					--	--	--	--		7046	
32	Е11-220601-0313 1122-0601-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,052	9680755,52	1375521,20	503399	71527	395324	55035	603109
					702848,00	366210,21	36548	19043		44675	
		Колодцы водопроводные /1 шт/									
33	Е11-221301-0302 1122-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	57,52	84662,89	3857,31	4869809	221873	3113740	1629023	7018739
					26672,40	1934,65	1534196	111281		519907	
34	СССЦРК8.04-08-2017Т.8.9 СТССЦРК8.04-08-2017Т.8.9	Надбавка на сульфатостойкость	м3	57,52	270,00	--	15530	--	15530	--	16773
					--	--	--	--		1242	
35	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3717,00	--	14868	--	14868	--	16057
					--	--	--	--		1189	
36	С123-030101-0306 2303-0101-0306 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19130,00	--	76520	--	76520	--	82642
					--	--	--	--		6122	
38	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	12518	177,99	169,59	2228090	2122865	1490	653412	3112021
					8,29	64,21	103735	803781		230520	
39	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	15021,6	234,00	--	3515054	--		--	3796259
					--	--	--	--		281204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м	м3	12518	25,19	25,19	315328	315328	--	97804	446183
					--	10,85	--	135839		33051	
41	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	12518	14,56	14,56	182317	182317	--	56549	257975
					--	6,27	--	78540		19109	
42	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	12142,5	72,36	72,36	878670	878670	--	266425	1236703
					--	30,47	--	370035		91608	
43	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждыйпоследующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	36427,4	6,87	6,87	250226	250226	--	59288	334275
					--	2,26	--	82344		24761	
44	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014+/ДРЕСВА/	м3	4833	582,00	--	2812806	--	2812806	--	3037830
					--	--	--	--		225024	
45	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4833	58,36	58,36	282054	282054	--	68656	378766
					--	19,73	--	95355		28057	
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ 650м									
46	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	24,2	3672,69	952,39	88879	23048	45822	28106	126344
					826,80	422,01	20009	10213		9359	
47	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемыхи ли опирающихся на плиты	м3	28,4	9748,06	2693,45	276845	76494	78164	174452	487401
					4302,36	903,31	122187	25654		36104	
48	С121-040303-0110 2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	14,2	60058,00	--	852824	--	852824	--	921049
					--	--	--	--		68226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С121-040302-0226 2104-0302-0226 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2,объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**14,2**	**45324,00**	**--**	**643601**	**--**	**643601**	**--**	**695089**
					--	**--**	**--**	**--**		**51488**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**25847693**	**4723895**	**15110693**	**3667893**	**31876829**
							2498049	**1831929**	**--**	**2361246**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2552885**				
		Материалы	Тенге				**39812**				
		Всего заработная плата	Тенге					**364582**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1948843**				
		Накладные расходы	Тенге				**262499**				
		Сметная прибыль	Тенге				**225231**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**3040615**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**268**
		Сметная заработная плата	Тенге					**364582**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**18151167**				
		Материалы	Тенге				**3638771**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3965396**			
		Местные материалы	Тенге				**4339629**				
		Транспортные расходы	Тенге				**3515054**				
		Накладные расходы	Тенге				**3405392**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1724525**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**23281085**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2602**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3965396**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5143640**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5143640**				
		Сметная прибыль	Тенге				**411491**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5555131**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**31876831**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2870**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4329978**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**25847693**	**4723895**	**15110693**	**3667893**	**31876829**
							2498049	**1831929**	**--**	**2361246**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2552885**				
		Материалы	Тенге				**39812**				
		Всего заработная плата	Тенге					**364582**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1948843**				
		Накладные расходы	Тенге				**262499**				
		Сметная прибыль	Тенге				**225231**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**3040615**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**268**
		Сметная заработная плата	Тенге					**364582**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**18151167**				
		Материалы	Тенге				**3638771**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3965396**			
		Местные материалы	Тенге				**4339629**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				3515054				
		Накладные расходы	Тенге				3405392				
		Сметная прибыль	Тенге				1724525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23281085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2602
		Сметная заработная плата	Тенге					3965396			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5143640				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5143640				
		Сметная прибыль	Тенге				411491				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5555131				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				31876831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2870
		Сметная заработная плата	Тенге					4329978			
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге				318 768				
		Итого:	**Тенге**				32 195 599				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимее время 1,785%	Тенге				574 691				
		Итого:	**Тенге**				32 770 291				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				655 406				
		Итого:	**Тенге**				33 425 697				
	1,0498961	Итого в тенущих ценах 2019г. 100%	Тенге				35 093 508				
		Налог на обавленную стоимость 12%	Тенге				4 211 221				
		Итого:	Тенге				39 304 729				
		Скидка 10%	Тенге				3 930 473				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				35 374 257				

Заказчик: БИН 200340006704
ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"
Руководитель:_____**Сарсенгалиев С.А.**

Подрядчик: БИН 920340000071
ТОО "СМФ "Мехколонна № 59"
Генеральный директор_____**Раденков П.А.**

Технический надзор:
Аттестат эксперта №KZ82VJE00039752 от 23.07.2018года
Приказ №160-ТП от 07.04.2020года дополнение к приказу №314-ТН от 03.12.2019г.
Договор № 19/25-ТН от 26.11.2019г.
Инженер по техническому надзору
_____**Джабайканов К.Т.**

Авторский надзор: ТОО"Астанатехстройэксперт, РК г.Нур-Султан 8717729625
приказ №26-П от 29.01.2020года
Представитель
_____**Бакитов А.М.**

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТОМ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ №_____от _____