Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии построенного объекта «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Баканас (40 га) Балхашского района Алматинской области» (электроснабжение)

«30» ноября 2020 г.

Подрядчик(генеральный подрядчик) ТОО «Строительно-монтажная фирма Мехколонна № 59», Республика Казахстан, Павлодарская область г. Павлодар, ул. Транспортная, 1

наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора П.А.Раденкова

фамилия, имя, отчество руководителя организации

по объекту: ««Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Баканас Балхашского района Алматинской области» (электроснабжение)

наименование, местонахождение объекта

Заказчиком, которого является Государственное учреждение «Отдел строительства Балхашского района», руководитель А.Н. Жумабеков

наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. **Субподрядные организации:**

ТОО «Балқаш қөкалдандыру»» (БИН 070740024563)

наименование организаций

3. **Проект (проектно-сметная документация)**

ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.» проект № 0042

наименование проектной организации, номер проекта

утверждён ГУ «Отдел строительства Балхашского района» № 09-б н/қ от 01.02.2019 г.

положительное

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость,
объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Расчетная мощность	970 кВт
Протяженность трассы КЛ-10 кВ:	710 м.
Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ:	120 м.
Протяжённость трассы ВЛЗ-10 кВ	2059 м.
Протяжённость трассы ВЛЗ-10 кВ/ВЛИ-0,4 кВ	1985 м.
Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ.	7780 м.
Категория электроснабжения	III
Комплектные трансформаторные подстанции (2) КТПГ 10/0,4 кВ.	7 комплектов

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Книга 1 Паспорт рабочего проекта 0042-ПРП;
Книга 2 Пояснительная записка и приложения 0042-ПЗ;

Книга 3 Сметы 0042-СМ;
Книга 4. Рабочие чертежи. Альбом 1 Электроснабжение. Внешние сети. 0042-РЧ;
Книга 4. Рабочие чертежи. Альбом 2 Электроснабжение ИЖС. 00-42-РЧ;
Книга 5. Отчет по топографическим изысканиям. 0042-ТГИ;
Книга 6. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 0042-ИГИ;
Книга 7. Охрана окружающей среды. 0042-ООС;
Книга 8. Проект организации строительства. 0042-ПОС;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудования

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2020 года;
месяц, год
окончание работ: ноябрь 2020 года
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 (пять) месяцев,
фактически, месяц: 6 (шесть) месяцев.
9. Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «АЖК»

наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Баканас Балхашского района Алматинской области» готовым к приёмке в эксплуатацию.
Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательства, устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийному сроку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Раденков П. А.

фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.