форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"**
Подрядчик: **ТОО "ДАНЕКЕР"**
Договор №15 от 23.04.2020 г.
Наименование : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 11.06.2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	17	15	23.04.20г.	бюджетное	11	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области	20016083	17871502							2144580	20016083
Всего по стройке	20016083	17871502							2144580	20016083

ЗАКАЗЧИК :
М.П. **ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"**
Руководитель _____ **Батырбекова С.Т.**

ПОДРЯДЧИК :
М.П. **ТОО "ДАНЕКЕР"**
Директор _____ **Искаков Б.А.**

Представитель авторского надзора :
М.П. **ТОО "Гидротехник Жоба"**
Главный специалист _____ **Имашев Е.**

Представитель технического сопровождения :
М.П. **ТОО Дирекция строящихся предприятия "Стройинтеграция"**
Инженер -эксперт _____ **Касенов Б.Л.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №15 от 23.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт выполненных работ

за **июнь 2020 года**
на **Сборные ж/бетонные колодцы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0307	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1188,8	122,99	116,2	146207	138143	0	31566	191995
				м3 грунта		6,78	30,1	8065	35777		14222	
2	2	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кэм=1,10	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грунт), применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		112	135,29	127,82	15152	14316	0	3271	19897
				м3 грунта		7,46	33,1	836	3708		1474	
3	3	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Ктр=1,25, Кэм=1,25	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25		202	153,73	145,25	31054	29341	0	6705	40780
				м3 грунта		8,48	37,62	1713	7599		3021	
4	4	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов I		190,6	99,73	0	19009	0	0	13687	35312
				м2 спланированной поверхности		99,73	0	19009	0		2616	
5	5	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		150,6	42,15	42,15	6347	6347	0	1612	8597
				м3 грунта		0	14,87	0	2240		637	
6	6	Е11-010107-1314	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2		150,6	34,96	34,96	5264	5264	0	1337	7130
				м3 грунта		0	12,33	0	1857		528	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**303711**
			Раздел: 2. Бетонные работы									
7	10	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		24,52	55798,66	9444,78	1368183	231586	689772	536983	2057579
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		18222,9	3898,09	446826	95581		152413	
8	11	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		14	22383		313362		313362		338431
				шт.							25069	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	13	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		120	15100		1812000		1812000		1956960
				шт.							144960	
10	16	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		14	18857		263998		263998		285118
				шт.							21120	
11	19	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		35	1740		60900		60900		65772
				шт.							4872	
12	27	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		8,2	15347,98	1111,55	125853	9115	106056	11584	148432
				м3		1302,75	249,65	10683	2047		10995	
			Итого по разделу: 2. Бетонные работы									**4852292**
			ИТОГО:					**4167329**	**434114**	**3246088**	**606745**	**5156003**
								487132	**148809**		**381927**	
		Временные здания и сооружения			**2,6 % x 0,8**		**107245**					
		Итого с временными										**5263248**
		Зимние удорожания			**2,07%**		**108949**					
		Итого с зимними удорожаниями										**5372197**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**107444**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**5479641**
		Итого в текущем уровне цен										**5534437**
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации					**0,9**							**4980994**
		НДС			**12 %**		**597719**					
		Итого с НДС										**5578713**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"
(наименование организации)

Директор _____ **Искаков Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель авторского надзора :
ТОО "Гидротехник Жоба"
Главный специалист: _____ **Имашев Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского
(наименование организации)

Руководитель: _____ **Батырбекова С.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель технического сопровождения :
ТОО Дирекция строящихся предприятия "Стройинтеграция"
Инженер -эксперт _____ **Касенов Б.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ВИЗЫ:
Специалист сметного отдела _____ расценка соответствует