Заказчик: ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района" форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Договор №15 от 23.04.2020 г.

Наименование : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	17	15	23.04.20г.	бюджетное	11	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области	38 154 576	16 195 083							1 943 410	18 138 493
Всего по стройке	38 154 576	16 195 083							1 943 410	18 138 493

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
М.П. **Руководитель** _____ **Батырбекова С.Т.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "ДАНЕКЕР"
М.П. **Директор** _____ **Искаков Б.А.**

Эксперт технического надзора :
ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"
М.П. **Инженер -эксперт** _____ **Касенов Б.Л.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"
М.П. **Главный специалист:** _____ **Имашев Е.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 23.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.07.2020	01.07.2020	30.07.2020

Акт выполненных работ

за **июль 2020** (месяц, год)

на **2-1-2 Наружные сети водопровода работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		15332,46	122,99	116,2	1885700	1781686	0	407122	2476247
				м3 грунта		6,78	30,1	104015	461432		183426	
2	2	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		340,2	206,99	197,41	70419	67157	31	16072	93410
				м3 грунта		9,5	56,12	3230	19092		6919	
3	3	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		561,33	118		66237				71536
				т							5299	
4	4	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грунт), применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		890,2	135,29	127,82	120432	113789	0	26001	158148
				м3 грунта		7,46	33,1	6643	29470		11715	
5	5	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (из под воды до 2 м)		871,56	122,99	116,2	107191	101278	0	23142	140760
				м3 грунта		6,78	30,1	5913	26230		10427	
6	6	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		550,8	1576,01	0	868065	0	0	625007	1612518
				м3 грунта		1576,01	0	868065	0		119446	
7	8	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		316,8	3258,41	159,57	1032263	50550	640158	353255	1496359
				м3 основания		1078,14	48,2	341555	15268		110841	
8	9	Е11-010101-0401 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Ктр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет (ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ), применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25		3473,78	165,76	159	575826	552319	0	142489	775780
				м3 грунта		6,77	50,2	23507	174394		57465	
9	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3473,78	163,62	76,47	568388	265627	0	308394	946924

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 уплотненного грунта			87,16	36,15	302761	125564		70143	
10	11	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		14294,84	18,59	18,59	265681	265681	0	76931	370021
				м3 грунта		0	7,47	0	106848		27409	
11	12	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		14294,84	8,22	8,22	117459	117459	0	34011	163588
				м3 грунта		0	3,3	0	47238		12118	
12	13	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		14294,84	77,26	77,26	1104378	1104378	0	312712	1530457
			м3 уплотненного грунта			0	30,38	0	434322		113367	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**9835748**
			Раздел: 2. Трубопровод									
13	14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		3,168	364346,35	107032,47	1154249	339079	9440	896531	2214843
				км трубопровода		254334	31520,59	805730	99857		164062	
14	15	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		3199,68	1364		4364364		4364364		4713513
				м							349149	
			Итого по разделу: 2. Трубопровод									**6928356**
			ИТОГО:					12300652	4759005	5013993	3221667	16764104
								2461419	1539715		1241786	
		Временные здания и сооружения			2,6 % х 0,8		348693					
		Итого с временными										**17112797**
		Зимние удорожания			2,07%		354235					
		Итого с зимними удорожаниями										**17467032**
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		349341					
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**17816373**
		Итого в текущем уровне цен										**17994537**
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации					0,9							**16195083**
		НДС			12 %		1943410					
		Итого с НДС										**18138493**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

(наименование организации)

Директор: _____ **Искаков Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор :
ТОО "Гидротехник Жоба"
Главный специалист: _____ **Имашев Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

(наименование организации)

Руководитель: _____ **Батырбекова С.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора :
ТОО Дирекция строящихся предприятия "Стройинтеграция"
Инженер -эксперт _____ **Касенов Б.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ВИЗЫ:
Специалист сметного отдела _____ хозв. и расч. смет