Заказчик: ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Договор №15 от 23.04.2020 г.

Наименование : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат от 24.08.2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	17	15	23.04.20г	бюджетное	11	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жылыбулак Каратальского района Алматинской области	93 451 558	49 372 305							5 924 677	55 296 982
Всего по стройке	93 451 558	49 372 305							5 924 677	55 296 982

ЗАКАЗЧИК :

ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

Руководитель _____ **Батырбекова С.Т.**

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор _____ **Искаков Б.А.**

Представитель авторского надзора :

ТОО "Гидротехник Жоба"

Главный специалист: _____ **Имашов Е.**

Представитель технического сопровождения :

ТОО Дирекция строящихся предприятия "Стройинтеграция"

Инженер -эксперт _____ **Касенов Б.Л.**

Форма по приложению 1-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ДАНЕКЕР"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жыльбулак Каратальского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водопровода, Водовод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 23.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 2-1-1. Водовод									
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	47814	122,99 6,78	116,2 30,1	5880522 324368	5556154 1438967	0	1269601 572010	7722133
2	2	E11-010102-0307	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	844,3	168,31 7,72	160,52 45,63	142103 6518	135528 38529	58	32434 13963	188500
3	3	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами внутрикарьерное. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1448,3	118		170876			13670	184546
4	5	E11-010101-0307 #134 01 табл. 11 п.3.46 Kтр=1,10, Kзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Выемка грунта повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент	м3 грунта	2320,8	135,28 7,46	127,82 33,1	313972 17319	296654 76829	0	67756 30541	412299
5	6	E11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (из-под воды)	м3 грунта	3374	122,99 6,78	116,2 30,1	414960 22889	392071 101541	0	89590 40364	544913
6	7	E11-010205-0301 #134 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1264,2	1576,01 1576,01	0 0	1992389 1992389	0 0	0	1434520 274153	3701062
7	9	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	450	3258,41 1078,14	159,57 48,2	1466282 485163	71804 21688	989315	501782 157445	2125510
8	10	E11-010101-0401 #134 01 табл. 11 п.3.53 Kтр=1,25, Kзм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет (ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С РЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ), применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	8449,58	165,76 6,76	159 50,2	1400632< 57179	1343454 424194	0	346589 139778	1886999
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									16765962
			Смета 2-1-2. Наружные сети водопровода									
			Раздел: 1. Земляные работы									
9	1	E11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9547,78	122,99 6,78	116,2 30,1	1174257 64772	1109485 287341	0	253521 114222	1542001
10	2	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	204,24	206,99 9,49	197,41 56,12	42276 1939	40318 11462	19	9649 4154	56079
11	3	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами внутрикарьерное. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		336,996	118		39766				42947

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							3181	
12	4	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грунт), применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	540,38	135,29 7,46	127,82 33,1	73106 4033	69073 17889	0	15784 7111	96001
13	5	Е11-010101-0307	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (из под	м3 грунта	1097,52	122,99 6,78	116,2 30,1	134981 7446	127536 33030	0	29142 13130	177253
14	6	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, применен	м3 грунта	345,4	1576,01 1576,01	0 0	544353 544353	0 0	0	391934 74903	1011190
15	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,4	814,2 814,2	0 0	26380 26380	0 0	0	18994 3630	49004
16	8	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	319,7	3258,41 1078,14	159,57 48,19	1041712 344681	51013 15408	646018	356488 111856	1510057
17	9	Е11-010101-0401 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет (ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ), применен	м3 грунта	2887,04	165,76 6,76	159 50,2	478566 19537	459029 144938	0	118422 47759	644747
18	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группа. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2887,04	163,62 87,16	76,47 36,15	472384 251623	220761 104356	0	256305 58295	786984
19	11	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 2	м3 грунта	11521,74	18,59 0	18,59 7,47	214141 0	214141 86120	0	62007 22092	298239
20	12	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения	м3 грунта	11521,74	8,22 0	8,22 3,3	94673 0	94673 38074	0	27413 9767	131853
21	13	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	11521,74	77,26 0	77,26 30,38	890136 0	890136 350006	0	252048 91375	1233559
			Итого по разделу 1. Земляные работы									7579914
			Раздел 2. Трубопровод									
22	14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,401	364346,45 25433,97	107032,57 31520,42	510449 356322	149952 44160	4175	396477 72554	979481
23	15	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1806,89	1,364		2464598		2464598	197168	2661766
24	17	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,342	302391,81 226804,09	74751,46 21792,4	103417 77567	25564 7452	286	84169 15007	202593
25	18	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39,39	346		13629		13629	1090	14719
26	19	С123-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	306,03	148		45292		45292	3623	48916
27	26	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	347,384	12277		4264833		4264833	341187	4606020
28	40	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали FX 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	107	2785		297995		297995	23840	321835
			Итого по разделу 2. Трубопровод									8835330
			Смета 2-1-3. Сборные ж/бетонные колодцы, ф2 м - 11 шт, ф1,5 м - 75 шт									
			Раздел 1. Земляные работы									
29	1	Е11-010101-0307	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3372,2	122,99 6,78	116,2 30,1	414738 22877	391861 101487	0	89542 40342	544622
30	2	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грунт), применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и	м3 грунта	330	135,28 7,46	127,82 33,1	44644 2463	42182 10925	0	9639 4323	58626

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	3	E11-010107-1801 п.4 01 табл. 11 п.3.55	Грунты I группы, разработка и отвал экскаваторами "драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5...1) м3.									
				м3 грунта	588	153,74	145,25	90396	85410	0	19516	118705
						8,48	37,62	4986	22120		8793	
32	4	E11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1		586,7	99,73	0	58514	0	0	42130	108696
				м2 спланированной поверхности		99,73	0	58514	0		8052	
33	5	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		5203,7	18,59	18,59	96715	96715	0	28005	134697
				м3 грунта		0	7,47	0	38896		9978	
34	6	E11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения		5203,7	8,22	8,22	42758	42758	0	12381	59550
				м3 грунта		0	3,3	0	17196		4411	
35	7	E11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		438,7	42,15	42,15	18490	18490	0	4697	25042
				м3 грунта		0	14,87	0	6524		1855	
36	8	E11-010107-1314	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при		438,7	34,96	34,96	15335	15335	0	3896	20769
				м3 грунта		0	12,33	0	5411		1538	
37	9	C232-050102-0401	Насосные станции навесные к трактору, 18-38 л/с		4,30	2767	2767	1189810	1189810	0	0	1284995
				маш.-ч		0	1646	0	707780		95185	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									2355702
			Раздел: 2. Бетонные работы									
38	10	E11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		119,4	55798,67	9444,78	6662360	1127707	3358839	2614833	10019369
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		18222,9	3898,09	2175814	465432		742175	
39	11	C121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		61	22383		1365363		1365363		1474592
				шт.							109229	
40	12	C121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		11	30958		340538		340538		367781
				шт.							27243	
41	13	C121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		30	15100		453000		453000		489240
				шт.							36240	
42	14	C121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		29	24546		711834		711834		768781
				шт.							56947	
43	15	C121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		9	17540		157860		157860		170489
				шт.							12629	
44	16	C121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		27	18857		509139		509139		549870
				шт.							40731	
45	17	C121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		34	23296		792064		792064		855429
				шт.							63365	
46	18	C121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		11	30838		339218		339218		366355
				шт.							27137	
47	19	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		138	1740		240120		240120		259330
				шт.							19210	
48	20	C121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		79	2917		230443		230443		248878
				шт.							18435	
			Итого по разделу: 2. Бетонные работы									1557014
			ИТОГО:					38482019	14257612	17144636	8839294	51107022
								6869152	4617815		3785706	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,6 % x 0,8		1063026					
		Итого с временными										52170048

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания		2,07%		1079920					
			Итого с зимними удорожаниями									53249968
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		1064999					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									54314967
			Итого в текущем уровне цен									54858117
			Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации		0,9							49372305
			НДС		12 %		5924677					
			Итого с НДС									55296982

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

подпись, расшифровка подписи

Директор: **Искаков Б.А.**

должность, подпись, расшифровка подписи

Место печати

Авторский надзор :
ТОО "Гидротехник Жоба"
Главный специалист: **Имашев Е.**

должность, подпись, расшифровка подписи

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

подпись, расшифровка подписи

Руководитель: **Батырбекова С. Т.**

должность, подпись, расшифровка подписи

Место печати

Эксперт технического надзора :
ТОО Дирекция строящихся предприятий "Строинтеграция"
Инженер -эксперт **Касенов Б. Д.**

должность, подпись, расшифровка подписи

Место печати

ВИЗЫ:

Специалист сметного отдела

расч. и пояр. сметы