форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"
Договор №15 от 23.04.2020 г.
Наименование : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	17	15	23.04.20г.	бюджетное	11	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области	246 893 178	87 519 304							10 502 316	98 021 620
Всего по стройке	246 893 178	87 519 304							10 502 316	98 021 620

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
Руководитель _____ **Батырбекова С.Т.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "ДАНЕКЕР"
Директор _____ **Искаков В.А.**

Представитель авторского надзора :
ТОО "Гидротехник Жоба"
Главный специалист: _____ **Имашов Е.**

Представитель технического сопровождения :
ТОО Дирекция строящихся предприятия "Стройинтеграция"
Инженер -эксперт _____ **Касенов Б.Л.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Водовод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 23.04.2020 г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		38237,98	122,99	116,2	4702792	4443387	0	1015330	6175571
				м3 грунта		6,78	30,1	259405	1150776		457450	
2	2	Е11-010102-0307	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		938,04	168,31	160,52	157881	150575	64	36035	209429
				м3 грунта		7,72	45,63	7242	42807		15513	
3	3	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		1609,674	118		189942				205137
				т							15195	
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		975,56	17,39	14,72	16961	14355	44	6001	24798
				м3 грунта		2,62	5,92	2561	5774		1837	
5	5	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		2576,8	135,28	127,82	348605	329376	0	75264	457779
				м3 грунта		7,46	33,1	19229	85304		33910	
6	6	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (из под воды)		3745,8	122,99	116,2	460686	435275	0	99462	604960
				м3 грунта		6,78	30,1	25411	112730		44812	
7	7	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1407,4	1576,01	0	2218074	0	0	1597013	4120294
				м3 грунта		1576,01	0	2218074	0		305207	
8	8	Е11-010205-0501	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		84,42	814,2	0	68735	0	0	49489	127682
				м3 грунта		814,2	0	68735	0		9458	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	10	Е11-010101-0401 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Кутр=1,25, Кэм=1,25	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет (ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ), применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	11367,29	165,76	159	1884282	1807359	0	466269	2538595
						6,76	50,2	76923	570672		188044	
10	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21111,03	163,62	76,47	3454234	1614281	0	1874187	5754695
						87,16	36,15	1839953	763085		426274	
11	12	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	79752,695	18,59	18,59	1482268	1482268	0	429206	2064392
						0	7,47	0	596119		152918	
12	13	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	79752,695	8,22	8,22	655318	655318	0	189754	912678
						0	3,3	0	263548		67606	
13	14	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	79752,695	77,26	77,26	6161462	6161462	0	1744658	8538609
						0	30,38	0	2423136		632490	
14	15	С232-050102-0401	Насосные станции навесные к трактору, 18-38 л/с	маш.-ч	3043	2767	2767	8419981	8419981	0	0	9093579
						0	1646	0	5008778		673598	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**40828198**
			Раздел: 2. Трубопровод									
15	16	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	9,246	477443,43	151527,54	4414442	1401023	71933	3325016	8358614
						318136,02	45113,17	2941485	417116		619157	
16	17	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11673,075	2861		33396668		33396668		36068401
											2671733	
17	20	С123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	71,284	2729		194534		194534		210097
											15563	
18	23	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	266,06	4788		1273895		1273895		1375807
											101912	
19	26	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	6678		53424		53424		57698
											4274	
20	27	С123-010201-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	4512		5414		5414		5848
											433	
21	29	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	4658		37264		37264		40245
											2981	
22	30	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2785		22280		22280		24062
											1782	
23	32	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	3037		78962		78962		85279
											6317	
24	33	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	26	4658		121108		121108		130797
											9689	
			Итого по разделу: 2. Трубопровод									**46356848**
			Раздел: 3. Трубопроводная арматура									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	36	С123-040102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	30	70772		2123160		2123160	169853	2293013
26	38	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	14	42079		589106		589106	47128	636234
27	40	С123-040502-1404	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	20	22224		444480		444480	35558	480038
			Итого по разделу: 3. Трубопроводная арматура									3409285
			ИТОГО ПО АКТУ:					72975958	26914662	38412336	10907682	90594331
								7459018	11439845		6710691	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,6 % x 0,8		1884362					
		Итого с временными										92478693
		Зимние удорожания			2,07%		1914309					
		Итого с зимними удорожаниями										94393002
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1887860					
		Итого с непредвиденными работами и затратами										96280862
		Итого в текущем уровне цен										97243671
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации					0,9							87519304
		НДС			12 %		10502316					
		Итого с НДС										98021620

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

(наименование организации)

Директор: Искаков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор :
ТОО "Гидротехник Жоба"

Главный специалист: Имашов Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

(наименование организации)

Руководитель: Батырбекова С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора :
ТОО Дирекция строящихся предприятия "Стройинтеграция"

Инженер-эксперт: Касенов Б.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ВИЗЫ:

Специалист сметного отдела