Заказчик: ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Договор №15 от 23.04.2020 г.

форма КС-3

Наименование : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	17	15	23.04.20г.	бюджетное	11	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области	297 801 298	45 453 679							5 454 441	50 908 120
Всего по стройке	297 801 298	45 453 679							5 454 441	50 908 120

ЗАКАЗЧИК :

ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

Руководитель _____ **Батырбекова С.Т.**

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор _____ **Искаков Б.А.**

Представитель авторского надзора :

ТОО "Гидротехник Жоба"

Главный специалист _____ **Нурашов Е.**

Представитель технического сопровождения :

ТОО Дирекция строящихся предприятия "Стройинтеграция"

Инженер -эксперт _____ **Касенов Б.Л.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Водовод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 23.04.2020 г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Смета 2-1-1. Водовод									
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		9561,32	122,99	116,2	1175922	1111059	0	253881	1544188
				м3 грунта		6,78	30,1	64864	287749		114384	
2	2	Е11-010102-0307	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		234,51	168,31	160,52	39470	37644	16	9009	52357
				м3 грунта		7,72	45,63	1810	10702		3878	
3	3	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров, Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		402,4185	118		47485				51284
				т							3799	
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		243,89	17,39	14,72	4240	3589	11	1500	6200
				м3 грунта		2,62	5,92	640	1444		459	
5	5	Е11-010101-0307 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктгр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		644,2	135,29	127,82	87151	82344	0	18816	114445
				м3 грунта		7,46	33,1	4807	21326		8477	
6	6	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (из под воды)		936,45	122,99	116,2	115172	108819	0	24865	151241
				м3 грунта		6,78	30,1	6353	28183		11203	
7	7	Е11-010205-0301 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		351,85	1576,01	0	554518	0	0	399253	1030073
				м3 грунта		1576,01	0	554518	0		76302	
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		9,38	814,2	0	7637	0	0	5499	14187
				м3 грунта		814,2	0	7637	0		1051	
9	9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1383,1	3258,41	159,57	4506700	220694	2794830	1542256	6532873
				м3 основания		1078,14	48,2	1491175	66659		483916	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-010101-0401 ИТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Ктр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет (ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ), применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	2345,67	165,76	159	388827	372953	0	96216	523846
						6,77	50,2	15873	117760		38803	
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2345,67	163,62	76,47	383804	179365	0	208243	639411
						87,16	36,15	204439	84787		47364	
12	12	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14074,005	18,59	18,59	261577	261577	0	75742	364304
						0	7,47	0	105198		26986	
13	13	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	14074,005	8,22	8,22	115644	115644	0	33486	161062
						0	3,3	0	46508		11930	
14	14	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	14074,005	77,26	77,26	1087317	1087317	0	307881	1506814
						0	30,38	0	427612		111616	
15	15	С232-050102-0401	Насосные станции навесные к трактору, 18-38 л/с	маш.-ч	537	2767	2767	1485879	1485879	0	0	1604749
						0	1646	0	883902		118870	
16	16	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,3115	477443,34	151527,54	1103610	350256	17983	831254	2089653
						318136,02	45113,17	735371	104279		154789	
17	19	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,071	535661,97	112422,54	38033	7982	1104	31666	75275
						407704,23	42816,9	28947	3039		5576	
18	21	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,071	1502183,1	38788,73	106655	2754	84485	19284	136013
						273464,79	873,24	19416	62		10075	
19	22	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,265	837083,02	241252,83	221827	63932	13842	164674	417422
						543600	84090,57	144054	22283		30920	
20	24	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,265	2282841,51	212411,32	604953	56288	458166	100203	761568
						341505,66	40441,51	90499	10717		56412	
21	25	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,23298	1049029,96	515602,2	244402	120124	4362	154382	430686
						514705,12	154631,3	119916	36025		31903	
22	28	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,8582	1390062,92	515598,93	1192952	442487	308746	568677	1902560
						514704,03	154628,29	441719	132702		140930	
23	31	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	26	1449,12	925	37677	24050	0	20217	62525
						524,12	261,31	13627	6794		4631	
24	34	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	91,08	2,25	1094	28	512	384	1596
						46,17	0,33	554	3		118	
25	35	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	95	3105,89	193,27	295059	18361	44578	238865	576639
						2443,38	96,39	232121	9157		42714	
26	36	С123-040102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	65	70772		4600180		4600180		4968194
											368014	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	37	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		14	2119,63	82,86	29675	1160	4583	24265	58255
				задвижка или клапан		1709,43	41,29	23932	578		4315	
28	39	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		20	2283,4	124,5	45669	2490	5959	37016	89299
				шт.		1861	27,55	37220	551		6615	
29	48	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		4	1275	27,5	5100	110	692	4309	10163
				задвижка или клапан		1074,5	13,75	4298	55		753	
30	49	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		4	23909		95636		95636		103287
				шт.							7651	
31	50	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,006	1389833,33	515500	8340	3094	2159	3976	13300
				т фасонных частей		514666,67	154666,67	3088	928		985	
32	51	С123-020103-0407	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80		4	2395		9580		9580		10346
				шт.							766	
33	52	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка		2	4893	124,5	9785	249	6281	3244	14072
				счетчик (водомер)		1627,5	27,5	3255	55		1042	
34	53	С123-030301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50		2	54566		109132		109132		117863
				шт.							8731	
			Итого по разделу: 1. Смета 2-1-1. Водовод									26135750
			Раздел: 2. Смета 2-1-2. Наружные сети водопровода.									
35	21	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,025	1308761,9	557523,81	32719	13938	2133	21121	58148
				км трубопровода		665905,76	187476,19	16648	4687		4307	
36	23	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		25,1	6678		167618		167618		181027
				м							13409	
37	24	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,025	3684380,95	277809,52	92111	6945	74393	11937	112372
				км трубопровода		430880,95	51452,38	10772	1286		8324	
38	25	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,346	1558872,86	705075,14	539371	243956	32094	341263	951084
				км трубопровода		761040,46	235231,21	263320	81390		70451	
39	27	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,346	4325540,46	307583,82	1496637	106425	1225434	182720	1813706
				км трубопровода		476236,99	57190,75	164778	19788		134349	
40	28	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		388	1440,41	7,56	558879	2934	105016	447319	1086694
				м трубы, уложенной в футляре		1162,19	2,34	450929	908		80496	
41	29	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,97166	1049024,35	515599,08	1019295	500987	18191	643859	1796206
				т фасонных частей		514703,7	154628,16	500117	150247		133052	
42	30	С123-010201-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		31,6	4512		142579		142579		153986
				м							11406	
43	31	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,6	1804		2886		2886		3117
				м							231	
44	32	С123-010201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,2	2426		2911		2911		3144

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							233	
45	33	С123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		34,6	2729		94423		94423		101977
				м							7554	
46	34	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80		2	488		976		976		1054
				м							78	
47	35	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0346	1502138,73	38757,23	51976	1342	41172	9397	66283
				км трубопровода		273468,21	895,95	9462	30		4910	
48	36	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,002	935000	37000	1870	74	1253	538	2601
				км трубопровода		271000	500	542	1		192	
49	37	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0161	1390062,11	515590,06	22380	8301	5792	10668	35692
				т фасонных частей		514720,5	154658,39	8287	2490		2644	
50	38	С123-020103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80		4	820		3280		3280		3542
				шт.							262	
51	39	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		5	1420		7100		7100		7668
				шт.							568	
52	40	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		34	2785		94690		94690		102265
				шт.							7575	
53	41	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67		2	2852		5704		5704		6160
				шт.							456	
54	42	С123-020103-2904	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67		4	1043		4172		4172		4506
				шт.							334	
55	43	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		169	1449,11	924,99	244900	156323	0	131408	406413
				шт.		524,12	261,3	88577	44159		30105	
56	44	С123-020302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8	547		4376		4376		4726
				шт.							350	
57	45	С123-020103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80		8	820		6560		6560		7085
				шт.							525	
58	46	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	667		2001		2001		2161
				шт.							160	
59	47	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		3	1420		4260		4260		4601
				шт.							341	
60	48	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		158	1411		222938		222938		240773
				шт.							17835	
61	49	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		158	2785		440030		440030		475232
				шт.							35202	
62	50	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		76	91,14	2,36	6928	179	3242	2434	10110
				м2		46,13	0,26	3506	21		749	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	51	E11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2283,5 1861	124,5 27,5	9134 7444	498 110	1192	7403 1323	17860
64	52	C123-040502-1404	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	4	22224		88896		88896 7112		96008
65	53	E11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	27	2119,59 1709,41	82,81 41,3	57229 46154	2236 1115	8839	46796 8322	112348
66	54	C123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	27	42079		1136133		1136133 90891		1227024
67	55	E11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1275 1074,33	27,67 13,67	3825 3223	83 41	519	3231 564	7620
68	56	C123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	23909		71727		71727 5738		77465
69	57	E11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	142	1171,63 1000,5	156,7 50,16	166371 142071	22251 7123	2049	146210 25006	337587
70	58	C123-041013-1802	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	142	1489		211438		211438 16915		228353
71	59	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	142	2255,86 1861,02	96,91 13,77	320332 264265	13761 1955	42306	260896 46498	627726
72	60	C123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	142	651		92442		92442 7395		99837
73	61	E11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	35	44627,33 2098,46	183,25 80,65	1561956 73446	6414 2823	1482097	75506 130997	1768460
74	62	E11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	40	2119,6 1709,4	82,83 41,31	84784 68376	3313 1652	13095	69328 12329	166441
75	63	C123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	18	115371		2076678		2076678 166134		2242812
76	64	C123-020803-0204	Тройник фланцевый ПТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88	шт.	14	154855		2167970		2167970 173438		2341408
77	65	C123-020803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	187116		561348		561348 44908		606256
78	66	C123-020803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200х100 ГОСТ 5525-88	шт.	5	86739		433695		433695 34696		468391
79	67	E11-280305-0301	Указатели кабельных трасс. Установка	100 шт.	0,35	194478,06 68952	7963,68 2456,84	68067 24133	2787 860	41147	21744 7185	96996
			Итого по разделу: 2. Смета 2-1-2. Наружные сети водопровода.									18164923
			Раздел: 3. Смета 2-1-3. Сборные ж/бетонные колодцы. ф2 м - 11 шт, ф1,5 м - 75 шт									
80	21	C121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	70,52	347		24470		24470 1958		26428

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	22	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1,5883	573646		911122		911122	72890	984012
82	23	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	3,30912	486758		1610741		1610741	128859	1739600
			Итого по разделу: 3. Смета 2-1-3. Сборные ж/бетонные колодцы. ф2 м - 11 шт, ф1,5 м - 75 шт									2750040
			ИТОГО:					35952629	7252999	22255965	7612841	47050713
								6396181	2729744		3485235	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,6 % х 0,8		978655					
		Итого с временными										48029368
		Зимние удорожания			2,07%		994208					
		Итого с зимними удорожаниями										49023576
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		980472					
		Итого с непредвиденными работами и затратами										50004047
		Итого в текущем уровне цен										50504088
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации					0,9							45453679
		НДС			12 %		5454441					
		Итого с НДС										50908120

верно

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

(наименование организации)

Директор: _____ **Искаков Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор :
ТОО "Гидротехник Жоба"

Главный специалист _____ **Имашев Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

(наименование организации)

Руководитель: _____ **Батырбекова С.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора :
ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Инженер -эксперт _____ **Касенов Б.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ВИЗЫ:

Специалист сметного отдела _____