форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"
Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"
Договор №15 от 23.04.2020 г.
Наименование : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	17	15	23.04.20г.	бюджетное	11	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области	326 577 872,88	25 693 370,46							3 083 204,42	28 776 574,88
Всего по стройке	326 577 872,88	25 693 370,46							3 083 204,42	28 776 574,88

ЗАКАЗЧИК :

ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

Руководитель _____ **Батырбекова С.Т.**

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор _____ **Искаков Б.А.**

Представитель авторского надзора :

ТОО "Гидротехник Жоба"

Главный специалист: _____ **Имашов Е.**

Представитель технического сопровождения :

ТОО Дирекция строящихся предприятия "Стройинтеграция"

Инженер -эксперт _____ **Касенов Б.Л.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Водовод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 23.04.2020 г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Смета 2-1-2. Водовод									
1	18	Е11-220701-0105	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**		23,115	90412,29	0	2089880	0	442811	1630598	4018115
				км трубопровода		71255,42	0	1647069	0		297638	
			Итого по разделу: 1. Смета 2-1-2. Водовод									4018115
			Раздел: 2. Смета 2-1-2. Наружные сети водоснабжения									
2	16	Е11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**		4,957	67716,39	0	335670	0	41325	291401	677236
				км трубопровода		59379,53	0	294344	0		50166	
			Итого по разделу: 2. Смета 2-1-2. Наружные сети водоснабжения									677236
			Раздел: 3. Смета 2-1-3. Сборные ж/бетонные колодцы. ф2 м - 11 шт, ф1,5 м - 75 шт									
3	26	С122-050105-0101	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**		756,69	1631		1234161		1234161		1332894
				кг							98733	
4	27	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		39,1	15347,99	1111,56	600106	43462	505707	55236	707769
				м3		1302,75	249,66	50938	9761		52427	
			Итого по разделу: 3. Смета 2-1-3. Сборные ж/бетонные колодцы. ф2 м - 11 шт, ф1,5 м - 75 шт									2040663
			Раздел: 4. Смета 2-1-4. Мокрый колодец-МК1, МК3, МК6 по водоводу									
5	1	Е11-010101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		78	122,99	116,21	9593	9064	0	2071	12597
				м3 грунта		6,78	30,09	529	2347		933	
6	2	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грунт), применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		18	135,28	127,83	2435	2301	0	526	3198
				м3 грунта		7,44	33,11	134	596		237	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	3	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кгтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	34,2	153,74 8,48	145,26 37,63	5258 290	4968 1287	0	1135 511	6904
8	4	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	18,75	99,73 99,73	0 0	1870 1870	0 0	0	1346 257	3474
9	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	122,4	18,59 0	18,59 7,47	2275 0	2275 915	0	659 235	3168
10	6	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	122,4	8,22 0	8,22 3,3	1006 0	1006 404	0	291 104	1401
11	7	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,8	42,18 0	42,18 14,87	329 0	329 116	0	84 33	445
12	8	Е11-010107-1314	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,8	35 0	35 12,31	273 0	273 96	0	69 27	369
13	9	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	3,81	4288,98 898,43	1749,61 765,09	16340 3423	6665 2915	6251	5894 1779	24013
14	11	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1740		5220		5220	418	5638
15	12	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2917		8751		8751	700	9451
16	14	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8873		26619		26619	2130	28749
17	15	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	1,8	347		625		625	50	675
18	16	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,09984	573646		57273		57273	4582	61855
19	17	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,08316	486758		40479		40479	3238	43717
20	19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,65	15347,88 1303,03	1111,52 249,7	25324 2150	1834 412	21341	2331 2212	29867
21	21	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	0,39	233,33 17,95		92 7		84	5 8	104
			Итого по разделу: 4. Смета 2-1-4. Мокрый колодец-МК1, МК3, МК6 по водоводу									235627
			Раздел: 5. Смета 2-1-5. Мокрый колодец-МК2, МК4, МК5 по водоводу									
22	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		78	122,99	116,21	9593	9064	0	2071	12597

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		6,78	30,09	529	2347		933	
23	2	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грунт), применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		18	135,28	127,83	2435	2301	0	526	3198
				м3 грунта		7,44	33,11	134	596		237	
24	3	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25		34,2	153,74	145,26	5258	4968	0	1135	6904
				м3 грунта		8,48	37,63	290	1287		511	
25	4	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1		18,75	99,73	0	1870	0	0	1346	3474
				м2 спланированной поверхности		99,73	0	1870	0		257	
26	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		122,4	18,59	18,59	2275	2275	0	659	3168
				м3 грунта		0	7,47	0	915		235	
27	6	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		122,4	8,22	8,22	1006	1006	0	291	1401
				м3 грунта		0	3,3	0	404		104	
28	7	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		7,8	42,18	42,18	329	329	0	84	445
				м3 грунта		0	14,87	0	116		33	
29	8	Е11-010107-1314	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2		7,8	35	35	273	273	0	69	369
				м3 грунта		0	12,31	0	96		27	
30	9	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		3,81	4288,98	1749,61	16340	6665	6251	5894	24013
				м3 основания		898,43	765,09	3423	2915		1779	
31	11	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	1740		5220		5220		5638
				шт.							418	
32	12	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	2917		8751		8751		9451
				шт.							700	
33	14	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	8873		26619		26619		28749
				шт.							2130	
34	15	С121-130814-2209	Скобы ходовые		1,8	347		625		625		675
				кг							50	
35	16	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,09984	573646		57273		57273		61855
				т							4582	
36	17	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012		0,08316	486758		40479		40479		43717
				т							3238	
37	19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,65	15347,88	1111,52	25324	1834	21341	2331	29867
				м3		1303,03	249,7	2150	412		2212	
38	21	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759		0,39	233,33		92		84	5	105
				м2		17,95		7			8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 5. Смета 2-1-5. Мокрый колодец-МК2, МК4, МК5 по водоводу									235627
			Раздел: 6. Смета 2-1-6. Мокрый колодец-МК7, МК8, МК9 по водоводу									
39	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		131,1	122,99	116,21	16124	15234	0	3481	21173
				м3 грунта		6,78	30,09	889	3945		1568	
40	2	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грунт), применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		12	135,28	127,83	1623	1534	0	350	2132
				м3 грунта		7,44	33,11	90	397		158	
41	3	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25		20,7	153,74	145,26	3182	3007	0	687	4181
				м3 грунта		8,48	37,63	176	779		310	
42	4	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1		18,75	99,73	0	1870	0	0	1346	3474
				м2 спланированной поверхности		99,73	0	1870	0		257	
43	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		154,5	18,59	18,59	2872	2872	0	831	4000
				м3 грунта		0	7,47	0	1155		296	
44	6	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		154,5	8,22	8,22	1270	1270	0	368	1769
				м3 грунта		0	3,3	0	511		131	
45	7	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		9,3	42,15	42,15	392	392	0	100	531
				м3 грунта		0	14,84	0	138		39	
46	8	Е11-010107-1314	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2		9,3	34,95	34,95	325	325	0	83	440
				м3 грунта		0	12,31	0	115		33	
47	9	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		3,81	4288,98	1749,61	16340	6665	6251	5894	24013
				м3 основания		898,43	765,09	3423	2915		1779	
48	11	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	1740		5220		5220		5638
				шт.							418	
49	12	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	2917		8751		8751		9451
				шт.							700	
50	14	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	8873		26619		26619		28749
				шт.							2130	
51	15	С121-130814-2209	Скобы ходовые		1,8	347		625		625		675
				кг							50	
52	16	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,09984	573646		57273		57273		61855
				т							4582	
53	17	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012		0,08316	486758		40479		40479		43717

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							3238	
54	19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,65	15347,88	1111,52	25324	1834	21341	2331	29867
				м3		1303,03	249,7	2150	412		2212	
55	21	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759		0,39	233,33		92		84	5	105
				м2		17,95		7			8	
			Итого по разделу: 6. Смета 2-1-6. Мокрый колодец-МК7, МК8, МК9 по водоводу									241766
			Раздел: 7. Смета 2-1-7. Прокол под оросительным ж/б каналом от колодца Д1 до Д2									
56	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		600,28	122,97	116,21	73827	69755	0	15939	96947
				м3 грунта		6,77	30,05	4072	18065		7181	
57	2	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		52	135,29	127,83	7035	6647	0	1519	9238
				м3 грунта		7,46	33,1	388	1721		684	
58	3	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		9,75	122,97	116,21	1199	1133	0	259	1575
				м3 грунта		6,77	30,05	66	293		117	
59	4	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		87,25	1733,6	0	151257	0	0	108905	280976
				м3 грунта			0	151257	0		20813	
60	5	Е11-010101-0401 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25		144,33	165,76	159	23925	22948	0	5920	32232
				м3 грунта		6,76	50,2	977	7246		2388	
61	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		144,33	163,62	76,46	23616	11036	0	12813	39343
				м3 уплотненного грунта		87,15	36,15	12579	5217		2914	
62	7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		577,36	18,59	18,59	10731	10731	0	3107	14945
				м3 грунта		0	7,48	0	4316		1107	
63	8	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		577,36	8,22	8,22	4744	4744	0	1374	6607
				м3 грунта		0	3,3	0	1908		489	
64	9	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		577,36	77,26	77,26	44605	44605	0	12630	61814
				м3 уплотненного грунта		0	30,38	0	17542		4579	
65	10	Е11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		27	35	35	945	945	0	176	1210
				м3 грунта		0	9,04	0	244		90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	11	Е11-010107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	27	21,37	21,37	577	577	0	107	738
						0	5,52	0	149		55	
67	15	С121-130603-0301	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78	кг	9,612	2707		26020		26020		28101
											2082	
68	18	Е11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,12	91808,33	1116,67	11015	133	3302	6423	18834
						63175	550	7581	66		1395	
			Итого по разделу: 7. Смета 2-1-7. Прокол под оросительным ж/б каналом от колодца Д1 до Д2									592560
			Раздел: 8. Смета 2-1-8. Прокол под оросительным ж/б каналом от колодца Д3 до Д4									
69	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	871	122,97	116,21	107122	101213	0	23128	140670
						6,77	30,05	5909	26213		10420	
70	2	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	76	135,29	127,83	10282	9715	0	2220	13502
						7,46	33,1	567	2516		1000	
71	3	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	41	122,97	116,21	5042	4764	0	1089	6622
						6,77	30,05	278	1234		490	
72	4	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Ктр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	100	1733,61	0	173361	0	0	124820	322035
						1733,61	0	173361	0		23854	
73	5	Е11-010101-0401 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Ктр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	210	165,76	159	34810	33389	0	8614	46898
						6,76	50,2	1421	10543		3474	
74	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	210	163,62	76,46	34361	16058	0	18643	57245
						87,15	36,15	18303	7591		4240	
75	7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	840,33	18,59	18,59	15618	15618	0	4522	21751
						0	7,48	0	6281		1611	
76	8	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	840,33	8,22	8,22	6905	6905	0	1999	9616
						0	3,3	0	2777		712	
77	9	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		840,33	77,26	77,26	64921	64921	0	18383	89968

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 уплотненного грунта			0	30,38	0	25532		6664	
78	10	Е11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		37,7	35,01	35,01	1320	1320	0	245	1690
				м3 грунта		0	9,04	0	340		125	
79	11	Е11-010107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2		37,7	21,37	21,37	805	805	0	149	1031
				м3 грунта		0	5,52	0	208		76	
80	15	С121-130603-0301	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78		12,816	2707		34693		34693		37468
				кг							2775	
81	18	Е11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2		0,24	91800	1112,5	22031	267	6603	12846	37668
				м3 заделки		63171	550	15161	132		2790	
			Итого по разделу: 8. Смета 2-1-8. Прокол под оросительным ж/б каналом от колодца Д3 до Д4									786165
			Раздел: 9. Смета 2-1-9. Прокол под оросительным ж/б каналом от колодца Д5 до Д6									
82	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		778,36	122,97	116,21	95729	90448	0	20668	125708
				м3 грунта		6,77	30,05	5280	23425		9312	
83	2	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		68	135,29	127,83	9199	8692	0	1986	12080
				м3 грунта		7,46	33,1	507	2251		895	
84	3	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		27	122,97	116,21	3321	3137	0	717	4360
				м3 грунта		6,77	30,05	183	813		323	
85	4	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		100	1733,61	0	173361	0	0	124820	322035
				м3 грунта		1733,61	0	173361	0		23854	
86	5	Е11-010101-0401 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25		188,34	165,76	159	31220	29945	0	7725	42061
				м3 грунта		6,76	50,2	1275	9455		3116	
87	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		188,34	163,62	76,46	30817	14402	0	16720	51341
			м3 уплотненного грунта			87,15	36,15	16415	6808		3803	
88	7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		753,36	18,59	18,59	14002	14002	0	4054	19501
				м3 грунта		0	7,48	0	5631		1444	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	8	E11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		753,36	8,22	8,22	6190	6190	0	1792	8621
				м3 грунта		0	3,3	0	2490		639	
90	9	E11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		753,36	77,26	77,26	58202	58202	0	16480	80659
				м3 уплотненного грунта		0	30,38	0	22889		5975	
91	10	E11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		31,63	35	35	1107	1107	0	206	1419
				м3 грунта		0	9,04	0	286		105	
92	11	E11-010107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2		31,63	21,35	21,35	675	675	0	125	865
				м3 грунта		0	5,52	0	174		64	
93	15	C121-130603-0301	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78		9,612	2707		26020		26020		28101
				кг							2082	
94	18	E11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2		0,24	91800	1112,5	22031	267	6603	12846	37667
				м3 заделки		63170,83	550	15161	132		2790	
			Итого по разделу: 9. Смета 2-1-9. Прокол под оросительным ж/б каналом от колодца Д5 до Д6									734415
			Раздел: 10. Смета 2-1-10. Прокол под оросительным ж/б каналом от колодца Д7 до Д8									
95	15	C121-130603-0301	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78		11,748	2707		31802		31802		34346
				кг							2544	
96	18	E11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2		0,24	91800	1112,5	22031	267	6603	12846	37667
				м3 заделки		63170,83	550	15161	132		2790	
			Итого по разделу: 10. Смета 2-1-10. Прокол под оросительным ж/б каналом от колодца Д7 до Д8									72013
			Раздел: 11. Смета 7-1-1. Разбор и восстановление дорожного покрытия									
97	1	E11-270302-0102	Покрытии и основания щебеночные. Разборка		104,13	369,26	256,35	38452	26695	0	19121	62179
				м3 конструкции		112,91	57,13	11757	5948		4606	
98	2	E11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		649,2	221,97	163,72	144105	106285	247	76432	238180
				м2 основания или покрытия		57,88	51,14	37573	33197		17643	
99	3	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		104,13	1423		148177		148177		160031
				м3							11854	
100	4	E11-270302-0104	Покрытии и основании асфальтобетонные. Разборка		54,756	2947,43	1250,18	161389	68455	0	132488	317388
				м3 конструкции		1697,25	543,13	92935	29739		23510	
101	5	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		349,5492	118		41247				44547
				т							3300	
102	6	C341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		349,5492	583		203787				220090
				т							16303	
103	7	E11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		210,6	736,89	232,57	155190	48980	98864	26081	195773
				м2 основания		34,88	79,79	7346	16803		14502	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	8	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	210,6	1167,59	99,87	245895	21033	215118	17719	284704
						46,27	31,64	9744	6663		21089	
105	9	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	210,6	512,31	0,08	107893	17	107771	113	116646
						0,5	0	104	0		8640	
106	10	Е11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	210,6	1267,65	100,32	266967	21127	236097	17763	307509
						46,27	31,83	9744	6704		22778	
107	11	Е11-270602-0408 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	м2 покрытия	210,6	278,27	0,04	58604	9	58543	56	63353
						0,25	0	52	0		4693	
			Итого по разделу: 11. Смета 7-1-1. Разбор и восстановление дорожного покрытия									2010400
			ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел: 13. Смета 2-1-1. Водовод									
108	1	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03892	1390063,39	515599,11	54101	20067	14002	25790	86282
						514704,2	154628,69	20032	6018		6391	
109	2	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	28	4658		130424		130424		140858
											10434	
			Итого по разделу: 13. Смета 2-1-1. Водовод									227140
			Раздел: 14. Смета 2-1-3. Сборные ж/бетонные колодцы. ф2 м - 11 шт, ф1,5 м - 75 шт									
111	5	СПРАЙС лист	Люк полимер-песчаный, тип Т	шт	76	23170,08		1760926		1760926		1901801
											140874	
112	6	СПРАЙС лист	Люк полимер-песчаный, тип Л	шт	10	21525,81		215258		215258		232479
											17221	
113	7	Е11-410103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная битумом в два слои	м2	1479,5591	1086,94	1,3	1608194	1922	691893	722360	2516998
						618,01	0	914379	0		186444	
			Итого по разделу: 14. Смета 2-1-3. Сборные ж/бетонные колодцы. ф2 м - 11 шт, ф1,5 м - 75 шт									4651278
			Раздел: 15. Смета 2-1-4. Мокрый колодец-МК1, МК3, МК6 по водоводу									
114	8	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,79	37913,83	9444,78	219521	54685	59325	126800	374026
						18222,9	3898,09	105511	22570		27706	
115	9	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	15100		181200		181200		195696
											14496	
116	10	СПРАЙС лист	Люк полимер-песчаный, тип Л	шт	3	21525,81		64577		64577		69744
											5166	
			Итого по разделу: 15. Смета 2-1-4. Мокрый колодец-МК1, МК3, МК6 по водоводу									639466
			Раздел: 16. Смета 2-1-5. Мокрый колодец-МК2, МК4, МК5 по водоводу									
117	11	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,35	37913,83	9444,78	164925	41085	44571	95264	281004
						18222,9	3898,09	79270	16957		20815	
118	12	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	15100		181200		181200		195696
											14496	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	13	СПРАЙС лист	Люк полимер-песчаный, тип Л	шт	3	21525,81		64577		64577	5166	69744
			Итого по разделу: 16. Смета 2-1-5. Мокрый колодец-МК2, МК4, МК5 по водоводу									546443
			Раздел: 17. Смета 2-1-6. Мокрый колодец-МК7, МК8, МК9 по водопроводу									
120	14	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,35	37913,83 18222,9	9444,78 3898,09	164925 79270	41085 16957	44571	95264 20815	281004
121	15	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	15100		181200		181200	14496	195696
122	16	СПРАЙС лист	Люк полимер-песчаный, тип Л	шт	3	21525,81		64577		64577	5166	69744
			Итого по разделу: 17. Смета 2-1-6. Мокрый колодец-МК7, МК8, МК9 по водопроводу									546443
			Раздел: 18. Прокол под оросительным ж/б каналом от колодца Д7-Д8									
123	17	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	138,156	122,99 6,78	116,2 30,1	16991 937	16054 4158	0	3668 1653	22313
124	18	Е11-010102-0307	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,388	168,31 7,72	160,52 45,63	570 26	544 155	0	130 56	756
125	19	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5,815	118		686			55	741
126	20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,524	17,39 2,62	14,72 5,92	61 9	52 21	0	22 7	90
127	21	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кутр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	9,308	135,29 7,46	127,82 33,1	1259 69	1190 308	0	272 122	1654
128	22	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (из под воды)	м3 грунта	13,531	122,99 6,78	116,2 30,1	1664 92	1572 407	0	359 162	2185
129	23	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кутр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,084	1576,01 1576,01	0 0	8012 8012	0 0	0	5769 1103	14884
130	24	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,136	814,2 814,2	0 0	111 111	0 0	0	80 15	206
131	25	Е11-010101-0401 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Кутр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет (ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ), применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	33,894	165,76 6,77	159 50,2	5618 229	5389 1702	0	1390 561	7569
132	26	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33,894	163,62 87,16	76,47 36,15	5546 2954	2592 1225	0	3009 684	9239

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	27	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	135,574	18,59	18,59	2520	2520	0	730	3509
						0	7,47	0	1013		260	
134	28	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	135,574	8,22	8,22	1114	1114	0	323	1551
						0	3,3	0	448		115	
135	29	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	135,574	77,26	77,26	10474	10474	0	2966	14515
						0	30,38	0	4119		1075	
136	30	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0334	477443,4	151527,52	15947	5061	260	12011	30194
						318136	45113,16	10626	1507		2237	
137	31	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33,5336	2861		95940		95940		103615
											7675	
			Итого по разделу: 18. Прокол под оросительным ж/б каналом от колодца Д7-Д8									213022
			Раздел: 19. Прокол под оросительным ж/б каналом от колодца Д8-КП3									
138	32	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	646,46	122,99	116,2	79506	75121	0	17165	104406
						6,78	30,1	4386	19455		7734	
139	33	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	56	135,29	127,82	7576	7158	0	1636	9949
						7,46	33,1	418	1854		737	
140	34	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	10,5	122,99	116,2	1291	1220	0	279	1696
						6,78	30,1	71	316		126	
141	35	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	93,96	1576,01	0	148082	0	0	106619	275077
						1576,01	0	148082	0		20376	
142	36	Е11-010101-0401 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Ктр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	155,4	165,76	159	25760	24708	0	6374	34705
						6,77	50,2	1052	7802		2571	
143	37	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	155,4	163,62	76,47	25427	11883	0	13796	42361
						87,16	36,15	13544	5617		3138	
144	38	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	621,78	18,59	18,59	11556	11556	0	3346	16095
						0	7,47	0	4648		1192	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	39	E11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	621,78	8,22	8,22	5109	5109	0	1479	7116
						0	3,3	0	2055		527	
146	40	E11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	621,78	77,26	77,26	48037	48037	0	13602	66570
						0	30,38	0	18892		4931	
147	41	E11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29	35	35	1015	1015	0	189	1300
						0	9,03	0	262		96	
148	42	E11-010107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	29	21,35	21,35	619	619	0	115	793
						0	5,51	0	160		59	
149	43	E11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	28	12840,85	9013,8	359544	252386	1801	242351	650046
						3762,72	4980,1	105356	139443		48152	
150	44	C123-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112	19458		547003		547003		590764
											43760	
151	45	C123-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,04374	341039		14917		14917		16110
											1193	
152	46	E11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,028	4325586,2	307585,31	121116	8612	99169	14787	146775
						476238	57189,88	13335	1601		10872	
153	47	E11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28,08	1592,54	8,11	44719	228	9807	34409	85458
						1235,17	2,62	34684	73		6330	
154	48	C123-010405-0206	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	28,112	4258		119701		119701		129277
											9576	
155	49	E11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,12	91795,63	1111,07	11015	133	3302	6423	18834
						63171,2	550,8	7581	66		1395	
			Итого по разделу: 19. Прокол под оросительным ж/б каналом от колодца Д8-КП3									2197328
			Раздел: 20. Прокол под оросительным ж/б каналом от ПК64+49 до ПК64									
156	50	E11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1662,32	122,99	116,2	204444	193167	0	44139	268471
						6,78	30,1	11277	50028		19887	
157	51	E11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кттр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	144	135,29	127,82	19481	18407	0	4206	25582
						7,46	33,1	1075	4767		1895	
158	52	E11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	27	122,99	116,2	3321	3137	0	717	4361
						6,78	30,1	183	813		323	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	53	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		241,62	1576,01	0	380795	0	0	274172	707365
				м3 грунта		1576,01	0	380795	0		52397	
160	54	Е11-010101-0401 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25		399,68	165,76	159	66252	63548	0	16394	89258
				м3 грунта		6,77	50,2	2705	20065		6612	
161	55	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		399,68	163,62	76,47	65397	30562	0	35483	108950
				м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	34835	14447		8070	
162	56	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1598,84	18,59	18,59	29716	29716	0	8604	41386
				м3 грунта		0	7,47	0	11951		3066	
163	57	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		1598,84	8,22	8,22	13137	13137	0	3804	18297
				м3 грунта		0	3,3	0	5283		1355	
164	58	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		1598,84	77,26	77,26	123522	123522	0	34976	171178
				м3 уплотненного грунта		0	30,38	0	48578		12680	
165	59	Е11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		74,76	35	35	2617	2617	0	486	3351
				м3 грунта		0	9,03	0	675		248	
166	60	Е11-010107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2		74,76	21,35	21,35	1596	1596	0	296	2044
				м3 грунта		0	5,51	0	412		151	
167	61	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,072	477443,4	151527,52	34376	10910	560	25892	65090
				км трубопровода		318136	45113,16	22906	3248		4821	
168	62	С123-010405-0206	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004		72,288	4258		307802		307802		332426
				м							24624	
169	63	Е11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2		0,18	91795,63	1111,07	16523	200	4952	9635	28251
				м3 заделки		63171,2	550,8	11371	99		2093	
			Итого по разделу: 20. Прокол под оросительным ж/б каналом от ПК64+49 до ПК64									1866005
			Раздел: 21. Прокол под оросительным ж/б каналом от ПК35 до угол поворота №8									
170	64	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		600,28	122,99	116,2	73827	69755	0	15939	96947
				м3 грунта		6,78	30,1	4072	18065		7181	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	65	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	52	135,29	127,82	7035	6647	0	1519	9238
						7,46	33,1	388	1721		684	
172	66	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9,75	122,99	116,2	1199	1133	0	259	1575
						6,78	30,1	66	293		117	
173	67	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	87,25	1576,01	0	137507	0	0	99005	255432
						1576,01	0	137507	0		18921	
174	68	Е11-010101-0401 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	144,33	165,76	159	23925	22948	0	5920	32232
						6,77	50,2	977	7246		2388	
175	69	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	144,33	163,62	76,47	23616	11036	0	12813	39343
						87,16	36,15	12579	5217		2914	
176	70	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	577,36	18,59	18,59	10731	10731	0	3107	14945
						0	7,47	0	4316		1107	
177	71	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	577,36	8,22	8,22	4744	4744	0	1374	6607
						0	3,3	0	1908		489	
178	72	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	577,36	77,26	77,26	44605	44605	0	12630	61814
						0	30,38	0	17542		4579	
179	73	Е11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27	35	35	945	945	0	176	1210
						0	9,03	0	244		90	
180	74	Е11-010107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	27	21,35	21,35	577	577	0	107	738
						0	5,51	0	149		55	
181	75	Е11-221401-0209 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	26	11173,59	7997,64	290513	207939	441	196434	525903
						3159	4472,46	82134	116284		38956	
182	76	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	26	1592,54	8,11	41406	211	9081	31861	79128
						1235,17	2,62	32114	68		5861	
183	77	С123-010405-0606	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	26,104	7128		186069		186069		200955
											14886	
			Итого по разделу: 21. Прокол под оросительным ж/б каналом от ПК35 до угол поворота №8									1326071

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 22. Прокол под оросительным ж/б каналом от ПК25-ПК26									
184	78	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	958,52	122,99 6,78	116,2 30,1	117886 6503	111383 28847	0	25452 11467	154804
185	79	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	80	135,29 7,46	127,82 33,1	10823 597	10226 2648	0	2337 1053	14212
186	80	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	15	122,99 6,78	116,2 30,1	1845 102	1743 451	0	398 179	2423
187	81	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	134,23	1576,01 1576,01	0 0	211548 211548	0 0	0	152314 29109	392971
188	82	Е11-010101-0401 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	222,04	165,76 6,77	159 50,2	36806 1503	35304 11147	0	9108 3673	49587
189	83	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	222,04	163,62 87,16	76,47 36,15	36331 19352	16979 8026	0	19712 4483	60526
190	84	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	888,24	18,59 0	18,59 7,47	16509 0	16509 6639	0	4780 1703	22992
191	85	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	888,24	8,22 0	8,22 3,3	7299 0	7299 2935	0	2113 753	10165
192	86	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	888,24	77,26 0	77,26 30,38	68623 0	68623 26988	0	19431 7044	95098
193	87	Е11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,6	35 0	35 9,03	1456 0	1456 376	0	270 138	1865
194	88	Е11-010107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,6	21,35 0	21,35 5,51	888 0	888 229	0	165 84	1137
195	89	Е11-221401-0209 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	40	11173,59 3159	7997,64 4472,46	446944 126360	319906 178898	678	302206 59932	809082
196	90	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		40	1592,54	8,11	63702	325	13970	49016	121735

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м трубы, уложенной в футляре			1235,17	2,62	49407	105		9017	
197	91	С123-010405-0606	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	40,16	7128		286260		286260	22901	309161
			Итого по разделу: 22. Прокол под оросительным ж/б каналом от ПК25-ПК26									2045758
			ИТОГО:					18080610	3197807	9130409	5904148	25903542,84
								5506672	1232495		1918777	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,6 % x 0,8		538793,69					
		Итого с временными										26442336,53
		Зимние удорожания			2,07%		547356,37					
		Итого с зимними удорожаниями										26989692,90
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		539793,86					
		Итого с непредвиденными работами и затратами										27529486,76
		Итого в текущем уровне цен										27804781,62
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации					0,9							25024303,46
		НДС			12 %		3002916,42					
		Итого с НДС										28027219,88

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

(наименование организации)

Директор: Искаков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор :
ТОО "Гидротехник Жоба"

Главный специалист: Имашев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

(наименование организации)

Руководитель: Батырбекова С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора :
ТОО Дирекция строящихся предприятия "Стройинтеграция"

Инженер -эксперт Касенов Б.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ВИЗЫ:

Специалист сметного отдела