Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

код заказчика	код подряд.	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		орган.-прав форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		дог №114	08.09.2021г.						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)	тенге	2 030 388 618,38	103 105 440,00	12 000 000,00	26 135 391,00	64 970 049,00	40 000 000,00	127 117 970,00	87 117 970,00	60 982 579,00

Итого к оплате: 60 982 579,00 (Шестьдесят миллионов девятьсот восемьдесят два тысяча пятьсот семьдесят девять) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "КЦУП" _____ К.Салыкбаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)
Договор: №114 от 08.09.2021 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на октябрь 2021 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2021г		процентное соотношение (%)
			сентябрь	октябрь	
1	Конструкции железобетонные Ниже 0,000	122 298 174,21	32 761 799,11	13 389 990,00	37,74
2	Конструкции железобетонные Выше 0,000	316 898 652,53	7 238 200,89	42 243 911,00	15,61
3	Общестроительные работы АР Блоки 1а, 1б	124 398 867,76		31 484 069,00	25,31
4	Общестроительные работы АР Блок 2	64 862 903,58			
5	Общестроительные работы АР Блок 3а, 3б	193 512 785,93			
6	Общестроительные работы АР Блок 4	64 040 015,59			
7	Общестроительные работы АР Блок 5	105 149 513,16			
8	Общестроительные работы АР Блок 6а, 6б.	62 436 185,71			
9	Пожарная сигнализация	16 764 996,98			
10	Слаботочные сети	19 654 149,87			
11	Технологические оборудование	178 866 428,04			
12	Водоснабжение и канализация	33 175 655,72			
13	Отопление	66 250 555,85			
14	Вентиляция	55 442 972,68			
15	Электрооборудование и электроосвещение	81 870 916,14			
16	Наружное электроосвещение	17 690 871,33			
17	КЛ-0,4кВ	10 510 832,60			
18	КЛ-10кВ	53 896 668,32			
19	КЛ-10кВ ПК0-ПК5	62 540 620,68			
20	Распределительный пункт-10кВ. КРУН-10кВ	19 490 679,55			
21	Трансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 6-10кВ на 2 трансфоматора мощностью до 2х630 кВА	19 834 894,00			
22	Наружние сети связи	1 177 630,57			
23	Наружное видеонаблюдение	21 488 864,86			
24	Котельная	49 619 520,51			
25	Наружные сети водоснабжения.	30 638 241,03			
26	Тепловые сети	15 879 805,74			
27	Газоснабжение	1 791 406,78			
28	Благоустройство	220 205 808,66			
	ИТОГО	**2 030 388 618,38**	**40 000 000,00**	**87 117 970,00**	**6,26**
	В том числе НДС	**217 541 637,68**	**4 285 714,29**	**9 334 068,21**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "КЦУП" _____ К.Салыкбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)
Объект: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Блок 3Б									
		Стены техподполья									
		Стена по оси АА									
1	**Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 9 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	4,86	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	249465 46488	11943 2537	191034	44613 23526	317604
2	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 9 Км=1;	т	0,027	199767,00 –	– –	5394 –	– –	5394	– 431	5825
3	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 9 Км=1;	т	0,27194	198790,00 –	– –	54059 –	– –	54059	– 4325	58384
		Стена по оси ММ									
4	**Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11,53	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	591839 110289	28335 6020	453215	105841 55814	753494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 11 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
5	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0677	199767,00	–	13524	–	13524	–	14606
		СП - 8%			–	–	–	–		1082	
		КЖ 11 Км=1;									
6	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,55104	198790,00	–	109541	–	109541	–	118304
		СП - 8%			–	–	–	–		8763	
		КЖ 11 Км=1;									
		Стена по оси 18									
7	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм**	м3	3,4	51330,33	2457,46	174523	8355	133646	31211	222192
		НР - 91%; СП - 8%			9565,36	522,10	32522	1775		16459	
		КЖ 12 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03096	199767,00	–	6185	–	6185	–	6680
		СП - 8%			–	–	–	–		495	
		КЖ 12 Км=1;									
9	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,22228	198790,00	–	44187	–	44187	–	47722
		СП - 8%			–	–	–	–		3535	
		КЖ 12 Км=1;									
		Стена по осям Н в оси Т									
10	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм**	м3	11,75	51330,33	2457,46	603131	28875	461863	107860	767870
		НР - 91%; СП - 8%			9565,36	522,10	112393	6135		56879	
		КЖ 13 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11375	199767,00	–	22723	–	22723	–	24541
		СП - 8%			–	–	–	–		1818	
		КЖ 13 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 13 Км=1;	т	0,89508	198790,00 –	– –	177933 –	– –	177933	– 14235	192168
		Стена между ося 5									
13	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	12,5	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	641629 119567	30718 6526	491344	114745 60510	816884
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,03042	199767,00 –	– –	6077 –	– –	6077	– 486	6563
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,24181	198790,00 –	– –	48069 –	– –	48069	– 3846	51915
		Стена по оси 23									
16	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	2,9	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	148858 27740	7127 1514	113991	26621 14038	189517
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,11284	199767,00 –	– –	22542 –	– –	22542	– 1803	24345
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,9947	198790,00 –	– –	197736 –	– –	197736	– 15819	213555
		Стена между осями ДД и ЖЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 91%; СП - 89%* КЖ 14 Козп=1; Кэм =1; Кзпм=1; Км=1;	м3	3,47	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	178116 33192	8528 1812	136396	31853 16798	226767
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 89%* КЖ 14 Км=1;	т	0,01314	199767,00 –	– –	2625 –	– –	2625	– 210	2835
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 89%* КЖ 14 Км=1;	т	0,09925	198790,00 –	– –	19730 –	– –	19730	– 1578	21308
				Стена по оси ДД							
22	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 91%; СП - 89%* КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	4,78	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	245359 45722	11747 2496	187890	43878 23139	312376
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 89%* КЖ 14 Км=1;	т	0,02448	199767,00 –	– –	4890 –	– –	4890	– 391	5281
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 89%* КЖ 14 Км=1;	т	0,19314	198790,00 –	– –	38394 –	– –	38394	– 3072	41466
				Ригел РМ1 (1шт)							
25	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25** *НР - 91%; СП - 89%* КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	2,23	60181,67 12528,00	5040,15 971,67	134205 27937	11240 2167	95028	27395 12928	174528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,06138	199767,00 –	– –	12262 –	– –	12262 –	– 981	13243
27	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,30154	194748,00 –	– –	58724 –	– –	58724 –	– 4698	63422
		Ригел РМ2 (3шт)									
28	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	4,47	60181,67 12528,00	5040,15 971,67	269012 56000	22529 4343	190483	54913 25914	349839
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,12276	199767,00 –	– –	24523 –	– –	24523 –	– 1962	26485
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,45486	194748,00 –	– –	88583 –	– –	88583 –	– 7087	95670
		Ригел РМ3 (2шт)									
31	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	4,82	60181,67 12528,00	5040,15 971,67	290076 60385	24293 4683	205398	59212 27943	377231
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,09456	199767,00 –	– –	18890 –	– –	18890 –	– 1511	20401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,41928	194748,00 --	-- --	81654 --	-- --	81654	-- 6532	88186
		Стена Стм-1									
34	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	2,24	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	114980 21426	5505 1170	88049	20562 10843	146386
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,04447	199767,00 --	-- --	8884 --	-- --	8884	-- 711	9595
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,29627	198790,00 --	-- --	58896 --	-- --	58896	-- 4712	63608
		Перекрытия									
		Плита перекрытия на отм. -0,1, -0,93									
37	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	74,5	55006,15 8414,64	1786,40 386,13	4097958 626891	133087 28767	3337980	596648 375569	5070175
38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	4,17315	198790,00 --	-- --	829580 --	-- --	829580	-- 66366	895946
39	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,23764	194748,00 --	-- --	46280 --	-- --	46280	-- 3702	49982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лестницы									
		Лестница в осях "Ж-И" по осям "22-27"									
40	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	м3	1,4	43542,16	1948,89	60959	2729	52767	5457	71730
		НР - 91%; СП - 8%			3902,40	381,28	5463	534		5313	
		КЖ 24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
41	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01187	280184,00	--	3326	--	3326	--	3592
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
		КЖ 24									
		Км=1;									
42	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00238	199767,00	--	475	--	475	--	513
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		КЖ 24									
		Км=1;									
43	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05765	198790,00	--	11460	--	11460	--	12377
		СП - 8%			--	--	--	--		917	
		КЖ 24									
		Км=1;									
		Перегородки									
44	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,38	32857,29	1072,40	12486	407	11639	477	14000
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	221,73	440	84		1037	
		КЖ 24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
45	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	м3	1,1	40146,99	1948,89	44162	2143	37726	4288	52326
		НР - 91%; СП - 8%			3902,40	381,28	4293	419		3876	
		КЖ 24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
46	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02182	198790,00	--	4338	--	4338	--	4685
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
		КЖ 24									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93% СП - 80%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	37,26	1805,97 1269,76	129,69 27,64	67290 47311	4832 1030	15147	44957 8980	121227
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9945532 1378059	342393 72012	8225080 --	1320531 901285	12167349
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9945532				
	Материалы		Тенге				6203597				
	Всего заработная плата		Тенге					1450071			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2021484				
		Накладные расходы	Тенге				1320531				
		Сметная прибыль	Тенге				901285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12167348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1369
		Сметная заработная плата	Тенге					1450071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12167348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1369
		Сметная заработная плата	Тенге					1450071			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				9945532 1378059	342393 72012	8225080 --	1320531 901285	12167349
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9945532				
	Материалы		Тенге				6203597				
	Всего заработная плата		Тенге					1450071			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2021484				
		Накладные расходы	Тенге				1320531				
		Сметная прибыль	Тенге				901285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12167348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1369
		Сметная заработная плата	Тенге					1450071			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				12167348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1369
		Сметная заработная плата	Тенге					1450071			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК 1А									
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-7)									
48	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25** *НР - 91% СП - 80%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м3**	4,731	55493,51 11065,60	5998,29 1246,20	262540 52351	28378 5896	181811	53005 25244	340788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,055974	199767,00	–	11182	–	11182	–	12077
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		895	
50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3813072	194748,00	–	74259	–	74259	–	80200
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		5941	
		РИГЕЛИ(У=КЖ 8-15)									
51	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	23,94	56418,81	5538,69	1350666	132597	892903	321654	1806106
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;			13582,52	1182,15	325166	28301		133786	
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4576872	199767,00	–	91431	–	91431	–	98745
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		7314	
53	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,000741	198790,00	–	147	–	147	–	159
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		12	
54	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,6020956	194748,00	–	506753	–	506753	–	547293
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		40540	
		БАЛКИ И КОНСОЛИ ЛЕСТНИЦ									
55	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	0,56	65251,79	6078,46	36541	3404	24718	8263	48388
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;			15033,60	1180,79	8419	661		3584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03032	199767,00	–	6057	–	6057	–	6542
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		485	
57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01208	198790,00	–	2401	–	2401	–	2593
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		192	
58	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13144	194748,00	–	25598	–	25598	–	27646
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		2048	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ(У=КЖ 27)									
59	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	42,3738	54742,25	1786,40	2319637	75697	1887380	339359	2871716
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			8414,64	386,13	356560	16362		212720	
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16074	199767,00	–	32111	–	32111	–	34680
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		2569	
61	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6336166	198790,00	–	523537	–	523537	–	565420
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			–	–	–	–		41883	
		ПАРАПЕТ									
62	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонного парапета	м3	9,2	69388,39	7358,36	638373	67697	393499	173644	876979
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			19258,40	1482,69	177177	13641		64961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0315	199767,00	–	6293	–	6293	–	6796
		СП - 8%			–	–	–	–		503	
		КЖ 24 Км=1;									
64	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7217	198790,00	–	143467	–	143467	–	154944
		СП - 8%			–	–	–	–		11477	
		КЖ 24 Км=1;									
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
65	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетоного выхода на кровлю**	м3	0,285	69388,39	7358,36	19776	2098	12189	5379	27168
		НР - 91%; СП - 8%			19258,40	1482,69	5489	423		2012	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
66	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0217	198790,00	–	4314	–	4314	–	4659
		СП - 8%			–	–	–	–		345	
		КЖ 24 Км=1;									
		СТАКАН									
67	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета**	м3	4,3	69388,39	7358,36	298370	31641	183918	81160	409892
		НР - 91%; СП - 8%			19258,40	1482,69	82811	6376		30362	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0154	199767,00	–	3076	–	3076	–	3322
		СП - 8%			–	–	–	–		246	
		КЖ 24 Км=1;									
69	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3535	198790,00	–	70272	–	70272	–	75894
		СП - 8%			–	–	–	–		5622	
		КЖ 24 Км=1;									
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-3,ЛМ-4(У=КЖ 29)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок НР - 91% СП - 85% КЖ 24 Козп=1; Кэм =1; Кзпм=1; Км=1;	м3	5,04	43278,26 3902,40	1948,89 381,28	218122 19668	9823 1922	188631	19647 19022	256790
71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% КЖ 24 Км=1;	т	0,01696	199767,00 –	– –	3388 –	– –	3388	– 271	3659
72	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% КЖ 24 Км=1;	т	0,0828	198790,00 –	– –	16460 –	– –	16460	– 1317	17777
73	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% КЖ 24 Км=1;	т	0,53868	194748,00 –	– –	104907 –	– –	104907	– 8393	113300
74	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8% КЖ 24 Км=1;	т	0,03119	280184,00 –	– –	8739 –	– –	8739	– 699	9438
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6778417 1027641	351335 73582	5399441 –	1002111 622443	8402971
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6778417				
		Материалы	Тенге				3765052				
		Всего заработная плата	Тенге					1101223			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1634392				
		Накладные расходы	Тенге				1002111				
		Сметная прибыль	Тенге				622443				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8402971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1027
		Сметная заработная плата	Тенге					1101223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8402971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1027
		Сметная заработная плата	Тенге					1101223			

РАЗДЕЛ 3. БЛОК 1Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РИГЕЛИ(У=КЖ 7-17)									
75	**Е11-060701-0401** **1106-0701-0401** **РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	21,77	56418,81 13582,52	5538,69 1182,15	1228237 295691	120577 25735	811969	292498 121659	1642394
76	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,41866	199767,00 –	– –	83634 –	– –	83634	– 6691	90325
77	**С121-050301-3201** **2105-0301-3201** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,083	198790,00 –	– –	16500 –	– –	16500	– 1320	17820
78	**С121-050301-3202** **2105-0301-3202** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	2,216321	194748,00 –	– –	431624 –	– –	431624	– 34530	466154
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,150 +8,650(У=КЖ 25)									
79	**Е11-060801-0101** **1106-0801-0101** **РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	65,44	54742,25 8414,64	1786,40 386,13	3582333 550654	116902 25268	2914777	524089 328514	4434936
80	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,22815	199767,00 –	– –	45577 –	– –	45577	– 3646	49223
81	**С121-050301-3201** **2105-0301-3201** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	4,4804	198790,00 –	– –	890659 –	– –	890659	– 71253	961912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПАРАПЕТ									
82	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	8,68	69388,39 19258,40	7358,36 1482,69	602291 167163	63871 12870	371257	163830 61290	827410
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,0238	199767,00 --	--	4754 --	--	4754	-- 380	5134
84	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,97462	198790,00 --	--	193745 --	--	193745	-- 15500	209245
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
85	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетоного выхода на кровлю** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	0,29	69388,39 19258,40	7358,36 1482,69	20123 5585	2134 430	12404	5474 2048	27644
86	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,0024	199767,00 --	--	479 --	--	479	-- 38	517
87	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,03682	198790,00 --	--	7319 --	--	7319	-- 586	7905
		СТАКАН									
88	Е11-060601-0202 1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	3,4	69388,39 19258,40	7358,36 1482,69	235921 65479	25018 5041	145424	64173 24007	324101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0105	199767,00	–	2098	–	2098	–	2266
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
		КЖ 24 Км=1;									
90	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33316	198790,00	–	66229	–	66229	–	71527
		СП - 8%			–	–	–	–		5298	
		КЖ 24 Км=1;									
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-3,ЛМ-4(У=КЖ 29)									
91	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок**	м3	2,4629371	43278,26	1948,89	106592	4800	92181	9601	125488
		НР - 91%; СП - 8%			3902,40	381,28	9611	939		9295	
		КЖ 24 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,008288	199767,00	–	1656	–	1656	–	1788
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
		КЖ 24 Км=1;									
93	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1437886	198790,00	–	28584	–	28584	–	30871
		СП - 8%			–	–	–	–		2287	
		КЖ 24 Км=1;									
94	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0152419	280184,00	–	4271	–	4271	–	4613
		СП - 8%			–	–	–	–		342	
		КЖ 24 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**7552626**	**333302**	**6125141**	**1059665**	**9301273**
							1094183	**70283**	–	**688984**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7552626**				
	Материалы		Тенге				**4348012**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1164466**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1777129**				
		Накладные расходы	Тенге				**1059665**				
		Сметная прибыль	Тенге				**688984**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9301275**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1089
		Сметная заработная плата	Тенге					1164466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9301275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1089
		Сметная заработная плата	Тенге					1164466			
		РАЗДЕЛ 4. БЛОК 5									
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-11)									
95	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	м3	16,84	55493,51	5998,29	934511	101011	647155	188671	1213037
		НР - 91%; СП - 8%			11065,60	1246,20	186345	20986		89855	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
96	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,963753	199767,00	–	592060	–	592060	–	639425
		СП - 8%			–	–	–	–		47365	
		КЖ 24 Км=1;									
97	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,802912	194748,00	–	156366	–	156366	–	168875
		СП - 8%			–	–	–	–		12509	
		КЖ 24 Км=1;									
		РИГЕЛИ РМ8...РМ24(У=КЖ 12-22)									
98	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	34,6216	56418,81	5538,69	1953309	191758	1291302	465171	2611958
		НР - 91%; СП - 8%			13582,52	1182,15	470249	40928		193478	
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
99	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	16,5078598	199767,00	–	3297726	–	3297726	–	3561544
		СП - 8%			–	–	–	–		263818	
		КЖ 24 Км=1;									
100	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,739	194748,00	–	922911	–	922911	–	996744
		СП - 8%			–	–	–	–		73833	
		КЖ 24 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛЕСТНИЧНЫЕ БАЛКИ Бм1,Бл1,КОНСОЛЬ Кс1(КЖ2-25,27)									
101	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство балок из бетона марки В-25**	**м3**	**1,86**	**65251,79**	**6078,46**	**121368**	**11306**	**82100**	**27444**	**160717**
		НР - 91%; СП - 8%			**15033,60**	**1180,79**	**27962**	**2196**		**11905**	
		КЖ 24									
		Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
102	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06516**	**199767,00**	**–**	**13017**	**–**	**13017**	**–**	**14058**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1041**	
		КЖ 24									
		Км=1;									
103	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00536**	**198790,00**	**–**	**1066**	**–**	**1066**	**–**	**1151**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**85**	
		КЖ 24									
		Км=1;									
104	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,23533**	**194748,00**	**–**	**45830**	**–**	**45830**	**–**	**49496**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3666**	
		КЖ 24									
		Км=1;									
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 28)									
105	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**	**71**	**54742,25**	**1786,40**	**3886700**	**126834**	**3162427**	**568618**	**4811743**
		НР - 91%; СП - 8%			**8414,64**	**386,13**	**597439**	**27415**		**356426**	
		КЖ 24									
		Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
106	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2256**	**199767,00**	**–**	**45067**	**–**	**45067**	**–**	**48672**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3605**	
		КЖ 24									
		Км=1;									
107	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,094245**	**198790,00**	**–**	**813895**	**–**	**813895**	**–**	**879007**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**65112**	
		КЖ 24									
		Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,43685	194748,00 --	-- --	85076 --	-- --	85076	-- 6806	91882
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12868902 1281995	430909 91525	11155998 --	1249904 1129504	15248309
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12868902				
	Материалы		Тенге				5182983				
	Всего заработная плата		Тенге					1373520			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5973014				
		Накладные расходы	Тенге				1249904				
		Сметная прибыль	Тенге				1129504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15248310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1282
		Сметная заработная плата	Тенге					1373520			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15248310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1282
		Сметная заработная плата	Тенге					1373520			
		РАЗДЕЛ 5. БЛОК 6А									
		РИГЕЛИ РМ4...РМ8(У=КЖ 5-7)									
109	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	58,7488	56418,81 13582,52	5538,69 1182,15	3314537 797957	325391 69450	2191189	789340 328310	4432187
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	0,253248	199767,00 --	-- --	50591 --	-- --	50591	-- 4047	54638
111	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 24 Км=1;	т	1,24656	194748,00 --	-- --	242765 --	-- --	242765	-- 19421	262186
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 8)									
112	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,8	54742,25 8414,64	1786,40 386,13	481732 74049	15720 3398	391963	70477 44177	596385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
113	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,024624	199767,00	--	4919	--	4919	--	5313
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			--	--	--	--		394	
114	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,388244	198790,00	--	77179	--	77179	--	83353
		СП - 8% КЖ 24 Км=1;			--	--	--	--		6174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4171723	341111	2958606	859817	5434062
							872006	72848	--	402523	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4171723				
	Материалы		Тенге				2583152				
	Всего заработная плата		Тенге					944854			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				375454				
		Накладные расходы	Тенге				859817				
		Сметная прибыль	Тенге				402523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5434063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								866
		Сметная заработная плата	Тенге					944854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5434063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								866
		Сметная заработная плата	Тенге					944854			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				31371668	1456657	33864266	5492028	50553964
							4275825	308238	--	3744739	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31371668				
	Материалы		Тенге				15879199				
	Всего заработная плата		Тенге					4584063			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9759989				
		Накладные расходы	Тенге				4171497				
		Сметная прибыль	Тенге				2843454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38386619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4264
		Сметная заработная плата	Тенге					4584063			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				38386619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4264
		Сметная заработная плата	Тенге					4584063			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
		Перемычки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Устройство перемычек** *НР - 91%; СП - 8%* АР2, л.60 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	0,9	58853,23 13676,40	4242,57 825,58	52968 12309	3818 743	36841	11877 5188	70033
116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**/А-I, d 6 мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* АР2, л.60 Км=1;	т	0,0438	199767,00 --	-- --	8750 --	-- --	8750	-- 700	9450
117	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**/А-III, d 10 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* АР2, л.60 Км=1;	т	0,16868	198790,00 --	-- --	33532 --	-- --	33532	-- 2683	36215
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				95250 12309	3818 743	79123 --	11877 8571	115698
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				95250				
	Материалы		Тенге				36841				
	Всего заработная плата		Тенге					13052			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42282				
		Накладные расходы	Тенге				11877				
		Сметная прибыль	Тенге				8571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				115698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13052			
		РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
118	Е11-080201-1031 1108-0201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* АР2,л.45,60 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3 кладки	123,636	32796,08 9086,56	2300,61 476,97	4054776 1123426	284439 58971	2646911	1099628 412352	5566756
119	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** *НР - 93%; СП - 8%* АР2,л.45,60	м2 вертикальной проекции	1372,6	642,81 453,10	1,82 0,86	882321 621925	2498 1180	257898	579484 116946	1578751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН									
120	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**111,13**	**38563,70**	**2346,75**	**4285584**	**260794**	**1301114**	**2141266**	**6940999**
		НР - 76%; СП - 8%			**24508,92**	**843,87**	**2723676**	**93779**		**514149**	
		АР2, л.48									
		Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
121	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	**м3**	**107,7961**	**29658,00**	**--**	**3197017**	**--**	**3197017**	**--**	**3452778**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**255761**	
		АР2, л.48									
		Км=1;									
122	**С121-130816-2808 2113-0816-2808 РСНБ РК 2015**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	**шт**	**5648**	**21,00**	**--**	**118608**	**--**	**118608**	**--**	**128097**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9489**	
		АР2, л.48									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**12538306**	**547731**	**7521548**	**3820378**	**17667381**
							4469027	**153930**	**--**	**1308697**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12538306**				
	Материалы		Тенге				**4205937**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4622957**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3315625**				
		Накладные расходы	Тенге				**3820378**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1308697**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17667381**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4005**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4622957**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**17667381**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4005**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4622957**			
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы									
		Перегородки Блок 1а									
123	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**330,18**	**5413,12**	**245,31**	**1787304**	**80997**	**1222818**	**465491**	**2433017**
		НР - 93%; СП - 8%			**1464,32**	**51,61**	**483489**	**17041**		**180222**	
		АР2, л.48									
		Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		Стены Блок 1а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%, СП - 89%* АР2, л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	56,01	37272,55 4976,64	2654,55 550,35	2087636 278742	148681 30825	1660213	287897 190042	2565575
		Перегородки Блок 1б									
125	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%, СП - 89%* АР2, л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	572,04	5413,12 1464,32	245,31 51,61	3096521 837650	140327 29523	2118544	806468 312237	4215225
		Стены Блок 1б									
126	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%, СП - 89%* АР2, л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	35,2	37272,55 4976,64	2654,55 550,35	1311994 175178	93440 19372	1043376	180932 119434	1612359
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				8283455 1775059	463445 96761	6044951 –	1740788 801935	10826176
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8283455				
	Материалы		Тенге				6044951				
	Всего заработная плата		Тенге					1871820			
		Накладные расходы	Тенге				1740788				
		Сметная прибыль	Тенге				801935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10826178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1836
		Сметная заработная плата	Тенге					1871820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10826178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1836
		Сметная заработная плата	Тенге					1871820			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				20917011 6256395	1014994 251434	13645622 –	5573043 2119203	28609255
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20917011				
	Материалы		Тенге				10287729				
	Всего заработная плата		Тенге					6507829			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3357907				
		Накладные расходы	Тенге				5573043				
		Сметная прибыль	Тенге				2119203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28609257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5854
		Сметная заработная плата	Тенге					6507829			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				28609257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5854
		Сметная заработная плата	Тенге					6507829			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**79163219**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11910279				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2814044			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					631684			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47509888		
		- Накладные расходы	Тенге							11065071	
		- Сметная прибыль	Тенге							5863942	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											79 163 218,95
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,8%											80 588 156,89
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 1,35%											81 676 097,01
Непревиденные работы и затрат 2%											83 309 618,95
Пересчет в текущих ценах, К-1,03741391											86 426 557,53
Налог на добавленную стоимость, 12%											10 371 186,90
Итого с НДС											**96 797 744,44**
Понижающий коэффициент - 10%											**- 9 679 774,44**
Итого к оплате с НДС											**87 117 970,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "КЦУП"_____ К.Салыкбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов