Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки:Благоустройство дворовой территории по адресу ул. И.Тайманова 221,221/1 в г.Уральск

Наименование объекта: Благоустройство дворовой территории по адресу ул. И.Тайманова 221,221/1 в г.Уральск

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за август 2019г

Наименование работ и услуг	(Договор о государственных закупках №100/д-ок от 12.06.2019года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	15 003 694,94		15 003 694,94	-	14 884 618,00		2753958,53	330475,02	3084433,55
Всего к оплате:							**2753958,53**	330475,02	**3084433,55**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела
Нуртазиев М. Ж. _____

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби"

Директор
Рахметов М. Н._____

Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки - **Благоустройство дворовой территории по адресу ул. И.Тайманова 221,221/1 в г.Уральск**

АКТ № 2
выполненных работ
АВГУСТ 2019г (Договор о государственных закупках №100/д-ок от 12.06.2019года)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтное покрытие проездов сеч I-I									
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	29,0094	3488,71 117,50	990,15 198,09	101205 3409	28724 5746	69072	9888 8887	119980
2	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	290,094	1455,42 27,89	152,82 45,86	422209 8089	44332 13303	369788	23104 35625	480938
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,2030658	67890,05 --	1626,03 763,28	13786 --	330 155	13456	167 1116	15070
4	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	290,094	1707,91 36,99	90,72 25,37	495453 10732	26318 7358	458403	19537 41199	556190
5	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	290,094	788,52 0,40	0,08 --	228744 115	24 --	228605	124 18309	247178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0870282	67890,05	1626,03	5908	142	5766	72	6458
					--	763,28	--	66		478	
7	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	290,094	2097,29	90,72	608412	26318	571362	19537	678185
					36,99	25,37	10732	7358		50236	
		Брусчатое покрытие дорожек сеч III-III									
8	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Приготовление цементно-песчанной смеси *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,0174	12137,16	962,90	24486	1943	19417	3680	30419
					1549,71	454,73	3126	917		2253	
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	2,0174	1114,59	990,15	2249	1998	14	688	3171
					117,50	198,09	237	400		235	
10	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	28,82	1071,65	120,61	30885	3476	252	26372	61837
					942,31	31,16	27157	898		4581	
11	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 *СП - 8%*	м2	28,82	2863,00	--	82512	--	82512	--	89113
					--	--	--	--		6601	
		Бортовой камень 300.30.15									
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	34,6	2206,97	27,51	76361	952	53553	23980	108368
					631,69	10,03	21856	347		8027	
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,4878	44259,00	--	65849	--	65849	--	71116
					--	--	--	--		5268	
		Бортовой камень 100.20.8									
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	29	1995,55	27,51	57871	798	38754	20099	84207
					631,69	10,03	18319	291		6238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**									
		СП - 8%	м3	0,464	44259,00	--	20536	--	20536	--	22179
					--	--	--	--		1643	
				МАФ							
16	86-010302-0113	**Скамья, тип 1С-3А**	шт.	4	24499,00	214,00	97996	856	57208	36216	144949
					9983,00	77,00	39932	308		10737	
16.1	У86-010302-0113 8601-0302-0113 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья, тип 1С-3А									
		НР - 90%; СП - 8%	шт.	4	24499,00	214,00	97996	856	57208	36216	144949
					9983,00	77,00	39932	308		10737	
17	86-010303-0103	**Урна, тип 3**	шт.	4	8839,00	447,00	35356	1788	13824	23468	63530
					4936,00	36,00	19744	144		4706	
17.1	У86-010303-0103 8601-0303-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 3									
		НР - 118%; СП - 8%	шт.	4	8839,00	447,00	35356	1788	13824	23468	63530
					4936,00	36,00	19744	144		4706	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2782888**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**163449**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**137997**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**37293**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2068371**		
		- Накладные расходы	Тенге							**206932**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**206139**	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											**28942,04**
ИТОГО											**2811830,04**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%											**45551,65**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2018 г.											**2857381,68**
Непредвиденные работы и затраты 2%											**57147,63**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ											**2914529,32**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах на 2019год 100%		К=*1,0498961									**3059952,95**
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № №60/д-ок от 31. 05. 2019года)		К=*0,9									**2753958,53**
НДС 12%											**330475,02**
ИТОГО с НДС 12%											**3084433,55**

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела **Нуртазиев М. Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "DS&V" **Аяпов А.Н.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор **Рахметов М.Н.**