Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Наименование строительства: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

код	код	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		организац.-правовая форма	
заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		дог №102	03.08.2021г.						

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном меся-це (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»	302 921 590,07	181 179 991,13							21 741 598,94	202 921 590,07

Итого к оплате: 202 921 590,07 (Двести два миллионов девятьсот двадцать одна тысяча пятьсот девяносто) тенге 07 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА" С.Джахаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

Договор: №102 от 03.08.2021 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на октябрь 2021 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2021г	
			сентябрь	октябрь
1	Блок А, Б, В	1 480 069 076,49		50 909 756,69
2	Интернат	1 074 153 199,27	100 000 000,00	64 427 060,90
3	Наружные сети электроснабжения	118 817 000,63		87 584 772,48
4	Внутриплощадочные сети электроснабжения	23 237 111,25		
5	Система связи	6 133 668,84		
6	Газоснабжение наружное	4 962 349,32		
7	Наружные сети водопровода и канализации	101 866 345,45		
8	Наружные инженерные сети. Архитектурно-строительные решения	24 091 423,14		
9	Тепловые сети	100 217 505,78		
10	Газоснабжение (внутренние устройства)	2 508 432,96		
11	Покрытие проездов и площадок	167 163 615,09		
12	Озеленение	21 054 134,24		
13	Ограждение территории	20 580 785,30		
14	Вертикальная планировка	31 988 770,20		
15	МАФ	19 682 463,06		
	ИТОГО	**3 196 525 881,02**	**100 000 000,00**	**202 921 590,07**
	В том числе НДС	**342 484 915,82**	**10 714 285,71**	**21 741 598,94**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"_____ С.Джахаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»
Объект: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Каркас										
		Монолитные рамы и колонны на отм.-0,86										
		Рама монолитная РМ-1 /6 шт/										
1	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**88,44**		**65317,95**	**6218,79**	**5776720**	**549990**	**3760890**	**1438735**	**7792691**
		НР - 91%; СП - 8%				**16574,40**	**1302,44**	**1465840**	**115188**		**577236**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	1273,54	1151,00		1465840,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	84,77							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,238788		4531,00		1082,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,238788		1349,00		322,13			
1.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	75,775392		39,00		2955,00			
1.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	80,931444		6040,00		488826,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	80,931444		1349,00		109176,52			
1.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	1,441572		4956,00		7144,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	1,441572		1927,00		2777,91			
1.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	250,479768		176,00		44084,00			
1.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	2,157936		2733,00		5898,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	2,157936		1349,00		2911,06			
1.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	47,7576	70,00				3343,00		
1.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	1,335444	57023,00				76151,00		
1.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	8,454864	25469,00				215337,00		
1.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	1,795332	47461,00				85208,00		
1.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,069868	31810,00				2222,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	59,2548	307,00				18191,00		
1.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,300696	211235,00				63518,00		
1.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,157423	31545,00				4966,00		
1.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,207834	86,00				18,00		
1.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	137,082	892,00				122277,00		
1.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	89,7666	35310,00				3169659,00		
2	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**2,49384**		**214158,00**	**--**	**534076**	**--**	**534076**	**--**	**576802**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**42726**	
3	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**7,06512**		**20167,50**	**1353,90**	**142486**	**9565**	**2035**	**121584**	**285195**
		НР - 91%; СП - 8%				**18525,60**	**385,40**	**130886**	**2723**		**21126**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	105,55	1240,00		130886,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,41							
3.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,413024		4956,00		7003,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,413024		1927,00		2722,90			
3.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,282605		29,00		8,00			
3.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	7,072185		200,00		1414,00			
3.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,786333		197,00		1140,00			
3.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	21,19536	96,00				2035,00		
4	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**5,66568**		**214158,00**	**--**	**1213351**	**--**	**1213351**	**--**	**1310419**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**97068**	
5	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,39944**		**228022,00**	**--**	**319103**	**--**	**319103**	**--**	**344631**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**25528**	
		Рама монолитная РМ-1а /2 шт/										
6	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	**17,48**		**65317,95**	**6218,79**	**1141758**	**108704**	**743333**	**284363**	**1540211**
		НР - 91%; СП - 8%				**16574,40**	**1302,44**	**289721**	**22767**		**114090**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	251,71	1151,00		289721,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	16,75							
6.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,047196		4531,00		214,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,047196		1349,00		63,67			
6.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	14,976864		39,00		584,00			
6.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	15,995948		6040,00		96616,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	15,995948		1349,00		21578,53			
6.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,284924		4956,00		1412,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,284924		1927,00		549,05			
6.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	49,506856		176,00		8713,00			
6.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,426512		2733,00		1166,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,426512		1349,00		575,36			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	9,4392	70,00				661,00		
6.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,263948	57023,00				15051,00		
6.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	1,671088	25469,00				42561,00		
6.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,354844	47461,00				16841,00		
6.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,013809	31810,00				439,00		
6.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	11,7116	307,00				3595,00		
6.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,059432	211235,00				12554,00		
6.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,031114	31545,00				982,00		
6.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,041078	86,00				4,00		
6.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	27,094	892,00				24168,00		
6.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	17,7422	35310,00				626477,00		
7	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,53792**	**214158,00**	**--**	**115200**	**--**	**115200**	**--**	**124416**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9216**	
8	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		**1,67848**	**20167,50**	**1353,90**	**33851**	**2272**	**484**	**28885**	**67755**
		НР - 91%; СП - 8%				**18525,60**	**385,40**	**31095**	**647**		**5019**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	25,08	1240,01		31095,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,3357							
8.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,335696		4956,00		1664,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,335696		1927,00		646,89			
8.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,067139		29,00		2,00			
8.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,680158		200,00		336,00			
8.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,374675		197,00		271,00			
8.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,03544	96,00				483,00		
9	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		**1,35616**	**214158,00**	**--**	**290433**	**--**	**290433**	**--**	**313667**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23235**	
10	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,32232**	**228022,00**	**--**	**73496**	**--**	**73496**	**--**	**79376**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5880**	
		Рама монолитная РМ-16 /2 шт/										
11	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3		**12**	**65317,95**	**6218,79**	**783815**	**74625**	**510297**	**195215**	**1057353**
		НР - 91%; СП - 8%				**16574,40**	**1302,44**	**198893**	**15629**		**78322**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	172,8	1151,00		198893,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	11,5							
11.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0324		4531,00		147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0324		1349,00		43,71			
11.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	10,2816		39,00		401,00			
11.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	10,9812		6040,00		66326,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	10,9812		1349,00		14813,64			
11.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,1956		4956,00		969,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,1956		1927,00		376,92			
11.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	33,9864		176,00		5982,00			
11.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,2928		2733,00		800,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,2928		1349,00		394,99			
11.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	6,48	70,00				454,00		
11.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,1812	57023,00				10333,00		
11.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	1,1472	25469,00				29218,00		
11.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,2436	47461,00				11561,00		
11.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,00948	31810,00				302,00		
11.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	8,04	307,00				2468,00		
11.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,0408	211235,00				8618,00		
11.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,02136	31545,00				674,00		
11.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,0282	86,00				2,00		
11.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	18,6	892,00				16591,00		
11.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,18	35310,00				430076,00		
12	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,33736**		**214158,00**	**--**	**72248**	**--**	**72248**	**--**	**78028**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5780**	
13	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,92898**		**20167,50**	**1353,90**	**18735**	**1258**	**267**	**15987**	**37500**
		НР - 91%, СП - 8%				**18525,60**	**385,40**	**17210**	**358**		**2778**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	13,88	1240,01		17210,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1858							
13.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,185796		4956,00		921,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,185796		1927,00		358,03			
13.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,037159		29,00		1,00			
13.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,929909		200,00		186,00			
13.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,760835		197,00		150,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,78694	96,00				268,00		
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,73858	214158,00	--	158173	--	158173	--	170827
		СП - 8%				--	--	--	--		12654	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,1904	228022,00	--	43415	--	43415	--	46889
		СП - 8%				--	--	--	--		3473	
		Рама монолитная РМ-2 /20 шт/										
16	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3		26,4	65317,95	6218,79	1724394	164176	1122654	429473	2326176
		НР - 91% СП - 8%				16574,40	1302,44	437564	34384		172309	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	380,16	1151,00		437564,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	25,3							
16.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,07128		4531,00		323,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,07128		1349,00		96,16			
16.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	22,61952		39,00		882,00			
16.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	24,15864		6040,00		145918,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	24,15864		1349,00		32590,01			
16.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,43032		4956,00		2133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,43032		1927,00		829,23			
16.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	74,77008		176,00		13160,00			
16.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,64416		2733,00		1760,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,64416		1349,00		868,97			
16.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	14,256	70,00				998,00		
16.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,39864	57023,00				22732,00		
16.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	2,52384	25469,00				64280,00		
16.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,53592	47461,00				25435,00		
16.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,020856	31810,00				663,00		
16.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	17,688	307,00				5430,00		
16.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,08976	211235,00				18960,00		
16.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,046992	31545,00				1482,00		
16.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,06204	86,00				5,00		
16.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	40,92	892,00				36501,00		
16.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	26,796	35310,00				946167,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,744		214158,00	--	159334	--	159334	--	172080
		СП - 8%				--	--	--	--		12747	
18	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,4234		20167,50	1353,90	89209	5989	1274	76122	178558
		НР - 91%; СП - 8%				18525,60	385,40	81946	1705		13227	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	66,09	1240,00		81946,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,8847							
18.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,88468		4956,00		4384,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,88468		1927,00		1704,78			
18.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,176936		29,00		5,00			
18.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,427823		200,00		886,00			
18.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,622765		197,00		714,00			
18.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	13,2702	96,00				1274,00		
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,7702		214158,00	--	807418	--	807418	--	872012
		СП - 8%				--	--	--	--		64593	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6532		228022,00	--	148944	--	148944	--	160859
		СП - 8%				--	--	--	--		11916	
		Рама монолитная РМ-2а /4 шт/										
21	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	3,2		65317,95	6218,79	209017	19900	136079	52057	281961
		НР - 91%; СП - 8%				16574,40	1302,44	53038	4168		20886	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	46,08	1151,00		53038,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	3,07							
21.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00864		4531,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00864		1349,00		11,66			
21.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,74176		39,00		107,00			
21.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	2,92832		6040,00		17687,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	2,92832		1349,00		3950,30			
21.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,05216		4956,00		259,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,05216		1927,00		100,51			
21.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	9,06304		176,00		1595,00			
21.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,07808		2733,00		213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,07808		1349,00		105,33			
21.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,728	70,00				121,00		
21.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,04832	57023,00				2755,00		
21.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,30592	25469,00				7791,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,06496	47461,00				3083,00		
21.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,002528	31810,00				80,00		
21.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	2,144	307,00				658,00		
21.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,01088	211235,00				2298,00		
21.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,005696	31545,00				180,00		
21.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,00752	86,00				0,65		
21.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	4,96	892,00				4424,00		
21.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,248	35310,00				114687,00		
22	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0936**		**214158,00**	**--**	**20045**	**--**	**20045**	**--**	**21649**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1604**	
23	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,53044**		**20167,50**	**1353,90**	**10698**	**718**	**153**	**9128**	**21412**
		НР - 91%, СП - 8%				**18525,60**	**385,40**	**9827**	**204**		**1586**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	7,92	1240,04		9827,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1061							
23.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,106088		4956,00		526,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,106088		1927,00		204,43			
23.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,021218		29,00		0,62			
23.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,53097		200,00		106,00			
23.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,43443		197,00		86,00			
23.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,59132	96,00				153,00		
24	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,45316**		**214158,00**	**--**	**97048**	**--**	**97048**	**--**	**104812**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7764**	
25	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07728**		**228022,00**	**--**	**17622**	**--**	**17622**	**--**	**19031**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1410**	
		Рама монолитная РМ-3 /4 шт/										
26	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**7,2**		**65317,95**	**6218,79**	**470289**	**44775**	**306178**	**117129**	**634412**
		НР - 91%, СП - 8%				**16574,40**	**1302,44**	**119336**	**9378**		**46993**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	103,68	1151,00		119336,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	6,9							
26.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01944		4531,00		88,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01944		1349,00		26,22			
26.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	6,16896		39,00		241,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	6,58872		6040,00		39796,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	6,58872		1349,00		8888,18			
26.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,11736		4956,00		582,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,11736		1927,00		226,15			
26.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	20,39184		176,00		3589,00			
26.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,17568		2733,00		480,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,17568		1349,00		236,99			
26.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	3,888	70,00				272,00		
26.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,10872	57023,00				6200,00		
26.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,68832	25469,00				17531,00		
26.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,14616	47461,00				6937,00		
26.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,005688	31810,00				181,00		
26.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	4,824	307,00				1481,00		
26.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,02448	211235,00				5171,00		
26.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,012816	31545,00				404,00		
26.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,01692	86,00				1,00		
26.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	11,16	892,00				9955,00		
26.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,308	35310,00				258045,00		
27	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	**т**	**0,1488**		**214158,00**	**--**	**31867**	**--**	**31867**	**--**	**34416**
						--	**--**	**--**	**--**		**2549**	
28	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**										
		НР - 91% СП - 8%	**т**	**0,77444**		**20167,50**	**1353,90**	**15619**	**1049**	**223**	**13327**	**31262**
						18525,60	**385,40**	**14347**	**298**		**2316**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	11,57	1240,00		14347,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1549							
28.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,154888		4956,00		768,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,154888		1927,00		298,47			
28.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,030978		29,00		0,90			
28.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,775214		200,00		155,00			
28.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,634266		197,00		125,00			
28.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,32332	96,00				223,00		
29	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	**т**	**0,62676**		**214158,00**	**--**	**134226**	**--**	**134226**	**--**	**144964**
						--	**--**	**--**	**--**		**10738**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14768		228022,00	--	33674	--	33674	--	36368
		СП - 8%				--	--	--	--		2694	
		Рама монолитная РМ-4 /1 шт/										
31	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	4,2		65317,95	6218,79	274335	26119	178604	68325	370074
		НР - 91%, СП - 8%				16574,40	1302,44	69612	5470		27413	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	60,48	1150,99		69612,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	4,03							
31.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01134		4531,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01134		1349,00		15,30			
31.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,59856		39,00		140,00			
31.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	3,84342		6040,00		23214,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	3,84342		1349,00		5184,77			
31.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,06846		4956,00		339,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,06846		1927,00		131,92			
31.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	11,89524		176,00		2094,00			
31.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,10248		2733,00		280,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,10248		1349,00		138,25			
31.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	2,268	70,00				159,00		
31.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,06342	57023,00				3616,00		
31.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,40152	25469,00				10226,00		
31.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,08526	47461,00				4047,00		
31.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,003318	31810,00				106,00		
31.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	2,814	307,00				864,00		
31.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,01428	211235,00				3016,00		
31.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,007476	31545,00				236,00		
31.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,00987	86,00				0,85		
31.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	6,51	892,00				5807,00		
31.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,263	35310,00				150527,00		
32	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07758		214158,00	--	16614	--	16614	--	17944
		СП - 8%				--	--	--	--		1329	
33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,33544		20167,50	1353,90	6765	454	97	5773	13541

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				18525,60	385,40	6214	129		1003	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,01	1239,95		6214,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0671							
33.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,067088		4956,00		332,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,067088		1927,00		129,28			
33.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,013418		29,00		0,39			
33.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,335775		200,00		67,00			
33.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,274725		197,00		54,00			
33.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,00632	96,00				97,00		
34	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,26948**		**214158,00**	**--**	**57711**	**--**	**57711**	**--**	**62328**
		СП - 8%				--	--	--	--		**4617**	
35	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06596**		**228022,00**	**--**	**15040**	**--**	**15040**	**--**	**16244**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1203**	
		Рама монолитная РМ-5 /3 шт/										
36	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**15,3**		**65317,95**	**6218,79**	**999365**	**95147**	**650630**	**248899**	**1348125**
		НР - 91%; СП - 8%				**16574,40**	**1302,44**	**253588**	**19927**		**99861**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	220,32	1151,00		253588,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	14,67							
36.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,04131		4531,00		187,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,04131		1349,00		55,73			
36.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	13,10904		39,00		511,00			
36.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	14,00103		6040,00		84566,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	14,00103		1349,00		18887,39			
36.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,24939		4956,00		1236,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,24939		1927,00		480,57			
36.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	43,33266		176,00		7627,00			
36.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,37332		2733,00		1020,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,37332		1349,00		503,61			
36.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	8,262	70,00				578,00		
36.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,23103	57023,00				13174,00		
36.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	1,46268	25469,00				37253,00		
36.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,31059	47461,00				14741,00		
36.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная коновая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,012087	31810,00				384,00		
36.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	10,251	307,00				3147,00		
36.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,05202	211235,00				10988,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,027234	31545,00				859,00		
36.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,035955	86,00				3,00		
36.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	23,715	892,00				21154,00		
36.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,5295	35310,00				548347,00		
37	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,51348**		**214158,00**	**--**	**109966**	**--**	**109966**	**--**	**118763**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8797**	
38	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,22154**		**20167,50**	**1353,90**	**24635**	**1654**	**351**	**21021**	**49309**
		НР - 91% СП - 8%				**18525,60**	**385,40**	**22630**	**471**		**3653**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	18,25	1240,01		22630,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2443							
38.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,244308		4956,00		1211,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,244308		1927,00		470,78			
38.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,048862		29,00		1,00			
38.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,222762		200,00		245,00			
38.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,000441		197,00		197,00			
38.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,66462	96,00				352,00		
39	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9747**		**214158,00**	**--**	**208740**	**--**	**208740**	**--**	**225439**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16699**	
40	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,24684**		**228022,00**	**--**	**56285**	**--**	**56285**	**--**	**60788**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4503**	
		Рама монолитная РМ-6 /2 шт/										
41	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,1**		**65317,95**	**6218,79**	**71850**	**6841**	**46777**	**17895**	**96924**
		НР - 91% СП - 8%				**16574,40**	**1302,44**	**18232**	**1433**		**7180**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	15,84	1151,01		18232,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	1,05							
41.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00297		4531,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00297		1349,00		4,01			
41.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,94248		39,00		37,00			
41.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,00661		6040,00		6080,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,00661		1349,00		1357,92			
41.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,01793		4956,00		89,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,01793		1927,00		34,55			
41.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	3,11542		176,00		548,00			
41.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,02684		2733,00		73,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,02684		1349,00		36,21			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,594	70,00				42,00		
41.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,01661	57023,00				947,00		
41.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,10516	25469,00				2678,00		
41.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,02233	47461,00				1060,00		
41.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000869	31810,00				28,00		
41.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,737	307,00				226,00		
41.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,00374	211235,00				790,00		
41.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,001958	31545,00				62,00		
41.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,002585	86,00				0,22		
41.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	1,705	892,00				1521,00		
41.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,1165	35310,00				39424,00		
42	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0096**		**214158,00**	**--**	**2056**	**--**	**2056**	**--**	**2220**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**164**	
43	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,11672**		**20167,50**	**1353,90**	**2354**	**158**	**34**	**2009**	**4712**
		НР - 91%, СП - 8%				**18525,60**	**385,40**	**2162**	**45**		**349**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,74	1239,82		2162,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0233							
43.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,023344		4956,00		116,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,023344		1927,00		44,98			
43.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004669		29,00		0,14			
43.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,116837		200,00		23,00			
43.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,095594		197,00		19,00			
43.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,35016	96,00				34,00		
44	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1004**		**214158,00**	**--**	**21501**	**--**	**21501**	**--**	**23222**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1720**	
45	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01632**		**228022,00**	**--**	**3721**	**--**	**3721**	**--**	**4019**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**298**	
		Рама монолитная РМ-7 /6 шт/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	10,14		65317,95	6218,79	662324	63059	431201	164957	893463
		НР - 91%; СП - 8%				16574,40	1302,44	168064	13207		66182	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	146,02	1151,00		168064,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	9,72							
46.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,027378		4531,00		124,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,027378		1349,00		36,93			
46.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	8,687952		39,00		339,00			
46.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	9,279114		6040,00		56046,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	9,279114		1349,00		12517,52			
46.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,165282		4956,00		819,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,165282		1927,00		318,50			
46.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	28,718508		176,00		5054,00			
46.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,247416		2733,00		676,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,247416		1349,00		333,76			
46.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	5,4756	70,00				383,00		
46.10	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,153114	57023,00				8731,00		
46.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,969384	25469,00				24689,00		
46.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,205842	47461,00				9769,00		
46.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,008011	31810,00				255,00		
46.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	6,7938	307,00				2086,00		
46.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,034476	211235,00				7283,00		
46.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,018049	31545,00				569,00		
46.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,023829	86,00				2,00		
46.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	15,717	892,00				14020,00		
46.19	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,2921	35310,00				363414,00		
47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2652		214158,00	–	56795	–	56795	–	61338
		СП - 8%				–	–	–	–		4544	
48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,48626		20167,50	1353,90	29974	2012	428	25577	59995
		НР - 91%; СП - 8%				18525,60	385,40	27534	573		4444	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	22,2	1240,01		27534,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2973							
48.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,297252		4956,00		1473,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,297252		1927,00		572,80			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9408		228022,00	--	214523	--	214523	--	231685
		СП - 8%				--	--	--	--		17162	
		Колонна К-2 /26 шт/										
54	1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	10,92		62815,29	6566,19	685943	71703	419541	191458	947593
		НР - 91% СП - 8%				17829,60	1437,18	194699	15694		70192	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	15,2	165,98	1173,00		194699,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	11,49							
54.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029484		4531,00		134,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029484		1349,00		39,77			
54.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,9044	9,876048		39,00		385,00			
54.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9722	10,616424		6040,00		64123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9722	10,616424		1349,00		14321,56			
54.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0312	0,340704		4956,00		1689,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,340704		1927,00		656,54			
54.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	22,7409		176,00		4002,00			
54.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0459	0,501228		2733,00		1370,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0459	0,501228		1349,00		676,16			
54.9	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,0273	47222,00				1289,00		
54.10	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,13104	40640,00				5325,00		
54.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,009173	31810,00				292,00		
54.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	7,644	307,00				2347,00		
54.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0273	211235,00				5767,00		
54.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,0273	86,00				2,00		
54.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	14,742	892,00				13150,00		
54.16	2102-0101-1003	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,0838	35310,00				391369,00		
55	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,404		214158,00	--	300678	--	300678	--	324732
		СП - 8%				--	--	--	--		24054	
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2496		228022,00	--	56914	--	56914	--	61467
		СП - 8%				--	--	--	--		4553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22733642	1514917	16887399	4234840	29125965
								4331327	322345	--	2157481	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22733642				
	Материалы		Тенге					9860604				
	Всего заработная плата		Тенге						4653672			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7026794				
		Накладные расходы	Тенге					4234841				
		Сметная прибыль	Тенге					2157479				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					29125962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3962
		Сметная заработная плата	Тенге						4653672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					29125962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3962
		Сметная заработная плата	Тенге						4653672			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**22733642**	**1514917**	**16887399**	**4234840**	**29125965**
								4331327	**322345**	**--**	**2157481**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22733642				
	Материалы		Тенге					9860604				
	Всего заработная плата		Тенге						4653672			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7026794				
		Накладные расходы	Тенге					4234841				
		Сметная прибыль	Тенге					2157479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					29125962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3962
		Сметная заработная плата	Тенге						4653672			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					29125962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3962
		Сметная заработная плата	Тенге						4653672			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 2.Полы										
		Техподполье										
		Тип ДП-2										
57	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**		**927,2183585**	**372,13**	**31,23**	**345042**	**28960**	**247256**	**75044**	**453693**
		НР - 94%, СП - 8%				**74,23**	**11,87**	**68826**	**11007**		**33607**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0681	63,14	1089,99		68826,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	8,16							
57.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	3,059821		4531,00		13864,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	3,059821		1349,00		4127,70			
57.4	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,834497		3603,00		3007,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,834497		1349,00		1125,74			
57.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	4,265204		2804,00		11960,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	4,265204		1349,00		5753,76			
57.6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	8,623131		15,00		129,00			
57.7	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	47,288136	5225,00				247081,00		
57.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	2,03988	86,00				175,00		
58	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**74,1774687**	**34863,46**	**7,20**	**2586083**	**534**	**2304286**	**264387**	**3078508**
		НР - 94%, СП - 8%				**3791,76**	**--**	**281263**	**--**		**228038**	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	271,49	1036,00		281263,00				
58.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	35,605185		15,00		534,00			
58.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	22,995015	1550,00				35642,00		
58.4	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	75,661018	28438,00				2151648,00		
58.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,074177	15142,00				1123,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58.6	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	148,354937	766,00				113640,00		
58.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	25,962114	86,00				2233,00		
59	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**		**927,2183585**	**1433,85**	**95,54**	**1329491**	**88586**	**912539**	**340464**	**1803552**
		НР - 94%, СП - 8%				**354,14**	**36,49**	**328366**	**33830**		**133596**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,361	334,73	981,00		328366,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	26,33							
59.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	11,12662		4531,00		50415,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	11,12662		1349,00		15009,81			
59.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	36,717847		15,00		551,00			
59.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	7,510469		2804,00		21059,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	7,510469		1349,00		10131,62			
59.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	7,695912		2152,00		16562,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	7,695912		1129,00		8688,68			
59.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	28,372882	1550,00				43978,00		
59.8	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	28,372882	30514,00				865770,00		
59.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	32,452643	86,00				2791,00		
60	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до 20 мм**	**м2 покрытия**		**1854,436717**	**-170,03**	**-4,21**	**-315317**	**-7808**	**-288589**	**-21524**	**-363789**
		НР - 94%, СП - 8%				**-10,20**	**-2,15**	**-18920**	**-3978**		**-26947**	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0104	19,29	-981,02		-18920,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	3,52							
60.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0081	15,020937		15,00		225,00			
60.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	3,52343		2152,00		7582,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	3,52343		-1129,00		-3977,95			
60.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	9,457627	30514,00				288590,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**3945300**	**110273**	**3175492**	**658371**	**4971964**
								659536	**40859**	**--**	**368294**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3945300**				
	Материалы		Тенге					**3175491**				
	Всего заработная плата		Тенге						**700395**			
		Накладные расходы	Тенге					**658372**				
		Сметная прибыль	Тенге					**368294**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4971965**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**681**
		Сметная заработная плата	Тенге						**700395**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**4971965**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**681**
		Сметная заработная плата	Тенге						**700395**			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие										
61	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**		**287**	**7572,01**	**1306,08**	**2173167**	**374846**	**784499**	**1296909**	**3747682**
		НР - 118%, СП - 8%				**3532,48**	**297,05**	**1013822**	**85253**		**277606**	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,66	763,42	1328,00		1013822,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	63,2							
61.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	56,826		6040,00		343229,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	56,826		1349,00		76658,27			
61.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	80,7044		176,00		14204,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	6,3714		2733,00		17413,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	6,3714		1349,00		8595,02			
61.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	18,7411	29167,00				546622,00		
61.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,30422	639148,00				194442,00		
61.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,1435	208012,00				29850,00		
61.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	25,83	526,00				13587,00		
62	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**120**		**4987,55**	**978,72**	**598506**	**117447**	**212960**	**347302**	**1021473**
		НР - 118%, СП - 8%				**2234,16**	**218,54**	**268099**	**26225**		**75665**	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,74	208,8	1284,00		268099,00				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	19,44							
62.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	18,48		6040,00		111619,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	18,48		1349,00		24929,52			
62.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	18,204		176,00		3204,00			
62.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,96		2733,00		2624,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,96		1349,00		1295,04			
62.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	5,136	29167,00				149802,00		
62.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,0792	639148,00				50621,00		
62.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,036	208012,00				7488,00		
62.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	9,6	526,00				5050,00		
63	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2457,75**		**7809,00**	**--**	**19192570**	**--**	**19192570**	**--**	**20727975**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1535406**	
64	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /А-1,2/**	**1т**	**0,2**		**581905,21**	**2250,21**	**116381**	**450**	**46802**	**63086**	**193824**
		НР - 91%, СП - 8%				**345644,00**	**980,88**	**69129**	**196**		**14357**	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	289	57,8	1196,00		69129,00				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,124							
64.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,05		4956,00		248,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,05		1927,00		96,35			
64.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,074		2733,00		202,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,074		1349,00		99,83			
64.5	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,2	234011,00				46802,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**22080624**	**492743**	**20236831**	**1707297**	**25690954**
								1351050	**111674**	**--**	**1903034**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**22080624**				
	Материалы		Тенге					**1044262**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1462724**			
	Местные материалы		Тенге					**19192570**				
		Накладные расходы	Тенге					**1707296**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1903034**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**25690954**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1113
		Сметная заработная плата	Тенге						1462724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					25690954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1113
		Сметная заработная плата	Тенге						1462724			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**26025924**	**603015**	**23412323**	**2365668**	**30662918**
								2010586	**152533**	--	**2271328**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					26025924				
	Материалы		Тенге					4219753				
	Всего заработная плата		Тенге						2163119			
	Местные материалы		Тенге					19192570				
		Накладные расходы	Тенге					2365668				
		Сметная прибыль	Тенге					2271327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					30662919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1794
		Сметная заработная плата	Тенге						2163119			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					30662919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1794
		Сметная заработная плата	Тенге						2163119			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 4.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
65	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**71556,027**	**204,93**	**195,42**	**14664034**	**13983693**	**14956**	**3311527**	**19413606**
		НР - 72%, СП - 8%				**9,30**	**54,98**	**665385**	**3933958**		**1438045**	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	704,11	945,00		665385,00				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	2041,49							
65.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	510,194473		4820,00		2459137,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	510,194473		1927,00		983144,75			
65.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	1531,298978		7526,00		11524556,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	1531,298978		1927,00		2950813,13			
65.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2,862241	5225,00				14955,00		
66	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**2213,073**	**2014,32**	--	**4457837**	--	--	**3209643**	**8280878**
		НР - 72%, СП - 8%				**2014,32**	--	**4457837**	--		**613398**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	4089,76	1090,00		4457837,00				
67	**4102-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /временный отвал/**	**т**		**132784,38**	**42,00**	--	**5576944**	--		--	**6023099**
		СП - 8%				--	--	--	--		**446156**	
68	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**		**73769,1**	**21,02**	**17,67**	**1550311**	**1303450**	**15418**	**541855**	**2259539**
		НР - 72%, СП - 8%				**3,14**	**7,06**	**231443**	**521134**		**167373**	
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0033	244,91	945,00		231443,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	272,21							
68.3	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	5,901528		3364,00		19853,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	5,901528		1349,00		7961,16			
68.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	266,306451		4820,00		1283597,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	266,306451		1927,00		513172,53			
68.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2,950764	5225,00				15418,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**26249126**	**15287143**	**30374**	**7063025**	**35977122**
								5354666	**4455092**	--	**2664972**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**26249126**				
	Материалы		Тенге					**30373**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9809757**			
	Транспортные расходы		Тенге					**5576944**				
		Накладные расходы	Тенге					**7063025**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2664972**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**35977123**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7352**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9809757**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**35977123**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7352**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9809757**			
		РАЗДЕЛ 5.Фундаменты										
		Фрагмент В /1 шт/										
69	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**6,48**		**9760,92**	**1721,32**	**63251**	**11154**	**46391**	**9824**	**78920**
						880,60	**749,50**	**5706**	**4857**		**5846**	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	5,51	1035,95		5706,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	3,5							
69.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,9808		2804,00		8358,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,9808		1349,00		4021,10			
69.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	5,9616		15,00		89,00			
69.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,5184		5221,00		2707,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,5184		1612,00		835,66			
69.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	7,452	6214,00				46307,00		
69.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,972	86,00				84,00		
		Фундамент ФМ-1 /6 шт/										
70	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**31,08**		**9760,92**	**1721,32**	**303369**	**53499**	**222501**	**47117**	**378525**
						880,60	**749,50**	**27369**	**23294**		**28039**	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	26,42	1036,00		27369,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	16,78							
70.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	14,2968		2804,00		40088,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	14,2968		1349,00		19286,38			
70.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	28,5936		15,00		429,00			
70.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	2,4864		5221,00		12981,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	2,4864		1612,00		4008,08			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	35,742	6214,00				222101,00		
70.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	4,662	86,00				401,00		
		Фундамент ФМ-2 /20 шт/										
71	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%, СП - 8%*	**м3 основания**	**131,2**		**9760,92**	**1721,32**	**1280633**	**225837**	**939261**	**198898**	**1597893**
						880,60	**749,50**	**115535**	**98334**		**118362**	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	111,52	1036,00		115535,00				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	70,85							
71.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	60,352		2804,00		169227,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	60,352		1349,00		81414,85			
71.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	120,704		15,00		1811,00			
71.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	10,496		5221,00		54800,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	10,496		1612,00		16919,55			
71.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	150,88	6214,00				937568,00		
71.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	19,68	86,00				1692,00		
		Фундамент ФМ-3 /33 шт/										
72	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%, СП - 8%*	**м3 основания**	**264**		**9760,92**	**1721,32**	**2576883**	**454428**	**1889977**	**400222**	**3215273**
						880,60	**749,50**	**232478**	**197868**		**238168**	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	224,4	1036,00		232478,00				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	142,56							
72.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	121,44		2804,00		340518,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	121,44		1349,00		163822,56			
72.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	242,88		15,00		3643,00			
72.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	21,12		5221,00		110268,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	21,12		1612,00		34045,44			
72.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	303,6	6214,00				1886570,00		
72.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	39,6	86,00				3406,00		
		Фундамент ФМ-4 /23 шт/										
73	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%, СП - 8%*	**м3 основания**	**35,42**		**9760,92**	**1721,32**	**345732**	**60969**	**253572**	**53696**	**431383**
						880,60	**749,50**	**31191**	**26547**		**31954**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	30,11	1036,00		31191,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	19,13							
73.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	16,2932		2804,00		45686,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	16,2932		1349,00		21979,53			
73.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	32,5864		15,00		489,00			
73.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	2,8336		5221,00		14794,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	2,8336		1612,00		4567,76			
73.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	40,733	6214,00				253115,00		
73.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	5,313	86,00				457,00		
		Фундамент ФМ-5 /14 шт/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**										
			м3 основания	**154,42**		**9760,92**	**1721,32**	**1507281**	**265806**	**1105493**	**234100**	**1880691**
		НР - 93%; СП - 8%				**880,60**	**749,50**	**135982**	**115738**		**139310**	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	131,26	1036,00		135982,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	83,39							
74.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	71,0332		2804,00		199177,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	71,0332		1349,00		95823,79			
74.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	142,0664		15,00		2131,00			
74.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	12,3536		5221,00		64498,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	12,3536		1612,00		19914,00			
74.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	177,583	6214,00				1103501,00		
74.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	23,163	86,00				1992,00		
		Фундамент ФМ-6 /10 шт/										
75	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**										
			м3 основания	**144**		**9760,92**	**1721,32**	**1405572**	**247870**	**1030896**	**218303**	**1753786**
		НР - 93%; СП - 8%				**880,60**	**749,50**	**126806**	**107928**		**129910**	
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	122,4	1036,00		126806,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	77,76							
75.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	66,24		2804,00		185737,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	66,24		1349,00		89357,76			
75.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	132,48		15,00		1987,00			
75.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	11,52		5221,00		60146,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	11,52		1612,00		18570,24			
75.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	165,6	6214,00				1029038,00		
75.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	21,6	86,00				1858,00		
		Фундамент ФМ-7 /2 шт/										
76	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**										
			м3 основания	**28,8**		**9760,92**	**1721,32**	**281114**	**49574**	**206179**	**43661**	**350757**
		НР - 93%; СП - 8%				**880,60**	**749,50**	**25361**	**21586**		**25982**	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	24,48	1035,99		25361,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	15,55							
76.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	13,248		2804,00		37147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	13,248		1349,00		17871,55			
76.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	26,496		15,00		397,00			
76.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	2,304		5221,00		12029,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	2,304		1612,00		3714,05			
76.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	33,12	6214,00				205808,00		
76.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	4,32	86,00				372,00		
		Фундамент ФМ-8 /4 шт/										
77	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**										
			м3 основания	**50,76**		**9760,92**	**1721,32**	**495464**	**87374**	**363391**	**76952**	**618209**
		НР - 93%; СП - 8%				**880,60**	**749,50**	**44699**	**38045**		**45793**	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	43,15	1035,99		44699,00				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	27,41							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	23,3496		2804,00		65472,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	23,3496		1349,00		31498,61			
77.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	46,6992		15,00		700,00			
77.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	4,0608		5221,00		21201,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	4,0608		1612,00		6546,01			
77.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	58,374	6214,00				362736,00		
77.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	7,614	86,00				655,00		
		Фундамент ФМ-9 /2 шт/										
78	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**27**		**9760,92**	**1721,32**	**263545**	**46476**	**193293**	**40932**	**328835**
		НР - 93%; СП - 8%				**880,60**	**749,50**	**23776**	**20237**		**24358**	
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	22,95	1035,99		23776,00				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	14,58							
78.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	12,42		2804,00		34826,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	12,42		1349,00		16754,58			
78.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	24,84		15,00		373,00			
78.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	2,16		5221,00		11277,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	2,16		1612,00		3481,92			
78.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	31,05	6214,00				192945,00		
78.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	4,05	86,00				348,00		
		Фундамент ФМ-10 /1 шт/										
79	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**12,23**		**9760,92**	**1721,32**	**119376**	**21052**	**87554**	**18541**	**148950**
		НР - 93%; СП - 8%				**880,60**	**749,50**	**10770**	**9166**		**11033**	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	10,4	1036,03		10770,00				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	6,6							
79.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	5,6258		2804,00		15775,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	5,6258		1349,00		7589,20			
79.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	11,2516		15,00		169,00			
79.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,9784		5221,00		5108,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,9784		1612,00		1577,18			
79.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	14,0645	6214,00				87397,00		
79.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,8345	86,00				158,00		
		Фундамент ФМ-11 /1 шт/										
80	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**23,25**		**9760,92**	**1721,32**	**226941**	**40021**	**166446**	**35247**	**283163**
		НР - 93%; СП - 8%				**880,60**	**749,50**	**20474**	**17426**		**20975**	
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	19,76	1036,00		20474,00				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	12,55							
80.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	10,695		2804,00		29989,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	10,695		1349,00		14427,56			
80.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	21,39		15,00		321,00			
80.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,86		5221,00		9711,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,86		1612,00		2998,32			
80.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	26,7375	6214,00				166147,00		
80.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	3,4875	86,00				300,00		
		Фундамент ФМ-12 /1 шт/										
81	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**										
		НР - 93%; СП - 8%	**м3 основания**	**16,52**		**9760,92**	**1721,32**	**161250**	**28436**	**118266**	**25044**	**201198**
						880,60	**749,50**	**14548**	**12382**		**14904**	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	14,04	1036,03		14548,00				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	8,92							
81.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	7,5992		2804,00		21308,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	7,5992		1349,00		10251,32			
81.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	15,1984		15,00		228,00			
81.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,3216		5221,00		6900,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,3216		1612,00		2130,42			
81.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	18,998	6214,00				118054,00		
81.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	2,478	86,00				213,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**9030413**	**1592496**	**6623220**	**1402537**	**11267583**
								814696	**693407**	**–**	**834634**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9030413**				
	Материалы		Тенге					**6623220**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1508103**			
		Накладные расходы	Тенге					**1402536**				
		Сметная прибыль	Тенге					**834636**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11267585**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1286**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1508103**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**11267585**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1286**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1508103**			
		РАЗДЕЛ 6.Наружные сети электроснабжения										
		Монтажные работы										
82	**1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВА. Монтаж оборудования**										
		НР - 72%; СП - 8%	**подстанция**	**1**		**117457,87**	**61071,09**	**117458**	**61071**	**6474**	**51788**	**182785**
						49913,00	**22014,27**	**49913**	**22014**		**13540**	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	37	37	1349,00		49913,00				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,09	12,09							
82.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	9,87	9,87		5319,00		52499,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,87	9,87		1927,00		19019,49			
82.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,34	2,34		176,00		412,00			
82.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	2,22	2,22		3676,00		8161,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,22	2,22		1349,00		2994,78			
82.6	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0015	0,0015	2403200,00				3605,00		
82.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0005	234325,00				117,00		
82.8	2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00024	0,00024	1722833,00				413,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82.9	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	0,009	259815,00				2338,00		
83	5108-0102-0718 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97**	**шт.**	**1**		**81048477,00**	**--**	**81048477**	**--**		**--**	**81048477**
						--	**--**	**--**	**--**	**81048477**	**--**	
84	5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**2**		**2022173,00**	**--**	**4044346**	**--**		**--**	**4044346**
						--	**--**	**--**	**--**	**4044346**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**85210281**	**61071**	**6474**	**51788**	**85275608**
								49913	**22014**	**85092823**	**13540**	
		Стоимость оборудования	Тенге					**85092823**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**85092823**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**117458**				
		Материалы	Тенге					**6474**				
		Всего заработная плата	Тенге						**71927**			
		Накладные расходы	Тенге					**51788**				
		Сметная прибыль	Тенге					**13540**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**182785**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**49**
		Сметная заработная плата	Тенге						**71927**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**85275608**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**49**
		Сметная заработная плата	Тенге						**71927**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**120489819**	**16940711**	**6660068**	**8517350**	**132520313**
								6219274	**5170513**	**85092823**	**3513146**	
		Стоимость оборудования	Тенге					**85092823**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**85092823**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**117458**				
		Материалы	Тенге					**6474**				
		Всего заработная плата	Тенге						**71927**			
		Накладные расходы	Тенге					**51788**				
		Сметная прибыль	Тенге					**13540**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**182785**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**49**
		Сметная заработная плата	Тенге						**71927**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**35279539**				
		Материалы	Тенге					**6653593**				
		Всего заработная плата	Тенге						**11317860**			
		Транспортные расходы	Тенге					**5576944**				
		Накладные расходы	Тенге					**8465561**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3499608**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**47244708**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**8638**
		Сметная заработная плата	Тенге						**11317860**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**132520316**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**8688**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					11389788			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**192309196**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12561187				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19058643			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5645391			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46959790		
		- Перевозка грузов	Тенге				5576944				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						85092823		
		- Накладные расходы	Тенге							15117858	
		- Сметная прибыль	Тенге							7941955	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											107 216 373,00
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%											108 824 618,60
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 1,35%											110 293 750,95
Непревиденные работы и затрат 2%											112 499 625,96
Пересчет в текущих ценах, К-1,01881980973											201 311 101,26
Налог на добавленную стоимость, 12%											24 157 332,15
Итого с НДС											**225 468 433,41**
Понижающий коэффициент - 10%											**- 22 546 843,34**
Итого к оплате с НДС											**202 921 590,07**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"_____ С.Джахаев