Форма2 "В"

Наименование стройки - Промбаза ТОО "Тәуекел" на ст.Пойма

Наименование объекта - Реконструкция ГНП произ-тью 4000тонн в год в ГНС с базой хранения СУГ до 400 тонн на территории промбазы ТОО "Тауекел"п.Пойма,Теректинского района . Цех по ремонту и освидетельствованию бытовых газовых балонов.

Заказчик -ТОО " Тәуекел"

Подрядчик -ТОО " Тәуекел"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Цех по ремонту и освидетельствованию бытовых газовых								
		Полы								
1	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	4,13	8655,23	--	35746	--	2880	3,66	15
		м3		567,00	--	2342	--	123	--	--
2	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих**	82,6	24,52	15,35	2025	1268	1208	0,03	3
		м2		5,94	5,06	491	418	133	0,02	1
3	Е0127-54-1 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	82,6	0,08	--	7	--	4	--	--
		м2		0,04	--	3	--	133	--	--
4	прайс-лист	**Смеси асфальтобетонные,мелкозернисты е**	11,28	6917,28	--	78027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

4	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,13	8655,23	--	35746	--	2880	3,66	15
				Отделка						
5	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	318	25,70	--	8173	--	7723	0,18	57
		м2		25,70	--	8173	--	94,5	--	--
6	Е0162-36-6	Очистка вручную потолков с лесов	115	44,46	--	5113	--	4832	0,31	36
		м2		44,46	--	5113	--	94,5	--	--
7	Е0162-17-9	Окрашивание водоэмульсионными составами стен,	318	479,20	0,11	152385	35	16513	0,34	108
		м2		54,90	0,05	17458	16	94,5	--	--
8	Е0162-18-1	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков,	115	402,75	0,07	46316	8	3954	0,22	25
		м2		36,36	0,02	4181	2	94,5	--	--
				Пожарная сигнализация						
9	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча	1	2218,60	1,60	2219	2	1897	11,00	11
		шт		2108,00	--	2108	--	90	--	--
10	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-	20	462,38	2,00	9248	40	7808	2,00	40
		шт		433,75	--	8675	--	90	--	--
11	Ц0108-532-4	Ручной пожарный извещатель	1	584,25	11,75	584	12	312	2,00	2
		шт		328,75	--	329	--	95	--	--
12	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	1242,88	2,00	1243	2	1053	5,00	5
		шт		1170,00	--	1170	--	90	--	--
13	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	114	33,24	2,52	3789	287	2625	0,10	11
		м		23,64	0,60	2695	68	95	--	--
14	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей	2	392,49	--	785	--	157	--	--
		проход		82,74	--	165	--	95	--	--
15	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	2	233,63	--	467	--	214	1,00	2
		ввод		112,50	--	225	--	95	--	--

	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,13	8655,23	--	35746	--	2880	3,66	15
16	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	18	64,63	3,50	1163	63	594	0,16	3
	м			34,38	0,37	619	7	95	--	--
17	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: светозвуковой	1	980,00	1,60	980	2	855	5,00	5
	шт			950,00	--	950	--	90	--	--
18	Ц0110-683-1 3	Световой указатель выход	2	3220,00	--	6440	--	3564	25,00	50
	шт			1980,00	--	3960	--	90	--	--
				Неучтенные материалы						
19	Прайс-лист	Полоса 40х2,0 мм	18	128,88	--	2320	--	--	--	--
	м			--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист	Наконечник на провод	4	238,92	--	956	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист	Металлорукав 635 43	7	415,00	--	2905	--	--	--	--
	м			--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист	Соединение, ST 50L	6	802,36	--	4814	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист	Кабель-каналы DLP 16х10 , 2 м	38	96,30	--	3659	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс-лист	Источник резервного питания(СКАТ1200А)	11	8408,68	--	92495	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист	Провод с медными жилами, сечение 2х0,75 мм2	0,104	30641,04	--	3187	--	--	--	--
	км			--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист	Провод с медными жилами, сечение 3х1,5 мм2	10	71,32	--	713	--	--	--	--
	м			--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс-лист	Выключатель автоматический 10А	1	176,10	--	176	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс-лист	Комбинированное устройство сирена АС-12	2	770,22	--	1540	--	--	--	--

	1-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,13	8655,23	--	35746	--	2880	3,66	15
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист	ВЭРС-ПК-4	1	2153,85	--	2154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист	ИП-212-41М	1	290,56	--	291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			469921	1718			372
			Тенге			58657	511			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			96190				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			96190				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			30994				
	Материалы -		Тенге			5615				
	Всего заработная плата -		Тенге				20971,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4076				
		Накладные расходы -	Тенге			19079				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2862,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3004				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			53078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				23833,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			249766				
	Материалы -		Тенге			177526				
	Всего заработная плата -		Тенге				38197,00			
	Местные материалы -		Тенге			33167				
		Накладные расходы -	Тенге			37115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5567,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				43764,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			92972				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5578				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			98550				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			551910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402

1	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,13	8655,23	--	35746	--	2880	3,66	15
		Сметная заработная плата -	Тенге				67597,00			
		РАЗДЕЛ 2.Пункт для заправки бытовых газовых баллонов								
31	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	22	47,43	44,84	1043	986	350	0,02	--
		м3		2,59	13,81	57	304	97	0,05	1
32	Ц0106-310-1 1	Монтаж емкости для сбора тяжелых остатков, масса 3,45 т	1	33274,00	7810,00	33274	7810	18924	115,00	115
		т		20030,00	997,02	20030	997	90	5,78	6
33	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18	134,10	--	2414	--	2728	0,97	17
		м3		134,10	--	2414	--	113	--	--
34	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	136	658,70	14,12	89583	1920	18390	0,55	75
		м		100,35	5,29	13648	719	128	0,03	4
35	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25	168,23	0,07	4206	2	2836	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2700	--	105	--	--
36	У1-28-3	Навес типа I, строительные работы	1	15514,69	745,39	15515	745	2094	11,00	11
		навес		1749,00	245,34	1749	245	105	1,20	1
37	У1-28-4	Навес типа I, монтаж металлоконструкций	1	20978,18	38,72	20978	39	3228	21,00	21
		навес		3575,36	11,22	3575	11	90	0,04	--
38	прайс-лист	Металлопрокат	0,65	81749,65	--	53137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**220150**	**11503**			**256**
			Тенге			**44173**	**2277**			**12**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			33274				
		Материалы -	Тенге			5434				
		Всего заработная плата -	Тенге				21027,00			
		Накладные расходы -	Тенге			18924				

1	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	4,13	8655,23	--	35746	--	2880	3,66	15
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2839,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3132				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			55330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				23866,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23178				
	Материалы -		Тенге			14524				
	Всего заработная плата -		Тенге				7469,00			
		Накладные расходы -	Тенге			8007				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1201,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				8671,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20978				
	Материалы -		Тенге			17364				
	Всего заработная плата -		Тенге				3587,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3228				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				484,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1452				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4071,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			89583				
	Материалы -		Тенге			74015				
	Всего заработная плата -		Тенге				14367,00			
		Накладные расходы -	Тенге			18390				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2758,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6478				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			114451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				17126,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			53137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3188				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			56326				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			284821				

1	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**4,13**	**8655,23**	--	**35746**	--	**2880**	**3,66**	**15**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**292**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53732,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**690071**	**13221**			**628**
			Тенге			**102829**	**2789**			**14**
Стоимость оборудования -			Тенге			**96190**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**96190**				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**64268**				
Материалы -			Тенге			**11049**				
Всего заработная плата -			Тенге				**41998,00**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**4076**				
		Накладные расходы -	Тенге			**38004**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5701,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6136**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**108408**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**270**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47699,00**			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**272943**				
Материалы -			Тенге			**192051**				
Всего заработная плата -			Тенге				**45666,00**			
Местные материалы -			Тенге			**33167**				
		Накладные расходы -	Тенге			**45122**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6768,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**19084**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**337149**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**314**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52435,00**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**20978**				
Материалы -			Тенге			**17364**				
Всего заработная плата -			Тенге				**3587,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3228**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**484,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1452**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**25658**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4071,00**			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**89583**				

1	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**4,13**	**8655,23**	–	**35746**	–	**2880**	**3,66**	**15**
	Материалы -		Тенге			**74015**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14367,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**18390**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2758,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6478**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**114451**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17126,00**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**146109**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8767**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**154875**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**836732**				
		ИТОГО ПО АКТУВ ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН К-2,23355	Тенге			**1868883**				
		НАЛОГИ,СБОРЫ,ПЛОТЕЖИ 2%	Тенге			**37378**				
		ИТОГО	Тенге			**1906261**				
		НДС 12%	Тенге			228751				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**2135012**				

ЗАКАЗЧИК

Директор Васюков Е.М.

Подрядчик

Директор Васюков Е.М.

Форма 2"В"

Наименование стройки - Промбаза ТОО "Тауекел" на ст.Пойма

Наименование объекта - Реконструкция ГНП произ-тью 4000тонн в год в ГНС с базой хранения СУГ до 400 тонн на территории промбазы ТОО "Тауекел"п.Пойма , Теректинского района . Благоустройство

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды								
1	Е0101-150-8	**Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 200 м**	945	1,79	1,79	1696	1696	224	--	--
		м3		--	0,24	--	231	97	--	1
2	Е0101-132-5	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 50 см**	945	6,15	6,15	5812	5812	2005	--	--
		м3		--	2,19	--	2067	97	0,01	7
3	Е0101-132-1 1 к=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 50 см**	945	2,44	2,44	2307	2307	1021	--	--
		м3		--	1,11	--	1053	97	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	945	14,12	12,00	13341	11338	4001	0,01	12
		м3		1,62	2,75	1531	2594	97	0,01	12
5	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л (при доставке воды на 5км сверх учтенных 5км).Кол-во:0,08х2543,2	60,48	983,40	983,40	59476	59476	1633	--	--
		маш-ч		--	225,00	--	13608	12	1,31	79
6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 15см	141,75	1087,34	73,75	154131	10455	6231	0,14	20
		м3		21,38	11,67	3031	1654	133	0,04	6
7	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л (при доставке воды на 5км сверх учтенных 5км).Кол-во:0,08х0,07х141,75	0,763	983,40	983,40	750	750	21	--	--
		маш-ч		--	225,00	--	172	12	1,31	1
8	Е0127-23-3 к=2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	2800	738,46	37,88	2067688	106064	79930	0,06	166
		м2		8,64	12,82	24192	35906	133	0,05	127
9	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л (при доставке воды на 5км сверх учтенных 5км).Кол-во:0,08х0,02х2700	4,43	983,40	983,40	4356	4356	120	--	--
		маш-ч		--	225,00	--	997	12	1,31	6
10	Е0127-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 7 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	2800	235,96	28,60	660679	80082	52603	0,03	92
		м2		5,00	9,13	14000	25551	133	0,03	90
11	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л (при доставке воды на 5км сверх учтенных 5км).Кол-во:0,08х0,03х2700	6,48	983,40	983,40	6372	6372	175	--	--
		маш-ч		--	225,00	--	1458	12	1,31	8
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум вязкий)	1,78	41816,66	339,59	74517	605	334	0,58	1
		т		--	140,94	--	251	133	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	**2800**	**24,52**	**15,35**	**68660**	**42984**	**40964**	**0,03**	**94**
		м2		**5,94**	**5,06**	**16632**	**14168**	**133**	**0,02**	**49**
14	С КСМ	**Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные,типа Б М-II, крупнозернистые**	**258,66**	**6378,80**	--	**1649940**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0127-54-3 к=8	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**2800**	**0,16**	--	**448**	--	**298**	--	**2**
		м2		**0,08**	--	**224**	--	**133**	--	--
16	С КСМ	**Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные,типа Б М-II, крупнозернистые**	**259,2**	**6378,80**	--	**1653385**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6423559**	**332297**			**387**
			Тенге			**59610**	**99709**			**392**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**6423559**				
		Накладные расходы -	Тенге			**189559**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**95**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**28434,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**396787**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**7009905**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**874**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**187752,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**7009905**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**874**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**187752,00**			

РАЗДЕЛ 2. Транспорт материалов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е010333-А40 -1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	648	232,50	232,50	150660	150660	30132	--	--
		т		--	46,50	--	30132	100	0,10	63
18	Е010333-А1- 1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1296	19,70	19,70	25531	25531	5106	--	--
		т		--	3,94	--	5106	100	0,01	11
19	Е010332-А30 -1 К=1,6	Перевозка строительных грузов-битума /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30км, класс груза 1	1,8	292,32	292,32	526	526	105	--	--
		т		--	58,46	--	105	100	0,12	--
20	Е010333-А50 -1 К=1,15	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	270	307,86	307,86	83121	83121	16624	--	--
		т		--	61,57	--	16624	100	0,13	35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			259838	259838			--
			Тенге			--	51968			109
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			259838				
		Накладные расходы -	Тенге			51968				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7795,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			330514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				59763,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			330514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				59763,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6683398	592136			387
			Тенге			59610	151677			501
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6683398				
		Накладные расходы -	Тенге			241526				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**36229,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**415495**				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**7340419**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1009**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**247515,00**			
		ИТОГО ПОАКТУ:	Тенге			**7340419**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН К-2,23355	Тенге			**16395193**				
		НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге			**327904**				
		ИТОГО	Тенге			16723097				
		НДС 12%	Тенге			**2006772**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**			**18729869**				

ЗАКАЗЧИК

Директор Васюков Е.М.

ПОДРЯДЧИК

Директор Васюков Е.М.