Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Жол de luxe"

Форма КС-3

Наименование объекта: "Строительство четырех 2-х квартирных домов по улице Хаджимукана в с. Мойынкум Мойынкумского района Жамбылской области"

Договор: №31 от 30.04.2021 года

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ и затрат на 08ноября 2021 года

№1	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ					Налог на добавленную стоимость с начало года	Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	Всего	
		С начала года по отчетный период включительно с НДС	С начала строительства без НДС	В том числе					В отчетном месяце без НДС	В отчетном месяце с НДС
				СМР	В отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство четырех 2-х квартирных домов по улице Хаджимукана в с. Мойынкум Мойынкумского района Жамбылской области"	109200000,0	97500000,0	97500000,0	18604422,92	-	11700000,0	2232530,76	18604422,92	20836953,68
2	Удержание 5 %	1041847,68								1041847,68
	Итого к оплате							17674201,77	2120904,21	19795105,99

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаМойынкумского района Жамбылской области»

Начальник отдела: _____ М.У. Кошкимбаев

Подрядчик: ТОО "Жол de luxe"

Заместитель директора _____ Н. Е. Сейдалиев

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаМойынкумского района Жамбылской области»

Подрядчик ТОО«Жолdeluxe»

Договор №31 от 30 апреля 2021 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство четырех 2-х квартирных домов по улице Хаджимукана в с. МойынкумМойынкумского района Жамбылской области" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Двухквартирный трехкомнатный жилой дом

Акт о стоимости выполненных работ №9 от 08 ноября 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата: рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Склад угля и золы Кровля									
1.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила, прогон, обрешетка. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,0725	97712,68 22763	1404,49 562,92	104797 24413	1506 604	78878 --	22515 10185	137497
2.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	93,6	771,72 662,57	21,12 7,72	72233 62017	1977 723	8239 --	57720 10396	140349
3.	2110-0103 -0706 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	107,64	4138 --	-- --	445414 --	-- --	445414 --	-- 35633	481047
4.				4,788	8149,75	41,28	39021	198	28669	9215	52095

	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		2120,64	17,78	10154	85	--	3859	
5.		НР - 90%; СП - 8%									
	1110-0116 -0205 РСНБ РК 2015	-Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	93,6	43,57	0,27	4078	25	3406	593	5045
		НР - 90%; СП - 8%			6,91	0,13	647	12	--	374	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	665543	3706	564606	90043	816033
			Тенге		--	--	97231	1424	--	60447	
		РАЗДЕЛ 2. Стены, ворота									
6.											
	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	14,3	1124,59	10,78	16082	154	10001	5581	23396
		НР - 93%; СП - 8%			414,47	5,18	5927	74	--	1733	
7.											
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	32,999	43835,33	2401,2	1446522	79237	1212975	159417	1734415
		НР - 93%; СП - 8%			4676,2	518,4	154310	17107	--	128475	
8.											
	1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	203,996	1247,52	30,52	254489	6226	86728	133478	419004
		НР - 80%; СП - 8%			791,86	26,04	161535	5312	--	31037	
9.											
	1115-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	40	82,35	0,59	3294	23	754	2022	5741
		НР - 80%; СП - 8%			62,93	0,26	2517	10	--	425	
10.											
	1109-0305 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,73364	65399,99	26557,86	47980	19484	13279	15240	68278
		НР - 69%; СП - 8%			20742,3	9364,58	15217	6870	--	5058	

11.										
1109-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,73364	39728,64 30196,8	8673,6 2500	29147 22154	6363 1834	630 --	16551 3656	49354
12.										
2105-0204 -0702 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,51168	320846 --	-- --	164170 --	-- --	164170 --	-- 13134	177304
13.										
2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00596	269856 --	-- --	1608 --	-- --	1608 --	-- 129	1737
14.										
2301-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	25,2	3128 --	-- --	78826 --	-- --	78826 --	-- 6306	85132
15.										
1109-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,8	150984,75 56800,8	74552,33 13356,26	120788 45441	59642 10685	15705 --	38727 12761	172276
16.										
2106-0405 -0501 РСНБ РК 2015	-Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 СП - 8%	т	0,8	762157 --	-- --	609726 --	-- --	609726 --	-- 48778	658504
17.										
1113-0301 -0602 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	30,26728	93,45 31,94	2,4 0,26	2828 967	73 8	1788 --	673 280	3781
18.										
1113-0301 -1603	-Поверхности металлические	м2	30,26728	433,6 32,16	3,4 0,52	13124 973	103 16	12048 --	682 1104	14911

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113-за два раза НР - 69%; СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге		-- --	-- --	2788583 409041	171305 41916	2208238 --	372371 252876	3413833
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
19.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	8,28 2975,05	6468,66 388,8	980,46 24633	53561 3219	8118 --	20810 6379	26182	86121
20.	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	55,2 340,42	1009,7 35,06	95,16 18791	55735 1935	5253 --	31691 6017	19483	81236
21.	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 к=24	-Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	55,2 235,37	2354,86 49,48	101,23 12993	129988 2731	5588 --	111407 11581	14780	156350
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге		-- --	-- --	239284 56417	18959 7885	163908 --	60445 23977	323707
		РАЗДЕЛ 4. Отмостка								
22.	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	4,98 3223,8	8463,6 -712,8	1701,79 16055	42149 3550	8475 --	17619 4846	18428	65423
23.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.	м2 покрытия	49,8 177,7	1416,25 1,02	2,88 8849	70529 51	143 --	61537 6411	9612	86553

Устройство

НР - 108%; СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	112678	8618	79156	28040	151976
	Тенге			--	--	24904	3600	--	11257	

РАЗДЕЛ 5. Земляные работы

24. 1101-0101 -0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	786,8	160,69	152,42	126433	119924	--	25459	164043
				8,27	36,67	6508	28852	--	12151	
25. 1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,868	1483,97	--	11676	--	--	8407	21689
				1483,97	--	11676	--	--	1607	
26. 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	0,8	3636,72	157,82	2909	126	1971	840	4049
				1014,9	45,36	812	36	--	300	
27. 1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	695,586	29,72	29,72	20673	20673	--	5361	28116
				--	10,7	--	7445	--	2083	
28. 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	695,586	156,87	74,79	109114	52020	--	58145	180640
				82,08	34,02	57094	23664	--	13381	

НР - 72%; СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			--	--	270805	192744	1971	98212	398537
	Тенге			--	--	76090	59997	--	29522	

РАЗДЕЛ 6. Канализация

29.

1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	347139,67	105411,35	13886	4216	94	10655	26504
				239396	29662,04	9576	1186	--	1963	

НР - 99%; СП - 8%

2874-82

30.

2301-0604-0108 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	40,4	925	--	37370	--	37370	--	40360
				--	--	--	--	--	2990	

СП - 8%

Септик

31.

1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	23,04	22200,87	9142,72	511508	210648	70596	311283	888614
				9994,08	3652,93	230264	84163	--	65823	

НР - 99%; СП - 8%

32.

2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2091	--	16728	--	16728	--	18066
				--	--	--	--	--	1338	

СП - 8%

33.

2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	8173	--	65384	--	65384	--	70615
				--	--	--	--	--	5231	

СП - 8%

34.

2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	8	32856	--	262848	--	262848	--	283876
				--	--	--	--	--	21028	

	ГОСТ 8020-2016									
	СП - 8%									
35.										
2104-0301 -0115 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		8	16446	--	131568	--	131568	--
					--	--	--	--	--	10525
	СП - 8%									
36.										
2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		16	25199	--	403184	--	403184	--
					--	--	--	--	--	32255
	СП - 8%									
37.										
2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		8	24108	--	192864	--	192864	--
					--	--	--	--	--	15429
	СП - 8%									
38.										
2113-0814 -2208 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые	шт.		88	595	--	52360	--	52360	--
	СП - 8%				--	--	--	--	--	4189
39.										
2113-0814 -2203 РСНБ РК 2015	-Скобы металлические для монтажа	кг		48	125	--	6000	--	6000	--
	СП - 8%				--	--	--	--	--	480
40.										
2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		8	20967	--	167736	--	167736	--
	СП - 8%				--	--	--	--	--	13419
41.										
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты-внутри. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	137,80832		866,41	19,64	119398	2707	79383	35029
					270,72	2,59	37308	357	--	12354
	НР - 93%; СП - 8%									
42.										
1108-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты-снаружи. Гидроизоляция боковая цементная с жидким	м2 поверхности	137,80832		1922,84	10,78	264984	1485	115060	138713
					1077,14	5,18	148439	714	--	32296

166781
435993

	стеклом НР - 93%; СП - 8%									
43.	Отмостки									
1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,512	8463,6 3223,8	1701,79 712,8	12797 4874	2573 1078	5350 --	5595 1471	19863
44.										
1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	15,12	1336,76 177,7	2,88 1,02	20212 2687	44 15	17481 --	2918 1850	24981
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге Тенге		-- --	-- --	2278826 433148	221673 87515	1624006 --	504193 222641	3005662
	РАЗДЕЛ 7. Вертикальная планировка									
45.										
1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	89,5	49,46 --	49,46 17,81	4427 --	4427 1594	-- --	1148 446	6021
46.										
1101-0103-0111 РСНБ РК 2015 к=4	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	89,5	464,49 7,37	457,12 85,32	41572 660	40912 7636	-- --	5973 3804	51349
47.										
1101-0103-0103 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	257,6	160,76 5,11	155,65 50,19	41412 1317	40095 12929	-- --	10257 4134	55802

48.										
1101-0103 -0111 РСНБ РК 2015 к=4	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	257,6	464,49 7,37	457,12 85,32	119653 1899	117754 21978	-- --	17192 10948	147793
49.										
1101-0102 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	342,7	158,86 7,78	150,98 37,04	54441 2667	51741 12694	33 --	11060 5240	70741
50.										
4101-0105 -1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т	555,174	234 --	-- --	129911 --	-- --	-- --	-- 10393	140304
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		--	--	391416	254929	33	45630	472010

РАЗДЕЛ 8. Покрытие дорог

Тип 1

51.										
1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	66,4	3636,32 138,24	1032,63 223,85	241452 9179	68567 14864	163706 --	25966 21393	288811
52.										
1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	664	799,21 32,84	245,89 69,95	530678 21802	163269 46449	345607 --	73712 48351	652741
53.										
1127-0403	-Основания из щебня	м2	664	290,1	68,37	192629	45397	147232	14310	223495

-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 108%; СП - 8%	основания		--	19,96	--	13250	--	16555		
54.											
1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	664	1746,72 43,55	124,97 29,88	1159821 28914	82981 19839	1047926 --	52654 96998	1309473	
55.											
1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	664	394,38 0,23	0,04 --	261867 155	29 --	261683 --	167 20963	282997	
	Тип 2										
56.											
1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	16,9	3636,32 138,24	1032,63 223,85	61454 2336	17451 3783	41667 --	6609 5445	73508	
2113-0703-1405	Вода техническая	м3									
57.											
1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	169	799,21 32,84	29 245,89 69,95	135067 5549	25 41555 11822	87963 --	18761 12306	166134	

58.											
	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=5	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	169	-207,22	-48,84	-35020	-8253	-26767	-2602	-40631
				--	-14,25	--	-2409	--	-3010	
59.											
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	169	1746,72	124,97	295195	21120	266716	13401	333284
					43,55	29,88	7359	5049	--	24688	
		Бортовой камень									
60.											
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	510	1869,1	31,16	953241	15890	558232	415956	1478733
					743,37	11,82	379119	6026	--	109536	
61.											
	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	15,526	44327	--	688221	--	688221	--	743279
					--	--	--	--	--	55058	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	4484605	448006	3582186	618934	5511824
			Тенге		--	--	454414	118674	--	408283	
		РАЗДЕЛ 9. МАФ									
62.											
	1110-0113 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Заборы решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов НР - 90%; СП - 8%	м2 забора	976,8	3427,35	26	3347832	25400	1956162	1236137	4950687
					1398,72	7,39	1366270	7216	--	366718	
63.											
	1110-0113	-Калитки решетчатые	м2	9,6	9973,88	135,62	95749	1302	59788	31573	137508

-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов	калиток		3610,35	43,9	34659	421	--	10186		
	НР - 90%; СП - 8%										
64.											
1110-0113 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Ворота решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов	м2 ворот	43,2	8722,58	66,06	376816	2854	233178	127537	544701	
				3258,9	21,38	140784	924	--	40348		
	НР - 90%; СП - 8%										
65.											
1115-0403 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Заборы ворота калитки решетчатые с двух сторон. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2061,12	160,5	0,49	330808	1000	88014	193828	566606	
				117,31	0,24	241794	491	--	41971		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	4151205	30555	2337142	1589075	6199502	
		Тенге		--	--	1783508	9052	--	459223		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									17614616,18
Временные здания и сооружения 2,9%											510823,86
Итого по главам 1-8											18125440,04
Зимнее удорожание 0,63%											114190,27
Итого по главам 1-9											18239630,31
Непредвиденные работы и затраты-2%											364792,61
Итого											18604422,92
НДС 12%											2232530,76
Итого с НДС			12 %								20836953,68 тенге

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области»

Начальник отдела: _____ М.У. Кошкимбаев

Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района _____ Б. Алимбетов

Подрядчик: ТОО «ЖолДе люкс»

Заместитель директора _____ Н.Е.Сейдалиев

Технический надзор:

Директор ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг 2015» _____ М.Т. Умбеткалиев