Форма 2

Генподрядчик: ТОО "НС Система"
Субподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование объекта - Строительство ливневого коллектора нового центра от пруда накопителя до ул. Университетская (район реки Малая Букна)

Акт выполненных работ №14
за сентябрь 2019 года

на СМОТРОВОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КОЛОДЕЦ КС-4а, КС-4б

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Линейный колодец КС-4а										
1	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	2		1580,94	174,93	3162	350	294	2649	6275
		НР - 99%; СП - 8%				1258,91	78,82	2518	158		465	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	2,62	961,07		2518,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14							
1.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14		2499,00		350,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14		1126,00		157,64			
1.4	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,016	18387,00				294,00		
2	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2		26322,00	--	52644	--	52644	--	56856
						--	--	--	--		4212	
3	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	47,8		828,67	20,09	39610	960	27422	10542	54165
		НР - 93%; СП - 8%				234,90	2,25	11228	108		4012	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	10,13	1108,00		11228,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0956							
3.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,9321		774,00		721,00			
3.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0956		2499,00		239,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0956		1126,00		107,65			
3.5	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	114,72	225,00				25812,00		
3.6	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007648	129207,00				988,00		
3.7	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,011472	54214,00				622,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					95416	1310	80360	13191	117296
								13746	265	--	8689	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					95416				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					27716				
	Всего заработная плата		Тенге						14011			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					52644				
		Накладные расходы	Тенге					13191				
		Сметная прибыль	Тенге					8689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					117296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						14011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					117296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						14011			
		РАЗДЕЛ 2.Линейный колодец КС-4б										
4	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2**		**1580,94**	**174,93**	**3162**	**350**	**294**	**2649**	**6275**
		НР - 99%; СП - 8%				**1258,91**	**78,82**	**2518**	**158**		**465**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	2,62	961,07		2518,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14							
4.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14		2499,00		350,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14		1126,00		157,64			
4.4	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,016	18387,00				294,00		
5	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2**		**26322,00**	**--**	**52644**	**--**	**52644**	**--**	**56856**
						--	**--**	**--**	**--**		**4212**	
6	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**52,6**		**828,67**	**20,09**	**43588**	**1057**	**30175**	**11601**	**59604**
		НР - 93%; СП - 8%				**234,90**	**2,25**	**12356**	**118**		**4415**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	11,15	1108,04		12356,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1052							
6.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,0257		774,00		794,00			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,1052		2499,00		263,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1052		1126,00		118,46			
6.5	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	126,24	225,00				28404,00		
6.6	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008416	129207,00				1087,00		
6.7	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,012624	54214,00				684,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**99394**	**1407**	**83113**	**14250**	**122735**
								14873	**276**	**--**	**9092**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					99394				
	Материалы		Тенге					30470				
	Всего заработная плата		Тенге						15149			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					52644				
		Накладные расходы	Тенге					14250				
		Сметная прибыль	Тенге					9091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					122735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					15149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				122735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					15149			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**194810**	**2717**	**163473**	**27441**	**240031**
							28619	**541**	--	**17781**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**194810**				
	Материалы		Тенге				**58186**				
	Всего заработная плата		Тенге					**29161**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**105288**				
		Накладные расходы	Тенге				**27440**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17780**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**240031**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					29161			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**240031**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					29161			
		Строительно-монтажные работы	Тенге				240 031				
		Оборудование	Тенге				0				
		Прочие	Тенге				0				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				3 120				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**243 151**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (4,08%)	Тенге				9 921				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв. 2018г.	**Тенге**				**253 072**				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				5 061				
		Итого сметная стоимость	**Тенге**				**258 133**				
		в том числе на 2019 год	Тенге				**258 133**				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961	Тенге				**271 013**				
		НДС на 2019г. 12%	Тенге				**32 522**				
		Всего по сметному расчету	**Тенге**				**303 535**				
		ВСЕГО ПО АКТУ с договорным коэфициентом	**Тенге**				**257 382**				

Генеральный подрядчик: ТОО "НС Система"
Генеральный директор

Мукаев А.М.

Субподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Директор

Ж. Акмагамбетов