Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2018 жылғы 19 сәуіріндегі №22 келісім шарт бойынша жалпы құны - 14 560 000 теңге

Тапсырыс беруші: «Қазығұрт ауданының Алтынтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-і.

Инженер: «Строительство и услуги ЖШС-і.

Мердігер: «ЭлитИнвест-Б» ЖШС-і.

Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО, Қазығұрт ауданы «Алтынтөбе ауылы округі әкімі аппаратының» ММ ғимаратын күрделі жөндеу жұмысы.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы, 2018 жылғы шілде айына №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
		келісім шарт №22	19.04.2018	Бюджеттік қаржыландыру		

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар теңге							ҚҚС-пен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс – монтаждау жұмыстарының құны	Орындалған жұмыстардыңқуны және шығындар, теңге					
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	озгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОҚО, Қазығұрт ауданы «Алтынтөбе ауылы округі әкімі аппаратының» ММ ғимаратын күрделі жөндеу жұмысы	7 900 000							7 900 000
Ұстап қалу 5%	395 000							395 000
Қайтарым 5%	395 000							395 000
Төленетін сомасы								**7 505 000**

Тапсырыс беруші:
«Қазығұрт ауданының Алтынтөбе ауылдық округі
әкімінің аппараты» ММ-нің м.а әкімі

_____ А.Абдикаимов

м.о (лауазымы, аты жөні, қолы)

Инженер:
«Строительство и услуги» ЖШС-нің
директоры

_____ С.Айболов

м.о (лауазымы, аты жөні, қолы)

Мердігер:
«ЭлитИнвест-Б» ЖШС-нің директоры

_____ Б.Рсалиев

м.о (лауазымы, аты жөні, қолы)

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Алтынтобе",

Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительство и услуги"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭлитИнвест-Б",

Договор №22 от 19.04.2018 года

Стройка - Работа по капитального ремонта здания ГУ «Аппарата акима сельского округа Алтынтобе» Казыгуртского района

АКТ №1
о приеме выполненных работ за июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**270,0000**		**199,00**	**53729**			
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,2875	77,625	687,27	53349			
		Итого оплата труда:				**197,59**	**53349**			
1. 2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	1,701	223,43	380			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
		Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**380**			
1. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	5,886	--	--			
		Итого материалов:				**0,00**	**--**			
		НР первого уровня	%	59,1		116,78	31529			
		НР второго уровня	%	3,6		11,37	3069			
		Накладные расходы	%	--		128,14	34599			
		Сметная прибыль	%	8		26,17	7066			
		Сметная стоимость:				**353,31**	**95394**			
2	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**270,0000**		**122,11**	**32969**			
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,1516	40,932	699,94	28650			
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	1,242	848,17	1053			
		Итого оплата труда:				**110,01**	**29703**			
2. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	1,242	3477,50	4319			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,242	848,17	1053			
		Итого эксплуатация машин:				**16,00**	**4319**			
2. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	3,78	--	--			
		Итого материалов:				**0,00**	**--**			
		НР первого уровня	%	59,1		65,02	17555			
		НР второго уровня	%	3,6		6,74	1819			
		Накладные расходы	%	--		71,75	19374			
		Сметная прибыль	%	8		15,51	4187			
		Сметная стоимость:				**209,37**	**56530**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**12-080101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосамиз досок**	**м2 кровли**	**270,0000**		**171,70**	**46360**			
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=712,61)	чел-ч	0,2268	61,236	712,61	43637			
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,783	848,17	664			
		Итого оплата труда:				**164,08**	**44302**			
3. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	0,783	3477,50	2723			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,783	848,17	664			
		Итого эксплуатация машин:				**10,08**	**2723**			
3. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,009	2,43	--	--			
		Итого материалов:				**0,00**	**--**			
		НР первого уровня	%	59,1		96,97	26182			
		НР второго уровня	%	3,6		9,67	2612			
		Накладные расходы	%	--		106,64	28794			
		Сметная прибыль	%	8		22,27	6012			
		Сметная стоимость:				**300,62**	**81166**			
4	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные, цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**234,6000**		**156,84**	**36793**			
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,2282	53,536	687,27	36793			
		Итого оплата труда:				**156,84**	**36793**			
		НР первого уровня	%	50,8		79,67	18691			
		НР второго уровня	%	3,6		8,51	1997			
		Накладные расходы	%	--		88,19	20689			
		Сметная прибыль	%	8		19,60	4599			
		Сметная стоимость:				**264,62**	**62081**			
5	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**451,3000**		**156,84**	**70780**			
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,2282	102,987	687,27	70780			
		Итого оплата труда:				**156,84**	**70780**			
		НР первого уровня	%	50,8		79,67	35956			
		НР второго уровня	%	3,6		8,51	3842			
		Накладные расходы	%	--		88,19	39799			
		Сметная прибыль	%	8		19,60	8846			
		Сметная стоимость:				**264,62**	**119424**			
6	**11-460401-0601 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия деревянные оштукатуренные. Разборка**	**м2**	**192,0000**		**953,71**	**183113**			
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	1,171	224,89	699,94	157409			
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0935	17,952	751,25	13486			
		Итого оплата труда:				**890,08**	**170896**			
6. 3	31-050402-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0326	6,259	38,84	243			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
6. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0935	17,952	1418,26	25461			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0935	17,952	751,25	13486			
		Итого эксплуатация машин:				**133,87**	**25704**			
		НР первого уровня	%	50,8		452,16	86815			
		НР второго уровня	%	3,6		50,61	9717			
		Накладные расходы	%	--		502,77	96532			
		Сметная прибыль	%	8		116,52	22372			
		Сметная стоимость:				**1573,01**	**302017**			
7	**11-460401-0902 РСНБ РК 2015**	**Покрытия полов дощатых. Разборка**	**м2 покрытия**	**147,8000**		**235,82**	**34854**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,2678	39,581	687,27	27203			
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0365	5,395	751,25	4053			
		Итого оплата труда:				**211,47**	**31255**			
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0365	5,395	1418,26	7651			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0365	5,395	751,25	4053			
		Итого эксплуатация машин:				**51,77**	**7651**			
		НР первого уровня	%	50,8		107,43	15878			
		НР второго уровня	%	3,6		12,36	1826			
		Накладные расходы	%	--		119,78	17704			
		Сметная прибыль	%	8		28,45	4205			
		Сметная стоимость:				**384,05**	**56763**			
8	**12-070101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка Ц/П СТЯЖКИ**	**м2**	**8,0000**		**1231,12**	**9849**			
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	1,112	8,896	751,25	6683			
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	1,68	839,86	1411			
		Итого оплата труда:				**1011,76**	**8094**			
8. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	1,536	1894,55	2910			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	1,536	848,17	1303			
8. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	3,072	16,80	52			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
8. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,144	1418,26	204			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,144	751,25	108			
		Итого эксплуатация машин:				**395,73**	**3166**			
8. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	0,528	--	--			
		Итого материалов:				**--**	**--**			
		НР первого уровня	%	59,1		597,95	4784			
		НР второго уровня	%	3,6		65,85	527			
		Накладные расходы	%	--		663,80	5310			
		Сметная прибыль	%	8		151,59	1213			
		Сметная стоимость:				**2046,51**	**16372**			
9	**11-460401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ**	**м3**	**1,2000**		**7758,14**	**9310**			
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	7,1	8,52	780,39	6649			
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	1,38	848,17	1170			
		Итого оплата труда:				**6516,16**	**7819**			
9. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,15	1,38	1894,55	2614			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	1,38	848,17	1170			
9. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	2,76	16,80	46			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
		Итого эксплуатация машин:				**2217,37**	**2661**			
		НР первого уровня	%	50,8		3310,21	3972			
		НР второго уровня	%	3,6		398,46	478			
		Накладные расходы	%	--		3708,67	4450			
		Сметная прибыль	%	8		917,35	1101			
		Сметная стоимость:				**12384,16**	**14861**			
10	**12-080101-0205 РСНБ РК 2015**	**Кровли из досок вразбежку. Разборка покрытий КОЗЫРЬКА**	**м2 кровли**	**6,0000**		**120,81**	**725**			
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,1602	0,9612	687,27	661			
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0354	820,05	29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого оплата труда:				**114,94**	**690**			
10. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,0246	1418,26	35			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,0246	751,25	18			
10. 4	31-050502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0018	0,0108	2717,48	29			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0108	976,75	11			
		Итого эксплуатация машин:				**10,71**	**64**			
10. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0427	0,2562	--	--			
		Итого материалов:				**0,00**	**--**			
		НР первого уровня	%	59,1		67,93	408			
		НР второго уровня	%	3,6		6,79	41			
		Накладные расходы	%	--		74,72	448			
		Сметная прибыль	%	8		15,64	94			
		Сметная стоимость:				**211,17**	**1267**			
11	**11-460401-1102 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	**м2**	**2,2500**		**1189,66**	**2677**			
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=712,61)	чел-ч	1,515	3,41	712,61	2430			
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,17415	751,25	131			
		Итого оплата труда:				**1138,04**	**2561**			
11. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,17415	1418,26	247			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,17415	751,25	131			
		Итого эксплуатация машин:				**109,77**	**247**			
		НР первого уровня	%	50,8		578,12	1301			
		НР второго уровня	%	3,6		63,64	143			
		Накладные расходы	%	--		641,76	1444			
		Сметная прибыль	%	8		146,51	330			
		Сметная стоимость:				**1977,94**	**4450**			
12	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**1,9000**		**759,32**	**1443**			
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=712,61)	чел-ч	0,9115	1,732	712,61	1234			
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,14706	751,25	110			
		Итого оплата труда:				**707,69**	**1345**			
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,14706	1418,26	209			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,14706	751,25	110			
		Итого эксплуатация машин:				**109,77**	**209**			
		НР первого уровня	%	50,8		359,51	683			
		НР второго уровня	%	3,6		40,28	77			
		Накладные расходы	%	--		399,78	760			
		Сметная прибыль	%	8		92,73	176			
		Сметная стоимость:				**1251,83**	**2378**			
		ВЫВОЗ МУСОРА								
13	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**12,8802**		**73,00**	**940**			
		НР второго уровня	%	3,6		2,63	34			
		Накладные расходы	%	--		2,63	34			
		Сметная прибыль	%	8		6,05	78			
		Сметная стоимость:				**81,68**	**1052**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**12,8802**		**120,24**	**1549**			
		НР второго уровня	%	3,6		4,33	56			
		Накладные расходы	%	--		4,33	56			
		Сметная прибыль	%	8		9,97	128			
		Сметная стоимость:				**134,53**	**1733**			
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты:			Тенге				**485091**			
в том числе:										
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**435478**			
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**47123**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**22109**			
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**			
		- перевозка грузов	Тенге				**2489**			
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**			
Накладные расходы I уровня			Тенге				**243754**			
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**728844**			
Накладные расходы II уровня			Тенге				**26238**			
ИТОГО:			Тенге				**755082**			
Сметная прибыль			Тенге				**60407**			
ИТОГО по смете:			Тенге				**815489**			

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ДВЕРНОГО ПРОЕМА =1ШТ (АС-16)

1	**11-460302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**0,4131**		**13270,33**	**5482**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	10,6	4,379	789,89	3459
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,54	1,049	848,17	890
		Итого оплата труда:				**10527,19**	**4349**
1. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	1,049	1894,55	1988
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,54	1,049	848,17	890
1. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,08	2,099	16,80	35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4897,50**	**2023**
		НР первого уровня	%	50,8		5347,81	2209
		НР второго уровня	%	3,6		670,25	277
		Накладные расходы	%	--		6018,06	2486
		Сметная прибыль	%	8		1543,07	637
		Сметная стоимость:				**20831,47**	**8605**
2	**12-030101-1901 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**0,9000**		**18144,17**	**16330**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	5,63	5,067	738,58	3742
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,39	0,351	848,17	298
		Итого оплата труда:				**4488,99**	**4040**
2. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,39	0,351	3477,50	1221
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,351	848,17	298
		Итого эксплуатация машин:				**1356,22**	**1221**
2. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,216	15904,01	3435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,392	0,3528	22478,44	7930			
2. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,0396	28,00	1			
		Итого материалов:				**12629,74**	**11367**			
		НР первого уровня	%	59,1		2652,99	2388			
		НР второго уровня	%	3,6		748,70	674			
		Накладные расходы	%	--		3401,69	3062			
		Сметная прибыль	%	8		1723,67	1551			
		Сметная стоимость:				**23269,53**	**20943**			
3	**11-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Обрамление проема**	**т металлических изделий**	**0,0709**		**382682,14**	**27132**			
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	32,7	2,318	874,14	2027			
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,08	0,076572	848,17	65			
		Итого оплата труда:				**29500,40**	**2092**			
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	0,026233	3625,86	95			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,026233	848,17	22			
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,050339	1788,94	90			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,050339	848,17	43			
		Итого эксплуатация машин:				**2611,72**	**185**			
3. 5	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,0709	346298,35	24553			
3. 6	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,3545	1037,54	368			
		Итого материалов:				**351486,05**	**24920**			
		НР первого уровня	%	50,8		14986,20	1063			
		НР второго уровня	%	3,6		14316,06	1015			
		Накладные расходы	%	--		29302,26	2078			
		Сметная прибыль	%	8		32958,75	2337			
		Сметная стоимость:				**444943,16**	**31546**			
4	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0055**		**45402,52**	**248**			
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	56,4	0,307944	780,39	240			
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,002948	848,15	3			
		Итого оплата труда:				**44472,01**	**243**			
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,001256	3625,86	5			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,001256	848,17	1			
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,001693	1788,94	3			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,001693	848,17	1			
		Итого эксплуатация машин:				**1388,52**	**8**			
		НР первого уровня	%	50,8		22591,78	123			
		НР второго уровня	%	3,6		2447,79	13			
		Накладные расходы	%	--		25039,57	137			
		Сметная прибыль	%	8		5635,37	31			
		Сметная стоимость:				**76077,46**	**415**			
5	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0173**		**245293,14**	**4244**			
		НР второго уровня	%	3,6		8830,55	153			
		Накладные расходы	%			8830,55	153			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль	%	8		20329,90	352			
		Сметная стоимость:				**274453,59**	**4748**			
6	**12-110103-0401 РСНБ РК 2015**	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство**	**м2**	**5,2800**		**612,92**	**3236**			
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,816	4,308	687,27	2961			
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,006864	848,16	6			
		Итого оплата труда:				**561,91**	**2967**			
6. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,00528	36,87	0			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,006864	1788,94	12			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,006864	848,17	6			
		Итого эксплуатация машин:				**2,36**	**12**			
6. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0025	0,0132	19878,83	262			
6. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0018	0,009504	28,00	0			
		Итого материалов:				**49,75**	**263**			
		НР первого уровня	%	59,1		332,09	1753			
		НР второго уровня	%	3,6		34,02	180			
		Накладные расходы	%	--		366,11	1933			
		Сметная прибыль	%	8		78,32	414			
		Сметная стоимость:				**1057,36**	**5583**			
7	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0055**		**194893,74**	**1064**			
		НР второго уровня	%	3,6		7016,17	38			
		Накладные расходы	%	--		7016,17	38			
		Сметная прибыль	%	8		16152,79	88			
		Сметная стоимость:				**218062,71**	**1191**			
8	**11-061401-0102 РСНБ РК 2015**	**Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм С ДВУХ СТОРОН**	**м2 поверхности**	**2,7000**		**4583,24**	**12375**			
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	1,029	2,778	848,17	2356			
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,164	3,142	848,17	2665			
		Итого оплата труда:				**1859,70**	**5021**			
8. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,7	1,89	3393,60	6414			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	1,89	848,17	1603			
8. 4	34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,18	0,486	144,81	70			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,0036	0,00972	848,00	8			
8. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,29	0,783	1894,55	1483			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,783	848,17	664			
8. 6	31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,048	0,1296	136,19	18			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
8. 7	31-030304-0102	Цемент-пушки	маш.-ч	0,09	0,243	1407,46	342			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,243	848,17	206			
8. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	0,216	1788,94	386			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,216	848,17	183			
		Итого эксплуатация машин:				**3227,33**	**8714**			
8. 9	21-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,0585	0,15795	3297,89	521			
8.10	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,0162	18753,39	304			
8.11	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,011	0,0297	15718,57	467			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.12	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,135	84,66	11			
8.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,054	28,00	2			
		Итого материалов:				**483,14**	**1304**			
		НР первого уровня	%	48,5		901,95	2435			
		НР второго уровня	%	3,6		197,47	533			
		Накладные расходы	%	--		1099,42	2968			
		Сметная прибыль	%	8		454,61	1227			
		Сметная стоимость:				**6137,27**	**16571**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**70110**			
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**70110**			
	Материалы -		Тенге				**37854**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**18711**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5308**			
		Накладные расходы -	Тенге				**12854**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9971**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2883**			
		Сметная прибыль -	Тенге				**6637**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**89602**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18711**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**89602**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18711**			
		РАЗДЕЛ 2. ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА =1ШТ (АС-17)								
9	**12-190101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**12,0000**		**41,99**	**504**			
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,0549	0,6588	751,25	495			
		Итого оплата труда:				**41,24**	**495**			
9. 2	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0494	0,5928	15,10	9			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
		Итого эксплуатация машин:				**0,75**	**9**			
		НР первого уровня	%	59,1		24,37	292			
		НР второго уровня	%	3,6		2,39	29			
		Накладные расходы	%	--		26,76	321			
		Сметная прибыль	%	8		5,50	66			
		Сметная стоимость:				**74,25**	**891**			
10	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0011**		**226980,83**	**252**			
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	289	0,320963	780,39	250			
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,000689	964,90	1			
		Итого оплата труда:				**226130,94**	**251**			
10. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,000278	3144,86	1			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,000278	1137,64	0			
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000411	1788,94	1			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,000411	848,17	0			
		Итого эксплуатация машин:				**1448,12**	**2**			
		НР первого уровня	%	48,5		109673,51	122			
		НР второго уровня	%	3,6		12119,56	13			
		Накладные расходы	%	--		121793,06	135			
		Сметная прибыль	%	8		27901,91	31			
		Сметная стоимость:				**376675,81**	**418**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0011**		**194893,74**	**216**			
		НР второго уровня	%	3,6		7016,17	8			
		Накладные расходы	%	--		7016,17	8			
		Сметная прибыль	%	8		16152,79	18			
		Сметная стоимость:				**218062,71**	**242**			
12	**12-030101-1904 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**0,7200**		**19071,53**	**13732**			
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	6,7	4,824	738,58	3563			
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,396	0,28512	848,17	242			
		Итого оплата труда:				**5284,36**	**3805**			
12. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,396	0,28512	3477,50	992			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,396	0,28512	848,17	242			
		Итого эксплуатация машин:				**1377,09**	**992**			
12. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,236	0,16992	15904,01	2702			
12. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,288	22478,44	6474			
12. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,03168	28,00	1			
		Итого материалов:				**12745,95**	**9177**			
		НР первого уровня	%	59,1		3123,06	2249			
		НР второго уровня	%	3,6		799,01	575			
		Накладные расходы	%	--		3922,06	2824			
		Сметная прибыль	%	8		1839,49	1324			
		Сметная стоимость:				**24833,08**	**17880**			
13	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0052**		**45402,52**	**237**			
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	56,4	0,294408	780,39	230			
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,002819	848,16	2			
		Итого оплата труда:				**44472,01**	**232**			
13. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,001201	3625,86	4			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,001201	848,17	1			
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,001618	1788,94	3			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,001618	848,17	1			
		Итого эксплуатация машин:				**1388,52**	**7**			
		НР первого уровня	%	50,8		22591,78	118			
		НР второго уровня	%	3,6		2447,79	13			
		Накладные расходы	%	--		25039,57	131			
		Сметная прибыль	%	8		5635,37	29			
		Сметная стоимость:				**76077,46**	**397**			
14	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0037**		**207596,39**	**768**			
		НР второго уровня	%	3,6		7473,47	28			
		Накладные расходы	%	--		7473,47	28			
		Сметная прибыль	%	8		17205,59	64			
		Сметная стоимость:				**232275,45**	**859**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0015**		**220055,42**	**334**			
		НР второго уровня	%	3,6		7922,00	12			
		Накладные расходы	%	--		7922,00	12			
		Сметная прибыль	%	8		18238,19	28			
		Сметная стоимость:				**246215,61**	**374**			
16	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,8000**		**1069,14**	**4063**			
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,74	2,812	828,53	2330			
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	0,21052	751,25	158			
		Итого оплата труда:				**654,73**	**2488**			
16. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,1786	930,14	166			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,1786	751,25	134			
16. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,03192	1418,26	45			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,03192	751,25	24			
		Итого эксплуатация машин:				**55,63**	**211**			
16. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,07106	17525,31	1245			
16. 6	21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	0,21052	1284,18	270			
16. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000228	19878,83	5			
16. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,00456	279,42	1			
		Итого материалов:				**400,39**	**1522**			
		НР первого уровня	%	54,8		358,79	1363			
		НР второго уровня	%	3,6		51,41	195			
		Накладные расходы	%	--		410,20	1559			
		Сметная прибыль	%	8		118,35	450			
		Сметная стоимость:				**1597,68**	**6071**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**20106**			
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20106**			
Материалы -			Тенге				**10699**			
Всего заработная плата -			Тенге				**7271**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1319**			
Накладные расходы -			Тенге				**5017**			
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**4144**			
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**873**			
Сметная прибыль -			Тенге				**2010**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27133**			
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**9**			
Сметная заработная плата -			Тенге				**7271**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**27133**			
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**9**			
Сметная заработная плата -			Тенге				**7271**			
РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ (АС-15)										
ДОЩАТОЕ ПОКРЫТИЕ = 105,6М2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**105,6000**		**4141,99**	**437394**			
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,601	63,466	751,25	47679			
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	1,964	808,57	1588			
		Итого оплата труда:				**466,54**	**49267**			
17. 3	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	2,851	59,42	169			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
17. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,9504	16,78	16			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
17. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,80256	1418,26	1138			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,80256	751,25	603			
17. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	1,162	1788,94	2078			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	1,162	848,17	986			
		Итого эксплуатация машин:				**32,21**	**3402**			
17. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	27,667	196,55	5438			
17. 8	22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	3,918	97217,84	380876			
		Итого материалов:				**3658,28**	**386314**			
		НР первого уровня	%	60,9		284,12	30003			
		НР второго уровня	%	3,6		159,34	16826			
		Накладные расходы	%	--		443,46	46830			
		Сметная прибыль	%	8		366,84	38738			
		Сметная стоимость:				**4952,29**	**522962**			
18	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**112,9920**		**275,51**	**31130**			
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,0765	8,644	751,25	6494			
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,090394	848,17	77			
		Итого оплата труда:				**58,15**	**6570**			
18. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,090394	1788,94	162			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,090394	848,17	77			
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**162**			
18. 4	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,338976	196,55	67			
18. 5	22-060401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	114,122	213,88	24408			
		Итого материалов:				**216,61**	**24475**			
		НР первого уровня	%	60,9		35,41	4001			
		НР второго уровня	%	3,6		11,19	1265			
		Накладные расходы	%	--		46,61	5266			
		Сметная прибыль	%	8		25,77	2912			
		Сметная стоимость:				**347,89**	**39308**			
19	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**105,6000**		**552,79**	**58375**			
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,467	49,315	800,02	39453			
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,13728	833,26	114			
		Итого оплата труда:				**374,69**	**39568**			
19. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,02112	1418,26	30			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02112	751,25	16			
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,11616	1788,94	208			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,11616	848,17	99			
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**238**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,002534	1439,63	4			
19. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,32736	84,66	28			
19. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,88704	162,18	144			
19. 8	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	12,25	381,68	4675			
19. 9	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	26,4	343,94	9080			
19.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	57,024	83,36	4754			
		Итого материалов:				**176,93**	**18684**			
		НР первого уровня	%	54,8		205,33	21683			
		НР второго уровня	%	3,6		27,29	2882			
		Накладные расходы	%	--		232,62	24565			
		Сметная прибыль	%	8		62,83	6635			
		Сметная стоимость:				**848,25**	**89575**			
		КЕРАМОГРАНИТ = 31М2								
20	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.30ММ**	**м2 стяжки**	**31,0000**		**596,04**	**18477**			
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,356	11,036	699,94	7725			
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,3937	751,25	296			
		Итого оплата труда:				**258,72**	**8020**			
20. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,812	13,05	37			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
20. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,3937	1418,26	558			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,3937	751,25	296			
		Итого эксплуатация машин:				**19,20**	**595**			
20. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,6324	16013,85	10127			
20. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,085	28,00	30			
		Итого материалов:				**327,66**	**10158**			
		НР первого уровня	%	60,9		157,56	4884			
		НР второго уровня	%	3,6		27,13	841			
		Накладные расходы	%	--		184,69	5725			
		Сметная прибыль	%	8		62,46	1936			
		Сметная стоимость:				**843,18**	**26139**			
21	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**31,0000**		**176,06**	**5458**			
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,0088	0,2728	699,94	191			
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0651	1502,50	98			
		Итого оплата труда:				**9,31**	**289**			
21. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	1,438	13,05	19			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
21. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,1302	1418,26	185			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,1302	751,25	98			
		Итого эксплуатация машин:				**6,56**	**203**			
21. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,3162	16013,85	5064			
		Итого материалов:				**163,34**	**5064**			
		НР первого уровня	%	60,9		5,67	176			
		НР второго уровня	%	3,6		6,54	203			
		Накладные расходы	%	--		12,22	379			
		Сметная прибыль	%	8		15,06	467			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость:				**203,34**	**6304**			
22	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0236**		**9979,26**	**235**			
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	11,6	0,273296	780,39	213			
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,008953	970,05	9			
		Итого оплата труда:				**9421,14**	**222**			
22. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,00377	3144,86	12			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,00377	1137,64	4			
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,005183	1788,94	9			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,005183	848,17	4			
		Итого эксплуатация машин:				**896,74**	**21**			
22. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,006597	107,10	1			
		Итого материалов:				**29,99**	**1**			
		НР первого уровня	%	48,5		4569,25	108			
		НР второго уровня	%	3,6		523,75	12			
		Накладные расходы	%	--		5093,00	120			
		Сметная прибыль	%	8		1205,78	28			
		Сметная стоимость:				**16278,04**	**384**			
23	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0236**		**245293,14**	**5779**			
		НР второго уровня	%	3,6		8830,55	208			
		Накладные расходы	%	--		8830,55	208			
		Сметная прибыль	%	8		20329,90	479			
		Сметная стоимость:				**274453,59**	**6466**			
24	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТА на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**31,0000**		**3102,89**	**96190**			
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	1,06	32,86	770,89	25331			
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,9114	772,35	704			
		Итого оплата труда:				**839,85**	**26035**			
24. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,1116	3393,60	379			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,1116	848,17	95			
24. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,713	1418,26	1011			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,713	751,25	536			
24. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0868	1788,94	155			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0868	848,17	74			
		Итого эксплуатация машин:				**49,85**	**1545**			
24. 6	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,465	16013,85	7446			
24. 7	22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1,02	31,62	1917,91	60644			
24. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,9486	1253,07	1189			
24. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,194	28,00	33			
		Итого материалов:				**2235,90**	**69313**			
		НР первого уровня	%	60,9		511,47	15856			
		НР второго уровня	%	3,6		130,12	4034			
		Накладные расходы	%	--		641,59	19889			
		Сметная прибыль	%	8		299,56	9286			
		Сметная стоимость:				**4044,03**	**125365**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**32,5500**		**1517,28**	**49388**			
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	0,23	7,486	789,89	5914			
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,107415	867,07	93			
		Итого оплата труда:				**184,54**	**6007**			
25. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,068355	12,64	1			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
25. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,009765	3144,86	31			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,009765	1137,64	11			
25. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,011067	1418,26	16			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,011067	751,25	8			
25. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,3255	54,56	18			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
25. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,086908	2288,94	199			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,086908	848,17	74			
		Итого эксплуатация машин:				**8,11**	**264**			
25. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,005208	28,00	0			
25. 9	22-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	20,832	70,01	1458			
25.10	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	1,953	172,36	337			
25.11	22-060301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	32,876	1259,75	41415			
		Итого материалов:				**1327,50**	**43210**			
		НР первого уровня	%	60,9		112,38	3658			
		НР второго уровня	%	3,6		58,67	1910			
		Накладные расходы	%	--		171,05	5568			
		Сметная прибыль	%	8		135,07	4396			
		Сметная стоимость:				**1823,40**	**59352**			
		БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ = 11,2М2								
26	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,2000**		**893,94**	**10012**			
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,361	4,043	699,94	2830			
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,31808	819,84	261			
		Итого оплата труда:				**275,96**	**3091**			
26. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,1344	3393,60	456			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,1344	848,17	114			
26. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,44352	13,05	6			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
26. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,09072	1894,55	172			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,09072	848,17	77			
26. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,09296	1418,26	132			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,09296	751,25	70			
		Итого эксплуатация машин:				**68,36**	**766**			
26. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,34272	3298,04	1130			
26. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,34272	15392,40	5275			
26. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,392	28,00	11			
		Итого материалов:				**572,91**	**6417**			
		НР первого уровня	%	60,9		168,06	1882			
		НР второго уровня	%	3,6		38,23	428			
		Накладные расходы	%	--		206,29	2310			
		Сметная прибыль	%	8		88,02	986			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость:				**1188,26**	**13308**			
27	**11-110101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**11,7600**		**115,20**	**1355**			
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,104	1,223	848,17	1037			
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,004704	848,17	4			
		Итого оплата труда:				**88,55**	**1041**			
27. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,004704	1788,94	8			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,004704	848,17	4			
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**8**			
27. 4	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,018816	16423,68	309			
		Итого материалов:				**26,28**	**309**			
		НР первого уровня	%	60,9		53,93	634			
		НР второго уровня	%	3,6		6,09	72			
		Накладные расходы	%	--		60,01	706			
		Сметная прибыль	%	8		14,02	165			
		Сметная стоимость:				**189,24**	**2225**			
28	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке ПЛИНТУСА**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,1200**		**551,07**	**617**			
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,468	0,52416	800,02	419			
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,001344	840,10	1			
		Итого оплата труда:				**375,42**	**420**			
28. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000112	1418,26	0			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000112	751,25	0			
28. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,001232	1788,94	2			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,001232	848,17	1			
		Итого эксплуатация машин:				**2,11**	**2**			
28. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000027	1439,63	0			
28. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,003472	84,66	0			
28. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,009408	162,18	2			
28. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,000084	320880,41	27			
28. 9	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	0,12656	381,68	48			
28.10	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	0,205744	343,94	71			
28.11	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	0,5712	83,36	48			
		Итого материалов:				**174,55**	**195**			
		НР первого уровня	%	54,8		205,73	230			
		НР второго уровня	%	3,6		27,24	31			
		Накладные расходы	%	--		232,97	261			
		Сметная прибыль	%	8		62,72	70			
		Сметная стоимость:				**846,77**	**948**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**714410**			
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**714410**			
Материалы -			Тенге				**564139**			
Всего заработная плата -			Тенге				**140530**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5779**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге				**111827**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**83116**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**28711**			
		Сметная прибыль -	Тенге				**66099**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**892336**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**183**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**140530**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**892336**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**183**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**140530**			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛОК								
29	**11-150212-0209 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/ ЗАТИРКА ПО ГИПСОКАРТОНУ**	**м2 отделываемой поверхности**	**154,7000**		**647,79**	**100213**			
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=950,78)	чел-ч	0,3561	55,089	950,78	52377			
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,4641	835,25	388			
		Итого оплата труда:				**341,08**	**52765**			
29. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0089	1,377	12,64	17			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
29. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,06188	1418,26	88			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,06188	751,25	46			
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,40222	1788,94	720			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,40222	848,17	341			
		Итого эксплуатация машин:				**5,33**	**825**			
29. 6	21-130816-3530	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,16	24,752	677,28	16764			
29. 7	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	371,28	81,46	30244			
29. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00054	0,083538	28,00	2			
		Итого материалов:				**303,88**	**47011**			
		НР первого уровня	%	54,8		186,91	28915			
		НР второго уровня	%	3,6		30,05	4649			
		Накладные расходы	%	--		216,96	33564			
		Сметная прибыль	%	8		69,18	10702			
		Сметная стоимость:				**933,93**	**144479**			
30	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**154,7000**		**300,89**	**46547**			
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	0,26	40,222	789,89	31771			
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,17017	839,36	143			
		Итого оплата труда:				**206,29**	**31914**			
30. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01547	1418,26	22			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01547	751,25	12			
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1547	1788,94	277			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1547	848,17	131			
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**299**			
30. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,47957	84,66	41			
30. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,299	162,18	211			
30. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,106743	133272,83	14226			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого материалов:				**93,58**	**14477**			
		НР первого уровня	%	54,8		113,05	17489			
		НР второго уровня	%	3,6		14,90	2305			
		Накладные расходы	%	--		127,95	19794			
		Сметная прибыль	%	8		34,31	5307			
		Сметная стоимость:				**463,14**	**71648**			
		СТЕНЫ								
31	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**487,3000**		**1069,14**	**520990**			
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,74	360,602	828,53	298770			
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	26,996	751,25	20281			
		Итого оплата труда:				**654,73**	**319051**			
31. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	22,903	930,14	21303			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	22,903	751,25	17206			
31. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	4,093	1418,26	5805			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	4,093	751,25	3075			
		Итого эксплуатация машин:				**55,63**	**27108**			
31. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	9,113	17525,31	159700			
31. 6	21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	26,996	1284,18	34668			
31. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,029238	19878,83	581			
31. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,58476	279,42	163			
		Итого материалов:				**400,39**	**195112**			
		НР первого уровня	%	54,8		358,79	174840			
		НР второго уровня	%	3,6		51,41	25050			
		Накладные расходы	%	--		410,20	199890			
		Сметная прибыль	%	8		118,35	57670			
		Сметная стоимость:				**1597,68**	**778551**			
32	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**487,3000**		**439,12**	**213985**			
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	0,39	190,047	789,89	150116			
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,82841	836,77	693			
		Итого оплата труда:				**309,48**	**150809**			
32. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,09746	1418,26	138			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,09746	751,25	73			
32. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,73095	1788,94	1308			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,73095	848,17	620			
		Итого эксплуатация машин:				**2,97**	**1446**			
32. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,511	84,66	128			
32. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,093	162,18	664			
32. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,306999	133272,83	40915			
32. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	248,523	83,36	20717			
		Итого материалов:				**128,10**	**62423**			
		НР первого уровня	%	54,8		169,59	82644			
		НР второго уровня	%	3,6		21,91	10679			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	%	--		191,51	93322			
		Сметная прибыль	%	8		50,45	24585			
		Сметная стоимость:				**681,08**	**331892**			
33	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**27,3000**		**551,07**	**15044**			
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,468	12,776	800,02	10221			
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,03276	840,09	28			
		Итого оплата труда:				**375,42**	**10249**			
33. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00273	1418,26	4			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00273	751,25	2			
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,03003	1788,94	54			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,03003	848,17	25			
		Итого эксплуатация машин:				**2,11**	**58**			
33. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000655	1439,63	1			
33. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,08463	84,66	7			
33. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,22932	162,18	37			
33. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,002047	320880,41	657			
33. 9	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	3,085	381,68	1177			
33.10	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	5,015	343,94	1725			
33.11	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	13,923	83,36	1161			
		Итого материалов:				**174,55**	**4765**			
		НР первого уровня	%	54,8		205,73	5616			
		НР второго уровня	%	3,6		27,24	744			
		Накладные расходы	%	--		232,97	6360			
		Сметная прибыль	%	8		62,72	1712			
		Сметная стоимость:				**846,77**	**23117**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**896780**			
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**896780**			
Материалы -			Тенге				**323789**			
Всего заработная плата -			Тенге				**564788**			
		Накладные расходы -	Тенге				**352930**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**309504**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**43426**			
		Сметная прибыль -	Тенге				**99977**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1349686**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**687**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**564788**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1349686**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**687**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**564788**			
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ, ВИТРАЖИ (АС-30)								
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	**11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**1,8900**		**1954,40**	**3694**			
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	2,012	3,802	770,89	2931			
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,026082	913,05	24			
		Итого оплата труда:				**1563,48**	**2955**			
34. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,197505	12,64	2			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
34. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,008694	3144,86	27			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,008694	1137,64	10			
34. 5	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,013797	28,32	0			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
34. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,008505	1418,26	12			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,008505	751,25	6			
34. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,008883	1788,94	16			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,008883	848,17	8			
34. 8	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,107352	15,10	2			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
		Итого эксплуатация машин:				**31,64**	**60**			
34. 9	21-070201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,000813	24212,16	20			
34.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,4536	982,74	446			
34.11	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	0,795123	298,58	237			
		Итого материалов:				**371,88**	**703**			
		НР первого уровня	%	60,9		952,16	1800			
		НР второго уровня	%	3,6		104,64	198			
		Накладные расходы	%	--		1056,79	1997			
		Сметная прибыль	%	8		240,90	455			
		Сметная стоимость:				**3252,09**	**6146**			
35	**21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,2600**		**25646,29**	**32314**			
		НР второго уровня	%	3,6		923,27	1163			
		Накладные расходы	%	--		923,27	1163			
		Сметная прибыль	%	8		2125,56	2678			
		Сметная стоимость:				**28695,12**	**36156**			
36	**23-050301-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Решетки жалюзийные, размер 300х2100 мм**	**м2**	**0,6300**		**3427,20**	**2159**			
		НР второго уровня	%	3,6		123,38	78			
		Накладные расходы	%	--		123,38	78			
		Сметная прибыль	%	8		284,05	179			
		Сметная стоимость:				**3834,63**	**2416**			
37	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**0,2944**		**2653,77**	**781**			
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	1,382	0,40692	770,89	314			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,019401	803,75	16			
		Итого оплата труда:				**1118,49**	**329**			
37. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,008891	1418,26	13			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,008891	751,25	7			
37. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,028881	18,64	1			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
37. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,01051	1788,94	19			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,01051	848,17	9			
37. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,044513	15,10	1			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
		Итого эксплуатация машин:				**110,81**	**33**			
37. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,270848	982,74	266			
37. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	0,900864	24,49	22			
37. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,209024	108,14	23			
37.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	0,630016	80,69	51			
37.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2,355	9,87	23			
37.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	1,022	48,98	50			
		Итого материалов:				**1477,44**	**435**			
		НР первого уровня	%	59,8		668,86	197			
		НР второго уровня	%	3,6		119,61	35			
		Накладные расходы	%	--		788,47	232			
		Сметная прибыль	%	8		275,38	81			
		Сметная стоимость:				**3717,62**	**1094**			
38	**21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0,2944**		**11626,66**	**3423**			
		НР второго уровня	%	3,6		418,56	123			
		Накладные расходы	%	--		418,56	123			
		Сметная прибыль	%	8		963,62	284			
		Сметная стоимость:				**13008,84**	**3830**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**42371**			
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38678**			
Материалы -			Тенге				**435**			
Всего заработная плата -			Тенге				**329**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**37896**			
		Накладные расходы -	Тенге				**1596**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**197**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1399**			
		Сметная прибыль -	Тенге				**3222**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**43496**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**329**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3694**			
Материалы -			Тенге				**703**			
Всего заработная плата -			Тенге				**2955**			
		Накладные расходы -	Тенге				**1997**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1800**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**197**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге				**455**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**6146**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2955**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**49642**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3284**			
		РАЗДЕЛ 6. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-20)								
39	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**8,0800**		**26637,34**	**215230**			
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	8,25	66,66	789,89	52654			
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	5,843	851,53	4975			
		Итого оплата труда:				**7132,34**	**57629**			
39. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,021816	3393,60	74			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,021816	848,17	19			
39. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	3,966	43,91	174			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
39. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	5,654	3625,86	20499			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	5,654	848,17	4796			
39. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,067872	3144,86	213			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,067872	1137,64	77			
39. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	16,827	190,68	3208			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
39. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,099384	1788,94	178			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,099384	848,17	84			
		Итого эксплуатация машин:				**3013,24**	**24347**			
39. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,201	15392,40	126236			
39.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	20,2	66,30	1339			
39.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,065448	26033,88	1704			
39.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,003232	21885,39	71			
39.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	2,99	196,55	588			
39.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0202	200244,36	4045			
39.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,009696	28,00	0			
39.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	6,294	674,55	4246			
		Итого материалов:				**17107,51**	**138229**			
		НР первого уровня	%	48,5		3459,18	27950			
		НР второго уровня	%	3,6		1083,47	8754			
		Накладные расходы	%	--		4542,66	36705			
		Сметная прибыль	%	8		2494,40	20155			
		Сметная стоимость:				**33674,40**	**272089**			
40	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3789**		**220055,42**	**83370**			
		НР второго уровня	%	3,6		7922,00	3001			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	%	--		7922,00	3001			
		Сметная прибыль	%	8		18238,19	6910			
		Сметная стоимость:				**246215,61**	**93281**			
41	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/ ВЫПУСКИ**	**т**	**0,0864**		**187651,39**	**16213**			
		НР второго уровня	%	3,6		6755,45	584			
		Накладные расходы	%	--		6755,45	584			
		Сметная прибыль	%	8		15552,55	1344			
		Сметная стоимость:				**209959,39**	**18140**			
42	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0548**		**226980,83**	**12433**			
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	289	15,831	780,39	12354			
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,033962	964,89	33			
		Итого оплата труда:				**226130,94**	**12387**			
42. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,013694	3144,86	43			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,013694	1137,64	16			
42. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,020267	1788,94	36			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,020267	848,17	17			
		Итого эксплуатация машин:				**1448,12**	**79**			
		НР первого уровня	%	48,5		109673,51	6008			
		НР второго уровня	%	3,6		12119,56	664			
		Накладные расходы	%	--		121793,06	6671			
		Сметная прибыль	%	8		27901,91	1528			
		Сметная стоимость:				**376675,81**	**20633**			
43	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0535**		**199642,46**	**10688**			
		НР второго уровня	%	3,6		7187,13	385			
		Накладные расходы	%	--		7187,13	385			
		Сметная прибыль	%	8		16546,37	886			
		Сметная стоимость:				**223375,96**	**11959**			
44	**21-130202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0007**		**627372,77**	**467**			
		НР второго уровня	%	3,6		22585,42	17			
		Накладные расходы	%	--		22585,42	17			
		Сметная прибыль	%	8		51996,66	39			
		Сметная стоимость:				**701954,84**	**522**			
45	**21-130203-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,2542**		**414,86**	**105**			
		НР второго уровня	%	3,6		14,93	4			
		Накладные расходы	%	--		14,93	4			
		Сметная прибыль	%	8		34,38	9			
		Сметная стоимость:				**464,18**	**118**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**338507**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**338507**			
		Материалы -	Тенге				**138229**			
		Всего заработная плата -	Тенге				**70016**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**110844**			
		Накладные расходы -	Тенге				**47367**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**33958**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13409**			
		Сметная прибыль -	Тенге				**30870**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**416743**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**88**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70016**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**416743**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**88**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70016**			
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ								
46	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012/ ТОЛЩ.170ММ(АС-24,разрез 1-1)**	**м3**	**25,1033**		**14034,59**	**352315**			
		НР второго уровня	%	3,6		505,25	12683			
		Накладные расходы	%	--		505,25	12683			
		Сметная прибыль	%	8		1163,19	29200			
		Сметная стоимость:				**15703,02**	**394198**			
47	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**7,5900**		**6012,47**	**45635**			
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	0,78	5,92	760,75	4504			
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,12903	933,31	120			
		Итого оплата труда:				**609,25**	**4624**			
47. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,03795	3144,86	119			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,03795	1137,64	43			
47. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,09108	1788,94	163			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,09108	848,17	77			
		Итого эксплуатация машин:				**37,19**	**282**			
47. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00759	67003,80	509			
47. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,012903	70966,13	916			
47. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,050853	774948,71	39408			
47. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,17457	28,00	5			
47. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,09108	120,36	11			
		Итого материалов:				**5381,89**	**40849**			
		НР первого уровня	%	59,8		364,33	2765			
		НР второго уровня	%	3,6		229,56	1742			
		Накладные расходы	%	--		593,90	4508			
		Сметная прибыль	%	8		528,51	4011			
		Сметная стоимость:				**7134,87**	**54154**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**147,6667**		**209,33**	**30911**			
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,029	4,282	770,89	3301			
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,116657	932,45	109			
		Итого оплата труда:				**23,09**	**3410**			
48. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,033963	3144,86	107			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,033963	1137,64	39			
48. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,082693	1788,94	148			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,082693	848,17	70			
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**255**			
48. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,005907	67003,80	396			
48. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00886	70966,13	629			
48. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,033963	774948,71	26320			
48. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,116657	28,00	3			
48. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,059067	120,36	7			
		Итого материалов:				**185,25**	**27355**			
		НР первого уровня	%	59,8		13,81	2039			
		НР второго уровня	%	3,6		8,03	1186			
		Накладные расходы	%	--		21,84	3225			
		Сметная прибыль	%	8		18,49	2731			
		Сметная стоимость:				**249,66**	**36867**			
49	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0566**		**181447,04**	**10272**			
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=899,47)	чел-ч	170	9,624	899,47	8656			
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,060573	848,17	51			
		Итого оплата труда:				**153817,44**	**8708**			
49. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	2,875	190,68	548			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
49. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,060573	1788,94	108			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,060573	848,17	51			
		Итого эксплуатация машин:				**11596,90**	**657**			
49. 5	21-130812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,004529	211753,02	959			
		Итого материалов:				**16940,24**	**959**			
		НР первого уровня	%	62,1		95520,63	5407			
		НР второго уровня	%	3,6		9970,84	564			
		Накладные расходы	%	--		105491,47	5972			
		Сметная прибыль	%	8		22955,08	1299			
		Сметная стоимость:				**309893,59**	**17543**			
50	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0441**		**187651,39**	**8275**			
		НР второго уровня	%	3,6		6755,45	298			
		Накладные расходы	%	--		6755,45	298			
		Сметная прибыль	%	8		15552,55	686			
		Сметная стоимость:				**209959,39**	**9259**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0125**		**196151,39**	**2460**			
		НР второго уровня	%	3,6		7061,45	89			
		Накладные расходы	%	--		7061,45	89			
		Сметная прибыль	%	8		16257,03	204			
		Сметная стоимость:				**219469,87**	**2752**			
52	**11-120101-1401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. ОБМАЗКА ГЛИНОЙ ТОЛЩ.20ММ**	**м3 утеплителя**	**2,9533**		**4873,67**	**14394**			
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	3,63	10,721	687,27	7368			
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,856467	848,17	726			
		Итого оплата труда:				**2740,76**	**8094**			
52. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,19	0,561133	3393,60	1904			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,561133	848,17	476			
52. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1	0,295333	3625,86	1071			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,295333	848,17	250			
		Итого эксплуатация машин:				**1007,37**	**2975**			
52. 5	21-010102-0101	Глина	м3	1,04	3,071	1308,39	4019			
52. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,385	1,137	28,00	32			
		Итого материалов:				**1371,51**	**4051**			
		НР первого уровня	%	56,4		1545,79	4565			
		НР второго уровня	%	3,6		231,10	683			
		Накладные расходы	%	--		1776,89	5248			
		Сметная прибыль	%	8		532,04	1571			
		Сметная стоимость:				**7182,60**	**21213**			
53	**11-150108-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом**	**м2**	**154,7000**		**6335,57**	**980113**			
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	5,929	917,216	800,02	733791			
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0239	3,697	835,19	3088			
		Итого оплата труда:				**4763,28**	**736879**			
53. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	8,276	12,64	105			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
53. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0015	0,23205	16,78	4			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
53. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,49504	1418,26	702			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,49504	751,25	372			
53. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	3,202	1788,94	5729			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	3,202	848,17	2716			
		Итого эксплуатация машин:				**42,27**	**6539**			
53. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000521	0,080599	381819,66	30774			
53. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,041	6,343	196,55	1247			
53. 9	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000035	0,005415	67003,80	363			
53.10	21-130704-2301	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,00032	0,049504	328698,27	16272			
53.11	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00049	0,075803	774948,71	58743			
53.12	21-130704-3602	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,00004	0,006188	547550,14	3388			
53.13	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,3094	84,66	26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.14	22-030201-0109	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 20 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	159,341	697,02	111064			
53.15	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,17	26,299	371,48	9770			
53.16	22-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,16	24,752	132,74	3286			
53.17	22-040201-0101	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,00002	0,003094	1567647,83	4850			
		Итого материалов:				**1549,98**	**239783**			
		НР первого уровня	%	54,8		2610,28	403810			
		НР второго уровня	%	3,6		322,05	49821			
		Накладные расходы	%	--		2932,33	453631			
		Сметная прибыль	%	8		741,43	114700			
		Сметная стоимость:				**10009,33**	**1548444**			
54	**21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,0500**		**38145,36**	**40053**			
		НР второго уровня	%	3,6		1373,23	1442			
		Накладные расходы	%	--		1373,23	1442			
		Сметная прибыль	%	8		3161,49	3320			
		Сметная стоимость:				**42680,08**	**44814**			
55	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,0500**		**6012,47**	**6313**			
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	0,78	0,819	760,75	623			
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,01785	933,31	17			
		Итого оплата труда:				**609,25**	**640**			
55. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00525	3144,86	17			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00525	1137,64	6			
55. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,0126	1788,94	23			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0126	848,17	11			
		Итого эксплуатация машин:				**37,19**	**39**			
55. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00105	67003,80	70			
55. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,001785	70966,13	127			
55. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,007035	774948,71	5452			
55. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,02415	28,00	1			
55. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,0126	120,36	2			
		Итого материалов:				**5381,89**	**5651**			
		НР первого уровня	%	59,8		364,33	383			
		НР второго уровня	%	3,6		229,56	241			
		Накладные расходы	%	--		593,90	624			
		Сметная прибыль	%	8		528,51	555			
		Сметная стоимость:				**7134,87**	**7492**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1490740**			
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1490740**			
Материалы -			Тенге				**318646**			
Всего заработная плата -			Тенге				**762355**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**403103**			
Накладные расходы -			Тенге				**487719**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**418970**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**68749**			
		Сметная прибыль -	Тенге				**158277**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2136736**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**953**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**762355**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2136736**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**953**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**762355**			
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ (АС-24)								
56	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ТОЛЩ.30ММ**	**м2 стяжки**	**188,6000**		**591,79**	**111612**			
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,243	45,83	687,27	31497			
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	3,659	848,17	3103			
		Итого оплата труда:				**183,46**	**34601**			
56. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	2,376	3393,60	8064			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	2,376	848,17	2015			
56. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	4,451	153,76	684			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
56. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,282	3625,86	4650			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	1,282	848,17	1087			
		Итого эксплуатация машин:				**71,04**	**13399**			
56. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	5,771	3298,04	19034			
56. 7	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	2,886	16013,85	46209			
56. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	8,298	153,00	1270			
56. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	7,261	28,00	203			
		Итого материалов:				**353,74**	**66716**			
		НР первого уровня	%	56,4		103,47	19515			
		НР второго уровня	%	3,6		25,03	4721			
		Накладные расходы	%	--		128,50	24235			
		Сметная прибыль	%	8		57,62	10868			
		Сметная стоимость:				**777,92**	**146715**			
57	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**188,6000**		**269,91**	**50905**			
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,0135	2,546	687,27	1750			
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,05658	12722,55	720			
		Итого оплата труда:				**13,09**	**2470**			
57. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,5658	3393,60	1920			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,5658	848,17	480			
57. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,2829	3625,86	1026			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,2829	848,17	240			
		Итого эксплуатация машин:				**15,62**	**2946**			
57. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	2,886	16013,85	46209			
		Итого материалов:				**245,01**	**46209**			
		НР первого уровня	%	56,4		7,39	1393			
		НР второго уровня	%	3,6		9,98	1883			
		Накладные расходы	%	--		17,37	3276			
		Сметная прибыль	%	8		22,98	4334			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость:				**310,26**	**58515**			
58	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка КРОВЕЛЬНОГО КАРКАСА**	**м3 древесины в конструкции**	**2,2000**		**75227,47**	**165500**			
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=732,25)	чел-ч	22,1	48,62	732,25	35602			
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,814	965,52	786			
		Итого оплата труда:				**16539,97**	**36388**			
58. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,33	3144,86	1038			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,33	1137,64	375			
58. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,968	86,39	84			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
58. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,484	1788,94	866			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,484	848,17	411			
		Итого эксплуатация машин:				**903,31**	**1987**			
58. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,0836	205870,68	17211			
58. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	9,636	66,30	639			
58. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,352	38712,48	13627			
58. 9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,132	38746,14	5114			
58.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,826	46069,60	84123			
58.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	7,436	215,22	1600			
58.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	15,84	196,55	3113			
58.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,004312	575926,68	2483			
		Итого материалов:				**58141,43**	**127911**			
		НР первого уровня	%	59,8		9890,90	21760			
		НР второго уровня	%	3,6		3064,26	6741			
		Накладные расходы	%	--		12955,16	28501			
		Сметная прибыль	%	8		7054,61	15520			
		Сметная стоимость:				**95237,24**	**209522**			
59	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,5550**		**63880,39**	**163214**			
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	22,5	57,487	738,58	42459			
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,9198	848,17	780			
		Итого оплата труда:				**16923,39**	**43239**			
59. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,58765	12,64	7			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
59. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,84315	86,39	73			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
59. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,9198	1788,94	1645			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,9198	848,17	780			
		Итого эксплуатация машин:				**675,43**	**1726**			
59. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,007921	205870,68	1631			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	2,376	38746,14	92067			
59. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,3066	32766,90	10046			
59. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,02555	18564,42	474			
59.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	3,705	215,22	797			
59.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,019162	395629,44	7581			
59.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	7,665	196,55	1507			
59.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,006592	75443,28	497			
59.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,007691	575926,68	4429			
		Итого материалов:				**46586,90**	**119030**			
		НР первого уровня	%	59,8		10120,19	25857			
		НР второго уровня	%	3,6		2664,02	6807			
		Накладные расходы	%	--		12784,21	32664			
		Сметная прибыль	%	8		6133,17	15670			
		Сметная стоимость:				**82797,77**	**211548**			
60	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам +КОНЬКОВЫЙ БРУС**	**м3 древесины в конструкции**	**0,5510**		**55025,26**	**30319**			
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	13,8	7,604	848,17	6449			
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,19836	968,78	192			
		Итого оплата труда:				**12053,51**	**6641**			
60. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,08265	3144,86	260			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,08265	1137,64	94			
60. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,14	0,07714	16,78	1			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
60. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,11571	1788,94	207			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,11571	848,17	98			
		Итого эксплуатация машин:				**849,76**	**468**			
60. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,000551	205870,68	113			
60. 7	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	0,56202	39688,62	22306			
60. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,01653	26033,88	430			
60. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	0,3857	196,55	76			
60.10	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0015	0,000826	575926,68	476			
		Итого материалов:				**42470,75**	**23401**			
		НР первого уровня	%	59,8		7208,00	3972			
		НР второго уровня	%	3,6		2240,40	1234			
		Накладные расходы	%	--		9448,39	5206			
		Сметная прибыль	%	8		5157,89	2842			
		Сметная стоимость:				**69631,54**	**38367**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**3,1060**		**6012,47**	**18675**			
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	0,78	2,423	760,75	1843			
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,052802	933,31	49			
		Итого оплата труда:				**609,25**	**1892**			
61. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,01553	3144,86	49			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,01553	1137,64	18			
61. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,037272	1788,94	67			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,037272	848,17	32			
		Итого эксплуатация машин:				**37,19**	**116**			
61. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,003106	67003,80	208			
61. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,00528	70966,13	375			
61. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,02081	774948,71	16127			
61. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,071438	28,00	2			
61. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,037272	120,36	4			
		Итого материалов:				**5381,89**	**16716**			
		НР первого уровня	%	59,8		364,33	1132			
		НР второго уровня	%	3,6		229,56	713			
		Накладные расходы	%	--		593,90	1845			
		Сметная прибыль	%	8		528,51	1642			
		Сметная стоимость:				**7134,87**	**22161**			
62	**11-100114-0505 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам КАРНИЗОВ, КОНЬКОВЫЙ ЩИТ**	**м2 покрытия**	**38,4375**		**712,31**	**27379**			
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,285	10,955	770,89	8445			
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	0,576562	1019,92	588			
		Итого оплата труда:				**235,00**	**9033**			
62. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0089	0,342094	3144,86	1076			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0089	0,342094	1137,64	389			
62. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,234469	1788,94	419			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,234469	848,17	199			
		Итого эксплуатация машин:				**38,90**	**1495**			
62. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,14	5,381	196,55	1058			
62. 6	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00074	0,028444	575926,68	16382			
		Итого материалов:				**453,70**	**17439**			
		НР первого уровня	%	59,8		140,53	5402			
		НР второго уровня	%	3,6		30,70	1180			
		Накладные расходы	%	--		171,23	6582			
		Сметная прибыль	%	8		70,68	2717			
		Сметная стоимость:				**954,23**	**36678**			
63	**21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,2300**		**32591,46**	**40087**			
		НР второго уровня	%	3,6		1173,29	1443			
		Накладные расходы	%	--		1173,29	1443			
		Сметная прибыль	%	8		2701,18	3322			
		Сметная стоимость:				**36465,93**	**44853**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	**11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**33,6000**		**426,79**	**14340**			
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	0,526	17,674	760,75	13445			
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,21504	938,63	202			
		Итого оплата труда:				**406,16**	**13647**			
64. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0672	3144,86	211			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0672	1137,64	76			
64. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0053	0,17808	16,78	3			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
64. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,14784	1788,94	264			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,14784	848,17	125			
		Итого эксплуатация машин:				**14,25**	**479**			
64. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,063	2,117	196,55	416			
		Итого материалов:				**12,38**	**416**			
		НР первого уровня	%	59,8		242,88	8161			
		НР второго уровня	%	3,6		24,11	810			
		Накладные расходы	%	--		266,99	8971			
		Сметная прибыль	%	8		55,50	1865			
		Сметная стоимость:				**749,28**	**25176**			
65	**21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,8400**		**31498,02**	**26458**			
		НР второго уровня	%	3,6		1133,93	953			
		Накладные расходы	%	--		1133,93	953			
		Сметная прибыль	%	8		2610,56	2193			
		Сметная стоимость:				**35242,50**	**29604**			
66	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**72,0375**		**209,33**	**15079**			
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,029	2,089	770,89	1610			
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,05691	932,45	53			
		Итого оплата труда:				**23,09**	**1664**			
66. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,016569	3144,86	52			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,016569	1137,64	19			
66. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,040341	1788,94	72			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,040341	848,17	34			
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**124**			
66. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,002882	67003,80	193			
66. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,004322	70966,13	307			
66. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,016569	774948,71	12840			
66. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,05691	28,00	2			
66. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,028815	120,36	3			
		Итого материалов:				**185,25**	**13345**			
		НР первого уровня	%	59,8		13,81	995			
		НР второго уровня	%	3,6		8,03	579			
		Накладные расходы	%	--		21,84	1573			
		Сметная прибыль	%	8		18,49	1332			
		Сметная стоимость:				**249,66**	**17985**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**282,0000**		**5366,95**	**1513479**			
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	1,71	482,22	760,75	366849			
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	5,499	891,22	4901			
		Итого оплата труда:				**1318,26**	**371750**			
67. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	3,412	3625,86	12372			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	3,412	848,17	2894			
67. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,8178	3144,86	2572			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,8178	1137,64	930			
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	1,269	1788,94	2270			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	1,269	848,17	1076			
		Итого эксплуатация машин:				**61,04**	**17214**			
67. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0141	205870,68	2903			
67. 7	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0282	295123,74	8322			
67. 8	21-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	311,892	3359,76	1047882			
67. 9	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,029892	1215531,96	36335			
67.10	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,1128	301187,11	33974			
		Итого материалов:				**4005,02**	**1129416**			
		НР первого уровня	%	56,4		743,50	209667			
		НР второго уровня	%	3,6		219,98	62033			
		Накладные расходы	%	--		963,48	271700			
		Сметная прибыль	%	8		506,43	142814			
		Сметная стоимость:				**6836,86**	**1927994**			
68	**21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ ОБРЕШЕТКА**	**м3**	**1,9100**		**32591,46**	**62250**			
		НР второго уровня	%	3,6		1173,29	2241			
		Накладные расходы	%	--		1173,29	2241			
		Сметная прибыль	%	8		2701,18	5159			
		Сметная стоимость:				**36465,93**	**69650**			
69	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**282,0000**		**209,33**	**59030**			
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,029	8,178	770,89	6304			
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,22278	932,45	208			
		Итого оплата труда:				**23,09**	**6512**			
69. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,06486	3144,86	204			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,06486	1137,64	74			
69. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,15792	1788,94	283			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,15792	848,17	134			
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**486**			
69. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,01128	67003,80	756			
69. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,01692	70966,13	1201			
69. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,06486	774948,71	50263			
69. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,22278	28,00	6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,1128	120,36	14			
		Итого материалов:				**185,25**	**52240**			
		НР первого уровня	%	59,8		13,81	3894			
		НР второго уровня	%	3,6		8,03	2265			
		Накладные расходы	%	--		21,84	6160			
		Сметная прибыль	%	8		18,49	5215			
		Сметная стоимость:				**249,66**	**70405**			
70	**21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**45,1000**		**1094,42**	**49358**			
		НР второго уровня	%	3,6		39,40	1777			
		Накладные расходы	%	--		39,40	1777			
		Сметная прибыль	%	8		90,71	4091			
		Сметная стоимость:				**1224,52**	**55226**			
71	**21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**52,0000**		**1000,49**	**52025**			
		НР второго уровня	%	3,6		36,02	1873			
		Накладные расходы	%	--		36,02	1873			
		Сметная прибыль	%	8		82,92	4312			
		Сметная стоимость:				**1119,43**	**58210**			
		СЛУХОВОЕ ОКНО =6ШТ (АС-26)								
72	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**6,0000**		**5388,17**	**32329**			
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	6,08	36,48	751,25	27406			
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	1,32	992,90	1311			
		Итого оплата труда:				**4786,04**	**28716**			
72. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,66	3144,86	2076			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	1137,64	751			
72. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,96	16,78	16			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
72. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,66	1788,94	1181			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	848,17	560			
		Итого эксплуатация машин:				**545,40**	**3272**			
72. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	8,4	196,55	1651			
		Итого материалов:				**275,17**	**1651**			
		НР первого уровня	%	59,8		2862,05	17172			
		НР второго уровня	%	3,6		297,01	1782			
		Накладные расходы	%	--		3159,06	18954			
		Сметная прибыль	%	8		683,78	4103			
		Сметная стоимость:				**9231,01**	**55386**			
73	**21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,2538**		**31498,02**	**7994**			
		НР второго уровня	%	3,6		1133,93	288			
		Накладные расходы	%	--		1133,93	288			
		Сметная прибыль	%	8		2610,56	663			
		Сметная стоимость:				**35242,50**	**8945**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	**21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,5520**		**38145,36**	**21056**			
		НР второго уровня	%	3,6		1373,23	758			
		Накладные расходы	%	--		1373,23	758			
		Сметная прибыль	%	8		3161,49	1745			
		Сметная стоимость:				**42680,08**	**23559**			
75	**21-070203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,3336**		**32408,88**	**10812**			
		НР второго уровня	%	3,6		1166,72	389			
		Накладные расходы	%	--		1166,72	389			
		Сметная прибыль	%	8		2686,05	896			
		Сметная стоимость:				**36261,65**	**12097**			
76	**21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**2,4000**		**7276,41**	**17463**			
		НР второго уровня	%	3,6		261,95	629			
		Накладные расходы	%	--		261,95	629			
		Сметная прибыль	%	8		603,07	1447			
		Сметная стоимость:				**8141,43**	**19539**			
77	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,1394**		**6587,27**	**7506**			
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	1,88	2,142	770,89	1651			
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,013673	944,66	13			
		Итого оплата труда:				**1460,61**	**1664**			
77. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,004558	3144,86	14			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,004558	1137,64	5			
77. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,009115	1788,94	16			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,009115	848,17	8			
		Итого эксплуатация машин:				**26,89**	**31**			
77. 5	21-130101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,005743	14119,32	81			
77. 6	22-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9,8	11,166	514,28	5743			
		Итого материалов:				**5111,11**	**5824**			
		НР первого уровня	%	59,8		873,44	995			
		НР второго уровня	%	3,6		268,59	306			
		Накладные расходы	%	--		1142,03	1301			
		Сметная прибыль	%	8		618,34	705			
		Сметная стоимость:				**8347,64**	**9511**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	**11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**2,4000**		**1755,92**	**4214**			
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,562	1,349	751,25	1013			
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0132	848,17	11			
		Итого оплата труда:				**426,87**	**1024**			
78. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	0,00552	3625,86	20			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,00552	848,17	5			
78. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,00768	1788,94	14			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,00768	848,17	7			
		Итого эксплуатация машин:				**14,06**	**34**			
78. 5	21-100502-1401	Замазка оконная на олифе	т	0,00036	0,000864	228422,21	197			
78. 6	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0055	0,0132	279,42	4			
78. 7	21-130508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	0,78	1,872	1577,11	2952			
78. 8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,0048	84,66	0			
78. 9	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,015	0,036	371,48	13			
		Итого материалов:				**1319,66**	**3167**			
		НР первого уровня	%	54,8		233,92	561			
		НР второго уровня	%	3,6		71,63	172			
		Накладные расходы	%	--		305,56	733			
		Сметная прибыль	%	8		164,92	396			
		Сметная стоимость:				**2226,40**	**5343**			
79	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля оконная**	**шт.**	**12,0000**		**428,37**	**5140**			
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	185			
		Накладные расходы	%	--		15,42	185			
		Сметная прибыль	%	8		35,50	426			
		Сметная стоимость:				**479,29**	**5752**			
80	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**12,0000**		**497,75**	**5973**			
		НР второго уровня	%	3,6		17,92	215			
		Накладные расходы	%	--		17,92	215			
		Сметная прибыль	%	8		41,25	495			
		Сметная стоимость:				**556,92**	**6683**			
81	**21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручки-скобы**	**пара**	**6,0000**		**4072,21**	**24433**			
		НР второго уровня	%	3,6		146,60	880			
		Накладные расходы	%	--		146,60	880			
		Сметная прибыль	%	8		337,50	2025			
		Сметная стоимость:				**4556,31**	**27338**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**35,6400**		**2481,34**	**88435**			
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,972	34,642	751,25	26025			
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,096228	848,17	82			
		Итого оплата труда:				**732,51**	**26106**			
82. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,07128	3625,86	258			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,07128	848,17	60			
82. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,024948	1788,94	45			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,024948	848,17	21			
		Итого эксплуатация машин:				**8,50**	**303**			
82. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	4,277	99,96	428			
82. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,426	346,49	494			
82. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,203148	301187,11	61186			
		Итого материалов:				**1742,62**	**62107**			
		НР первого уровня	%	56,4		413,13	14724			
		НР второго уровня	%	3,6		104,20	3714			
		Накладные расходы	%	--		517,33	18438			
		Сметная прибыль	%	8		239,89	8550			
		Сметная стоимость:				**3238,57**	**115423**			
83	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕСТНИЦЫ**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1200**		**63880,39**	**7666**			
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	22,5	2,7	738,58	1994			
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0432	848,17	37			
		Итого оплата труда:				**16923,39**	**2031**			
83. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0276	12,64	0			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
83. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0396	86,39	3			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
83. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0432	1788,94	77			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0432	848,17	37			
		Итого эксплуатация машин:				**675,43**	**81**			
83. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000372	205870,68	77			
83. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,1116	38746,14	4324			
83. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0144	32766,90	472			
83. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0012	18564,42	22			
83.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,174	215,22	37			
83.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,0009	395629,44	356			
83.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,36	196,55	71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,00031	75443,28	23			
83.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000361	575926,68	208			
		Итого материалов:				**46586,90**	**5590**			
		НР первого уровня	%	59,8		10120,19	1214			
		НР второго уровня	%	3,6		2664,02	320			
		Накладные расходы	%	--		12784,21	1534			
		Сметная прибыль	%	8		6133,17	736			
		Сметная стоимость:				**82797,77**	**9936**			
84	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1200**		**6587,27**	**790**			
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	1,88	0,2256	770,89	174			
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,00144	944,65	1			
		Итого оплата труда:				**1460,61**	**175**			
84. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,00048	3144,86	2			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,00048	1137,64	1			
84. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,00096	1788,94	2			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,00096	848,17	1			
		Итого эксплуатация машин:				**26,89**	**3**			
84. 5	21-130101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,000605	14119,32	9			
84. 6	22-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9,8	1,176	514,28	605			
		Итого материалов:				**5111,11**	**613**			
		НР первого уровня	%	59,8		873,44	105			
		НР второго уровня	%	3,6		268,59	32			
		Накладные расходы	%	--		1142,03	137			
		Сметная прибыль	%	8		618,34	74			
		Сметная стоимость:				**8347,64**	**1002**			
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ =15М								
85	**11-100104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**15,0000**		**73,43**	**1102**			
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	0,0349	0,5235	738,58	387			
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,018	1041,15	19			
		Итого оплата труда:				**27,03**	**405**			
85. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,012	3144,86	38			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,012	1137,64	14			
85. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,006	1788,94	11			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,006	848,17	5			
		Итого эксплуатация машин:				**3,23**	**48**			
85. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,045	14376,30	647			
85. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	0,099	196,55	19			
		Итого материалов:				**44,43**	**666**			
		НР первого уровня	%	59,8		16,16	242			
		НР второго уровня	%	3,6		3,23	48			
		Накладные расходы	%	--		19,39	291			
		Сметная прибыль	%	8		7,43	111			
		Сметная стоимость:				**100,25**	**1504**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3300**		**6587,27**	**2174**			
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	1,88	0,6204	770,89	478			
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,00396	944,67	4			
		Итого оплата труда:				**1460,61**	**482**			
86. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,00132	3144,86	4			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,00132	1137,64	2			
86. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,00264	1788,94	5			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,00264	848,17	2			
		Итого эксплуатация машин:				**26,89**	**9**			
86. 5	21-130101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,001663	14119,32	23			
86. 6	22-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9,8	3,234	514,28	1663			
		Итого материалов:				**5111,11**	**1687**			
		НР первого уровня	%	59,8		873,44	288			
		НР второго уровня	%	3,6		268,59	89			
		Накладные расходы	%	--		1142,03	377			
		Сметная прибыль	%	8		618,34	204			
		Сметная стоимость:				**8347,64**	**2755**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2636800**			
		В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2636800**			
Материалы -			Тенге				**1694144**			
Всего заработная плата -			Тенге				**588442**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**323051**			
		Накладные расходы -	Тенге				**444108**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**337049**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**107059**			
		Сметная прибыль -	Тенге				**246473**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3327381**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**778**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**588442**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3327381**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**778**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**588442**			
		РАЗДЕЛ 9. КОЗЫРЕК К-1 =2ШТ (АС-18)								
87	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1164**		**59448,50**	**6917**			
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	56,5	6,574	770,89	5068			
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,419827	983,56	413			
		Итого оплата труда:				**47103,99**	**5481**			
87. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,011636	362,39	4			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
87. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,013963	3144,86	44			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,013963	1137,64	16			
87. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,373516	3994,87	1492			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,373516	976,75	365			
87. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,01024	5466,67	56			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,01024	1314,37	13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,022108	1788,94	40			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,022108	848,17	19			
87. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,169886	17,05	3			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
		Итого эксплуатация машин:				**14083,01**	**1639**			
87. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003491	66,30	0			
87.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002176	2741,77	6			
87.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000023	327490,21	8			
87.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00012	39688,62	5			
87.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000051	381819,66	20			
87.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001164	196,55	0			
87.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,139632	177,53	25			
87.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,04189	91,05	4			
87.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000012	1774323,66	21			
87.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000051	200244,36	10			
87.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000036	365404,08	13			
87.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00007	413025,17	29			
87.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000226	313481,75	71			
		Итого материалов:				**1810,20**	**211**			
		НР первого уровня	%	60,9		28686,33	3338			
		НР второго уровня	%	3,6		3172,85	369			
		Накладные расходы	%	--		31859,18	3707			
		Сметная прибыль	%	8		7304,61	850			
		Сметная стоимость:				**98612,30**	**11475**			
88	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1175**		**346298,35**	**40698**			
		НР второго уровня	%	3,6		12466,74	1465			
		Накладные расходы	%	--		12466,74	1465			
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	3373			
		Сметная стоимость:				**387466,30**	**45536**			
89	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,4082**		**133,65**	**456**			
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,0426	0,145189	800,02	116			
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000682	1696,36	1			
		Итого оплата труда:				**34,42**	**117**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000682	3393,60	2			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000682	848,17	1			
89. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000682	36,87	0			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
89. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000682	1788,94	1			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000682	848,17	1			
89. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,044306	47,86	2			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**6**			
89. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000095	288094,55	27			
89. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000613	499098,53	306			
		Итого материалов:				**97,90**	**334**			
		НР первого уровня	%	54,2		18,66	64			
		НР второго уровня	%	3,6		5,48	19			
		Накладные расходы	%	--		24,14	82			
		Сметная прибыль	%	8		12,62	43			
		Сметная стоимость:				**170,41**	**581**			
90	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**7,5000**		**5366,95**	**40252**			
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	1,71	12,825	760,75	9757			
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,14625	891,22	130			
		Итого оплата труда:				**1318,26**	**9887**			
90. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,09075	3625,86	329			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,09075	848,17	77			
90. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,02175	3144,86	68			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,02175	1137,64	25			
90. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,03375	1788,94	60			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,03375	848,17	29			
		Итого эксплуатация машин:				**61,04**	**458**			
90. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,000375	205870,68	77			
90. 7	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,00075	295123,74	221			
90. 8	21-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	8,295	3359,76	27869			
90. 9	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,000795	1215531,96	966			
90.10	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,003	301187,11	904			
		Итого материалов:				**4005,02**	**30038**			
		НР первого уровня	%	56,4		743,50	5576			
		НР второго уровня	%	3,6		219,98	1650			
		Накладные расходы	%	--		963,48	7226			
		Сметная прибыль	%	8		506,43	3798			
		Сметная стоимость:				**6836,86**	**51276**			
91	**21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0300**		**38145,36**	**1144**			
		НР второго уровня	%	3,6		1373,23	41			
		Накладные расходы	%	--		1373,23	41			
		Сметная прибыль	%	8		3161,49	95			
		Сметная стоимость:				**42680,08**	**1280**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**7,5000**		**209,33**	**1570**			
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,029	0,2175	770,89	168			
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,005925	932,44	6			
		Итого оплата труда:				**23,09**	**173**			
92. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,001725	3144,86	5			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,001725	1137,64	2			
92. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,0042	1788,94	8			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,0042	848,17	4			
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**13**			
92. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0003	67003,80	20			
92. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00045	70966,13	32			
92. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,001725	774948,71	1337			
92. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,005925	28,00	0			
92. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,003	120,36	0			
		Итого материалов:				**185,25**	**1389**			
		НР первого уровня	%	59,8		13,81	104			
		НР второго уровня	%	3,6		8,03	60			
		Накладные расходы	%	--		21,84	164			
		Сметная прибыль	%	8		18,49	139			
		Сметная стоимость:				**249,66**	**1872**			
93	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,4000**		**2467,48**	**10857**			
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,972	4,277	751,25	3213			
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,01188	848,17	10			
		Итого оплата труда:				**732,51**	**3223**			
93. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0088	3625,86	32			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0088	848,17	7			
93. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00308	1788,94	6			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00308	848,17	3			
		Итого эксплуатация машин:				**8,50**	**37**			
93. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,528	99,96	53			
93. 6	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,02508	301187,11	7554			
		Итого материалов:				**1728,76**	**7607**			
		НР первого уровня	%	56,4		413,13	1818			
		НР второго уровня	%	3,6		103,70	456			
		Накладные расходы	%	--		516,83	2274			
		Сметная прибыль	%	8		238,75	1050			
		Сметная стоимость:				**3223,06**	**14181**			
94	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0099**		**381819,66**	**3765**			
		НР второго уровня	%	3,6		13745,51	136			
		Накладные расходы	%			13745,51	136			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль	%	8		31645,21	312			
		Сметная стоимость:				**427210,38**	**4212**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**105659**			
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**98742**			
	Материалы -		Тенге				**39367**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**13400**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**45607**			
		Накладные расходы -	Тенге				**11388**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7561**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3827**			
		Сметная прибыль -	Тенге				**8810**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**118940**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13400**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6917**			
	Материалы -		Тенге				**211**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**5481**			
		Накладные расходы -	Тенге				**3707**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3338**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**369**			
		Сметная прибыль -	Тенге				**850**			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**11475**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5481**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**130415**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18882**			
		РАЗДЕЛ 10. ФАСАД (АС-11,14)								
		ЦОКОЛЬ								
95	**11-260201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта ТОЛЩ.100ММ**	**м3 изоляции**	**2,8400**		**17874,53**	**50764**			
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=860,83)	чел-ч	18,17	51,603	860,83	44421			
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,9656	848,17	819			
		Итого оплата труда:				**15929,66**	**45240**			
95. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,43	1,221	75,28	92			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
95. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,41	1,164	558,38	650			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
95. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	0,9656	1788,94	1727			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,9656	848,17	819			
		Итого эксплуатация машин:				**869,55**	**2470**			
95. 6	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	5,68	298,58	1696			
95. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	11,076	196,55	2177			
		Итого материалов:				**1363,70**	**3873**			
		НР первого уровня	%	55,3		8809,10	25018			
		НР второго уровня	%	3,6		960,61	2728			
		Накладные расходы	%	--		9769,71	27746			
		Сметная прибыль	%	8		2211,54	6281			
		Сметная стоимость:				**29855,78**	**84790**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	**21-110401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**2,7832**		**31096,82**	**86549**			
		НР второго уровня	%	3,6		1119,49	3116			
		Накладные расходы	%	--		1119,49	3116			
		Сметная прибыль	%	8		2577,30	7173			
		Сметная стоимость:				**34793,61**	**96838**			
97	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**28,4000**		**2951,32**	**83818**			
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	1,15	32,66	809,53	26439			
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,40896	760,67	311			
		Итого оплата труда:				**941,91**	**26750**			
97. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,03976	3393,60	135			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,03976	848,17	34			
97. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,3692	1418,26	524			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,3692	751,25	277			
		Итого эксплуатация машин:				**23,19**	**659**			
97. 5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,8804	17275,41	15209			
97. 6	21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	1,08	30,672	1284,18	39388			
97. 7	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,003692	15718,57	58			
97. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,71	279,42	198			
97. 9	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	3,408	547,44	1866			
97.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,00284	28,00	0			
		Итого материалов:				**1997,18**	**56720**			
		НР первого уровня	%	54,8		516,17	14659			
		НР второго уровня	%	3,6		124,83	3545			
		Накладные расходы	%	--		641,00	18204			
		Сметная прибыль	%	8		287,39	8162			
		Сметная стоимость:				**3879,71**	**110184**			
98	**11-150106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом**	**м2 поверхности облицовки**	**28,4000**		**4410,98**	**125272**			
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	2,55	72,42	828,53	60002			
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,37488	759,33	285			
		Итого оплата труда:				**2122,77**	**60287**			
98. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,03124	3393,60	106			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,03124	848,17	27			
98. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,34364	1418,26	487			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,34364	751,25	258			
		Итого эксплуатация машин:				**20,89**	**593**			
98. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,568	17629,35	10013			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98. 6	21-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,01136	16035,89	182			
98. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,142	84,66	12			
98. 8	22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1	28,4	1917,91	54469			
		Итого материалов:				**2277,33**	**64676**			
		НР первого уровня	%	54,8		1163,28	33037			
		НР второго уровня	%	3,6		200,67	5699			
		Накладные расходы	%	--		1363,95	38736			
		Сметная прибыль	%	8		461,99	13121			
		Сметная стоимость:				**6236,93**	**177129**			
		СТЕНЫ								
99	**11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции ТОЛЩ.30ММ с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**206,2000**		**4013,12**	**827506**			
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=912,78)	чел-ч	2,252	464,466	912,78	423955			
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1435	29,59	848,17	25097			
		Итого оплата труда:				**2177,75**	**449052**			
99. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0545	11,238	12,64	142			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
99. 4	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0746	15,383	55,34	851			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
99. 5	31-040202-0101	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,1435	29,59	1002,06	29651			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1435	29,59	848,17	25097			
99. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,28	57,736	15,10	872			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
		Итого эксплуатация машин:				**152,84**	**31516**			
99. 7	21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	237,13	363,12	86107			
99. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	0,8248	162,18	134			
99. 9	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,12	1674,344	13,68	22905			
99.10	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,2	41,24	187,88	7748			
99.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0047	0,96914	28,00	27			
99.12	22-050102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	12	2474,4	71,03	175757			
99.13	22-050104-0502	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	кг	3,5	721,7	109,96	79358			
		Итого материалов:				**1804,25**	**372036**			
		НР первого уровня	%	54,8		1193,41	246080			
		НР второго уровня	%	3,6		187,44	38649			
		Накладные расходы	%	--		1380,84	284730			
		Сметная прибыль	%	8		431,52	88979			
		Сметная стоимость:				**5825,48**	**1201215**			
100	**21-110401-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**6,1860**		**27209,72**	**168319**			
		НР второго уровня	%	3,6		979,55	6059			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	%	--		979,55	6059			
		Сметная прибыль	%	8		2255,14	13950			
		Сметная стоимость:				**30444,41**	**188329**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1342227**			
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1342227**			
Материалы -			Тенге				**497305**			
Всего заработная плата -			Тенге				**581329**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**254868**			
		Накладные расходы -	Тенге				**378591**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**318795**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**59796**			
		Сметная прибыль -	Тенге				**137665**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1858484**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**652**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**581329**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1858484**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**652**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**581329**			
		РАЗДЕЛ 11. КРЫЛЬЦО КР-1 (АС-29)								
101	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ ПОД КРЫЛЬЦО**	**м3 грунта**	**3,7703**		**594,22**	**2240**			
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,885	3,337	671,44	2240			
		Итого оплата труда:				**594,22**	**2240**			
		НР первого уровня	%	59,1		351,19	1324			
		НР второго уровня	%	3,6		34,03	128			
		Накладные расходы	%	--		385,22	1452			
		Сметная прибыль	%	8		78,36	295			
		Сметная стоимость:				**1057,80**	**3988**			
102	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,8800**		**19100,74**	**112312**			
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	3,66	21,521	719,58	15486			
		Итого оплата труда:				**2633,66**	**15486**			
102. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,822	13,05	37			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
		Итого эксплуатация машин:				**6,26**	**37**			
102. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,823	3298,04	6012			
102. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,998	13682,28	82061			
102. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00588	14376,30	85			
102. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	11,76	729,16	8575			
102. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	2,058	28,00	58			
		Итого материалов:				**16460,81**	**96790**			
		НР первого уровня	%	60,9		1603,90	9431			
		НР второго уровня	%	3,6		745,37	4383			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	%	--		2349,27	13814			
		Сметная прибыль	%	8		1716,00	10090			
		Сметная стоимость:				**23166,01**	**136216**			
103	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0647**		**9979,26**	**646**			
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	11,6	0,75052	780,39	586			
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,024586	970,05	24			
		Итого оплата труда:				**9421,14**	**610**			
103. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,010352	3144,86	33			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,010352	1137,64	12			
103. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,014234	1788,94	25			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,014234	848,17	12			
		Итого эксплуатация машин:				**896,74**	**58**			
103. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,018116	107,10	2			
		Итого материалов:				**29,99**	**2**			
		НР первого уровня	%	48,5		4569,25	296			
		НР второго уровня	%	3,6		523,75	34			
		Накладные расходы	%	--		5093,00	330			
		Сметная прибыль	%	8		1205,78	78			
		Сметная стоимость:				**16278,04**	**1053**			
104	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0647**		**245293,14**	**15870**			
		НР второго уровня	%	3,6		8830,55	571			
		Накладные расходы	%	--		8830,55	571			
		Сметная прибыль	%	8		20329,90	1315			
		Сметная стоимость:				**274453,59**	**17757**			
105	**11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**31,5000**		**1873,94**	**59029**			
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	1,57	49,455	789,89	39064			
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0231	0,72765	806,21	587			
		Итого оплата труда:				**1258,75**	**39651**			
105. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0109	0,34335	3393,60	1165			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,34335	848,17	291			
105. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5626	17,722	13,05	231			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
105. 5	31-040401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,32	10,08	37,50	378			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
105. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,315	1418,26	447			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,315	751,25	237			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0693	1788,94	124			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0693	848,17	59			
		Итого эксплуатация машин:				**74,45**	**2345**			
105. 8	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,02	0,63	114,22	72			
105. 9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,9639	1253,07	1208			
105.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0585	1,843	28,00	52			
105.11	21-020304-0101	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,6426	25347,60	16288			
		Итого материалов:				**559,36**	**17620**			
		НР первого уровня	%	60,9		766,58	24147			
		НР второго уровня	%	3,6		95,06	2994			
		Накладные расходы	%	--		861,64	27142			
		Сметная прибыль	%	8		218,85	6894			
		Сметная стоимость:				**2954,42**	**93064**			
106	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1(9ШТ)**	**т**	**0,0087**		**313462,11**	**2722**			
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	198	1,72	800,02	1376			
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,003127	968,78	3			
		Итого оплата труда:				**158752,72**	**1379**			
106. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001303	3144,86	4			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001303	1137,64	1			
106. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001824	1788,94	3			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001824	848,17	2			
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**7**			
106. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,008685	154210,74	1339			
		Итого материалов:				**154210,74**	**1339**			
		НР первого уровня	%	48,5		76995,07	669			
		НР второго уровня	%	3,6		14056,46	122			
		Накладные расходы	%	--		91051,53	791			
		Сметная прибыль	%	8		32361,09	281			
		Сметная стоимость:				**436874,73**	**3794**			
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ								
107	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0970**		**50100,07**	**4859**			
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	28,9	2,803	828,53	2322			
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,50881	980,02	499			
		Итого оплата труда:				**29085,71**	**2821**			
107. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,833144	362,39	302			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
107. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,083411	20,01	2			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,011639	3144,86	37			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,011639	1137,64	13			
107. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,472341	2881,25	1361			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,472341	976,75	461			
107. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,006401	5466,67	35			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,006401	1314,37	8			
107. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,028127	25,68	1			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
107. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,037826	204,25	8			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
107.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,018428	1788,94	33			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,018428	848,17	16			
107.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,162943	17,05	3			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
		Итого эксплуатация машин:				**18355,66**	**1780**			
107.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00291	66,30	0			
107.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001814	2741,77	5			
107.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000097	327490,21	32			
107.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,0001	39688,62	4			
107.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,0013	381819,66	496			
107.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00097	196,55	0			
107.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,132876	177,53	24			
107.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,039766	91,05	4			
107.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1774323,66	17			
107.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000388	208172,82	81			
107.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00003	365404,08	11			
107.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000058	413025,17	24			
107.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000188	313481,75	59			
		Итого материалов:				**7799,89**	**757**			
		НР первого уровня	%	60,9		17713,20	1718			
		НР второго уровня	%	3,6		2441,28	237			
		Накладные расходы	%	--		20154,47	1955			
		Сметная прибыль	%			5620,36	545			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость:				**75874,90**	**7359**			
108	**21-060405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0980**		**136531,95**	**13375**			
		НР второго уровня	%	3,6		4915,15	481			
		Накладные расходы	%	--		4915,15	481			
		Сметная прибыль	%	8		11315,77	1108			
		Сметная стоимость:				**152762,87**	**14965**			
109	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,8408**		**133,65**	**380**			
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,0426	0,12102	800,02	97			
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000568	1696,33	1			
		Итого оплата труда:				**34,42**	**98**			
109. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000568	3393,60	2			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000568	848,17	0			
109. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000568	36,87	0			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
109. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000568	1788,94	1			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000568	848,17	0			
109. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,036931	47,86	2			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**5**			
109. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00008	288094,55	23			
109. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000511	499098,53	255			
		Итого материалов:				**97,90**	**278**			
		НР первого уровня	%	54,2		18,66	53			
		НР второго уровня	%	3,6		5,48	16			
		Накладные расходы	%	--		24,14	69			
		Сметная прибыль	%	8		12,62	36			
		Сметная стоимость:				**170,41**	**484**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**211434**			
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**206575**			
	Материалы -		Тенге				**116029**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**59463**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**29245**			
		Накладные расходы -	Тенге				**44649**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**35920**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8729**			
		Сметная прибыль -	Тенге				**20098**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**271322**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**78**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59463**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**4859**			
	Материалы -		Тенге				**757**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**2821**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге				**1955**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1718**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**237**			
		Сметная прибыль -	Тенге				**545**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**7359**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2821**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**278681**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**81**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62284**			
		РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦО КР-2 (АС-29)								
110	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ ПОД КРЫЛЬЦО**	**м3 грунта**	**0,6885**		**594,22**	**409**			
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,885	0,609322	671,44	409			
		Итого оплата труда:				**594,22**	**409**			
		НР первого уровня	%	59,1		351,19	242			
		НР второго уровня	%	3,6		34,03	23			
		Накладные расходы	%	--		385,22	265			
		Сметная прибыль	%	8		78,36	54			
		Сметная стоимость:				**1057,80**	**728**			
111	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,7900**		**18192,42**	**14372**			
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	4,05	3,2	744,92	2383			
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,115735	967,92	112			
		Итого оплата труда:				**3158,73**	**2495**			
111. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002133	3393,60	7			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002133	848,17	2			
111. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,1343	43,91	6			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
111. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,005767	3144,86	18			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,005767	1137,64	7			
111. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,0948	2881,25	273			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0948	976,75	93			
111. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,010665	67,34	1			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
111. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,015958	190,68	3			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
111. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,013035	1788,94	23			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,013035	848,17	11			
		Итого эксплуатация машин:				**419,61**	**331**			
111.10	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,80185	13682,28	10971			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,316	66,30	21			
111.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000632	24438,60	15			
111.13	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00158	26033,88	41			
111.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,005451	26033,88	142			
111.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,000363	21885,39	8			
111.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,2923	196,55	57			
111.17	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,007979	6598,38	53			
111.18	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000032	197175,18	6			
111.19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,005451	14282,26	78			
111.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02937	0,023202	28,00	1			
111.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,39105	674,55	264			
		Итого материалов:				**14755,88**	**11657**			
		НР первого уровня	%	48,5		1531,98	1210			
		НР второго уровня	%	3,6		710,08	561			
		Накладные расходы	%	--		2242,06	1771			
		Сметная прибыль	%	8		1634,76	1291			
		Сметная стоимость:				**22069,24**	**17435**			
112	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0100**		**245293,14**	**2450**			
		НР второго уровня	%	3,6		8830,55	88			
		Накладные расходы	%	--		8830,55	88			
		Сметная прибыль	%	8		20329,90	203			
		Сметная стоимость:				**274453,59**	**2742**			
113	**11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,5000**		**1873,94**	**4685**			
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	1,57	3,925	789,89	3100			
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0231	0,05775	806,21	47			
		Итого оплата труда:				**1258,75**	**3147**			
113. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0109	0,02725	3393,60	92			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,02725	848,17	23			
113. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5626	1,407	13,05	18			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113. 5	31-040401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,32	0,8	37,50	30			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
113. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,025	1418,26	35			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,025	751,25	19			
113. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0055	1788,94	10			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0055	848,17	5			
		Итого эксплуатация машин:				**74,45**	**186**			
113. 8	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,02	0,05	114,22	6			
113. 9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,0765	1253,07	96			
113.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0585	0,14625	28,00	4			
113.11	21-020304-0101	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,051	25347,60	1293			
		Итого материалов:				**559,36**	**1398**			
		НР первого уровня	%	60,9		766,58	1916			
		НР второго уровня	%	3,6		95,06	238			
		Накладные расходы	%	--		861,64	2154			
		Сметная прибыль	%	8		218,85	547			
		Сметная стоимость:				**2954,42**	**7386**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**21916**			
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21916**			
	Материалы -		Тенге				**13056**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**6051**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2450**			
		Накладные расходы -	Тенге				**4279**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3369**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**910**			
		Сметная прибыль -	Тенге				**2096**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**28291**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6051**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**28291**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6051**			
		РАЗДЕЛ 13. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФО-1 =2ШТ (АС-35)								
114	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,4800**		**18192,42**	**8732**			
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	4,05	1,944	744,92	1448			
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,07032	967,92	68			
		Итого оплата труда:				**3158,73**	**1516**			
114. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001296	3393,60	4			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001296	848,17	1			
114. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,0816	43,91	4			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,003504	3144,86	11			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,003504	1137,64	4			
114. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,0576	2881,25	166			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0576	976,75	56			
114. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,00648	67,34	0			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
114. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,009696	190,68	2			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
114. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,00792	1788,94	14			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,00792	848,17	7			
		Итого эксплуатация машин:				**419,61**	**201**			
114.10	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,4872	13682,28	6666			
114.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,192	66,30	13			
114.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000384	24438,60	9			
114.13	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00096	26033,88	25			
114.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,003312	26033,88	86			
114.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,000221	21885,39	5			
114.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,1776	196,55	35			
114.17	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,004848	6598,38	32			
114.18	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000019	197175,18	4			
114.19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,003312	14282,26	47			
114.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02937	0,014098	28,00	0			
114.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,2376	674,55	160			
		Итого материалов:				**14755,88**	**7083**			
		НР первого уровня	%	48,5		1531,98	735			
		НР второго уровня	%	3,6		710,08	341			
		Накладные расходы	%	--		2242,06	1076			
		Сметная прибыль	%	8		1634,76	785			
		Сметная стоимость:				**22069,24**	**10593**			
115	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0073**		**207596,39**	**1524**			
		НР второго уровня	%	3,6		7473,47	55			
		Накладные расходы	%			7473,47	55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль	%	8		17205,59	126			
		Сметная стоимость:				**232275,45**	**1705**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**10256**			
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10256**			
	Материалы -		Тенге				**7083**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**1516**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1524**			
		Накладные расходы -	Тенге				**1131**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**735**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**396**			
		Сметная прибыль -	Тенге				**911**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12298**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1516**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**12298**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1516**			
		РАЗДЕЛ 14. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФО-2 =1ШТ (АС-42)								
116	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,0700**		**18192,42**	**37658**			
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	4,05	8,383	744,92	6245			
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,303255	967,92	294			
		Итого оплата труда:				**3158,73**	**6539**			
116. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005589	3393,60	19			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005589	848,17	5			
116. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,3519	43,91	15			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
116. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,015111	3144,86	48			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,015111	1137,64	17			
116. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,2484	2881,25	716			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,2484	976,75	243			
116. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,027945	67,34	2			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
116. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,041814	190,68	8			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
116. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,034155	1788,94	61			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,034155	848,17	29			
		Итого эксплуатация машин:				**419,61**	**869**			
116.10	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,101	13682,28	28747			
116.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,828	66,30	55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,001656	24438,60	40			
116.13	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00414	26033,88	108			
116.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,014283	26033,88	372			
116.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,000952	21885,39	21			
116.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,7659	196,55	151			
116.17	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,020907	6598,38	138			
116.18	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000083	197175,18	16			
116.19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,014283	14282,26	204			
116.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02937	0,060796	28,00	2			
116.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	1,025	674,55	691			
		Итого материалов:				**14755,88**	**30545**			
		НР первого уровня	%	48,5		1531,98	3171			
		НР второго уровня	%	3,6		710,08	1470			
		Накладные расходы	%	--		2242,06	4641			
		Сметная прибыль	%	8		1634,76	3384			
		Сметная стоимость:				**22069,24**	**45683**			
117	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0385**		**207596,39**	**7992**			
		НР второго уровня	%	3,6		7473,47	288			
		Накладные расходы	%	--		7473,47	288			
		Сметная прибыль	%	8		17205,59	662			
		Сметная стоимость:				**232275,45**	**8943**			
118	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0089**		**405486,95**	**3601**			
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	289	2,566	780,39	2003			
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,005506	964,89	5			
		Итого оплата труда:				**226130,94**	**2008**			
118. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,00222	3144,86	7			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,00222	1137,64	3			
118. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,003286	1788,94	6			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,003286	848,17	3			
		Итого эксплуатация машин:				**1448,12**	**13**			
118. 5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00888	178506,12	1585			
		Итого материалов:				**178506,12**	**1585**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР первого уровня	%	48,5		109673,51	974			
		НР второго уровня	%	3,6		18545,78	165			
		Накладные расходы	%	--		128219,28	1139			
		Сметная прибыль	%	8		42696,50	379			
		Сметная стоимость:				**576402,74**	**5118**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**49251**			
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**49251**			
	Материалы -		Тенге				**32130**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**8547**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7992**			
		Накладные расходы -	Тенге				**6067**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4145**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1922**			
		Сметная прибыль -	Тенге				**4426**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**59744**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8547**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**59744**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8547**			
		РАЗДЕЛ 15. ДЫМОВАЯ ТРУБА (АС-41)								
119	**11-090603-0101 РСНБ РК 2015**	**ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5023**		**77907,78**	**39133**			
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=860,83)	чел-ч	35,3	17,731	860,83	15264			
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,82	3,928	1110,48	4362			
		Итого оплата труда:				**39071,29**	**19626**			
119. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,57	0,286311	362,39	104			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
119. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,81	0,406863	12,64	5			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
119. 5	31-060102-0103	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	0,94	0,472162	3753,59	1772			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,94	0,472162	976,75	461			
119. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,055253	3144,86	174			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,055253	1137,64	63			
119. 7	31-050102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	6,51	3,27	4450,28	14552			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,51	3,27	1137,64	3720			
119. 8	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,055253	2939,53	162			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,055253	976,75	54			
119. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	0,075345	1788,94	135			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,075345	848,17	64			
119.1 0	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,87	0,437001	17,05	7			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
		Итого эксплуатация машин:				**33668,96**	**16912**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.1 1	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,015069	66,30	1			
119.1 2	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,009393	2741,77	26			
119.1 3	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02	0,010046	346298,35	3479			
119.1 4	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000201	39688,62	8			
119.1 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,013	0,00653	381819,66	2493			
119.1 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005023	196,55	1			
119.1 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,35161	177,53	62			
119.1 8	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,105483	91,05	10			
119.1 9	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00005	1774323,66	89			
119.2 0	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003	0,001507	200244,36	302			
119.2 1	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000156	365404,08	57			
119.2 2	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000301	413025,17	124			
119.2 3	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000974	313481,75	305			
		Итого материалов:				**13851,53**	**6958**			
		НР первого уровня	%	60,9		23794,41	11952			
		НР второго уровня	%	3,6		3661,28	1839			
		Накладные расходы	%	--		27455,69	13791			
		Сметная прибыль	%	8		8429,08	4234			
		Сметная стоимость:				**113792,55**	**57158**			
120	**23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/ ДИАМ.250Х6,0ММ**	**м**	**10,0000**		**11468,12**	**114681**			
		НР второго уровня	%	3,6		412,85	4129			
		Накладные расходы	%	--		412,85	4129			
		Сметная прибыль	%	8		950,48	9505			
		Сметная стоимость:				**12831,45**	**128315**			
121	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий исооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1106**		**346298,35**	**38299**			
		НР второго уровня	%	3,6		12466,74	1379			
		Накладные расходы	%	--		12466,74	1379			
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	3174			
		Сметная стоимость:				**387466,30**	**42852**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0002**		**381819,66**	**76**			
		НР второго уровня	%	3,6		13745,51	3			
		Накладные расходы	%	--		13745,51	3			
		Сметная прибыль	%	8		31645,21	6			
		Сметная стоимость:				**427210,38**	**85**			
123	**11-130301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-811 ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ ПОВ-ТЕЙ**	**м2**	**15,3232**		**592,12**	**9073**			
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,027	0,413726	800,02	331			
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003065	1696,35	5			
		Итого оплата труда:				**21,94**	**336**			
123. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003065	3393,60	10			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003065	848,17	3			
123. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003065	36,87	0			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
123. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003065	1788,94	5			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003065	848,17	3			
123. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,199202	47,86	10			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**26**			
123. 7	22-040601-0703	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00008	0,001226	398290,98	488			
123. 8	22-040702-0106	Эмаль термостойкая КО-811 для защитного покрытия зеленая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00038	0,005823	1413144,22	8228			
		Итого материалов:				**568,86**	**8717**			
		НР первого уровня	%	54,2		11,89	182			
		НР второго уровня	%	3,6		21,74	333			
		Накладные расходы	%	--		33,64	515			
		Сметная прибыль	%	8		50,06	767			
		Сметная стоимость:				**675,82**	**10356**			
124	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РАСТЯЖЕК**	**т конструкций**	**0,0992**		**40423,87**	**4011**			
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	46,6	4,624	751,25	3474			
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,030758	960,22	30			
		Итого оплата труда:				**35305,92**	**3503**			
124. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,173635	362,39	63			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
124. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,011906	3144,86	37			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,011906	1137,64	14			
124. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,04068	25,68	1			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,900918	102,72	93			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
124. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,013891	204,25	3			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
124. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,018852	1788,94	34			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,018852	848,17	16			
124. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,184549	17,05	3			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
		Итого эксплуатация машин:				**2355,00**	**234**			
124.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002977	66,30	0			
124.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001855	2741,77	5			
124.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000327	381819,66	125			
124.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000992	196,55	0			
124.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,14883	177,53	26			
124.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,044649	91,05	4			
124.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1774323,66	18			
124.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000139	208172,82	29			
124.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000031	365404,08	11			
124.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00006	413025,17	25			
124.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000192	313481,75	60			
		Итого материалов:				**3060,62**	**304**			
		НР первого уровня	%	60,9		21501,30	2133			
		НР второго уровня	%	3,6		2229,31	221			
		Накладные расходы	%	--		23730,61	2355			
		Сметная прибыль	%	8		5132,36	509			
		Сметная стоимость:				**69286,83**	**6875**			
125	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1002**		**346298,35**	**34703**			
		НР второго уровня	%	3,6		12466,74	1249			
		Накладные расходы	%	--		12466,74	1249			
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	2876			
		Сметная стоимость:				**387466,30**	**38829**			
126	**11-130301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811**	**м2**	**6,1134**		**592,12**	**3620**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,027	0,165062	800,02	132			
126. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001223	1696,35	2			
		Итого оплата труда:				**21,94**	**134**			
126. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001223	3393,60	4			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001223	848,17	1			
126. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001223	36,87	0			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
126. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001223	1788,94	2			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001223	848,17	1			
126. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,079474	47,86	4			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--			
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**10**			
126. 7	22-040601-0703	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00008	0,000489	398290,98	195			
126. 8	22-040702-0106	Эмаль термостойкая КО-811 для защитного покрытия зеленая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00038	0,002323	1413144,22	3283			
		Итого материалов:				**568,86**	**3478**			
		НР первого уровня	%	54,2		11,89	73			
		НР второго уровня	%	3,6		21,74	133			
		Накладные расходы	%	--		33,64	206			
		Сметная прибыль	%	8		50,06	306			
		Сметная стоимость:				**675,82**	**4132**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**243597**			
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**200453**			
Материалы -			Тенге				**12194**			
Всего заработная плата -			Тенге				**470**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**187760**			
Накладные расходы -			Тенге				**7480**			
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**255**			
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**7225**			
Сметная прибыль -			Тенге				**16635**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**224568**			
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**			
Сметная заработная плата -			Тенге				**470**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**43144**			
Материалы -			Тенге				**7261**			
Всего заработная плата -			Тенге				**23129**			
Накладные расходы -			Тенге				**16146**			
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**14085**			
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**2061**			
Сметная прибыль -			Тенге				**4743**			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**64033**			
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**26**			
Сметная заработная плата -			Тенге				**23129**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**288601**			
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**27**			
Сметная заработная плата -			Тенге				**23599**			
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты:			Тенге				**8194167**			
в том числе:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2773172**			
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**190217**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**84433**			
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5230777**			
		- перевозка грузов	Тенге				**0**			
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**			
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1588629**			
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**9782796**			
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**352181**			
	ИТОГО:		Тенге				**10134976**			
	Сметная прибыль		Тенге				**810798**			
	ИТОГО по смете:		Тенге				**10945774**			
		добавить РАЗДЕЛ 5.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
24	**13-080305-0408 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**16,0000**		**3987,58**	**63801**			
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	1,59	25,44	874,14	22238			
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7314	11,702	779,47	9122			
		Итого оплата труда:				**1959,98**	**31360**			
24. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0427	0,6832	3328,72	2274			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,6832	1137,64	777			
24. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,646	10,336	1046,15	10813			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,646	10,336	751,25	7765			
24. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0427	0,6832	2288,94	1564			
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,6832	848,17	579			
		Итого эксплуатация машин:				**915,69**	**14651**			
24. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000504	19878,83	10			
24. 7	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	0,4944	355,80	176			
24. 8	21-130816-3301	Хомутик	шт.	2,04	32,64	818,82	26726			
		Итого материалов:				**1682,01**	**26912**			
		НР первого уровня	%	42,8		838,87	13422			
		НР второго уровня	%	3,6		173,75	2780			
		Накладные расходы	%	--		1012,63	16202			
		Сметная прибыль	%	8		400,02	6400			
		Сметная стоимость:				**5400,23**	**86404**			
25	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник 2х36**	**шт**	**4**		**37950,48**	**156698**			
		НР второго уровня	%	3,6		1366,22	21859			
		Накладные расходы	%	--		1366,22	21859			
		Сметная прибыль	%	8		3145,34	50325			
		Сметная стоимость:				**42462,04**	**175326**	86404	1,1188802	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**261730**	261729,926	1,1188802	
		В том числе:								
	Стоимость монтажных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге				**26912**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**31360**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге				**38061**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**13422**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**24639**			
		Сметная прибыль -	Тенге				**56726**			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**765796**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31360**			298702
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**298702**	1,1412604	1,1412604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕНЫМИ				12059965	298702			
		Наименование	ед.изм.	СМР	оборудование	прочие	ВСЕГО			
		Итого по акту в ценах	тенге	12 059 965						
			тенге							
		Итого временыездания и сооружения 2,32 %	тенге	279 791						
			тенге	12 339 756						
		итого с доп затратами на зимнее время 0,7%	тенге	86 378						
			тенге							
		ИТОГО: без НДС%	тенге	12 426 134						
		В ценах Текущих года =1,0599383	тенге	13 170 936	-	-	13 170 936			
			тенге							
		ИТОГО:	тенге	13 170 936		-	13 170 936			
		ИТОГО:					13 170 936			
		ИТОГО БЕЗ НДС%	**тенге**				**13 170 936**			
		итого с пониж коэф к оплате 0,5355406175425					**7 053 571**			
		ндс%					846 429			
		ИТОГО К ОПЛАТЕ ПОДРЯДЧИКУ					**7 900 000**			

Инженер: ТОО «Строительство и услуги» С.С.Айболов

Директор ТОО "ЭлитИнвест-Б" Рсалиев Б