Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2018 жылғы 19 сәуіріндегі №22 келісім шарт бойынша жалпы құны - 14 560 000 теңге

Тапсырыс беруші: «Қазығұрт ауданының Алтынтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-і.

Инженер: «Строительство и услуги ЖШС-і.

Мердігер: «ЭлитИнвест-Б» ЖШС-і.

Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО, Қазығұрт ауданы «Алтынтөбе ауылы округі әкімі аппаратының» ММ ғимаратын күрделі жөндеу жұмысы.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы, 2018 жылғы тамыз айына №2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
		келісім шарт №22	19.04.2018	Бюджеттік қаржыландыру		

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар теңге							ҚҚС-пен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс – монтаждау жұмыстарының құны	Орындалған жұмыстардыңқұны және шығындар, теңге					
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		Материал дар сатып алуға	озгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОҚО, Қазығұрт ауданы «Алтынтөбе ауылы округі әкімі аппаратының» ММ ғимаратын күрделі жөндеу жұмысы	6 660 000							6 660 000
Ұстап қалу 5%	333 000							333 000
Қайтарым 5%	333 000							333 000
Төленетін сомасы								**6 327 000**

Тапсырыс беруші:
«Қазығұрт ауданының Алтынтөбе ауылдық округі
әкімінің аппараты» ММ-нің м.а әкімі

_____ А.Абдикаимов
м.о (лауазымы, аты жөні, қолы)

Инженер:
«Строительство и услуги» ЖШС-нің
директоры

_____ С.Айболов
м.о (лауазымы, аты жөні, қолы)

Мердігер:
«ЭлитИнвест-Б» ЖШС-нің директоры

_____ Б.Рсалиев
м.о (лауазымы, аты жөні, қолы)

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Алтынтобе",

Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительство и услуги"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭлитИнвест-Б",

Договор №22 от 19.04.2018 года.

Стройка - Работа по капитального ремонта здания ГУ «Аппарата акима сельского округа Алтынтобе» Казыгуртского района

АКТ №2

о приеме выполненных работ за август месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		РАЗДЕЛ 1. Отопление					
1	**11-161301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**14,0000**		**475,14**	**6652**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=860,83)	чел-ч	0,54	7,56	860,83	6508
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0616	867,91	53
		Итого оплата труда:				**468,67**	**6561**
1. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0428	0,5992	12,64	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0056	3625,86	20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0056	848,17	5
1. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0042	3144,86	13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0042	1137,64	5
1. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,0518	1788,94	93
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,0518	848,17	44
		Итого эксплуатация машин:				**9,55**	**134**
1. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,056	183,35	10
		Итого материалов:				**0,73**	**10**
		НР первого уровня	%	60,4		283,07	3963
		НР второго уровня	%	3,6		27,30	382
		Накладные расходы	%	--		310,37	4345

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		62,84	880
		Сметная стоимость:				**848,35**	**11877**
2	**11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**12,0000**		**742,16**	**8906**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=860,83)	чел-ч	0,85	10,2	860,83	8780
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0528	867,91	46
		Итого оплата труда:				**735,52**	**8826**
2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0456	0,5472	12,64	7
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0048	3625,86	17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0048	848,17	4
2. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0036	3144,86	11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0036	1137,64	4
2. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,0444	1788,94	79
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,0444	848,17	38
		Итого эксплуатация машин:				**9,59**	**115**
2. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,0564	183,35	10
		Итого материалов:				**0,86**	**10**
		НР первого уровня	%	60,4		444,26	5331
		НР второго уровня	%	3,6		42,71	513
		Накладные расходы	%	--		486,97	5844
		Сметная прибыль	%	8		98,33	1180
		Сметная стоимость:				**1327,45**	**15929**
3	**23-010701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**13,2720**		**228,70**	**3035**
		НР второго уровня	%	3,6		8,23	109
		Накладные расходы	%	--		8,23	109
		Сметная прибыль	%	8		18,95	252
		Сметная стоимость:				**255,89**	**3396**
4	**23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**11,6520**		**399,03**	**4649**
		НР второго уровня	%	3,6		14,37	167

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14,37	167
		Сметная прибыль	%	8		33,07	385
		Сметная стоимость:				**446,47**	**5202**
5	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ГИЛЬЗ**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1421,32**	**8528**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=860,83)	чел-ч	0,553	3,318	860,83	2856
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0636	867,29	55
		Итого оплата труда:				**485,23**	**2911**
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0072	3625,86	26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0072	848,17	6
5. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0042	3144,86	13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0042	1137,64	5
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0522	1788,94	93
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0522	848,17	44
5. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	1,106	17,05	19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25,26**	**152**
5. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00048	15103,14	7
5. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,012	515,75	6
5. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0192	5313,93	102
5.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,021	177,53	4
5.11	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	6	895,11	5371
5.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,165	183,35	30
		Итого материалов:				**920,02**	**5520**
		НР первого уровня	%	60,4		293,08	1758
		НР второго уровня	%	3,6		61,72	370
		Накладные расходы	%	--		354,80	2129
		Сметная прибыль	%	8		142,09	853
		Сметная стоимость:				**1918,20**	**11509**
6	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**15,0000**		**209,58**	**3144**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=899,47)	чел-ч	0,1236	1,854	899,47	1668
		Итого оплата труда:				**111,17**	**1668**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,15	304,79	46
6. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,15	371,48	56
6. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,3	247,04	74
6. 5	23-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15	86,70	1301
		Итого материалов:				**98,40**	**1476**
		НР первого уровня	%	60,4		67,15	1007
		НР второго уровня	%	3,6		9,96	149
		Накладные расходы	%	--		77,11	1157
		Сметная прибыль	%	8		22,94	344
		Сметная стоимость:				**309,62**	**4644**
7	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**17,1000**		**16884,51**	**288725**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	0,70246	12,012	789,89	9488
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	1,067	813,59	868
		Итого оплата труда:				**605,65**	**10357**
7. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,036987	12,64	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,024658	3144,86	78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,024658	1137,64	28
7. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,454415	1418,26	644
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	0,454415	751,25	341
7. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	0,588274	1788,94	1052
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	0,588274	848,17	499
		Итого эксплуатация машин:				**103,79**	**1775**
7. 7	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,008636	13099,57	113
7. 8	21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	1,081	933,30	1009
7. 9	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,13338	5319,30	709
7.10	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,13167	5524,32	727
7.11	23-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	17,1	16076,22	274903
		Итого материалов:				**16225,85**	**277462**
		НР первого уровня	%	60,4		365,81	6255
		НР второго уровня	%	3,6		621,01	10619
		Накладные расходы	%	--		986,82	16875
		Сметная прибыль	%	8		1429,71	24448

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**19301,04**	**330048**
8	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 РАДИАТОРОВ**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**23,0000**		**599,98**	**13800**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	0,646	14,858	780,39	11595
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0092	823,93	8
		Итого оплата труда:				**504,46**	**11603**
8. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0023	1418,26	3
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0023	751,25	2
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0069	1788,94	12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0069	848,17	6
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**16**
8. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,069	84,66	6
8. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,621	381,68	237
8. 7	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	5,658	343,94	1946
		Итого материалов:				**95,17**	**2189**
		НР первого уровня	%	54,8		276,44	6358
		НР второго уровня	%	3,6		31,55	726
		Накладные расходы	%	--		308,00	7084
		Сметная прибыль	%	8		72,64	1671
		Сметная стоимость:				**980,61**	**22554**
9	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**3,0000**		**408,37**	**1225**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	0,211	0,633	874,14	553
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,075	848,17	64
		Итого оплата труда:				**205,65**	**617**
9. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	0,075	1788,94	134
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,075	848,17	64
		Итого эксплуатация машин:				**44,72**	**134**
9. 4	21-100502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,0429	2682,03	115
9. 5	21-110403-9903	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	4,5	90,84	409
9. 6	21-130816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,006	2293,98	14
		Итого материалов:				**179,20**	**538**
		НР первого уровня	%	55,3		113,72	341
		НР второго уровня	%	3,6		18,80	56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		132,52	398
		Сметная прибыль	%	8		43,27	130
		Сметная стоимость:				**584,16**	**1752**
10	**21-110403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**3,3000**		**484,38**	**1598**
		НР второго уровня	%	3,6		17,44	58
		Накладные расходы	%	--		17,44	58
		Сметная прибыль	%	8		40,15	132
		Сметная стоимость:				**541,96**	**1788**
11	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,0000**		**511,02**	**1533**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	55
		Накладные расходы	%	--		18,40	55
		Сметная прибыль	%	8		42,35	127
		Сметная стоимость:				**571,77**	**1715**
12	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**70,0000**		**53,95**	**3776**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1024,89)	чел-ч	0,0501	3,507	1024,89	3594
		Итого оплата труда:				**51,35**	**3594**
12. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,05	137,39	144
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**144**
12. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,014	304,79	4
12. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,014	371,48	5
12. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,7	28,00	20
12. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,035	247,04	9
		Итого материалов:				**0,54**	**38**
		НР первого уровня	%	60,4		31,01	2171
		НР второго уровня	%	3,6		3,06	214
		Накладные расходы	%	--		34,07	2385

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		7,04	493
		Сметная стоимость:				**95,06**	**6654**
13	**23-020501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 ОТВОД**	**шт.**	**5,0000**		**1039,30**	**5197**
		НР второго уровня	%	3,6		37,41	187
		Накладные расходы	%	--		37,41	187
		Сметная прибыль	%	8		86,14	431
		Сметная стоимость:				**1162,85**	**5814**
14	**23-020501-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**30,0000**		**1431,89**	**42957**
		НР второго уровня	%	3,6		51,55	1546
		Накладные расходы	%	--		51,55	1546
		Сметная прибыль	%	8		118,68	3560
		Сметная стоимость:				**1602,11**	**48063**
15	**23-020501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**30,0000**		**928,17**	**27845**
		НР второго уровня	%	3,6		33,41	1002
		Накладные расходы	%	--		33,41	1002
		Сметная прибыль	%	8		76,93	2308
		Сметная стоимость:				**1038,51**	**31155**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**421570**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**101839**
Материалы -			Тенге				**2726**
Всего заработная плата -			Тенге				**12220**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**86815**
Накладные расходы -			Тенге				**10607**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**6699**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**3908**
Сметная прибыль -			Тенге				**8996**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**121442**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12220**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**319731**
	Материалы -		Тенге				**284516**
	Всего заработная плата -		Тенге				**33918**
	Сдача и испытание -		Тенге				**377**
		Накладные расходы -	Тенге				**32734**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**20486**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12248**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28197**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**380662**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33918**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**502104**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46137**
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы					
16	**12-150102-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**70,0000**		**283,97**	**19878**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,378	26,46	751,25	19878
		Итого оплата труда:				**283,97**	**19878**
		НР первого уровня	%	59,1		167,83	11748
		НР второго уровня	%	3,6		16,26	1139
		Накладные расходы	%	--		184,09	12886
		Сметная прибыль	%	8		37,45	2621
		Сметная стоимость:				**505,51**	**35386**
17	**12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**12,0000**		**794,74**	**9537**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=693,61)	чел-ч	1,1	13,2	693,61	9156
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,2688	751,25	202
		Итого оплата труда:				**779,80**	**9358**
17. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,2688	1418,26	381
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	0,2688	751,25	202
		Итого эксплуатация машин:				**31,77**	**381**
		НР первого уровня	%	59,1		460,86	5530
		НР второго уровня	%	3,6		45,20	542

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		506,06	6073
		Сметная прибыль	%	8		104,06	1249
		Сметная стоимость:				**1404,87**	**16858**
18	**11-460401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ**	**м3**	**1,2000**		**7758,14**	**9310**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	7,1	8,52	780,39	6649
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	1,38	848,17	1170
		Итого оплата труда:				**6516,16**	**7819**
18. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,15	1,38	1894,55	2614
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	1,38	848,17	1170
18. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	2,76	16,80	46
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2217,37**	**2661**
		НР первого уровня	%	50,8		3310,21	3972
		НР второго уровня	%	3,6		398,46	478
		Накладные расходы	%	--		3708,67	4450
		Сметная прибыль	%	8		917,35	1101
		Сметная стоимость:				**12384,16**	**14861**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**38725**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**38725**
	Всего заработная плата -		Тенге				**37055**
		Накладные расходы -	Тенге				**23410**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**21251**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2159**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4971**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**67105**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37055**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**67105**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37055**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**460295**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**80726**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**5511**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2466**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**374058**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**48436**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**508731**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**18314**
	ИТОГО:		Тенге				**527045**
	Сметная прибыль		Тенге				**42164**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**569209**

РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	**13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**8004,59**	**8005**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	3	3	874,14	2622
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,58	992,90	576
		Итого оплата труда:				**3198,30**	**3198**
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,29	0,29	3328,72	965
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	1137,64	330
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,15	1,15	190,68	219
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,29	0,29	2288,94	664
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	848,17	246
		Итого эксплуатация машин:				**1848,40**	**1848**
1. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,025	0,025	136531,95	3413
1. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
1. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	222237,60	56
		Итого материалов:				**3533,77**	**3534**
		НР первого уровня	%	42,8		1368,87	1369
		НР второго уровня	%	3,6		337,44	337
		Накладные расходы	%	--		1706,32	1706
		Сметная прибыль	%	8		776,87	777
		Сметная стоимость:				**10487,78**	**10488**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**51-080401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**184990,00**	**184990**
		НР второго уровня	%	3,6		6659,64	6660
		Накладные расходы	%	--		6659,64	6660
		Сметная прибыль	%	8		15331,97	15332
		Сметная стоимость:				**206981,61**	**206982**
3	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**822,18**	**822**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	0,87	0,87	874,14	761
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	992,90	20
		Итого оплата труда:				**780,36**	**780**
3. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3328,72	33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1137,64	11
3. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2288,94	23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	848,17	8
		Итого эксплуатация машин:				**56,18**	**56**
3. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	183491,88	6
		Итого материалов:				**5,50**	**6**
		НР первого уровня	%	42,8		333,99	334
		НР второго уровня	%	3,6		41,62	42
		Накладные расходы	%	--		375,62	376
		Сметная прибыль	%	8		95,82	96
		Сметная стоимость:				**1293,62**	**1294**
4	**23-070501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**12386,46**	**12386**
		НР второго уровня	%	3,6		445,91	446
		Накладные расходы	%	--		445,91	446
		Сметная прибыль	%	8		1026,59	1027
		Сметная стоимость:				**13858,96**	**13859**
5	**13-080103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**2251,06**	**2251**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	2	2	848,17	1696
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,1	944,57	94
		Итого оплата труда:				**1790,80**	**1791**
5. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,04	3328,72	133
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	1137,64	46
5. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,02	0,02	2289,67	46
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	751,25	15
5. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,04	2288,94	92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	848,17	34
		Итого эксплуатация машин:				**270,50**	**270**
5. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00039	0,00039	381819,66	149
5. 7	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	464,10	19
5. 8	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
		Итого материалов:				**284,22**	**284**
		НР первого уровня	%	42,8		766,46	766
		НР второго уровня	%	3,6		108,63	109
		Накладные расходы	%	--		875,09	875
		Сметная прибыль	%	8		250,09	250
		Сметная стоимость:				**3376,24**	**3376**
6	**23-070503-0612 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Трансформаторы тока ТКЛМ-05-150/5**	**шт.**	**1,0000**		**1363,07**	**1363**
		НР второго уровня	%	3,6		49,07	49
		Накладные расходы	%	--		49,07	49
		Сметная прибыль	%	8		112,97	113
		Сметная стоимость:				**1525,11**	**1525**
7	**13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании**	**шт.**	**8,0000**		**1027,65**	**8221**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=950,78)	чел-ч	1	8	950,78	7606
		Итого оплата труда:				**950,78**	**7606**
7. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,48	12,64	6
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 3	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,08	0,64	28,23	18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3,02**	**24**
7. 4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000159	0,001272	381819,66	486
7. 5	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,003	0,024	743,07	18
7. 6	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,008	289,46	2
7. 7	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,008	1023,77	8
7. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,014	0,112	620,99	70
7. 9	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,005	0,04	180,74	7
		Итого материалов:				**73,85**	**591**
		НР первого уровня	%	42,8		406,93	3255
		НР второго уровня	%	3,6		51,64	413
		Накладные расходы	%	--		458,58	3669
		Сметная прибыль	%	8		118,90	951
		Сметная стоимость:				**1605,12**	**12841**
8	**23-070207-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Предохранители плавкие ПН-100**	**шт.**	**8,0000**		**765,42**	**6123**
		НР второго уровня	%	3,6		27,56	220
		Накладные расходы	%	--		27,56	220
		Сметная прибыль	%	8		63,44	508
		Сметная стоимость:				**856,41**	**6851**
		ЩИТ ЩС-1					
9	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2769,43**	**2769**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	2	2	874,14	1748
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,36	904,46	326
		Итого оплата труда:				**2073,88**	**2074**
9. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,22	1894,55	417
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	848,17	187
9. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	3328,72	233
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1137,64	80
9. 5	31-010306-0201	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,22	69,67	15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	0,71	190,68	135

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,07	2288,94	160
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	848,17	59
		Итого эксплуатация машин:				**960,75**	**961**
9. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0001	381819,66	38
9. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	222237,60	22
		Итого материалов:				**60,41**	**60**
		НР первого уровня	%	42,8		887,62	888
		НР второго уровня	%	3,6		131,65	132
		Накладные расходы	%	--		1019,28	1019
		Сметная прибыль	%	8		303,10	303
		Сметная стоимость:				**4091,81**	**4092**
10	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2961,38**	**2961**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	2	2	838,66	1677
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	992,90	20
		Итого оплата труда:				**1697,18**	**1697**
10. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	12,64	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3328,72	33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1137,64	11
10. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	190,68	25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2288,94	23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	848,17	8
10. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2	28,23	6
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**87,12**	**87**
10. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	136531,95	273
10. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	381819,66	145
10.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	223
10.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,97	6
10.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	743,07	7
10.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	289,46	1
10.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,77	2

1	2	3	4	5	6	7	8
10.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	620,99	22
10.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330
10.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16
10.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53
10.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
10.20	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	180,74	3
		Итого материалов:				**1196,95**	**1197**
		НР первого уровня	%	42,8		726,39	726
		НР второго уровня	%	3,6		132,76	133
		Накладные расходы	%	--		859,15	859
		Сметная прибыль	%	8		305,64	306
		Сметная стоимость:				**4126,18**	**4126**
11	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**10,0000**		**1777,51**	**17775**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	1	10	838,66	8387
		Итого оплата труда:				**838,66**	**8387**
11. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,4	12,64	5
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,3	190,68	248
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**253**
11. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,01	136531,95	1365
11. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00049	381819,66	187
11. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	12,2	182,65	2228
11. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,14	428,97	60
11. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,06	743,07	45
11. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,01	289,46	3
11.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,01	1023,77	10
11.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,12	620,99	75
11.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	12,2	270,38	3299
11.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0007	222237,60	156
11.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,2	2673,62	535
11.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10	116,28	1163
11.16	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,06	180,74	11
		Итого материалов:				**913,56**	**9136**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		358,95	3589
		НР второго уровня	%	3,6		76,91	769
		Накладные расходы	%	--		435,86	4359
		Сметная прибыль	%	8		177,07	1771
		Сметная стоимость:				**2390,44**	**23904**
12	**23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3206,22**	**3206**
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115
		Накладные расходы	%	--		115,42	115
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266
		Сметная стоимость:				**3587,38**	**3587**
13	**23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1359,93**	**1360**
		НР второго уровня	%	3,6		48,96	49
		Накладные расходы	%	--		48,96	49
		Сметная прибыль	%	8		112,71	113
		Сметная стоимость:				**1521,60**	**1522**
14	**23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8,0000**		**433,74**	**3470**
		НР второго уровня	%	3,6		15,61	125
		Накладные расходы	%	--		15,61	125
		Сметная прибыль	%	8		35,95	288
		Сметная стоимость:				**485,30**	**3882**
15	**23-070204-0711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**456,51**	**913**
		НР второго уровня	%	3,6		16,43	33
		Накладные расходы	%	--		16,43	33
		Сметная прибыль	%	8		37,84	76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**510,78**	**1022**
		КАБЕЛИ					
16	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**86,0000**		**308,75**	**26553**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,22	18,92	828,53	15676
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,1892	992,90	188
		Итого оплата труда:				**184,46**	**15864**
16. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0946	3328,72	315
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0946	1137,64	108
16. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,322	190,68	443
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0946	2288,94	217
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0946	848,17	80
16. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	4,162	15,10	63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,06**	**1037**
16. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,806	331,13	598
16. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,172	223,10	38
16. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	11,524	182,65	2105
16.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	11,524	270,38	3116
16.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000826	222237,60	183
16.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	1,548	1453,50	2250
16.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	5,762	216,24	1246
16.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	15,48	11,22	174
16.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,86	150,96	130
		Итого материалов:				**114,42**	**9840**
		НР первого уровня	%	42,8		78,95	6790
		НР второго уровня	%	3,6		13,96	1200
		Накладные расходы	%	--		92,91	7990
		Сметная прибыль	%	8		32,13	2763
		Сметная стоимость:				**433,79**	**37306**
17	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**68,0000**		**39,86**	**2710**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1,43	98
		Накладные расходы	%	--		1,43	98
		Сметная прибыль	%	8		3,30	225
		Сметная стоимость:				**44,60**	**3033**
18	**23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**18,0000**		**74,61**	**1343**
		НР второго уровня	%	3,6		2,69	48
		Накладные расходы	%	--		2,69	48
		Сметная прибыль	%	8		6,18	111
		Сметная стоимость:				**83,48**	**1503**
19	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**202,0000**		**198,95**	**40188**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,1	20,2	848,17	17133
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	7,636	801,12	6117
		Итого оплата труда:				**115,10**	**23250**
19. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,7878	3328,72	2622
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,7878	1137,64	896
19. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	6,06	2289,67	13875
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	6,06	751,25	4553
19. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	6,06	10,95	66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,7878	2288,94	1803
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,7878	848,17	668
		Итого эксплуатация машин:				**90,93**	**18367**
19. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0808	331,13	27
19. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,001616	281414,94	455
19. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,019392	1671,44	32
19.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,008282	2673,62	22
19.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00101	3979616,54	4019
19.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,016806	361,08	6
19.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,1212	1037,54	126
		Итого материалов:				**23,20**	**4687**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		49,26	9951
		НР второго уровня	%	3,6		8,94	1805
		Накладные расходы	%	--		58,20	11756
		Сметная прибыль	%	8		20,57	4155
		Сметная стоимость:				**277,72**	**56099**
20	**23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0095**		**1341687,60**	**12746**
		НР второго уровня	%	3,6		48300,75	459
		Накладные расходы	%	--		48300,75	459
		Сметная прибыль	%	8		111199,07	1056
		Сметная стоимость:				**1501187,42**	**14261**
21	**23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0085**		**814167,55**	**6920**
		НР второго уровня	%	3,6		29310,03	249
		Накладные расходы	%	--		29310,03	249
		Сметная прибыль	%	8		67478,21	574
		Сметная стоимость:				**910955,79**	**7743**
22	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1840**		**139767,92**	**25717**
		НР второго уровня	%	3,6		5031,65	926
		Накладные расходы	%	--		5031,65	926
		Сметная прибыль	%	8		11583,97	2131
		Сметная стоимость:				**156383,53**	**28775**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**372795**
В том числе:							
	Стоимость оборудования -		Тенге				**184990**
	Накладные расходы -		Тенге				**6660**
	Сметная прибыль -		Тенге				**15332**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**206982**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**109546**
	Материалы -		Тенге				**29335**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**64647**
		Накладные расходы -	Тенге				**32609**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**27669**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4940**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11372**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**153527**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64647**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**78259**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**78259**
		Накладные расходы -	Тенге				**2817**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6486**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**87563**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**448071**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64647**
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		ЩИТ ЩО-1					
23	**13-080304-0305 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**3223,71**	**3224**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	2	2	874,14	1748
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,53	0,53	913,71	484
		Итого оплата труда:				**2232,55**	**2233**
23. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,29	0,29	1894,55	549
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	848,17	246
23. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,12	0,12	3328,72	399
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,12	1137,64	137
23. 5	31-010306-0201	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,29	0,29	69,67	20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,84	0,84	190,68	160
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,12	0,12	2288,94	275
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,12	848,17	102
		Итого эксплуатация машин:				**1403,91**	**1404**
23. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0001	381819,66	38

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,60	33
		Итого материалов:				**71,52**	**72**
		НР первого уровня	%	42,8		955,53	956
		НР второго уровня	%	3,6		150,45	150
		Накладные расходы	%	--		1105,98	1106
		Сметная прибыль	%	8		346,38	346
		Сметная стоимость:				**4676,07**	**4676**
24	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5,0000**		**1777,51**	**8888**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	1	5	838,66	4193
		Итого оплата труда:				**838,66**	**4193**
24. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,2	12,64	3
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,65	190,68	124
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**126**
24. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,005	136531,95	683
24. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000245	381819,66	94
24. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	6,1	182,65	1114
24. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,07	428,97	30
24. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,03	743,07	22
24. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,005	289,46	1
24.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,005	1023,77	5
24.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,06	620,99	37
24.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	6,1	270,38	1649
24.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00035	222237,60	78
24.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,1	2673,62	267
24.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5	116,28	581
24.16	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,03	180,74	5
		Итого материалов:				**913,56**	**4568**
		НР первого уровня	%	42,8		358,95	1795
		НР второго уровня	%	3,6		76,91	385
		Накладные расходы	%	--		435,86	2179
		Сметная прибыль	%	8		177,07	885
		Сметная стоимость:				**2390,44**	**11952**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3305,80**	**3306**
		НР второго уровня	%	3,6		119,01	119
		Накладные расходы	%	--		119,01	119
		Сметная прибыль	%	8		273,98	274
		Сметная стоимость:				**3698,79**	**3699**
26	**23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1314,40**	**1314**
		НР второго уровня	%	3,6		47,32	47
		Накладные расходы	%	--		47,32	47
		Сметная прибыль	%	8		108,94	109
		Сметная стоимость:				**1470,66**	**1471**
27	**23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**433,74**	**1301**
		НР второго уровня	%	3,6		15,61	47
		Накладные расходы	%	--		15,61	47
		Сметная прибыль	%	8		35,95	108
		Сметная стоимость:				**485,30**	**1456**
28	**23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3168,13**	**3168**
		НР второго уровня	%	3,6		114,05	114
		Накладные расходы	%	--		114,05	114
		Сметная прибыль	%	8		262,57	263
		Сметная стоимость:				**3544,76**	**3545**
		ЩИТ ЩАО-1					
29	**13-080304-0305 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**3223,71**	**3224**

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	2	2	874,14	1748
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,53	0,53	913,71	484
		Итого оплата труда:				**2232,55**	**2233**
29. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,29	0,29	1894,55	549
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	848,17	246
29. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,12	0,12	3328,72	399
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,12	1137,64	137
29. 5	31-010306-0201	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,29	0,29	69,67	20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,84	0,84	190,68	160
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,12	0,12	2288,94	275
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,12	848,17	102
		Итого эксплуатация машин:				**1403,91**	**1404**
29. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0001	381819,66	38
29. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,60	33
		Итого материалов:				**71,52**	**72**
		НР первого уровня	%	42,8		955,53	956
		НР второго уровня	%	3,6		150,45	150
		Накладные расходы	%	--		1105,98	1106
		Сметная прибыль	%	8		346,38	346
		Сметная стоимость:				**4676,07**	**4676**
30	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,0000**		**1777,51**	**5333**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	1	3	838,66	2516
		Итого оплата труда:				**838,66**	**2516**
30. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	12,64	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	190,68	74
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**76**
30. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,003	136531,95	410
30. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000147	381819,66	56
30. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	3,66	182,65	668

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	428,97	18
30. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,018	743,07	13
30. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,003	289,46	1
30.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,003	1023,77	3
30.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,036	620,99	22
30.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	3,66	270,38	990
30.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	222237,60	47
30.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	2673,62	160
30.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	116,28	349
30.16	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,018	180,74	3
		Итого материалов:				**913,56**	**2741**
		НР первого уровня	%	42,8		358,95	1077
		НР второго уровня	%	3,6		76,91	231
		Накладные расходы	%	--		435,86	1308
		Сметная прибыль	%	8		177,07	531
		Сметная стоимость:				**2390,44**	**7171**
31	**23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3746,25**	**3746**
		НР второго уровня	%	3,6		134,87	135
		Накладные расходы	%	--		134,87	135
		Сметная прибыль	%	8		310,49	310
		Сметная стоимость:				**4191,60**	**4192**
32	**23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1314,40**	**1314**
		НР второго уровня	%	3,6		47,32	47
		Накладные расходы	%	--		47,32	47
		Сметная прибыль	%	8		108,94	109
		Сметная стоимость:				**1470,66**	**1471**
33	**23-070204-0711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**456,51**	**913**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		16,43	33
		Накладные расходы	%	--		16,43	33
		Сметная прибыль	%	8		37,84	76
		Сметная стоимость:				**510,78**	**1022**
		СВЕТИЛЬНИКИ					
34	**13-080305-0406 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**2,0000**		**1534,89**	**3070**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	0,96	1,92	874,14	1678
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4438	0,8876	768,57	682
		Итого оплата труда:				**1180,26**	**2361**
34. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0159	0,0318	3328,72	106
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0159	0,0318	1137,64	36
34. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,412	0,824	1046,15	862
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,412	0,824	751,25	619
34. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0159	0,0318	2288,94	73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0159	0,0318	848,17	27
		Итого эксплуатация машин:				**520,33**	**1041**
34. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000063	19878,83	1
34. 7	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	0,0618	355,80	22
34. 8	21-130816-3301	Хомутик	шт.	0,2	0,4	818,82	328
		Итого материалов:				**175,38**	**351**
		НР первого уровня	%	42,8		505,15	1010
		НР второго уровня	%	3,6		73,44	147
		Накладные расходы	%	--		578,59	1157
		Сметная прибыль	%	8		169,08	338
		Сметная стоимость:				**2282,57**	**4565**
35	**13-080305-0407 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**4,0000**		**3556,00**	**14224**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	1,27	5,08	874,14	4441
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6378	2,551	772,01	1970
		Итого оплата труда:				**1602,55**	**6410**
35. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0274	0,1096	3328,72	365
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	0,1096	1137,64	125
35. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,583	2,332	1046,15	2440
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,583	2,332	751,25	1752
35. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0274	0,1096	2288,94	251

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	0,1096	848,17	93
		Итого эксплуатация машин:				**763,83**	**3055**
35. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000126	19878,83	3
35. 7	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	0,1236	355,80	44
35. 8	21-130816-3301	Хомутик	шт.	2,04	8,16	818,82	6682
		Итого материалов:				**1682,01**	**6728**
		НР первого уровня	%	42,8		685,89	2744
		НР второго уровня	%	3,6		152,71	611
		Накладные расходы	%	--		838,60	3354
		Сметная прибыль	%	8		351,57	1406
		Сметная стоимость:				**4746,17**	**18985**
36	**13-080305-0408 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**3,0000**		**3987,58**	**11963**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	1,59	4,77	874,14	4170
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7314	2,194	779,47	1710
		Итого оплата труда:				**1959,98**	**5880**
36. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0427	0,1281	3328,72	426
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,1281	1137,64	146
36. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,646	1,938	1046,15	2027
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,646	1,938	751,25	1456
36. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0427	0,1281	2288,94	293
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,1281	848,17	109
		Итого эксплуатация машин:				**915,69**	**2747**
36. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	19878,83	2
36. 7	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	0,0927	355,80	33
36. 8	21-130816-3301	Хомутик	шт.	2,04	6,12	818,82	5011
		Итого материалов:				**1682,01**	**5046**
		НР первого уровня	%	42,8		838,87	2517
		НР второго уровня	%	3,6		173,75	521
		Накладные расходы	%	--		1012,63	3038
		Сметная прибыль	%	8		400,02	1200
		Сметная стоимость:				**5400,23**	**16201**
37	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**1,0000**		**1285,67**	**1286**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	0,75	0,75	874,14	656
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	0,4512	765,82	346
		Итого оплата труда:				**1001,14**	**1001**

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	0,256	12,64	3
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	3328,72	45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	1137,64	15
37. 5	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	0,424	1046,15	444
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	0,424	751,25	319
37. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	2288,94	31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	848,17	12
		Итого эксплуатация машин:				**523,20**	**523**
37. 7	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000031	183491,88	6
37. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,0408	428,97	18
37. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0031	620,99	2
37.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,0204	4010,64	82
		Итого материалов:				**106,86**	**107**
		НР первого уровня	%	42,8		428,49	428
		НР второго уровня	%	3,6		61,71	62
		Накладные расходы	%	--		490,20	490
		Сметная прибыль	%	8		142,07	142
		Сметная стоимость:				**1917,94**	**1918**
38	**13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**888,52**	**889**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	0,82	0,82	874,14	717
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,0224	992,91	22
		Итого оплата труда:				**739,04**	**739**
38. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0112	0,0112	3328,72	37
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,0112	1137,64	13
38. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	0,256	190,68	49
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0112	0,0112	2288,94	26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,0112	848,17	10
		Итого эксплуатация машин:				**111,73**	**112**
38. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,0408	428,97	18
38. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,0021	620,99	1
38. 8	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,00044	93617,46	41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**60,00**	**60**
		НР первого уровня	%	42,8		316,31	316
		НР второго уровня	%	3,6		43,37	43
		Накладные расходы	%	--		359,68	360
		Сметная прибыль	%	8		99,86	100
		Сметная стоимость:				**1348,06**	**1348**
39	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник для люминисцентных ламп LZ 136 ES1**	**шт**	**2,0000**		**36023,83**	**72048**
		НР второго уровня	%	3,6		1296,86	2594
		Накладные расходы	%	--		1296,86	2594
		Сметная прибыль	%	8		2985,65	5971
		Сметная стоимость:				**40306,34**	**80613**
40	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник для люминисцентных ламп OPL/R 418 ES1**	**шт**	**4,0000**		**33566,64**	**134267**
		НР второго уровня	%	3,6		1208,40	4834
		Накладные расходы	%	--		1208,40	4834
		Сметная прибыль	%	8		2782,00	11128
		Сметная стоимость:				**37557,05**	**150228**
41	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник для люминисцентных ламп OPL/S 236**	**шт**	**4,0000**		**9901,18**	**39605**
		НР второго уровня	%	3,6		356,44	1426
		Накладные расходы	%	--		356,44	1426
		Сметная прибыль	%	8		820,61	3282
		Сметная стоимость:				**11078,24**	**44313**
42	**23-070101-2502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники аварийного освещения,модели ЛБА 01-2Х8**	**шт.**	**1,0000**		**4780,60**	**4781**
		НР второго уровня	%	3,6		172,10	172
		Накладные расходы	%	--		172,10	172
		Сметная прибыль	%	8		396,22	396
		Сметная стоимость:				**5348,92**	**5349**
43	**23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**62,0000**		**478,41**	**29661**
		НР второго уровня	%	3,6		17,22	1068
		Накладные расходы	%	--		17,22	1068
		Сметная прибыль	%	8		39,65	2458
		Сметная стоимость:				**535,28**	**33188**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**16,0000**		**136,71**	**2187**
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	79
		Накладные расходы	%	--		4,92	79
		Сметная прибыль	%	8		11,33	181
		Сметная стоимость:				**152,96**	**2447**
45	**23-070104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели КЭЛ FS2 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**1,0000**		**606,96**	**607**
		НР второго уровня	%	3,6		21,85	22
		Накладные расходы	%	--		21,85	22
		Сметная прибыль	%	8		50,30	50
		Сметная стоимость:				**679,12**	**679**
46	**23-070207-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**СТАРТЕР 80СК220**	**шт.**	**80,0000**		**765,42**	**61234**
		НР второго уровня	%	3,6		27,56	2204
		Накладные расходы	%	--		27,56	2204
		Сметная прибыль	%	8		63,44	5075
		Сметная стоимость:				**856,41**	**68513**
		КАБЕЛИ					
47	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**173,0000**		**308,75**	**53415**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,22	38,06	828,53	31534
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,3806	992,90	378
		Итого оплата труда:				**184,46**	**31912**
47. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,1903	3328,72	633
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1903	1137,64	216
47. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	4,671	190,68	891
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,1903	2288,94	436

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1903	848,17	161
47. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	8,373	15,10	126
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,06**	**2086**
47. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	3,633	331,13	1203
47. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,346	223,10	77
47. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	23,182	182,65	4234
47.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	23,182	270,38	6268
47.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,001661	222237,60	369
47.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	3,114	1453,50	4526
47.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	11,591	216,24	2506
47.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	31,14	11,22	349
47.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,73	150,96	261
		Итого материалов:				**114,42**	**19795**
		НР первого уровня	%	42,8		78,95	13658
		НР второго уровня	%	3,6		13,96	2415
		Накладные расходы	%	--		92,91	16073
		Сметная прибыль	%	8		32,13	5559
		Сметная стоимость:				**433,79**	**75046**
48	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**173,0000**		**25,56**	**4422**
		НР второго уровня	%	3,6		0,92	159
		Накладные расходы	%	--		0,92	159
		Сметная прибыль	%	8		2,12	366
		Сметная стоимость:				**28,60**	**4948**
49	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах**	**м кабеля**	**173,0000**		**198,95**	**34418**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,1	17,3	848,17	14673
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	6,539	801,12	5239
		Итого оплата труда:				**115,10**	**19912**
49. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,6747	3328,72	2246
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,6747	1137,64	768
49. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	5,19	2289,67	11883

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	5,19	751,25	3899
49. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	5,19	10,95	57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,6747	2288,94	1544
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,6747	848,17	572
		Итого эксплуатация машин:				**90,93**	**15730**
49. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0692	331,13	23
49. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,001384	281414,94	389
49. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,016608	1671,44	28
49.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,007093	2673,62	19
49.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000865	3979616,54	3442
49.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,014394	361,08	5
49.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,1038	1037,54	108
		Итого материалов:				**23,20**	**4014**
		НР первого уровня	%	42,8		49,26	8522
		НР второго уровня	%	3,6		8,94	1546
		Накладные расходы	%	--		58,20	10068
		Сметная прибыль	%	8		20,57	3559
		Сметная стоимость:				**277,72**	**48045**
50	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0220**		**122521,05**	**2695**
		НР второго уровня	%	3,6		4410,76	97
		Накладные расходы	%	--		4410,76	97
		Сметная прибыль	%	8		10154,54	223
		Сметная стоимость:				**137086,35**	**3016**
51	**23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1400**		**192466,59**	**26945**
		НР второго уровня	%	3,6		6928,80	970
		Накладные расходы	%	--		6928,80	970
		Сметная прибыль	%	8		15951,63	2233
		Сметная стоимость:				**215347,02**	**30149**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0110**		**300037,96**	**3300**
		НР второго уровня	%	3,6		10801,37	119
		Накладные расходы	%	--		10801,37	119
		Сметная прибыль	%	8		24867,15	274
		Сметная стоимость:				**335706,47**	**3693**
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
53	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**16,0000**		**319,86**	**5118**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	0,34	5,44	874,14	4755
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0128	992,91	13
		Итого оплата труда:				**298,00**	**4768**
53. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0064	3328,72	21
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0064	1137,64	7
53. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0064	2288,94	15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0064	848,17	5
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**36**
53. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000504	19878,83	10
53. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00024	381819,66	92
53. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0672	620,99	42
53. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	16,32	11,22	183
		Итого материалов:				**20,41**	**326**
		НР первого уровня	%	42,8		127,54	2041
		НР второго уровня	%	3,6		16,11	258
		Накладные расходы	%	--		143,65	2298
		Сметная прибыль	%	8		37,08	593
		Сметная стоимость:				**500,59**	**8009**
54	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**10,0000**		**267,82**	**2678**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	0,29	2,9	874,14	2535
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,008	992,90	8
		Итого оплата труда:				**254,29**	**2543**

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,004	3328,72	13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,004	1137,64	5
54. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,004	2288,94	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,004	848,17	3
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**22**
54. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000315	19878,83	6
54. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	10,2	11,22	114
		Итого материалов:				**12,07**	**121**
		НР первого уровня	%	42,8		108,84	1088
		НР второго уровня	%	3,6		13,56	136
		Накладные расходы	%	--		122,40	1224
		Сметная прибыль	%	8		31,22	312
		Сметная стоимость:				**421,43**	**4214**
55	**23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**16,0000**		**263,21**	**4211**
		НР второго уровня	%	3,6		9,48	152
		Накладные расходы	%	--		9,48	152
		Сметная прибыль	%	8		21,81	349
		Сметная стоимость:				**294,50**	**4712**
56	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**10,0000**		**201,05**	**2011**
		НР второго уровня	%	3,6		7,24	72
		Накладные расходы	%	--		7,24	72
		Сметная прибыль	%	8		16,66	167
		Сметная стоимость:				**224,95**	**2250**
57	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3**	**шт.**	**17,0000**		**36,97**	**628**
		НР второго уровня	%	3,6		1,33	23
		Накладные расходы	%	--		1,33	23
		Сметная прибыль	%	8		3,06	52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**41,36**	**703**
58	**23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен У196, диаметром 70 мм, глубиной 35 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**10,0000**		**40,82**	**408**
		НР второго уровня	%	3,6		1,47	15
		Накладные расходы	%	--		1,47	15
		Сметная прибыль	%	8		3,38	34
		Сметная стоимость:				**45,67**	**457**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**551801**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**393646**
Материалы -			Тенге				**43999**
Всего заработная плата -			Тенге				**86700**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**245919**
		Накладные расходы -	Тенге				**52615**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**37108**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**15507**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35701**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**481962**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86700**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**158155**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**158155**
		Накладные расходы -	Тенге				**5694**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13108**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**176956**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**658918**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86700**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**924596**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**132671**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**51268**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**18676**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**555667**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**184990**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**64777**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**989372**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**35617**
	ИТОГО:		Тенге				**1024989**
	Сметная прибыль		Тенге				**81999**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1106989**

1	**11-180101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**2,0000**		**55271,12**	**110542**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	47,38	94,76	828,53	78512
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,029	4,058	923,11	3746
		Итого оплата труда:				**41128,83**	**82258**
1. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5253	1,051	3144,86	3304
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5253	1,051	1137,64	1196
1. 4	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,618	1,236	137,39	170
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,947	3,893	190,68	742
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,504	3,008	1788,94	5380
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,504	3,008	848,17	2551
		Итого эксплуатация машин:				**4798,31**	**9597**
1. 7	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00802	0,01604	236303,40	3790
1. 8	21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00005	0,0001	396993,66	40
1. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,08	304,79	24
1.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00138	0,00276	195385,08	539
1.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,25	0,5	424,32	212
1.12	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,08	371,48	30
1.13	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	875,82	1752
1.14	23-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1167,80	2336
1.15	23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1332,01	2664
1.16	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	6	1715,09	10291

1	2	3	4	5	6	7	8
1.17	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,002	30195,06	60
1.18	23-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	0,01	57847,26	578
1.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	1,4	2,8	28,00	78
1.20	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,16	247,04	40
		Итого материалов:				**11217,06**	**22434**
		НР первого уровня	%	60,4		24841,81	49684
		НР второго уровня	%	3,6		2884,07	5768
		Накладные расходы	%	--		27725,88	55452
		Сметная прибыль	%	8		6639,76	13280
		Сметная стоимость:				**89636,76**	**179274**
2	**ПРАЙС-ЛИСТ Сервис"**	**Котел отопления на твердом топливе Unilux КУВ-15 БА**	**шт**	**2,0000**		**197956,27**	**395913**
		НР второго уровня	%	3,6		7126,43	14253
		Накладные расходы	%	--		7126,43	14253
		Сметная прибыль	%	8		16406,62	32813
		Сметная стоимость:				**221489,31**	**442979**
3	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2,0000**		**13923,58**	**27847**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	13,39	26,78	819,03	21934
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1029,09	170
		Итого оплата труда:				**11051,61**	**22103**
3. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	3144,86	324
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,103	1137,64	117
3. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	190,68	204
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	1788,94	111
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618	848,17	52
		Итого эксплуатация машин:				**319,37**	**639**
3. 6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	13099,57	367
3. 7	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	236303,40	600
3. 8	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	178506,12	785
3. 9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	195385,08	152
3.10	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	424,32	59
3.11	23-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	779,47	1559

1	2	3	4	5	6	7	8
3.12	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	875,82	1752
		Итого материалов:				**2637,41**	**5275**
		НР первого уровня	%	60,4		6675,17	13350
		НР второго уровня	%	3,6		741,56	1483
		Накладные расходы	%	--		7416,73	14833
		Сметная прибыль	%	8		1707,22	3414
		Сметная стоимость:				**23047,54**	**46095**
4	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Насос циркуляционный TOP-S 25/5 1 PN10**	**шт**	**2,0000**		**61307,48**	**122615**
		НР второго уровня	%	3,6		2207,07	4414
		Накладные расходы	%	--		2207,07	4414
		Сметная прибыль	%	8		5081,16	10162
		Сметная стоимость:				**68595,71**	**137191**
5	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**776,05**	**776**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,7725	0,7725	828,53	640
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,03708	856,21	32
		Итого оплата труда:				**671,79**	**672**
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00103	3144,86	3
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00103	1137,64	1
5. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	0,28634	190,68	55
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,03605	1788,94	64
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,03605	848,17	31
		Итого эксплуатация машин:				**122,33**	**122**
5. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	195385,08	14
		Итого материалов:				**13,68**	**14**
		НР первого уровня	%	60,4		405,76	406
		НР второго уровня	%	3,6		42,55	43
		Накладные расходы	%	--		448,30	448
		Сметная прибыль	%	8		97,95	98
		Сметная стоимость:				**1322,30**	**1322**
6	**23-041013-1003 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010/ Y 222P**	**шт.**	**1,0000**		**13955,98**	**13956**
		НР второго уровня	%	3,6		502,42	502

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		502,42	502
		Сметная прибыль	%	8		1156,67	1157
		Сметная стоимость:				**15615,07**	**15615**
7	**11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка**	**бак**	**1,0000**		**3414,36**	**3414**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	3,739	3,739	780,39	2918
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1648	0,1648	866,26	143
		Итого оплата труда:				**3060,56**	**3061**
7. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0412	3625,86	149
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0412	848,17	35
7. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0103	3144,86	32
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0103	1137,64	12
7. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,412	0,412	137,39	57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1133	0,1133	1788,94	203
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1133	0,1133	848,17	96
		Итого эксплуатация машин:				**441,07**	**441**
7. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,04	304,79	12
7. 8	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,04	371,48	15
7. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,31	0,31	28,00	9
7.10	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,08	247,04	20
		Итого материалов:				**55,49**	**55**
		НР первого уровня	%	60,4		1848,58	1849
		НР второго уровня	%	3,6		189,47	189
		Накладные расходы	%	--		2038,04	2038
		Сметная прибыль	%	8		436,19	436
		Сметная стоимость:				**5888,60**	**5889**
8	**ПРАЙС-ЛИСТ Company"**	**Расширительный бак объемом 24 л, ELBI**	**шт**	**1,0000**		**8423,67**	**8424**
		НР второго уровня	%	3,6		303,25	303
		Накладные расходы	%	--		303,25	303
		Сметная прибыль	%	8		698,15	698
		Сметная стоимость:				**9425,08**	**9425**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**11-160401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка ГАЗОХОДА**	**м трубопровода**	**14,0000**		**5417,84**	**75850**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	1,04	14,56	838,66	12211
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	0,3094	867,82	269
		Итого оплата труда:				**891,39**	**12479**
9. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005	0,07	3625,86	254
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,07	848,17	59
9. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,021	3144,86	66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,021	1137,64	24
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	0,2184	1788,94	391
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,2184	848,17	185
9. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4942	6,919	17,05	118
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**59,18**	**829**
9. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00114	0,01596	15103,14	241
9. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,007	0,098	515,75	51
9. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0091	0,1274	5313,93	677
9.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,14	177,53	25
9.11	23-010301-0235	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1	14	4370,15	61182
9.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2473	3,462	183,35	635
		Итого материалов:				**4486,45**	**62810**
		НР первого уровня	%	60,4		538,40	7538
		НР второго уровня	%	3,6		214,42	3002
		Накладные расходы	%	--		752,82	10539
		Сметная прибыль	%	8		493,65	6911
		Сметная стоимость:				**6664,31**	**93300**
10	**11-200701-0501 РСНБ РК 2015**	**Зонты. Установка над оборудованием = 2ШТ**	**м2 поверхности зонта**	**2,4000**		**6745,68**	**16190**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,8715	2,092	828,53	1733
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,1008	848,17	85
		Итого оплата труда:				**757,69**	**1818**
10. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2205	0,5292	65,54	35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,1008	1788,94	180

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,1008	848,17	86
		Итого эксплуатация машин:				**89,59**	**215**
10. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,000144	381819,66	55
10. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,551	1,322	424,32	561
10. 7	23-050301-0601	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	2,4	5677,32	13626
		Итого материалов:				**5934,03**	**14242**
		НР первого уровня	%	60,4		457,64	1098
		НР второго уровня	%	3,6		259,32	622
		Накладные расходы	%	--		716,96	1721
		Сметная прибыль	%	8		597,01	1433
		Сметная стоимость:				**8059,65**	**19343**
11	**11-161401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим**	**ПОЖАРНЫЙ ЩИТ массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	**шт.**	**1,0000**		**647,31**	**647**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,7923	0,7923	770,89	611
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0044	848,16	4
		Итого оплата труда:				**614,51**	**615**
11. 3	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,11	0,11	18,64	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0044	1788,94	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0044	848,17	4
11. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,14	0,14	15,10	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,04**	**12**
11. 6	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	61,24	24
		Итого материалов:				**24,50**	**24**
		НР первого уровня	%	60,4		371,16	371
		НР второго уровня	%	3,6		36,66	37
		Накладные расходы	%	--		407,83	408
		Сметная прибыль	%	8		84,41	84
		Сметная стоимость:				**1139,55**	**1140**
12	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Щит пожарный**	**шт**	**1,0000**		**11671,00**	**11671**
		НР второго уровня	%	3,6		420,16	420
		Накладные расходы	%	--		420,16	420
		Сметная прибыль	%	8		967,29	967
		Сметная стоимость:				**13058,44**	**13058**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**23-080305-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**2,0000**		**13336,52**	**26673**
		НР второго уровня	%	3,6		480,11	960
		Накладные расходы	%	--		480,11	960
		Сметная прибыль	%	8		1105,33	2211
		Сметная стоимость:				**14921,97**	**29844**
14	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Ведро пожарное**	**шт**	**2,0000**		**673,89**	**1348**
		НР второго уровня	%	3,6		24,26	49
		Накладные расходы	%	--		24,26	49
		Сметная прибыль	%	8		55,85	112
		Сметная стоимость:				**754,01**	**1508**
15	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Ящик деревянный для песка 0,5 м3**	**шт**	**1,0000**		**14787,75**	**14788**
		НР второго уровня	%	3,6		532,36	532
		Накладные расходы	%	--		532,36	532
		Сметная прибыль	%	8		1225,61	1226
		Сметная стоимость:				**16545,72**	**16546**
16	**21-130805-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Войлок строительный**	**т**	**0,0030**		**382842,72**	**1149**
		НР второго уровня	%	3,6		13782,34	41
		Накладные расходы	%	--		13782,34	41
		Сметная прибыль	%	8		31730,00	95
		Сметная стоимость:				**428355,06**	**1285**
17	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**28,0000**		**1121,35**	**31398**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,297	8,316	848,17	7053
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,14	888,70	124
		Итого оплата труда:				**256,35**	**7178**
17. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0224	3625,86	81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0224	848,17	19
17. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0196	3144,86	62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0196	1137,64	22
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,098	1788,94	175

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,098	848,17	83
17. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,322	17,05	5
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,56**	**324**
17. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0476	515,75	25
17. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000036	592744,13	22
17. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,07868	177,53	14
17.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0168	304,79	5
17.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1484	371,48	55
17.12	23-011306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	28	851,23	23834
17.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,1932	183,35	35
17.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1232	247,04	30
		Итого материалов:				**857,88**	**24021**
		НР первого уровня	%	60,4		154,84	4335
		НР второго уровня	%	3,6		45,94	1286
		Накладные расходы	%	--		200,78	5622
		Сметная прибыль	%	8		105,77	2962
		Сметная стоимость:				**1427,89**	**39981**
18	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,0000**		**1117,39**	**7822**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,297	2,079	848,17	1763
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,035	888,70	31
		Итого оплата труда:				**256,35**	**1794**
18. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0056	3625,86	20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0056	848,17	5
18. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0049	3144,86	15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0049	1137,64	6
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0245	1788,94	44
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0245	848,17	21
18. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,0805	17,05	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,56**	**81**
18. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0119	515,75	6
18. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000009	592744,13	5

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,01967	177,53	3
18.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0042	304,79	1
18.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0371	371,48	14
18.12	23-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	7	847,73	5934
18.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0308	183,35	6
18.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0308	247,04	8
		Итого материалов:				**853,92**	**5977**
		НР первого уровня	%	60,4		154,84	1084
		НР второго уровня	%	3,6		45,80	321
		Накладные расходы	%	--		200,64	1404
		Сметная прибыль	%	8		105,44	738
		Сметная стоимость:				**1423,46**	**9964**
19	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1016,77**	**5084**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,297	1,485	848,17	1260
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,025	888,70	22
		Итого оплата труда:				**256,35**	**1282**
19. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,004	3625,86	15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,004	848,17	3
19. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0035	3144,86	11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0035	1137,64	4
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0175	1788,94	31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0175	848,17	15
19. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,0575	17,05	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,56**	**58**
19. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0085	515,75	4
19. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000006	592744,13	4
19. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,01405	177,53	2
19.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,003	304,79	1
19.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0265	371,48	10
19.12	23-011306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	5	747,46	3737
19.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,0125	183,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8
19.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,022	247,04	5
		Итого материалов:				**753,30**	**3767**
		НР первого уровня	%	60,4		154,84	774
		НР второго уровня	%	3,6		42,18	211
		Накладные расходы	%	--		197,01	985
		Сметная прибыль	%	8		97,10	486
		Сметная стоимость:				**1310,88**	**6554**
20	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**802,39**	**4814**
		НР второго уровня	%	3,6		28,89	173
		Накладные расходы	%	--		28,89	173
		Сметная прибыль	%	8		66,50	399
		Сметная стоимость:				**897,78**	**5387**
21	**23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**980,12**	**2940**
		НР второго уровня	%	3,6		35,28	106
		Накладные расходы	%	--		35,28	106
		Сметная прибыль	%	8		81,23	244
		Сметная стоимость:				**1096,64**	**3290**
22	**23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**11,0000**		**1322,32**	**14546**
		НР второго уровня	%	3,6		47,60	524
		Накладные расходы	%	--		47,60	524
		Сметная прибыль	%	8		109,59	1206
		Сметная стоимость:				**1479,52**	**16275**
23	**23-041001-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**2323,42**	**4647**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		83,64	167
		Накладные расходы	%	--		83,64	167
		Сметная прибыль	%	8		192,57	385
		Сметная стоимость:				**2599,63**	**5199**
24	**23-041001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**1776,35**	**1776**
		НР второго уровня	%	3,6		63,95	64
		Накладные расходы	%	--		63,95	64
		Сметная прибыль	%	8		147,22	147
		Сметная стоимость:				**1987,52**	**1988**
25	**11-180701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1762,07**	**1762**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	1,143	1,143	838,66	959
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,0824	884,35	73
		Итого оплата труда:				**1031,71**	**1032**
25. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0515	0,0515	12,64	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0103	3144,86	32
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0103	1137,64	12
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0721	0,0721	1788,94	129
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0721	0,0721	848,17	61
		Итого эксплуатация машин:				**162,03**	**162**
25. 6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0002	0,0002	13099,57	3
25. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,04	304,79	12
25. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,04	394,64	16
25. 9	23-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,002	0,002	139377,90	279
25.10	23-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,002	0,002	157279,92	315
25.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	247,04	17
		Итого материалов:				**641,21**	**641**
		НР первого уровня	%	60,4		623,15	623
		НР второго уровня	%	3,6		85,87	86
		Накладные расходы	%	--		709,02	709
		Сметная прибыль	%	8		197,69	198

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2668,78**	**2669**
26	**11-180701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка на условный проход диам.25 мм (серия 5.903-20: усл.проходу Ду25мм принимается наружный Ду=159мм)**	**шт.**	**1,0000**		**8180,93**	**8181**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	1,143	1,143	838,66	959
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,0824	884,35	73
		Итого оплата труда:				**1031,71**	**1032**
26. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0515	0,0515	12,64	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0103	3144,86	32
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0103	1137,64	12
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0721	0,0721	1788,94	129
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0721	0,0721	848,17	61
		Итого эксплуатация машин:				**162,03**	**162**
26. 6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0002	0,0002	13099,57	3
26. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,04	304,79	12
26. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,04	394,64	16
26. 9	23-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,002	0,002	139377,90	279
26.10	23-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,002	0,002	157279,92	315
26.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	247,04	17
26.12	23-051206-0205	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	1	1	6418,86	6419
		Итого материалов:				**7060,07**	**7060**
		НР первого уровня	%	60,4		623,15	623
		НР второго уровня	%	3,6		316,95	317
		Накладные расходы	%	--		940,10	940
		Сметная прибыль	%	8		729,68	730
		Сметная стоимость:				**9850,71**	**9851**
27	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2283,44**	**4567**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	0,2266	0,4532	874,14	396
		Итого оплата труда:				**198,08**	**396**
27. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	304,79	6
27. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	371,48	7

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	247,04	10
27. 5	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2	2073,66	4147
		Итого материалов:				**2085,36**	**4171**
		НР первого уровня	%	60,4		119,64	239
		НР второго уровня	%	3,6		86,51	173
		Накладные расходы	%	--		206,15	412
		Сметная прибыль	%	8		199,17	398
		Сметная стоимость:				**2688,76**	**5378**
28	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**319,92**	**1280**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,3193	1,277	828,53	1058
		Итого оплата труда:				**264,55**	**1058**
28. 2	21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00044	396993,66	175
28. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,04	304,79	12
28. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	371,48	15
28. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	247,04	20
		Итого материалов:				**55,37**	**221**
		НР первого уровня	%	60,4		159,79	639
		НР второго уровня	%	3,6		17,27	69
		Накладные расходы	%	--		177,06	708
		Сметная прибыль	%	8		39,76	159
		Сметная стоимость:				**536,74**	**2147**
29	**23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Термометры**	**шт.**	**4,0000**		**1288,27**	**5153**
		НР второго уровня	%	3,6		46,38	186
		Накладные расходы	%	--		46,38	186
		Сметная прибыль	%	8		106,77	427
		Сметная стоимость:				**1441,42**	**5766**
30	**13-120901-0101 РСНБ РК 2015**	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования ЗАКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА**	**шт.**	**2,0000**		**1237,09**	**2474**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,58	1,16	848,17	984
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0002	848,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**492,02**	**984**
30. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5475	1,095	190,68	209
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	1788,94	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	848,17	0
		Итого эксплуатация машин:				**104,58**	**209**
30. 5	21-130812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	113484,66	23
30. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,03	0,06	424,32	25
30. 7	21-130816-3436	Бобышки скошенные	шт.	1	2	211,56	423
30. 8	23-021104-1802	Колпачки-заглушки 1"	шт.	1	2	142,80	286
30. 9	23-021104-2001	Пробки П-М27х2	шт.	1	2	262,14	524
		Итого материалов:				**640,58**	**1281**
		НР первого уровня	%	40,6		199,76	400
		НР второго уровня	%	3,6		51,73	103
		Накладные расходы	%	--		251,49	503
		Сметная прибыль	%	8		119,09	238
		Сметная стоимость:				**1607,67**	**3215**
31	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ТРУБОПРОВОДОВ**	**м2**	**2,5000**		**65,73**	**164**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=938,11)	чел-ч	0,0295	0,07375	938,11	69
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0005	848,20	0
		Итого оплата труда:				**27,84**	**70**
31. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00025	3393,60	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00025	848,17	0
31. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00025	36,87	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00025	1788,94	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00025	848,17	0
31. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,028	47,86	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**3**
31. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000037	273897,54	10
31. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000225	365404,08	82
		Итого материалов:				**36,99**	**92**
		НР первого уровня	%	54,2		15,09	38
		НР второго уровня	%	3,6		2,91	7
		Накладные расходы	%	--		18,00	45
		Сметная прибыль	%	8		6,70	17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**90,43**	**226**
32	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**2,5000**		**156,12**	**390**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,032	0,08	800,02	64
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00075	1696,40	1
		Итого оплата труда:				**26,11**	**65**
32. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0005	3393,60	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0005	848,17	0
32. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0005	36,87	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,001	1788,94	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,001	848,17	1
32. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,07	47,86	3
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,74**	**7**
32. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000065	273897,54	18
32. 8	22-040201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,45	670,34	302
		Итого материалов:				**127,78**	**319**
		НР первого уровня	%	54,2		14,15	35
		НР второго уровня	%	3,6		6,13	15
		Накладные расходы	%	--		20,28	51
		Сметная прибыль	%	8		14,11	35
		Сметная стоимость:				**190,52**	**476**
33	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,3500**		**62320,69**	**21812**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	18,8	6,58	809,53	5327
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,14	848,17	119
		Итого оплата труда:				**15558,43**	**5445**
33. 3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,18	0,413	8,04	3
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,14	1788,94	250
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,14	848,17	119
		Итого эксплуатация машин:				**725,06**	**254**
33. 5	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0109	0,003815	125941,10	480

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 6	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,1	0,385	150,96	58
33. 7	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	1,4	125,46	176
33. 8	21-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,3612	32734,86	11824
33. 9	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000014	1215531,96	17
33.10	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,01365	269354,07	3677
		Итого материалов:				**46376,46**	**16232**
		НР первого уровня	%	55,3		8603,81	3011
		НР второго уровня	%	3,6		2553,28	894
		Накладные расходы	%	--		11157,09	3905
		Сметная прибыль	%	8		5878,22	2057
		Сметная стоимость:				**79356,00**	**27775**
34	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**14,0000**		**749,77**	**10497**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	0,3198	4,477	760,75	3406
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,0658	848,17	56
		Итого оплата труда:				**247,27**	**3462**
34. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0023	0,0322	558,38	18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	32-040106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,1764	78,84	14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,0658	1788,94	118
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0658	848,17	56
		Итого эксплуатация машин:				**10,69**	**150**
34. 6	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,006622	125941,10	834
34. 7	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00115	0,0161	314118,17	5057
34. 8	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	4,2	212,16	891
34. 9	21-130104-9906	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,000126	0,001764	60098,40	106
34.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0126	0,1764	299,06	53
		Итого материалов:				**495,79**	**6941**
		НР первого уровня	%	55,3		136,74	1914

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		31,91	447
		Накладные расходы	%	--		168,66	2361
		Сметная прибыль	%	8		73,47	1029
		Сметная стоимость:				**991,90**	**13887**
35	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ГАЗОХОДОВ**	**м2**	**7,0000**		**65,73**	**460**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=938,11)	чел-ч	0,0295	0,2065	938,11	194
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0014	848,14	1
		Итого оплата труда:				**27,84**	**195**
35. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0007	3393,60	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0007	848,17	1
35. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0007	36,87	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0007	1788,94	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0007	848,17	1
35. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0784	47,86	4
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**7**
35. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000105	273897,54	29
35. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00063	365404,08	230
		Итого материалов:				**36,99**	**259**
		НР первого уровня	%	54,2		15,09	106
		НР второго уровня	%	3,6		2,91	20
		Накладные расходы	%	--		18,00	126
		Сметная прибыль	%	8		6,70	47
		Сметная стоимость:				**90,43**	**633**
36	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**7,0000**		**156,12**	**1093**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,032	0,224	800,02	179
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0021	1696,33	4
		Итого оплата труда:				**26,11**	**183**
36. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0014	3393,60	5
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0014	848,17	1
36. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0014	36,87	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0028	1788,94	5
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0028	848,17	2

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,196	47,86	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,74**	**19**
36. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000182	273897,54	50
36. 8	22-040201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,26	670,34	845
		Итого материалов:				**127,78**	**894**
		НР первого уровня	%	54,2		14,15	99
		НР второго уровня	%	3,6		6,13	43
		Накладные расходы	%	--		20,28	142
		Сметная прибыль	%	8		14,11	99
		Сметная стоимость:				**190,52**	**1334**
37	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы - ГАЗОХОДЫ. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,6000**		**62320,69**	**37392**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	18,8	11,28	809,53	9131
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,24	848,17	204
		Итого оплата труда:				**15558,43**	**9335**
37. 3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,18	0,708	8,04	6
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,24	1788,94	429
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,24	848,17	204
		Итого эксплуатация машин:				**725,06**	**435**
37. 5	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0109	0,00654	125941,10	824
37. 6	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,1	0,66	150,96	100
37. 7	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	2,4	125,46	301
37. 8	21-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,6192	32734,86	20269
37. 9	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000024	1215531,96	29
37.10	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,0234	269354,07	6303
		Итого материалов:				**46376,46**	**27826**
		НР первого уровня	%	55,3		8603,81	5162
		НР второго уровня	%	3,6		2553,28	1532
		Накладные расходы	%	--		11157,09	6694

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5878,22	3527
		Сметная стоимость:				**79356,00**	**47614**
38	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**14,0000**		**749,77**	**10497**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	0,3198	4,477	760,75	3406
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,0658	848,17	56
		Итого оплата труда:				**247,27**	**3462**
38. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0023	0,0322	558,38	18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	32-040106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,1764	78,84	14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,0658	1788,94	118
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0658	848,17	56
		Итого эксплуатация машин:				**10,69**	**150**
38. 6	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,006622	125941,10	834
38. 7	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00115	0,0161	314118,17	5057
38. 8	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	4,2	212,16	891
38. 9	21-130104-9906	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,000126	0,001764	60098,40	106
38.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0126	0,1764	299,06	53
		Итого материалов:				**495,79**	**6941**
		НР первого уровня	%	55,3		136,74	1914
		НР второго уровня	%	3,6		31,91	447
		Накладные расходы	%	--		168,66	2361
		Сметная прибыль	%	8		73,47	1029
		Сметная стоимость:				**991,90**	**13887**
39	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**40,0000**		**55,50**	**2220**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1024,89)	чел-ч	0,0501	2,004	1024,89	2054
		Итого оплата труда:				**51,35**	**2054**
39. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,6	137,39	82
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**82**
39. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,008	304,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,008	371,48	3
39. 5	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,4	183,35	73
39. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,02	247,04	5
		Итого материалов:				**2,09**	**84**
		НР первого уровня	%	60,4		31,01	1241
		НР второго уровня	%	3,6		3,11	125
		Накладные расходы	%	--		34,13	1365
		Сметная прибыль	%	8		7,17	287
		Сметная стоимость:				**96,80**	**3872**
40	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,0000**		**511,02**	**1022**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	37
		Накладные расходы	%	--		18,40	37
		Сметная прибыль	%	8		42,35	85
		Сметная стоимость:				**571,77**	**1144**
41	**11-200101-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,9000**		**3557,93**	**24550**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	1,617	11,157	770,89	8601
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,094185	963,96	91
		Итого оплата труда:				**1259,69**	**8692**
41. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,037674	3144,86	118
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,037674	1137,64	43
41. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,028255	75,28	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,129686	190,68	25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,056511	1788,94	101
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,056511	848,17	48
		Итого эксплуатация машин:				**35,71**	**246**
41. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,34569	322,32	111
41. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,001035	381819,66	395
41. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000061	1827181,43	112

1	2	3	4	5	6	7	8
41.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000031	195385,08	6
41.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,552	424,32	234
41.12	23-050104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	6,9	2151,18	14843
		Итого материалов:				**2275,69**	**15702**
		НР первого уровня	%	60,4		760,85	5250
		НР второго уровня	%	3,6		155,48	1073
		Накладные расходы	%	--		916,33	6323
		Сметная прибыль	%	8		357,94	2470
		Сметная стоимость:				**4832,20**	**33342**
42	**11-200701-0301 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами**	**зонт**	**2,0000**		**2516,97**	**5034**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	0,378	0,756	809,53	612
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	848,17	18
		Итого оплата труда:				**314,91**	**630**
42. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,189	65,54	12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,105	190,68	20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1788,94	38
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	848,17	18
		Итого эксплуатация машин:				**34,99**	**70**
42. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00036	381819,66	137
42. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00008	195385,08	16
42. 8	23-050301-0803	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2	2099,44	4199
		Итого материалов:				**2175,98**	**4352**
		НР первого уровня	%	60,4		190,20	380
		НР второго уровня	%	3,6		97,46	195
		Накладные расходы	%	--		287,66	575
		Сметная прибыль	%	8		224,37	449
		Сметная стоимость:				**3029,01**	**6058**
43	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка ГР300Х300**	**решетка**	**1,0000**		**2470,64**	**2471**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	1,123	1,123	789,89	887
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	848,17	9
		Итого оплата труда:				**896,35**	**896**
43. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	12,64	4

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	190,68	24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1788,94	19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	848,17	9
		Итого эксплуатация машин:				**46,39**	**46**
43. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0003	15103,14	5
43. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00011	195385,08	21
43. 8	23-050301-1101	Решетки жалюзийные	шт.	1	1	1424,94	1425
43. 9	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	199642,46	86
		Итого материалов:				**1536,81**	**1537**
		НР первого уровня	%	60,4		541,39	541
		НР второго уровня	%	3,6		108,43	108
		Накладные расходы	%	--		649,83	650
		Сметная прибыль	%	8		249,64	250
		Сметная стоимость:				**3370,11**	**3370**
44	**23-050305-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм**	**шт.**	**2,0000**		**3319,12**	**6638**
		НР второго уровня	%	3,6		119,49	239
		Накладные расходы	%	--		119,49	239
		Сметная прибыль	%	8		275,09	550
		Сметная стоимость:				**3713,70**	**7427**
45	**11-200801-0102 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка ДО 400 мм. Установка**	**дефлектор**	**2,0000**		**2728,39**	**5457**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	3,297	6,594	751,25	4954
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	848,17	18
		Итого оплата труда:				**2485,78**	**4972**
45. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,8295	1,659	65,54	109
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1788,94	38
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	848,17	18
		Итого эксплуатация машин:				**73,15**	**146**
45. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,0001	381819,66	38

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 6	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00006	0,00012	1827181,43	219
45. 7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,117	0,234	424,32	99
		Итого материалов:				**178,37**	**357**
		НР первого уровня	%	60,4		1501,41	3003
		НР второго уровня	%	3,6		152,27	305
		Накладные расходы	%	--		1653,68	3307
		Сметная прибыль	%	8		350,57	701
		Сметная стоимость:				**4732,64**	**9465**
46	**23-050301-2210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм**	**шт.**	**2,0000**		**10101,34**	**20203**
		НР второго уровня	%	3,6		363,65	727
		Накладные расходы	%	--		363,65	727
		Сметная прибыль	%	8		837,20	1674
		Сметная стоимость:				**11302,19**	**22604**
47	**11-200901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**2402,35**	**2402**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	2,961	2,961	751,25	2224
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	848,19	2
		Итого оплата труда:				**2226,23**	**2226**
47. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0483	0,0483	75,28	4
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1788,94	4
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	848,17	2
		Итого эксплуатация машин:				**7,39**	**7**
47. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	381819,66	76
47. 6	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0
47. 7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	424,32	93
47. 8	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,68	0
47. 9	22-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	408,20	0
		Итого материалов:				**170,50**	**171**
		НР первого уровня	%	60,4		1344,64	1345
		НР второго уровня	%	3,6		134,89	135
		Накладные расходы	%	--		1479,54	1480

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		310,55	311
		Сметная стоимость:				**4192,44**	**4192**
48	**23-050310-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-13 диаметром 315 мм**	**шт.**	**1,0000**		**36409,69**	**36410**
		НР второго уровня	%	3,6		1310,75	1311
		Накладные расходы	%	--		1310,75	1311
		Сметная прибыль	%	8		3017,64	3018
		Сметная стоимость:				**40738,07**	**40738**
49	**11-200101-0305 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,0000**		**3643,20**	**10930**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	1,48	4,441	770,89	3424
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011025	0,033075	966,72	32
		Итого оплата труда:				**1151,96**	**3456**
49. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004515	0,013545	3144,86	43
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,013545	1137,64	15
49. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,012285	75,28	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,05103	190,68	10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00651	0,01953	1788,94	35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00651	0,01953	848,17	17
		Итого эксплуатация машин:				**29,40**	**88**
49. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1503	322,32	48
49. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00033	381819,66	126
49. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000027	1827181,43	49
49.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000012	195385,08	2
49.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,24	424,32	102
49.12	23-050104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	3	2363,34	7090
		Итого материалов:				**2472,50**	**7417**
		НР первого уровня	%	60,4		695,78	2087
		НР второго уровня	%	3,6		156,20	469
		Накладные расходы	%	--		851,99	2556

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		359,61	1079
		Сметная стоимость:				**4854,80**	**14564**
50	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские икриволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитамиполужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,1100**		**15092,56**	**1660**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	14,8	1,628	819,03	1333
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,0561	848,17	48
		Итого оплата труда:				**12554,21**	**1381**
50. 3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,022	8,04	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,0561	1788,94	100
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,0561	848,17	48
		Итого эксплуатация машин:				**913,97**	**101**
50. 5	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000799	125941,10	101
50. 6	21-050307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,055	302,57	17
50. 7	21-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,154	295,11	45
50. 8	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,22	150,96	33
50. 9	21-050307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,33	86,70	29
50.10	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000007	269354,07	2
		Итого материалов:				**2056,95**	**226**
		НР первого уровня	%	55,3		6942,48	764
		НР второго уровня	%	3,6		793,26	87
		Накладные расходы	%	--		7735,74	851
		Сметная прибыль	%	8		1826,26	201
		Сметная стоимость:				**24654,57**	**2712**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,1364**		**9097,09**	**1241**
		НР второго уровня	%	3,6		327,50	45
		Накладные расходы	%	--		327,50	45
		Сметная прибыль	%	8		753,97	103
		Сметная стоимость:				**10178,55**	**1388**
52	**23-050301-1802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**т**	**1,2000**		**139377,90**	**167253**
		НР второго уровня	%	3,6		5017,60	6021
		Накладные расходы	%	--		5017,60	6021
		Сметная прибыль	%	8		11551,64	13862
		Сметная стоимость:				**155947,14**	**187137**
53	**11-190501-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка**	**клапан**	**2,0000**		**4235,35**	**8471**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	2,17	4,34	848,17	3681
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,12	848,17	102
		Итого оплата труда:				**1891,42**	**3783**
53. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,42	0,84	190,68	160
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,12	1788,94	215
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,12	848,17	102
53. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06	0,12	17,05	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**188,44**	**377**
53. 6	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	236303,40	709
53. 7	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,005	0,01	5313,93	53
53. 8	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,05	0,1	177,53	18
53. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00002	0,00004	222237,60	9
53.10	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4	875,82	3503
53.11	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	30195,06	121
		Итого материалов:				**2206,38**	**4413**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		1142,42	2285
		НР второго уровня	%	3,6		193,60	387
		Накладные расходы	%	--		1336,02	2672
		Сметная прибыль	%	8		445,71	891
		Сметная стоимость:				**6017,08**	**12034**
54	**23-040601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан предохранительный пружинный фланцевые 17с28нж для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**15201,52**	**30403**
		НР второго уровня	%	3,6		547,25	1095
		Накладные расходы	%	--		547,25	1095
		Сметная прибыль	%	8		1259,90	2520
		Сметная стоимость:				**17008,68**	**34017**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1336915**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**182537**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**15039**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5530**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**620812**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**518527**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**112189**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1449104**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**52168**
	ИТОГО:		Тенге				**1501271**
	Сметная прибыль		Тенге				**120102**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1621373**

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**7,0000**		**199,00**	**1393**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,2875	2,013	687,27	1383
		Итого оплата труда:				**197,59**	**1383**
1. 2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	0,0441	223,43	10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**10**
1. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	0,1526	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		116,78	817
		НР второго уровня	%	3,6		11,37	80
		Накладные расходы	%	--		128,14	897
		Сметная прибыль	%	8		26,17	183
		Сметная стоимость:				**353,31**	**2473**
2	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**7,0000**		**122,11**	**855**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,1516	1,061	699,94	743
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,0322	848,17	27
		Итого оплата труда:				**110,01**	**770**
2. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	0,0322	3477,50	112
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0322	848,17	27
		Итого эксплуатация машин:				**16,00**	**112**
2. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	0,098	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		65,02	455
		НР второго уровня	%	3,6		6,74	47
		Накладные расходы	%	--		71,75	502
		Сметная прибыль	%	8		15,51	109
		Сметная стоимость:				**209,37**	**1466**
3	**12-080101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**7,0000**		**171,70**	**1202**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=712,61)	чел-ч	0,2268	1,588	712,61	1131
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0203	848,17	17
		Итого оплата труда:				**164,08**	**1149**
3. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	0,0203	3477,50	71
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0203	848,17	17
		Итого эксплуатация машин:				**10,08**	**71**
3. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,009	0,063	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		96,97	679
		НР второго уровня	%	3,6		9,67	68
		Накладные расходы	%	--		106,64	747
		Сметная прибыль	%	8		22,27	156
		Сметная стоимость:				**300,62**	**2104**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**16,7000**		**156,84**	**2619**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,2282	3,811	687,27	2619
		Итого оплата труда:				**156,84**	**2619**
		НР первого уровня	%	50,8		79,67	1331
		НР второго уровня	%	3,6		8,51	142
		Накладные расходы	%	--		88,19	1473
		Сметная прибыль	%	8		19,60	327
		Сметная стоимость:				**264,62**	**4419**
5	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**11,2000**		**156,84**	**1757**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,2282	2,556	687,27	1757
		Итого оплата труда:				**156,84**	**1757**
		НР первого уровня	%	50,8		79,67	892
		НР второго уровня	%	3,6		8,51	95
		Накладные расходы	%	--		88,19	988
		Сметная прибыль	%	8		19,60	220
		Сметная стоимость:				**264,62**	**2964**
6	**12-070101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка Ц/П СТЯЖКИ**	**м2**	**1,3000**		**1231,12**	**1600**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	1,112	1,446	751,25	1086
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	0,273	839,86	229
		Итого оплата труда:				**1011,76**	**1315**
6. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	0,2496	1894,55	473
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	0,2496	848,17	212
6. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	0,4992	16,80	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,0234	1418,26	33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,0234	751,25	18
		Итого эксплуатация машин:				**395,73**	**514**
6. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	0,0858	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		597,95	777
		НР второго уровня	%	3,6		65,85	86
		Накладные расходы	%	--		663,80	863

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		151,59	197
		Сметная стоимость:				**2046,51**	**2660**
7	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**1,9000**		**759,32**	**1443**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=712,61)	чел-ч	0,9115	1,732	712,61	1234
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,14706	751,25	110
		Итого оплата труда:				**707,69**	**1345**
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,14706	1418,26	209
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,14706	751,25	110
		Итого эксплуатация машин:				**109,77**	**209**
		НР первого уровня	%	50,8		359,51	683
		НР второго уровня	%	3,6		40,28	77
		Накладные расходы	%	--		399,78	760
		Сметная прибыль	%	8		92,73	176
		Сметная стоимость:				**1251,83**	**2378**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10869**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10869**
Всего заработная плата -			Тенге				**10337**
		Накладные расходы -	Тенге				**6229**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5635**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**594**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1368**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18465**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10337**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18465**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10337**
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ					
8	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,3000**		**893,94**	**1162**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,361	0,4693	699,94	328
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,03692	819,85	30
		Итого оплата труда:				**275,96**	**359**
8. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,0156	3393,60	53

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0156	848,17	13
8. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,05148	13,05	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,01053	1894,55	20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,01053	848,17	9
8. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,01079	1418,26	15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,01079	751,25	8
		Итого эксплуатация машин:				**68,36**	**89**
8. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,03978	3298,04	131
8. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,03978	15392,40	612
8. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,0455	28,00	1
		Итого материалов:				**572,91**	**745**
		НР первого уровня	%	60,9		168,06	218
		НР второго уровня	%	3,6		38,23	50
		Накладные расходы	%	--		206,29	268
		Сметная прибыль	%	8		88,02	114
		Сметная стоимость:				**1188,26**	**1545**
9	**11-110101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**1,3650**		**115,20**	**157**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,104	0,14196	848,17	120
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000546	848,17	0
		Итого оплата труда:				**88,55**	**121**
9. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,000546	1788,94	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,000546	848,17	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**1**
9. 4	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,002184	16423,68	36
		Итого материалов:				**26,28**	**36**
		НР первого уровня	%	60,9		53,93	74
		НР второго уровня	%	3,6		6,09	8
		Накладные расходы	%	--		60,01	82
		Сметная прибыль	%	8		14,02	19
		Сметная стоимость:				**189,24**	**258**
10	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке ПЛИНТУСА**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,1300**		**551,07**	**72**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,468	0,06084	800,02	49
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,000156	840,38	0
		Итого оплата труда:				**375,42**	**49**
10. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000013	1418,26	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000013	751,25	0
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,000143	1788,94	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,000143	848,17	0
		Итого эксплуатация машин:				**2,11**	**--**
10. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000003	1439,63	0
10. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,000403	84,66	0
10. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,001092	162,18	0
10. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,00001	320880,41	3
10. 9	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	0,01469	381,68	6
10.10	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	0,023881	343,94	8
10.11	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	0,0663	83,36	6
		Итого материалов:				**174,55**	**23**
		НР первого уровня	%	54,8		205,73	27
		НР второго уровня	%	3,6		27,24	4
		Накладные расходы	%	--		232,97	30
		Сметная прибыль	%	8		62,72	8
		Сметная стоимость:				**846,77**	**110**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1391**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1391**
Материалы -			Тенге				**803**
Всего заработная плата -			Тенге				**528**
		Накладные расходы -	Тенге				**380**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**319**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**61**
		Сметная прибыль -	Тенге				**142**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1913**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**528**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1913**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**528**

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**11,2000**		**1069,14**	**11974**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,74	8,288	828,53	6867
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	0,62048	751,25	466
		Итого оплата труда:				**654,73**	**7333**
11. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,5264	930,14	490
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,5264	751,25	395
11. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,09408	1418,26	133
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,09408	751,25	71
		Итого эксплуатация машин:				**55,63**	**623**
11. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,20944	17525,31	3671
11. 6	21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	0,62048	1284,18	797
11. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000672	19878,83	13
11. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,01344	279,42	4
		Итого материалов:				**400,39**	**4484**
		НР первого уровня	%	54,8		358,79	4018
		НР второго уровня	%	3,6		51,41	576
		Накладные расходы	%	--		410,20	4594
		Сметная прибыль	%	8		118,35	1325
		Сметная стоимость:				**1597,68**	**17894**
12	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**12,7000**		**80,59**	**1023**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	0,092	1,168	719,58	841
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00381	815,85	3
		Итого оплата труда:				**66,45**	**844**
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00127	1418,26	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00127	751,25	1
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00254	1788,94	5
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00254	848,17	2
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000051	1439,63	0
12. 6	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,002159	21885,39	47
12. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,00127	84,66	0
12. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,1016	162,18	16
12. 9	22-040203-0101	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212, разных цветов	кг	0,005	0,0635	1503,68	95
12.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,2032	83,36	17
		Итого материалов:				**13,88**	**176**
		НР первого уровня	%	54,8		36,41	462
		НР второго уровня	%	3,6		4,21	53
		Накладные расходы	%	--		40,62	516
		Сметная прибыль	%	8		9,70	123
		Сметная стоимость:				**130,91**	**1663**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**12998**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12998**
Материалы -			Тенге				**4661**
Всего заработная плата -			Тенге				**8177**
		Накладные расходы -	Тенге				**5110**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4481**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**629**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1449**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19557**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8177**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**19557**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8177**
		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ					
13	**11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**1,4250**		**2701,29**	**3849**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	0,8342	1,189	780,39	928
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,096615	802,28	78
		Итого оплата труда:				**705,40**	**1005**
13. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,045742	1418,26	65
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,045742	751,25	34

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	0,297967	18,64	6
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,050873	1788,94	91
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,050873	848,17	43
13. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	0,458993	15,10	7
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**118,15**	**168**
13. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	1,76	982,74	1729
13. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	9,291	24,49	228
13. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	0,61275	108,14	66
13.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	4,175	80,69	337
13.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	11,4	9,87	113
13.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	5,729	48,98	281
		Итого материалов:				**1932,14**	**2753**
		НР первого уровня	%	59,8		421,83	601
		НР второго уровня	%	3,6		112,43	160
		Накладные расходы	%	--		534,26	761
		Сметная прибыль	%	8		258,84	369
		Сметная стоимость:				**3494,40**	**4980**
14	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**0,2464**		**2653,77**	**654**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	1,382	0,340574	770,89	263
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,016238	803,76	13
		Итого оплата труда:				**1118,49**	**276**
14. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,007441	1418,26	11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,007441	751,25	6
14. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,024172	18,64	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,008796	1788,94	16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,008796	848,17	7
14. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,037256	15,10	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**110,81**	**27**
14. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,226688	982,74	223
14. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	0,753984	24,49	18
14. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,174944	108,14	19
14.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	0,527296	80,69	43
14.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1,971	9,87	19

1	2	3	4	5	6	7	8
14.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	0,855008	48,98	42
		Итого материалов:				**1477,44**	**364**
		НР первого уровня	%	59,8		668,86	165
		НР второго уровня	%	3,6		119,61	29
		Накладные расходы	%	--		788,47	194
		Сметная прибыль	%	8		275,38	68
		Сметная стоимость:				**3717,62**	**916**
15	**21-090202-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**1,4250**		**21996,73**	**31345**
		НР второго уровня	%	3,6		791,88	1128
		Накладные расходы	%	--		791,88	1128
		Сметная прибыль	%	8		1823,09	2598
		Сметная стоимость:				**24611,70**	**35072**
16	**21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0,2464**		**11626,66**	**2865**
		НР второго уровня	%	3,6		418,56	103
		Накладные расходы	%	--		418,56	103
		Сметная прибыль	%	8		963,62	237
		Сметная стоимость:				**13008,84**	**3205**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**38713**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38713**
Материалы -			Тенге				**3117**
Всего заработная плата -			Тенге				**1281**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**34210**
Накладные расходы -			Тенге				**2187**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**766**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1421**
Сметная прибыль -			Тенге				**3272**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**44173**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1281**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**44173**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1281**
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ					
17	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0260**		**75227,47**	**1956**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=732,25)	чел-ч	22,1	0,5746	732,25	421
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,00962	965,52	9
		Итого оплата труда:				**16539,97**	**430**
17. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0039	3144,86	12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0039	1137,64	4
17. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,01144	86,39	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,00572	1788,94	10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,00572	848,17	5
		Итого эксплуатация машин:				**903,31**	**23**
17. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,000988	205870,68	203
17. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,11388	66,30	8
17. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,00416	38712,48	161
17. 9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,00156	38746,14	60
17.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,02158	46069,60	994
17.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,08788	215,22	19
17.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	0,1872	196,55	37
17.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000051	575926,68	29
		Итого материалов:				**58141,43**	**1512**
		НР первого уровня	%	59,8		9890,90	257
		НР второго уровня	%	3,6		3064,26	80
		Накладные расходы	%	--		12955,16	337
		Сметная прибыль	%	8		7054,61	183
		Сметная стоимость:				**95237,24**	**2476**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0135**		**63880,39**	**862**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	22,5	0,30375	738,58	224
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00486	848,17	4
		Итого оплата труда:				**16923,39**	**228**
18. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,003105	12,64	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,004455	86,39	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,00486	1788,94	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,00486	848,17	4
		Итого эксплуатация машин:				**675,43**	**9**
18. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000042	205870,68	9
18. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,012555	38746,14	486
18. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,00162	32766,90	53
18. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,000135	18564,42	3
18.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,019575	215,22	4
18.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000101	395629,44	40
18.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,0405	196,55	8
18.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000035	75443,28	3
18.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000041	575926,68	23
		Итого материалов:				**46586,90**	**629**
		НР первого уровня	%	59,8		10120,19	137
		НР второго уровня	%	3,6		2664,02	36
		Накладные расходы	%	--		12784,21	173
		Сметная прибыль	%	8		6133,17	83
		Сметная стоимость:				**82797,77**	**1118**
19	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0395**		**6012,47**	**237**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	0,78	0,03081	760,75	23
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,000672	933,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**609,25**	**24**
19. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,000198	3144,86	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,000198	1137,64	0
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,000474	1788,94	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,000474	848,17	0
		Итого эксплуатация машин:				**37,19**	**1**
19. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00004	67003,80	3
19. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000067	70966,13	5
19. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000265	774948,71	205
19. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,000909	28,00	0
19. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,000474	120,36	0
		Итого материалов:				**5381,89**	**213**
		НР первого уровня	%	59,8		364,33	14
		НР второго уровня	%	3,6		229,56	9
		Накладные расходы	%	--		593,90	23
		Сметная прибыль	%	8		528,51	21
		Сметная стоимость:				**7134,87**	**282**
20	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**7,0000**		**5366,95**	**37569**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	1,71	11,97	760,75	9106
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,1365	891,22	122
		Итого оплата труда:				**1318,26**	**9228**
20. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,0847	3625,86	307
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,0847	848,17	72
20. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,0203	3144,86	64
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0203	1137,64	23
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,0315	1788,94	56
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0315	848,17	27
		Итого эксплуатация машин:				**61,04**	**427**
20. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00035	205870,68	72
20. 7	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0007	295123,74	207
20. 8	21-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	7,742	3359,76	26011
20. 9	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,000742	1215531,96	902
20.10	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0028	301187,11	843
		Итого материалов:				**4005,02**	**28035**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	56,4		743,50	5204
		НР второго уровня	%	3,6		219,98	1540
		Накладные расходы	%	--		963,48	6744
		Сметная прибыль	%	8		506,43	3545
		Сметная стоимость:				**6836,86**	**47858**
21	**21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,5500**		**38712,48**	**21292**
		НР второго уровня	%	3,6		1393,65	767
		Накладные расходы	%	--		1393,65	767
		Сметная прибыль	%	8		3208,49	1765
		Сметная стоимость:				**43314,62**	**23823**
22	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**7,0000**		**209,33**	**1465**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,029	0,203	770,89	156
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,00553	932,44	5
		Итого оплата труда:				**23,09**	**162**
22. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,00161	3144,86	5
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,00161	1137,64	2
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,00392	1788,94	7
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,00392	848,17	3
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**12**
22. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00028	67003,80	19
22. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00042	70966,13	30
22. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00161	774948,71	1248
22. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,00553	28,00	0
22. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,0028	120,36	0
		Итого материалов:				**185,25**	**1297**
		НР первого уровня	%	59,8		13,81	97
		НР второго уровня	%	3,6		8,03	56
		Накладные расходы	%	--		21,84	153
		Сметная прибыль	%	8		18,49	129
		Сметная стоимость:				**249,66**	**1748**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**63382**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**63382**
		Материалы -	Тенге				**31685**
		Всего заработная плата -	Тенге				**10072**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**21292**
		Накладные расходы -	Тенге				**8197**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5709**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2488**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5726**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**77304**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10072**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**77304**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10072**
		РАЗДЕЛ 6. КРЫШКА ВЫГРЕБА					
23	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка ОГОЛОВКА(2ШТ), ВЫТЯЖНОГО КОРОБА**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1368**		**23728,81**	**3246**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	22,5	3,078	738,58	2273
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,049248	848,17	42
		Итого оплата труда:				**16923,39**	**2315**
23. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,031464	12,64	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,045144	86,39	4
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,049248	1788,94	88
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,049248	848,17	42
		Итого эксплуатация машин:				**675,43**	**92**
23. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000424	205870,68	87
23. 7	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,19836	215,22	43
23. 8	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,001026	395629,44	406
23. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,4104	196,55	81
23.10	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000353	75443,28	27
23.11	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000412	575926,68	237
		Итого материалов:				**6435,32**	**880**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		10120,19	1384
		НР второго уровня	%	3,6		1218,56	167
		Накладные расходы	%	--		11338,75	1551
		Сметная прибыль	%	8		2805,40	384
		Сметная стоимость:				**37872,96**	**5181**
24	**21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0298**		**38145,36**	**1137**
		НР второго уровня	%	3,6		1373,23	41
		Накладные расходы	%	--		1373,23	41
		Сметная прибыль	%	8		3161,49	94
		Сметная стоимость:				**42680,08**	**1272**
25	**21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,1070**		**31498,02**	**3370**
		НР второго уровня	%	3,6		1133,93	121
		Накладные расходы	%	--		1133,93	121
		Сметная прибыль	%	8		2610,56	279
		Сметная стоимость:				**35242,50**	**3771**
26	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1368**		**6587,27**	**901**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	1,88	0,257184	770,89	198
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,001642	944,69	2
		Итого оплата труда:				**1460,61**	**200**
26. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,000547	3144,86	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,000547	1137,64	1
26. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,001094	1788,94	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,001094	848,17	1
		Итого эксплуатация машин:				**26,89**	**4**
26. 5	21-130101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,000689	14119,32	10
26. 6	22-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9,8	1,341	514,28	689
		Итого материалов:				**5111,11**	**699**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		873,44	119
		НР второго уровня	%	3,6		268,59	37
		Накладные расходы	%	--		1142,03	156
		Сметная прибыль	%	8		618,34	85
		Сметная стоимость:				**8347,64**	**1142**
27	**11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**0,4079**		**2576,05**	**1051**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	1,23	0,501748	744,92	374
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,039324	874,59	34
		Итого оплата труда:				**1000,56**	**408**
27. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,028228	3625,86	102
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,028228	848,17	24
27. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,00359	3144,86	11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,00359	1137,64	4
27. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,011667	558,38	7
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,01032	18,64	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,007506	1788,94	13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,007506	848,17	6
		Итого эксплуатация машин:				**327,94**	**134**
27. 8	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,000681	18753,39	13
27. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	0,579253	215,22	125
27.10	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000105	19878,83	2
27.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,013584	346,49	5
27.12	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000007	180808,26	1
27.13	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	0,70571	547,44	386
27.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,000153	75443,28	12
		Итого материалов:				**1331,85**	**543**
		НР первого уровня	%	59,8		598,34	244
		НР второго уровня	%	3,6		114,28	47
		Накладные расходы	%	--		712,61	291
		Сметная прибыль	%	8		263,09	107
		Сметная стоимость:				**3551,75**	**1449**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**1,0000**		**31529,13**	**31529**
		НР второго уровня	%	3,6		1135,05	1135
		Накладные расходы	%	--		1135,05	1135
		Сметная прибыль	%	8		2613,13	2613
		Сметная стоимость:				**35277,31**	**35277**
29	**21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручки-скобы**	**ШТ**	**1,0000**		**2036,11**	**2036**
		НР второго уровня	%	3,6		73,30	73
		Накладные расходы	%	--		73,30	73
		Сметная прибыль	%	8		168,75	169
		Сметная стоимость:				**2278,16**	**2278**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**43270**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**43270**
Материалы -			Тенге				**2123**
Всего заработная плата -			Тенге				**2923**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**38072**
		Накладные расходы -	Тенге				**3369**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1748**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1621**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3731**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**50370**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2923**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**50370**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2923**

РАЗДЕЛ 7. ВЫВОЗ МУСОРА

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,3994**		**73,00**	**29**
		НР второго уровня	%	3,6		2,63	1
		Накладные расходы	%	--		2,63	1
		Сметная прибыль	%	8		6,05	2
		Сметная стоимость:				**81,68**	**33**
31	**41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**0,3994**		**120,24**	**48**
		НР второго уровня	%	3,6		4,33	2
		Накладные расходы	%	--		4,33	2
		Сметная прибыль	%	8		9,97	4
		Сметная стоимость:				**134,53**	**54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**77**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**77**
Транспортные расходы -			Тенге				**77**
		Накладные расходы -	Тенге				**3**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**86**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**170700**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**32125**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2534**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1194**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**135964**
		- перевозка грузов	Тенге				**77**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**18658**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**189357**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**6817**
ИТОГО:			Тенге				**196174**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**15694**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**211868**

1	**11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**9,1800**		**88,59**	**813**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,00724	0,066463	687,27	46
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,28917	976,75	282
		Итого оплата труда:				**35,74**	**328**
1. 3	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	0,28917	2654,55	768
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,28917	976,75	282
		Итого эксплуатация машин:				**83,62**	**768**
		НР первого уровня	%	59,1		21,12	194
		НР второго уровня	%	3,6		3,95	36
		Накладные расходы	%	--		25,07	230
		Сметная прибыль	%	8		9,09	83
		Сметная стоимость:				**122,76**	**1127**
2	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОСТЕЛЬ ИЗ ПРОСЕЯННОЙ ЗЕМЛИ**	**м3 грунта**	**3,0600**		**594,22**	**1818**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,885	2,708	671,44	1818
		Итого оплата труда:				**594,22**	**1818**
		НР первого уровня	%	59,1		351,19	1075
		НР второго уровня	%	3,6		34,03	104
		Накладные расходы	%	--		385,22	1179
		Сметная прибыль	%	8		78,36	240
		Сметная стоимость:				**1057,80**	**3237**
3	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,1200**		**22,10**	**135**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,049327	976,75	48
		Итого оплата труда:				**7,87**	**48**
3. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,049327	2742,10	135
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,049327	976,75	48
		Итого эксплуатация машин:				**22,10**	**135**
		НР первого уровня	%	59,1		4,65	28
		НР второго уровня	%	3,6		0,96	6
		Накладные расходы	%	--		5,62	34
		Сметная прибыль	%	8		2,22	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**29,93**	**183**
4	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**51,0000**		**215,11**	**10971**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,11	5,61	848,17	4758
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	2,04	798,37	1629
		Итого оплата труда:				**125,23**	**6387**
4. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,1989	3328,72	662
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1989	1137,64	226
4. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	1,642	2289,67	3760
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	1,642	751,25	1234
4. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	1,642	10,95	18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,1989	2288,94	455
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1989	848,17	169
		Итого эксплуатация машин:				**95,99**	**4895**
4. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0204	331,13	7
4. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000408	281414,94	115
4. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,004896	1671,44	8
4.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,02091	2673,62	56
4.11	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,004243	361,08	2
4.12	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0306	1037,54	32
4.13	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00051	185830,35	95
4.14	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,0051	196728,18	1003
		Итого материалов:				**25,82**	**1317**
		НР первого уровня	%	42,8		53,60	2734
		НР второго уровня	%	3,6		9,67	493
		Накладные расходы	%	--		63,27	3227
		Сметная прибыль	%	8		22,27	1136
		Сметная стоимость:				**300,66**	**15333**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**23-060133-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0510**		**602972,82**	**30752**
		НР второго уровня	%	3,6		21707,02	1107
		Накладные расходы	%	--		21707,02	1107
		Сметная прибыль	%	8		49974,39	2549
		Сметная стоимость:				**674654,23**	**34407**
6	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,0510**		**17951,47**	**916**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=886,8)	чел-ч	6,3	0,3213	886,80	285
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	0,46104	296,72	137
		Итого оплата труда:				**8269,18**	**422**
6. 3	32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,06732	5980,43	403
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	0,06732	1137,64	77
6. 4	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	0,070992	2669,32	190
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	0,070992	848,17	60
6. 5	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	0,070992	542,22	38
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12364,63**	**631**
		НР первого уровня	%	42,8		3539,21	180
		НР второго уровня	%	3,6		773,66	39
		Накладные расходы	%	--		4312,87	220
		Сметная прибыль	%	8		1781,15	91
		Сметная стоимость:				**24045,49**	**1226**
7	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**51,0000**		**37,59**	**1917**
		НР второго уровня	%	3,6		1,35	69
		Накладные расходы	%	--		1,35	69
		Сметная прибыль	%	8		3,12	159
		Сметная стоимость:				**42,06**	**2145**
		ФОНАРЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ =6ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**6,0000**		**649,55**	**3897**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,131	0,786	687,27	540
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,858	1137,64	976
		Итого оплата труда:				**252,71**	**1516**
8. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,143	0,858	3912,72	3357
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,143	0,858	1137,64	976
		Итого эксплуатация машин:				**559,52**	**3357**
		НР первого уровня	%	59,1		149,35	896
		НР второго уровня	%	3,6		28,76	173
		Накладные расходы	%	--		178,12	1069
		Сметная прибыль	%	8		66,21	397
		Сметная стоимость:				**893,88**	**5363**
9	**11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	**м3**	**3,0000**		**16838,44**	**50515**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	1,48	4,44	751,25	3336
		Итого оплата труда:				**1111,85**	**3336**
9. 2	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6	1,8	43,91	79
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26,35**	**79**
9. 3	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,06	15392,40	47101
		Итого материалов:				**15700,25**	**47101**
		НР первого уровня	%	61,7		686,01	2058
		НР второго уровня	%	3,6		630,88	1893
		Накладные расходы	%	--		1316,89	3951
		Сметная прибыль	%	8		1452,43	4357
		Сметная стоимость:				**19607,76**	**58823**
10	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ФОНАРНОГО СТОЛБА. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3348**		**16905,66**	**5660**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	9,35	3,13	809,53	2534
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,679644	972,97	661
		Итого оплата труда:				**9544,23**	**3195**
10. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,328104	362,39	119
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,026784	4639,86	124
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,026784	976,75	26
10. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,06696	3144,86	211
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,06696	1137,64	76
10. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,482112	3994,87	1926
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	0,482112	976,75	471
10. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,030132	25,68	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,103788	1788,94	186
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,103788	848,17	88
10. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,338148	17,05	6
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7682,02**	**2572**
10.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,010044	66,30	1
10.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006261	2741,77	17
10.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000134	327490,21	44
10.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000345	39688,62	14
10.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00005	381819,66	19
10.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003348	196,55	1
10.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,23436	177,53	42
10.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,070308	91,05	6
10.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000033	1774323,66	59
10.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000134	200244,36	27
10.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000104	365404,08	38
10.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000201	413025,17	83
10.22	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00065	313481,75	204
		Итого материалов:				**1654,54**	**554**
		НР первого уровня	%	60,9		5812,43	1946
		НР второго уровня	%	3,6		817,85	274
		Накладные расходы	%	--		6630,29	2220
		Сметная прибыль	%	8		1882,88	630
		Сметная стоимость:				**25418,83**	**8510**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,3381**		**363763,04**	**123006**
		НР второго уровня	%	3,6		13095,47	4428
		Накладные расходы	%	--		13095,47	4428
		Сметная прибыль	%	8		30148,68	10195
		Сметная стоимость:				**407007,19**	**137629**
12	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9,8063**		**133,65**	**1311**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,0426	0,417748	800,02	334
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001961	1696,36	3
		Итого оплата труда:				**34,42**	**338**
12. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001961	3393,60	7
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001961	848,17	2
12. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001961	36,87	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001961	1788,94	4
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001961	848,17	2
12. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,127482	47,86	6
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**16**
12. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000275	288094,55	79
12. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001765	499098,53	881
		Итого материалов:				**97,90**	**960**
		НР первого уровня	%	54,2		18,66	183
		НР второго уровня	%	3,6		5,48	54
		Накладные расходы	%	--		24,14	237
		Сметная прибыль	%	8		12,62	124
		Сметная стоимость:				**170,41**	**1671**
13	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**6,0000**		**3615,20**	**21691**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	2,01	12,06	780,39	9412
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	4,86	848,17	4122
		Итого оплата труда:				**2255,60**	**13534**
13. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	4,2	2618,88	10999

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	4,2	848,17	3562
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,66	1788,94	1181
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	848,17	560
		Итого эксплуатация машин:				**2030,00**	**12180**
13. 5	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,06	1336,01	80
13. 6	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00036	54217,08	20
		Итого материалов:				**16,61**	**100**
		НР первого уровня	%	61,7		1391,71	8350
		НР второго уровня	%	3,6		180,25	1081
		Накладные расходы	%	--		1571,95	9432
		Сметная прибыль	%	8		414,97	2490
		Сметная стоимость:				**5602,12**	**33613**
14	**23-070106-0503 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники прожекторного типа светодиодные OptoStreet-32**	**шт.**	**6,0000**		**25727,53**	**154365**
		НР второго уровня	%	3,6		926,19	5557
		Накладные расходы	%	--		926,19	5557
		Сметная прибыль	%	8		2132,30	12794
		Сметная стоимость:				**28786,02**	**172716**
15	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**30,0000**		**198,95**	**5968**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,1	3	848,17	2545
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	1,134	801,12	908
		Итого оплата труда:				**115,10**	**3453**
15. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,117	3328,72	389
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,117	1137,64	133
15. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,9	2289,67	2061
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,9	751,25	676
15. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,9	10,95	10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,117	2288,94	268
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,117	848,17	99
		Итого эксплуатация машин:				**90,93**	**2728**

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,012	331,13	4
15. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00024	281414,94	68
15. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,00288	1671,44	5
15.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00123	2673,62	3
15.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00015	3979616,54	597
15.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,002496	361,08	1
15.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,018	1037,54	19
		Итого материалов:				**23,20**	**696**
		НР первого уровня	%	42,8		49,26	1478
		НР второго уровня	%	3,6		8,94	268
		Накладные расходы	%	--		58,20	1746
		Сметная прибыль	%	8		20,57	617
		Сметная стоимость:				**277,72**	**8332**
16	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0300**		**122521,05**	**3676**
		НР второго уровня	%	3,6		4410,76	132
		Накладные расходы	%	--		4410,76	132
		Сметная прибыль	%	8		10154,54	305
		Сметная стоимость:				**137086,35**	**4113**
17	**13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**		**4036,16**	**24217**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	3	18	828,53	14914
		Итого оплата труда:				**2485,59**	**14914**
17. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24	12,64	3
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	1,5	190,68	286
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**48,18**	**289**
17. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,012	136531,95	1638
17. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000294	381819,66	112
17. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	7,32	182,65	1337
17. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	428,97	36

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,02	0,12	743,07	89
17. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,024	289,46	7
17.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,012	1023,77	12
17.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,24	620,99	149
17.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	7,32	270,38	1979
17.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	222237,60	93
17.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,186	2673,62	497
17.15	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,2	1,2	1953,42	2344
17.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	116,28	698
17.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,12	180,74	22
		Итого материалов:				**1502,40**	**9014**
		НР первого уровня	%	42,8		1063,83	6383
		НР второго уровня	%	3,6		183,60	1102
		Накладные расходы	%	--		1247,43	7485
		Сметная прибыль	%	8		422,69	2536
		Сметная стоимость:				**5706,29**	**34238**
18	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54/ ПРОТЯЖНАЯ**	**шт.**	**6,0000**		**3388,35**	**20330**
		НР второго уровня	%	3,6		121,98	732
		Накладные расходы	%	--		121,98	732
		Сметная прибыль	%	8		280,83	1685
		Сметная стоимость:				**3791,16**	**22747**
19	**13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Предохранитель на ток до 100 А. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1027,65**	**6166**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=950,78)	чел-ч	1	6	950,78	5705
		Итого оплата труда:				**950,78**	**5705**
19. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,36	12,64	5
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 3	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,08	0,48	28,23	14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,02**	**18**
19. 4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000159	0,000954	381819,66	364
19. 5	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,003	0,018	743,07	13
19. 6	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,006	289,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 7	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,006	1023,77	6
19. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,014	0,084	620,99	52
19. 9	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,005	0,03	180,74	5
		Итого материалов:				**73,85**	**443**
		НР первого уровня	%	42,8		406,93	2442
		НР второго уровня	%	3,6		51,64	310
		Накладные расходы	%	--		458,58	2751
		Сметная прибыль	%	8		118,90	713
		Сметная стоимость:				**1605,12**	**9631**
20	**23-070207-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Предохранители**	**шт.**	**6,0000**		**765,42**	**4593**
		НР второго уровня	%	3,6		27,56	165
		Накладные расходы	%	--		27,56	165
		Сметная прибыль	%	8		63,44	381
		Сметная стоимость:				**856,41**	**5138**
21	**13-080303-2505 РСНБ РК 2015**	**Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**		**2933,66**	**17602**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	2	12	828,53	9942
		Итого оплата труда:				**1657,06**	**9942**
21. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24	12,64	3
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	1,5	190,68	286
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**48,18**	**289**
21. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,012	136531,95	1638
21. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00049	0,00294	381819,66	1123
21. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	7,32	182,65	1337
21. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	428,97	36
21. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,008	0,048	743,07	36
21. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,012	289,46	3
21.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,006	1023,77	6
21.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,144	620,99	89
21.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	7,32	270,38	1979

1	2	3	4	5	6	7	8
21.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	222237,60	93
21.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	2673,62	321
21.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	116,28	698
21.16	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,06	180,74	11
		Итого материалов:				**1228,43**	**7371**
		НР первого уровня	%	42,8		709,22	4255
		НР второго уровня	%	3,6		131,14	787
		Накладные расходы	%	--		840,37	5042
		Сметная прибыль	%	8		301,92	1812
		Сметная стоимость:				**4075,95**	**24456**
22	**23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**БЛОК ЗАЖИМОВ**	**шт.**	**6,0000**		**326,17**	**1957**
		НР второго уровня	%	3,6		11,74	70
		Накладные расходы	%	--		11,74	70
		Сметная прибыль	%	8		27,03	162
		Сметная стоимость:				**364,95**	**2190**
23	**13-080208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**1572,64**	**9436**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,7	4,2	828,53	3480
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,096	992,91	95
		Итого оплата труда:				**595,86**	**3575**
23. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,048	3328,72	160
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,048	1137,64	55
23. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	1,524	190,68	291
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,048	2288,94	110
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,048	848,17	41
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**560**
23. 6	21-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0047	0,0282	146039,72	4118
23. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000071	0,000426	222237,60	95
23. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,19	1,14	1037,54	1183
		Итого материалов:				**899,30**	**5396**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		255,03	1530
		НР второго уровня	%	3,6		65,80	395
		Накладные расходы	%	--		320,82	1925
		Сметная прибыль	%	8		151,48	909
		Сметная стоимость:				**2044,94**	**12270**
24	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**2139,40**	**12836**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,7	4,2	828,53	3480
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,168	992,90	167
		Итого оплата труда:				**607,77**	**3647**
24. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,084	3328,72	280
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,084	1137,64	96
24. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	1,524	190,68	291
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,084	2288,94	192
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,084	848,17	71
		Итого эксплуатация машин:				**127,08**	**762**
24. 6	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,0486	149075,43	7245
24. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,000468	222237,60	104
24. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1,2	1037,54	1245
		Итого материалов:				**1432,35**	**8594**
		НР первого уровня	%	42,8		260,13	1561
		НР второго уровня	%	3,6		86,38	518
		Накладные расходы	%	--		346,51	2079
		Сметная прибыль	%	8		198,87	1193
		Сметная стоимость:				**2684,79**	**16109**
25	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка КМ-3-22/4**	**т**	**0,1080**		**313462,11**	**33854**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	198	21,384	800,02	17108
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,03888	968,78	38
		Итого оплата труда:				**158752,72**	**17145**
25. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0162	3144,86	51
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0162	1137,64	18
25. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,02268	1788,94	41
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,02268	848,17	19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**92**
25. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,108	154210,74	16655
		Итого материалов:				**154210,74**	**16655**
		НР первого уровня	%	48,5		76995,07	8315
		НР второго уровня	%	3,6		14056,46	1518
		Накладные расходы	%	--		91051,53	9834
		Сметная прибыль	%	8		32361,09	3495
		Сметная стоимость:				**436874,73**	**47182**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**548402**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**80235**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**29372**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**9067**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**438795**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**43609**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**592011**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**21312**
	ИТОГО:		Тенге				**613323**
	Сметная прибыль		Тенге				**49066**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**662389**

РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ

ТИП 1 =88М2

1	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.10СМ**	**м2 основания или покрытия**	**88,0000**		**272,80**	**24006**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	0,0416	3,661	738,58	2704
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	2,129	1001,27	2131
		Итого оплата труда:				**54,95**	**4835**
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	0,20416	6186,02	1263
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	0,20416	1137,64	232
1. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	0,52096	3393,60	1768
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	0,52096	848,17	442

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	0,64064	3017,39	1933
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	0,64064	976,75	626
1. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	0,59136	3837,15	2269
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	0,59136	1137,64	673
1. 7	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,04576	5456,14	250
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,04576	1137,64	52
1. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	0,12584	3357,46	423
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	0,12584	848,17	107
		Итого эксплуатация машин:				**89,83**	**7905**
1. 9	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,126616	11,142	1200,44	13376
1.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,008747	0,769692	28,00	22
		Итого материалов:				**152,24**	**13397**
		НР первого уровня	%	60,3		33,13	2916
		НР второго уровня	%	3,6		11,01	969
		Накладные расходы	%	--		44,15	3885
		Сметная прибыль	%	8		25,36	2231
		Сметная стоимость:				**342,30**	**30122**
2	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)/ ТОЛЩ.10СМ**	**м2 основания**	**88,0000**		**595,25**	**52382**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	0,033	2,904	719,58	2090
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	3,904	1054,19	4115
		Итого оплата труда:				**70,51**	**6205**
2. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,03168	6186,02	196
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,03168	1137,64	36
2. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,35024	3393,60	1189
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,35024	848,17	297
2. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,2068	3574,71	739
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,2068	1137,64	235
2. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,9328	3017,39	2815
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,9328	976,75	911
2. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	2,103	3837,15	8070
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	2,103	1137,64	2392
2. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,2288	3357,46	768
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,2288	848,17	194
2. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,05016	2622,77	132
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,05016	976,75	49
		Итого эксплуатация машин:				**158,05**	**13908**
2.10	21-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	1,32	2863,44	3780

1	2	3	4	5	6	7	8
2.11	21-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	16,632	1955,88	32530
2.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	2,64	28,00	74
		Итого материалов:				**413,45**	**36384**
		НР первого уровня	%	60,3		42,52	3742
		НР второго уровня	%	3,6		22,96	2020
		Накладные расходы	%	--		65,48	5762
		Сметная прибыль	%	8		52,86	4652
		Сметная стоимость:				**713,59**	**62795**
3	**11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	**м2 основания**	**88,0000**		**-166,01**	**-14609**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	0,22088	-4933,97	-1090
		Итого оплата труда:				**-12,38**	**-1090**
3. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	0,3652	-3393,60	-1239
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	0,3652	-848,17	-310
3. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	0,3784	-3017,39	-1142
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	0,3784	-976,75	-370
3. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	0,3608	-3837,15	-1384
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,3608	-1137,64	-410
		Итого эксплуатация машин:				**-42,79**	**-3766**
3. 5	21-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	5,544	-1955,88	-10843
		Итого материалов:				**-123,22**	**-10843**
		НР первого уровня	%	60,3		-7,47	-657
		НР второго уровня	%	3,6		-6,25	-550
		Накладные расходы	%	--		-13,71	-1207
		Сметная прибыль	%	8		-14,38	-1265
		Сметная стоимость:				**-194,10**	**-17081**
4	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕЗДЫ бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком ПО ПЕСЧАНОМУ ОСНОВАНИЮ ТОЛЩ.7СМ**	**м2 тротуара**	**88,0000**		**532,89**	**46895**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	0,381	33,528	719,58	24126
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,8624	969,27	836
		Итого оплата труда:				**283,66**	**24962**
4. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0088	3393,60	30
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0088	848,17	7
4. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,3608	3144,86	1135

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,3608	1137,64	410
4. 5	32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	4,514	90,02	406
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,4928	1788,94	882
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,4928	848,17	418
		Итого эксплуатация машин:				**27,87**	**2453**
4. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,07	6,16	3298,04	20316
		Итого материалов:				**230,86**	**20316**
		НР первого уровня	%	60,3		171,05	15052
		НР второго уровня	%	3,6		25,34	2230
		Накладные расходы	%	--		196,39	17282
		Сметная прибыль	%	8		58,34	5134
		Сметная стоимость:				**787,62**	**69311**
5	**21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**88,0000**		**2062,05**	**181460**
		НР второго уровня	%	3,6		74,23	6533
		Накладные расходы	%	--		74,23	6533
		Сметная прибыль	%	8		170,90	15039
		Сметная стоимость:				**2307,19**	**203032**
6	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**41,0000**		**1421,90**	**58298**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	0,698	28,618	744,92	21318
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,2665	1119,83	298
		Итого оплата труда:				**527,23**	**21617**
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2501	3144,86	787
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2501	1137,64	285
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0164	1788,94	29
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0164	848,17	14
		Итого эксплуатация машин:				**19,90**	**816**
6. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,055	2,255	15392,40	34710
6. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0246	15103,14	372
6. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0697	14376,30	1002
6. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,41	196,55	81
		Итого материалов:				**882,05**	**36164**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		317,92	13035
		НР второго уровня	%	3,6		62,63	2568
		Накладные расходы	%	--		380,56	15603
		Сметная прибыль	%	8		144,20	5912
		Сметная стоимость:				**1946,65**	**79813**
7	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР100.30.15**	**м3**	**1,8450**		**31779,82**	**58634**
		НР второго уровня	%	3,6		1144,07	2111
		Накладные расходы	%	--		1144,07	2111
		Сметная прибыль	%	8		2633,91	4860
		Сметная стоимость:				**35557,81**	**65604**
		ТИП 2 =26,5М2					
8	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.10СМ**	**м2 покрытия**	**26,5000**		**484,48**	**12839**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	0,243	6,44	744,92	4797
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,7738	905,41	701
		Итого оплата труда:				**207,45**	**5498**
8. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,30475	3393,60	1034
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,30475	848,17	258
8. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,3445	3017,39	1039
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,3445	976,75	336
8. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,12455	3357,46	418
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,12455	848,17	106
		Итого эксплуатация машин:				**94,03**	**2492**
8. 6	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,174	4,611	1200,44	5535
8. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,53	28,00	15
		Итого материалов:				**209,44**	**5550**
		НР первого уровня	%	60,3		125,09	3315
		НР второго уровня	%	3,6		21,94	582
		Накладные расходы	%	--		147,04	3897
		Сметная прибыль	%	8		50,52	1339
		Сметная стоимость:				**682,05**	**18074**
9	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из ПГС. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**26,5000**		**-50,85**	**-1347**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	0,0108	0,2862	-744,92	-213

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0265	-1696,34	-45
		Итого оплата труда:				**-9,74**	**-258**
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002	0,053	-3393,60	-180
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,053	-848,17	-45
		Итого эксплуатация машин:				**-6,79**	**-180**
9. 4	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,03	0,795	-1200,44	-954
		Итого материалов:				**-36,01**	**-954**
		НР первого уровня	%	60,3		-5,87	-156
		НР второго уровня	%	3,6		-2,04	-54
		Накладные расходы	%	--		-7,92	-210
		Сметная прибыль	%	8		-4,70	-125
		Сметная стоимость:				**-63,46**	**-1682**
10	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком ПО ПЕСЧАНОМУ ОСНОВАНИЮ ТОЛЩ.10СМ**	**м2 тротуара**	**26,5000**		**631,83**	**16744**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	0,381	10,096	719,58	7265
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,2597	969,27	252
		Итого оплата труда:				**283,66**	**7517**
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00265	3393,60	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00265	848,17	2
10. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,10865	3144,86	342
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,10865	1137,64	124
10. 5	32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	1,359	90,02	122
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,1484	1788,94	265
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,1484	848,17	126
		Итого эксплуатация машин:				**27,87**	**739**
10. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,1	2,65	3298,04	8740
		Итого материалов:				**329,80**	**8740**
		НР первого уровня	%	60,3		171,05	4533
		НР второго уровня	%	3,6		28,90	766
		Накладные расходы	%	--		199,95	5299
		Сметная прибыль	%	8		66,54	1763
		Сметная стоимость:				**898,33**	**23806**
11	**21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**26,5000**		**2062,05**	**54644**
		НР второго уровня	%	3,6		74,23	1967

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		74,23	1967
		Сметная прибыль	%	8		170,90	4529
		Сметная стоимость:				**2307,19**	**61140**
12	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**24,0000**		**1067,88**	**25629**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	0,698	16,752	744,92	12479
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,156	1119,83	175
		Итого оплата труда:				**527,23**	**12654**
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1464	3144,86	460
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1464	1137,64	167
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0096	1788,94	17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0096	848,17	8
		Итого эксплуатация машин:				**19,90**	**478**
12. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,032	0,768	15392,40	11821
12. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0144	15103,14	217
12. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0408	14376,30	587
12. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,24	196,55	47
		Итого материалов:				**528,02**	**12673**
		НР первого уровня	%	60,3		317,92	7630
		НР второго уровня	%	3,6		49,89	1197
		Накладные расходы	%	--		367,81	8827
		Сметная прибыль	%	8		114,86	2757
		Сметная стоимость:				**1550,54**	**37213**
13	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР 100.20.8**	**м3**	**0,3840**		**31779,82**	**12203**
		НР второго уровня	%	3,6		1144,07	439
		Накладные расходы	%	--		1144,07	439
		Сметная прибыль	%	8		2633,91	1011
		Сметная стоимость:				**35557,81**	**13654**
		ТИП 3 =66,5М2 -ОТМОСТКА					
14	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ**	**м3 подстилающего слоя**	**9,9750**		**19312,27**	**192640**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	3,66	36,508	719,58	26271

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2633,66**	**26271**
14. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,788	13,05	62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,26**	**62**
14. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	3,092	3298,04	10198
14. 4	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,009975	14376,30	143
14. 5	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	19,95	729,16	14547
14. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	3,491	28,00	98
14. 7	21-020101-0307	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,175	13889,66	141320
		Итого материалов:				**16672,34**	**166307**
		НР первого уровня	%	60,9		1603,90	15999
		НР второго уровня	%	3,6		752,98	7511
		Накладные расходы	%	--		2356,88	23510
		Сметная прибыль	%	8		1733,53	17292
		Сметная стоимость:				**23402,68**	**233442**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**720418**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**720418**
	Материалы -		Тенге				**287732**
	Всего заработная плата -		Тенге				**108210**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**306942**
		Накладные расходы -	Тенге				**93698**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**65408**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**28290**
		Сметная прибыль -	Тенге				**65129**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**879244**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**146**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108210**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**879244**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**146**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108210**
		РАЗДЕЛ 2. МАФ					
15	**84-020302-0306**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**2,0000**		**25528,00**	**51056**
		Итого оплата труда рабочих:				**122,00**	**244**
		Итого эксплуатация машин:				**36,00**	**72**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**816,00**	**1632**
		Итого оборудование:				**24554,00**	**49108**
		Накладные расходы				97,50	195
		Сметная прибыль				2050,04	4100
		Сметная стоимость:				**27675,54**	**55351**
15.1	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**2,0000**		**974,00**	**1948**
		Итого оплата труда рабочих:				**122,00**	**244**
		Итого эксплуатация машин:				**36,00**	**72**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	16
		Итого материалов:				**816,00**	**1632**
		НР первого уровня	%	75		97,50	195
		Накладные расходы	%	--		97,50	195
		Сметная прибыль	%	8		85,72	171
		Сметная стоимость:				**1157,22**	**2314**
15.2	**8С84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**2,0000**		**24554,00**	**49108**
		Сметная прибыль	%	8		1964,32	3929
		Сметная стоимость:				**26518,32**	**53037**
16	**84-020303-0205**	**Урна, тип 9001**	**шт.**	**2,0000**		**10957,00**	**21914**
		Итого оплата труда рабочих:				**122,00**	**244**
		Итого эксплуатация машин:				**36,00**	**72**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	16
		Итого материалов:				**774,00**	**1548**
		Итого оборудование:				**10025,00**	**20050**
		Накладные расходы				97,50	195
		Сметная прибыль				884,36	1769
		Сметная стоимость:				**11938,86**	**23878**
16.1	**84-020303-0205 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип 9001**	**шт.**	**2,0000**		**932,00**	**1864**
		Итого оплата труда рабочих:				**122,00**	**244**
		Итого эксплуатация машин:				**36,00**	**72**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	16
		Итого материалов:				**774,00**	**1548**
		НР первого уровня	%	75		97,50	195
		Накладные расходы	%	--		97,50	195

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		82,36	165
		Сметная стоимость:				**1111,86**	**2224**
16.2	**8С84-020303-0205 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип 9001**	**шт.**	**2,0000**		**10025,00**	**20050**
		Сметная прибыль	%	8		802,00	1604
		Сметная стоимость:				**10827,00**	**21654**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**72970**
В том числе:							
	Стоимость оборудования -		Тенге				**69158**
	Сметная прибыль -		Тенге				**5533**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**74691**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3812**
	Материалы -		Тенге				**3180**
	Всего заработная плата -		Тенге				**520**
		Накладные расходы -	Тенге				**390**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**390**
		Сметная прибыль -	Тенге				**336**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4538**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**520**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**79229**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**520**
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ, ВОРОТА					
17.2	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,3480**		**1058,40**	**13069**
17.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,54	19,016	687,27	13069
		Итого оплата труда:				**1058,40**	**13069**
		НР первого уровня	%	59,1		625,51	7724
		НР второго уровня	%	3,6		60,62	749
		Накладные расходы	%	--		686,13	8472
		Сметная прибыль	%	8		139,56	1723
		Сметная стоимость:				**1884,09**	**23265**
18.2	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с раскидыванием. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**12,3480**		**594,22**	**7337**
18.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,885	10,928	671,44	7337

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**594,22**	**7337**
		НР первого уровня	%	59,1		351,19	4336
		НР второго уровня	%	3,6		34,03	420
		Накладные расходы	%	--		385,22	4757
		Сметная прибыль	%	8		78,36	968
		Сметная стоимость:				**1057,80**	**13062**
19.2	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**7,0000**		**20545,75**	**143820**
19.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	4,41	30,87	751,25	23191
19.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	2,034	851,86	1732
		Итого оплата труда:				**3560,48**	**24923**
19.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0189	3393,60	64
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0189	848,17	16
19.2. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	1,841	43,91	81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19.2. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	1,949	3625,86	7069
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	1,949	848,17	1653
19.2. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,0259	3144,86	81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,0259	1137,64	29
19.2. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,0588	67,34	4
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19.2. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0392	1788,94	70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,0392	848,17	33
		Итого эксплуатация машин:				**1052,73**	**7369**
19.2. 9	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,14	14199,37	101384
19.2.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	2,625	66,30	174
19.2.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,0476	26033,88	1239
19.2.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00189	21885,39	41

1	2	3	4	5	6	7	8
19.2.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	1,666	196,55	327
19.2.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	1,071	6598,38	7067
19.2.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,03087	28,00	1
19.2.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	4,487	674,55	3027
		Итого материалов:				**16180,00**	**113260**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,83	12088
		НР второго уровня	%	3,6		801,81	5613
		Накладные расходы	%	--		2528,64	17701
		Сметная прибыль	%	8		1845,95	12922
		Сметная стоимость:				**24920,34**	**174442**
20.2	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**СТОЙКИ СТ-1, закрепляемые на фундаментах. Монтаж**	**т конструкций**	**0,8882**		**75615,26**	**67158**
20.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=751,25)	чел-ч	95	84,375	751,25	63387
20.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,355264	963,96	342
		Итого оплата труда:				**71754,33**	**63729**
20.2. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,22	2,86	362,39	1036
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20.2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,142106	3144,86	447
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,142106	1137,64	162
20.2. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,73	0,648357	25,68	17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20.2. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,26	0,230922	204,25	47
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20.2. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,213158	1788,94	381
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,213158	848,17	181
20.2. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,621712	17,05	11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2183,21**	**1939**

1	2	3	4	5	6	7	8
20.2. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,026645	66,30	2
20.2.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,016609	2741,77	46
20.2.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,008882	196,55	2
20.2.12	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4	0,355264	177,53	63
20.2.13	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,399672	91,05	36
20.2.14	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000089	1774323,66	158
20.2.15	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,003197	208172,82	666
20.2.16	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000275	365404,08	101
20.2.17	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000533	413025,17	220
20.2.18	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001723	313481,75	540
		Итого материалов:				**2063,31**	**1833**
		НР первого уровня	%	60,9		43698,39	38811
		НР второго уровня	%	3,6		4295,29	3815
		Накладные расходы	%	--		47993,68	42626
		Сметная прибыль	%	8		9888,72	8783
		Сметная стоимость:				**133497,66**	**118567**
21.2	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,8970**		**387497,12**	**347601**
		НР второго уровня	%	3,6		13949,90	12514
		Накладные расходы	%	--		13949,90	12514
		Сметная прибыль	%	8		32115,76	28809
		Сметная стоимость:				**433562,78**	**388924**
22.2	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**ОГРАЖДЕНИЕ МО-1, МО-2. Монтаж**	**т конструкций**	**1,6242**		**50100,07**	**81370**

1	2	3	4	5	6	7	8
22.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	28,9	46,938	828,53	38889
22.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	8,52	980,02	8350
		Итого оплата труда:				**29085,71**	**47240**
22.2. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	13,951	362,39	5056
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22.2. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	1,397	20,01	28
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22.2. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,194898	3144,86	613
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,194898	1137,64	222
22.2. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	7,91	2881,25	22790
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	7,91	976,75	7726
22.2. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,107194	5466,67	586
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,107194	1314,37	141
22.2. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,471003	25,68	12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22.2. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,633418	204,25	129
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22.2.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,308588	1788,94	552
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,308588	848,17	262
22.2.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	2,729	17,05	47
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18355,66**	**29812**
22.2.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,048724	66,30	3
22.2.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,030372	2741,77	83
22.2.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,001624	327490,21	532
22.2.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001673	39688,62	66

1	2	3	4	5	6	7	8
22.2.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,021764	381819,66	8310
22.2.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,016241	196,55	3
22.2.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	2,225	177,53	395
22.2.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,665901	91,05	61
22.2.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000162	1774323,66	288
22.2.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,006497	208172,82	1352
22.2.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000503	365404,08	184
22.2.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000974	413025,17	402
22.2.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003151	313481,75	988
		Итого материалов:				**7799,89**	**12668**
		НР первого уровня	%	60,9		17713,20	28769
		НР второго уровня	%	3,6		2441,28	3965
		Накладные расходы	%	--		20154,47	32734
		Сметная прибыль	%	8		5620,36	9128
		Сметная стоимость:				**75874,90**	**123232**
23.2	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**1,6404**		**304464,90**	**499442**
		НР второго уровня	%	3,6		10960,74	17980
		Накладные расходы	%	--		10960,74	17980
		Сметная прибыль	%	8		25234,05	41394
		Сметная стоимость:				**340659,69**	**558815**
24.2	**11-090501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**2,5374**		**42812,63**	**108634**
24.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=950,78)	чел-ч	29,8	75,616	950,78	71894
24.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,005075	848,16	4
		Итого оплата труда:				**28334,94**	**71898**

1	2	3	4	5	6	7	8
24.2. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	91,855	362,39	33287
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.2. 4	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	1,345	204,25	275
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,005075	1788,94	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,005075	848,17	4
		Итого эксплуатация машин:				**13230,35**	**33571**
24.2. 6	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,015225	208172,82	3169
		Итого материалов:				**1249,04**	**3169**
		НР первого уровня	%	60,9		17255,98	43786
		НР второго уровня	%	3,6		2162,47	5487
		Накладные расходы	%	--		19418,45	49273
		Сметная прибыль	%	8		4978,49	12633
		Сметная стоимость:				**67209,56**	**170540**
25.2	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**73,5856**		**133,65**	**9835**
25.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,0426	3,135	800,02	2508
25.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,014717	1696,34	25
		Итого оплата труда:				**34,42**	**2533**
25.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,014717	3393,60	50
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,014717	848,17	12
25.2. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,014717	36,87	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,014717	1788,94	26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,014717	848,17	12
25.2. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,956612	47,86	46
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**123**
25.2. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00206	288094,55	594

1	2	3	4	5	6	7	8
25.2. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,013245	499098,53	6611
		Итого материалов:				**97,90**	**7204**
		НР первого уровня	%	54,2		18,66	1373
		НР второго уровня	%	3,6		5,48	403
		Накладные расходы	%	--		24,14	1776
		Сметная прибыль	%	8		12,62	929
		Сметная стоимость:				**170,41**	**12540**
		ВОРОТА					
26.2	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,4410**		**1058,40**	**467**
26.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,54	0,67914	687,27	467
		Итого оплата труда:				**1058,40**	**467**
		НР первого уровня	%	59,1		625,51	276
		НР второго уровня	%	3,6		60,62	27
		Накладные расходы	%	--		686,13	303
		Сметная прибыль	%	8		139,56	62
		Сметная стоимость:				**1884,09**	**831**
27.2	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с раскидыванием. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,4410**		**594,22**	**262**
27.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,885	0,390285	671,44	262
		Итого оплата труда:				**594,22**	**262**
		НР первого уровня	%	59,1		351,19	155
		НР второго уровня	%	3,6		34,03	15
		Накладные расходы	%	--		385,22	170
		Сметная прибыль	%	8		78,36	35
		Сметная стоимость:				**1057,80**	**466**
28.2	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,2500**		**20545,75**	**5136**
28.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	4,41	1,103	751,25	828
28.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,072625	851,86	62
		Итого оплата труда:				**3560,48**	**890**

1	2	3	4	5	6	7	8
28.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000675	3393,60	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000675	848,17	1
28.2. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,06575	43,91	3
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28.2. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,069625	3625,86	252
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,069625	848,17	59
28.2. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,000925	3144,86	3
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,000925	1137,64	1
28.2. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,0021	67,34	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28.2. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0014	1788,94	3
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,0014	848,17	1
		Итого эксплуатация машин:				**1052,73**	**263**
28.2. 9	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,255	14199,37	3621
28.2.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,09375	66,30	6
28.2.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,0017	26033,88	44
28.2.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000068	21885,39	1
28.2.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,0595	196,55	12
28.2.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,03825	6598,38	252
28.2.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001102	28,00	0
28.2.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,16025	674,55	108
		Итого материалов:				**16180,00**	**4045**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,83	432
		НР второго уровня	%	3,6		801,81	200
		Накладные расходы	%	--		2528,64	632
		Сметная прибыль	%	8		1845,95	461
		Сметная стоимость:				**24920,34**	**6230**

1	2	3	4	5	6	7	8
29.2	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**СТОЙКИ СТ-1, закрепляемые на фундаментах. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0317**		**75615,26**	**2399**
29.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	95	3,013	751,25	2264
29.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,012688	963,96	12
		Итого оплата труда:				**71754,33**	**2276**
29.2. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,22	0,102138	362,39	37
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29.2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,005075	3144,86	16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,005075	1137,64	6
29.2. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,73	0,023156	25,68	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29.2. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,26	0,008247	204,25	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29.2. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,007613	1788,94	14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,007613	848,17	6
29.2. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,022204	17,05	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2183,21**	**69**
29.2. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000952	66,30	0
29.2.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000593	2741,77	2
29.2.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000317	196,55	0
29.2.12	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4	0,012688	177,53	2
29.2.13	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,014274	91,05	1
29.2.14	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	6
29.2.15	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,000114	208172,82	24

1	2	3	4	5	6	7	8
29.2.16	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00001	365404,08	4
29.2.17	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000019	413025,17	8
29.2.18	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000062	313481,75	19
		Итого материалов:				**2063,31**	**65**
		НР первого уровня	%	60,9		43698,39	1386
		НР второго уровня	%	3,6		4295,29	136
		Накладные расходы	%	--		47993,68	1522
		Сметная прибыль	%	8		9888,72	314
		Сметная стоимость:				**133497,66**	**4235**
30.2	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0320**		**387497,12**	**12414**
		НР второго уровня	%	3,6		13949,90	447
		Накладные расходы	%	--		13949,90	447
		Сметная прибыль	%	8		32115,76	1029
		Сметная стоимость:				**433562,78**	**13890**
31.2	**11-090403-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1207**		**103272,62**	**12467**
31.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=886,8)	чел-ч	41,4	4,998	886,80	4432
31.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,92	0,956102	1049,84	1004
		Итого оплата труда:				**45028,29**	**5436**
31.2. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	13,4	1,618	362,39	586
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.2. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,09	0,010865	20,01	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.2. 5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,18	0,02173	12,64	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.2. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,35	0,042252	4639,86	196
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,042252	976,75	41

1	2	3	4	5	6	7	8
31.2. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,014486	3144,86	46
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,014486	1137,64	16
31.2. 8	31-050104-0105	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	3,63	0,438214	12103,99	5304
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	7,26	0,876428	1057,19	927
31.2. 9	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,34	0,041045	36,87	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.2.10	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,020522	25,68	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.2.11	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,09	0,010865	102,72	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.2.12	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,01	0,242647	204,25	50
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.2.13	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,022937	1788,94	41
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,022937	848,17	19
31.2.14	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,270413	17,05	5
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51613,70**	**6231**
31.2.15	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003622	66,30	0
31.2.16	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002257	2741,77	6
31.2.17	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,026	0,003139	327490,21	1028
31.2.18	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000124	39688,62	5
31.2.19	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001207	196,55	0
31.2.20	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,235404	177,53	42
31.2.21	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,071225	91,05	6
31.2.22	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000012	1774323,66	21

1	2	3	4	5	6	7	8
31.2.23	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,023	0,002777	208172,82	578
31.2.24	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000037	365404,08	14
31.2.25	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000072	413025,17	30
31.2.26	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000234	313481,75	73
		Итого материалов:				**14945,41**	**1804**
		НР первого уровня	%	60,9		27422,23	3310
		НР второго уровня	%	3,6		4705,01	568
		Накладные расходы	%	--		32127,24	3878
		Сметная прибыль	%	8		10831,99	1308
		Сметная стоимость:				**146231,86**	**17653**
32.2	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сварная решетка ВОРОТ ВР-1**	**т**	**0,1219**		**304464,90**	**37123**
		НР второго уровня	%	3,6		10960,74	1336
		Накладные расходы	%	--		10960,74	1336
		Сметная прибыль	%	8		25234,05	3077
		Сметная стоимость:				**340659,69**	**41536**
33.2	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**3,5359**		**133,65**	**473**
33.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,0426	0,150629	800,02	121
33.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000707	1696,32	1
		Итого оплата труда:				**34,42**	**122**
33.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000707	3393,60	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000707	848,17	1
33.2. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000707	36,87	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000707	1788,94	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000707	848,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8
33.2. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,045967	47,86	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**6**
33.2. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000099	288094,55	29
33.2. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000636	499098,53	318
		Итого материалов:				**97,90**	**346**
		НР первого уровня	%	54,2		18,66	66
		НР второго уровня	%	3,6		5,48	19
		Накладные расходы	%	--		24,14	85
		Сметная прибыль	%	8		12,62	45
		Сметная стоимость:				**170,41**	**603**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1349007**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1076979**
Материалы -			Тенге				**124856**
Всего заработная плата -			Тенге				**49603**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**896580**
		Накладные расходы -	Тенге				**66173**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**26449**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**39724**
		Сметная прибыль -	Тенге				**91452**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1234604**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49603**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**272028**
Материалы -			Тенге				**19540**
Всего заработная плата -			Тенге				**190579**
		Накладные расходы -	Тенге				**130034**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**116062**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13972**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32165**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**434227**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**225**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**190579**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1668831**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**240182**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**2142395**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**329973**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**104434**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**18938**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1638829**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**69158**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**208310**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**2350704**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**81984**
		ИТОГО:	Тенге				**2432689**
		Сметная прибыль	Тенге				**194615**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**2627304**

ДОБАВИТЬ

РАЗДЕЛ 1. сплительным блоком с утиплением пеноплексом и 4,2 м2 плассиковых окон							
1	**11-110101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**21,8000**		**405,54**	**8841**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,0733	1,598	687,27	1098
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	0,20056	831,31	167
		Итого оплата труда:				**58,02**	**1265**
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,03488	1418,26	49
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,03488	751,25	26
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	0,16568	1788,94	296
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,16568	848,17	141
		Итого эксплуатация машин:				**15,87**	**346**
1. 5	21-070507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00103	0,022454	329411,30	7397
		Итого материалов:				**339,29**	**7397**
		НР первого уровня	%	60,9		35,34	770
		НР второго уровня	%	3,6		15,87	346
		Накладные расходы	%	--		51,21	1116
		Сметная прибыль	%	8		36,54	797
		Сметная стоимость:				**493,28**	**10754**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**11-260201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**1,0900**		**16510,83**	**17997**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=860,83)	чел-ч	18,17	19,805	860,83	17049
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,3706	848,17	314
		Итого оплата труда:				**15929,66**	**17363**
2. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,43	0,4687	75,28	35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,41	0,4469	558,38	250
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	0,3706	1788,94	663
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,3706	848,17	314
		Итого эксплуатация машин:				**869,55**	**948**
		НР первого уровня	%	55,3		8809,10	9602
		НР второго уровня	%	3,6		911,52	994
		Накладные расходы	%	--		9720,62	10595
		Сметная прибыль	%	8		2098,52	2287
		Сметная стоимость:				**28329,96**	**30880**
3	**21-110401-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 Пеноплекс-35**	**м3**	**1,0682**		**27209,72**	**29065**
		НР второго уровня	%	3,6		979,55	1046
		Накладные расходы	%	--		979,55	1046
		Сметная прибыль	%	8		2255,14	2409
		Сметная стоимость:				**30444,41**	**32521**
4	**21-100501-0304 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Клеевой состав для крепления плит утеплителя**	**кг**	**109,0000**		**401,59**	**43773**
		НР второго уровня	%	3,6		14,46	1576
		Накладные расходы	%	--		14,46	1576
		Сметная прибыль	%	8		33,28	3628
		Сметная стоимость:				**449,33**	**48977**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**21-130502-0805 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Профиль цокольный**	**м**	**25,0000**		**412,87**	**10322**
		НР второго уровня	%	3,6		14,86	372
		Накладные расходы	%	--		14,86	372
		Сметная прибыль	%	8		34,22	855
		Сметная стоимость:				**461,95**	**11549**
6	**ДОГ ЦЕНА**	**МОНТАЖ,САЙДИНГ ПО ЭСИЗУ**	**КОМПЛ**	**1,0000**		**401255,00**	**401255**
7	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**4,2000**		**3000,47**	**12602**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	1,303	5,473	770,89	4219
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,27678	803,75	222
		Итого оплата труда:				**1057,44**	**4441**
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,12684	1418,26	180
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,12684	751,25	95
7. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	0,96138	18,64	18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,14994	1788,94	268
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,14994	848,17	127
7. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	1,481	15,10	22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**116,29**	**488**
7. 7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	4,2	--	--
7. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	4,788	982,74	4705
7. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	29,988	24,49	734
7.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,982	108,14	322
7.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	11,382	80,69	918
7.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	33,6	9,87	332
7.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	18,018	48,98	883
		Итого материалов:				**1879,72**	**7895**
		НР первого уровня	%	59,8		632,35	2656
		НР второго уровня	%	3,6		130,78	549
		Накладные расходы	%	--		763,13	3205
		Сметная прибыль	%	8		301,09	1265
		Сметная стоимость:				**4064,69**	**17072**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,2000**		**22441,57**	**94255**
		НР второго уровня	%	3,6		807,90	3393
		Накладные расходы	%	--		807,90	3393
		Сметная прибыль	%	8		1859,96	7812
		Сметная стоимость:				**25109,42**	**105460**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**618110**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**216855**
	Материалы -		Тенге				**15291**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23070**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**177415**
		Накладные расходы -	Тенге				**21304**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**13028**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8276**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19053**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**257211**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23070**
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**401255**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**401255**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**401255**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**658466**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23070**
		РАЗДЕЛ 2. НАВЕС					
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ1 =8ШТ					
9	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,4800**		**1058,40**	**13209**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,54	19,219	687,27	13209
		Итого оплата труда:				**1058,40**	**13209**
		НР первого уровня	%	59,1		625,51	7806
		НР второго уровня	%	3,6		60,62	757
		Накладные расходы	%	--		686,13	8563

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		139,56	1742
		Сметная стоимость:				**1884,09**	**23513**
10	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с раскидыванием. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**12,4800**		**594,22**	**7416**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,885	11,045	671,44	7416
		Итого оплата труда:				**594,22**	**7416**
		НР первого уровня	%	59,1		351,19	4383
		НР второго уровня	%	3,6		34,03	425
		Накладные расходы	%	--		385,22	4808
		Сметная прибыль	%	8		78,36	978
		Сметная стоимость:				**1057,80**	**13201**
11	**11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**11,4400**		**149,18**	**1707**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	0,0681	0,779064	738,58	575
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,100672	848,17	85
		Итого оплата труда:				**57,76**	**661**
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,037752	3393,60	128
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,037752	848,17	32
11. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,010296	2526,14	26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,010296	848,17	9
11. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,052624	1894,55	100
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,052624	848,17	45
11. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,106392	11,48	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,29**	**255**
11. 7	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,58344	1500,48	875
11. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,025168	28,00	1
		Итого материалов:				**76,59**	**876**
		НР первого уровня	%	60,9		35,18	402
		НР второго уровня	%	3,6		6,64	76
		Накладные расходы	%	--		41,81	478
		Сметная прибыль	%	8		15,28	175
		Сметная стоимость:				**206,27**	**2360**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,7920**		**17405,11**	**13785**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,35	1,069	687,27	735
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,14359	848,17	122
		Итого оплата труда:				**1081,59**	**857**
12. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,38016	13,05	5
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,14256	3625,86	517
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,14256	848,17	121
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00103	1788,94	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00103	848,17	1
		Итого эксплуатация машин:				**661,24**	**524**
12. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,80784	13888,63	11220
12. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,198	6598,38	1306
12. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001584	28,00	0
		Итого материалов:				**15816,05**	**12526**
		НР первого уровня	%	48,5		524,57	415
		НР второго уровня	%	3,6		645,47	511
		Накладные расходы	%	--		1170,04	927
		Сметная прибыль	%	8		1486,01	1177
		Сметная стоимость:				**20061,16**	**15888**
13	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**2,5120**		**22244,81**	**55879**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	6,34	15,926	751,25	11964
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,811125	854,27	693
		Итого оплата труда:				**5038,77**	**12657**
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006782	3393,60	23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006782	848,17	6
13. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,947526	43,91	42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,762392	3625,86	2764
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	0,762392	848,17	647
13. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,017082	3144,86	54
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,017082	1137,64	19
13. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,021854	67,34	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,024869	1788,94	44
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,024869	848,17	21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1165,86**	**2929**
13. 9	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,55	14381,51	36668
13.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,153232	107,10	16
13.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,942	66,30	62
13.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,018589	26033,88	484
13.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000678	21885,39	15
13.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,597856	196,55	118
13.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,384336	6598,38	2536
13.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,011078	28,00	0
13.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,61	674,55	1086
		Итого материалов:				**16316,03**	**40986**
		НР первого уровня	%	48,5		2443,80	6139
		НР второго уровня	%	3,6		888,79	2233
		Накладные расходы	%	--		3332,59	8371
		Сметная прибыль	%	8		2046,19	5140
		Сметная стоимость:				**27623,59**	**69390**
14	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0355**		**207596,39**	**7374**
		НР второго уровня	%	3,6		7473,47	265
		Накладные расходы	%	--		7473,47	265
		Сметная прибыль	%	8		17205,59	611
		Сметная стоимость:				**232275,45**	**8250**
15	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,1050**		**172810,87**	**18152**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	42,5	4,464	848,17	3786
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	0,460075	963,83	443
		Итого оплата труда:				**40268,78**	**4230**
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,18382	3144,86	578
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	0,18382	1137,64	209
15. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	0,926453	190,68	177
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	0,276255	1788,94	494

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,63	0,276255	848,17	234
		Итого эксплуатация машин:				**11890,21**	**1249**
15. 6	21-060802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,10504	123471,72	12969
15. 7	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,000735	200244,36	147
		Итого материалов:				**124873,43**	**13117**
		НР первого уровня	%	48,5		19530,36	2051
		НР второго уровня	%	3,6		6924,28	727
		Накладные расходы	%	--		26454,64	2779
		Сметная прибыль	%	8		15941,24	1674
		Сметная стоимость:				**215206,76**	**22605**
16	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка БАЛКИ , СТРОПИЛА , РЕЙКИ**	**м3 древесины в конструкции**	**2,0000**		**75227,47**	**150455**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=732,25)	чел-ч	22,1	44,2	732,25	32365
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,74	965,52	714
		Итого оплата труда:				**16539,97**	**33080**
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,3	3144,86	943
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,3	1137,64	341
16. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,88	86,39	76
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,44	1788,94	787
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,44	848,17	373
		Итого эксплуатация машин:				**903,31**	**1807**
16. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,076	205870,68	15646
16. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	8,76	66,30	581
16. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,32	38712,48	12388
16. 9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,12	38746,14	4650
16.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,66	46069,60	76476
16.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	6,76	215,22	1455
16.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	14,4	196,55	2830
16.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,00392	575926,68	2258
		Итого материалов:				**58141,43**	**116283**
		НР первого уровня	%	59,8		9890,90	19782

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		3064,26	6129
		Накладные расходы	%	--		12955,16	25910
		Сметная прибыль	%	8		7054,61	14109
		Сметная стоимость:				**95237,24**	**190474**
17	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,0000**		**63880,39**	**127761**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	22,5	45	738,58	33236
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,72	848,17	611
		Итого оплата труда:				**16923,39**	**33847**
17. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,46	12,64	6
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,66	86,39	57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,72	1788,94	1288
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,72	848,17	611
		Итого эксплуатация машин:				**675,43**	**1351**
17. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,0062	205870,68	1276
17. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	1,86	38746,14	72068
17. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,24	32766,90	7864
17. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,02	18564,42	371
17.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	2,9	215,22	624
17.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,015	395629,44	5934
17.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	6	196,55	1179
17.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,00516	75443,28	389
17.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,00602	575926,68	3467
		Итого материалов:				**46586,90**	**93174**
		НР первого уровня	%	59,8		10120,19	20240
		НР второго уровня	%	3,6		2664,02	5328
		Накладные расходы	%	--		12784,21	25568
		Сметная прибыль	%	8		6133,17	12266
		Сметная стоимость:				**82797,77**	**165596**
18	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**105,0000**		**2023,93**	**212513**

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	1,71	179,55	760,75	136593
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	2,047	891,22	1825
		Итого оплата труда:				**1318,26**	**138417**
18. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	1,27	3625,86	4607
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	1,27	848,17	1077
18. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,3045	3144,86	958
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,3045	1137,64	346
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,4725	1788,94	845
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,4725	848,17	401
		Итого эксплуатация машин:				**61,04**	**6410**
18. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00525	205870,68	1081
18. 7	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0105	295123,74	3099
18. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,567	38712,48	21950
18. 9	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,525	32766,90	17203
18.10	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,01113	1215531,96	13529
18.11	21-100101-9903	Металлочерепица	м2	1,106	116,13	--	--
18.12	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,042	301187,11	12650
		Итого материалов:				**662,01**	**69511**
		НР первого уровня	%	56,4		743,50	78067
		НР второго уровня	%	3,6		99,63	10461
		Накладные расходы	%	--		843,13	88528
		Сметная прибыль	%	8		229,36	24083
		Сметная стоимость:				**3096,43**	**325125**
19	**21-100101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлочерепица,**	**м2**	**120,7500**		**3359,76**	**405691**
		НР второго уровня	%	3,6		120,95	14605
		Накладные расходы	%	--		120,95	14605
		Сметная прибыль	%	8		278,46	33624
		Сметная стоимость:				**3759,17**	**453920**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1013941**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1013941**
Материалы -			Тенге				**346473**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**244373**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**413065**
		Накладные расходы -	Тенге				**180803**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**139287**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**41516**
		Сметная прибыль -	Тенге				**95580**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1290324**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**326**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**244373**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1290324**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**326**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**244373**
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА					
20	**12-080101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосто чные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**20,0000**		**1062,43**	**21249**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,3504	7,008	848,17	5944
		Итого оплата труда:				**297,20**	**5944**
20. 2	31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,006	729,63	4
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**4**
20. 3	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00254	0,0508	301187,11	15300
		Итого материалов:				**765,02**	**15300**
		НР первого уровня	%	59,1		175,64	3513
		НР второго уровня	%	3,6		44,57	891
		Накладные расходы	%	--		220,22	4404
		Сметная прибыль	%	8		102,61	2052
		Сметная стоимость:				**1385,26**	**27705**
21	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Водосток**	**м**	**20,0000**		**342,26**	**6845**
		НР второго уровня	%	3,6		12,32	246
		Накладные расходы	%	--		12,32	246
		Сметная прибыль	%	8		28,37	567
		Сметная стоимость:				**382,95**	**7659**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**28094**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**28094**
	Материалы -		Тенге				**15300**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**5944**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6845**
		Накладные расходы -	Тенге				**4651**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3513**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1138**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2620**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**35364**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5944**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**35364**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5944**
		РАЗДЕЛ 4.ОТОПЛЕНИЕ					
22	**11-161301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 32 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**44,0000**		**828,78**	**36466**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=860,83)	чел-ч	0,95	41,8	860,83	35983
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,1936	867,91	168
		Итого оплата труда:				**821,61**	**36151**
22. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,049	2,156	12,64	27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0176	3625,86	64
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0176	848,17	15
22. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0132	3144,86	42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0132	1137,64	15
22. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,1628	1788,94	291
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,1628	848,17	138
		Итого эксплуатация машин:				**9,63**	**424**
22. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,3256	183,35	60
		Итого материалов:				**1,36**	**60**
		НР первого уровня	%	60,4		496,25	21835
		НР второго уровня	%	3,6		47,70	2099
		Накладные расходы	%	--		543,95	23934
		Сметная прибыль	%	8		109,82	4832
		Сметная стоимость:				**1482,55**	**65232**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**23-010701-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**43,2960**		**946,57**	**40983**
		НР второго уровня	%	3,6		34,08	1475
		Накладные расходы	%	--		34,08	1475
		Сметная прибыль	%	8		78,45	3397
		Сметная стоимость:				**1059,10**	**45855**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**77449**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**40983**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**40983**
		Накладные расходы -	Тенге				**1475**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3397**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**45855**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**36466**
	Материалы -		Тенге				**60**
	Всего заработная плата -		Тенге				**36151**
		Накладные расходы -	Тенге				**23934**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**21835**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2099**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4832**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**65232**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36151**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**111087**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36151**
		РАЗДЕЛ 5.ЭЛКТРООСВЕЩЕНЕИ					
25	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник 2х36**	**шт**	**12,0000**		**37950,48**	**455406**
		НР второго уровня	%	3,6		1366,22	21859
		Накладные расходы	%	--		1366,22	21859
		Сметная прибыль	%	8		3145,34	50325
		Сметная стоимость:				**42462,04**	**679393**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**671009**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**671009**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**26912**
	Всего заработная плата -		Тенге				**31360**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**607208**
		Накладные расходы -	Тенге				**38061**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**13422**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**24639**
		Сметная прибыль -	Тенге				**56726**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**765796**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31360**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**467094**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31360**
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРНЫЕ БЛОКИ					
26	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**18,9000**		**1822,91**	**34453**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	0,899	16,991	809,53	13755
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	1,909	882,28	1684
		Итого оплата труда:				**816,88**	**15439**
26. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	1,308	3625,86	4742
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	1,308	848,17	1109
26. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,22491	3144,86	707
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,22491	1137,64	256
26. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,33831	558,38	189
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,37611	1788,94	673
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,37611	848,17	319
		Итого эксплуатация машин:				**333,93**	**6311**
26. 7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,019845	18753,39	372
26. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,01512	26033,88	394
26. 9	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	18,9	--	--
26.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	16,821	215,22	3620
26.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	8,165	982,74	8024
26.12	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,3969	346,49	138
26.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,78057	196,55	153
26.14	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	7,088	190,43	1350

1	2	3	4	5	6	7	8
26.15	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,00446	75443,28	337
		Итого материалов:				**761,22**	**14387**
		НР первого уровня	%	59,8		488,49	9233
		НР второго уровня	%	3,6		83,21	1573
		Накладные расходы	%	--		571,70	10805
		Сметная прибыль	%	8		191,57	3621
		Сметная стоимость:				**2586,19**	**48879**
27	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**18,9000**		**9197,28**	**173829**
		НР второго уровня	%	3,6		331,10	6258
		Накладные расходы	%	--		331,10	6258
		Сметная прибыль	%	8		762,27	14407
		Сметная стоимость:				**10290,65**	**194493**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**208282**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**208282**
Материалы -			Тенге				**14387**
Всего заработная плата -			Тенге				**15439**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**173829**
Накладные расходы -			Тенге				**17063**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**9233**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**7830**
Сметная прибыль -			Тенге				**18028**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**243372**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**19**
Сметная заработная плата -			Тенге				**15439**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**243372**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**19**
Сметная заработная плата -			Тенге				**15439**
РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ							
28	**11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**9,0000**		**1778,36**	**16005**

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=751,25)	чел-ч	1,43	12,87	751,25	9669
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	0,3798	848,17	322
		Итого оплата труда:				**1110,08**	**9991**
28. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,3699	3625,86	1341
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,3699	848,17	314
28. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0099	1788,94	18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0099	848,17	8
		Итого эксплуатация машин:				**150,99**	**1359**
28. 5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,207	15904,01	3292
28. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000207	205870,68	43
28. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,00144	17464,27	25
28. 8	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,0504	0,4536	--	--
28. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,027	28,00	1
28.10	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,0081	199642,46	1617
		Итого материалов:				**553,08**	**4978**
		НР первого уровня	%	50,8		563,92	5075
		НР второго уровня	%	3,6		84,32	759
		Накладные расходы	%	--		648,24	5834
		Сметная прибыль	%	8		194,13	1747
		Сметная стоимость:				**2620,73**	**23587**
29	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0005**		**22478,44**	**10**
		НР второго уровня	%	3,6		809,22	--
		Накладные расходы	%	--		809,22	--
		Сметная прибыль	%	8		1863,01	1
		Сметная стоимость:				**25150,68**	**11**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**16015**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16015**
Материалы -			Тенге				**4978**
Всего заработная плата -			Тенге				**9991**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**10**
Накладные расходы -			Тенге				**5835**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**5075**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**760**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1748**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**23598**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9991**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**23598**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9991**
		РАЗДЕЛ 8. ПОДОКОННЫЕ ОТЛИВЫ					
30	**12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**10,0000**		**838,88**	**8389**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,2612	2,612	751,25	1962
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,009	783,56	7
		Итого оплата труда:				**196,93**	**1969**
30. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,006	1418,26	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,006	751,25	5
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,003	1788,94	5
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,003	848,17	3
		Итого эксплуатация машин:				**1,39**	**14**
30. 5	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,1	182,68	18
30. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,2	196,55	39
30. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,0211	301187,11	6355
		Итого материалов:				**641,26**	**6413**
		НР первого уровня	%	59,1		116,39	1164
		НР второго уровня	%	3,6		34,39	344
		Накладные расходы	%	--		150,78	1508
		Сметная прибыль	%	8		79,17	792
		Сметная стоимость:				**1068,83**	**10688**
31	**11-100106-0803 РСНБ РК 2015**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м**	**м2 проемов**	**2,7000**		**553,67**	**1495**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	0,402	1,085	760,75	826
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,00702	848,18	6
		Итого оплата труда:				**308,03**	**832**
31. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,00297	3625,86	11

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,00297	848,17	3
31. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,027	558,38	15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00405	1788,94	7
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00405	848,17	3
		Итого эксплуатация машин:				**12,26**	**33**
31. 6	21-020402-0301	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,00621	17275,41	107
31. 7	21-090205-9900	Доски подоконные ГОСТ 23166-99	м	0,507	1,369	--	--
31. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,05	0,135	215,22	29
31. 9	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,002	0,0054	19878,83	107
31.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,037	0,0999	196,55	20
31.11	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000005	0,000014	187968,66	3
31.12	21-130805-0201	Войлок строительный	т	0,00035	0,000945	382842,72	362
31.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00004	0,000108	75443,28	8
31.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,004	0,0108	28,00	0
		Итого материалов:				**235,59**	**636**
		НР первого уровня	%	59,8		184,20	497
		НР второго уровня	%	3,6		26,56	72
		Накладные расходы	%	--		210,76	569
		Сметная прибыль	%	8		61,15	165
		Сметная стоимость:				**825,58**	**2229**
32	**21-090205-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей**	**м**	**9,0000**		**1961,55**	**17654**
		НР второго уровня	%	3,6		70,62	636
		Накладные расходы	%	--		70,62	636
		Сметная прибыль	%	8		162,57	1463
		Сметная стоимость:				**2194,74**	**19753**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**27538**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27538**
Материалы -			Тенге				**7049**
Всего заработная плата -			Тенге				**2801**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**17654**
Накладные расходы -			Тенге				**2712**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1661**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1051**
Сметная прибыль -			Тенге				**2420**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**32670**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2801**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**32670**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2801**
		РАЗДЕЛ 9. ОГРАЖДЕНИЕ 15 МЕТРОВ ПО ЭСКИЗУ ЗАКАЗЧИКА					
33	**84-020602-0308**	**Ограждение**	**секция (3 метра)**	**5,0000**		**89978,00**	**449890**
		Итого оплата труда рабочих:				**3766,00**	**18830**
		Итого эксплуатация машин:				**3514,00**	**17570**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				557,20	2786
		Итого материалов:				**15447,60**	**77238**
		Итого оборудование:				**67250,40**	**336252**
		Накладные расходы				3242,40	16212
		Сметная прибыль				7457,63	37288
		Сметная стоимость:				**100678,03**	**503390**
33.1	**84-020602-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Ограждение из профильной трубы, высотой 1,5 м, тип М5**	**секция (3 метра)**	**5,0000**		**22727,60**	**113638**
		Итого оплата труда рабочих:				**3766,00**	**18830**
		Итого эксплуатация машин:				**3514,00**	**17570**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				557,20	2786
		Итого материалов:				**15447,60**	**77238**
		НР первого уровня	%	75		3242,40	16212
		Накладные расходы	%	--		3242,40	16212
		Сметная прибыль	%	8		2077,60	10388
		Сметная стоимость:				**28047,60**	**140238**
33.2	**8С84-020602-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Ограждение из профильной трубы, высотой 1,5 м, тип М5**	**секция (3 метра)**	**5,0000**		**67250,40**	**336252**
		Сметная прибыль	%	8		5380,03	26900
		Сметная стоимость:				**72630,43**	**363152**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**449890**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**336252**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26900**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**363152**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**113638**
		Материалы -	Тенге				**77238**
		Всего заработная плата -	Тенге				**21616**
		Накладные расходы -	Тенге				**16212**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**16212**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10388**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**140238**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21616**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**503390**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21616**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**3664067**

		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕНЫМИ				**10167009**	298702		
		Наименование	ед.изм.	СМР	оборудование	прочие	ВСЕГО		
		Итого по акту в ценах	тенге	10 167 009					
			тенге						
		Итого временыездания и сооружения 2,32 %	тенге	235 875					
			тенге	10 402 884					
		итого с доп затратами на зимнее время 0,7%	тенге	72 820					
			тенге						
		ИТОГО: без НДС%	тенге	10 475 704					
		В ценах Текущих года =1,0599383	тенге	11 103 600	-	-	11 103 600		
			тенге						
		ИТОГО:	тенге						
		ИТОГО:					11 103 600		
		ИТОГО БЕЗ НДС%	**тенге**				**11 103 600**		
		итого с пониж коэф к оплате 0,5355406175425					**5 946 429**		
		ндс%					713 571		
		ИТОГО К ОПЛАТЕ ПОДРЯДЧИКУ					**6 660 000**		

Инженер: ТОО «Строительство и услуги» С.Айболов

Директор ТОО "ЭлитИнвест-Б" Рсалиев Б