Приложение 1

Акт выполненных работ

Акт № 1 выполненных работ и производственных затрат за период с 01.08.2017г по 23.08.2017г.

Заказчик: ТОО "Мангистаукурылысинвест, БИН 951 040 000 415
Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.), БИН 600900133045 (000241000874)
Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс", БИН 030 540 000 548

Дата составления: 23.08.2017г.

Контракт: UI 162702 Строительство дома культуры с библиотекой на 500 мест в с.Мангистау Мунайлинского района

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | *Подготовительные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Мобилизация | объект | 1 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1,00 | 100% | 20 000 000,00 | 1,00 | 100% | 20 000 000,00 |
| А | Здание дома культуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Общестроительные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Земляные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | м3 | 2655,76 | | | 95,56 | 253 784,43 | 95,56 | 253 784,43 | 2 655,76 | 100% | 253 784,43 | 2 655,76 | 100% | 253 784,43 |
| 2.1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 199,90 | | | 1 289,10 | 257 691,09 | 1 289,10 | 257 691,09 | 199,90 | 100% | 257 691,09 | 199,90 | 100% | 257 691,09 |
| 2.1.3 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами | м3 | 929,52 | | | 93,16 | 86 594,08 | 93,16 | 86 594,08 | 929,52 | 100% | 86 594,08 | 929,52 | 100% | 86 594,08 |
| 2.1.4 | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 368,23 | | | 3 566,91 | 1 313 443,27 | 3 566,91 | 1 313 443,27 | 368,23 | 100% | 1 313 443,27 | 368,23 | 100% | 1 313 443,27 |
| 2.1.5 | Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 1221,65 | | | 213,04 | 260 260,32 | 213,04 | 260 260,32 | 1 221,65 | 100% | 260 260,32 | 1 221,65 | 100% | 260 260,32 |
| 2.1.6 | Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 483,96 | | | 7 627,71 | 3 691 506,53 | 7 627,71 | 3 691 506,53 | 483,96 | 100% | 3 691 506,53 | 483,96 | 100% | 3 691 506,53 |
| 2.1.7 | Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 483,96 | | | 420,26 | 203 389,03 | 420,26 | 203 389,03 | 483,96 | 100% | 203 389,03 | 483,96 | 100% | 203 389,03 |
| 2.1.8 | Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 1025,99 | | | 542,26 | 556 353,34 | 542,26 | 556 353,34 | 1 025,99 | 100% | 556 353,34 | 1 025,99 | 100% | 556 353,34 |
| 2.1.9 | Работа на отвале 5-6 группы грунтов | м3 | 6913,69 | | | 115,04 | 795 350,90 | 115,04 | 795 350,90 | 6 913,69 | 100% | 795 350,90 | 6 913,69 | 100% | 795 350,90 |
| 2.1.10 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/ | м3 | 6577,16 | | | 37,49 | 246 577,73 | 37,49 | 246 577,73 | | | | | | |
| 2.1.11 | Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/ | м3 | 730,80 | | | 692,59 | 506 144,77 | 692,59 | 506 144,77 | | | | | | |
| 2.1.12 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/ | м3 | 6577,16 | | | 159,27 | 1 047 544,27 | 159,27 | 1 047 544,27 | 6 577,16 | 100% | 1 047 544,27 | 6 577,16 | 100% | 1 047 544,27 |
| 2.1.13 | Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/ | м3 | 6016,20 | | | 209,89 | 1 262 740,22 | 209,89 | 1 262 740,22 | | | | | | |
| 2,2 | Фундаменты | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм1 (4шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм | м2 | 12,96 | 2 550,55 | 33 055,13 | 406,88 | 5 273,16 | 2 957,43 | 38 328,29 | | | | | | |
| 2.2.2 | Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4 | м3 | 4,92 | 50 000,00 | 246 000,00 | 10 000,00 | 49 200,00 | 60 000,00 | 295 200,00 | | | | | | |
| 2.2.3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01552 | 173 000,00 | 2 684,96 | | | 173 000,00 | 2 684,96 | | | | | | |
| 2.2.4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,2112 | 170 000,00 | 35 904,00 | | | 170 000,00 | 35 904,00 | | | | | | |
| 2.2.5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т | 0,0336 | 170 000,00 | 5 712,00 | | | 170 000,00 | 5 712,00 | | | | | | |
| 2.2.6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | т | 0,064 | 170 000,00 | 10 880,00 | | | 170 000,00 | 10 880,00 | | | | | | |
| 2.2.7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 23,04 | 1 055,10 | 24 309,50 | 712,63 | 16 419,00 | 1 767,73 | 40 728,50 | | | | | | |
| | *Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм2 (4шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм | м2 | 12,96 | 2 550,55 | 33 055,13 | 406,88 | 5 273,16 | 2 957,43 | 38 328,29 | | | | | | |
| 2.2.9 | Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4 | м3 | 4,92 | 50 000,00 | 246 000,00 | 10 000,00 | 49 200,00 | 60 000,00 | 295 200,00 | | | | | | |
| 2.2.10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01552 | 180 000,00 | 2 793,60 | | | 180 000,00 | 2 793,60 | | | | | | |
| 2.2.11 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,12936 | 180 000,00 | 23 284,80 | | | 180 000,00 | 23 284,80 | | | | | | |
| 2.2.12 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т | 0,0336 | 180 000,00 | 6 048,00 | | | 180 000,00 | 6 048,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| | *Монолитная ж/б балка Бм-3 (3шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.9 | Устройство монолитных ж/б балок Бм-3 из бетона класса В25 | м3 | 2,07 | 70 557,07 | 146 053,13 | 15 190,99 | 31 445,35 | 85 748,06 | 177 498,48 | | | | | | |
| 2.4.10 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм | т | 0,102 | 200 000,00 | 20 400,00 | | | 200 000,00 | 20 400,00 | | | | | | |
| 2.4.11 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм | т | 0,126 | 200 000,00 | 25 200,00 | | | 200 000,00 | 25 200,00 | | | | | | |
| 2.4.12 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм | т | 0,0468 | 200 000,00 | 9 360,00 | | | 200 000,00 | 9 360,00 | | | | | | |
| | *Монолитная ж/б балка Бм-4 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.13 | Устройство монолитных ж/б балок Бм-4 из бетона класса В25 | м3 | 0,50 | 70 557,07 | 35 278,54 | 15 190,99 | 7 595,50 | 85 748,06 | 42 874,03 | | | | | | |
| 2.4.14 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм | т | 0,0244 | 200 000,00 | 4 880,00 | | | 200 000,00 | 4 880,00 | | | | | | |
| 2.4.15 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм | т | 0,0304 | 200 000,00 | 6 080,00 | | | 200 000,00 | 6 080,00 | | | | | | |
| 2.4.16 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм | т | 0,0108 | 200 000,00 | 2 160,00 | | | 200 000,00 | 2 160,00 | | | | | | |
| | *Монолитная ж/б балка Бм-5 (3шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.17 | Устройство монолитных ж/б балок Бм-5 из бетона класса В25 | м3 | 1,83 | 70 557,07 | 129 119,44 | 15 190,99 | 27 799,51 | 85 748,06 | 156 918,95 | | | | | | |
| 2.4.18 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм | т | 0,09 | 200 000,00 | 18 000,00 | | | 200 000,00 | 18 000,00 | | | | | | |
| 2.4.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм | т | 0,1116 | 200 000,00 | 22 320,00 | | | 200 000,00 | 22 320,00 | | | | | | |
| 2.4.20 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм | т | 0,0414 | 200 000,00 | 8 280,00 | | | 200 000,00 | 8 280,00 | | | | | | |
| | *Балка Бм-6 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.21 | Монтаж балок - без стоимости м/к | т | 1,53014 | 1 500,00 | 2 295,21 | 161 050,00 | 246 429,05 | 162 550,00 | 248 724,26 | | | | | | |
| 2.4.22 | Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 40Ш1- 1.4744т, полоса 500х80х8 мм - 0.01506т, полоса 372х145х8 мм - 0.04068 т) | т | 1,53014 | 610 750,00 | 934 533,01 | | | 610 750,00 | 934 533,01 | | | | | | |
| 2.4.23 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 41,32 | 320,00 | 13 222,40 | 425,00 | 17 561,00 | 745,00 | 30 783,40 | | | | | | |
| 2.4.24 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 41,32 | 640,00 | 26 444,80 | 425,00 | 17 561,00 | 1 065,00 | 44 005,80 | | | | | | |
| 2.4.25 | Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное | м2 | 15 | 1 567,02 | 23 505,30 | 1 200,00 | 18 000,00 | 2 767,02 | 41 505,30 | | | | | | |
| | *Опорная подушка ОП-1 (2шт)* | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 2.4.26 | Устройство опорной подушки из бетона класса В15 | м3 | 0,1 | 57 742,30 | 5 774,23 | 15 190,99 | 1 519,10 | 72 933,29 | 7 293,33 | | | | | | |
| 2.4.27 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,00956 | 200 000,00 | 1 912,00 | | | 200 000,00 | 1 912,00 | | | | | | |
| | *Балка Бм-7 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.28 | Монтаж балок - без стоимости м/к | т | 0,71072 | 1 500,00 | 1 066,08 | 161 050,00 | 114 461,46 | 162 550,00 | 115 527,54 | | | | | | |
| 2.4.29 | Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 30Ш1- 0.682т, полоса 350х80х8 мм - 0.0088т, полоса 276х96х8 мм - 0.01992 т) | т | 0,71072 | 610 750,00 | 434 072,24 | | | 610 750,00 | 434 072,24 | | | | | | |
| 2.4.30 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 19,19 | 320,00 | 6 140,80 | 425,00 | 8 155,75 | 745,00 | 14 296,55 | | | | | | |
| 2.4.31 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 19,19 | 640,00 | 12 281,60 | 425,00 | 8 155,75 | 1 065,00 | 20 437,35 | | | | | | |
| 2.4.32 | Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное | м2 | 15 | 1 567,02 | 23 505,30 | 1 200,00 | 18 000,00 | 2 767,02 | 41 505,30 | | | | | | |
| | *Опорная подушка ОП-1 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.33 | Устройство опорной подушки из бетона класса В15 | м3 | 0,1 | 57 742,30 | 5 774,23 | 15 190,99 | 1 519,10 | 72 933,29 | 7 293,33 | | | | | | |
| 2.4.34 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,0096 | 200 000,00 | 1 912,00 | | | 200 000,00 | 1 912,00 | | | | | | |
| | *Балка Бм-8 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.35 | Монтаж балок - без стоимости м/к | т | 10,31596 | 1 500,00 | 15 473,94 | 161 050,00 | 1 661 385,36 | 162 550,00 | 1 676 859,30 | | | | | | |
| 2.4.36 | Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 70Ш1- 4.9934т, полоса 400х200х10 мм - 0.02512т, полоса 560х80х8 мм - 0.06182 т, полоса 665х155х8 мм - 0.07764т) | т | 10,31596 | 610 750,00 | 6 300 472,57 | | | 610 750,00 | 6 300 472,57 | | | | | | |
| 2.4.37 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 278,5309 | 320,00 | 89 129,89 | 425,00 | 118 375,64 | 745,00 | 207 505,54 | | | | | | |
| 2.4.38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 278,5309 | 640,00 | 178 259,79 | 425,00 | 118 375,64 | 1 065,00 | 296 635,43 | | | | | | |
| 2.4.39 | Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное | м2 | 80 | 1 567,02 | 125 361,60 | 1 200,00 | 96 000,00 | 2 767,02 | 221 361,60 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 2.7.2 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм | т | 0,184 | 200 000,00 | 36 800,00 | | | 200 000,00 | 36 800,00 | | | | | | |
| 2.7.3 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм | т | 0,09776 | 200 000,00 | 19 552,00 | | | 200 000,00 | 19 552,00 | | | | | | |
| 2.7.4 | Установка закладных деталей весом до 4 кг (4М4-1-2 - 16 шт, 3М4-3-3 - 16 шт) | т | 0,016 | 418 451,00 | 6 695,22 | 180 679,72 | 2 890,88 | 599 130,72 | 9 586,09 | | | | | | |
| *2,8* | *Перемычки* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | Укладка сборных ж/б перемычек массой 0,3 т из тяжелого бетона класса В15 (3ПБ13-37-п - 40шт., 3ПБ16-37-п - 11шт., 3ПБ18-37-п - 3шт., 3ПБ25-8-п - 3шт., 3ПП14-71АтV - 83шт.) | м3 | 12,027 | 148 525,95 | 1 786 321,60 | 30 381,98 | 365 404,07 | 178 907,93 | 2 151 725,67 | | | | | | |
| 2.8.2 | Укладка сборных ж/б перемычек массой от 0,3 до 0,7 т из тяжелого бетона класса В15 (3ПП16-71АтV - 79шт., 3ПП21-71АтV - 59шт., 3ПП27-71АтV - 4шт.) | м3 | 21,385 | 148 525,95 | 3 176 227,44 | 30 381,98 | 649 718,64 | 178 907,93 | 3 825 946,08 | | | | | | |
| 2,9 | Перекрытие, покрытие | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 с заполнением швов раствором (1ПК 27.10-8Ат - 126шт.,1ПК 30.10-8Ат - 20шт.,1ПК 30.12-8Ат - 29шт., 1ПК 42.10-8Ат - 12шт.,1ПК 42.12-8Ат - 6шт.) | м2 | 585,24 | 10 726,40 | 6 277 518,34 | 1 500,00 | 877 860,00 | 12 226,40 | 7 155 378,34 | | | | | | |
| 2.9.2 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раствором (1ПК 60.10-8Ат - 37шт., 1ПК 60.12-8Ат - 70шт.,1ПК 63.10-8Ат - 18шт., 1ПК 63.12-8Ат - 63шт., 1ПК 72.10-8Ат - 273шт., 1ПК 72.12-8Ат - 73шт.) | м2 | 3912 | 10 526,40 | 41 179 276,80 | 1 500,00 | 5 868 000,00 | 12 026,40 | 47 047 276,80 | | | | | | |
| 2.9.3 | Установка панелей покрытий ребристых площадью до 18 м2 (ПГ3АIVт-1 - 34шт., ПВ10 3АIVт-1 - 2шт.) | м2 | 640,46 | 5 025,60 | 3 218 695,78 | 1 500,00 | 960 690,00 | 6 525,60 | 4 179 385,78 | | | | | | |
| 2.9.4 | Установка стальных крепежных элементов, анкеров класса А-I, d 10 мм | т | 0,40976 | 180 000,00 | 73 756,80 | 150 000,00 | 61 464,00 | 330 000,00 | 135 220,80 | | | | | | |
| | *Сечение А-А* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.5 | Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15 | м3 | 11,8 | 57 742,30 | 681 359,14 | 15 190,99 | 179 253,68 | 72 933,29 | 860 612,82 | | | | | | |
| 2.9.6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 1,17504 | 180 000,00 | 211 507,20 | | | 180 000,00 | 211 507,20 | | | | | | |
| 2.9.7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 0,044409 | 180 000,00 | 7 993,62 | | | 180 000,00 | 7 993,62 | | | | | | |
| | *Сечение Б-Б* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.8 | Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15 | м3 | 1,3 | 57 742,30 | 75 064,99 | 15 190,99 | 19 748,29 | 72 933,29 | 94 813,28 | | | | | | |
| 2.9.9 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,21328 | 180 000,00 | 38 390,40 | | | 180 000,00 | 38 390,40 | | | | | | |
| 2.9.10 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 0,058 | 180 000,00 | 10 440,00 | | | 180 000,00 | 10 440,00 | | | | | | |
| | *Сечение В-В* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.11 | Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15 | м3 | 1,9 | 57 742,30 | 109 710,37 | 15 190,99 | 28 862,88 | 72 933,29 | 138 573,25 | | | | | | |
| | *Сечение Г-Г* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.12 | Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15 | м3 | 2,26 | 57 742,30 | 130 497,60 | 15 190,99 | 34 331,64 | 72 933,29 | 164 829,24 | | | | | | |
| 2.9.13 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,17672 | 180 000,00 | 31 809,60 | | | 180 000,00 | 31 809,60 | | | | | | |
| 2.9.14 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | т | 0,01776 | 180 000,00 | 3 196,80 | | | 180 000,00 | 3 196,80 | | | | | | |
| 2.9.15 | Монтаж металлоконструкций из угловой стали (уголок 80х6, L=150 мм - 0.0528т; уголок 100х63х6 мм, L=150 мм - 0.05424т) | т | 0,10704 | 250 000,00 | 26 760,00 | | | 250 000,00 | 26 760,00 | | | | | | |
| 2.9.16 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,89 | 320,00 | 924,80 | 425,00 | 1 228,25 | 745,00 | 2 153,05 | | | | | | |
| 2.9.17 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2,89 | 640,00 | 1 849,60 | 425,00 | 1 228,25 | 1 065,00 | 3 077,85 | | | | | | |
| | *Монолитные участки МУ1 (1 шт), МУ2 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.18 | Устройство монолитных участков из бетона класса В25 при сборном ж/б перекрытии площадью более 5 м2 | м3 | 56,36 | 52 000,00 | 2 930 720,00 | 15 190,99 | 856 164,20 | 67 190,99 | 3 786 884,20 | | | | | | |
| 2.9.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | т | 0,54144 | 180 000,00 | 97 459,20 | | | 180 000,00 | 97 459,20 | | | | | | |
| 2.9.20 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | т | 0,368 | 180 000,00 | 66 240,00 | | | 180 000,00 | 66 240,00 | | | | | | |
| 2.9.21 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,73392 | 180 000,00 | 132 105,60 | | | 180 000,00 | 132 105,60 | | | | | | |
| 2.9.22 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,6628 | 180 000,00 | 119 304,00 | | | 180 000,00 | 119 304,00 | | | | | | |
| 2.9.23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 4,7504 | 180 000,00 | 855 072,00 | | | 180 000,00 | 855 072,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 2.9.24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | т | 0,432 | 180 000,00 | 77 760,00 | | | 180 000,00 | 77 760,00 | | | | | | |
| 2,10 | **Лестницы** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Лестница Лм-1 (1шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Фундамент Фм1 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.1 | Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 0,4335 | | | 4 765,00 | 2 065,63 | 4 765,00 | 2 065,63 | | | | | | |
| 2.10.2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 1,445 | 2 550,55 | 3 685,54 | 712,63 | 1 029,75 | 3 263,18 | 4 715,30 | | | | | | |
| 2.10.3 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона класса В15, на с/с цементе, W4 | м3 | 0,66 | 52 000,00 | 34 320,00 | 13 000,00 | 8 580,00 | 65 000,00 | 42 900,00 | | | | | | |
| 2.10.4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,00788 | 180 000,00 | 1 418,40 | | | 180 000,00 | 1 418,40 | | | | | | |
| 2.10.5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов | м2 | 1,716 | 1 555,10 | 2 668,55 | 712,63 | 1 222,87 | 2 267,73 | 3 891,42 | | | | | | |
| 2.10.6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 0,0335 | | | 2 382,50 | 79,81 | 2 382,50 | 79,81 | | | | | | |
| | *Лестница* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.7 | Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона класса В25 | м2 | 6,4 | 60 000,00 | 384 000,00 | 12 000,00 | 76 800,00 | 72 000,00 | 460 800,00 | | | | | | |
| 2.10.8 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,67525 | 180 000,00 | 121 545,00 | | | 180 000,00 | 121 545,00 | | | | | | |
| 2.10.9 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,08706 | 180 000,00 | 15 670,80 | | | 180 000,00 | 15 670,80 | | | | | | |
| 2.10.10 | Установка закладных деталей | т | 0,02295 | 224 251,63 | 5 146,57 | 148 464,10 | 3 407,25 | 372 715,73 | 8 553,83 | | | | | | |
| | *Ограждение лестничных проемов* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.11 | Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб | м | 16,1 | 155,70 | 2 506,77 | 350,33 | 5 640,31 | 506,03 | 8 147,08 | | | | | | |
| 2.10.12 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм | м | 99,9 | 2 000,00 | 199 800,00 | | | 2 000,00 | 199 800,00 | | | | | | |
| 2.10.13 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм | м | 16,1 | 5 000,08 | 80 501,29 | | | 5 000,08 | 80 501,29 | | | | | | |
| | *Полы площадок* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.14 | Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм | м2 | 36,9 | 962,25 | 35 507,03 | 1 000,00 | 36 900,00 | 1 962,25 | 72 407,03 | | | | | | |
| 2.10.15 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов | м2 | 36,9 | 4 067,97 | 150 108,09 | 1 200,00 | 44 280,00 | 5 267,97 | 194 388,09 | | | | | | |
| | ***Лестница Лм-2 (1шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.16 | Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона класса В25 | м2 | 3,3 | 60 000,00 | 198 000,00 | 12 000,00 | 39 600,00 | 72 000,00 | 237 600,00 | | | | | | |
| 2.10.17 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,3898 | 180 000,00 | 70 164,00 | | | 180 000,00 | 70 164,00 | | | | | | |
| 2.10.18 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,04192 | 180 000,00 | 7 545,60 | | | 180 000,00 | 7 545,60 | | | | | | |
| 2.10.19 | Установка закладных деталей | т | 0,0136 | 224 251,63 | 3 049,82 | 148 464,10 | 2 019,11 | 372 715,73 | 5 068,93 | | | | | | |
| | *Ограждение лестничных проемов* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.20 | Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб | м | 9,54 | 155,70 | 1 485,38 | 350,33 | 3 342,15 | 506,03 | 4 827,53 | | | | | | |
| 2.10.21 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм | м | 55,94 | 2 000,82 | 111 925,87 | | | 2 000,82 | 111 925,87 | | | | | | |
| 2.10.22 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм | м | 9,54 | 5 697,97 | 54 358,63 | | | 5 697,97 | 54 358,63 | | | | | | |
| | *Полы площадок* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.23 | Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм | м2 | 20,3 | 962,25 | 19 533,68 | 1 000,00 | 20 300,00 | 1 962,25 | 39 833,68 | | | | | | |
| 2.10.24 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов | м2 | 20,3 | 5 067,97 | 102 879,79 | 1 200,00 | 24 360,00 | 6 267,97 | 127 239,79 | | | | | | |
| | ***Лестница Лм-3 (2шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Фундамент Фм1 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.25 | Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 0,867 | | | 4 765,00 | 4 131,26 | 4 765,00 | 4 131,26 | | | | | | |
| 2.10.26 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 2,89 | 2 550,55 | 7 371,09 | 712,63 | 2 059,50 | 3 263,18 | 9 430,59 | | | | | | |
| 2.10.27 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона класса В15, на с/с цементе, W4 | м3 | 1,32 | 52 000,00 | 68 640,00 | 13 000,00 | 17 160,00 | 65 000,00 | 85 800,00 | | | | | | |
| 2.10.28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,01576 | 180 000,00 | 2 836,80 | | | 180 000,00 | 2 836,80 | | | | | | |
| 2.10.29 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов | м2 | 3,432 | 1 555,10 | 5 337,10 | 712,63 | 2 445,75 | 2 267,73 | 7 782,85 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 2.10.62 | Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм | м2 | 7,5 | 962,25 | 7 216,88 | 1 000,00 | 7 500,00 | 1 962,25 | 14 716,88 | | | | | | |
| 2.10.63 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов | м2 | 7,5 | 5 067,97 | 38 009,78 | 1 200,00 | 9 000,00 | 6 267,97 | 47 009,78 | | | | | | |
| | *Лестница Лм-5б (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.64 | Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5 на с/с цементе | м3 | 5,90 | 50 000,00 | 295 000,00 | 12 000,00 | 70 800,00 | 62 000,00 | 365 800,00 | | | | | | |
| 2.10.65 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01448 | 180 000,00 | 2 606,40 | | | 180 000,00 | 2 606,40 | | | | | | |
| 2.10.66 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,4794 | 180 000,00 | 86 292,00 | | | 180 000,00 | 86 292,00 | | | | | | |
| 2.10.67 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,0109 | 180 000,00 | 1 962,00 | | | 180 000,00 | 1 962,00 | | | | | | |
| 2.10.68 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,03034 | 180 000,00 | 5 461,20 | | | 180 000,00 | 5 461,20 | | | | | | |
| 2.10.69 | Установка закладных деталей | т | 0,00255 | 224 251,63 | 571,84 | 148 464,10 | 378,58 | 372 715,73 | 950,43 | | | | | | |
| | *Навес* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.70 | Монтаж металлоконструкции каркаса | т | 0,2426 | 574 947,50 | 139 482,26 | 68 234,40 | 16 553,67 | 643 181,90 | 156 035,93 | | | | | | |
| 2.10.71 | Масляная окраска металлических элементов лестницы за 2 раза | м2 | 6,55 | 320,00 | 2 096,00 | 425,00 | 2 783,75 | 745,00 | 4 879,75 | | | | | | |
| 2.10.72 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 9,5 | 3 351,73 | 31 841,44 | 2 255,72 | 21 429,34 | 5 607,45 | 53 270,78 | | | | | | |
| 2.10.73 | Устройство примыканий к стенам из оцинкованной стали толщ.0,7мм | м2 | 3,1 | 2 954,78 | 9 159,82 | 1 000,00 | 3 100,00 | 3 954,78 | 12 259,82 | | | | | | |
| 2.10.74 | Брус сеч.50х50 мм | м3 | 0,015 | 65 000,00 | 975,00 | | | 65 000,00 | 975,00 | | | | | | |
| | ***Лестница Лм-6 (1шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.75 | Монтаж стоек, по ж/бетонным и каменным опорам | т | 0,70512 | 300 000,46 | 211 536,32 | 68 234,40 | 48 113,44 | 368 234,86 | 259 649,76 | | | | | | |
| 2.10.76 | Монтаж рамы из угловой стали для площадки Пл-1 и проступи Пр1 | т | 0,2694 | 600 000,46 | 161 640,12 | 68 234,40 | 18 382,35 | 668 234,86 | 180 022,47 | | | | | | |
| 2.10.77 | Устройство ж/бетонных площадок и проступей из бетона класса В12,5 в рамах | м3 | 0,58 | 52 000,00 | 30 160,00 | 15 190,99 | 8 810,77 | 67 190,99 | 38 970,77 | | | | | | |
| 2.10.78 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,0302 | 180 000,00 | 5 436,00 | | | 180 000,00 | 5 436,00 | | | | | | |
| 2.10.79 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,01044 | 180 000,00 | 1 879,20 | | | 180 000,00 | 1 879,20 | | | | | | |
| 2.10.80 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,01275 | 224 251,63 | 2 859,21 | 148 464,10 | 1 892,92 | 372 715,73 | 4 752,13 | | | | | | |
| 2.10.81 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 26,31 | 320,00 | 8 419,20 | 425,00 | 11 181,75 | 745,00 | 19 600,95 | | | | | | |
| 2.10.82 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 26,31 | 640,00 | 16 838,40 | 425,00 | 11 181,75 | 1 065,00 | 28 020,15 | | | | | | |
| | *Ограждение лестницы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.83 | Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб | м | 10,31 | 155,70 | 1 605,27 | 350,33 | 3 611,90 | 506,03 | 5 217,17 | | | | | | |
| 2.10.84 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм | м | 66,91 | 2 000,82 | 133 874,87 | | | 2 000,82 | 133 874,87 | | | | | | |
| 2.10.85 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм | м | 10,31 | 5 697,97 | 58 746,07 | | | 5 697,97 | 58 746,07 | | | | | | |
| | ***Лестница Лм-7 (1шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.86 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 3,60 | 2 550,55 | 9 181,98 | 712,63 | 2 565,47 | 3 263,18 | 11 747,45 | | | | | | |
| 2.10.87 | Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5 | м3 | 9,3 | 52 000,00 | 483 600,00 | 12 000,00 | 111 600,00 | 64 000,00 | 595 200,00 | | | | | | |
| 2.10.88 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,00426 | 224 251,63 | 955,31 | 148 464,10 | 632,46 | 372 715,73 | 1 587,77 | | | | | | |
| 2.10.89 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь глдакая класса А-I, d 6 мм | т | 0,019881 | 180 000,00 | 3 578,58 | | | 180 000,00 | 3 578,58 | | | | | | |
| 2.10.90 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,58762 | 180 000,00 | 105 771,60 | | | 180 000,00 | 105 771,60 | | | | | | |
| 2.10.91 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,0208 | 180 000,00 | 3 744,00 | | | 180 000,00 | 3 744,00 | | | | | | |
| | ***Лестница Лм-8 (1шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.92 | Монтаж стоек, по ж/бетонным и каменным опорам | т | 0,48358 | 600 000,46 | 290 148,22 | 68 234,40 | 32 996,79 | 668 234,86 | 323 145,01 | | | | | | |
| 2.10.93 | Монтаж рамы из угловой стали для площадки Пл-1 и проступи Пр1 | т | 0,19075 | 600 000,46 | 114 450,09 | 68 234,40 | 13 015,71 | 668 234,86 | 127 465,80 | | | | | | |
| 2.10.94 | Устройство ж/бетонных площадок и проступей из бетона класса В12,5 в рамах | м3 | 0,4 | 56 346,30 | 22 538,52 | 15 190,99 | 6 076,40 | 71 537,29 | 28 614,92 | | | | | | |
| 2.10.95 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,01175 | 180 000,00 | 2 115,00 | | | 180 000,00 | 2 115,00 | | | | | | |
| 2.10.96 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,0102 | 224 251,63 | 2 287,37 | 148 464,10 | 1 514,33 | 372 715,73 | 3 801,70 | | | | | | |
| 2.10.97 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 18,21 | 320,00 | 5 827,20 | 425,00 | 7 739,25 | 745,00 | 13 566,45 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 2.11.18 | Устройство лестниц с подшивкой досками обшивки | м2 | 368,6 | 7 224,52 | 2 662 958,07 | 3 011,88 | 1 110 178,97 | 10 236,40 | 3 773 137,04 | | | | | | |
| 2.11.19 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов | м2 | 408,7 | 640,00 | 261 568,00 | 425,00 | 173 697,50 | 1 065,00 | 435 265,50 | | | | | | |
| 2.11.20 | Устройство плинтусов деревянных | м | 79,4 | 360,10 | 28 591,94 | 120,00 | 9 528,00 | 480,10 | 38 119,94 | | | | | | |
| | *Деформационный шов (АС-67)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.21 | Устройство деформационных швов с применением досок толщ.20мм просмоленных | м.шва | 68,9 | 3 858,47 | 265 848,58 | 385,51 | 26 561,64 | 4 243,98 | 292 410,22 | | | | | | |
| 2.11.22 | Заделка шва цементным раствором М100 | м | 68,9 | | | 431,54 | 29 733,11 | 431,54 | 29 733,11 | | | | | | |
| 2.11.23 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 | м3 | 0,04134 | 34 145,46 | 1 411,57 | | | 34 145,46 | 1 411,57 | | | | | | |
| 2.11.24 | Пакля пропитанная | кг | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| **2,12** | **Галерея** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Опорная подушка ОП1 (6 шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.1 | Устройство опорной подушки, из бетона класса В15 | м3 | 0,18 | 57 742,30 | 10 393,61 | 15 190,99 | 2 734,38 | 72 933,29 | 13 127,99 | | | | | | |
| 2.12.2 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,0228 | 200 000,00 | 4 560,00 | | | 200 000,00 | 4 560,00 | | | | | | |
| 2.12.3 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,0588 | 224 251,63 | 13 186,00 | 148 464,10 | 8 729,69 | 372 715,73 | 21 915,68 | | | | | | |
| | *М/к площадки с ограждением* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.4 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | т | 3,7778 | 645 690,50 | 2 439 289,57 | 23 905,12 | 90 308,76 | 669 595,62 | 2 529 598,33 | | | | | | |
| 2.12.5 | Электродуговая сварка площадки с ограждением при монтаже | т | 3,7778 | 6 684,03 | 25 250,93 | 21 897,01 | 82 722,52 | 28 581,04 | 107 973,45 | | | | | | |
| 2.12.6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 102,00 | 320,00 | 32 640,00 | 425,00 | 43 350,00 | 745,00 | 75 990,00 | | | | | | |
| 2.12.7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 102,00 | 640,00 | 65 280,00 | 425,00 | 43 350,00 | 1 065,00 | 108 630,00 | | | | | | |
| **2,13** | **Кровля тип -1,2,3** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Кровля из поликорбаната тип 3 в осях 4х-9 ряд Д-В (S=290м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Опорная подушка ОП1 (6 шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.1 | Устройство опорной подушки из бетона класса В15 | м3 | 0,72 | 52 000,00 | 37 440,00 | 15 190,99 | 10 937,51 | 67 190,99 | 48 377,51 | | | | | | |
| 2.13.2 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,0756 | 180 000,00 | 13 608,00 | | | 180 000,00 | 13 608,00 | | | | | | |
| 2.13.3 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,25524 | 224 251,63 | 57 237,99 | 148 464,10 | 37 893,98 | 372 715,73 | 95 131,96 | | | | | | |
| | *Опорная подушка ОП2 (18 шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.4 | Устройство опорной подушки, из бетона класса В15 | м3 | 0,54 | 57 742,30 | 31 180,84 | 15 190,99 | 8 203,13 | 72 933,29 | 39 383,98 | | | | | | |
| 2.13.5 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,07168 | 224 251,63 | 16 074,36 | 148 464,10 | 10 641,91 | 372 715,73 | 26 716,26 | | | | | | |
| | *Металлоконструкции* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.6 | Монтаж балок перекрытия, покрытия | т | 4,9536 | 500 000,35 | 2 476 801,73 | 11 710,86 | 58 010,92 | 511 711,21 | 2 534 812,65 | | | | | | |
| 2.13.7 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м | т | 4,6234 | 540 000,57 | 2 496 638,64 | 9 838,15 | 45 485,70 | 549 838,72 | 2 542 124,34 | | | | | | |
| 2.13.8 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных зданий | т | 9,577 | 14 367,64 | 137 598,89 | 21 897,01 | 209 707,66 | 36 264,65 | 347 306,55 | | | | | | |
| 2.13.9 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 258,58 | 320,00 | 82 745,60 | 425,00 | 109 896,50 | 745,00 | 192 642,10 | | | | | | |
| 2.13.10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 258,58 | 1 280,00 | 330 982,40 | 850,00 | 219 793,00 | 2 130,00 | 550 775,40 | | | | | | |
| | *Покрытие* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.11 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из поликорбоната толщиной 16 мм | м2 | 290 | 8 070,94 | 2 340 572,60 | 1 000,00 | 290 000,00 | 9 070,94 | 2 630 572,60 | | | | | | |
| 2.13.12 | Соединитель неразъемный L-13,55м | шт | 3 | 28 725,40 | 86 176,20 | | | 28 725,40 | 86 176,20 | | | | | | |
| 2.13.13 | Торцевой профиль L- 69,9м | шт | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | | |
| 2.13.14 | Лента профильная из ПВХ Роталок 91-21PVC1 | м | 69,9 | 6 588,55 | 460 539,65 | | | 6 588,55 | 460 539,65 | | | | | | |
| | *Кровля тип 2 в осях 2-9 ряд Д-И (S=648м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.15 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероида на горячей битумной мастике | м2 | 648 | 1 024,00 | 663 552,00 | 250,00 | 162 000,00 | 1 274,00 | 825 552,00 | | | | | | |
| 2.13.16 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - без стоимости минплиты | м2 | 648 | 550,00 | 356 400,00 | 500,00 | 324 000,00 | 1 050,00 | 680 400,00 | | | | | | |
| 2.13.17 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-100 б-150мм | м3 | 100,116 | 39 500,00 | 3 954 582,00 | | | 39 500,00 | 3 954 582,00 | | | | | | |
| 2.13.18 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100, толщиной 30 мм | м2 | 648 | 1 025,38 | 664 446,24 | 1 200,00 | 777 600,00 | 2 225,38 | 1 442 046,24 | | | | | | |
| 2.13.19 | Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг | т | 0,903 | 9 588,84 | 8 658,72 | 10 762,48 | 9 718,52 | 20 351,32 | 18 377,24 | | | | | | |
| 2.13.20 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 1,11456 | 180 000,00 | 200 620,80 | | | 180 000,00 | 200 620,80 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 2.15.4 | Установка закладных деталей | т | 0,0017 | 224 251,63 | 381,23 | 148 464,10 | 252,39 | 372 715,73 | 633,62 | | | | | | |
| 2.15.5 | Установка обрамления корпуса люка их уголка | т | 0,04 | 582 596,31 | 23 303,85 | 45 780,08 | 1 831,20 | 628 376,39 | 25 135,06 | | | | | | |
| 2.15.6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,08 | 320,00 | 345,60 | 425,00 | 459,00 | 745,00 | 804,60 | | | | | | |
| 2.15.7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,08 | 640,00 | 691,20 | 425,00 | 459,00 | 1 065,00 | 1 150,20 | | | | | | |
| | *Крышка люка КЛм1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.8 | Монтаж конструкции крышки | т | 0,08898 | 582 596,31 | 51 839,42 | 45 780,08 | 4 073,51 | 628 376,39 | 55 912,93 | | | | | | |
| 2.15.9 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,40 | 320,00 | 768,00 | 425,00 | 1 020,00 | 745,00 | 1 788,00 | | | | | | |
| 2.15.10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2,40 | 640,00 | 1 536,00 | 425,00 | 1 020,00 | 1 065,00 | 2 556,00 | | | | | | |
| | *Ограничитель ОГм1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.11 | Монтаж конструкции ограничителя | т | 0,00864 | 582 596,31 | 5 033,63 | 45 780,08 | 395,54 | 628 376,39 | 5 429,17 | | | | | | |
| 2.15.12 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,233 | 320,00 | 74,56 | 425,00 | 99,03 | 745,00 | 173,59 | | | | | | |
| 2.15.13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,233 | 640,00 | 149,12 | 425,00 | 99,03 | 1 065,00 | 248,15 | | | | | | |
| **2,16** | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***1-ый этаж*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Тип 1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных 6-50мм | м3 | 33,476 | 62 475,67 | 2 091 435,53 | 12 000,00 | 401 712,00 | 74 475,67 | 2 493 147,53 | | | | | | |
| 2.16.2 | Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм | м2 | 669,52 | 862,25 | 577 293,62 | 1 000,00 | 669 520,00 | 1 862,25 | 1 246 813,62 | | | | | | |
| 2.16.3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм | м2 | 669,52 | 3 867,97 | 2 589 683,27 | 1 200,00 | 803 424,00 | 5 067,97 | 3 393 107,27 | | | | | | |
| | *Тип 2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных 6-50мм | м3 | 16,707 | 62 475,67 | 1 043 781,02 | 12 000,00 | 200 484,00 | 74 475,67 | 1 244 265,02 | | | | | | |
| 2.16.5 | Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм | м2 | 334,14 | 862,25 | 288 112,22 | 1 000,00 | 334 140,00 | 1 862,25 | 622 252,22 | | | | | | |
| 2.16.6 | Устройство покрытий из линолеума с теплоизоляционным слоем на клее "Бустилат" | м2 | 334,14 | 3 892,63 | 1 300 683,39 | 500,00 | 167 070,00 | 4 392,63 | 1 467 753,39 | | | | | | |
| | Тип 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.7 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 6-50мм | м2 | 77,23 | 2 550,55 | 196 978,98 | 712,63 | 55 036,41 | 3 263,18 | 252 015,39 | | | | | | |
| 2.16.8 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, 6-80мм | м3 | 6,1784 | 52 000,00 | 321 276,80 | 12 000,00 | 74 140,80 | 64 000,00 | 395 417,60 | | | | | | |
| 2.16.9 | Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм | м2 | 77,23 | 862,25 | 66 591,57 | 1 000,00 | 77 230,00 | 1 862,25 | 143 821,57 | | | | | | |
| 2.16.10 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм | м2 | 77,23 | 3 867,97 | 298 723,32 | 1 200,00 | 92 676,00 | 5 067,97 | 391 399,32 | | | | | | |
| | *Тип 4* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.11 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 6-50мм | м2 | 55,4 | 2 550,55 | 141 300,47 | 712,63 | 39 479,70 | 3 263,18 | 180 780,17 | | | | | | |
| 2.16.12 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, 6-80мм | м3 | 4,432 | 52 000,00 | 230 464,00 | 15 190,99 | 67 326,47 | 67 190,99 | 297 790,47 | | | | | | |
| 2.16.13 | Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм | м2 | 55,4 | 862,25 | 47 768,65 | 1 000,00 | 55 400,00 | 1 862,25 | 103 168,65 | | | | | | |
| 2.16.14 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 55,4 | 4 092,63 | 226 731,70 | 500,00 | 27 700,00 | 4 592,63 | 254 431,70 | | | | | | |
| | *Тип 5* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.15 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных 6-25мм | м3 | 2,695 | 62 475,67 | 168 371,93 | 12 000,00 | 32 340,00 | 74 475,67 | 200 711,93 | | | | | | |
| 2.16.16 | Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике | м2 | 107,8 | 1 622,40 | 174 894,72 | 754,68 | 81 354,50 | 2 377,08 | 256 249,22 | | | | | | |
| 2.16.17 | Устройство цементных стяжек М200, толщиной 20 мм | м2 | 107,8 | 862,25 | 92 950,55 | 1 000,00 | 107 800,00 | 1 862,25 | 200 750,55 | | | | | | |
| 2.16.18 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм | м2 | 107,8 | 3 867,97 | 416 967,17 | 1 200,00 | 129 360,00 | 5 067,97 | 546 327,17 | | | | | | |
| | *Тип 6* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.19 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 6-50мм | м2 | 40,9 | 2 850,55 | 116 587,50 | 712,63 | 29 146,57 | 3 563,18 | 145 734,06 | | | | | | |
| 2.16.20 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, 6-100мм | м3 | 4,09 | 55 000,00 | 224 950,00 | 15 190,99 | 62 131,15 | 70 190,99 | 287 081,15 | | | | | | |
| 2.16.21 | Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике | м2 | 40,9 | 1 622,40 | 66 356,16 | 754,68 | 30 866,41 | 2 377,08 | 97 222,57 | | | | | | |
| 2.16.22 | Устройство цементных стяжек М150, толщиной 30 мм | м2 | 40,9 | 1 312,03 | 53 662,03 | 1 000,00 | 40 900,00 | 2 312,03 | 94 562,03 | | | | | | |
| 2.16.23 | Устройство покрытий полов на цементном растворе из керамогранита | м2 | 40,9 | 5 554,41 | 227 175,37 | 1 200,00 | 49 080,00 | 6 754,41 | 276 255,37 | | | | | | |
| | *Тип 7* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.24 | Устройство цементно-песчанных стяжек М150, толщиной 15 мм | м2 | 182,9 | 721,69 | 131 997,10 | 1 000,00 | 182 900,00 | 1 721,69 | 314 897,10 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 2.16.58 | Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике | м2 | 52,34 | 1 622,40 | 84 916,42 | 754,68 | 39 499,95 | 2 377,08 | 124 416,37 | | | | | | |
| 2.16.59 | Устройство цементно-песчанных стяжек М150, толщиной 30 мм | м2 | 52,34 | 1 312,03 | 68 671,65 | 1 000,00 | 52 340,00 | 2 312,03 | 121 011,65 | | | | | | |
| 2.16.60 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм | м2 | 52,34 | 4 067,97 | 212 917,55 | 1 200,00 | 62 808,00 | 5 267,97 | 275 725,55 | | | | | | |
| | *Тип 4* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.61 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 93,93 | 1 500,00 | 140 895,00 | 265,70 | 24 957,20 | 1 765,70 | 165 852,20 | | | | | | |
| | *Плинтусы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.62 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м | 152,60 | 395,72 | 60 386,87 | 120,00 | 18 312,00 | 515,72 | 78 698,87 | | | | | | |
| 2.16.63 | Устройство плинтусов из плиток керамических на цементно-песчанном растворе М150 | м | 298,84 | 968,39 | 289 393,67 | 250,00 | 74 710,00 | 1 218,39 | 364 103,67 | | | | | | |
| **2,17** | **Окна и витражи** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.1 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 - без стоимости оконных блоков | м2 | 2,88 | 3 651,35 | 10 515,89 | 1 064,32 | 3 065,24 | 4 715,67 | 13 581,13 | | | | | | |
| 2.17.2 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-13 - 8 шт) | м2 | 2,88 | 15 000,00 | 43 200,00 | | | 15 000,00 | 43 200,00 | | | | | | |
| 2.17.3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 - без стоимости оконных блоков | м2 | 120,24 | 3 651,35 | 439 038,32 | 1 064,32 | 127 973,84 | 4 715,67 | 567 012,16 | | | | | | |
| 2.17.4 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-1 - 52 шт., ОК-4 - 4 шт., ОК-5 - 5 шт., ОК-6 - 2 шт., ОК-9 - 8 шт., ОК-12 - 17 шт.) | м2 | 120,24 | 15 000,00 | 1 803 600,00 | | | 15 000,00 | 1 803 600,00 | | | | | | |
| 2.17.5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков | м2 | 19,8 | 3 651,35 | 72 296,73 | 1 064,34 | 21 073,93 | 4 715,69 | 93 370,66 | | | | | | |
| 2.17.6 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками (ОК-7 - 4 шт.) | м2 | 10,8 | 15 000,00 | 162 000,00 | | | 15 000,00 | 162 000,00 | | | | | | |
| 2.17.7 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой (ОК-8 - 3 шт.) | м2 | 9 | 15 000,00 | 135 000,00 | | | 15 000,00 | 135 000,00 | | | | | | |
| 2.17.8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /без створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков | м2 | 18 | 3 651,35 | 65 724,30 | 1 064,32 | 19 157,76 | 4 715,67 | 84 882,06 | | | | | | |
| 2.17.9 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с тремя поворотными створками (ОК-11 - 3 шт.) | м2 | 18 | 15 000,00 | 270 000,00 | | | 15 000,00 | 270 000,00 | | | | | | |
| 2.17.10 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков | м2 | 85,50 | 3 651,35 | 312 190,43 | 1 064,32 | 90 999,36 | 4 715,67 | 403 189,79 | | | | | | |
| 2.17.11 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-2 - 38 шт.) | м2 | 85,50 | 15 000,00 | 1 282 500,00 | | | 15 000,00 | 1 282 500,00 | | | | | | |
| 2.17.12 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, пятистворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков | м2 | 15,75 | 3 651,35 | 57 508,76 | 1 064,32 | 16 763,04 | 4 715,67 | 74 271,80 | | | | | | |
| 2.17.13 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: пятиэлементные - с одноэлементными поворотными створками (ОК-3 - 3 шт.) | м2 | 15,75 | 15 000,00 | 236 250,00 | | | 15 000,00 | 236 250,00 | | | | | | |
| 2.17.14 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема бщлее 2 м2 - без стоимости оконных блоков | м2 | 19,2 | 3 651,35 | 70 105,92 | 1 064,32 | 20 434,94 | 4 715,67 | 90 540,86 | | | | | | |
| 2.17.15 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-10 - 8 шт.) | м2 | 19,2 | 15 000,00 | 288 000,00 | | | 15 000,00 | 288 000,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 2.19.5 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 8504,74 | 700,00 | 5 953 318,00 | 680,00 | 5 783 223,20 | 1 380,00 | 11 736 541,20 | | | | | | |
| 2.19.6 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 3823,24 | 700,00 | 2 676 268,00 | 500,00 | 1 911 620,00 | 1 200,00 | 4 587 888,00 | | | | | | |
| 2.19.7 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | м2 | 4266,8 | 590,10 | 2 517 838,68 | 500,00 | 2 133 400,00 | 1 090,10 | 4 651 238,68 | | | | | | |
| 2.19.8 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 414,5 | 4 061,38 | 1 683 442,01 | 1 511,77 | 626 628,67 | 5 573,15 | 2 310 070,68 | | | | | | |
| | *Шумоизоляция (АС-3,4)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.9 | Устройство внутренней шумоизоляции стен | м2 | 249,4 | 1 000,00 | 249 400,00 | 2 000,00 | 498 800,00 | 3 000,00 | 748 200,00 | | | | | | |
| 2.19.10 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,4537 | 180 000,00 | 81 666,00 | | | 180 000,00 | 81 666,00 | | | | | | |
| 2.19.11 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96 | м3 | 25,6882 | 45 000,00 | 1 155 969,00 | | | 45 000,00 | 1 155 969,00 | | | | | | |
| **2,20** | **Наружная отделка** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Фасад* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.20.1 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 2449,1 | 300,35 | 735 587,19 | 309,97 | 759 147,53 | 610,32 | 1 494 734,71 | | | | | | |
| 2.20.2 | Облицовка стен фасадов зданий искуственными плитами на металлическом каркасе | м2 | 2465,76 | 3 218,84 | 7 936 886,92 | 3 002,74 | 7 404 036,18 | 6 221,58 | 15 340 923,10 | | | | | | |
| 2.20.3 | Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм | м2 | 2146,43 | | | 2 573,73 | 5 524 331,28 | 2 573,73 | 5 524 331,28 | | | | | | |
| 2.20.4 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки "PAROC 100" | м3 | 221,08 | 42 000,00 | 9 285 360,00 | | | 42 000,00 | 9 285 360,00 | | | | | | |
| 2.20.5 | Пленка гидро-ветрозащитная "Изоспан-А" | м2 | 2093,63 | 900,00 | 1 884 267,00 | | | 900,00 | 1 884 267,00 | | | | | | |
| | *Подоконные сливы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.20.6 | Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники/ без водосточных труб | м2 | 82,12 | 86,16 | 7 075,46 | 52,00 | 4 270,24 | 138,16 | 11 345,70 | | | | | | |
| **2,21** | **Крыльцо Кр-1,2,3,4** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Крыльцо Кр-1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.21.1 | Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом | м2 | 471,2 | 2 550,55 | 1 201 819,16 | 712,63 | 335 791,26 | 3 263,18 | 1 537 610,42 | | | | | | |
| 2.21.2 | Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12.5 на с/с цементе W4 | м3 | 106,91 | 40 000,00 | 4 276 400,00 | 10 250,00 | 1 095 827,50 | 50 250,00 | 5 372 227,50 | | | | | | |
| 2.21.3 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,6674 | 180 000,00 | 120 132,00 | | | 180 000,00 | 120 132,00 | | | | | | |
| 2.21.4 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 1,65047 | 180 000,00 | 297 084,60 | | | 180 000,00 | 297 084,60 | | | | | | |
| 2.21.5 | Монтаж металлоконстукции ограждения, закрепляемых по ж/бетонным и каменным опорам | т | 3,13531 | 98 369,78 | 308 419,75 | 68 234,40 | 213 936,00 | 166 604,18 | 522 355,75 | | | | | | |
| 2.21.6 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,1671 | 224 251,63 | 37 472,45 | 148 464,10 | 24 808,35 | 372 715,73 | 62 280,80 | | | | | | |
| 2.21.7 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 3,13531 | 414 848,16 | 1 300 677,58 | 50 000,00 | 156 765,50 | 464 848,16 | 1 457 443,08 | | | | | | |
| 2.21.8 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,085 | 320,00 | 27,20 | 425,00 | 36,13 | 745,00 | 63,33 | | | | | | |
| 2.21.9 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью краской ПФ-115 за два раза | м2 | 0,085 | 640,00 | 54,40 | 425,00 | 36,13 | 1 065,00 | 90,53 | | | | | | |
| | *Крыльцо Кр-2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.21.10 | Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом | м2 | 7,5 | 2 550,55 | 19 129,13 | 712,63 | 5 344,73 | 3 263,18 | 24 473,85 | | | | | | |
| 2.21.11 | Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12.5 на с/с цементе W4 | м3 | 2,12 | 52 000,00 | 110 240,00 | 12 000,00 | 25 440,00 | 64 000,00 | 135 680,00 | | | | | | |
| 2.21.12 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,00765 | 224 251,63 | 1 715,52 | 148 464,10 | 1 135,75 | 372 715,73 | 2 851,28 | | | | | | |
| 2.21.13 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,02977 | 180 000,00 | 5 358,60 | | | 180 000,00 | 5 358,60 | | | | | | |
| 2.21.14 | Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб | м | 6,54 | 155,70 | 1 018,28 | 350,33 | 2 291,16 | 506,03 | 3 309,44 | | | | | | |
| 2.21.15 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,0 мм | м | 6,54 | 5 697,97 | 37 264,72 | | | 5 697,97 | 37 264,72 | | | | | | |
| 2.21.16 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,5 мм | м | 29,475 | 2 955,82 | 87 122,79 | | | 2 955,82 | 87 122,79 | | | | | | |
| | *Крыльцо Кр-3* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.21.17 | Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом | м2 | 9,4 | 2 550,55 | 23 975,17 | 712,63 | 6 698,72 | 3 263,18 | 30 673,89 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 2.24.13 | Монтаж стоек и балок, по ж/бетонным и каменным опорам/ - без стоимости м/к | т | 1,1496 | 212 423,17 | 244 201,68 | 25 593,56 | 29 422,36 | 238 016,73 | 273 624,03 | | | | | | |
| 2.24.14 | Монтаж металлоконструкций по балкам - без стоимости м/к | т | 4,07676 | 212 423,17 | 865 998,28 | 25 593,56 | 104 338,80 | 238 016,73 | 970 337,08 | | | | | | |
| 2.24.15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 4,54056 | 639 256,32 | 2 902 581,68 | | | 639 256,32 | 2 902 581,68 | | | | | | |
| 2.24.16 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,6858 | 600 042,68 | 411 509,27 | | | 600 042,68 | 411 509,27 | | | | | | |
| 2.24.17 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 274,46 | 320,00 | 87 827,20 | 425,00 | 116 645,50 | 745,00 | 204 472,70 | | | | | | |
| 2.24.18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170 за 2 раза | м2 | 274,46 | 640,00 | 175 654,40 | 425,00 | 116 645,50 | 1 065,00 | 292 299,90 | | | | | | |
| 2.24.19 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из металлочерепицы | м2 | 105,00 | 3 728,48 | 391 490,40 | 1 255,72 | 131 850,60 | 4 984,20 | 523 341,00 | | | | | | |
| 2.24.20 | Устройство мелких покрытий /планка конька для металлочерепицы/ из листовой оцинкованной стали толщ 0,7 мм | м2 | 13,8 | 2 076,84 | 28 660,39 | 686,90 | 9 479,22 | 2 763,74 | 38 139,61 | | | | | | |
| 2.24.21 | Устройство фартука к стенам | м | 26,04 | 2 954,78 | 76 942,47 | 333,65 | 8 688,25 | 3 288,43 | 85 630,72 | | | | | | |
| 2.24.22 | Устройство подшивки потолка из металлосайдинга (белый цвет) | м2 | 111,9 | 1 720,29 | 192 500,45 | 171,73 | 19 216,59 | 1 892,02 | 211 717,04 | | | | | | |
| 3 | Сантехнические работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Водопровод В1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм | шт | 3 | 3 400,00 | 10 200,00 | | | 3 400,00 | 10 200,00 | | | | | | |
| 3.1.2 | Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | шт | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | | | 3 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| 3.1.3 | Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | шт | 52 | 2 200,00 | 114 400,00 | | | 2 200,00 | 114 400,00 | | | | | | |
| 3.1.4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 57х3,0 мм | м | 4 | 4 902,22 | 19 608,88 | 2 727,72 | 10 910,88 | 7 629,94 | 30 519,76 | | | | | | |
| 3.1.5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159х4,5 мм /гильзы/ | м | 4 | 12 472,70 | 49 890,80 | 2 727,72 | 10 910,88 | 15 200,42 | 60 801,68 | | | | | | |
| 3.1.6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 17 Д63х3,8 мм | м | 10 | 3 320,94 | 33 209,40 | 2 727,72 | 27 277,20 | 6 048,66 | 60 486,60 | | | | | | |
| 3.1.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 17 Д40х2,4 мм | м | 80 | 1 961,28 | 156 902,40 | 2 727,72 | 218 217,60 | 4 689,00 | 375 120,00 | | | | | | |
| 3.1.8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 17 Д32х2,0 мм | м | 75 | 1 440,00 | 108 000,00 | 2 727,72 | 204 579,00 | 4 167,72 | 312 579,00 | | | | | | |
| 3.1.9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 11 Д25х2,3 мм | м | 30 | 1 160,54 | 34 816,20 | 2 727,72 | 81 831,60 | 3 888,26 | 116 647,80 | | | | | | |
| 3.1.10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 11 Д20х2,0 мм | м | 180 | 841,14 | 151 405,20 | 2 727,72 | 490 989,60 | 3 568,86 | 642 394,80 | | | | | | |
| 3.1.11 | Установка кранов поливочных, диам. 25 мм | кран | 2 | 29 140,17 | 58 280,34 | 245,53 | 491,06 | 29 385,70 | 58 771,40 | | | | | | |
| | *Водомерный узел 1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Установка счетчиков /водомеров/ холодной воды крыльчатых ВСКМ-25 | шт | 1 | 49 552,33 | 49 552,33 | 7 192,30 | 7 192,30 | 56 744,63 | 56 744,63 | | | | | | |
| 3.1.13 | Установка манометров общего назначения ОБМ-1-100, с трехходовым краном d 15 14М1 и трубкой сифоном | комплект | 1 | 3 331,80 | 3 331,80 | 500,00 | 500,00 | 3 831,80 | 3 831,80 | | | | | | |
| 3.1.14 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | шт | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| 3.1.15 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | шт | 3 | 40 800,00 | 122 400,00 | | | 40 800,00 | 122 400,00 | | | | | | |
| 3.1.16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 369 | 1,10 | 405,90 | 47,46 | 17 512,74 | 48,56 | 17 918,64 | | | | | | |
| 3.1.17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 14 | 2,20 | 30,80 | 94,92 | 1 328,88 | 97,12 | 1 359,68 | | | | | | |
| 3.1.18 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | м | 99 | 64,81 | 6 416,19 | 252,85 | 25 032,15 | 317,66 | 31 448,34 | | | | | | |
| 3.1.19 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 32 мм, толщиной 12 мм | м | 80 | 800,00 | 64 000,00 | | | 800,00 | 64 000,00 | | | | | | |
| 3.1.20 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 50 мм, толщиной 12 мм | м | 4 | 1 306,00 | 5 224,00 | | | 1 306,00 | 5 224,00 | | | | | | |
| 3.1.21 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 20 мм, толщиной 9 мм | м | 15 | 516,00 | 7 740,00 | | | 516,00 | 7 740,00 | | | | | | |
| 3.1.22 | Установка кранов поливочных наружных, Д25 мм | шт | 2 | 29 140,17 | 58 280,34 | 245,53 | 491,06 | 29 385,70 | 58 771,40 | | | | | | |
| 3.1.23 | Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом L=20м, Д25мм | шт | 2 | 68 000,00 | 136 000,00 | | | 68 000,00 | 136 000,00 | | | | | | |
| 3,2 | Водопровод Т3, Т4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм | шт | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 3.3.10 | Тройник прямой 90°-100х50мм | шт | 26 | 850,00 | 22 100,00 | | | 850,00 | 22 100,00 | | | | | | |
| 3.3.11 | Переход, Ду 110х50 мм | шт | 1 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| 3.3.12 | Заглушка Ду50мм | шт | 2 | 150,00 | 300,00 | | | 150,00 | 300,00 | | | | | | |
| 3.3.13 | Заглушка Ду100мм | шт | 26 | 250,00 | 6 500,00 | | | 250,00 | 6 500,00 | | | | | | |
| 3.3.14 | Ревизия Ду100мм | шт | 7 | 2 500,00 | 17 500,00 | | | 2 500,00 | 17 500,00 | | | | | | |
| 3.3.15 | Тройник 135°-100-ПВХ-II Ду 100мм | шт | 4 | 1 100,00 | 4 400,00 | | | 1 100,00 | 4 400,00 | | | | | | |
| 3.3.16 | Крестовина косая100-ПВХ-II Ду 100мм | шт | 4 | 3 500,00 | 14 000,00 | | | 3 500,00 | 14 000,00 | | | | | | |
| | *Сан-технические приборы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.17 | Установка одиночных умывальников керамических прямоугольный со спинкой с сифон с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 25 | 25 000,00 | 625 000,00 | 1 657,81 | 41 445,25 | 26 657,81 | 666 445,25 | | | | | | |
| 3.3.18 | Установка унитазов керамических с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 27 | 37 186,19 | 1 004 027,13 | 1 933,09 | 52 193,43 | 39 119,28 | 1 056 220,56 | | | | | | |
| 3.3.19 | Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов эмалированных размером 900х900мм с сифоном | комплект | 5 | 20 000,00 | 100 000,00 | 1 933,09 | 9 665,45 | 21 933,09 | 109 665,45 | | | | | | |
| 3.3.20 | Установка писсуаров керамических настенных с цельноотлитых сифоном в комплекте с туалетным краном | комплект | 6 | 20 000,00 | 120 000,00 | 1 933,09 | 11 598,54 | 21 933,09 | 131 598,54 | | | | | | |
| 3.3.21 | Установка биде со сместителем | комплект | 3 | 25 450,00 | 76 350,00 | 2 302,80 | 6 908,40 | 27 752,80 | 83 258,40 | | | | | | |
| 3.3.22 | Установка раковин стальных эмалированных с сифоном | комплект | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 933,09 | 1 933,09 | 16 933,09 | 16 933,09 | | | | | | |
| | *Канализация КЗ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.23 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ТРК-ПВХ-100-П Ду50 мм | м | 18 | 1 900,38 | 34 206,84 | 924,33 | 16 637,94 | 2 824,71 | 50 844,78 | | | | | | |
| 3.3.24 | Отвод 135°-50-ПВХ-II Ду 50мм | шт | 2 | 250,00 | 500,00 | | | 250,00 | 500,00 | | | | | | |
| 3.3.25 | Тройник прямой 90°-50х50мм | шт | 3 | 400,00 | 1 200,00 | | | 400,00 | 1 200,00 | | | | | | |
| 3.3.26 | Угольник прямой 90°-50-ПВХ-II Ду 50мм | шт | 2 | 330,00 | 660,00 | | | 330,00 | 660,00 | | | | | | |
| 3.3.27 | Ревизия Ду50мм | шт | 1 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | 600,00 | | | | | | |
| | *Сан-технические приборы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.28 | Установка раковин стальных эмалированных с сифоном | комплект | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 | 1 933,09 | 3 866,18 | 16 933,09 | 33 866,18 | | | | | | |
| 3.3.29 | Установка трапов эмалированных прямой Т50 | шт | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 400,00 | 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | | | | | | |
| 3,4 | **Отопление** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Установка секционных алюминиевых радиаторов ALR-102-500 | кВт | 163,464 | 426,40 | 69 701,05 | 532,34 | 87 018,43 | 958,74 | 156 719,48 | | | | | | |
| 3.4.2 | Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт | секция | 834 | 5 586,10 | 4 658 807,40 | | | 5 586,10 | 4 658 807,40 | | | | | | |
| 3.4.3 | Установка кранов радиаторных | комплект | 352 | 146,60 | 51 603,20 | 100,00 | 35 200,00 | 246,60 | 86 803,20 | | | | | | |
| 3.4.4 | Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini | шт | 176 | 4 500,00 | 792 000,00 | | | 4 500,00 | 792 000,00 | | | | | | |
| 3.4.5 | Вентиль запорный радиаторный, модели Lockshield, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Arco | шт | 176 | 4 500,00 | 792 000,00 | | | 4 500,00 | 792 000,00 | | | | | | |
| 3.4.6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15х2,8 мм, с гидравлическим испытанием | м | 1210 | 778,06 | 941 452,60 | 759,00 | 918 390,00 | 1 537,06 | 1 859 842,60 | | | | | | |
| 3.4.7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20х2,8 мм, с гидравлическим испытанием | м | 251 | 778,06 | 195 293,06 | 759,00 | 190 509,00 | 1 537,06 | 385 802,06 | | | | | | |
| 3.4.8 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25х3,2 мм, с гидравлическим испытанием | м | 156 | 1 062,91 | 165 813,96 | 759,00 | 118 404,00 | 1 821,91 | 284 217,96 | | | | | | |
| 3.4.9 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32х3,2 мм, с гидравлическим испытанием | м | 96 | 1 355,16 | 130 095,36 | 759,00 | 72 864,00 | 2 114,16 | 202 959,36 | | | | | | |
| 3.4.10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40х3,5 мм, с гидравлическим испытанием | м | 98 | 1 540,13 | 150 932,74 | 759,00 | 74 382,00 | 2 299,13 | 225 314,74 | | | | | | |
| 3.4.11 | Краны шаровых муфтовые с резьбой 1/2" "М"-"М", PN 30, DN 15, типа Arco | шт | 26 | 2 000,00 | 52 000,00 | | | 2 000,00 | 52 000,00 | | | | | | |
| 3.4.12 | Краны шаровых муфтовые с резьбой 3/4" "М"-"М", PN 30, DN 20, типа Arco | шт | 8 | 3 000,00 | 24 000,00 | | | 3 000,00 | 24 000,00 | | | | | | |
| 3.4.13 | Краны шаровых муфтовые с резьбой 1" "М"-"М", PN 30, DN 25, типа Arco | шт | 4 | 4 000,00 | 16 000,00 | | | 4 000,00 | 16 000,00 | | | | | | |
| 3.4.14 | Краны шаровых муфтовые с резьбой 11/4" "М"-"М", PN 30, DN 32, типа Arco | шт | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 | | | 5 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| 3.4.15 | Краны шаровых муфтовые с резьбой 11/2" "М"-"М", PN 30, DN 40, типа Arco | шт | 4 | 7 000,00 | 28 000,00 | | | 7 000,00 | 28 000,00 | | | | | | |
| 3.4.16 | Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза | м2 | 116 | 640,00 | 74 240,00 | 479,52 | 55 624,32 | 1 119,52 | 129 864,32 | | | | | | |
| 3.4.17 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз | м2 | 22,5 | 320,00 | 7 200,00 | 425,00 | 9 562,50 | 745,00 | 16 762,50 | | | | | | |
| 3.4.18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза | м2 | 22,5 | 640,00 | 14 400,00 | 425,00 | 9 562,50 | 1 065,00 | 23 962,50 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 3.5.18 | Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=260м3/час, 40 Па, Nдв=17 Вт, IP45, Silent 300CZ Plus | шт | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 34 761,46 | 34 761,46 | | | | | | |
| | *ВД1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.19 | Установка вентиляторов радиальных крышных дымоудаления L=10000м3/час, 200 Па, Nдв=1500 Вт, n=1450мм, ВО-21-210КА-6, ЗДУ-4, АИР80В4 | шт | 1 | 476 000,00 | 476 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 480 761,46 | 480 761,46 | | | | | | |
| | *ВД2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.20 | Установка вентиляторов радиальных крышных дымоудаления L=10000м3/час, 200 Па, Nдв=1500 Вт, n=1450мм, ВО-21-210КА-6, ЗДУ-4, АИР80В4 | шт | 1 | 476 000,00 | 476 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 480 761,46 | 480 761,46 | | | | | | |
| | *В14* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.21 | Установка вентиляторов осевых настенных L=50м3/час, P=20 Па, Nдв=25 Вт, POLO 5 Д-120мм | шт | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 19 761,46 | 19 761,46 | | | | | | |
| | *П1-П3* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.22 | Монтаж чиллеров с воздушным охлаждением GREE Nхол=125 Вт, Nэл=49,6 Вт, LSQWF130MG/NaC-M | шт | 2 | 5 100 000,00 | 10 200 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 5 150 000,00 | 10 300 000,00 | | | | | | |
| 3.5.23 | Монтаж чиллеров с воздушным охлаждением GREE Nхол=31 Вт, Nэл=12,5 Вт, HLR35SNa-M | шт | 2 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 2 050 000,00 | 4 100 000,00 | | | | | | |
| 3.5.24 | Монтаж фанкойлов потолочных кассетных Nхол=125 Вт, GREE FP-51XD-E | шт | 9 | 150 000,00 | 1 350 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | 155 000,00 | 1 395 000,00 | | | | | | |
| 3.5.25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PPR-CW(X) S5 диам.25х2,3 мм, Blue Ocean | м | 105 | 1 504,80 | 158 004,00 | 1 645,00 | 172 725,00 | 3 149,80 | 330 729,00 | | | | | | |
| 3.5.26 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PPR-CW(X) S5 диам.32х2,9 мм, Blue Ocean | м | 42 | 1 555,15 | 65 316,30 | 1 107,67 | 46 522,14 | 2 662,82 | 111 838,44 | | | | | | |
| 3.5.27 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PPR-CW(X) S5 диам.40х3,7 мм, Blue Ocean | м | 46 | 2 119,16 | 97 481,36 | 1 477,63 | 67 970,98 | 3 596,79 | 165 452,34 | | | | | | |
| 3.5.28 | Краны шаровые с резьбой из ППР, DN 32, типа Arco | шт | 18 | 4 000,00 | 72 000,00 | | | 4 000,00 | 72 000,00 | | | | | | |
| 3.5.29 | Краны шаровые с резьбой из ППР, DN 40, типа Arco | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | | | 5 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| 3.5.30 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука толщина 9мм, для труб диам. 25 K-Flex ST | м | 75 | 780,00 | 58 500,00 | 305,70 | 22 927,50 | 1 085,70 | 81 427,50 | | | | | | |
| 3.5.31 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука толщина 9мм, для труб диам. 32 K-Flex ST | м | 16 | 1 200,00 | 19 200,00 | 305,70 | 4 891,20 | 1 505,70 | 24 091,20 | | | | | | |
| 3.5.32 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука толщина 9мм, для труб диам. 40 K-Flex ST | м | 34,5 | 1 800,00 | 62 100,00 | 305,70 | 10 546,65 | 2 105,70 | 72 646,65 | | | | | | |
| | *Воздуховоды* | | | | | | | | | | | | | | |
| | П1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.33 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм (в т.ч. переход 1500х1000-2445х1436, L=500мм) | м2 | 68,06 | 4 622,47 | 314 605,31 | 1 082,42 | 73 669,51 | 5 704,89 | 388 274,81 | | | | | | |
| 3.5.34 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм (в т.ч. переход 1250х800-1000х800, L=500мм) | м2 | 32,83 | 4 622,47 | 151 755,69 | 1 082,42 | 35 535,85 | 5 704,89 | 187 291,54 | | | | | | |
| 3.5.35 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 184,15 | 4 622,47 | 851 227,85 | 1 082,42 | 199 327,64 | 5 704,89 | 1 050 555,49 | | | | | | |
| 3.5.36 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 14,28 | 4 622,47 | 66 008,87 | 1 082,42 | 15 456,96 | 5 704,89 | 81 465,83 | | | | | | |
| 3.5.37 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 13,892 | 4 622,47 | 64 215,35 | 1 082,42 | 15 036,98 | 5 704,89 | 79 252,33 | | | | | | |
| 3.5.38 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 6,86 | 4 622,47 | 31 710,14 | 1 082,42 | 7 425,40 | 5 704,89 | 39 135,55 | | | | | | |
| 3.5.39 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход 630х630-1000х800, L=500мм) | м2 | 3,64 | 4 622,47 | 16 825,79 | 1 082,42 | 3 940,01 | 5 704,89 | 20 765,80 | | | | | | |
| 3.5.40 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (переход 100х150-100х100, L=300мм - 1 шт, переход 250х250-100х100, L=300мм - 2 шт) | м2 | 0,99 | 4 622,47 | 4 576,25 | 1 082,42 | 1 071,60 | 5 704,89 | 5 647,84 | | | | | | |
| 3.5.41 | Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге | м2 | 350 | 345,08 | 120 778,00 | 300,00 | 105 000,00 | 645,08 | 225 778,00 | | | | | | |
| 3.5.42 | Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20 | м3 | 8,92 | 42 000,00 | 374 640,00 | | | 42 000,00 | 374 640,00 | | | | | | |
| 3.5.43 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 400х400 мм | шт | 24 | 3 652,97 | 87 671,28 | 878,79 | 21 090,96 | 4 531,76 | 108 762,24 | | | | | | |
| 3.5.44 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250х250 мм | шт | 2 | 1 813,63 | 3 627,26 | 878,79 | 1 757,58 | 2 692,42 | 5 384,84 | | | | | | |
| | В1 | | | | | | | | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 3.5.73 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переходы: 500х400-500х500, L=500мм - 1 шт.; 1190х575-500х500, L=500мм - 1 шт.) | м2 | 2,45 | 4 622,47 | 11 325,05 | 1 082,42 | 2 651,93 | 5 704,89 | 13 976,98 | | | | | | |
| 3.5.74 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 250х200 мм | шт | 6 | 3 652,97 | 21 917,82 | 878,79 | 5 272,74 | 4 531,76 | 27 190,56 | | | | | | |
| 3.5.75 | Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450х450 мм | шт | 6 | 5 803,95 | 34 823,70 | 982,93 | 5 897,58 | 6 786,88 | 40 721,28 | | | | | | |
| 3.5.76 | Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП/ 400х400 мм | шт | 6 | 5 803,95 | 34 823,70 | 982,93 | 5 897,58 | 6 786,88 | 40 721,28 | | | | | | |
| 3.5.77 | Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге | м2 | 107 | 345,08 | 36 923,56 | 300,00 | 32 100,00 | 645,08 | 69 023,56 | | | | | | |
| 3.5.78 | Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20 | м3 | 2,7 | 42 000,00 | 113 400,00 | | | 42 000,00 | 113 400,00 | | | | | | |
| | **В3** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.79 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 23,1 | 4 622,47 | 106 779,06 | 1 082,42 | 25 003,90 | 5 704,89 | 131 782,96 | | | | | | |
| 3.5.80 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход: 1190х575-500х500, L=500мм - 1 шт.) | м2 | 58,53 | 4 622,47 | 270 553,17 | 1 082,42 | 63 354,04 | 5 704,89 | 333 907,21 | | | | | | |
| 3.5.81 | Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге | м2 | 105,5 | 345,08 | 36 405,94 | 300,00 | 31 650,00 | 645,08 | 68 055,94 | | | | | | |
| 3.5.82 | Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20 | м3 | 2,61 | 42 000,00 | 109 620,00 | | | 42 000,00 | 109 620,00 | | | | | | |
| 3.5.83 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250х200 мм | шт | 6 | 3 652,97 | 21 917,82 | 878,79 | 5 272,74 | 4 531,76 | 27 190,56 | | | | | | |
| 3.5.84 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 300х250 мм | шт | 3 | 3 652,97 | 10 958,91 | 878,79 | 2 636,37 | 4 531,76 | 13 595,28 | | | | | | |
| 3.5.85 | Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450х450 | шт | 2 | 5 803,95 | 11 607,90 | 982,93 | 1 965,86 | 6 786,88 | 13 573,76 | | | | | | |
| | **П4** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.86 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 72,9 | 4 622,47 | 336 978,06 | 1 082,42 | 78 908,42 | 5 704,89 | 415 886,48 | | | | | | |
| 3.5.87 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход: 500х355-1028х440, L=500мм -2 шт.) | м2 | 34,85 | 4 622,47 | 161 093,08 | 1 082,42 | 37 722,34 | 5 704,89 | 198 815,42 | | | | | | |
| 3.5.88 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переходы: 500х355-250х355, L=500мм -1 шт.; 250х315-250х315, L=500мм -1 шт.) | м2 | 5,95 | 4 622,47 | 27 503,70 | 1 082,42 | 6 440,40 | 5 704,89 | 33 944,10 | | | | | | |
| 3.5.89 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 200х400 мм | шт | 22 | 3 652,97 | 80 365,34 | 878,79 | 19 333,38 | 4 531,76 | 99 698,72 | | | | | | |
| 3.5.90 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 200х300 мм | шт | 8 | 3 652,97 | 29 223,76 | 878,79 | 7 030,32 | 4 531,76 | 36 254,08 | | | | | | |
| 3.5.91 | Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге | м2 | 128 | 345,08 | 44 170,24 | 300,00 | 38 400,00 | 645,08 | 82 570,24 | | | | | | |
| 3.5.92 | Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20 | м3 | 2,56 | 42 000,00 | 107 520,00 | | | 42 000,00 | 107 520,00 | | | | | | |
| | **В4** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.93 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 48,06 | 4 622,47 | 222 155,91 | 1 082,42 | 52 021,11 | 5 704,89 | 274 177,01 | | | | | | |
| 3.5.94 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход: 500х355-1028х440, L=500мм -2 шт.) | м2 | 12,1 | 4 622,47 | 55 931,89 | 1 082,42 | 13 097,28 | 5 704,89 | 69 029,17 | | | | | | |
| 3.5.95 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход 500х355-250х355, L=500мм - 1 шт.) | м2 | 2,34 | 4 622,47 | 10 816,58 | 1 082,42 | 2 532,86 | 5 704,89 | 13 349,44 | | | | | | |
| 3.5.96 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ номер 4 размером 300х300 мм | шт | 6 | 3 652,97 | 21 917,82 | 878,79 | 5 272,74 | 4 531,76 | 27 190,56 | | | | | | |
| 3.5.97 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250х250 мм | шт | 2 | 3 652,97 | 7 305,94 | 878,79 | 1 757,58 | 4 531,76 | 9 063,52 | | | | | | |
| | **В5** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.98 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 36,61 | 4 622,47 | 169 228,63 | 1 082,47 | 39 629,23 | 5 704,94 | 208 857,85 | | | | | | |
| 3.5.99 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (в т.ч. переход 200х200-ф250 -1 шт.) | м2 | 5,37 | 4 622,47 | 24 822,66 | 1 082,47 | 5 812,86 | 5 704,94 | 30 635,53 | | | | | | |
| 3.5.100 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | шт | 11 | 3 652,97 | 40 182,67 | 878,79 | 9 666,69 | 4 531,76 | 49 849,36 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 3.6.32 | Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.6.33 | Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.6.34 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм | шт | 1 | 26 903,44 | 26 903,44 | 1 328,05 | 1 328,05 | 28 231,49 | 28 231,49 | | | | | | |
| 3.6.35 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз | м2 | 19,5 | 320,00 | 6 240,00 | 425,00 | 8 287,50 | 745,00 | 14 527,50 | | | | | | |
| 3.6.36 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза | м2 | 19,5 | 320,00 | 6 240,00 | 425,00 | 8 287,50 | 745,00 | 14 527,50 | | | | | | |
| 3.6.37 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм | м | 110 | 214,45 | 23 589,50 | 350,00 | 38 500,00 | 564,45 | 62 089,50 | | | | | | |
| 3.6.38 | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.40 мм | м3 | 2,3 | 55 000,00 | 126 500,00 | | | 55 000,00 | 126 500,00 | | | | | | |
| 3.6.39 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 40 мм | м | 110 | 227,21 | 24 993,10 | 415,47 | 45 701,70 | 642,68 | 70 694,80 | | | | | | |
| 3.6.40 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/ | м2 | 59 | 1 000,00 | 59 000,00 | | | 1 000,00 | 59 000,00 | | | | | | |
| | **П3** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.41 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, G=3,2 м3/ч, H=7м, Wilo TOP-S 30/7 | шт | 1 | 115 771,71 | 115 771,71 | 5 000,00 | 5 000,00 | 120 771,71 | 120 771,71 | | | | | | |
| 3.6.42 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам.38х2,5 мм с гидравлическим испытанием | м | 75 | 1 577,89 | 118 341,75 | 326,73 | 24 504,75 | 1 904,62 | 142 846,50 | | | | | | |
| 3.6.43 | Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 32 мм | шт | 3 | 5 000,00 | 15 000,00 | | | 5 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| 3.6.44 | Кран трехходовой муфтовый, Dy 32 мм | шт | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.6.45 | Кран обратный Dy 32 мм муфтовый | шт | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.6.46 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм | шт | 2 | 4 500,00 | 9 000,00 | 3 741,17 | 7 482,34 | 8 241,17 | 16 482,34 | | | | | | |
| 3.6.47 | Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.6.48 | Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.6.49 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм | шт | 1 | 21 218,39 | 21 218,39 | 736,51 | 736,51 | 21 954,90 | 21 954,90 | | | | | | |
| 3.6.50 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз | м2 | 8,7 | 320,00 | 2 784,00 | 425,00 | 3 697,50 | 745,00 | 6 481,50 | | | | | | |
| 3.6.51 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза | м2 | 8,7 | 640,00 | 5 568,00 | 425,00 | 3 697,50 | 1 065,00 | 9 265,50 | | | | | | |
| 3.6.52 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм | м | 75 | 314,45 | 23 583,75 | 450,00 | 33 750,00 | 764,45 | 57 333,75 | | | | | | |
| 3.6.53 | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.60 мм | м3 | 1,3 | 55 000,00 | 71 500,00 | | | 55 000,00 | 71 500,00 | | | | | | |
| 3.6.54 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 60 мм | м | 75 | 227,21 | 17 040,75 | 415,47 | 31 160,25 | 642,68 | 48 201,00 | | | | | | |
| 3.6.55 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/ | м2 | 35,8 | 1 000,00 | 35 800,00 | | | 1 000,00 | 35 800,00 | | | | | | |
| | **П4** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.56 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, G=2,6 м3/ч, H=3м, Wilo TOP-S 25/5 | шт | 1 | 85 483,88 | 85 483,88 | 10 492,87 | 10 492,87 | 95 976,75 | 95 976,75 | | | | | | |
| 3.6.57 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 38х2,5 мм с гидравлическим испытанием | м | 75 | 677,89 | 50 841,75 | 326,73 | 24 504,75 | 1 004,62 | 75 346,50 | | | | | | |
| 3.6.58 | Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 32 мм | шт | 3 | 5 000,00 | 15 000,00 | | | 5 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| 3.6.59 | Кран трехходовой муфтовый, Dy 32 мм | шт | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.6.60 | Кран обратный Dy 32 мм муфтовый | шт | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.6.61 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм | шт | 2 | 4 500,00 | 9 000,00 | 3 741,17 | 7 482,34 | 8 241,17 | 16 482,34 | | | | | | |
| 3.6.62 | Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.6.63 | Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.6.64 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм | шт | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 736,51 | 736,51 | 10 736,51 | 10 736,51 | | | | | | |
| 3.6.65 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз | м2 | 22,5 | 320,00 | 7 200,00 | 425,00 | 9 562,50 | 745,00 | 16 762,50 | | | | | | |
| 3.6.66 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза | м2 | 22,5 | 640,00 | 14 400,00 | 425,00 | 9 562,50 | 1 065,00 | 23 962,50 | | | | | | |
| 3.6.67 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм | м | 75 | 214,45 | 16 083,75 | 350,00 | 26 250,00 | 564,45 | 42 333,75 | | | | | | |
| 3.6.68 | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.60 мм | м3 | 2 | 55 000,00 | 110 000,00 | | | 55 000,00 | 110 000,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 3.6.69 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 60 мм | м | 75 | 227,21 | 17 040,75 | 415,47 | 31 160,25 | 642,68 | 48 201,00 | | | | | | |
| 3.6.70 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/ | м2 | 68 | 1 000,00 | 68 000,00 | | | 1 000,00 | 68 000,00 | | | | | | |
| 3.6.71 | Установка отборного устройства давления с краном, ЗК14-2-2-02 | шт | 8 | 5 000,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | | | | | | |
| 3.6.72 | Установка манометров с трехходовым краном /манометр показывающий, Р=0-6 кгс/см2, МП4У/ | комплект | 8 | 5 000,00 | 40 000,00 | 2 500,00 | 20 000,00 | 7 500,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| 3.6.73 | Закладная под ртутный технический термометр бобышка, БШ-35 | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | | | 5 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| 3.6.74 | Установка термометров в оправе прямых или угловых /термометр технический ртутный длина нижней части 63мм. Т=0-160, оправа защитная L=63/285, ОТП1/ | комплект | 8 | 3 500,00 | 28 000,00 | 2 500,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 48 000,00 | | | | | | |
| 3.6.75 | Закладная под ртутный технический термометр для труб менее 50мм | шт | 6 | 5 000,00 | 30 000,00 | | | 5 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| 3.7 | Холодоснабжение П1-П3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, Р=35 м3/ч, Н=7м, Wilo TOP-S 65/15 | шт | 8 | 257 112,03 | 2 056 896,24 | 5 000,00 | 40 000,00 | 262 112,03 | 2 096 896,24 | | | | | | |
| 3.7.2 | Установка расширительных баков Elbi V-150л | шт | 8 | 60 000,00 | 480 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | 65 000,00 | 520 000,00 | | | | | | |
| 3.7.3 | Кран шаровой проходной фланцевый, Dy 65мм с ответным фланцами, Naval Ду65 Ру16 | шт | 12 | 15 000,00 | 180 000,00 | | | 15 000,00 | 180 000,00 | | | | | | |
| 3.7.4 | Кран шаровой проходной фланцевый, Dy 80мм с ответным фланцами, Naval Ду80 Ру16 | шт | 2 | 40 000,00 | 80 000,00 | | | 40 000,00 | 80 000,00 | | | | | | |
| 3.7.5 | Кран шаровой проходной фланцевый, Dy 40мм с ответным фланцами, Naval Ду40 Ру16 | шт | 2 | 18 000,00 | 36 000,00 | | | 18 000,00 | 36 000,00 | | | | | | |
| 3.7.6 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам.159х3,5 мм с гидравлическим испытанием | м | 45 | 4 000,00 | 180 000,00 | 500,00 | 22 500,00 | 4 500,00 | 202 500,00 | | | | | | |
| 3.7.7 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 89х3,5 мм с гидравлическим испытанием | м | 8 | 3 482,33 | 27 858,64 | 500,00 | 4 000,00 | 3 982,33 | 31 858,64 | | | | | | |
| 3.7.8 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 45х3,0 мм с гидравлическим испытанием | м | 145 | 1 153,46 | 167 251,70 | 500,00 | 72 500,00 | 1 653,46 | 239 751,70 | | | | | | |
| 3.7.9 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм | шт | 3 | 4 500,00 | 13 500,00 | 3 741,17 | 11 223,51 | 8 241,17 | 24 723,51 | | | | | | |
| 3.7.10 | Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм | шт | 3 | 2 500,00 | 7 500,00 | | | 2 500,00 | 7 500,00 | | | | | | |
| 3.7.11 | Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм | шт | 3 | 2 500,00 | 7 500,00 | | | 2 500,00 | 7 500,00 | | | | | | |
| 3.7.12 | Установка отборного устройства давления с краном, ЗК14-2-2-02 | шт | 16 | 2 500,00 | 40 000,00 | 2 500,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 80 000,00 | | | | | | |
| 3.7.13 | Установка манометров с трехходовым краном /манометр показывающий, Р=0-6 кгс/см2, МП4У/ | комплект | 16 | 2 500,00 | 40 000,00 | 2 500,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 80 000,00 | | | | | | |
| 3.7.14 | Закладная под ртутный технический термометр бобышка БШ-35 | шт | 12 | 5 000,00 | 60 000,00 | | | 5 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| 3.7.15 | Установка термометров в оправе прямых или угловых /термометр технический ртутный длина нижней части 63мм. Т=-35+35, оправа защитная L=63/285, ОТП1 -2 шт/ | комплект | 8 | 3 500,00 | 28 000,00 | 2 500,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 48 000,00 | | | | | | |
| 3.7.16 | Закладная под ртутный технический термометр для труб менее 50мм | шт | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 | | | 5 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| 3.7.17 | Кран шаровой проходной Ду65 муфтовый | шт | 12 | 10 000,00 | 120 000,00 | | | 10 000,00 | 120 000,00 | | | | | | |
| 3.7.18 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз | м2 | 45,6 | 320,00 | 14 592,00 | 425,00 | 19 380,00 | 745,00 | 33 972,00 | | | | | | |
| 3.7.19 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза | м2 | 45,6 | 640,00 | 29 184,00 | 425,00 | 19 380,00 | 1 065,00 | 48 564,00 | | | | | | |
| 3.7.20 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм | м | 153 | 114,45 | 17 510,85 | 250,00 | 38 250,00 | 364,45 | 55 760,85 | | | | | | |
| 3.7.21 | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.60 мм | м3 | 2,94 | 55 000,00 | 161 700,00 | | | 55 000,00 | 161 700,00 | | | | | | |
| 3.7.22 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 60 мм | м | 153 | 227,21 | 34 763,13 | 415,47 | 63 566,91 | 642,68 | 98 330,04 | | | | | | |
| 3.7.23 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/ | м2 | 116 | 1 000,00 | 116 000,00 | | | 1 000,00 | 116 000,00 | | | | | | |
| 3.7.24 | Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными без обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм | м | 45 | 214,45 | 9 650,25 | 350,00 | 15 750,00 | 564,45 | 25 400,25 | | | | | | |
| 3.7.25 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщиной 60 мм | м3 | 2,14 | 50 000,00 | 107 000,00 | | | 50 000,00 | 107 000,00 | | | | | | |
| 3.8 | Кондиционирование | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8.1 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час | шт | 43 | 2 301,51 | 98 964,93 | 10 181,16 | 437 789,88 | 12 482,67 | 536 754,81 | | | | | | |
| 3.8.2 | Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час | шт | 43 | 1 893,65 | 81 426,95 | 10 181,16 | 437 789,88 | 12 074,81 | 519 216,83 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| | *Дренчерная система* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.34 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108х3,5 мм с гидравлическим испытанием | шт | 22 | 2 534,28 | 55 754,16 | 500,00 | 11 000,00 | 3 034,28 | 66 754,16 | | | | | | |
| 3.9.35 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40х2,0 мм с гидравлическим испытанием | шт | 21 | 750,00 | 15 750,00 | 500,00 | 10 500,00 | 1 250,00 | 26 250,00 | | | | | | |
| 3.9.36 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38х2,0 мм с гидравлическим испытанием | шт | 15 | 1 250,00 | 18 750,00 | 500,00 | 7 500,00 | 1 750,00 | 26 250,00 | | | | | | |
| 3.9.37 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.25х2,0 мм с гидравлическим испытанием | шт | 45 | 507,36 | 22 831,20 | 500,00 | 22 500,00 | 1 007,36 | 45 331,20 | | | | | | |
| 3.9.38 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.57х3,0 мм с гидравлическим испытанием | шт | 5 | 1 500,00 | 7 500,00 | 500,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| 3.9.39 | Масляная окраска труб стальных за 2 раза | м2 | 16,5 | 320,00 | 5 280,00 | 425,00 | 7 012,50 | 745,00 | 12 292,50 | | | | | | |
| | *Элементы дренчерной системы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.40 | Оросители, насадки установок водяного пожаротушения дренчерные ДВН-12, диаметр условного прохода до 16 мм | шт | 30 | 2 000,00 | 60 000,00 | 500,00 | 15 000,00 | 2 500,00 | 75 000,00 | | | | | | |
| 3.9.41 | Узел управления с клапаном дренчерной системой Ду100, фланцевых с электрическим пуском, в комплекте с обратными фланцами | комплект | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500,00 | 500,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | | | | | | |
| | *Насосная станция* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.42 | Насосная установка для пожаротушения Wilo-Comfort CO-3MVI 7004/CC (2 рабочих +1 резерв, в комплекте со шкафом управления, запорной арматурой, обратными клапанами) | комплект | 1 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | | | | | | |
| 3.9.43 | Установка насосов дренажных центробежных с электродвигателем, Wilo-Drain TC 40/8: Q=3,0 м3/час;H=8,0м; N=0,6кВт | шт | 1 | 119 000,00 | 119 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | | | | | | |
| 3.9.44 | Установка расширительных пневматических баков, V=1000л | шт | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 252 500,00 | 252 500,00 | | | | | | |
| 3.9.45 | Установка манометров с трехходовым краном, ОБ1М | комплект | 1 | 7 500,00 | 7 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| 3.9.46 | Установка насосов жокей, Wilo-CO-1MVI 404/ER Q=5,0 м3/час;H=30,0м; N=1,1кВт | шт | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 302 500,00 | 302 500,00 | | | | | | |
| **4** | **Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4,1** | **Силовое электрооборудование** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Главный распределительный щит ГРЩ*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | *Монтажные работы.* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Монтаж щкафа с АВР, на 2 ввода с секционированием на 630А, тип АВР-2.1-630 | комплект | 1 | 1 357 635,37 | 1 357 635,37 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 360 635,37 | 1 360 635,37 | | | | | | |
| 4.1.3 | Монтаж вводного распределительного пункта (ВРУ 1-2) в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА51-35, 3Р, Ір-250А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки ВА57-31, Ір 100 А - 6шт, тип ПР 8503-2001-5УХЛ3. | комплект | 2 | 200 000,00 | 400 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | 203 000,00 | 406 000,00 | | | | | | |
| 4.1.4 | Монтаж распределительного пункта (ЩК) в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА51-35,3Р, Ір-100А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки АЕ2044, 1Р, Ір16А - 11шт, АЕ2044, 1Р, Ір25А - 1шт, АЕ2044-10Б, 3Р, Ір16А - 2шт, АЕ2044-10Б, 3Р, Ір 40А - 2шт, Vigi (УЗО) с дифференциальной защитой, Ір - до 25А, Ін 30мА - 3шт. тип ПР 8503-2101-4УХЛ3 | комплект | 1 | 135 000,00 | 135 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | | | | | | |
| 4.1.5 | Монтаж распределительного пункта (ЩС -1) в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА51-35, 3Р, Ір-100А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки ВА57-31, 3Р, Ір- 63 А - 3шт, ВА57-31, 3Р, Ір - 16А - 5шт, тип ПР 8503-1002-3УХЛ3 | комплект | 1 | 190 000,00 | 190 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | | | | | | |
| 4.1.6 | Монтаж распределительного пункта (ЩВ) в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА51-35,3Р, Ір-100А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки АЕ2044, 1Р, Ір16А - 3шт, АЕ2044-10Б, 6А, 3Р, Ір1,6А - 2шт, АЕ2044-10Б, 16А, 3Р, Ір10А - 2шт, АЕ2044-10Б, 16А, 3Р, Ір 16А -3шт, АЕ2044-10Б, 63А, 3Р, Ір 63А -1шт. тип ПР 8503-2084-3УХЛ3 | комплект | 1 | 190 000,00 | 190 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | | | | | | |
| 4.1.7 | Монтаж щита распределительного (ЩОС-1), тип ЩРВС -36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-9шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 25А, Ін 30мА - 6шт. | комплект | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | | | | | | |
| 4.1.8 | Монтаж щита распределительного (ЩОС-2), тип ЩРВС-36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-9шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 32А, Ін 30мА - 6шт. | комплект | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 4.1.36 | Установка выключателей скрытой проводке двухполюсной, тип С-2-06-6/220 УХЛ4 | шт | 35 | 1 200,00 | 42 000,00 | 200,00 | 7 000,00 | 1 400,00 | 49 000,00 | | | | | | |
| 4.1.37 | Установка выключателей скрытой проводке однополюсной герметеческой, тип 0-44 Р44-6/220 УХЛ4 | шт | 10 | 1 200,00 | 12 000,00 | 200,00 | 2 000,00 | 1 400,00 | 14 000,00 | | | | | | |
| 4.1.38 | Установка переключателя пакетного на 16А, герметический, тип ПВ3-16, IP65. | шт | 3 | 6 370,40 | 19 111,20 | 2 215,20 | 6 645,60 | 8 585,60 | 25 756,80 | | | | | | |
| 4.1.39 | Установка розеток штепсельнох с защитной шторкой, з/к, тип РС16-007 | шт | 420 | 800,00 | 336 000,00 | 200,00 | 84 000,00 | 1 000,00 | 420 000,00 | | | | | | |
| 4.1.40 | Установка коробок уневерсальных, тип КУВ-1МУХЛ3 | шт | 640 | 200,00 | 128 000,00 | 150,00 | 96 000,00 | 350,00 | 224 000,00 | | | | | | |
| 4.1.41 | Установка коробок ответвительных, тип У191 УХЛ2 | шт | 5000 | 100,00 | 500 000,00 | 100,00 | 500 000,00 | 200,00 | 1 000 000,00 | | | | | | |
| 4.1.42 | Установка ящика силового 2х8А на 380В, тип РУС М 5114-2974 | шт | 2 | 145 000,00 | 290 000,00 | 10 539,60 | 21 079,20 | 155 539,60 | 311 079,20 | | | | | | |
| 4.1.43 | Установка ящика силового 1,6А на 380В, тип РУС М 5110-2274 | шт | 1 | 135 000,00 | 135 000,00 | 10 539,60 | 10 539,60 | 145 539,60 | 145 539,60 | | | | | | |
| 4.1.44 | Прокладка кабеля до 35 кВ, прокладываемый по стенам под штукатуркой - без стоимости кабеля | м | 10357 | 50,00 | 517 850,00 | 50,00 | 517 850,00 | 100,00 | 1 035 700,00 | | | | | | |
| 4.1.45 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг - без стоимости кабеля | м | 273 | 50,00 | 13 650,00 | 50,00 | 13 650,00 | 100,00 | 27 300,00 | | | | | | |
| 4.1.46 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 - без стоимости кабеля | м | 75 | 50,00 | 3 750,00 | 50,00 | 3 750,00 | 100,00 | 7 500,00 | | | | | | |
| 4.1.47 | Кабель силовой, марки ВВГнг 3х1,5мм2 | м | 5500 | 302,00 | 1 661 000,00 | | | 302,00 | 1 661 000,00 | | | | | | |
| 4.1.48 | Кабель силовой, марки ВВГнг 4х1,5мм2 | м | 980 | 402,00 | 393 960,00 | | | 402,00 | 393 960,00 | | | | | | |
| 4.1.49 | Кабель силовой, марки ВВГнг 3х2,5мм2 | м | 2200 | 250,00 | 550 000,00 | | | 250,00 | 550 000,00 | | | | | | |
| 4.1.50 | Кабель силовой, марки ВВГнг 3х4мм2 | м | 550 | 720,00 | 396 000,00 | | | 720,00 | 396 000,00 | | | | | | |
| 4.1.51 | Кабель силовой, марки ВВГнг 5х1,5мм2 | м | 330 | 494,00 | 163 020,00 | | | 494,00 | 163 020,00 | | | | | | |
| 4.1.52 | Кабель силовой, марки ВВГнг 5х2,5мм2 | м | 280 | 772,00 | 216 160,00 | | | 772,00 | 216 160,00 | | | | | | |
| 4.1.53 | Кабель силовой, марки ВВГнг 5х4мм2 | м | 230 | 1 190,00 | 273 700,00 | | | 1 190,00 | 273 700,00 | | | | | | |
| 4.1.54 | Кабель силовой, марки ВВГнг 5х10мм2 | м | 60 | 2 878,00 | 172 680,00 | | | 2 878,00 | 172 680,00 | | | | | | |
| 4.1.55 | Кабель силовой, марки ВВГнг 5х16мм2 | м | 85 | 4 740,00 | 402 900,00 | | | 4 740,00 | 402 900,00 | | | | | | |
| 4.1.56 | Кабель силовой, марки ВВГнг 5х25мм2 | м | 25 | 7 348,00 | 183 700,00 | | | 7 348,00 | 183 700,00 | | | | | | |
| 4.1.57 | Кабель силовой, марки ВВГнг 5х35мм2 | м | 240 | 5 500,00 | 1 320 000,00 | | | 5 500,00 | 1 320 000,00 | | | | | | |
| 4.1.58 | Кабель силовой, марки ВБбШв 5х4мм2 | м | 60 | 1 474,00 | 88 440,00 | | | 1 474,00 | 88 440,00 | | | | | | |
| 4.1.59 | Кабель контрольный, марки КВВГ 4х1,5мм2 | м | 90 | 402,00 | 36 180,00 | | | 402,00 | 36 180,00 | | | | | | |
| 4.1.60 | Провод медный 1х70мм2, марки ПВ1 | м | 75 | 3 968,00 | 297 600,00 | | | 3 968,00 | 297 600,00 | | | | | | |
| 4.1.61 | Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм - без стоимости труб | м | 90 | 95,81 | 8 622,90 | 37,00 | 3 330,00 | 132,81 | 11 952,90 | | | | | | |
| 4.1.62 | Труба стальная, Dн 20мм | м | 75 | 867,00 | 65 025,00 | | | 867,00 | 65 025,00 | | | | | | |
| 4.1.63 | Труба стальная, Dн 25мм | м | 15 | 1 220,00 | 18 300,00 | | | 1 220,00 | 18 300,00 | | | | | | |
| 4.1.64 | Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм - без стоимости труб | м | 50 | 95,81 | 4 790,50 | 37,00 | 1 850,00 | 132,81 | 6 640,50 | | | | | | |
| 4.1.65 | Труба стальная, Dн 32мм | м | 35 | 1 350,00 | 47 250,00 | | | 1 350,00 | 47 250,00 | | | | | | |
| 4.1.66 | Труба стальная, Dн 40мм | м | 15 | 2 000,00 | 30 000,00 | | | 2 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| 4.1.67 | Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм - без стоимости труб | м | 30 | 95,81 | 2 874,30 | 37,00 | 1 110,00 | 132,81 | 3 984,30 | | | | | | |
| 4.1.68 | Труба стальная, Dн 50мм | м | 30 | 2 500,00 | 75 000,00 | | | 2 500,00 | 75 000,00 | | | | | | |
| 4.1.69 | Прокладка металлического рукава Dн 20мм , тип РЗ-Ц-Х-20 | м | 3 | 962,81 | 2 888,43 | 37,00 | 111,00 | 999,81 | 2 999,43 | | | | | | |
| 4.1.70 | Прокладка кабель-канала 60х40мм | м | 50 | 721,12 | 36 056,00 | 250,00 | 12 500,00 | 971,12 | 48 556,00 | | | | | | |
| 4.1.71 | Прокладка кабель-канала 25х40мм | м | 50 | 721,12 | 36 056,00 | 250,00 | 12 500,00 | 971,12 | 48 556,00 | | | | | | |
| | *Заземление* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.72 | Прокладка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 (сталь полосовая 40х4мм, СТ3) | м | 30 | 500,00 | 15 000,00 | 350,00 | 10 500,00 | 850,00 | 25 500,00 | | | | | | |
| **4.2** | **Автоматическая-пожарная сигнализация** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Здание ДК* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Установка прибора пожарно-охранной сигнализации, тип ВЭРС-ПК24 | шт | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| 4.2.2 | Установка батареи аккумуляторной для "ВЭРС-ПК24, тип 12В, 2Ач | шт | 1 | 2 079,74 | 2 079,74 | 11 140,18 | 11 140,18 | 13 219,92 | 13 219,92 | | | | | | |
| 4.2.3 | Установка извещателя пожарного ручного, тип ИПР-К | шт | 28 | 996,16 | 27 892,48 | 2 523,65 | 70 662,20 | 3 519,81 | 98 554,68 | | | | | | |
| 4.2.4 | Установка извещателя пожарного дымового оптико-электронного, тип ИП 212-41М | шт | 102 | 650,00 | 66 300,00 | 1 500,00 | 153 000,00 | 2 150,00 | 219 300,00 | | | | | | |
| 4.2.5 | Установка извещателя пожарного теплового максимального, тип ИП101-3 | шт | 165 | 607,46 | 100 230,90 | 1 500,00 | 247 500,00 | 2 107,46 | 347 730,90 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 5.1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 5,072 | | | 2 150,55 | 10 907,59 | 2 150,55 | 10 907,59 | | | | | | |
| 5.1.3 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами | м3 | 28,88 | | | 155,42 | 4 488,53 | 155,42 | 4 488,53 | | | | | | |
| 5.1.4 | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 2,174 | | | 5 950,51 | 12 936,41 | 5 950,51 | 12 936,41 | | | | | | |
| 5.1.5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 74,52 | | | 62,54 | 4 660,48 | 62,54 | 4 660,48 | | | | | | |
| 5.1.6 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | м3 | 74,52 | | | 62,54 | 4 660,48 | 62,54 | 4 660,48 | | | | | | |
| 5.1.7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 8,28 | | | 1 155,42 | 9 566,88 | 1 155,42 | 9 566,88 | | | | | | |
| 5.1.8 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 103,5 | | | 265,00 | 27 427,50 | 265,00 | 27 427,50 | | | | | | |
| 5.1.9 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 82,8 | | | 500,00 | 41 400,00 | 500,00 | 41 400,00 | | | | | | |
| 5.1.10 | Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/ | м3 | 20,7 | | | 350,16 | 7 248,31 | 350,16 | 7 248,31 | | | | | | |
| 5,2 | **Фундаменты** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Подушка Пм1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм | м2 | 31,2 | 5 701,10 | 177 874,32 | 813,76 | 25 389,31 | 6 514,86 | 203 263,63 | | | | | | |
| 5.2.2 | Устройство монолитных ж/б ленточных фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе, W4 | м3 | 8,2 | 57 742,30 | 473 486,86 | 15 190,99 | 124 566,12 | 72 933,29 | 598 052,98 | | | | | | |
| 5.2.3 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,5933 | 200 000,00 | 118 660,00 | | | 200 000,00 | 118 660,00 | | | | | | |
| 5.2.4 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом фундаментов | м2 | 15,6 | 1 355,50 | 21 145,80 | 1 100,00 | 17 160,00 | 2 455,50 | 38 305,80 | | | | | | |
| 5.2.5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 35,1 | 1 555,10 | 54 584,01 | 712,63 | 25 013,31 | 2 267,73 | 79 597,32 | | | | | | |
| | *Монолитный бетонный фундамент Флм1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.6 | Устройство монолитных ж/б ленточных фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе, W4 | м3 | 12,5 | 57 742,30 | 721 778,75 | 15 190,99 | 189 887,38 | 72 933,29 | 911 666,13 | | | | | | |
| 5.2.7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 54,6 | 1 555,10 | 84 908,46 | 412,63 | 22 529,60 | 1 967,73 | 107 438,06 | | | | | | |
| | *Фундаменты ФОм1 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.8 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 4,032 | 2 850,55 | 11 493,42 | 406,88 | 1 640,54 | 3 257,43 | 13 133,96 | | | | | | |
| 5.2.9 | Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона класса В15,5 на с/с цементе, W4 | м3 | 3,14 | 57 742,10 | 181 310,19 | 15 190,99 | 47 699,71 | 72 933,09 | 229 009,90 | | | | | | |
| 5.2.10 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,0278 | 200 000,00 | 5 560,00 | | | 200 000,00 | 5 560,00 | | | | | | |
| 5.2.11 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,0636 | 836 902,00 | 53 226,97 | 180 679,72 | 11 491,23 | 1 017 581,72 | 64 718,20 | | | | | | |
| 5.2.12 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 8,512 | 1 555,10 | 13 237,01 | 412,63 | 3 512,31 | 1 967,73 | 16 749,32 | | | | | | |
| | *Фундаменты ФОм2 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.13 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 0,723 | 2 850,55 | 2 060,95 | 406,88 | 294,17 | 3 257,43 | 2 355,12 | | | | | | |
| 5.2.14 | Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона класса В15,5 на с/с цементе, W4 | м3 | 0,51 | 57 742,10 | 29 448,47 | 15 190,99 | 7 747,40 | 72 933,09 | 37 195,88 | | | | | | |
| 5.2.15 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,00423 | 200 000,00 | 846,00 | | | 200 000,00 | 846,00 | | | | | | |
| 5.2.16 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,01718 | 836 902,00 | 14 377,98 | 180 679,72 | 3 104,08 | 1 017 581,72 | 17 482,05 | | | | | | |
| 5.2.17 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 2,41 | 1 555,10 | 3 747,79 | 412,63 | 994,44 | 1 967,73 | 4 742,23 | | | | | | |
| | *Фундаменты под дымовые трубы ФОм-3 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.18 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм | м2 | 2,4 | 5 701,10 | 13 682,64 | 813,76 | 1 953,02 | 6 514,86 | 15 635,66 | | | | | | |
| 5.2.19 | Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона класса В15,5 на с/с цементе, W4 | м3 | 1,6 | 57 742,10 | 92 387,36 | 15 190,99 | 24 305,58 | 72 933,09 | 116 692,94 | | | | | | |
| 5.2.20 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,04912 | 836 902,00 | 41 108,63 | 180 679,72 | 8 874,99 | 1 017 581,72 | 49 983,61 | | | | | | |
| 5.2.21 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 6,4 | 1 555,10 | 9 952,64 | 412,63 | 2 640,83 | 1 967,73 | 12 593,47 | | | | | | |
| | *Фундаменты под перегородки* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.22 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 11 | 2 850,55 | 31 356,05 | 406,88 | 4 475,68 | 3 257,43 | 35 831,73 | | | | | | |
| 5.2.23 | Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона класса В15,5 на с/с цементе, W4 | м3 | 3,06 | 57 742,10 | 176 690,83 | 15 190,99 | 46 484,43 | 72 933,09 | 223 175,26 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| **5.7** | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.1 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 0,85 | 13 620,16 | 11 577,14 | 1 788,89 | 1 520,56 | 15 409,05 | 13 097,69 | | | | | | |
| | *Тип 1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм | м2 | 76,32 | 2 850,55 | 217 553,98 | 712,63 | 54 387,92 | 3 563,18 | 271 941,90 | | | | | | |
| 5.7.3 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В12,5, толщ.80мм | м3 | 6,11 | 56 346,30 | 344 275,89 | 15 190,99 | 92 816,95 | 71 537,29 | 437 092,84 | | | | | | |
| 5.7.4 | Устройство цементных стяжек из раствора М150, толщиной 20 мм | м2 | 76,32 | 962,25 | 73 438,92 | 1 000,00 | 76 320,00 | 1 962,25 | 149 758,92 | | | | | | |
| 5.7.5 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | м2 | 76,32 | 5 867,97 | 447 843,47 | 1 200,00 | 91 584,00 | 7 067,97 | 539 427,47 | | | | | | |
| | *Тип 2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.6 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм | м2 | 4,43 | 2 850,55 | 12 627,94 | 712,63 | 3 156,95 | 3 563,18 | 15 784,89 | | | | | | |
| 5.7.7 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В12,5, толщ.80мм | м3 | 0,3544 | 56 346,30 | 19 969,13 | 15 190,99 | 5 383,69 | 71 537,29 | 25 352,82 | | | | | | |
| 5.7.8 | Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на горячей битумной мастике | м2 | 4,43 | 2 648,00 | 11 730,64 | 500,00 | 2 215,00 | 3 148,00 | 13 945,64 | | | | | | |
| 5.7.9 | Устройство цементных стяжек из раствора М150, толщиной 20 мм | м2 | 4,43 | 962,25 | 4 262,77 | 1 000,00 | 4 430,00 | 1 962,25 | 8 692,77 | | | | | | |
| 5.7.10 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | м2 | 4,73 | 5 867,97 | 27 755,50 | 1 200,00 | 5 676,00 | 7 067,97 | 33 431,50 | | | | | | |
| **5.8** | **Проемы** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Окна* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.1 | Установка оконных блоков из ПВХ одностворчатых одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОПС 1200-500 - 2шт., ОПС 600-600 - 2шт.) | м2 | 1,92 | 33 651,35 | 64 610,59 | 1 064,32 | 2 043,49 | 34 715,67 | 66 654,09 | | | | | | |
| 5.8.2 | Установка подоконных досок из ПВХ, шириной 250 мм в каменных стенах | м | 1,1 | 8 142,15 | 8 956,37 | 448,00 | 492,80 | 8 590,15 | 9 449,17 | | | | | | |
| 5.8.3 | Установка оконных блоков из ПВХ одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие (ОПС 1500-2000 - 2шт.) | м2 | 9 | 28 651,35 | 257 862,15 | 1 064,32 | 9 578,88 | 29 715,67 | 267 441,03 | | | | | | |
| 5.8.4 | Установка подоконных досок из ПВХ, шириной 350 мм в каменных стенах | м | 6,15 | 10 142,15 | 62 374,22 | 448,00 | 2 755,20 | 10 590,15 | 65 129,42 | | | | | | |
| | *Двери* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.5 | Установка дверных блоков однопольных с глухими полотнами, внутренние в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Д1 (ДГ 21-9-2шт-3,78м2) Д3 (ДГ 21-7- 4шт-5,88м2) | м2 | 9,66 | 17 379,47 | 167 885,68 | 5 291,00 | 51 111,06 | 22 670,47 | 218 996,74 | | | | | | |
| 5.8.6 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | комплект | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | |
| 5.8.7 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 6 | 12 000,00 | 72 000,00 | | | 12 000,00 | 72 000,00 | | | | | | |
| 5.8.8 | Установка замков врезных оцинкованных с цилиндровыми механизмами из латуни | шт | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | |
| 5.8.9 | Установка металлических дверей блоков - без стоимости дверей | м2 | 2,1 | 1 000,00 | 2 100,00 | 10 000,00 | 21 000,00 | 11 000,00 | 23 100,00 | | | | | | |
| 5.8.10 | Двери металлические огрунтованные и окрашенные с замком Д2 (ДСН ЛН МЗУ2100-1000 - 1 шт) | шт | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| 5.8.11 | Замок врезной | шт | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | |
| **5.9** | **Ворота** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.1 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 0,23204 | 5 000,00 | 1 160,20 | 150 000,00 | 34 806,00 | 155 000,00 | 35 966,20 | | | | | | |
| 5.9.2 | Установка закладных деталей ЗД-3 весом до 4 кг | т | 0,02208 | 224 251,63 | 4 951,48 | 148 464,10 | 3 278,09 | 372 715,73 | 8 229,56 | | | | | | |
| 5.9.3 | Ворота распашные ВР 20х20-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные | шт | 1 | 583 321,00 | 583 321,00 | | | 583 321,00 | 583 321,00 | | | | | | |
| 5.9.4 | Монтаж металических жалюзийных решеток Рж-1 | т | 0,02733 | 498 369,78 | 13 620,45 | 68 234,40 | 1 864,85 | 566 604,18 | 15 485,29 | | | | | | |
| 5.9.5 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,74 | 320,00 | 236,80 | 425,00 | 314,50 | 745,00 | 551,30 | | | | | | |
| 5.9.6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170 с добавлением алюминиевой пудры ПАП-2 за 2 раза | м2 | 0,74 | 640,00 | 473,60 | 425,00 | 314,50 | 1 065,00 | 788,10 | | | | | | |
| **5.10** | **Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Потолок* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | м2 | 78,26 | 1 600,00 | 125 216,00 | 800,00 | 62 608,00 | 2 400,00 | 187 824,00 | | | | | | |
| 5.10.2 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | м2 | 78,26 | 500,00 | 39 130,00 | 500,00 | 39 130,00 | 1 000,00 | 78 260,00 | | | | | | |
| | *Стены* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 169,8 | 1 100,00 | 186 780,00 | 1 200,00 | 203 760,00 | 2 300,00 | 390 540,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 6.1.8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм с гидравлическим испытанием | м | 10 | 841,14 | 8 411,40 | 2 727,72 | 27 277,20 | 3 568,86 | 35 688,60 | | | | | | |
| 6.1.9 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру1,6МПа, Dy15 мм | шт | 2 | 2 200,00 | 4 400,00 | | | 2 200,00 | 4 400,00 | | | | | | |
| | *Канализация К1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.10 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 3,5 | 1 900,38 | 6 651,33 | 924,33 | 3 235,16 | 2 824,71 | 9 886,49 | | | | | | |
| 6.1.11 | Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 12 | 2 386,37 | 28 636,44 | 924,33 | 11 091,96 | 3 310,70 | 39 728,40 | | | | | | |
| 6.1.12 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /гильза/ | м | 0,5 | 12 472,70 | 6 236,35 | 2 727,72 | 1 363,86 | 15 200,42 | 7 600,21 | | | | | | |
| 6.1.13 | Отвод прямой, d 100 мм | шт | 1 | 770,00 | 770,00 | | | 770,00 | 770,00 | | | | | | |
| 6.1.14 | Отвод 45 град. 50х50 | шт | 2 | 250,00 | 500,00 | | | 250,00 | 500,00 | | | | | | |
| 6.1.15 | Отвод прямой, d 50 мм | шт | 3 | 250,00 | 750,00 | | | 250,00 | 750,00 | | | | | | |
| 6.1.16 | Тройник 100х50 | шт | 1 | 850,00 | 850,00 | | | 850,00 | 850,00 | | | | | | |
| 6.1.17 | Тройник прямой, d 110 мм | шт | 2 | 1 100,00 | 2 200,00 | | | 1 100,00 | 2 200,00 | | | | | | |
| | *Оборудование* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.18 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 657,81 | 1 657,81 | 26 657,81 | 26 657,81 | | | | | | |
| 6.1.19 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 1 | 37 186,19 | 37 186,19 | 1 933,09 | 1 933,09 | 39 119,28 | 39 119,28 | | | | | | |
| 6.1.20 | Установка смесителей для умывальника | шт | 1 | 7 500,00 | 7 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | | | |
| 6.1.21 | Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов | комплект | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 933,09 | 1 933,09 | 21 933,09 | 21 933,09 | | | | | | |
| 6.1.22 | Установка смесителей для душевых установок | шт | 1 | 7 500,00 | 7 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | | | |
| 6.1.23 | Установка полотенцесушителей латунных хромированных | шт | 1 | 26 635,68 | 26 635,68 | 1 000,00 | 1 000,00 | 27 635,68 | 27 635,68 | | | | | | |
| **6.2** | **Электроснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Монтаж щита распределительного, тип ЩРНС-12 в составе: вводной автоматически выключатель, тип ВА63-3Р Iн 16А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Iн 16А-8шт, ВА63-3Р Iн 5А-2шт, УЗО с дифференциальной защитой на 16А, Iн 30мА -1шт. | комплект | 1 | 100 380,01 | 100 380,01 | 3 000,00 | 3 000,00 | 103 380,01 | 103 380,01 | | | | | | |
| 6.2.2 | Монтаж светильников потолочных с люминесцентными лампами, тип РАС 2х36, IP54 | шт | 10 | 17 938,85 | 179 388,50 | 2 300,00 | 23 000,00 | 20 238,85 | 202 388,50 | | | | | | |
| 6.2.3 | Монтаж светильников защищенных с люминесцентными лампами, тип CD 2х18, IP65 | шт | 2 | 57 675,00 | 115 350,00 | 2 697,81 | 5 395,62 | 60 372,81 | 120 745,62 | | | | | | |
| 6.2.4 | Монтаж светильников настенно - потолочных с люминесцентными лампами на 9В, тип К200/109, IP54 | шт | 4 | 10 000,00 | 40 000,00 | 2 697,81 | 10 791,24 | 12 697,81 | 50 791,24 | | | | | | |
| 6.2.5 | Лампа люминесцентная на 36В, тип ЛБ36 | шт | 20 | 470,00 | 9 400,00 | | | 470,00 | 9 400,00 | | | | | | |
| 6.2.6 | Лампа компактная люминесцентная с цоколем 2G11 на 220В, 18Вт, тип КЛ18/ТБЦ | шт | 4 | 1 000,00 | 4 000,00 | | | 1 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| 6.2.7 | Лампа компактная люминесцентная с цоколем G23 на 220В, 9Вт, тип КЛ9/ТБЦ | шт | 4 | 500,00 | 2 000,00 | | | 500,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| 6.2.8 | Стартер для люминисцентных ламп, тип 8ОС-220-1 | шт | 20 | 100,00 | 2 000,00 | | | 100,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| 6.2.9 | Установка выключателей для скрытой проводки на одну цепь, тип 0-41Р44-01-6/220Makel 18301 | шт | 8 | 800,00 | 6 400,00 | 200,00 | 1 600,00 | 1 000,00 | 8 000,00 | | | | | | |
| 6.2.10 | Установка розеток с з/к, тип РШ-4-20-С-56-10/220 | шт | 5 | 800,00 | 4 000,00 | 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 6.2.11 | Монтаж коробок уневерсальных, тип КУВ-1МУХЛ3 | шт | 12 | 400,00 | 4 800,00 | 150,00 | 1 800,00 | 550,00 | 6 600,00 | | | | | | |
| 6.2.12 | Монтаж коробок ответвительныой, тип У197 УХЛ3 | шт | 30 | 250,00 | 7 500,00 | 150,00 | 4 500,00 | 400,00 | 12 000,00 | | | | | | |
| 6.2.13 | Прокладка труб стальных водогазопроводных, диам 25мм | м | 10 | 1 062,91 | 10 629,10 | 759,00 | 7 590,00 | 1 821,91 | 18 219,10 | | | | | | |
| 6.2.14 | Прокладка металлорукавов, диам. 25 мм | м | 1 | 1 062,91 | 1 062,91 | 759,00 | 759,00 | 1 821,91 | 1 821,91 | | | | | | |
| 6.2.15 | Кабель до 35 кВ прокладываемый по стенам под штукатуркой, масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля | м | 129 | 50,00 | 6 450,00 | 85,83 | 11 072,07 | 135,83 | 17 522,07 | | | | | | |
| 6.2.16 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля | м | 11 | 50,00 | 550,00 | 85,83 | 944,13 | 135,83 | 1 494,13 | | | | | | |
| 6.2.17 | Кабель силовой, марка ВВГнгLS 3х1,5мм2 | м | 75 | 302,00 | 22 650,00 | | | 302,00 | 22 650,00 | | | | | | |
| 6.2.18 | Кабель силовой, марка ВВГнгLS 4х1,5мм2 | м | 10 | 402,00 | 4 020,00 | | | 402,00 | 4 020,00 | | | | | | |
| 6.2.19 | Кабель силовой, марка ВВГнгLS 3х2,5мм2 | м | 15 | 464,00 | 6 960,00 | | | 464,00 | 6 960,00 | | | | | | |
| 6.2.20 | Кабель силовой, марка ВВГнгLS 5х1,5мм2 | м | 40 | 494,00 | 19 760,00 | | | 494,00 | 19 760,00 | | | | | | |
| 6.2.21 | Монтаж ящика с понижающим трансформатором на 220/36В, тип ЯТП-0,25-23У3 | шт | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | | | |
| 6.2.22 | Установка выключателей автоматических со встроенными кнопками "Пуск, "Стоп" на 380В, In 5А, тип АП50-3МТ | шт | 2 | 7 500,00 | 15 000,00 | 3 200,00 | 6 400,00 | 10 700,00 | 21 400,00 | | | | | | |
| | *Заземление* | | | | | | | | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| | *Дымовая изолированная труба одномачтовая* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.32 | Газоотвод диаметром 220мм нижний (с ревизией и крышкой) | шт | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 21 500,00 | 43 000,00 | | | | | | |
| 6.4.33 | Газоотвод диаметром 220мм верхний (с крышкой) | шт | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 21 500,00 | 43 000,00 | | | | | | |
| 6.4.34 | Газоотвод диаметром 220мм тройник | шт | 2 | 21 000,00 | 42 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 22 500,00 | 45 000,00 | | | | | | |
| 6.4.35 | Газоотвод диаметром 220мм взрывной клапан | шт | 2 | 30 000,00 | 60 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 31 500,00 | 63 000,00 | | | | | | |
| 6.4.36 | Газоотвод диаметром 220мм - 90° | шт | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 | 1 500,00 | 6 000,00 | 6 500,00 | 26 000,00 | | | | | | |
| 6.4.37 | Газоотвод диаметром 220мм прямой | шт | 6 | 5 000,00 | 30 000,00 | 1 500,00 | 9 000,00 | 6 500,00 | 39 000,00 | | | | | | |
| 6.4.38 | Газоотвод диаметром 220мм промежуточный | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 6 500,00 | 13 000,00 | | | | | | |
| 6.4.39 | Башня одномачтовая Н=7м | шт | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 21 500,00 | 43 000,00 | | | | | | |
| 6.4.40 | Хомуты крепления | шт | 16 | 1 000,00 | 16 000,00 | 1 500,00 | 24 000,00 | 2 500,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| 6.4.41 | Опора под мачту | шт | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 11 500,00 | 23 000,00 | | | | | | |
| **6.5** | **Внутренее газоснабжение котельной** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 20 мм | м | 20 | 778,06 | 15 561,20 | 759,00 | 15 180,00 | 1 537,06 | 30 741,20 | | | | | | |
| 6.5.2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 25 мм | м | 13,5 | 1 062,91 | 14 349,29 | 759,00 | 10 246,50 | 1 821,91 | 24 595,79 | | | | | | |
| 6.5.3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 40 мм | м | 7 | 1 540,13 | 10 780,91 | 759,00 | 5 313,00 | 2 299,13 | 16 093,91 | | | | | | |
| 6.5.4 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 65 мм | м | 6,5 | 6 568,61 | 42 695,97 | 800,00 | 5 200,00 | 7 368,61 | 47 895,97 | | | | | | |
| 6.5.5 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 150 мм | м | 3,5 | 10 320,48 | 36 121,68 | 759,00 | 2 656,50 | 11 079,48 | 38 778,18 | | | | | | |
| 6.5.6 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 1,2 | 1 500,00 | 1 800,00 | 500,00 | 600,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | | | | | | |
| 6.5.7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159х3,5 мм /гильзы/ | м | 0,6 | 10 320,48 | 6 192,29 | 759,00 | 455,40 | 11 079,48 | 6 647,69 | | | | | | |
| 6.5.8 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89х3,0 мм /гильзы/ | м | 0,6 | 6 568,61 | 3 941,17 | 759,00 | 455,40 | 7 327,61 | 4 396,57 | | | | | | |
| 6.5.9 | Установка клапана термозапорного КЗТ-001-65-Фк на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | шт | 1 | 98 555,72 | 98 555,72 | 5 000,00 | 5 000,00 | 103 555,72 | 103 555,72 | | | | | | |
| 6.5.10 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт | 2 | 1 720,00 | 3 440,00 | | | 1 720,00 | 3 440,00 | | | | | | |
| 6.5.11 | Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт | 2 | 8 320,00 | 16 640,00 | | | 8 320,00 | 16 640,00 | | | | | | |
| 6.5.12 | Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт | 2 | 9 400,00 | 18 800,00 | | | 9 400,00 | 18 800,00 | | | | | | |
| 6.5.13 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005 | шт | 1 | 8 320,00 | 8 320,00 | | | 8 320,00 | 8 320,00 | | | | | | |
| 6.5.14 | Установка системы аварийного отключения газа с клапаном Ду20 | комплект | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | | |
| 6.5.15 | Сигнализатор загазованности на метан СЗЦ-1, СКЗ "Кристалл-2" | шт | 2 | 176 823,40 | 353 646,80 | | | 176 823,40 | 353 646,80 | | | | | | |
| 6.5.16 | Сигнализатор загазованности на угарный газ СЗЦ-2, СКЗ"Кристалл-2" | шт | 1 | 176 823,40 | 176 823,40 | | | 176 823,40 | 176 823,40 | | | | | | |
| 6.5.17 | Запорный электромагнитный клапан КЗЭГ-НД Ду 65 муфтовый | шт | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| 6.5.18 | Пневматическое испытание трубопроводов диам. до 150 мм | м | 50,5 | 100,00 | 5 050,00 | 150,00 | 7 575,00 | 250,00 | 12 625,00 | | | | | | |
| 6.5.19 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 4,2 | 320,00 | 1 344,00 | 425,00 | 1 785,00 | 745,00 | 3 129,00 | | | | | | |
| 6.5.20 | Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за 2 раза | м2 | 4,2 | 640,00 | 2 688,00 | 425,00 | 1 785,00 | 1 065,00 | 4 473,00 | | | | | | |
| 6.5.21 | Установка счетчика газа мембранного с электронным корректором G65 ETC (GS-77-065A) | шт | 1 | 550 000,00 | 550 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | | | | | | |
| **7** | **Наружное электроснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | **КТПГ-630- 6/0,4кВ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Монтаж комплектной трансформаторной подстанции наружной установки, тип КТПГ-630-6/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный | комплект | 1 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| 7.1.2 | Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6кВ, напряжение НН 0,4 кВ. | шт | 1 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | | | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | | | | | | |
| 7.1.3 | Установка прибора учета электроэнергии трехтарифного с долговременной памятью и выходом в систему контроля, марка Меркурий 230ART2 | шт | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | | | | | | |
| | *Дизельная электростанция* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4 | Монтаж дизельной электростанции в защитном кожухе Р-250кВт на 0,4кВ, тип АД250-Т400 ЯМЗ | комплект | 1 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 100 000,00 | 25 100 000,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| | *Заземление КТПГ и ДЭС* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.48 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами | м3 | 12,6 | | | 2 150,55 | 27 096,93 | 2 150,55 | 27 096,93 | | | | | | |
| 7.2.49 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 12,6 | | | 2 151,55 | 27 109,53 | 2 151,55 | 27 109,53 | | | | | | |
| 7.2.50 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /сталь полосовая, 40х4 мм/ | м | 60 | 500,00 | 30 000,00 | 350,00 | 21 000,00 | 850,00 | 51 000,00 | | | | | | |
| 7.2.51 | Заземлитель вертикальный из круглой стали класса А-I, диам. 16 мм, /длиной 5 м -10шт/ | м | 50 | 250,00 | 12 500,00 | 350,00 | 17 500,00 | 600,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | *Заземление и молниезащита* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.52 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами | м3 | 44,1 | | | 2 150,55 | 94 839,26 | 2 150,55 | 94 839,26 | | | | | | |
| 7.2.53 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 44,1 | | | 2 151,55 | 94 883,36 | 2 151,55 | 94 883,36 | | | | | | |
| 7.2.54 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /сталь полосовая, 40х4 мм/ | м | 210 | 500,00 | 105 000,00 | | | 500,00 | 105 000,00 | | | | | | |
| 7.2.55 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали класса А-I, диам 6 мм | м | 80 | 250,00 | 20 000,00 | 350,00 | 28 000,00 | 600,00 | 48 000,00 | | | | | | |
| 7.2.56 | Заземлитель вертикальный из круглой стали класса А-I, диам.16 мм | м | 60 | 250,00 | 15 000,00 | 350,00 | 21 000,00 | 600,00 | 36 000,00 | | | | | | |
| **7.3** | **Кабельная линия КЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Земляные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | м3 | 441 | | | 155,42 | 68 540,22 | 155,42 | 68 540,22 | | | | | | |
| 7.3.2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | м3 | 441 | | | 62,54 | 27 580,14 | 62,54 | 27 580,14 | | | | | | |
| 7.3.3 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 630 | | | 190,94 | 120 292,20 | 190,94 | 120 292,20 | | | | | | |
| 7.3.4 | Прокладка трубопроводов из асбестоцементных труб, диам. 100мм | м | 63 | 550,00 | 34 650,00 | 450,00 | 28 350,00 | 1 000,00 | 63 000,00 | | | | | | |
| 7.3.5 | Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, основанию пола, Dн 50х3мм | м | 6 | 1 091,32 | 6 547,92 | 352,06 | 2 112,36 | 1 443,38 | 8 660,28 | | | | | | |
| 7.3.6 | Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, основанию пола, Dн 65х3,2мм | м | 6 | 1 479,76 | 8 878,56 | 508,67 | 3 052,02 | 1 988,43 | 11 930,58 | | | | | | |
| 7.3.7 | Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля | м | 75 | 100,00 | 7 500,00 | 250,00 | 18 750,00 | 350,00 | 26 250,00 | | | | | | |
| 7.3.8 | Кабели до 35 кв, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг - без стоимости кабеля | м | 567 | 100,00 | 56 700,00 | 250,00 | 141 750,00 | 350,00 | 198 450,00 | | | | | | |
| 7.3.9 | Кабель силовой, марки ВБбШВ 5х150 мм2 | м | 180 | 21 776,00 | 3 919 680,00 | | | 21 776,00 | 3 919 680,00 | | | | | | |
| 7.3.10 | Кабель силовой, марки ВВГнгLS 5х50мм2 | м | 240 | 7 815,00 | 1 875 600,00 | | | 7 815,00 | 1 875 600,00 | | | | | | |
| 7.3.11 | Кабель силовой, марки ВВГнгLS 5х35мм2 | м | 120 | 6 072,00 | 728 640,00 | | | 6 072,00 | 728 640,00 | | | | | | |
| 7.3.12 | Кабель силовой, марки ВВГнгLS 5х16мм2 | м | 70 | 2 500,00 | 175 000,00 | | | 2 500,00 | 175 000,00 | | | | | | |
| 7.3.13 | Кабель контрольный, марки КВВГ 4х1,5мм2 | м | 90 | 201,00 | 18 090,00 | | | 201,00 | 18 090,00 | | | | | | |
| 7.3.14 | Укладка сигнальной ленты "Осторожно кабель", тип ЛСЭ-450 | м | 100 | 120,00 | 12 000,00 | 166,55 | 16 655,00 | 286,55 | 28 655,00 | | | | | | |
| | *Наружное освещение паркового типа* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.15 | Бурение котлованов на глубину бурения до 3м грунтов | котлован | 24 | | | 5 398,35 | 129 560,40 | 5 398,35 | 129 560,40 | | | | | | |
| 7.3.16 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 2,64 | | | 1 155,42 | 3 050,31 | 1 155,42 | 3 050,31 | | | | | | |
| 7.3.17 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 15,36 | 2 850,55 | 43 784,45 | 406,88 | 6 249,68 | 3 257,43 | 50 034,12 | | | | | | |
| 7.3.18 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 | м3 | 7,92 | 57 742,30 | 457 319,02 | 15 190,99 | 120 312,64 | 72 933,29 | 577 631,66 | | | | | | |
| 7.3.19 | Устройство колодцев для анкерных болтов | м3 | 0,48 | 4 500,00 | 2 160,00 | 15 190,99 | 7 291,68 | 19 690,99 | 9 451,68 | | | | | | |
| 7.3.20 | Установка анкерных болтов, длиной до 1метра | т | 0,0108 | 450 000,00 | 4 860,00 | 50 000,00 | 540,00 | 500 000,00 | 5 400,00 | | | | | | |
| 7.3.21 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 60 | 1 555,10 | 93 306,00 | 712,63 | 42 757,80 | 2 267,73 | 136 063,80 | | | | | | |
| 7.3.22 | Монтаж осветительных опор паркового типа (по прилагаемому черт. ЭС-9) - 1,34712 т | комплект | 24 | 35 881,41 | 861 153,84 | 1 375,41 | 33 009,84 | 37 256,82 | 894 163,68 | | | | | | |
| 7.3.23 | Масляная окраска стальных труб, диам. более 50мм. | м2 | 36,2 | 640,00 | 23 168,00 | 425,00 | 15 385,00 | 1 065,00 | 38 553,00 | | | | | | |
| 7.3.24 | Установка светильников тип РТУ01х125/С53-01У/Маяк-1/ с лампами ртутными | шт | 24 | 20 601,96 | 494 447,04 | 8 682,03 | 208 368,72 | 29 283,99 | 702 815,76 | | | | | | |
| 7.3.25 | Лампа ртутная, тип ДРЛ125/10 | шт | 24 | 2 289,92 | 54 958,08 | | | 2 289,92 | 54 958,08 | | | | | | |
| 7.3.26 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб, диам-100мм | м | 69 | 550,00 | 37 950,00 | 450,00 | 31 050,00 | 1 000,00 | 69 000,00 | | | | | | |
| 7.3.27 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2 | м | 69 | 250,00 | 17 250,00 | 200,00 | 13 800,00 | 450,00 | 31 050,00 | | | | | | |
| 7.3.28 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | м3 | 441 | | | 155,42 | 68 540,22 | 155,42 | 68 540,22 | | | | | | |
| 7.3.29 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | м3 | 441 | | | 62,54 | 27 580,14 | 62,54 | 27 580,14 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| | *Опознавательный знак (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.14 | Изготовление и установка указателя в построечных условиях и на производственных базах | т | 0,01208 | 50 000,00 | 604,00 | 150 000,00 | 1 812,00 | 200 000,00 | 2 416,00 | | | | | | |
| 9.1.15 | Лист диск диаметром 200мм - 2шт | т | 0,00106 | 289 395,92 | 306,76 | | | 289 395,92 | 306,76 | | | | | | |
| 9.1.16 | Уголок 32х32х4мм L=2900мм - 2шт | т | 0,01174 | 308 160,02 | 3 617,80 | | | 308 160,02 | 3 617,80 | | | | | | |
| 9.1.17 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе | м3 | 0,16 | 57 742,30 | 9 238,77 | 15 190,99 | 2 430,56 | 72 933,29 | 11 669,33 | | | | | | |
| 9.1.18 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,374 | 320,00 | 439,68 | 425,00 | 583,95 | 745,00 | 1 023,63 | | | | | | |
| 9.1.19 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,374 | 640,00 | 879,36 | 425,00 | 583,95 | 1 065,00 | 1 463,31 | | | | | | |
| | *Опора подвижная ОП-1 (4шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.20 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 0,792 | | | 2 150,55 | 1 703,24 | 2 150,55 | 1 703,24 | | | | | | |
| 9.1.21 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 0,472 | | | 1 155,42 | 545,36 | 1 155,42 | 545,36 | | | | | | |
| 9.1.22 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50 мм | м2 | 1,44 | 2 850,55 | 4 104,79 | 406,88 | 585,91 | 3 257,43 | 4 690,70 | | | | | | |
| 9.1.23 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В12,5, на с/с цемете, W 4 | м3 | 0,416 | 57 742,30 | 24 020,80 | 15 190,99 | 6 319,45 | 72 933,29 | 30 340,25 | | | | | | |
| 9.1.24 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 3,2 | 1 555,10 | 4 976,32 | 712,63 | 2 280,42 | 2 267,73 | 7 256,74 | | | | | | |
| 9.1.25 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т (труба диам.76х4,0мм - 1196мм - 4шт., лист 180х180х5мм - 4шт., полка, хомуты, гайки) | т | 0,076796 | 639 256,32 | 49 092,33 | 109 831,66 | 8 434,63 | 749 087,98 | 57 526,96 | | | | | | |
| 9.1.26 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,07 | 320,00 | 662,40 | 425,00 | 879,75 | 745,00 | 1 542,15 | | | | | | |
| 9.1.27 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2,07 | 640,00 | 1 324,80 | 425,00 | 879,75 | 1 065,00 | 2 204,55 | | | | | | |
| **9.2** | **Площадка ПГБ-1** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Фундамент ФМ-1 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м | м3 | 2 | | | 2 150,55 | 4 301,10 | 2 150,55 | 4 301,10 | | | | | | |
| 9.2.2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 2 | | | 1 155,42 | 2 310,84 | 1 155,42 | 2 310,84 | | | | | | |
| 9.2.3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм | м2 | 3,71 | 5 701,10 | 21 151,08 | 813,76 | 3 019,05 | 6 514,86 | 24 170,13 | | | | | | |
| 9.2.4 | Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора М50, W6, F50, на с/с цементе, толщиной 30 мм | м2 | 3,71 | 1 312,03 | 4 867,63 | 1 000,00 | 3 710,00 | 2 312,03 | 8 577,63 | | | | | | |
| 9.2.5 | Устройство ленточных фундаментов из бетона класса В15, на с/с цементе, W 6 | м3 | 2,28 | 53 000,00 | 120 840,00 | 13 000,00 | 29 640,00 | 66 000,00 | 150 480,00 | | | | | | |
| 9.2.6 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,018 | 224 251,63 | 4 036,53 | 148 464,10 | 2 672,35 | 372 715,73 | 6 708,88 | | | | | | |
| 9.2.7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 5 | 1 055,10 | 5 275,50 | 712,63 | 3 563,15 | 1 767,73 | 8 838,65 | | | | | | |
| | *ПГБ-13* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.8 | Установка газорегуляторного пункта блочного ПГБ-13-2НУ1-СГ-ЭК, с двумя линией редуцирования и байпасом с узлом учета газа СТГ 80-250 электронным корректором micro Elcor2 и обогребом. Регулятор давления РДГ-50Н | комплект | 1 | 2 884 557,73 | 2 884 557,73 | 18 045,67 | 18 045,67 | 2 902 603,40 | 2 902 603,40 | | | | | | |
| 9.2.9 | Установка задвижек клиновых фланцевых с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Dy 100 мм | шт | 2 | 43 652,92 | 87 305,84 | 5 232,80 | 10 465,60 | 48 885,72 | 97 771,44 | | | | | | |
| 9.2.10 | Монтаж узлов технологических трубопроводов из труб стальных прямошовных диаметром 25х2,0мм (1 м) | т | 0,00113 | 420 621,78 | 475,30 | 1 001 784,42 | 1 132,02 | 1 422 406,20 | 1 607,32 | | | | | | |
| 9.2.11 | Монтаж узлов технологических трубопроводов из труб стальных прямошовных диаметром 108х6,0мм (15м) | т | 0,95804 | 294 356,04 | 282 004,86 | 227 298,95 | 217 761,49 | 521 654,99 | 499 766,35 | | | | | | |
| 9.2.12 | Тройник 219,1х6 - 114,3х3,6мм | шт | 1 | 9 790,00 | 9 790,00 | | | 9 790,00 | 9 790,00 | | | | | | |
| 9.2.13 | Отвод 90° Ду 108х4,0мм | шт | 2 | 1 480,00 | 2 960,00 | | | 1 480,00 | 2 960,00 | | | | | | |
| 9.2.14 | Опора ОПБ2 - 100.108 | шт | 2 | 1 000,00 | 2 000,00 | | | 1 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| 9.2.15 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов | стык | 2 | 500,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 6 500,00 | 13 000,00 | | | | | | |
| 9.2.16 | Очистка полости и пневматическое испытание | м | 15 | 500,00 | 7 500,00 | 1 000,00 | 15 000,00 | 1 500,00 | 22 500,00 | | | | | | |
| 9.2.17 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 5 | 320,00 | 1 600,00 | 425,00 | 2 125,00 | 745,00 | 3 725,00 | | | | | | |
| 9.2.18 | Окраска металлических поверхностей НЦ-132 за два раза | м2 | 5 | 640,00 | 3 200,00 | 425,00 | 2 125,00 | 1 065,00 | 5 325,00 | | | | | | |
| | *Ограждение ОГ размером 8х6 м* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.19 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под стойки, толщ.100мм | м2 | 7,35 | 5 701,10 | 41 903,09 | 813,76 | 5 981,14 | 6 514,86 | 47 884,22 | | | | | | |
| 9.2.20 | Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора М50, W6, F50, на с/с цементе, толщиной 30 мм | м2 | 7,35 | 1 312,03 | 9 643,42 | 1 000,00 | 7 350,00 | 2 312,03 | 16 993,42 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 9.3.16 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм 30с41нж | шт | 2 | 71 850,00 | 143 700,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 81 850,00 | 163 700,00 | | | | | | |
| 9.3.17 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм | шт | 4 | 4 060,00 | 16 240,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | 6 560,00 | 26 240,00 | | | | | | |
| 9.3.18 | Укладка сигнальной ленты ЛСГ-200 | м | 150 | 120,00 | 18 000,00 | 166,55 | 24 982,50 | 286,55 | 42 982,50 | | | | | | |
| 9.3.19 | Прокладка провода-спутника марки АПВ-4 сеч.4 мм2, в траншее | м | 150 | 13,75 | 2 062,50 | 200,00 | 30 000,00 | 213,75 | 32 062,50 | | | | | | |
| 9.3.20 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 9,5 | 320,00 | 3 040,00 | 425,00 | 4 037,50 | 745,00 | 7 077,50 | | | | | | |
| 9.3.21 | Окраска металлических поверхностей НЦ-132 за 2 раза | м2 | 9,5 | 640,00 | 6 080,00 | 425,00 | 4 037,50 | 1 065,00 | 10 117,50 | | | | | | |
| 9.3.22 | Врезка в существующую сеть, штуцеров /патрубков/ диам. 160 мм | врезка | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 7 500,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| | *Контроль качества сварных соединений* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.22 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 32-219 мм | стык | 2 | 500,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 6 500,00 | 13 000,00 | | | | | | |
| 9.3.23 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм | стык | 12 | 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 72 000,00 | 6 500,00 | 78 000,00 | | | | | | |
| **9,4** | **Опора освещения с молниеотводом МО-1 Н-15м (1шт)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.1 | Установка одностоечных ж/б опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с установленным молниеотводом и кронштейном под светильники) | опора | 1 | 500,00 | 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | | |
| 9.4.2 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | шт | 1 | 82 496,62 | 82 496,62 | | | 82 496,62 | 82 496,62 | | | | | | |
| 9.4.3 | Молниеотвод и кронштейны из круглых труб массой до 0,1 т | т | 0,0316 | 639 256,32 | 20 200,50 | | | 639 256,32 | 20 200,50 | | | | | | |
| 9.4.4 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б (в земле) | м2 | 2,5 | 1 555,10 | 3 887,75 | 712,63 | 1 781,58 | 2 267,73 | 5 669,33 | | | | | | |
| 9.4.5 | Проводник заземляющий по строительным основаниям из полосовой стали, 40х4мм (L=370мм - 2шт., L=580мм - 1шт.) | м | 1,32 | 300,00 | 396,00 | 250,00 | 330,00 | 550,00 | 726,00 | | | | | | |
| 9.4.6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой сталиAl, диаметр 6мм | м | 15 | 250,00 | 3 750,00 | 250,00 | 3 750,00 | 500,00 | 7 500,00 | | | | | | |
| 9.4.7 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм - без стоимости труб | м | 5,97 | 250,00 | 1 492,50 | 1 500,00 | 8 955,00 | 1 750,00 | 10 447,50 | | | | | | |
| 9.4.8 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие 65х3,2 мм | м | 5,87 | 1 479,76 | 8 686,19 | | | 1 479,76 | 8 686,19 | | | | | | |
| 9.4.9 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие 80х3,5 мм | м | 0,12 | 1 882,99 | 225,96 | | | 1 882,99 | 225,96 | | | | | | |
| | *Заземление* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.10 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами | м3 | 15,68 | | | 2 150,55 | 33 720,62 | 2 150,55 | 33 720,62 | | | | | | |
| 9.4.11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 15,68 | | | 1 155,42 | 18 116,99 | 1 155,42 | 18 116,99 | | | | | | |
| 9.4.12 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /полоса 40х4мм/ | м | 32 | 500,00 | 16 000,00 | 250,00 | 8 000,00 | 750,00 | 24 000,00 | | | | | | |
| 9.4.13 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 /полоса 25х4мм/ | м | 6,6 | 450,00 | 2 970,00 | 250,00 | 1 650,00 | 700,00 | 4 620,00 | | | | | | |
| 9.4.14 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, дл. 5м | шт | 8 | 500,00 | 4 000,00 | 450,00 | 3 600,00 | 950,00 | 7 600,00 | | | | | | |
| **10** | **Теплосеть** | | | | | | | | | | | | | | |
| **10,1** | **Земляная работа** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | м3 | 53,434 | | | 155,42 | 8 304,71 | 155,42 | 8 304,71 | | | | | | |
| 10.1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 4,022 | | | 2 150,55 | 8 649,51 | 2 150,55 | 8 649,51 | | | | | | |
| 10.1.3 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 16,874 | | | 155,42 | 2 622,56 | 155,42 | 2 622,56 | | | | | | |
| 10.1.4 | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 1,27 | | | 2 150,55 | 2 731,20 | 2 150,55 | 2 731,20 | | | | | | |
| 10.1.5 | Погрузка грунта 3 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 1,27 | | | 701,10 | 890,40 | 701,10 | 890,40 | | | | | | |
| 10.1.6 | Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 33,929 | | | 904,62 | 30 692,85 | 904,62 | 30 692,85 | | | | | | |
| 10.1.7 | Работа на отвале 5-6 группы грунтов | м3 | 18,144 | | | 191,92 | 3 482,20 | 191,92 | 3 482,20 | | | | | | |
| 10.1.8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | м3 | 46,566 | | | 62,54 | 2 912,24 | 62,54 | 2 912,24 | | | | | | |
| 10.1.9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 5,174 | | | 1 155,42 | 5 978,14 | 1 155,42 | 5 978,14 | | | | | | |
| 10.1.10 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 38,7 | | | 265,70 | 10 282,59 | 265,70 | 10 282,59 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 11.2.4 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.160х9,5 мм | м | 600 | 10,00 | 6000,00 | 22,90 | 13740,00 | 32,90 | 19740,00 | | | | | | |
| 11.2.5 | Прокладка проволки алюминиевой в траншее толщиной 3 мм | м | 652 | 200,00 | 130400,00 | 150,00 | 97800,00 | 350,00 | 228200,00 | | | | | | |
| 11.2.6 | Установка фланцевых задвижек с обрезиненным клином типа Sigmentex для воды, диам. 50 мм | шт | 1 | 51469,75 | 51469,75 | 1598,14 | 1598,14 | 53067,89 | 53067,89 | | | | | | |
| 11.2.7 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | шт | 2 | 1340,00 | 2680,00 | 1705,42 | 3410,84 | 3045,42 | 6090,84 | | | | | | |
| 11.2.8 | Установка фланцевых задвижек с обрезиненным клином типа Sigmentex для воды, диам. 150 мм | шт | 4 | 75000,00 | 300000,00 | 3758,59 | 15034,36 | 78758,59 | 315034,36 | | | | | | |
| 11.2.9 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм | шт | 8 | 4060,00 | 32480,00 | 1705,42 | 13643,36 | 5765,42 | 46123,36 | | | | | | |
| 11.2.10 | Укладка футляра из стальных труб Ф325х6,0 мм | м | 144 | 13000,00 | 1872000,00 | 1371,55 | 197503,20 | 14371,55 | 2069503,20 | | | | | | |
| 11.2.11 | Укладка футляра из стальных труб Ф219х4,0 мм (L=200мм - 19шт) | м | 3,8 | 12000,00 | 45600,00 | 1371,55 | 5211,89 | 13371,55 | 50811,89 | | | | | | |
| 11.2.12 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Ф160 мм | м | 144 | 250,00 | 36000,00 | 1549,17 | 223080,48 | 1799,17 | 259080,48 | | | | | | |
| 11.2.13 | Заделка битумом и прядью концов футляра Ф325х6,0 мм | шт | 10 | 5000,00 | 50000,00 | 18483,05 | 184830,50 | 23483,05 | 234830,50 | | | | | | |
| 11.2.14 | Нанесение весьма усиленной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм | м | 144 | 2000,00 | 288000,00 | 2134,31 | 307340,64 | 4134,31 | 595340,64 | | | | | | |
| 11.2.15 | Установка полиэтиленовых тройников 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 315х160х315 мм | шт | 2 | 80417,56 | 160835,12 | 1500,00 | 3000,00 | 81917,56 | 163835,12 | | | | | | |
| 11.2.16 | Установка полиэтиленовых тройников 90°, ПЭ 100 SDR 17, DN 160х160х160 мм | шт | 4 | 8989,54 | 35958,16 | 1500,00 | 6000,00 | 10489,54 | 41958,16 | | | | | | |
| 11.2.17 | Установка полиэтиленовых тройников 90°, ПЭ 100 SDR 17, DN 160х110х160 мм | шт | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 16500,00 | 16500,00 | | | | | | |
| 11.2.18 | Установка полиэтиленовых переходов, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63мм | шт | 1 | 1916,29 | 1916,29 | 1800,00 | 1800,00 | 3716,29 | 3716,29 | | | | | | |
| 11.2.19 | Установка полиэтиленовых отводов 90°, ПЭ 100 SDR 17, DN 160 мм | шт | 2 | 7916,72 | 15833,44 | 1800,00 | 3600,00 | 9716,72 | 19433,44 | | | | | | |
| 11.2.20 | Установка полиэтиленовых отводов 90°, ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм | шт | 1 | 965,54 | 965,54 | 1800,00 | 1800,00 | 2765,54 | 2765,54 | | | | | | |
| 11.2.21 | Установка втулки под фланец Dy-63 мм PE 100 SDR 17 | шт | 2 | 1098,72 | 2197,44 | 1800,00 | 3600,00 | 2898,72 | 5797,44 | | | | | | |
| 11.2.22 | Установка втулки под фланец Dy-160 мм PE 100 SDR 18 | шт | 16 | 3747,49 | 59959,84 | 1800,00 | 28800,00 | 5547,49 | 88759,84 | | | | | | |
| 11.2.23 | Установка свободных фланецев PP/сталь 63/50 PE 100 SDR 17 ) (шпилька АМ16х100 - 8шт., гайка Ам16 - 16шт., шайба М16 - 8шт., пластина 1ф-1-ТМЛЩ-С-3 - 0,02м2) | комплект | 2 | 2 889,38 | 5778,76 | 1 800,00 | 3600,00 | 4689,38 | 9378,76 | | | | | | |
| 11.2.24 | Установка свободных фланецев PP/сталь 160/150 PE 100 SDR 17 (шпилька АМ20х130 - 128шт., гайка Ам20 - 128шт., шайба М20 - 128шт., пластина 1ф-1-ТМЛЩ-С-3 - 1м2 ) | комплект | 16 | 8 324,98 | 133199,68 | 1 800,00 | 28800,00 | 10124,98 | 161999,68 | | | | | | |
| 11.2.25 | Установка гидрантов подземных пожарных ПГ Н=0.8м | шт | 4 | 35 000,00 | 140000,00 | 3 580,10 | 14320,40 | 38580,10 | 154320,40 | | | | | | |
| 11.2.26 | Установка фланцевых стальных тройника ППТФ Ф150х100 мм с пожарной подставкой | комплект | 4 | 118 500,00 | 474000,00 | 1 800,00 | 7200,00 | 120300,00 | 481200,00 | | | | | | |
| 11.2.27 | Установка фланцевых заглушек ЗФ-100 | шт | 4 | 2 460,00 | 9840,00 | 2 000,00 | 8000,00 | 4460,00 | 17840,00 | | | | | | |
| 11.2.28 | Врезка в существующую сеть из ПЭ труб диам. 110 мм (установка фасонных чугунных частей диам.50-100 мм - 0.368т) | врезка | 2 | 5 000,00 | 10000,00 | 2 500,00 | 5000,00 | 7500,00 | 15000,00 | | | | | | |
| | *Водоповодные колодцы ВК1-ВК5, ПГ1-ПГ4 Д=1500 (9шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.29 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 26,01 | 2 850,55 | 74142,81 | 406,88 | 10582,95 | 3257,43 | 84725,75 | | | | | | |
| 11.2.30 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам.1,5 м в сухих грунтах (ПН-15 - 0,38м3-9шт; КС-15-6 - 0,26м3-9шт; КС-15-9 - 0,4м3-1шт; 1ПП-15 - 0.27м3-9шт; КО-6 - 0.02м3-9шт.) | м3 | 11,97 | 80 000,00 | 957600,00 | 15 190,99 | 181836,15 | 95190,99 | 1139436,15 | | | | | | |
| 11.2.31 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | комплект | 7 | 28 000,00 | 196000,00 | | | 28000,00 | 196000,00 | | | | | | |
| 11.2.32 | Люк чугунный, тип Т /А15/ , ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | 40 000,00 | 80000,00 | | | 40000,00 | 80000,00 | | | | | | |
| 11.2.33 | Стремянка С1 (9 шт.) | т | 0,18 | 200 000,00 | 36000,00 | | | 200000,00 | 36000,00 | | | | | | |
| 11.2.34 | Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 10 см | м2 | 47,7 | 5 701,11 | 271942,95 | 813,76 | 38 816,35 | 6514,87 | 310759,30 | | | | | | |
| 11.2.35 | Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 47,7 | 13 138,05 | 626684,99 | 1 000,00 | 47 700,00 | 14138,05 | 674384,99 | | | | | | |
| 11.2.36 | Пробивка отверстий в стенках колодца | отверст | 18 | 2 500,00 | 45000,00 | 500,00 | 9 000,00 | 3000,00 | 54000,00 | | | | | | |
| 11.2.37 | Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм | сальник | 18 | 5 000,00 | 90000,00 | 2 500,00 | 45 000,00 | 7500,00 | 135000,00 | | | | | | |
| 11.2.38 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 86,85 | 1 555,10 | 135060,44 | 712,63 | 61 891,92 | 2267,73 | 196952,35 | | | | | | |
| **11,3** | **Канализация** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Канализация К1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 33 - 160х4,9 техническая | м | 350 | 2 000,00 | 700 000,00 | 553,83 | 193 840,50 | 2 553,83 | 893 840,50 | | | | | | |
| 11.3.2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 - 160х3,8 техническая | м | 820 | 1 000,00 | 820 000,00 | 553,83 | 454 140,60 | 1 553,83 | 1 274 140,60 | | | | | | |
| 11.3.3 | Укладка футляра из стальных труб Ф325х6,0 мм | м | 36 | 10 000,00 | 360 000,00 | 500,00 | 18 000,00 | 10 500,00 | 378 000,00 | | | | | | |
| 11.3.4 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы ф 300 мм | м | 36 | 2 000,00 | 72 000,00 | 2 034,31 | 73 235,16 | 4 034,31 | 145 235,16 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 11.3.43 | Пробивка отверстий в стенках колодца | отверст | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| 11.3.44 | Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм | сальник | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 7 500,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| 11.3.45 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 5,93 | 1 555,10 | 9 221,74 | 712,63 | 4 225,90 | 2 267,73 | 13 447,64 | | | | | | |
| 11.3.46 | Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см | м2 | 5,3 | 5 701,11 | 30 215,88 | 813,76 | 4 312,93 | 6 514,87 | 34 528,81 | | | | | | |
| 11.3.47 | Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 5,3 | 8 138,05 | 43 131,67 | 1 000,00 | 5 300,00 | 9 138,05 | 48 431,67 | | | | | | |
| 11.3.48 | Установка полиэтиленовых тройников 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110 мм | шт | 2 | 2 360,00 | 4 720,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 860,00 | 7 720,00 | | | | | | |
| 11.3.49 | Изготовление и установка деревянной перегородки | м2 | 0,42 | 500,00 | 210,00 | 500,00 | 210,00 | 1 000,00 | 420,00 | | | | | | |
| | *Колодец- гаситель напора Д-1000мм (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.50 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм | м2 | 2,89 | 2 850,55 | 8 238,09 | 406,88 | 1 175,88 | 3 257,43 | 9 413,97 | | | | | | |
| 11.3.51 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,0 м в сухих грунтах (КЦД-10 - 0,18м3-1шт; КЦ-10-9 - 0,24м3-1шт; КЦП1-10-1 - 0,1м3-1шт; КЦО-1 - 0.02м3-1шт.) | м3 | 0,54 | 60 000,00 | 32 400,00 | 15 190,99 | 8 203,13 | 75 190,99 | 40 603,13 | | | | | | |
| 11.3.52 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | | |
| 11.3.53 | Пробивка отверстий в стенках колодца | отверст | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| 11.3.54 | Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм | сальник | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 7 500,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| 11.3.55 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 2,73 | 1 555,10 | 4 245,42 | 712,63 | 1 945,48 | 2 267,73 | 6 190,90 | | | | | | |
| 11.3.56 | Устройство перегородок из металлического листа толщ.4мм (0.0157т) | м2 | 0,5 | 188 769,30 | 94 384,65 | 500,00 | 250,00 | 189 269,30 | 94 634,65 | | | | | | |
| 11.3.57 | Устройство бетонной подпорной стенки | м3 | 0,2 | 57 742,30 | 11 548,46 | 15 190,99 | 3 038,20 | 72 933,29 | 14 586,66 | | | | | | |
| 11.3.58 | Гидроизоляция боковая внутренняя цементная с жидким стеклом стен | м2 | 3,8 | 5 000,00 | 19 000,00 | 5 000,00 | 19 000,00 | 10 000,00 | 38 000,00 | | | | | | |
| 11.3.59 | Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см | м2 | 5,3 | 5 701,11 | 30 215,88 | 813,76 | 4 312,93 | 6 514,87 | 34 528,81 | | | | | | |
| 11.3.60 | Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 5,3 | 13 138,05 | 69 631,67 | 1 000,00 | 5 300,00 | 14 138,05 | 74 931,67 | | | | | | |
| **12** | **Благоустройство территории** | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1** | **Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 50 м из бокового резерва | м3 | 1711,3 | | | 114,72 | 196 320,34 | 114,72 | 196 320,34 | | | | | | |
| 12.1.2 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 | 1711,3 | | | 145,45 | 248 908,59 | 145,45 | 248 908,59 | | | | | | |
| 12.1.3 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 1711,3 | | | 196,07 | 335 534,59 | 196,07 | 335 534,59 | | | | | | |
| 12.1.4 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 6016,2 | | | 145,42 | 874 875,80 | 145,42 | 874 875,80 | | | | | | |
| 12.1.5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 | т | 9385,272 | | | 81,10 | 761 145,56 | 81,10 | 761 145,56 | | | | | | |
| 12.1.6 | Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | м3 | 6016,2 | | | 156,07 | 938 948,33 | 156,07 | 938 948,33 | | | | | | |
| 12.1.7 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 6016,2 | | | 131,92 | 793 657,10 | 131,92 | 793 657,10 | | | | | | |
| **12.2** | **Покрытие** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Асфальтобетонное покрытие тип-1,2,3 (S=3954,3м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | м2 | 3954,3 | | | 179,22 | 708 689,65 | 179,22 | 708 689,65 | | | | | | |
| 12.2.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.150мм | м3 | 593,145 | 5 400,00 | 3 202 983,00 | 3 948,39 | 2 341 967,79 | 9 348,39 | 5 544 950,79 | | | | | | |
| 12.2.3 | Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм | м2 | 3954,3 | 500,00 | 1 977 150,00 | 980,36 | 3 876 637,55 | 1 480,36 | 5 853 787,55 | | | | | | |
| 12.2.4 | Розлив дорожных вяжущих материалов, битум БНД 60/90 | т | 2,764 | 150 000,00 | 414 600,00 | 15 000,00 | 41 460,00 | 165 000,00 | 456 060,00 | | | | | | |
| 12.2.5 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов, марка I | м2 | 3954,3 | 3 000,00 | 11 862 900,00 | 225,50 | 891 694,65 | 3 225,50 | 12 754 594,65 | | | | | | |
| 12.2.6 | Устройство покрытия толщиной 2 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов, типа В, марка II | м2 | 3954,3 | 1 500,00 | 5 931 450,00 | 225,50 | 891 694,65 | 1 725,50 | 6 823 144,65 | | | | | | |
| | *Устройство бордюрного камня* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.7 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий | м | 1324 | 550,00 | 728 200,00 | 3 030,81 | 4 012 792,44 | 3 580,81 | 4 740 992,44 | | | | | | |
| 12.2.8 | Камни бетонные бортовые БР 300.30.15 | шт | 400 | 10 386,64 | 4 154 654,86 | | | 10 386,64 | 4 154 654,86 | | | | | | |
| 12.2.9 | Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 | м3 | 5,58 | 57 742,00 | 322 200,36 | | | 57 742,00 | 322 200,36 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за август месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 12.4.5 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50% | м | 1755,5 | 100,00 | 175 550,00 | 996,33 | 1 749 057,32 | 1 096,33 | 1 924 607,32 | | | | | | |
| 12.4.6 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений | м | 1755,5 | 587,52 | 1 031 391,36 | | | 587,52 | 1 031 391,36 | | | | | | |
| 12.4.7 | Кустарники лиственных пород для живой изгороди /шиповник/, без кома | шт | 5266,5 | 2 051,42 | 10 803 803,43 | | | 2 051,42 | 10 803 803,43 | | | | | | |
| | *Газон (S=2317,6м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.8 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | м2 | 2317,6 | 100,00 | 231 760,00 | 1 081,81 | 2 507 202,86 | 1 181,81 | 2 738 962,86 | | | | | | |
| 12.4.9 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | м2 | 2317,6 | 50,00 | 115 880,00 | 100,00 | 231 760,00 | 150,00 | 347 640,00 | | | | | | |
| 12.4.10 | Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна | кг | 46,352 | 2 000,00 | 92 704,00 | | | 2 000,00 | 92 704,00 | | | | | | |
| 12.5 | МАФы | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Скамья С-1 (84шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 5,04 | | | 3 173,85 | 15 996,20 | 3 173,85 | 15 996,20 | | | | | | |
| 12.5.2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 2,52 | | | 1 155,55 | 2 911,99 | 1 155,55 | 2 911,99 | | | | | | |
| 12.5.3 | Монтаж м/к скамьи | т | 1,634976 | 439 256,32 | 718 173,54 | 109 836,45 | 179 579,96 | 549 092,77 | 897 753,50 | | | | | | |
| 12.5.4 | Масляная окраска м/к за 2 раза | м2 | 44,144 | 640,00 | 28 252,16 | 425,00 | 18 761,20 | 1 065,00 | 47 013,36 | | | | | | |
| 12.5.5 | Установка сиденья из брусьев | м3 | 2,52 | 55 000,00 | 138 600,00 | 35 917,28 | 90 511,55 | 90 917,28 | 229 111,55 | | | | | | |
| 12.5.6 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза деревянных изделий | м2 | 204,02 | 320,00 | 65 286,40 | 425,00 | 86 708,50 | 745,00 | 151 994,90 | | | | | | |
| | *Урна (27шт)* | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 12.5.7 | Монтаж м/к урны | т | 0,7047 | 439 256,32 | 309 543,93 | 109 832,34 | 77 398,85 | 549 088,66 | 386 942,78 | | | | | | |
| 12.5.8 | Масляная окраска м/к за 2 раза | м2 | 19,03 | 320,00 | 6 089,60 | 425,00 | 8 087,75 | 745,00 | 14 177,35 | | | | | | |
| | *Пожарный щит (3шт)* | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 12.5.9 | Монтаж щита пожарных из стали угловой и листовой | т | 1,3947 | 370 447,48 | 516 663,10 | 61 295,93 | 85 489,43 | 431 743,41 | 602 152,53 | | | | | | |
| 12.5.10 | Масляная окраска м/к за 2 раза | м2 | 37,66 | 320,00 | 12 051,20 | 425,00 | 16 005,50 | 745,00 | 28 056,70 | | | | | | |
| 12.5.11 | Багор | шт | 9 | 1 500,00 | 13 500,00 | | | 1 500,00 | 13 500,00 | | | | | | |
| 12.5.12 | Ведро пожарное | шт | 3 | 1 300,00 | 3 900,00 | | | 1 300,00 | 3 900,00 | | | | | | |
| 12.5.13 | Лом | шт | 6 | 800,00 | 4 800,00 | | | 800,00 | 4 800,00 | | | | | | |
| 12.5.14 | Лопата железная | шт | 3 | 1 100,00 | 3 300,00 | | | 1 100,00 | 3 300,00 | | | | | | |
| 12.5.15 | Огнетушитель порошковый | шт | 6 | 9 400,00 | 56 400,00 | | | 9 400,00 | 56 400,00 | | | | | | |
| 12.5.16 | Топор | шт | 6 | 1 600,00 | 9 600,00 | | | 1 600,00 | 9 600,00 | | | | | | |
| 12.5.17 | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | шт | 3 | 6 400,00 | 19 200,00 | | | 6 400,00 | 19 200,00 | | | | | | |
| 12.5.18 | Полотно противопожарное 1,5х2м ПП-600 | шт | 3 | 2 500,00 | 7 500,00 | | | 2 500,00 | 7 500,00 | | | | | | |
| | *Стенд для газет и объявлений (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.19 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 1,666 | | | 2 150,55 | 3 582,82 | 2 150,55 | 3 582,82 | | | | | | |
| 12.5.20 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм | м2 | 1,96 | 2 580,55 | 5 057,88 | 406,88 | 797,48 | 2 987,43 | 5 855,36 | | | | | | |
| 12.5.21 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В12,5, на с/с цементе, W4 | м3 | 1,15 | 57 742,10 | 66 403,42 | 15 190,99 | 17 469,64 | 72 933,09 | 83 873,05 | | | | | | |
| 12.5.22 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 7,68 | 1 555,10 | 11 943,17 | 712,63 | 5 473,00 | 2 267,73 | 17 416,17 | | | | | | |
| 12.5.23 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 0,514 | | | 1 155,42 | 593,89 | 1 155,42 | 593,89 | | | | | | |
| 12.5.24 | Монтаж м/к стенда | т | 0,52262 | 439 256,32 | 229 564,14 | 109 832,34 | 57 400,58 | 549 088,66 | 286 964,72 | | | | | | |
| 12.5.25 | Масляная окраска м/к за 2 раза | м2 | 14,11 | 320,00 | 4 515,20 | 425,00 | 5 996,75 | 745,00 | 10 511,95 | | | | | | |
| | *Флагшток (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.26 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 4,512 | | | 2 150,55 | 9 703,28 | 2 150,55 | 9 703,28 | | | | | | |
| 12.5.27 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100мм | м2 | 5,64 | 5 161,10 | 29 108,60 | 813,76 | 4 589,61 | 5 974,86 | 33 698,21 | | | | | | |
| 12.5.28 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В12,5, на с/с цементе, W4 | м3 | 4,95 | 57 742,10 | 285 823,40 | 15 190,99 | 75 195,40 | 72 933,09 | 361 018,80 | | | | | | |
| 12.5.29 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 7,7 | 1 555,10 | 11 974,27 | 712,63 | 5 487,25 | 2 267,73 | 17 461,52 | | | | | | |
| 12.5.30 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 1,362 | | | 1 155,42 | 1 573,68 | 1 155,42 | 1 573,68 | | | | | | |
| 12.5.31 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом | м2 | 8,9 | 5 875,10 | 52 288,39 | 1 000,00 | 8 900,00 | 6 875,10 | 61 188,39 | | | | | | |
| 12.5.32 | Монтаж м/к стоек | т | 0,267 | 639 256,32 | 170 681,44 | 109 832,34 | 29 325,23 | 749 088,66 | 200 006,67 | | | | | | |
| 12.5.33 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 7,22 | 320,00 | 2 310,40 | 425,00 | 3 068,50 | 745,00 | 5 378,90 | | | | | | |