Акт выполненных работ

Акт № 3 выполненных работ и производственных затрат за период с 01.10.2017г по 27.10.2017г.

Заказчик: ТОО "Мангистаукурылысинвест, БИН 951 040 000 415

Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.), БИН 600900133045 (000241000874)

Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс", БИН 030 540 000 548

Дата составления: 27.10.2017г.

Контракт: UI 162702 Строительство дома культуры с библиотекой на 500 мест в с.Мангистау Мунайлинского района

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | *Подготовительные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Мобилизация | объект | 1 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1,00 | 100% | 20 000 000,00 | | | |
| А | Здание дома культуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Общестроительные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Земляные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | м3 | 2655,76 | | | 95,56 | 253 784,43 | 95,56 | 253 784,43 | 2 655,76 | 100% | 253 784,43 | | | |
| 2.1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 199,90 | | | 1 289,10 | 257 691,09 | 1 289,10 | 257 691,09 | 199,90 | 100% | 257 691,09 | | | |
| 2.1.3 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами | м3 | 929,52 | | | 93,16 | 86 594,08 | 93,16 | 86 594,08 | 929,52 | 100% | 86 594,08 | | | |
| 2.1.4 | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 368,23 | | | 3 566,91 | 1 313 443,27 | 3 566,91 | 1 313 443,27 | 368,23 | 100% | 1 313 443,27 | | | |
| 2.1.5 | Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 1221,65 | | | 213,04 | 260 260,32 | 213,04 | 260 260,32 | 1 221,65 | 100% | 260 260,32 | | | |
| 2.1.6 | Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 483,96 | | | 7 627,71 | 3 691 506,53 | 7 627,71 | 3 691 506,53 | 483,96 | 100% | 3 691 506,53 | | | |
| 2.1.7 | Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 483,96 | | | 420,26 | 203 389,03 | 420,26 | 203 389,03 | 483,96 | 100% | 203 389,03 | | | |
| 2.1.8 | Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 1025,99 | | | 542,26 | 556 353,34 | 542,26 | 556 353,34 | 1 025,99 | 100% | 556 353,34 | | | |
| 2.1.9 | Работа на отвале 5-6 группы грунтов | м3 | 6913,69 | | | 115,04 | 795 350,90 | 115,04 | 795 350,90 | 6 913,69 | 100% | 795 350,90 | | | |
| 2.1.10 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/ | м3 | 6577,16 | | | 37,49 | 246 577,73 | 37,49 | 246 577,73 | 6 577,16 | 100% | 246 577,73 | 6 577,16 | 100% | 246 577,73 |
| 2.1.11 | Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/ | м3 | 730,80 | | | 692,59 | 506 144,77 | 692,59 | 506 144,77 | 730,80 | 100% | 506 144,77 | 730,80 | 100% | 506 144,77 |
| 2.1.12 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/ | м3 | 6577,16 | | | 159,27 | 1 047 544,27 | 159,27 | 1 047 544,27 | 6 577,16 | 100% | 1 047 544,27 | | | |
| 2.1.13 | Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/ | м3 | 6016,20 | | | 209,89 | 1 262 740,22 | 209,89 | 1 262 740,22 | 6 016,20 | 1,00 | 1 262 740,22 | 6 016,20 | 100% | 1 262 740,22 |
| 2,2 | Фундаменты | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм1 (4шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм | м2 | 12,96 | 2 550,55 | 33 055,13 | 406,88 | 5 273,16 | 2 957,43 | 38 328,29 | 12,96 | 100% | 38 328,29 | | | |
| 2.2.2 | Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4 | м3 | 4,92 | 50 000,00 | 246 000,00 | 10 000,00 | 49 200,00 | 60 000,00 | 295 200,00 | 4,92 | 100% | 295 200,00 | | | |
| 2.2.3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01552 | 173 000,00 | 2 684,96 | | | 173 000,00 | 2 684,96 | 0,01552 | 100% | 2 684,96 | | | |
| 2.2.4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,2112 | 170 000,00 | 35 904,00 | | | 170 000,00 | 35 904,00 | 0,2112 | 100% | 35 904,00 | | | |
| 2.2.5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т | 0,0336 | 170 000,00 | 5 712,00 | | | 170 000,00 | 5 712,00 | 0,0336 | 100% | 5 712,00 | | | |
| 2.2.6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | т | 0,064 | 170 000,00 | 10 880,00 | | | 170 000,00 | 10 880,00 | 0,064 | 100% | 10 880,00 | | | |
| 2.2.7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 23,04 | 1 055,10 | 24 309,50 | 712,63 | 16 419,00 | 1 767,73 | 40 728,50 | 23,04 | 100% | 40 728,50 | | | |
| | *Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм2 (4шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм | м2 | 12,96 | 2 550,55 | 33 055,13 | 406,88 | 5 273,16 | 2 957,43 | 38 328,29 | 12,96 | 100% | 38 328,29 | | | |
| 2.2.9 | Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4 | м3 | 4,92 | 50 000,00 | 246 000,00 | 10 000,00 | 49 200,00 | 60 000,00 | 295 200,00 | 4,92 | 100% | 295 200,00 | | | |
| 2.2.10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01552 | 180 000,00 | 2 793,60 | | | 180 000,00 | 2 793,60 | 0,01552 | 100% | 2 793,60 | | | |
| 2.2.11 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,12936 | 180 000,00 | 23 284,80 | | | 180 000,00 | 23 284,80 | 0,12936 | 100% | 23 284,80 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.2.12 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т | 0,0336 | 180 000,00 | 6 048,00 | | | 180 000,00 | 6 048,00 | 0,0336 | 100% | 6 048,00 | | | |
| 2.2.13 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | т | 0,064 | 180 000,00 | 11 520,00 | | | 180 000,00 | 11 520,00 | 0,064 | 100% | 11 520,00 | | | |
| 2.2.14 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 23,04 | 1 055,10 | 24 309,50 | 712,63 | 16 419,00 | 1 767,73 | 40 728,50 | 23,04 | 100% | 40 728,50 | | | |
| | *Фундамент монолитный ж/б ленточный* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.15 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм | м2 | 400 | 2 550,55 | 1 020 220,00 | 712,63 | 285 052,00 | 3 263,18 | 1 305 272,00 | 400 | 100% | 1 305 272,00 | 80,00 | 20% | 261 054,40 |
| 2.2.16 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона класса В15, на с/с цементе W4 | м3 | 787,42 | 44 000,00 | 34 646 480,00 | 10 000,00 | 7 874 200,00 | 54 000,00 | 42 520 680,00 | 787,42 | 100% | 42 520 680,00 | 157,42 | 20% | 8 500 680,00 |
| 2.2.17 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 12,40976 | 174 000,00 | 2 159 298,24 | | | 174 000,00 | 2 159 298,24 | 12,40976 | 100% | 2 159 298,24 | | | |
| 2.2.18 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 14,31660 | 170 000,00 | 2 433 822,00 | | | 170 000,00 | 2 433 822,00 | 14,31660 | 100% | 2 433 822,00 | | | |
| 2.2.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 1,8081 | 173 000,00 | 312 801,30 | | | 173 000,00 | 312 801,30 | 1,8081 | 100% | 312 801,30 | | | |
| 2.2.20 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 961,35 | 1 055,10 | 1 014 320,39 | 712,63 | 685 086,85 | 1 767,73 | 1 699 407,24 | 961,35 | 100% | 1 699 407,24 | 192,27 | 20% | 339 881,45 |
| 2.2.21 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов | м2 | 90,48 | 1 055,50 | 95 501,64 | 1 100,00 | 99 528,00 | 2 155,50 | 195 029,64 | 90,48 | 100% | 195 029,64 | 90,48 | 100% | 195 029,64 |
| | *Выпуски арматурные* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.22 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | т | 0,078 | 180 000,00 | 14 040,00 | | | 180 000,00 | 14 040,00 | 0,078 | 100% | 14 040,00 | | | |
| 2.2.23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т | 0,028 | 180 000,00 | 5 040,00 | | | 180 000,00 | 5 040,00 | 0,028 | 100% | 5 040,00 | | | |
| 2.2.24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | т | 0,00416 | 180 000,00 | 748,80 | | | 180 000,00 | 748,80 | 0,00416 | 100% | 748,80 | | | |
| 2.2.25 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,006 | 180 000,00 | 1 080,00 | | | 180 000,00 | 1 080,00 | 0,006 | 100% | 1 080,00 | | | |
| 2.2.26 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10мм | т | 0,06552 | 180 000,00 | 11 793,60 | | | 180 000,00 | 11 793,60 | 0,06552 | 100% | 11 793,60 | | | |
| | *Фундамент под перегородки* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.27 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе, W4 | м3 | 16,8 | 47 000,00 | 789 600,00 | 10 000,00 | 168 000,00 | 57 000,00 | 957 600,00 | 16,8 | 100% | 957 600,00 | | | |
| 2.2.28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,25956 | 180 000,00 | 46 720,80 | | | 180 000,00 | 46 720,80 | 0,25956 | 100% | 46 720,80 | | | |
| 2.2.29 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 11,204 | 1 055,10 | 11 821,34 | 712,63 | 7 984,31 | 1 767,73 | 19 805,65 | 11,204 | 100% | 19 805,65 | | | |
| 2.2.30 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов | м2 | 4,657 | 1 055,50 | 4 915,46 | 1 100,00 | 5 122,70 | 2 155,50 | 10 038,16 | 4,657 | 100% | 10 038,16 | 4,657 | 100% | 10 038,16 |
| **2,3** | **Стены** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2..3.1 | Кладка стен неармированных из камня-ракушечника марки М35 на растворе марки М50 при высоте этажа до 4 м | м3 | 624 | 10 345,65 | 6 455 685,60 | 5 121,20 | 3 195 628,80 | 15 466,85 | 9 651 314,40 | 624 | 100% | 9 651 314,40 | 624,00 | 33% | 3 195 628,80 |
| 2..3.2 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,1013 | 173 000,00 | 17 524,90 | 5 000,00 | 506,50 | 178 000,00 | 18 031,40 | 0,1013 | 100% | 18 031,40 | | | |
| | *Пилястры (АС-41а)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Кладка стен неармированных из камня-ракушечника марки М25 на растворе марки М50 при высоте этажа до 4 м | м3 | 3 | 10 345,65 | 31 036,95 | 5 121,20 | 15 363,60 | 15 466,85 | 46 400,55 | 3 | 67% | 31 036,95 | | | |
| | *Перегородки б=190 мм* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4 | Кладка стен из пустотелых керамзитобетонных блоков размером 390х190х190 мм на растворе М50 при высоте этажа до 4 м | м3 | 488,11 | 30 000,00 | 14 643 300,00 | 5 121,20 | 2 499 708,93 | 35 121,20 | 17 143 008,93 | 488,11 | 85% | 14 643 300,00 | 488,11 | 85% | 14 643 300,00 |
| **2,4** | **Монолитная ж/б балка Бм-1,2,3,4,5,6,7,8** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Монолитная ж/б балка Бм-1 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Устройство монолитных ж/б балок Бм-1 из бетона класса В25 | м3 | 1,02 | 70 550,07 | 71 961,07 | 15 190,99 | 15 494,81 | 85 741,06 | 87 455,88 | | | | | | |
| 2.4.2 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | т | 0,0504 | 200 000,00 | 10 080,00 | | | 200 000,00 | 10 080,00 | 0,0504 | 100% | 10 080,00 | | | |
| 2.4.3 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | т | 0,0624 | 200 000,00 | 12 480,00 | | | 200 000,00 | 12 480,00 | 0,0624 | 100% | 12 480,00 | | | |
| 2.4.4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм | т | 0,0228 | 200 000,00 | 4 560,00 | | | 200 000,00 | 4 560,00 | 0,0228 | 100% | 4 560,00 | | | |
| | *Монолитная ж/б балка Бм-2 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.5 | Устройство монолитных ж/б балок Бм-2 из бетона класса В25 | м3 | 0,56 | 70 557,07 | 39 511,96 | 15 190,99 | 8 506,95 | 85 748,06 | 48 018,91 | | | | | | |
| 2.4.6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм | т | 0,028 | 200 000,00 | 5 600,00 | | | 200 000,00 | 5 600,00 | 0,028 | 100% | 5 600,00 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.4.7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм | т | 0,0344 | 200 000,00 | 6 880,00 | | | 200 000,00 | 6 880,00 | 0,0344 | 100% | 6 880,00 | | | |
| 2.4.8 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм | т | 0,0126 | 200 000,00 | 2 520,00 | | | 200 000,00 | 2 520,00 | 0,0126 | 100% | 2 520,00 | | | |
| | *Монолитная ж/б балка Бм-3 (3шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.9 | Устройство монолитных ж/б балок Бм-3 из бетона класса В25 | м3 | 2,07 | 70 557,07 | 146 053,13 | 15 190,99 | 31 445,35 | 85 748,06 | 177 498,48 | | | | | | |
| 2.4.10 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм | т | 0,102 | 200 000,00 | 20 400,00 | | | 200 000,00 | 20 400,00 | 0,102 | 100% | 20 400,00 | | | |
| 2.4.11 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм | т | 0,126 | 200 000,00 | 25 200,00 | | | 200 000,00 | 25 200,00 | 0,126 | 100% | 25 200,00 | | | |
| 2.4.12 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм | т | 0,0468 | 200 000,00 | 9 360,00 | | | 200 000,00 | 9 360,00 | 0,0468 | 100% | 9 360,00 | | | |
| | *Монолитная ж/б балка Бм-4 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.13 | Устройство монолитных ж/б балок Бм-4 из бетона класса В25 | м3 | 0,50 | 70 557,07 | 35 278,54 | 15 190,99 | 7 595,50 | 85 748,06 | 42 874,03 | | | | | | |
| 2.4.14 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм | т | 0,0244 | 200 000,00 | 4 880,00 | | | 200 000,00 | 4 880,00 | 0,0244 | 100% | 4 880,00 | | | |
| 2.4.15 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм | т | 0,0304 | 200 000,00 | 6 080,00 | | | 200 000,00 | 6 080,00 | 0,0304 | 100% | 6 080,00 | | | |
| 2.4.16 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм | т | 0,0108 | 200 000,00 | 2 160,00 | | | 200 000,00 | 2 160,00 | 0,0108 | 100% | 2 160,00 | | | |
| | *Монолитная ж/б балка Бм-5 (3шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.17 | Устройство монолитных ж/б балок Бм-5 из бетона класса В25 | м3 | 1,83 | 70 557,07 | 129 119,44 | 15 190,99 | 27 799,51 | 85 748,06 | 156 918,95 | | | | | | |
| 2.4.18 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм | т | 0,09 | 200 000,00 | 18 000,00 | | | 200 000,00 | 18 000,00 | 0,09 | 100% | 18 000,00 | 0,09 | 100% | 18 000,00 |
| 2.4.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм | т | 0,1116 | 200 000,00 | 22 320,00 | | | 200 000,00 | 22 320,00 | 0,1116 | 100% | 22 320,00 | 0,1116 | 100% | 22 320,00 |
| 2.4.20 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм | т | 0,0414 | 200 000,00 | 8 280,00 | | | 200 000,00 | 8 280,00 | 0,0414 | 100% | 8 280,00 | 0,0414 | 100% | 8 280,00 |
| | *Балка Бм-6 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.21 | Монтаж балок - без стоимости м/к | т | 1,53014 | 1 500,00 | 2 295,21 | 161 050,00 | 246 429,05 | 162 550,00 | 248 724,26 | | | | | | |
| 2.4.22 | Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 40Ш1- 1.4744т, полоса 500х80х8 мм - 0.01506т, полоса 372х145х8 мм - 0.04068 т) | т | 1,53014 | 610 750,00 | 934 533,01 | | | 610 750,00 | 934 533,01 | | | | | | |
| 2.4.23 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 41,32 | 320,00 | 13 222,40 | 425,00 | 17 561,00 | 745,00 | 30 783,40 | | | | | | |
| 2.4.24 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 41,32 | 640,00 | 26 444,80 | 425,00 | 17 561,00 | 1 065,00 | 44 005,80 | | | | | | |
| 2.4.25 | Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное | м2 | 15 | 1 567,02 | 23 505,30 | 1 200,00 | 18 000,00 | 2 767,02 | 41 505,30 | | | | | | |
| | *Опорная подушка ОП-1 (2шт)* | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 2.4.26 | Устройство опорной подушки из бетона класса В15 | м3 | 0,1 | 57 742,30 | 5 774,23 | 15 190,99 | 1 519,10 | 72 933,29 | 7 293,33 | | | | | | |
| 2.4.27 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,00956 | 200 000,00 | 1 912,00 | | | 200 000,00 | 1 912,00 | | | | | | |
| | *Балка Бм-7 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.28 | Монтаж балок - без стоимости м/к | т | 0,71072 | 1 500,00 | 1 066,08 | 161 050,00 | 114 461,46 | 162 550,00 | 115 527,54 | | | | | | |
| 2.4.29 | Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 30Ш1- 0.682т, полоса 350х80х8 мм - 0.0088т, полоса 276х96х8 мм - 0.01992 т) | т | 0,71072 | 610 750,00 | 434 072,24 | | | 610 750,00 | 434 072,24 | | | | | | |
| 2.4.30 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 19,19 | 320,00 | 6 140,80 | 425,00 | 8 155,75 | 745,00 | 14 296,55 | | | | | | |
| 2.4.31 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 19,19 | 640,00 | 12 281,60 | 425,00 | 8 155,75 | 1 065,00 | 20 437,35 | | | | | | |
| 2.4.32 | Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное | м2 | 15 | 1 567,02 | 23 505,30 | 1 200,00 | 18 000,00 | 2 767,02 | 41 505,30 | | | | | | |
| | *Опорная подушка ОП-1 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.33 | Устройство опорной подушки из бетона класса В15 | м3 | 0,1 | 57 742,30 | 5 774,23 | 15 190,99 | 1 519,10 | 72 933,29 | 7 293,33 | | | | | | |
| 2.4.34 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,0096 | 200 000,00 | 1 912,00 | | | 200 000,00 | 1 912,00 | | | | | | |
| | *Балка Бм-8 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.35 | Монтаж балок - без стоимости м/к | т | 10,31596 | 1 500,00 | 15 473,94 | 161 050,00 | 1 661 385,36 | 162 550,00 | 1 676 859,30 | | | | | | |
| 2.4.36 | Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 70Ш1- 4.9934т, полоса 400х200х10 мм - 0.02512т, полоса 560х80х8 мм - 0.06182 т, полоса 665х155х8 мм - 0.07764т) | т | 10,31596 | 610 750,00 | 6 300 472,57 | | | 610 750,00 | 6 300 472,57 | | | | | | |
| 2.4.37 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 278,5309 | 320,00 | 89 129,89 | 3 - 53425,00 | 118 375,64 | 745,00 | 207 505,54 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.4.38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 278,5309 | 640,00 | 178 259,79 | 425,00 | 118 375,64 | 1 065,00 | 296 635,43 | | | | | | |
| 2.4.39 | Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное | м2 | 80 | 1 567,02 | 125 361,60 | 1 200,00 | 96 000,00 | 2 767,02 | 221 361,60 | | | | | | |
| 2.4.40 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,0194 | 200 000,00 | 3 880,00 | | | 200 000,00 | 3 880,00 | | | | | | |
| | *Опорная подушка ОП-1 (4шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.41 | Устройство опорной подушки из бетона класса В15 | м3 | 0,96 | 57 742,30 | 55 432,61 | 15 190,99 | 14 583,35 | 72 933,29 | 70 015,96 | | | | | | |
| 2.4.42 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,108 | 200 000,00 | 21 600,00 | | | 200 000,00 | 21 600,00 | | | | | | |
| **2,5** | **Рама монолитная ж/б РМ-1,2,3** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Рама монолитная ж/б РМ1 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Устройство монолитных ж/б рам РМ1 из бетона класса В25 | м3 | 21,2 | 70 557,07 | 1 495 809,88 | 15 190,99 | 322 048,99 | 85 748,06 | 1 817 858,87 | 6,684 | 32% | 573 140,03 | 6,684 | 32% | 573 140,03 |
| 2.5.2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 6 мм | т | 0,49016 | 200 000,00 | 98 032,00 | | | 200 000,00 | 98 032,00 | 0,49016 | 100% | 98 032,00 | 0,49016 | 100% | 98 032,00 |
| 2.5.3 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм | т | 0,2408 | 200 000,00 | 48 160,00 | | | 200 000,00 | 48 160,00 | 0,2408 | 100% | 48 160,00 | 0,2408 | 100% | 48 160,00 |
| 2.5.4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм | т | 1,28424 | 200 000,00 | 256 848,00 | | | 200 000,00 | 256 848,00 | 1,28424 | 100% | 256 848,00 | 1,28424 | 100% | 256 848,00 |
| 2.5.5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм | т | 1,2788 | 200 000,00 | 255 760,00 | | | 200 000,00 | 255 760,00 | 1,2788 | 100% | 255 760,00 | 1,2788 | 100% | 255 760,00 |
| | *Опорная подушка ОП-1 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.6 | Устройство опорной подушки из бетона класса В15 | м3 | 0,12 | 57 742,30 | 6 929,08 | 15 190,99 | 1 822,92 | 72 933,29 | 8 751,99 | | | | | | |
| 2.5.7 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,012 | 200 000,00 | 2 400,00 | | | 200 000,00 | 2 400,00 | | | | | | |
| | *Рама монолитная ж/б РМ2 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.8 | Устройство монолитных ж/б рам РМ2 из бетона класса В25 | м3 | 11,8 | 70 557,07 | 832 573,43 | 15 190,99 | 179 253,68 | 85 748,06 | 1 011 827,11 | 3,318 | 28% | 284 512,06 | 3,318 | 28% | 284 512,06 |
| 2.5.9 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 6 мм | т | 0,37854 | 200 000,00 | 75 708,00 | | | 200 000,00 | 75 708,00 | 0,37854 | 100% | 75 708,00 | 0,37854 | 100% | 75 708,00 |
| 2.5.10 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм | т | 0,1328 | 200 000,00 | 26 560,00 | | | 200 000,00 | 26 560,00 | 0,1328 | 100% | 26 560,00 | 0,1328 | 100% | 26 560,00 |
| 2.5.11 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм | т | 0,7 | 200 000,00 | 140 000,00 | | | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,7 | 100% | 140 000,00 | 0,7 | 100% | 140 000,00 |
| 2.5.12 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм | т | 0,7284 | 200 000,00 | 145 680,00 | | | 200 000,00 | 145 680,00 | 0,7284 | 100% | 145 680,00 | 0,7284 | 100% | 145 680,00 |
| | *Опорная подушка ОП-1 (3шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.13 | Устройство опорной подушки из бетона класса В15 | м3 | 0,18 | 57 742,30 | 10 393,61 | 15 190,99 | 2 734,38 | 72 933,29 | 13 127,99 | | | | | | |
| 2.5.14 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,018 | 200 000,00 | 3 600,00 | | | 200 000,00 | 3 600,00 | | | | | | |
| | *Рама монолитная ж/б РМ3 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.15 | Устройство монолитных ж/б рам РМ3 из бетона класса В25 | м3 | 18,4 | 70 557,07 | 1 298 250,09 | 15 190,99 | 279 514,22 | 85 748,06 | 1 577 764,30 | 6,024 | 33% | 516 546,31 | 6,024 | 33% | 516 546,31 |
| 2.5.16 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 6 мм | т | 0,43096 | 200 000,00 | 86 192,00 | | | 200 000,00 | 86 192,00 | 0,43096 | 100% | 86 192,00 | 0,43096 | 100% | 86 192,00 |
| 2.5.17 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм | т | 0,1992 | 200 000,00 | 39 840,00 | | | 200 000,00 | 39 840,00 | 0,1992 | 100% | 39 840,00 | 0,1992 | 100% | 39 840,00 |
| 2.5.18 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм | т | 1,11424 | 200 000,00 | 222 848,00 | | | 200 000,00 | 222 848,00 | 1,11424 | 100% | 222 848,00 | 1,11424 | 100% | 222 848,00 |
| 2.5.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм | т | 1,1788 | 200 000,00 | 235 760,00 | | | 200 000,00 | 235 760,00 | 1,1788 | 100% | 235 760,00 | 1,1788 | 100% | 235 760,00 |
| | *Опорная подушка ОП-1 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.20 | Устройство опорной подушки из бетона класса В15 | м3 | 0,12 | 57 742,30 | 6 929,08 | 15 190,99 | 1 822,92 | 72 933,29 | 8 751,99 | | | | | | |
| 2.5.21 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,012 | 200 000,00 | 2 400,00 | | | 200 000,00 | 2 400,00 | | | | | | |
| **2,6** | **Балка для покрытия двухскатная ж/б решетчатая Б-1 (4шт)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок двускатных решетчатых, длина 18 м, марка 3БДР 18.7 AIV | шт | 4 | 1 185 520,16 | 4 742 080,64 | 59 604,50 | 238 418,00 | 1 245 124,66 | 4 980 498,64 | | | | | | |
| 2.6.2 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (4М4-1-2 - 16 шт, 3М4-3-3 - 16 шт) | т | 0,016 | 836 902,00 | 13 390,43 | 180 679,72 | 2 890,88 | 1 017 581,72 | 16 281,31 | | | | | | |
| 2.6.3 | Установка закладных деталей, монтажных изделий массой свыше 20 кг (ЗД-1 - 8 шт) | т | 0,34032 | 836 902,00 | 284 814,49 | 180 679,72 | 61 488,92 | 1 017 581,72 | 346 303,41 | | | | | | |
| 2.6.4 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,07008 | 200 000,00 | 14 016,00 | | | 200 000,00 | 14 016,00 | | | | | | |
| | *Опорная подушка ОП-1 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.5 | Устройство опорной подушки из бетона класса В15 | м3 | 0,80 | 57 742,30 | 46 193,84 | 15 190,99 | 12 152,79 | 72 933,29 | 58 346,63 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.6.6 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм | т | 0,06816 | 200 000,00 | 13 632,00 | | | 200 000,00 | 13 632,00 | | | | | | |
| **2,7** | **Монолитный ж/б пояс Мп1 (4шт)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | Устройство монолитных ж/б поясов МП1 из бетона класса В12,5 | м3 | 6 | 56 346,30 | 338 077,80 | 15 190,99 | 91 145,94 | 71 537,29 | 429 223,74 | | | | | | |
| 2.7.2 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10мм | т | 0,184 | 200 000,00 | 36 800,00 | | | 200 000,00 | 36 800,00 | | | | | | |
| 2.7.3 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-III, d 6мм | т | 0,09776 | 200 000,00 | 19 552,00 | | | 200 000,00 | 19 552,00 | | | | | | |
| 2.7.4 | Установка закладных деталей весом до 4 кг (4М4-1-2 - 16 шт, 3М4-3-3 - 16 шт) | т | 0,016 | 418 451,00 | 6 695,22 | 180 679,72 | 2 890,88 | 599 130,72 | 9 586,09 | | | | | | |
| ***2,8*** | ***Перемычки*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | Укладка сборных ж/б перемычек массой 0,3 т из тяжелого бетона класса В15 (3ПБ13-37-п - 40шт., 3ПБ16-37-п - 11шт., 3ПБ18-37-п - 3шт., 3ПБ25-8-п - 3шт., 3ПП14-71АтV - 83шт.) | м3 | 12,027 | 148 525,95 | 1 786 321,60 | 30 381,98 | 365 404,07 | 178 907,93 | 2 151 725,67 | 12,02700 | 90% | 1 940 749,56 | 5,08288 | 7% | 154 427,96 |
| 2.8.2 | Укладка сборных ж/б перемычек массой от 0,3 до 0,7 т из тяжелого бетона класса В15 (3ПП16-71АтV - 79шт., 3ПП21-71АтV - 59шт., 3ПП27-71АтV - 4шт.) | м3 | 21,385 | 148 525,95 | 3 176 227,44 | 30 381,98 | 649 718,64 | 178 907,93 | 3 825 946,08 | 21,385 | 83% | 3 176 227,44 | | | |
| **2,9** | **Перекрытие, покрытие** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 с заполнением швов раствором (1ПК 27.10-8Ат - 126шт.,1ПК 30.10-8Ат - 20шт.,1ПК 30.12-8Ат - 29шт., 1ПК 42.10-8Ат - 12шт. 1ПК 42.12-8Ат - 6шт.) | м2 | 585,24 | 10 726,40 | 6 277 518,34 | 1 500,00 | 877 860,00 | 12 226,40 | 7 155 378,34 | 585,24 | 88% | 6 277 518,34 | | | |
| 2.9.2 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раствором (1ПК 60.10-8Ат - 37шт., 1ПК 60.12-8Ат - 70шт.,1ПК 63.10-8Ат - 18шт., 1ПК 63.12-8Ат - 63шт., 1ПК 72.10-8Ат - 273шт., 1ПК 72.12-8Ат - 73шт.) | м2 | 3912 | 10 526,40 | 41 179 276,80 | 1 500,00 | 5 868 000,00 | 12 026,40 | 47 047 276,80 | 3 912 | 88% | 41 179 276,80 | | | |
| 2.9.3 | Установка панелей покрытий ребристых площадью до 18 м2 (ПГ3АIVт-1 - 34шт., ПВ10 3АIVт-1 - 2шт.) | м2 | 640,46 | 5 025,60 | 3 218 695,78 | 1 500,00 | 960 690,00 | 6 525,60 | 4 179 385,78 | 640,46 | 77% | 3 218 695,78 | | | |
| 2.9.4 | Установка стальных крепежных элементов, анкеров класса A-I, d 10 мм | т | 0,40976 | 180 000,00 | 73 756,80 | 150 000,00 | 61 464,00 | 330 000,00 | 135 220,80 | | | | | | |
| | *Сечение А-А* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.5 | Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15 | м3 | 11,8 | 57 742,30 | 681 359,14 | 15 190,99 | 179 253,68 | 72 933,29 | 860 612,82 | | | | | | |
| 2.9.6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм | т | 1,17504 | 180 000,00 | 211 507,20 | | | 180 000,00 | 211 507,20 | 1,17504 | 100% | 211 507,20 | 1,17504 | 100% | 211 507,20 |
| 2.9.7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм | т | 0,044409 | 180 000,00 | 7 993,62 | | | 180 000,00 | 7 993,62 | 0,044409 | 100% | 7 993,62 | 0,044409 | 100% | 7 993,62 |
| | *Сечение Б-Б* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.8 | Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15 | м3 | 1,3 | 57 742,30 | 75 064,99 | 15 190,99 | 19 748,29 | 72 933,29 | 94 813,28 | | | | | | |
| 2.9.9 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм | т | 0,21328 | 180 000,00 | 38 390,40 | | | 180 000,00 | 38 390,40 | 0,21328 | 100% | 38 390,40 | 0,21328 | 100% | 38 390,40 |
| 2.9.10 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм | т | 0,058 | 180 000,00 | 10 440,00 | | | 180 000,00 | 10 440,00 | 0,058 | 100% | 10 440,00 | 0,058 | 100% | 10 440,00 |
| | *Сечение В-В* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.11 | Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15 | м3 | 1,9 | 57 742,30 | 109 710,37 | 15 190,99 | 28 862,88 | 72 933,29 | 138 573,25 | | | | | | |
| | *Сечение Г-Г* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.12 | Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15 | м3 | 2,26 | 57 742,30 | 130 497,60 | 15 190,99 | 34 331,64 | 72 933,29 | 164 829,24 | | | | | | |
| 2.9.13 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм | т | 0,17672 | 180 000,00 | 31 809,60 | | | 180 000,00 | 31 809,60 | 0,17672 | 100% | 31 809,60 | 0,17672 | 100% | 31 809,60 |
| 2.9.14 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь глдакая класса A-I, d 10 мм | т | 0,01776 | 180 000,00 | 3 196,80 | | | 180 000,00 | 3 196,80 | 0,01776 | 100% | 3 196,80 | 0,01776 | 100% | 3 196,80 |
| 2.9.15 | Монтаж металлоконструкций из угловой стали (уголок 80х6, L=150 мм - 0.0528т; уголок 100х63х6 мм, L=150 мм - 0.05424т) | т | 0,10704 | 250 000,00 | 26 760,00 | | | 250 000,00 | 26 760,00 | 0,10704 | 100% | 26 760,00 | 0,10704 | 100% | 26 760,00 |
| 2.9.16 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,89 | 320,00 | 924,80 | 425,00 | 1 228,25 | 745,00 | 2 153,05 | | | | | | |
| 2.9.17 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2,89 | 640,00 | 1 849,60 | 425,00 | 1 228,25 | 1 065,00 | 3 077,85 | | | | | | |
| | *Монолитные участки МУ1 (1 шт), МУ2 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.18 | Устройство монолитных участков из бетона класса В25 при сборном ж/б перекрытии площадью более 5 м2 | м3 | 56,36 | 52 000,00 | 2 930 720,00 | 15 190,99 | 856 164,20 | 67 190,99 | 3 786 884,20 | | | | | | |
| 2.9.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 18 мм | т | 0,54144 | 180 000,00 | 97 459,20 | | | 180 000,00 | 97 459,20 | 0,54144 | 100% | 97 459,20 | 0,54144 | 100% | 97 459,20 |
| 2.9.20 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25 мм | т | 0,368 | 180 000,00 | 66 240,00 | | | 180 000,00 | 66 240,00 | 0,368 | 100% | 66 240,00 | 0,368 | 100% | 66 240,00 |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.9.21 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,73392 | 180 000,00 | 132 105,60 | | | 180 000,00 | 132 105,60 | 0,73392 | 100% | 132 105,60 | 0,73392 | 100% | 132 105,60 |
| 2.9.22 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,6628 | 180 000,00 | 119 304,00 | | | 180 000,00 | 119 304,00 | 0,6628 | 100% | 119 304,00 | 0,6628 | 100% | 119 304,00 |
| 2.9.23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 4,7504 | 180 000,00 | 855 072,00 | | | 180 000,00 | 855 072,00 | 4,7504 | 100% | 855 072,00 | 4,7504 | 100% | 855 072,00 |
| 2.9.24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | т | 0,432 | 180 000,00 | 77 760,00 | | | 180 000,00 | 77 760,00 | 0,432 | 100% | 77 760,00 | 0,432 | 100% | 77 760,00 |
| 2,10 | **Лестницы** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Лестница Лм-1 (1шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Фундамент Фм1 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.1 | Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 0,4335 | | | 4 765,00 | 2 065,63 | 4 765,00 | 2 065,63 | | | | | | |
| 2.10.2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 1,445 | 2 550,55 | 3 685,54 | 712,63 | 1 029,75 | 3 263,18 | 4 715,30 | | | | | | |
| 2.10.3 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона класса В15, на с/с цементе, W4 | м3 | 0,66 | 52 000,00 | 34 320,00 | 13 000,00 | 8 580,00 | 65 000,00 | 42 900,00 | | | | | | |
| 2.10.4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,00788 | 180 000,00 | 1 418,40 | | | 180 000,00 | 1 418,40 | | | | | | |
| 2.10.5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов | м2 | 1,716 | 1 555,10 | 2 668,55 | 712,63 | 1 222,87 | 2 267,73 | 3 891,42 | | | | | | |
| 2.10.6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 0,0335 | | | 2 382,50 | 79,81 | 2 382,50 | 79,81 | | | | | | |
| | *Лестница* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.7 | Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона класса В25 | м2 | 6,4 | 60 000,00 | 384 000,00 | 12 000,00 | 76 800,00 | 72 000,00 | 460 800,00 | | | | | | |
| 2.10.8 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,67525 | 180 000,00 | 121 545,00 | | | 180 000,00 | 121 545,00 | | | | | | |
| 2.10.9 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,08706 | 180 000,00 | 15 670,80 | | | 180 000,00 | 15 670,80 | | | | | | |
| 2.10.10 | Установка закладных деталей | т | 0,02295 | 224 251,63 | 5 146,57 | 148 464,10 | 3 407,25 | 372 715,73 | 8 553,83 | | | | | | |
| | *Ограждение лестничных проемов* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.11 | Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб | м | 16,1 | 155,70 | 2 506,77 | 350,33 | 5 640,31 | 506,03 | 8 147,08 | | | | | | |
| 2.10.12 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм | м | 99,9 | 2 000,00 | 199 800,00 | | | 2 000,00 | 199 800,00 | | | | | | |
| 2.10.13 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм | м | 16,1 | 5 000,08 | 80 501,29 | | | 5 000,08 | 80 501,29 | | | | | | |
| | *Полы площадок* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.14 | Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм | м2 | 36,9 | 962,25 | 35 507,03 | 1 000,00 | 36 900,00 | 1 962,25 | 72 407,03 | | | | | | |
| 2.10.15 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов | м2 | 36,9 | 4 067,97 | 150 108,09 | 1 200,00 | 44 280,00 | 5 267,97 | 194 388,09 | | | | | | |
| | ***Лестница Лм-2 (1шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.16 | Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона класса В25 | м2 | 3,3 | 60 000,00 | 198 000,00 | 12 000,00 | 39 600,00 | 72 000,00 | 237 600,00 | | | | | | |
| 2.10.17 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,3898 | 180 000,00 | 70 164,00 | | | 180 000,00 | 70 164,00 | | | | | | |
| 2.10.18 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,04192 | 180 000,00 | 7 545,60 | | | 180 000,00 | 7 545,60 | | | | | | |
| 2.10.19 | Установка закладных деталей | т | 0,0136 | 224 251,63 | 3 049,82 | 148 464,10 | 2 019,11 | 372 715,73 | 5 068,93 | | | | | | |
| | *Ограждение лестничных проемов* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.20 | Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб | м | 9,54 | 155,70 | 1 485,38 | 350,33 | 3 342,15 | 506,03 | 4 827,53 | | | | | | |
| 2.10.21 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм | м | 55,94 | 2 000,82 | 111 925,87 | | | 2 000,82 | 111 925,87 | | | | | | |
| 2.10.22 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм | м | 9,54 | 5 697,97 | 54 358,63 | | | 5 697,97 | 54 358,63 | | | | | | |
| | *Полы площадок* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.23 | Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм | м2 | 20,3 | 962,25 | 19 533,68 | 1 000,00 | 20 300,00 | 1 962,25 | 39 833,68 | | | | | | |
| 2.10.24 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов | м2 | 20,3 | 5 067,97 | 102 879,79 | 1 200,00 | 24 360,00 | 6 267,97 | 127 239,79 | | | | | | |
| | ***Лестница Лм-3 (2шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Фундамент Фм1 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.25 | Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 0,867 | | | 4 765,00 | 4 131,26 | 4 765,00 | 4 131,26 | | | | | | |
| 2.10.26 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 2,89 | 2 550,55 | 7 371,09 | 5 - 53712,63 | 2 059,50 | 3 263,18 | 9 430,59 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.10.27 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона класса В15, на с/с цементе, W4 | м3 | 1,32 | 52 000,00 | 68 640,00 | 13 000,00 | 17 160,00 | 65 000,00 | 85 800,00 | | | | | | |
| 2.10.28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,01576 | 180 000,00 | 2 836,80 | | | 180 000,00 | 2 836,80 | | | | | | |
| 2.10.29 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов | м2 | 3,432 | 1 555,10 | 5 337,10 | 712,63 | 2 445,75 | 2 267,73 | 7 782,85 | | | | | | |
| 2.10.30 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 0,067 | | | 2 382,50 | 159,63 | 2 382,50 | 159,63 | | | | | | |
| | *Лестница* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.31 | Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона класса В25 | м3 | 11,64 | 62 000,00 | 721 680,00 | 12 000,00 | 139 680,00 | 74 000,00 | 861 360,00 | | | | | | |
| 2.10.32 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 1,2696 | 180 000,00 | 228 528,00 | | | 180 000,00 | 228 528,00 | | | | | | |
| 2.10.33 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,15526 | 180 000,00 | 27 946,80 | | | 180 000,00 | 27 946,80 | | | | | | |
| 2.10.34 | Установка закладных деталей | т | 0,0459 | 224 251,63 | 10 293,15 | 148 464,10 | 6 814,50 | 372 715,73 | 17 107,65 | | | | | | |
| | *Ограждение лестничных проемов* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.35 | Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб | м | 28,86 | 155,70 | 4 493,50 | 350,33 | 10 110,52 | 506,03 | 14 604,03 | | | | | | |
| 2.10.36 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм | м | 177,26 | 2 000,82 | 354 665,35 | | | 2 000,82 | 354 665,35 | | | | | | |
| 2.10.37 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм | м | 28,86 | 5 697,97 | 164 443,41 | | | 5 697,97 | 164 443,41 | | | | | | |
| | *Полы площадок* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.38 | Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм | м2 | 68,2 | 962,25 | 65 625,45 | 1 000,00 | 68 200,00 | 1 962,25 | 133 825,45 | | | | | | |
| 2.10.39 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов | м2 | 68,2 | 4 067,97 | 277 435,55 | 1 200,00 | 81 840,00 | 5 267,97 | 359 275,55 | | | | | | |
| | ***Лестница Лм-4 (1шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.40 | Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 0,156 | | | 4 765,00 | 743,34 | 4 765,00 | 743,34 | | | | | | |
| 2.10.41 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 0,52 | 2 550,55 | 1 326,29 | 712,63 | 370,57 | 3 263,18 | 1 696,85 | | | | | | |
| 2.10.42 | Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5 на с/с цементе | м3 | 27,6 | 50 000,00 | 1 380 000,00 | 10 000,00 | 276 000,00 | 60 000,00 | 1 656 000,00 | | | | | | |
| 2.10.43 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,049703 | 180 000,00 | 8 946,54 | | | 180 000,00 | 8 946,54 | | | | | | |
| 2.10.44 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 1,61972 | 180 000,00 | 291 549,60 | | | 180 000,00 | 291 549,60 | | | | | | |
| 2.10.45 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,06056 | 180 000,00 | 10 900,80 | | | 180 000,00 | 10 900,80 | | | | | | |
| | *Полы площадок* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.46 | Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм | м2 | 36,9 | 962,25 | 35 507,03 | 1 000,00 | 36 900,00 | 1 962,25 | 72 407,03 | | | | | | |
| 2.10.47 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов | м2 | 36,9 | 4 067,97 | 150 108,09 | 1 200,00 | 44 280,00 | 5 267,97 | 194 388,09 | | | | | | |
| | ***Лестница Лм-5 (1шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.48 | Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5 на с/с цементе | м3 | 4,74 | 52 000,00 | 246 480,00 | 12 000,00 | 56 880,00 | 64 000,00 | 303 360,00 | | | | | | |
| 2.10.49 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,009371 | 180 000,00 | 1 686,78 | | | 180 000,00 | 1 686,78 | | | | | | |
| 2.10.50 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,3572 | 180 000,00 | 64 296,00 | | | 180 000,00 | 64 296,00 | | | | | | |
| 2.10.51 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,0109 | 180 000,00 | 1 962,00 | | | 180 000,00 | 1 962,00 | | | | | | |
| 2.10.52 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,02378 | 180 000,00 | 4 280,40 | | | 180 000,00 | 4 280,40 | | | | | | |
| 2.10.53 | Установка закладных деталей | т | 0,00255 | 224 251,63 | 571,84 | 148 464,10 | 378,58 | 372 715,73 | 950,43 | | | | | | |
| | *Навес* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.54 | Монтаж металлоконструкции каркаса | т | 0,2381 | 574 947,50 | 136 895,00 | 68 234,40 | 16 246,61 | 643 181,90 | 153 141,61 | | | | | | |
| 2.10.55 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 9 | 3 351,73 | 30 165,57 | 2 255,72 | 20 301,48 | 5 607,45 | 50 467,05 | | | | | | |
| 2.10.56 | Масляная окраска металлических элементов лестницы за 2 раза | м2 | 5,851 | 320,00 | 1 872,32 | 425,00 | 2 486,68 | 745,00 | 4 359,00 | | | | | | |
| 2.10.57 | Устройство примыканий к стенам из оцинкованной стали толщ.0,7мм | м2 | 4,4 | 2 954,78 | 13 001,03 | 1 000,00 | 4 400,00 | 3 954,78 | 17 401,03 | | | | | | |
| 2.10.58 | Брус сеч.50х50 мм | м3 | 0,019 | 65 000,00 | 1 235,00 | | | 65 000,00 | 1 235,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.10.92 | Монтаж стоек, по ж/бетонным и каменным опорам | т | 0,48358 | 600 000,46 | 290 148,22 | 68 234,40 | 32 996,79 | 668 234,86 | 323 145,01 | | | | | | |
| 2.10.93 | Монтаж рамы из угловой стали для площадки Пл-1 и проступи Пр1 | т | 0,19075 | 600 000,46 | 114 450,09 | 68 234,40 | 13 015,71 | 668 234,86 | 127 465,80 | | | | | | |
| 2.10.94 | Устройство ж/бетонных площадок и проступей из бетона класса В12,5 в рамах | м3 | 0,4 | 56 346,30 | 22 538,52 | 15 190,99 | 6 076,40 | 71 537,29 | 28 614,92 | | | | | | |
| 2.10.95 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,01175 | 180 000,00 | 2 115,00 | | | 180 000,00 | 2 115,00 | | | | | | |
| 2.10.96 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,0102 | 224 251,63 | 2 287,37 | 148 464,10 | 1 514,33 | 372 715,73 | 3 801,70 | | | | | | |
| 2.10.97 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 18,21 | 320,00 | 5 827,20 | 425,00 | 7 739,25 | 745,00 | 13 566,45 | | | | | | |
| 2.10.98 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 18,21 | 640,00 | 11 654,40 | 425,00 | 7 739,25 | 1 065,00 | 19 393,65 | | | | | | |
| | *Ограждение лестницы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.99 | Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб | м | 7,91 | 155,70 | 1 231,59 | 350,33 | 2 771,11 | 506,03 | 4 002,70 | | | | | | |
| 2.10.100 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм | м | 46,31 | 2 955,82 | 136 884,02 | | | 2 955,82 | 136 884,02 | | | | | | |
| 2.10.101 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм | м | 7,91 | 4 697,97 | 37 160,94 | | | 4 697,97 | 37 160,94 | | | | | | |
| | ***Лестница Лм-9 (2шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.102 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 10,2 | 2 550,55 | 26 015,61 | 712,63 | 7 268,83 | 3 263,18 | 33 284,44 | | | | | | |
| 2.10.103 | Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5 | м3 | 2,78 | 52 000,00 | 144 560,00 | 12 000,00 | 33 360,00 | 64 000,00 | 177 920,00 | | | | | | |
| 2.10.104 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,03548 | 180 000,00 | 6 386,40 | | | 180 000,00 | 6 386,40 | | | | | | |
| 2.10.105 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,0136 | 224 251,63 | 3 049,82 | 148 464,10 | 2 019,11 | 372 715,73 | 5 068,93 | | | | | | |
| | *Ограждение лестницы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.106 | Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб | м | 6,1 | 155,70 | 949,77 | 350,33 | 2 137,01 | 506,03 | 3 086,78 | | | | | | |
| 2.10.107 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, 45х3,00 мм | м | 25,50 | 4 697,97 | 119 798,24 | | | 4 697,97 | 119 798,24 | | | | | | |
| 2.10.108 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, 30х2,50 мм | м | 12 | 2 546,98 | 30 563,76 | | | 2 546,98 | 30 563,76 | | | | | | |
| 2.10.109 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 7,55 | 320,00 | 2 416,00 | 425,00 | 3 208,75 | 745,00 | 5 624,75 | | | | | | |
| 2.10.110 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 7,55 | 640,00 | 4 832,00 | 425,00 | 3 208,75 | 1 065,00 | 8 040,75 | | | | | | |
| | ***Лестница Лм-10 (2шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.111 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,11586 | 571 171,08 | 66 175,88 | 49 525,01 | 5 737,97 | 620 696,09 | 71 913,85 | | | | | | |
| 2.10.112 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,13 | 320,00 | 1 001,60 | 425,00 | 1 330,25 | 745,00 | 2 331,85 | | | | | | |
| 2.10.113 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 3,13 | 640,00 | 2 003,20 | 425,00 | 1 330,25 | 1 065,00 | 3 333,45 | | | | | | |
| | ***Стремянка СТм-1 (2шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.114 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,09896 | 571 171,08 | 56 523,09 | 49 525,01 | 4 900,99 | 620 696,09 | 61 424,09 | | | | | | |
| 2.10.115 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,67 | 320,00 | 854,40 | 425,00 | 1 134,75 | 745,00 | 1 989,15 | | | | | | |
| 2.10.116 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2,67 | 640,00 | 1 708,80 | 425,00 | 1 134,75 | 1 065,00 | 2 843,55 | | | | | | |
| **2,11** | **Разные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Перегородки кабин санузлов (АС-64)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.1 | Установка металлических соединений МС для крепления щитов перегородок из нержавеющей стали | т | 0,1551 | 613 301,30 | 95 123,03 | 45 780,00 | 7 100,48 | 659 081,30 | 102 223,51 | | | | | | |
| 2.11.2 | Устройство перегородок в санузлах из ЛДСП, толщ.12мм | м2 | 104,93 | 3 619,36 | 379 779,44 | 1 200,00 | 125 916,00 | 4 819,36 | 505 695,44 | | | | | | |
| | *Подиум Пд-1 (АС-65)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.3 | Устройство эстакад на лежнях, высотой 1 м | м3 | 1,952 | 61 420,07 | 119 891,98 | 19 043,59 | 37 173,09 | 80 463,66 | 157 065,06 | | | | | | |
| 2.11.4 | Укладка лаг по плитам перекрытий | м2 | 22,0 | 1 568,40 | 34 504,80 | 242,61 | 5 337,42 | 1 811,01 | 39 842,22 | | | | | | |
| 2.11.5 | Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм | м2 | 22,0 | 6 621,33 | 145 669,26 | 1 480,32 | 32 567,04 | 8 101,65 | 178 236,30 | | | | | | |
| 2.11.6 | Устройство плинтусов деревянных | м | 13,3 | 360,10 | 4 789,33 | 120,00 | 1 596,00 | 480,10 | 6 385,33 | | | | | | |
| 2.11.7 | Устройство лестниц с подшивкой досками обшивки, толщ.30 мм | м2 | 4,2 | 19 224,52 | 80 742,98 | 4 181,88 | 17 563,90 | 23 406,40 | 98 306,88 | | | | | | |
| 2.11.8 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 1,952 | 8 466,96 | 16 527,51 | 124,82 | 243,65 | 8 591,78 | 16 771,15 | | | | | | |
| 2.11.9 | Обшивка каркасных стен досками обшивки, толщ.20 мм | м2 | 5,7 | 2 088,13 | 11 902,34 | 282,67 | 1 611,22 | 2 370,80 | 13 513,56 | | | | | | |
| 2.11.10 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов | м2 | 26,2 | 775,47 | 20 317,31 | 357,73 | 9 372,53 | 1 133,20 | 29 689,84 | | | | | | |
| 2.11.11 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен | м2 | 5,7 | 689,19 | 3 928,38 | 357,73 | 2 039,06 | 1 046,92 | 5 967,44 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | *Пол зрительного зала (АС-66,68)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.12 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 352,0 | 2 050,55 | 721 793,60 | 712,63 | 250 845,76 | 2 763,18 | 972 639,36 | | | | | | |
| 2.11.13 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, толщ.100мм | м3 | 35,2 | 51 000,00 | 1 795 200,00 | 12 000,00 | 422 400,00 | 63 000,00 | 2 217 600,00 | | | | | | |
| 2.11.14 | Установка каркасов и сеток в полах массой одного элемента до 50 кг | т | 1,0608 | | | 6 684,96 | 7 091,41 | 6 684,96 | 7 091,41 | | | | | | |
| 2.11.15 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 1,0608 | 180 000,00 | 190 944,00 | | | 180 000,00 | 190 944,00 | | | | | | |
| 2.11.16 | Устройство столбиков 300х350х100h из бетона класса В12,5 (840 шт) | м3 | 8,82 | 53 000,00 | 467 460,00 | 13 000,00 | 114 660,00 | 66 000,00 | 582 120,00 | | | | | | |
| 2.11.17 | Укладка лаг по бетонным столбикам | м2 | 368,6 | 1 669,91 | 615 528,83 | 342,86 | 126 378,20 | 2 012,77 | 741 907,02 | | | | | | |
| 2.11.18 | Устройство лестниц с подшивкой досками обшивки | м2 | 368,6 | 7 224,52 | 2 662 958,07 | 3 011,88 | 1 110 178,97 | 10 236,40 | 3 773 137,04 | | | | | | |
| 2.11.19 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов | м2 | 408,7 | 640,00 | 261 568,00 | 425,00 | 173 697,50 | 1 065,00 | 435 265,50 | | | | | | |
| 2.11.20 | Устройство плинтусов деревянных | м | 79,4 | 360,10 | 28 591,94 | 120,00 | 9 528,00 | 480,10 | 38 119,94 | | | | | | |
| | *Деформационный шов (АС-67)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.21 | Устройство деформационных швов с применением досок толщ.20мм просмоленных | м.шва | 68,9 | 3 858,47 | 265 848,58 | 385,51 | 26 561,64 | 4 243,98 | 292 410,22 | | | | | | |
| 2.11.22 | Заделка шва цементным раствором М100 | м | 68,9 | | | 431,54 | 29 733,11 | 431,54 | 29 733,11 | | | | | | |
| 2.11.23 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 | м3 | 0,04134 | 34 145,46 | 1 411,57 | | | 34 145,46 | 1 411,57 | | | | | | |
| 2.11.24 | Пакля пропитанная | кг | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| **2,12** | **Галерея** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Опорная подушка ОП1 (6 шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.1 | Устройство опорной подушки, из бетона класса В15 | м3 | 0,18 | 57 742,30 | 10 393,61 | 15 190,99 | 2 734,38 | 72 933,29 | 13 127,99 | | | | | | |
| 2.12.2 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,0228 | 200 000,00 | 4 560,00 | | | 200 000,00 | 4 560,00 | | | | | | |
| 2.12.3 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,0588 | 224 251,63 | 13 186,00 | 148 464,10 | 8 729,69 | 372 715,73 | 21 915,68 | | | | | | |
| | *М/к площадки с ограждением* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.4 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | т | 3,7778 | 645 690,50 | 2 439 289,57 | 23 905,12 | 90 308,76 | 669 595,62 | 2 529 598,33 | | | | | | |
| 2.12.5 | Электродуговая сварка площадки с ограждением при монтаже | т | 3,7778 | 6 684,03 | 25 250,93 | 21 897,01 | 82 722,52 | 28 581,04 | 107 973,45 | | | | | | |
| 2.12.6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 102,00 | 320,00 | 32 640,00 | 425,00 | 43 350,00 | 745,00 | 75 990,00 | | | | | | |
| 2.12.7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 102,00 | 640,00 | 65 280,00 | 425,00 | 43 350,00 | 1 065,00 | 108 630,00 | | | | | | |
| **2,13** | **Кровля тип -1,2,3** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Кровля из поликорбаната тип 3 в осях 4х-9 ряд Д-В (S=290м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Опорная подушка ОП1 (6 шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.1 | Устройство опорной подушки из бетона класса В15 | м3 | 0,72 | 52 000,00 | 37 440,00 | 15 190,99 | 10 937,51 | 67 190,99 | 48 377,51 | | | | | | |
| 2.13.2 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,0756 | 180 000,00 | 13 608,00 | | | 180 000,00 | 13 608,00 | | | | | | |
| 2.13.3 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,25524 | 224 251,63 | 57 237,99 | 148 464,10 | 37 893,98 | 372 715,73 | 95 131,96 | | | | | | |
| | *Опорная подушка ОП2 (18 шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.4 | Устройство опорной подушки, из бетона класса В15 | м3 | 0,54 | 57 742,30 | 31 180,84 | 15 190,99 | 8 203,13 | 72 933,29 | 39 383,98 | | | | | | |
| 2.13.5 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,07168 | 224 251,63 | 16 074,36 | 148 464,10 | 10 641,91 | 372 715,73 | 26 716,26 | | | | | | |
| | *Металлоконструкции* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.6 | Монтаж балок перекрытия, покрытия | т | 4,9536 | 500 000,35 | 2 476 801,73 | 11 710,86 | 58 010,92 | 511 711,21 | 2 534 812,65 | | | | | | |
| 2.13.7 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м | т | 4,6234 | 540 000,57 | 2 496 638,64 | 9 838,15 | 45 485,70 | 549 838,72 | 2 542 124,34 | | | | | | |
| 2.13.8 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных зданий | т | 9,577 | 14 367,64 | 137 598,89 | 21 897,01 | 209 707,66 | 36 264,65 | 347 306,55 | | | | | | |
| 2.13.9 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 258,58 | 320,00 | 82 745,60 | 425,00 | 109 896,50 | 745,00 | 192 642,10 | | | | | | |
| 2.13.10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 258,58 | 1 280,00 | 330 982,40 | 850,00 | 219 793,00 | 2 130,00 | 550 775,40 | | | | | | |
| | *Покрытие* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.11 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из поликорбоната толщиной 16 мм | м2 | 290 | 8 070,94 | 2 340 572,60 | 1 000,00 | 290 000,00 | 9 070,94 | 2 630 572,60 | | | | | | |
| 2.13.12 | Соединитель неразъемный L-13,55м | шт | 3 | 28 725,40 | 86 176,20 | | | 28 725,40 | 86 176,20 | | | | | | |
| 2.13.13 | Торцевой профиль L- 69,9м | шт | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | | |
| 2.13.14 | Лента профильная из ПВХ Роталок 91-21PVC1 | м | 69,9 | 6 588,55 | 460 539,65 | | | 6 588,55 | 460 539,65 | | | | | | |
| | *Кровля тип 2 в осях 2-9 ряд Д-И (S=648м2)* | | | | | | | | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.14.5 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,05 | 320,00 | 976,00 | 425,00 | 1 296,25 | 745,00 | 2 272,25 | | | | | | |
| 2.14.6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 3,05 | 640,00 | 1 952,00 | 425,00 | 1 296,25 | 1 065,00 | 3 248,25 | | | | | | |
| **2,15** | **Люк (2 к-та) АС-13** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Корпус люка КЛм1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.1 | Устройство ж/б стен люка высотой до 3 м, толщиной до 100 мм из бетона класса В15 | м3 | 0,18 | 57 742,30 | 10 393,61 | 15 190,99 | 2 734,38 | 72 933,29 | 13 127,99 | | | | | | |
| 2.15.2 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,00256 | 200 000,00 | 512,00 | | | 200 000,00 | 512,00 | | | | | | |
| 2.15.3 | Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса Вр-I, d 5 мм | т | 0,02672 | 200 000,00 | 5 344,00 | | | 200 000,00 | 5 344,00 | | | | | | |
| 2.15.4 | Установка закладных деталей | т | 0,0017 | 224 251,63 | 381,23 | 148 464,10 | 252,39 | 372 715,73 | 633,62 | | | | | | |
| 2.15.5 | Установка обрамления корпуса люка их уголка | т | 0,04 | 582 596,31 | 23 303,85 | 45 780,08 | 1 831,20 | 628 376,39 | 25 135,06 | | | | | | |
| 2.15.6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,08 | 320,00 | 345,60 | 425,00 | 459,00 | 745,00 | 804,60 | | | | | | |
| 2.15.7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,08 | 640,00 | 691,20 | 425,00 | 459,00 | 1 065,00 | 1 150,20 | | | | | | |
| | *Крышка люка КЛм1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.8 | Монтаж конструкции крышки | т | 0,08898 | 582 596,31 | 51 839,42 | 45 780,08 | 4 073,51 | 628 376,39 | 55 912,93 | | | | | | |
| 2.15.9 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,40 | 320,00 | 768,00 | 425,00 | 1 020,00 | 745,00 | 1 788,00 | | | | | | |
| 2.15.10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2,40 | 640,00 | 1 536,00 | 425,00 | 1 020,00 | 1 065,00 | 2 556,00 | | | | | | |
| | *Ограничитель ОГм1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.11 | Монтаж конструкции ограничителя | т | 0,00864 | 582 596,31 | 5 033,63 | 45 780,08 | 395,54 | 628 376,39 | 5 429,17 | | | | | | |
| 2.15.12 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,233 | 320,00 | 74,56 | 425,00 | 99,03 | 745,00 | 173,59 | | | | | | |
| 2.15.13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,233 | 640,00 | 149,12 | 425,00 | 99,03 | 1 065,00 | 248,15 | | | | | | |
| **2,16** | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***1-ый этаж*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Тип 1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм | м3 | 33,476 | 62 475,67 | 2 091 435,53 | 12 000,00 | 401 712,00 | 74 475,67 | 2 493 147,53 | | | | | | |
| 2.16.2 | Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм | м2 | 669,52 | 862,25 | 577 293,62 | 1 000,00 | 669 520,00 | 1 862,25 | 1 246 813,62 | | | | | | |
| 2.16.3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм | м2 | 669,52 | 3 867,97 | 2 589 683,27 | 1 200,00 | 803 424,00 | 5 067,97 | 3 393 107,27 | | | | | | |
| | *Тип 2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм | м3 | 16,707 | 62 475,67 | 1 043 781,02 | 12 000,00 | 200 484,00 | 74 475,67 | 1 244 265,02 | | | | | | |
| 2.16.5 | Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм | м2 | 334,14 | 862,25 | 288 112,22 | 1 000,00 | 334 140,00 | 1 862,25 | 622 252,22 | | | | | | |
| 2.16.6 | Устройство покрытий из линолеума с теплоизоляционным слоем на клее "Бустилат" | м2 | 334,14 | 3 892,63 | 1 300 683,39 | 500,00 | 167 070,00 | 4 392,63 | 1 467 753,39 | | | | | | |
| | Тип 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.7 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм | м2 | 77,23 | 2 550,55 | 196 978,98 | 712,63 | 55 036,41 | 3 263,18 | 252 015,39 | | | | | | |
| 2.16.8 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм | м3 | 6,1784 | 52 000,00 | 321 276,80 | 12 000,00 | 74 140,80 | 64 000,00 | 395 417,60 | | | | | | |
| 2.16.9 | Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм | м2 | 77,23 | 862,25 | 66 591,57 | 1 000,00 | 77 230,00 | 1 862,25 | 143 821,57 | | | | | | |
| 2.16.10 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм | м2 | 77,23 | 3 867,97 | 298 723,32 | 1 200,00 | 92 676,00 | 5 067,97 | 391 399,32 | | | | | | |
| | *Тип 4* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.11 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм | м2 | 55,4 | 2 550,55 | 141 300,47 | 712,63 | 39 479,70 | 3 263,18 | 180 780,17 | | | | | | |
| 2.16.12 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм | м3 | 4,432 | 52 000,00 | 230 464,00 | 15 190,99 | 67 326,47 | 67 190,99 | 297 790,47 | | | | | | |
| 2.16.13 | Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм | м2 | 55,4 | 862,25 | 47 768,65 | 1 000,00 | 55 400,00 | 1 862,25 | 103 168,65 | | | | | | |
| 2.16.14 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 55,4 | 4 092,63 | 226 731,70 | 500,00 | 27 700,00 | 4 592,63 | 254 431,70 | | | | | | |
| | *Тип 5* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.15 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-25мм | м3 | 2,695 | 62 475,67 | 168 371,93 | 12 000,00 | 32 340,00 | 74 475,67 | 200 711,93 | | | | | | |
| 2.16.16 | Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике | м2 | 107,8 | 1 622,40 | 174 894,72 | 754,68 | 81 354,50 | 2 377,08 | 256 249,22 | | | | | | |
| 2.16.17 | Устройство цементных стяжек М200, толщиной 20 мм | м2 | 107,8 | 862,25 | 92 950,55 | 1 000,00 | 107 800,00 | 1 862,25 | 200 750,55 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.16.18 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм | м2 | 107,8 | 3 867,97 | 416 967,17 | 1 200,00 | 129 360,00 | 5 067,97 | 546 327,17 | | | | | | |
| | *Тип 6* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.19 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм | м2 | 40,9 | 2 850,55 | 116 587,50 | 712,63 | 29 146,57 | 3 563,18 | 145 734,06 | | | | | | |
| 2.16.20 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-100мм | м3 | 4,09 | 55 000,00 | 224 950,00 | 15 190,99 | 62 131,15 | 70 190,99 | 287 081,15 | | | | | | |
| 2.16.21 | Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике | м2 | 40,9 | 1 622,40 | 66 356,16 | 754,68 | 30 866,41 | 2 377,08 | 97 222,57 | | | | | | |
| 2.16.22 | Устройство цементных стяжек М150, толщиной 30 мм | м2 | 40,9 | 1 312,03 | 53 662,03 | 1 000,00 | 40 900,00 | 2 312,03 | 94 562,03 | | | | | | |
| 2.16.23 | Устройство покрытий полов на цементном растворе из керамогранита | м2 | 40,9 | 5 554,41 | 227 175,37 | 1 200,00 | 49 080,00 | 6 754,41 | 276 255,37 | | | | | | |
| | *Тип 7* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.24 | Устройство цементно-песчанных стяжек М150, толщиной 15 мм | м2 | 182,9 | 721,69 | 131 997,10 | 1 000,00 | 182 900,00 | 1 721,69 | 314 897,10 | | | | | | |
| 2.16.25 | Укладка лаг 100х30мм по плитам перекрытий | м2 | 182,9 | 1 568,40 | 286 860,36 | 242,61 | 44 373,37 | 1 811,01 | 331 233,73 | | | | | | |
| 2.16.26 | Устройство покрытий дощатых ДП-35, толщиной 36 мм | м2 | 182,9 | 6 654,63 | 1 217 131,83 | 1 480,32 | 270 750,53 | 8 134,95 | 1 487 882,36 | | | | | | |
| 2.16.27 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, за 2 раза | м2 | 182,9 | 775,47 | 141 833,46 | 357,73 | 65 428,82 | 1 133,20 | 207 262,28 | | | | | | |
| | *Тип 8* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.28 | Устройство цементно-песчанных стяжек М150, толщиной 20 мм | м2 | 231,5 | 862,25 | 199 610,88 | 1 000,00 | 231 500,00 | 1 862,25 | 431 110,88 | | | | | | |
| 2.16.29 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых СТ 120х25 мм | м2 | 231,5 | 1 461,26 | 338 281,69 | 376,67 | 87 199,11 | 1 837,93 | 425 480,80 | | | | | | |
| 2.16.30 | Укладка лаг 100х40мм по плитам перекрытий | м2 | 231,5 | 1 568,40 | 363 084,60 | 242,61 | 56 164,22 | 1 811,01 | 419 248,82 | | | | | | |
| 2.16.31 | Устройство покрытий дощатых ДП-35, толщиной 36 мм | м2 | 231,5 | 6 654,63 | 1 540 546,85 | 1 480,32 | 342 694,08 | 8 134,95 | 1 883 240,93 | | | | | | |
| 2.16.32 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, за 2 раза | м2 | 231,5 | 775,47 | 179 521,31 | 357,73 | 82 814,50 | 1 133,20 | 262 335,80 | | | | | | |
| | *Плинтусы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.33 | Устройство плинтусов деревянных | м | 141,1 | 360,10 | 50 810,11 | 120,00 | 16 932,00 | 480,10 | 67 742,11 | | | | | | |
| 2.16.34 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м | 322,1 | 395,72 | 127 461,41 | 120,00 | 38 652,00 | 515,72 | 166 113,41 | | | | | | |
| 2.16.35 | Устройство плинтусов из плиток керамических на цементно-песчанном растворе М150 | м | 571,2 | 568,39 | 324 664,37 | 250,00 | 142 800,00 | 818,39 | 467 464,37 | | | | | | |
| | ***2-ой этаж*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Тип 1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.36 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм | м3 | 34,8575 | 62 275,67 | 2 170 774,17 | 12 000,00 | 418 290,00 | 74 275,67 | 2 589 064,17 | | | | | | |
| 2.16.37 | Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм | м2 | 697,15 | 862,25 | 601 117,59 | 1 000,00 | 697 150,00 | 1 862,25 | 1 298 267,59 | | | | | | |
| 2.16.38 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм | м2 | 697,15 | 4 067,97 | 2 835 985,29 | 1 200,00 | 836 580,00 | 5 267,97 | 3 672 565,29 | | | | | | |
| | *Тип 2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.39 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм | м3 | 29,45 | 62 475,67 | 1 839 908,48 | 12 000,00 | 353 400,00 | 74 475,67 | 2 193 308,48 | | | | | | |
| 2.16.40 | Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм | м2 | 589 | 862,25 | 507 865,25 | 1 000,00 | 589 000,00 | 1 862,25 | 1 096 865,25 | | | | | | |
| 2.16.41 | Устройство покрытий из линолеума с теплоизоляционным слоем на клее "Бустилат" | м2 | 589 | 4 092,63 | 2 410 559,07 | 500,00 | 294 500,00 | 4 592,63 | 2 705 059,07 | | | | | | |
| | *Тип 3* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.42 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-25мм | м3 | 1,295 | 62 475,67 | 80 905,99 | 12 000,00 | 15 540,00 | 74 475,67 | 96 445,99 | | | | | | |
| 2.16.43 | Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике | м2 | 51,8 | 1 622,40 | 84 040,32 | 754,68 | 39 092,42 | 2 377,08 | 123 132,74 | | | | | | |
| 2.16.44 | Устройство цементных стяжек М200, толщиной 20 мм | м2 | 51,8 | 862,25 | 44 664,55 | 1 000,00 | 51 800,00 | 1 862,25 | 96 464,55 | | | | | | |
| 2.16.45 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм | м2 | 51,8 | 4 067,97 | 210 720,85 | 1 200,00 | 62 160,00 | 5 267,97 | 272 880,85 | | | | | | |
| | *Плинтусы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.46 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м | 394,3 | 395,72 | 156 032,40 | 120,00 | 47 316,00 | 515,72 | 203 348,40 | | | | | | |
| 2.16.47 | Устройство плинтусов из плиток керамических на цементно-песчанном растворе М150 | м | 527,8 | 968,39 | 511 116,24 | 250,00 | 131 950,00 | 1 218,39 | 643 066,24 | | | | | | |
| | ***Подвал*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Тип 1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.48 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм | м2 | 285,06 | 2 550,55 | 727 059,78 | 712,63 | 203 142,31 | 3 263,18 | 930 202,09 | 153,24 | 54% | 500 049,70 | 153,24 | 54% | 500 049,70 |
| 2.16.49 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм | м3 | 22,805 | 52 000,00 | 1 185 849,60 | 12 000,00 | 273 657,60 | 64 000,00 | 1 459 507,20 | 12,26 | 54% | 784 640,00 | 12,26 | 54% | 784 640,00 |
| 2.16.50 | Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм | м2 | 285,06 | 862,25 | 245 792,99 | 1 000,00 | 285 060,00 | 1 862,25 | 530 852,99 | 153,24 | 54% | 285 371,19 | 153,24 | 54% | 285 371,19 |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.16.51 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм | м2 | 285,06 | 4 067,97 | 1 159 615,53 | 1 200,00 | 342 072,00 | 5 267,97 | 1 501 687,53 | | | | | | |
| | *Тип 2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.52 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм | м2 | 204,77 | 2 550,55 | 522 276,12 | 712,63 | 145 925,25 | 3 263,18 | 668 201,37 | 127,42 | 62% | 415 794,40 | 127,42 | 62% | 415 794,40 |
| 2.16.53 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм | м3 | 16,3816 | 52 000,00 | 851 843,20 | 12 000,00 | 196 579,20 | 64 000,00 | 1 048 422,40 | 10,19 | 62% | 652 160,00 | 10,19 | 62% | 652 160,00 |
| 2.16.54 | Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм | м2 | 204,77 | 862,25 | 176 562,93 | 1 000,00 | 204 770,00 | 1 862,25 | 381 332,93 | 127,42 | 62% | 237 287,90 | 127,42 | 62% | 237 287,90 |
| 2.16.55 | Устройство покрытий из линолеума с теплоизоляционным слоем на клее "Бустилат" | м2 | 204,77 | 4 092,63 | 838 047,85 | 500,00 | 102 385,00 | 4 592,63 | 940 432,85 | | | | | | |
| | *Тип 3* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.56 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм | м2 | 52,34 | 2 550,55 | 133 495,79 | 712,63 | 37 299,05 | 3 263,18 | 170 794,84 | | | | | | |
| 2.16.57 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-100мм | м3 | 5,234 | 52 000,00 | 272 168,00 | 12 000,00 | 62 808,00 | 64 000,00 | 334 976,00 | | | | | | |
| 2.16.58 | Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике | м2 | 52,34 | 1 622,40 | 84 916,42 | 754,68 | 39 499,95 | 2 377,08 | 124 416,37 | | | | | | |
| 2.16.59 | Устройство цементно-песчанных стяжек М150, толщиной 30 мм | м2 | 52,34 | 1 312,03 | 68 671,65 | 1 000,00 | 52 340,00 | 2 312,03 | 121 011,65 | | | | | | |
| 2.16.60 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм | м2 | 52,34 | 4 067,97 | 212 917,55 | 1 200,00 | 62 808,00 | 5 267,97 | 275 725,55 | | | | | | |
| | *Тип 4* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.61 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 93,93 | 1 500,00 | 140 895,00 | 265,70 | 24 957,20 | 1 765,70 | 165 852,20 | | | | | | |
| | *Плинтусы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.62 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м | 152,60 | 395,72 | 60 386,87 | 120,00 | 18 312,00 | 515,72 | 78 698,87 | | | | | | |
| 2.16.63 | Устройство плинтусов из плиток керамических на цементно-песчанном растворе М150 | м | 298,84 | 968,39 | 289 393,67 | 250,00 | 74 710,00 | 1 218,39 | 364 103,67 | | | | | | |
| **2,17** | **Окна и витражи** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.1 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 - без стоимости оконных блоков | м2 | 2,88 | 3 651,35 | 10 515,89 | 1 064,32 | 3 065,24 | 4 715,67 | 13 581,13 | | | | | | |
| 2.17.2 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-13 - 8 шт) | м2 | 2,88 | 15 000,00 | 43 200,00 | | | 15 000,00 | 43 200,00 | | | | | | |
| 2.17.3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 - без стоимости оконных блоков | м2 | 120,24 | 3 651,35 | 439 038,32 | 1 064,32 | 127 973,84 | 4 715,67 | 567 012,16 | | | | | | |
| 2.17.4 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-1 - 52 шт., ОК-4 - 4 шт., ОК-5 - 5 шт., ОК-6 - 2 шт., ОК-9 - 8 шт., ОК-12 - 17 шт.) | м2 | 120,24 | 15 000,00 | 1 803 600,00 | | | 15 000,00 | 1 803 600,00 | | | | | | |
| 2.17.5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков | м2 | 19,8 | 3 651,35 | 72 296,73 | 1 064,34 | 21 073,93 | 4 715,69 | 93 370,66 | | | | | | |
| 2.17.6 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками (ОК-7 - 4 шт.) | м2 | 10,8 | 15 000,00 | 162 000,00 | | | 15 000,00 | 162 000,00 | | | | | | |
| 2.17.7 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой (ОК-8 - 3 шт.) | м2 | 9 | 15 000,00 | 135 000,00 | | | 15 000,00 | 135 000,00 | | | | | | |
| 2.17.8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /без створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков | м2 | 18 | 3 651,35 | 65 724,30 | 1 064,32 | 19 157,76 | 4 715,67 | 84 882,06 | | | | | | |
| 2.17.9 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с тремя поворотными створками (ОК-11 - 3 шт.) | м2 | 18 | 15 000,00 | 270 000,00 | | | 15 000,00 | 270 000,00 | | | | | | |
| 2.17.10 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков | м2 | 85,50 | 3 651,35 | 312 190,43 | 1 064,32 | 90 999,36 | 4 715,67 | 403 189,79 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.18.12 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | комплект | 17 | 11 000,00 | 187 000,00 | | | 11 000,00 | 187 000,00 | | | | | | |
| 2.18.13 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 115 | 8 000,00 | 920 000,00 | | | 8 000,00 | 920 000,00 | | | | | | |
| 2.18.14 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами | комплект | 131 | 7 000,00 | 917 000,00 | | | 7 000,00 | 917 000,00 | | | | | | |
| **2,19** | **Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Потолок* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | м2 | 3951,21 | 500,00 | 1 975 605,00 | 700,00 | 2 765 847,00 | 1 200,00 | 4 741 452,00 | | | | | | |
| 2.19.2 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 3951,21 | 800,00 | 3 160 968,00 | 380,00 | 1 501 459,80 | 1 180,00 | 4 662 427,80 | | | | | | |
| | *Потолок подвесной в осях 2-9 ряд Д-И (S=524м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.3 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | м2 | 524 | 2 670,86 | 1 399 530,64 | 2 533,65 | 1 327 632,60 | 5 204,51 | 2 727 163,24 | | | | | | |
| 2.19.4 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 524 | 1 000,00 | 524 000,00 | 380,00 | 199 120,00 | 1 380,00 | 723 120,00 | | | | | | |
| | *Стены* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.5 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 8504,74 | 700,00 | 5 953 318,00 | 680,00 | 5 783 223,20 | 1 380,00 | 11 736 541,20 | 1 446,60 | 17% | 1 996 308,00 | 1 446,60 | 17% | 1 996 308,00 |
| 2.19.6 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 3823,24 | 700,00 | 2 676 268,00 | 500,00 | 1 911 620,00 | 1 200,00 | 4 587 888,00 | | | | | | |
| 2.19.7 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | м2 | 4266,8 | 590,10 | 2 517 838,68 | 500,00 | 2 133 400,00 | 1 090,10 | 4 651 238,68 | | | | | | |
| 2.19.8 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 414,5 | 4 061,38 | 1 683 442,01 | 1 511,77 | 626 628,67 | 5 573,15 | 2 310 070,68 | | | | | | |
| | *Шумоизоляция (АС-3,4)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.9 | Устройство внутренней шумоизоляции стен | м2 | 249,4 | 1 000,00 | 249 400,00 | 2 000,00 | 498 800,00 | 3 000,00 | 748 200,00 | | | | | | |
| 2.19.10 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,4537 | 180 000,00 | 81 666,00 | | | 180 000,00 | 81 666,00 | | | | | | |
| 2.19.11 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96 | м3 | 25,6882 | 45 000,00 | 1 155 969,00 | | | 45 000,00 | 1 155 969,00 | | | | | | |
| **2,20** | **Наружная отделка** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Фасад* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.20.1 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 2449,1 | 300,35 | 735 587,19 | 309,97 | 759 147,53 | 610,32 | 1 494 734,71 | | | | | | |
| 2.20.2 | Облицовка стен фасадов зданий искуственными плитами на металлическом каркасе | м2 | 2465,76 | 3 218,84 | 7 936 886,92 | 3 002,74 | 7 404 036,18 | 6 221,58 | 15 340 923,10 | | | | | | |
| 2.20.3 | Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм | м2 | 2146,43 | | | 2 573,73 | 5 524 331,28 | 2 573,73 | 5 524 331,28 | | | | | | |
| 2.20.4 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки "PAROC 100" | м3 | 221,08 | 42 000,00 | 9 285 360,00 | | | 42 000,00 | 9 285 360,00 | | | | | | |
| 2.20.5 | Пленка гидро-ветрозащитная "Изоспан-А" | м2 | 2093,63 | 900,00 | 1 884 267,00 | | | 900,00 | 1 884 267,00 | | | | | | |
| | *Подоконные сливы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.20.6 | Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники/ без водосточных труб | м2 | 82,12 | 86,16 | 7 075,46 | 52,00 | 4 270,24 | 138,16 | 11 345,70 | | | | | | |
| **2,21** | **Крыльцо Кр-1,2,3,4** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Крыльцо Кр-1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.21.1 | Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом | м2 | 471,2 | 2 550,55 | 1 201 819,16 | 712,63 | 335 791,26 | 3 263,18 | 1 537 610,42 | | | | | | |
| 2.21.2 | Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12.5 на с/с цементе W4 | м3 | 106,91 | 40 000,00 | 4 276 400,00 | 10 250,00 | 1 095 827,50 | 50 250,00 | 5 372 227,50 | | | | | | |
| 2.21.3 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,6674 | 180 000,00 | 120 132,00 | | | 180 000,00 | 120 132,00 | | | | | | |
| 2.21.4 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 1,65047 | 180 000,00 | 297 084,60 | | | 180 000,00 | 297 084,60 | | | | | | |
| 2.21.5 | Монтаж металлоконстукции ограждения, закрепляемых по ж/бетонным и каменным опорам | т | 3,13531 | 98 369,78 | 308 419,75 | 68 234,40 | 213 936,00 | 166 604,18 | 522 355,75 | | | | | | |
| 2.21.6 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,1671 | 224 251,63 | 37 472,45 | 148 464,10 | 24 808,35 | 372 715,73 | 62 280,80 | | | | | | |
| 2.21.7 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 3,13531 | 414 848,16 | 1 300 677,58 | 50 000,00 | 156 765,50 | 464 848,16 | 1 457 443,08 | | | | | | |
| 2.21.8 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,085 | 320,00 | 27,20 | 425,00 | 36,13 | 745,00 | 63,33 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.21.9 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью краской ПФ-115 за два раза | м2 | 0,085 | 640,00 | 54,40 | 425,00 | 36,13 | 1 065,00 | 90,53 | | | | | | |
| | *Крыльцо Кр-2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.21.10 | Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом | м2 | 7,5 | 2 550,55 | 19 129,13 | 712,63 | 5 344,73 | 3 263,18 | 24 473,85 | | | | | | |
| 2.21.11 | Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4 | м3 | 2,12 | 52 000,00 | 110 240,00 | 12 000,00 | 25 440,00 | 64 000,00 | 135 680,00 | | | | | | |
| 2.21.12 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,00765 | 224 251,63 | 1 715,52 | 148 464,10 | 1 135,75 | 372 715,73 | 2 851,28 | | | | | | |
| 2.21.13 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,02977 | 180 000,00 | 5 358,60 | | | 180 000,00 | 5 358,60 | | | | | | |
| 2.21.14 | Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб | м | 6,54 | 155,70 | 1 018,28 | 350,33 | 2 291,16 | 506,03 | 3 309,44 | | | | | | |
| 2.21.15 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,0 мм | м | 6,54 | 5 697,97 | 37 264,72 | | | 5 697,97 | 37 264,72 | | | | | | |
| 2.21.16 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,5 мм | м | 29,475 | 2 955,82 | 87 122,79 | | | 2 955,82 | 87 122,79 | | | | | | |
| | *Крыльцо Кр-3* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.21.17 | Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом | м2 | 9,4 | 2 550,55 | 23 975,17 | 712,63 | 6 698,72 | 3 263,18 | 30 673,89 | | | | | | |
| 2.21.18 | Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4 | м3 | 2,74 | 52 000,00 | 142 480,00 | 12 000,00 | 32 880,00 | 64 000,00 | 175 360,00 | | | | | | |
| 2.21.19 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,0102 | 224 251,63 | 2 287,37 | 148 464,10 | 1 514,33 | 372 715,73 | 3 801,70 | | | | | | |
| 2.21.20 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,02623 | 200 000,00 | 5 246,00 | | | 200 000,00 | 5 246,00 | | | | | | |
| 2.21.21 | Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб | м | 4,85 | 155,70 | 755,15 | 350,33 | 1 699,10 | 506,03 | 2 454,25 | | | | | | |
| 2.21.22 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,0 мм | м | 4,85 | 5 697,97 | 27 635,15 | | | 5 697,97 | 27 635,15 | | | | | | |
| 2.21.23 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,5 мм | м | 41,15 | 1 955,82 | 80 481,99 | | | 1 955,82 | 80 481,99 | | | | | | |
| | *Крыльцо Кр-4* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.21.24 | Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом | м2 | 7,05 | 2 550,55 | 17 981,38 | 712,63 | 5 024,04 | 3 263,18 | 23 005,42 | | | | | | |
| 2.21.25 | Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4 | м3 | 1,7 | 52 000,00 | 88 400,00 | 12 000,00 | 20 400,00 | 64 000,00 | 108 800,00 | | | | | | |
| 2.21.26 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,0051 | 224 251,63 | 1 143,68 | 148 464,10 | 757,17 | 372 715,73 | 1 900,85 | | | | | | |
| 2.21.27 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,0223 | 180 000,00 | 4 014,00 | | | 180 000,00 | 4 014,00 | | | | | | |
| 2.21.28 | Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб | м | 4,85 | 155,70 | 755,15 | 350,33 | 1 699,10 | 506,03 | 2 454,25 | | | | | | |
| 2.21.29 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм | м | 4,85 | 5 697,97 | 27 635,15 | | | 5 697,97 | 27 635,15 | | | | | | |
| 2.21.30 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм | м | 24,76 | 1 955,82 | 48 426,10 | | | 1 955,82 | 48 426,10 | | | | | | |
| **2,22** | **Площадка Ж/Б Пл-1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.22.1 | Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом | м2 | 130,6 | 2 850,55 | 372 281,83 | 712,63 | 93 069,48 | 3 563,18 | 465 351,31 | | | | | | |
| 2.22.2 | Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4 | м3 | 14,1 | 56 346,30 | 794 482,83 | 15 190,99 | 214 192,96 | 71 537,29 | 1 008 675,79 | | | | | | |
| 2.22.3 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,0188 | 224 251,63 | 4 215,93 | 148 464,10 | 2 791,13 | 372 715,73 | 7 007,06 | | | | | | |
| 2.22.4 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,1799 | 200 000,00 | 35 980,00 | | | 200 000,00 | 35 980,00 | | | | | | |
| 2.22.5 | Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм | м2 | 130,6 | 962,25 | 125 669,85 | 1 000,00 | 130 600,00 | 1 962,25 | 256 269,85 | | | | | | |
| 2.22.6 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм | м2 | 130,6 | 5 867,97 | 766 356,88 | 1 200,00 | 156 720,00 | 7 067,97 | 923 076,88 | | | | | | |
| **2,23** | **Отмостка** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.1 | Устройство корыта под отмостку | м2 | 240,45 | | | 2 137,51 | 513 964,28 | 2 137,51 | 513 964,28 | | | | | | |
| 2.23.2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 50мм | м2 | 240,45 | 2 550,55 | 613 279,75 | 712,63 | 171 351,88 | 3 263,18 | 784 631,63 | | | | | | |
| 2.23.3 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщинй 5 см | м2 | 240,45 | 9 138,05 | 2 197 244,12 | 1 000,00 | 240 450,00 | 10 138,05 | 2 437 694,12 | | | | | | |
| **2,24** | **Козырьки** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Козырек Кз1 /3 шт/* | | | | | | | | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.24.1 | Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 - без стоимости плит | шт | 3 | 1 033,57 | 3 100,71 | 4 770,41 | 14 311,23 | 5 803,98 | 17 411,94 | | | | | | |
| 2.24.2 | Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские КВ24.19.6 | м3 | 1,41 | 53 641,30 | 75 634,23 | | | 53 641,30 | 75 634,23 | | | | | | |
| 2.24.3 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.20 мм | м2 | 10,8 | 962,25 | 10 392,30 | 1 000,00 | 10 800,00 | 1 962,25 | 21 192,30 | | | | | | |
| 2.24.4 | Устройство покрытия из 2 слоев рубероида на битумной мастике | м2 | 10,8 | 1 622,40 | 17 521,92 | 754,68 | 8 150,54 | 2 377,08 | 25 672,46 | | | | | | |
| 2.24.5 | Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком | м | 7,2 | 2 954,78 | 21 274,42 | 333,65 | 2 402,28 | 3 288,43 | 23 676,70 | | | | | | |
| 2.24.6 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм | м2 | 1,08 | 2 076,84 | 2 242,99 | 686,90 | 741,85 | 2 763,74 | 2 984,84 | | | | | | |
| | *Козырек Кз2 /1 шт/* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.24.7 | Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 - без стоимости плит | шт | 1 | 1 033,57 | 1 033,57 | 4 770,41 | 4 770,41 | 5 803,98 | 5 803,98 | | | | | | |
| 2.24.8 | Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские КВ18.19.6 | м3 | 0,35 | 53 641,30 | 18 774,46 | | | 53 641,30 | 18 774,46 | | | | | | |
| 2.24.9 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.20 мм | м2 | 2,7 | 962,25 | 2 598,08 | 1 000,00 | 2 700,00 | 1 962,25 | 5 298,08 | | | | | | |
| 2.24.10 | Устройство покрытия из 2 слоев рубероида на битумной мастике | м2 | 2,7 | 1 622,40 | 4 380,48 | 754,68 | 2 037,64 | 2 377,08 | 6 418,12 | | | | | | |
| 2.24.11 | Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком | м | 1,8 | 2 954,78 | 5 318,60 | 333,65 | 600,57 | 3 288,43 | 5 919,17 | | | | | | |
| 2.24.12 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм | м2 | 0,27 | 2 076,84 | 560,75 | 686,90 | 185,46 | 2 763,74 | 746,21 | | | | | | |
| | *Козырек Кз3 /3 шт/* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.24.13 | Монтаж стоек и балок, по ж/бетонным и каменным опорам/ - без стоимости м/к | т | 1,1496 | 212 423,17 | 244 201,68 | 25 593,56 | 29 422,36 | 238 016,73 | 273 624,03 | | | | | | |
| 2.24.14 | Монтаж металлоконструкций по балкам - без стоимости м/к | т | 4,07676 | 212 423,17 | 865 998,28 | 25 593,56 | 104 338,80 | 238 016,73 | 970 337,08 | | | | | | |
| 2.24.15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 4,54056 | 639 256,32 | 2 902 581,68 | | | 639 256,32 | 2 902 581,68 | | | | | | |
| 2.24.16 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,6858 | 600 042,68 | 411 509,27 | | | 600 042,68 | 411 509,27 | | | | | | |
| 2.24.17 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 274,46 | 320,00 | 87 827,20 | 425,00 | 116 645,50 | 745,00 | 204 472,70 | | | | | | |
| 2.24.18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170 за 2 раза | м2 | 274,46 | 640,00 | 175 654,40 | 425,00 | 116 645,50 | 1 065,00 | 292 299,90 | | | | | | |
| 2.24.19 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из металлочерепицы | м2 | 105,00 | 3 728,48 | 391 490,40 | 1 255,72 | 131 850,60 | 4 984,20 | 523 341,00 | | | | | | |
| 2.24.20 | Устройство мелких покрытий /планка конька для металлочерепицы/ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7 мм | м2 | 13,8 | 2 076,84 | 28 660,39 | 686,90 | 9 479,22 | 2 763,74 | 38 139,61 | | | | | | |
| 2.24.21 | Устройство фартука к стенам | м | 26,04 | 2 954,78 | 76 942,47 | 333,65 | 8 688,25 | 3 288,43 | 85 630,72 | | | | | | |
| 2.24.22 | Устройство подшивки потолка из металлосайдинга (белый цвет) | м2 | 111,9 | 1 720,29 | 192 500,45 | 171,73 | 19 216,59 | 1 892,02 | 211 717,04 | | | | | | |
| **3** | **Сантехнические работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Водопровод В1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм | шт | 3 | 3 400,00 | 10 200,00 | | | 3 400,00 | 10 200,00 | | | | | | |
| 3.1.2 | Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | шт | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | | | 3 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| 3.1.3 | Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | шт | 52 | 2 200,00 | 114 400,00 | | | 2 200,00 | 114 400,00 | | | | | | |
| 3.1.4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 57х3,0 мм | м | 4 | 4 902,22 | 19 608,88 | 2 727,72 | 10 910,88 | 7 629,94 | 30 519,76 | | | | | | |
| 3.1.5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159х4,5 мм /гильзы/ | м | 4 | 12 472,70 | 49 890,80 | 2 727,72 | 10 910,88 | 15 200,42 | 60 801,68 | | | | | | |
| 3.1.6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 17 Д63х3,8 мм | м | 10 | 3 320,94 | 33 209,40 | 2 727,72 | 27 277,20 | 6 048,66 | 60 486,60 | | | | | | |
| 3.1.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 17 Д40х2,4 мм | м | 80 | 1 961,28 | 156 902,40 | 2 727,72 | 218 217,60 | 4 689,00 | 375 120,00 | | | | | | |
| 3.1.8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 17 Д32х2,0 мм | м | 75 | 1 440,00 | 108 000,00 | 2 727,72 | 204 579,00 | 4 167,72 | 312 579,00 | | | | | | |
| 3.1.9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 11 Д25х2,3 мм | м | 30 | 1 160,54 | 34 816,20 | 2 727,72 | 81 831,60 | 3 888,26 | 116 647,80 | | | | | | |
| 3.1.10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 11 Д20х2,0 мм | м | 180 | 841,14 | 151 405,20 | 2 727,72 | 490 989,60 | 3 568,86 | 642 394,80 | | | | | | |
| 3.1.11 | Установка кранов поливочных, диам. 25 мм | кран | 2 | 29 140,17 | 58 280,34 | 245,53 | 491,06 | 29 385,70 | 58 771,40 | | | | | | |
| | *Водомерный узел 1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Установка счетчиков /водомеров/ холодной воды крыльчатых ВСКМ-25 | шт | 1 | 49 552,33 | 49 552,33 | 7 192,30 | 7 192,30 | 56 744,63 | 56 744,63 | | | | | | |
| 3.1.13 | Установка манометров общего назначения ОБМ-1-100, с трехходовым краном d 15 14М1 и трубкой сифоном | комплект | 1 | 3 331,80 | 3 331,80 | 500,00 | 500,00 | 3 831,80 | 3 831,80 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.1.14 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | шт | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| 3.1.15 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | шт | 3 | 40 800,00 | 122 400,00 | | | 40 800,00 | 122 400,00 | | | | | | |
| 3.1.16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 369 | 1,10 | 405,90 | 47,46 | 17 512,74 | 48,56 | 17 918,64 | | | | | | |
| 3.1.17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 14 | 2,20 | 30,80 | 94,92 | 1 328,88 | 97,12 | 1 359,68 | | | | | | |
| 3.1.18 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | м | 99 | 64,81 | 6 416,19 | 252,85 | 25 032,15 | 317,66 | 31 448,34 | | | | | | |
| 3.1.19 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 32 мм, толщиной 12 мм | м | 80 | 800,00 | 64 000,00 | | | 800,00 | 64 000,00 | | | | | | |
| 3.1.20 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 50 мм, толщиной 12 мм | м | 4 | 1 306,00 | 5 224,00 | | | 1 306,00 | 5 224,00 | | | | | | |
| 3.1.21 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 20 мм, толщиной 9 мм | м | 15 | 516,00 | 7 740,00 | | | 516,00 | 7 740,00 | | | | | | |
| 3.1.22 | Установка кранов поливочных наружных, Д25 мм | шт | 2 | 29 140,17 | 58 280,34 | 245,53 | 491,06 | 29 385,70 | 58 771,40 | | | | | | |
| 3.1.23 | Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом L=20м, Д25мм | шт | 2 | 68 000,00 | 136 000,00 | | | 68 000,00 | 136 000,00 | | | | | | |
| **3.2** | **Водопровод Т3, Т4** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм | шт | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | |
| 3.2.2 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм | шт | 2 | 3 400,00 | 6 800,00 | | | 3 400,00 | 6 800,00 | | | | | | |
| 3.2.3 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | шт | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | | | 3 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| 3.2.4 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | шт | 15 | 2 200,00 | 33 000,00 | | | 2 200,00 | 33 000,00 | | | | | | |
| 3.2.5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб PERT-AL-PERT, диаметр труб 20х2,25 мм | м | 110 | 1 464,96 | 161 145,60 | 2 727,72 | 300 049,20 | 4 192,68 | 461 194,80 | | | | | | |
| 3.2.6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб PERT-AL-PERT, диаметр труб 25х2,5 мм | м | 20 | 1 990,28 | 39 805,60 | 2 727,72 | 54 554,40 | 4 718,00 | 94 360,00 | | | | | | |
| 3.2.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб PERT-AL-PERT, диаметр труб 32х3,0 мм | м | 90 | 3 100,00 | 279 000,00 | 2 727,72 | 245 494,80 | 5 827,72 | 524 494,80 | | | | | | |
| 3.2.8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб PERT-AL-PERT, диаметр труб 40х4,0 мм | м | 15 | 5 359,00 | 80 385,00 | 2 727,72 | 40 915,80 | 8 086,72 | 121 300,80 | | | | | | |
| 3.2.9 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | |
| 3.2.10 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 235 | 1,10 | 258,50 | 47,46 | 11 153,10 | 48,56 | 11 411,60 | | | | | | |
| 3.2.11 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | м | 120 | 64,81 | 7 777,20 | 252,85 | 30 342,00 | 317,66 | 38 119,20 | | | | | | |
| 3.2.12 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 32 мм, толщиной 12 мм | м | 15 | 800,00 | 12 000,00 | | | 800,00 | 12 000,00 | | | | | | |
| 3.2.13 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 25 мм, толщиной 12 мм | м | 90 | 800,00 | 72 000,00 | | | 800,00 | 72 000,00 | | | | | | |
| 3.2.14 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 20 мм, толщиной 9 мм | м | 15 | 800,00 | 12 000,00 | | | 800,00 | 12 000,00 | | | | | | |
| | *Санитарное оборудование* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.15 | Установка смесителей для умывальников настольный | шт | 27 | 15 000,00 | 405 000,00 | 565,16 | 15 259,32 | 15 565,16 | 420 259,32 | | | | | | |
| 3.2.16 | Установка смесителей для мойки настольный | шт | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 | 565,16 | 1 130,32 | 15 565,16 | 31 130,32 | | | | | | |
| 3.2.17 | Установка смесителей для душа с душевой сеткой на гибком шпанге | шт | 4 | 20 000,00 | 80 000,00 | 565,16 | 2 260,64 | 20 565,16 | 82 260,64 | | | | | | |
| | *ГВС* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.18 | Установка бойлера косвенного нагрева Elbi BSV 500, V=500л, N=33кВт | шт | 1 | 420 000,00 | 420 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | | | | | | |
| 3.2.19 | Установка расширительных баков Elbi ERCE-35, V=35л | шт | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | | |
| 3.2.20 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т (без стоимости насосов) | шт | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| 3.2.21 | Циркуляционный насос WILO -Star-RS 25/8 /G=1м3/ч, P=7м, N=176Вт/ (дин на складе) | шт | 2 | 116 400,00 | 232 800,00 | | | 116 400,00 | 232 800,00 | | | | | | |
| 3.2.22 | Регулятор температуры AVTB 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 1,9 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN15, типа Danfoss | шт | 1 | 277 026,00 | 277 026,00 | | | 277 026,00 | 277 026,00 | | | | | | |
| 3.2.23 | Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт | 6 | 15 240,00 | 91 440,00 | | | 15 240,00 | 91 440,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.4.6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15х2,8 мм, с гидравлическим испытанием | м | 1210 | 778,06 | 941 452,60 | 759,00 | 918 390,00 | 1 537,06 | 1 859 842,60 | | | | | | |
| 3.4.7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20х2,8 мм, с гидравлическим испытанием | м | 251 | 778,06 | 195 293,06 | 759,00 | 190 509,00 | 1 537,06 | 385 802,06 | | | | | | |
| 3.4.8 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25х3,2 мм, с гидравлическим испытанием | м | 156 | 1 062,91 | 165 813,96 | 759,00 | 118 404,00 | 1 821,91 | 284 217,96 | | | | | | |
| 3.4.9 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32х3,2 мм, с гидравлическим испытанием | м | 96 | 1 355,16 | 130 095,36 | 759,00 | 72 864,00 | 2 114,16 | 202 959,36 | | | | | | |
| 3.4.10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40х3,5 мм, с гидравлическим испытанием | м | 98 | 1 540,13 | 150 932,74 | 759,00 | 74 382,00 | 2 299,13 | 225 314,74 | | | | | | |
| 3.4.11 | Краны шаровых муфтовые с резьбой 1/2" "М"-"М", PN 30, DN 15, типа Arco | шт | 26 | 2 000,00 | 52 000,00 | | | 2 000,00 | 52 000,00 | | | | | | |
| 3.4.12 | Краны шаровых муфтовые с резьбой 3/4" "М"-"М", PN 30, DN 20, типа Arco | шт | 8 | 3 000,00 | 24 000,00 | | | 3 000,00 | 24 000,00 | | | | | | |
| 3.4.13 | Краны шаровых муфтовые с резьбой 1" "М"-"М", PN 30, DN 25, типа Arco | шт | 4 | 4 000,00 | 16 000,00 | | | 4 000,00 | 16 000,00 | | | | | | |
| 3.4.14 | Краны шаровых муфтовые с резьбой 11/4" "М"-"М", PN 30, DN 32, типа Arco | шт | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 | | | 5 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| 3.4.15 | Краны шаровых муфтовые с резьбой 11/2" "М"-"М", PN 30, DN 40, типа Arco | шт | 4 | 7 000,00 | 28 000,00 | | | 7 000,00 | 28 000,00 | | | | | | |
| 3.4.16 | Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза | м2 | 116 | 640,00 | 74 240,00 | 479,52 | 55 624,32 | 1 119,52 | 129 864,32 | | | | | | |
| 3.4.17 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз | м2 | 22,5 | 320,00 | 7 200,00 | 425,00 | 9 562,50 | 745,00 | 16 762,50 | | | | | | |
| 3.4.18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза | м2 | 22,5 | 640,00 | 14 400,00 | 425,00 | 9 562,50 | 1 065,00 | 23 962,50 | | | | | | |
| 3.4.19 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм | м | 50 | 450,50 | 22 525,00 | 470,75 | 23 537,50 | 921,25 | 46 062,50 | | | | | | |
| 3.4.20 | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М200 в оплетке из нити стеклянной, толщиной 40 мм | м3 | 2 | 135 000,00 | 270 000,00 | | | 135 000,00 | 270 000,00 | | | | | | |
| 3.4.21 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | м | 50 | 450,50 | 22 525,00 | 470,75 | 23 537,50 | 921,25 | 46 062,50 | | | | | | |
| 3.4.22 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/ | м2 | 68 | 1 000,00 | 68 000,00 | | | 1 000,00 | 68 000,00 | | | | | | |
| **3,5** | **Вентиляция** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Оборудование* | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***П1,В1*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/ч. | шт | 1 | 15 298,87 | 15 298,87 | 114 273,58 | 114 273,58 | 129 572,45 | 129 572,45 | | | | | | |
| 3.5.2 | Приточно-вытяжной агрегат VS 300 L=26850/26000 м3/ч., в комплекте: вентиляторные блоки, блок рекуператора, блок смешения (рециркуляция 16000м3/ч), блоки шумоглушения, шкаф управления, системы защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=185кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=140 кВт | комплект | 1 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 1,00 | 100% | 9 000 000,00 | 1,0 | 100% | 9 000 000,00 |
| | ***П2,В2*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.3 | Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3/ч. | шт | 1 | 15 298,87 | 15 298,87 | 70 740,89 | 70 740,89 | 86 039,76 | 86 039,76 | | | | | | |
| 3.5.4 | Приточно-вытяжной агрегат VS 100 L=8000/8000 м3/ч, в комплекте: вентиляторные блоки, блок рекуператора, блок смешения (рециркуляция 4000м3/ч), блоки шумоглушения, шкаф управления, система защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=37кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=28 кВт | комплект | 1 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | | | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | | | | | | |
| | ***П3,В3*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.5 | Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3/ч. | шт | 1 | 15 298,87 | 15 298,87 | 70 740,89 | 70 740,89 | 86 039,76 | 86 039,76 | | | | | | |
| 3.5.6 | Приточно-вытяжной агрегат VS 55 L=4420/3960 м3/ч, в комплекте: вентиляторные блоки, блок рекуператора, блоки шумоглушения, шкаф управления, система защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=40кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=31 кВт | комплект | 1 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | | | |
| | ***П4,В4*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.7 | Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3/ч. | шт | 1 | 15 298,87 | 15 298,87 | 70 740,89 | 70 740,89 | 86 039,76 | 86 039,76 | | | | | | |
| 3.5.8 | Приточно-вытяжной агрегат VS 40 L=3100/3100 м3/ч, в комплекте: вентиляторные блоки, блок рекуператора, блоки шумоглушения, шкаф управления, система защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=30кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=20 кВт | комплект | 1 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | | | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | | | | | | |
| | ***В5*** | | | | | | | | | | | | | | |

| от | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| с, 150 Па, И1, D1 ПО* Nдв=120 | шт | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 59 761,46 | 59 761,46 | | | | | | |
| | шт | 4 | 1 000,00 | 4 000,00 | 450,00 | 1 800,00 | 1 450,00 | 5 800,00 | | | | | | |
| 500м3/час, 150 Па, Nдв=110 Вт, | шт | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 45 400,00 | 45 400,00 | | | | | | |
| ас, 150 Па, И1, D1 ПО* Nдв=250 | шт | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 59 761,46 | 59 761,46 | | | | | | |
| | шт | 4 | 1 000,00 | 4 000,00 | 450,00 | 1 800,00 | 1 450,00 | 5 800,00 | | | | | | |
| тенных L=220/130м3/час, 150 | шт | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | 4 761,46 | 9 522,92 | 14 761,46 | 29 522,92 | | | | | | |
| Па, Nдв=25 Вт, Dospel POLO 6 OK | шт | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 24 761,46 | 24 761,46 | | | | | | |
| 0м3/час, 40 Па, Nдв=25 Вт, | шт | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 24 761,46 | 24 761,46 | | | | | | |
| 0м3/час, 40 Па, Nдв=30 Вт, | шт | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 34 761,46 | 34 761,46 | | | | | | |
| 0м3/час, 40 Па, Nдв=17 Вт, IP45, | шт | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 34 761,46 | 34 761,46 | | | | | | |
| моудаления L=10000м3/час, | шт | 1 | 476 000,00 | 476 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 480 761,46 | 480 761,46 | | | | | | |
| моудаления L=10000м3/час, | шт | 1 | 476 000,00 | 476 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 480 761,46 | 480 761,46 | | | | | | |
| 3/час, P=20 Па, Nдв=25 Вт, | шт | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 19 761,46 | 19 761,46 | | | | | | |
| EE Nхол=125 Вт, Nэл=49,6 Вт, | шт | 2 | 5 100 000,00 | 10 200 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 5 150 000,00 | 10 300 000,00 | 1,00 | 50% | 5 100 000,00 | 1,0 | 50% | 5 100 000,00 |
| EE Nхол=31 Вт, Nэл=12,5 Вт, | шт | 2 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 2 050 000,00 | 4 100 000,00 | | | | | | |
| 125 Вт, GREE | шт | 9 | 150 000,00 | 1 350 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | 155 000,00 | 1 395 000,00 | | | | | | |
| орных полиэтиленовых труб | м | 105 | 1 504,80 | 158 004,00 | 1 645,00 | 172 725,00 | 3 149,80 | 330 729,00 | | | | | | |
| орных полиэтиленовых труб | м | 42 | 1 555,15 | 65 316,30 | 1 107,67 | 46 522,14 | 2 662,82 | 111 838,44 | | | | | | |
| орных полиэтиленовых труб | м | 46 | 2 119,16 | 97 481,36 | 1 477,63 | 67 970,98 | 3 596,79 | 165 452,34 | | | | | | |
| о | шт | 18 | 4 000,00 | 72 000,00 | | | 4 000,00 | 72 000,00 | | | | | | |
| о | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | | | 5 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| вспененного каучука толщина | м | 75 | 780,00 | 58 500,00 | 305,70 | 22 927,50 | 1 085,70 | 81 427,50 | | | | | | |
| вспененного каучука толщина | м | 16 | 1 200,00 | 19 200,00 | 305,70 | 4 891,20 | 1 505,70 | 24 091,20 | | | | | | |
| вспененного каучука толщина | м | 34,5 | 1 800,00 | 62 100,00 | 305,70 | 10 546,65 | 2 105,70 | 72 646,65 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.5.33 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм (в т.ч. переход 1500х1000-2445х1436, L=500мм) | м2 | 68,06 | 4 622,47 | 314 605,31 | 1 082,42 | 73 669,51 | 5 704,89 | 388 274,81 | | | | | | |
| 3.5.34 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм (в т.ч. переход 1250х800-1000х800, L=500мм) | м2 | 32,83 | 4 622,47 | 151 755,69 | 1 082,42 | 35 535,85 | 5 704,89 | 187 291,54 | | | | | | |
| 3.5.35 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 184,15 | 4 622,47 | 851 227,85 | 1 082,42 | 199 327,64 | 5 704,89 | 1 050 555,49 | | | | | | |
| 3.5.36 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 14,28 | 4 622,47 | 66 008,87 | 1 082,42 | 15 456,96 | 5 704,89 | 81 465,83 | | | | | | |
| 3.5.37 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 13,892 | 4 622,47 | 64 215,35 | 1 082,42 | 15 036,98 | 5 704,89 | 79 252,33 | | | | | | |
| 3.5.38 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 6,86 | 4 622,47 | 31 710,14 | 1 082,42 | 7 425,40 | 5 704,89 | 39 135,55 | | | | | | |
| 3.5.39 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход 630х630-1000х800, L=500мм) | м2 | 3,64 | 4 622,47 | 16 825,79 | 1 082,42 | 3 940,01 | 5 704,89 | 20 765,80 | | | | | | |
| 3.5.40 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (переход 100х150-100х100, L=300мм - 1 шт, переход 250х250-100х100, L=300мм - 2 шт) | м2 | 0,99 | 4 622,47 | 4 576,25 | 1 082,42 | 1 071,60 | 5 704,89 | 5 647,84 | | | | | | |
| 3.5.41 | Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге | м2 | 350 | 345,08 | 120 778,00 | 300,00 | 105 000,00 | 645,08 | 225 778,00 | | | | | | |
| 3.5.42 | Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20 | м3 | 8,92 | 42 000,00 | 374 640,00 | | | 42 000,00 | 374 640,00 | | | | | | |
| 3.5.43 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 400х400 мм | шт | 24 | 3 652,97 | 87 671,28 | 878,79 | 21 090,96 | 4 531,76 | 108 762,24 | | | | | | |
| 3.5.44 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250х250 мм | шт | 2 | 1 813,63 | 3 627,26 | 878,79 | 1 757,58 | 2 692,42 | 5 384,84 | | | | | | |
| | В1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.45 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | м2 | 222,36 | 4 622,47 | 1 027 852,43 | 1 082,42 | 240 686,91 | 5 704,89 | 1 268 539,34 | | | | | | |
| 3.5.46 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм (в т.ч. переходы; 1500х1000-2445х1436, L=500мм -1шт, 1500х1000-1000х800, L=500мм - 1 шт) | м2 | 104,712 | 4 622,47 | 484 028,08 | 1 082,42 | 113 342,36 | 5 704,89 | 597 370,44 | | | | | | |
| 3.5.47 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 114,3 | 4 622,47 | 528 348,32 | 1 082,42 | 123 720,61 | 5 704,89 | 652 068,93 | | | | | | |
| 3.5.48 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переход 630х630-1000х800, L=500мм) | м2 | 1,6 | 4 622,47 | 7 395,95 | 1 082,42 | 1 731,87 | 5 704,89 | 9 127,82 | | | | | | |
| 3.5.49 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 400х400 мм | шт | 12 | 3 652,97 | 43 835,64 | 878,79 | 10 545,48 | 4 531,76 | 54 381,12 | | | | | | |
| 3.5.50 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 500х500 мм | шт | 8 | 3 652,97 | 29 223,76 | 878,79 | 7 030,32 | 4 531,76 | 36 254,08 | | | | | | |
| 3.5.51 | Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге | м2 | 11,5 | 345,08 | 3 968,42 | 300,00 | 3 450,00 | 645,08 | 7 418,42 | | | | | | |
| 3.5.52 | Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20 | м3 | 0,69 | 42 000,00 | 28 980,00 | | | 42 000,00 | 28 980,00 | | | | | | |
| | П2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.53 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 29,21 | 4 622,47 | 135 022,35 | 1 082,42 | 31 617,49 | 5 704,89 | 166 639,84 | | | | | | |
| 3.5.54 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 53,94 | 4 622,47 | 249 336,03 | 1 082,42 | 58 385,73 | 5 704,89 | 307 721,77 | | | | | | |
| 3.5.55 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 15,48 | 4 622,47 | 71 555,84 | 1 082,42 | 16 755,86 | 5 704,89 | 88 311,70 | | | | | | |
| 3.5.56 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переходы: 630х630-315х315, L=300мм - 1 шт; 315х315-350х200, L=300мм - 1 шт; 250х250-315х315, L=300мм - 1 шт; 250х250-500х200, L=300мм - 1 шт) | м2 | 1,71 | 4 622,47 | 7 904,42 | 1 082,42 | 1 850,94 | 5 704,89 | 9 755,36 | | | | | | |
| 3.5.57 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ номер 4 размером 300х300 мм | шт | 32 | 3 652,97 | 116 895,04 | 878,79 | 28 121,28 | 4 531,76 | 145 016,32 | | | | | | |
| 3.5.58 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250х250 мм | шт | 4 | 3 652,97 | 14 611,88 | 878,79 | 3 515,16 | 4 531,76 | 18 127,04 | | | | | | |
| 3.5.59 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ номер 3 размером 200х200 мм | шт | 2 | 3 652,97 | 7 305,94 | 878,79 | 1 757,58 | 4 531,76 | 9 063,52 | | | | | | |

| работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| гулирующим клапаном /ДП4/ | шт | 8 | 5 803,95 | 46 431,60 | 982,93 | 7 863,44 | 6 786,88 | 54 295,04 | | | | | | |
| льными на алюминиевой фольге | м2 | 106,5 | 345,08 | 36 751,02 | 300,00 | 31 950,00 | 645,08 | 68 701,02 | | | | | | |
| | м3 | 2,67 | 42 000,00 | 112 140,00 | | | 42 000,00 | 112 140,00 | | | | | | |
| ые/ периметром до 3200 мм из ереход 795х1520-630х630, | м2 | 53,61 | 4 622,47 | 247 810,62 | 1 082,42 | 58 028,54 | 5 704,89 | 305 839,15 | | | | | | |
| ые/ периметром 800, 1000 мм из | м2 | 12 | 4 622,47 | 55 469,64 | 1 082,42 | 12 989,04 | 5 704,89 | 68 458,68 | | | | | | |
| ые/ периметром 900 мм из д 630х355-200х315, L=500мм) | м2 | 0,78 | 4 622,47 | 3 605,53 | 1 082,42 | 844,29 | 5 704,89 | 4 449,81 | | | | | | |
| гулирующим клапаном /ДП4/ | шт | 5 | 5 803,95 | 29 019,75 | 982,93 | 4 914,65 | 6 786,88 | 33 934,40 | | | | | | |
| улирующих /РВ/ размером 250х250 | шт | 4 | 3 652,97 | 14 611,88 | 878,79 | 3 515,16 | 4 531,76 | 18 127,04 | | | | | | |
| льными на алюминиевой фольге | м2 | 128 | 345,08 | 44 170,24 | 300,00 | 38 400,00 | 645,08 | 82 570,24 | | | | | | |
| | м3 | 3,96 | 42 000,00 | 166 320,00 | | | 42 000,00 | 166 320,00 | | | | | | |
| ые/ периметром до 2400 мм из | м2 | 25,2 | 4 622,47 | 116 486,24 | 1 082,42 | 27 276,98 | 5 704,89 | 143 763,23 | | | | | | |
| ые/ периметром от 1100 до 1600 т.ч. переходы: 500х150-500х200, шт.) | м2 | 94,98 | 4 622,47 | 439 042,20 | 1 082,42 | 102 808,25 | 5 704,89 | 541 850,45 | | | | | | |
| ые/ периметром до 2400 мм из | м2 | 7,22 | 4 622,47 | 33 374,23 | 1 082,42 | 7 815,07 | 5 704,89 | 41 189,31 | | | | | | |
| ые/ периметром 900 мм из ды: 500х400-500х500, L=500мм - 1 | м2 | 2,45 | 4 622,47 | 11 325,05 | 1 082,42 | 2 651,93 | 5 704,89 | 13 976,98 | | | | | | |
| лирующих /РР/ размером 250х200 | шт | 6 | 3 652,97 | 21 917,82 | 878,79 | 5 272,74 | 4 531,76 | 27 190,56 | | | | | | |
| гулирующим клапаном /ДП4/ | шт | 6 | 5 803,95 | 34 823,70 | 982,93 | 5 897,58 | 6 786,88 | 40 721,28 | | | | | | |
| гулирующим клапаном /ДП/ | шт | 6 | 5 803,95 | 34 823,70 | 982,93 | 5 897,58 | 6 786,88 | 40 721,28 | | | | | | |
| льными на алюминиевой фольге | м2 | 107 | 345,08 | 36 923,56 | 300,00 | 32 100,00 | 645,08 | 69 023,56 | | | | | | |
| | м3 | 2,7 | 42 000,00 | 113 400,00 | | | 42 000,00 | 113 400,00 | | | | | | |
| ые/ периметром до 2400 мм из | м2 | 23,1 | 4 622,47 | 106 779,06 | 1 082,42 | 25 003,90 | 5 704,89 | 131 782,96 | | | | | | |
| ые/ периметром от 1100 до 1600 т.ч. переход: 1190х575-500х500, | м2 | 58,53 | 4 622,47 | 270 553,17 | 1 082,42 | 63 354,04 | 5 704,89 | 333 907,21 | | | | | | |
| льными на алюминиевой фольге | м2 | 105,5 | 345,08 | 36 405,94 | 300,00 | 31 650,00 | 645,08 | 68 055,94 | | | | | | |
| | м3 | 2,61 | 42 000,00 | 109 620,00 | | | 42 000,00 | 109 620,00 | | | | | | |
| лирующих /РВ/ размером 250х200 | шт | 6 | 3 652,97 | 21 917,82 | 878,79 | 5 272,74 | 4 531,76 | 27 190,56 | | | | | | |
| лирующих /РВ/ размером 300х250 | шт | 3 | 3 652,97 | 10 958,91 | 878,79 | 2 636,37 | 4 531,76 | 13 595,28 | | | | | | |
| гулирующим клапаном /ДП4/ | шт | 2 | 5 803,95 | 11 607,90 | 982,93 | 1 965,86 | 6 786,88 | 13 573,76 | | | | | | |
| е/ периметром до 2400 мм из | м2 | 72,9 | 4 622,47 | 336 978,06 | 1 082,42 | 78 908,42 | 5 704,89 | 415 886,48 | | | | | | |
| е/ периметром от 1100 до 1600 т.ч. переход: 500х355-1028х440, | м2 | 34,85 | 4 622,47 | 161 093,08 | 1 082,42 | 37 722,34 | 5 704,89 | 198 815,42 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.5.88 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переходы: 500х355-250х355, L=500мм -1 шт.; 250х315-250х315, L=500мм -1 шт.) | м2 | 5,95 | 4 622,47 | 27 503,70 | 1 082,42 | 6 440,40 | 5 704,89 | 33944,10 | | | | | | |
| 3.5.89 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 200х400 мм | шт | 22 | 3 652,97 | 80 365,34 | 878,79 | 19 333,38 | 4 531,76 | 99698,72 | | | | | | |
| 3.5.90 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 200х300 мм | шт | 8 | 3 652,97 | 29 223,76 | 878,79 | 7 030,32 | 4 531,76 | 36254,08 | | | | | | |
| 3.5.91 | Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге | м2 | 128 | 345,08 | 44 170,24 | 300,00 | 38 400,00 | 645,08 | 82570,24 | | | | | | |
| 3.5.92 | Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20 | м3 | 2,56 | 42 000,00 | 107 520,00 | | | 42 000,00 | 107 520,00 | | | | | | |
| | **В4** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.93 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 48,06 | 4 622,47 | 222 155,91 | 1 082,42 | 52 021,11 | 5 704,89 | 274 177,01 | | | | | | |
| 3.5.94 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход: 500х355-1028х440, L=500мм -2 шт.) | м2 | 12,1 | 4 622,47 | 55 931,89 | 1 082,42 | 13 097,28 | 5 704,89 | 69029,17 | | | | | | |
| 3.5.95 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход 500х355-250х355, L=500мм - 1 шт.) | м2 | 2,34 | 4 622,47 | 10 816,58 | 1 082,42 | 2 532,86 | 5 704,89 | 13349,44 | | | | | | |
| 3.5.96 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ номер 4 размером 300х300 мм | шт | 6 | 3 652,97 | 21 917,82 | 878,79 | 5 272,74 | 4 531,76 | 27190,56 | | | | | | |
| 3.5.97 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250х250 мм | шт | 2 | 3 652,97 | 7 305,94 | 878,79 | 1 757,58 | 4 531,76 | 9 063,52 | | | | | | |
| | **В5** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.98 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 36,61 | 4 622,47 | 169 228,63 | 1 082,47 | 39 629,23 | 5 704,94 | 208 857,85 | | | | | | |
| 3.5.99 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (в т.ч. переход 200х200-ф250 -1 шт.) | м2 | 5,37 | 4 622,47 | 24 822,66 | 1 082,47 | 5 812,86 | 5 704,94 | 30635,53 | | | | | | |
| 3.5.100 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | шт | 11 | 3 652,97 | 40 182,67 | 878,79 | 9 666,69 | 4 531,76 | 49849,36 | | | | | | |
| 3.5.101 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм | шт | 1 | 3 652,97 | 3 652,97 | 878,79 | 878,79 | 4 531,76 | 4 531,76 | | | | | | |
| 3.5.102 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм (гибкая вставка В-315) | шт | 1 | 23 801,20 | 23 801,20 | 1 180,11 | 1 180,11 | 24 981,31 | 24 981,31 | | | | | | |
| 3.5.103 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм | шт | 1 | 4 602,40 | 4 602,40 | 395,28 | 395,28 | 4 997,68 | 4 997,68 | | | | | | |
| **3.6** | **Тепловой узел теплоснабжение калориферов** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам.159х4 мм с гидравлическим испытанием | м | 9 | 5 000,00 | 45 000,00 | 985,22 | 8 866,98 | 5 985,22 | 53 866,98 | | | | | | |
| 3.6.2 | Установка отборного устройства давления с краном, ЗК14-2-2-02 | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| 3.6.3 | Установка манометров с трехходовым краном /манометр показывающий, Р=0-6 кгс/см2, МП4У/ | комплект | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 7 500,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| 3.6.4 | Закладная под ртутный технический термометр бобышка, БШ-35 | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | | | 5 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| 3.6.5 | Установка термометров в оправе прямых или угловых /термометр технический ртутный длина нижней части 63мм. Т=0-160, оправа защитная L=63/285, ОТП1/ | комплект | 2 | 6 500,00 | 13 000,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 9 000,00 | 18 000,00 | | | | | | |
| 3.6.6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32 мм | врезка | 2 | 4 500,00 | 9 000,00 | 3 741,17 | 7 482,34 | 8 241,17 | 16 482,34 | | | | | | |
| 3.6.7 | Кран шаровой проходной Ду32 | шт | 2 | 6 500,00 | 13 000,00 | | | 6 500,00 | 13 000,00 | | | | | | |
| 3.6.8 | Штуцер из трубы Ду32 длиной 100мм | шт | 2 | 3 500,00 | 7 000,00 | | | 3 500,00 | 7 000,00 | | | | | | |
| 3.6.9 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 80х3,5 мм с гидравлическим испытанием | м | 10 | 6 568,61 | 65 686,10 | 800,00 | 8 000,00 | 7 368,61 | 73 686,10 | | | | | | |
| 3.6.10 | Кран шаровый фланцевый, PN 16, DN 80 мм | шт | 2 | 67 640,00 | 135 280,00 | | | 67 640,00 | 135 280,00 | | | | | | |
| | **П1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.11 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами G=13 м3/ч, H=7м, Nэл=1,45кВт, Wilo-TOP-S 65/13 | шт | 1 | 258 279,53 | 258 279,53 | 5 000,00 | 5 000,00 | 263 279,53 | 263 279,53 | | | | | | |
| 3.6.12 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам.76х3,0 мм с гидравлическим испытанием | м | 150 | 2 258,61 | 338 791,50 | 800,00 | 120 000,00 | 3 058,61 | 458 791,50 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.6.13 | Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 65 мм | шт | 3 | 10 500,00 | 31 500,00 | | | 10 500,00 | 31 500,00 | | | | | | |
| 3.6.14 | Кран трехходовой муфтовый, Dy 65 мм | шт | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | |
| 3.6.15 | Кран обратный Dy 65 мм муфтовый | шт | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| 3.6.16 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм | врезка | 2 | 4 500,00 | 9 000,00 | 3 741,17 | 7 482,34 | 8 241,17 | 16 482,34 | | | | | | |
| 3.6.17 | Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.6.18 | Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.6.19 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм | шт | 1 | 26 903,44 | 26 903,44 | 1 328,05 | 1 328,05 | 28 231,49 | 28 231,49 | | | | | | |
| 3.6.20 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз | м2 | 33,44 | 320,00 | 10 700,80 | 425,00 | 14 212,00 | 745,00 | 24 912,80 | | | | | | |
| 3.6.21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза | м2 | 33,44 | 640,00 | 21 401,60 | 425,00 | 14 212,00 | 1 065,00 | 35 613,60 | | | | | | |
| 3.6.22 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм | м | 150 | 214,45 | 32 167,50 | 350,00 | 52 500,00 | 564,45 | 84 667,50 | | | | | | |
| 3.6.23 | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.40 мм | м3 | 3,53 | 55 000,00 | 194 150,00 | | | 55 000,00 | 194 150,00 | | | | | | |
| 3.6.24 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 40 мм | м | 150 | 227,21 | 34 081,50 | 415,47 | 62 320,50 | 642,68 | 96 402,00 | | | | | | |
| 3.6.25 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/ | м2 | 87 | 1 000,00 | 87 000,00 | | | 1 000,00 | 87 000,00 | | | | | | |
| | **П2** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.26 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, Wilo TOP-S 50/7 | шт | 1 | 210 432,58 | 210 432,58 | 5 000,00 | 5 000,00 | 215 432,58 | 215 432,58 | | | | | | |
| 3.6.27 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 57х3,0 мм с гидравлическим испытанием | м | 110 | 2 724,65 | 299 711,50 | 457,99 | 50 378,90 | 3 182,64 | 350 090,40 | | | | | | |
| 3.6.28 | Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 50 мм | шт | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 | | | 10 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| 3.6.29 | Кран трехходовой муфтовый, Dy 50 мм | шт | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | |
| 3.6.30 | Кран обратный Dy 50 мм муфтовый | шт | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| 3.6.31 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм | шт | 2 | 4 500,00 | 9 000,00 | 3 741,17 | 7 482,34 | 8 241,17 | 16 482,34 | | | | | | |
| 3.6.32 | Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.6.33 | Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.6.34 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм | шт | 1 | 26 903,44 | 26 903,44 | 1 328,05 | 1 328,05 | 28 231,49 | 28 231,49 | | | | | | |
| 3.6.35 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз | м2 | 19,5 | 320,00 | 6 240,00 | 425,00 | 8 287,50 | 745,00 | 14 527,50 | | | | | | |
| 3.6.36 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза | м2 | 19,5 | 320,00 | 6 240,00 | 425,00 | 8 287,50 | 745,00 | 14 527,50 | | | | | | |
| 3.6.37 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм | м | 110 | 214,45 | 23 589,50 | 350,00 | 38 500,00 | 564,45 | 62 089,50 | | | | | | |
| 3.6.38 | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.40 мм | м3 | 2,3 | 55 000,00 | 126 500,00 | | | 55 000,00 | 126 500,00 | | | | | | |
| 3.6.39 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 40 мм | м | 110 | 227,21 | 24 993,10 | 415,47 | 45 701,70 | 642,68 | 70 694,80 | | | | | | |
| 3.6.40 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/ | м2 | 59 | 1 000,00 | 59 000,00 | | | 1 000,00 | 59 000,00 | | | | | | |
| | **П3** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.41 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, G=3,2 м3/ч, H=7м, Wilo TOP-S 30/7 | шт | 1 | 115 771,71 | 115 771,71 | 5 000,00 | 5 000,00 | 120 771,71 | 120 771,71 | | | | | | |
| 3.6.42 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам.38х2,5 мм с гидравлическим испытанием | м | 75 | 1 577,89 | 118 341,75 | 326,73 | 24 504,75 | 1 904,62 | 142 846,50 | | | | | | |
| 3.6.43 | Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 32 мм | шт | 3 | 5 000,00 | 15 000,00 | | | 5 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| 3.6.44 | Кран трехходовой муфтовый, Dy 32 мм | шт | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.6.45 | Кран обратный Dy 32 мм муфтовый | шт | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.6.46 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм | шт | 2 | 4 500,00 | 9 000,00 | 3 741,17 | 7 482,34 | 8 241,17 | 16 482,34 | | | | | | |
| 3.6.47 | Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.6.48 | Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.6.49 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм | шт | 1 | 21 218,39 | 21 218,39 | 736,51 | 736,51 | 21 954,90 | 21 954,90 | | | | | | |
| 3.6.50 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз | м2 | 8,7 | 320,00 | 2 784,00 | 425,00 | 3 697,50 | 745,00 | 6 481,50 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.7.9 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм | шт | 3 | 4 500,00 | 13 500,00 | 3 741,17 | 11 223,51 | 8 241,17 | 24 723,51 | | | | | | |
| 3.7.10 | Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм | шт | 3 | 2 500,00 | 7 500,00 | | | 2 500,00 | 7 500,00 | | | | | | |
| 3.7.11 | Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм | шт | 3 | 2 500,00 | 7 500,00 | | | 2 500,00 | 7 500,00 | | | | | | |
| 3.7.12 | Установка отборного устройства давления с краном, ЗК14-2-2-02 | шт | 16 | 2 500,00 | 40 000,00 | 2 500,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 80 000,00 | | | | | | |
| 3.7.13 | Установка манометров с трехходовым краном /манометр показывающий, Р=0-6 кгс/см2, МП4У/ | комплект | 16 | 2 500,00 | 40 000,00 | 2 500,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 80 000,00 | | | | | | |
| 3.7.14 | Закладная под ртутный технический термометр бобышка БШ-35 | шт | 12 | 5 000,00 | 60 000,00 | | | 5 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| 3.7.15 | Установка термометров в оправе прямых или угловых /термометр технический ртутный длина нижней части 63мм. Т=-35+35, оправа защитная L=63/285, ОТП1 -2 шт/ | комплект | 8 | 3 500,00 | 28 000,00 | 2 500,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 48 000,00 | | | | | | |
| 3.7.16 | Закладная под ртутный технический термометр для труб менее 50мм | шт | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 | | | 5 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| 3.7.17 | Кран шаровой проходной Ду65 муфтовый | шт | 12 | 10 000,00 | 120 000,00 | | | 10 000,00 | 120 000,00 | | | | | | |
| 3.7.18 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз | м2 | 45,6 | 320,00 | 14 592,00 | 425,00 | 19 380,00 | 745,00 | 33 972,00 | | | | | | |
| 3.7.19 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза | м2 | 45,6 | 640,00 | 29 184,00 | 425,00 | 19 380,00 | 1 065,00 | 48 564,00 | | | | | | |
| 3.7.20 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм | м | 153 | 114,45 | 17 510,85 | 250,00 | 38 250,00 | 364,45 | 55 760,85 | | | | | | |
| 3.7.21 | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.60 мм | м3 | 2,94 | 55 000,00 | 161 700,00 | | | 55 000,00 | 161 700,00 | | | | | | |
| 3.7.22 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 60 мм | м | 153 | 227,21 | 34 763,13 | 415,47 | 63 566,91 | 642,68 | 98 330,04 | | | | | | |
| 3.7.23 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/ | м2 | 116 | 1 000,00 | 116 000,00 | | | 1 000,00 | 116 000,00 | | | | | | |
| 3.7.24 | Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными без обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм | м | 45 | 214,45 | 9 650,25 | 350,00 | 15 750,00 | 564,45 | 25 400,25 | | | | | | |
| 3.7.25 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщиной 60 мм | м3 | 2,14 | 50 000,00 | 107 000,00 | | | 50 000,00 | 107 000,00 | | | | | | |
| **3.8** | **Кондиционирование** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8.1 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час | шт | 43 | 2 301,51 | 98 964,93 | 10 181,16 | 437 789,88 | 12 482,67 | 536 754,81 | | | | | | |
| 3.8.2 | Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час | шт | 43 | 1 893,65 | 81 426,95 | 10 181,16 | 437 789,88 | 12 074,81 | 519 216,83 | | | | | | |
| 3.8.3 | Сплит-система Gree GWH07 | шт | 18 | 130 000,00 | 2 340 000,00 | | | 130 000,00 | 2 340 000,00 | | | | | | |
| 3.8.4 | Сплит-система Gree GWH09 | шт | 3 | 150 000,00 | 450 000,00 | | | 150 000,00 | 450 000,00 | | | | | | |
| 3.8.5 | Сплит-система Gree GWH12 | шт | 20 | 150 000,00 | 3 000 000,00 | | | 150 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | | |
| 3.8.6 | Сплит-система Gree GWH18 | шт | 2 | 200 000,00 | 400 000,00 | | | 200 000,00 | 400 000,00 | | | | | | |
| **3.9** | **Внутреннее пожаротушение** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Водопровод В11* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159х4,0 мм с гидравлическим испытанием | м | 90 | 4 000,00 | 360 000,00 | 500,00 | 45 000,00 | 4 500,00 | 405 000,00 | | | | | | |
| 3.9.2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89х3,5 мм с гидравлическим испытанием | м | 180 | 2 082,39 | 374 830,20 | 500,00 | 90 000,00 | 2 582,39 | 464 830,20 | | | | | | |
| 3.9.3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76х3,0 мм с гидравлическим испытанием | м | 90 | 2 072,85 | 186 556,50 | 500,00 | 45 000,00 | 2 572,85 | 231 556,50 | | | | | | |
| 3.9.4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.57х3,0 мм с гидравлическим испытанием | м | 16 | 1 060,61 | 16 969,76 | 500,00 | 8 000,00 | 1 560,61 | 24 969,76 | | | | | | |
| 3.9.5 | Масляная окраска труб стальных за 2 раза | м2 | 119,7 | 320,00 | 38 304,00 | 425,00 | 50 872,50 | 745,00 | 89 176,50 | | | | | | |
| 3.9.6 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.150 мм | фланец | 6 | 4 126,59 | 24 759,54 | 500,00 | 3 000,00 | 4 626,59 | 27 759,54 | | | | | | |
| 3.9.7 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм | фланец | 2 | 2 530,00 | 5 060,00 | 500,00 | 1 000,00 | 3 030,00 | 6 060,00 | | | | | | |
| 3.9.8 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.80 мм | фланец | 12 | 2 060,00 | 24 720,00 | 500,00 | 6 000,00 | 2 560,00 | 30 720,00 | | | | | | |
| 3.9.9 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм | фланец | 2 | 1 440,00 | 2 880,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 940,00 | 3 880,00 | | | | | | |
| 3.9.10 | Установка стальных задвижек фланцевых, Ду150 мм 30с41нж | шт | 2 | 60 000,00 | 120 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 60 500,00 | 121 000,00 | | | | | | |
| 3.9.11 | Установка стальных задвижек фланцевых, Ду100 мм 30с41нж | шт | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 500,00 | 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | | | | | | |
| 3.9.12 | Установка стальных задвижек фланцевых, Ду80 мм 30с41нж | шт | 2 | 30 000,00 | 60 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 30 500,00 | 61 000,00 | | | | | | |
| 3.9.13 | Установка стальных задвижек фланцевых, Ду150 мм 30с41нж, с электроприводом | шт | 1 | 260 670,00 | 260 670,00 | 500,00 | 500,00 | 261 170,00 | 261 170,00 | | | | | | |
| 3.9.14 | Установка стальных задвижек фланцевых, Ду80 мм 30с41нж, с электроприводом | шт | 2 | 166 960,00 | 333 920,00 | 500,00 | 1 000,00 | 167 460,00 | 334 920,00 | | | | | | |
| 3.9.15 | Электропривод | шт | 3 | 100 000,00 | 300 000,00 | | | 100 000,00 | 300 000,00 | | | | | | |
| 3.9.16 | Установка клапанов обратных фланцевых, Ду 80 мм 19ч21бр | шт | 2 | 42 250,00 | 84 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 42 750,00 | 85 500,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.9.17 | Установка клапанов обратных фланцевых,в комплекте с обратными фланцами Ду 32 мм 19с38нж | шт | 1 | 22 500,00 | 22 500,00 | 500,00 | 500,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | | | |
| 3.9.18 | Вентиль проходной муфтовый 15Б1п, Ду 32 мм | шт | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.9.19 | Головка соединительная рукавная ГР-80 | шт | 2 | 3 500,00 | 7 000,00 | | | 3 500,00 | 7 000,00 | | | | | | |
| | *Водмерный узел - 2 комплекта* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.20 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 200 мм, а диам. водомера до 150 мм | узел | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 5 500,00 | 11 000,00 | | | | | | |
| 3.9.21 | Водомер ВТ-150 | шт | 2 | 100 300,00 | 200 600,00 | | | 100 300,00 | 200 600,00 | | | | | | |
| 3.9.22 | Манометр общего назначения, ОБМ1-100 | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | | | 5 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| 3.9.23 | Трехходовой кран Ду15 мм, 14М1 | шт | 2 | 3 500,00 | 7 000,00 | | | 3 500,00 | 7 000,00 | | | | | | |
| 3.9.24 | Задвижки стальные фланцевые с ответными фланцами, Ду150 мм 30с41нж | шт | 6 | 50 000,00 | 300 000,00 | | | 50 000,00 | 300 000,00 | | | | | | |
| 3.9.25 | Вентиль проходной муфтовый 15ч8п2, Ду 20 мм | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| | *Пожарный кран Ду50 - 2 комплекта* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.26 | Установка кранов пожарных диам. 50 мм | кран | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 5 500,00 | 11 000,00 | | | | | | |
| 3.9.27 | Вентиль проходной муфтовый 15ч8п, Ду 50 мм | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | | | 5 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| 3.9.28 | Рукав пожарный напорный прорезиненный, Ду 50 мм, L=20м | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | | | 5 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| 3.9.29 | Ствол пожарный ручной ПС-Ф, Ду 50 мм | шт | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 | | | 1 500,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| 3.9.30 | Головка соединительная рукавная | шт | 4 | 2 500,00 | 10 000,00 | | | 2 500,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| 3.9.31 | Головка соединительная цапковая | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3.9.32 | Установка шкафов пожарных навесных "Престиж-03-НЗБ(К)" | шт | 2 | 9 500,00 | 19 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | *Пожарный кран Ду65 - 40 комплектов* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.33 | Установка кранов пожарных диам. 65 мм | кран | 40 | 5 000,00 | 200 000,00 | 500,00 | 20 000,00 | 5 500,00 | 220 000,00 | | | | | | |
| 3.9.34 | Вентиль проходной муфтовый 15ч8п, Ду 65 мм | шт | 40 | 5 000,00 | 200 000,00 | | | 5 000,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| 3.9.35 | Рукав пожарный напорный прорезиненный, Ду 50 мм, L=20м | шт | 40 | 7 500,00 | 300 000,00 | | | 7 500,00 | 300 000,00 | | | | | | |
| 3.9.36 | Ствол пожарный ручной ПС-Ф, Ду 65 мм | шт | 40 | 1 500,00 | 60 000,00 | | | 1 500,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| 3.9.37 | Головка соединительная рукавная | шт | 80 | 2 500,00 | 200 000,00 | | | 2 500,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| 3.9.38 | Головка соединительная цапковая | шт | 40 | 2 500,00 | 100 000,00 | | | 2 500,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| 3.9.39 | Установка шкафов пожарных навесных "Престиж-03-НЗБ(К)" | шт | 40 | 9 500,00 | 380 000,00 | 500,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 400 000,00 | | | | | | |
| | *Дренчерная система* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.34 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108х3,5 мм с гидравлическим испытанием | шт | 22 | 2 534,28 | 55 754,16 | 500,00 | 11 000,00 | 3 034,28 | 66 754,16 | | | | | | |
| 3.9.35 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40х2,0 мм с гидравлическим испытанием | шт | 21 | 750,00 | 15 750,00 | 500,00 | 10 500,00 | 1 250,00 | 26 250,00 | | | | | | |
| 3.9.36 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38х2,0 мм с гидравлическим испытанием | шт | 15 | 1 250,00 | 18 750,00 | 500,00 | 7 500,00 | 1 750,00 | 26 250,00 | | | | | | |
| 3.9.37 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.25х2,0 мм с гидравлическим испытанием | шт | 45 | 507,36 | 22 831,20 | 500,00 | 22 500,00 | 1 007,36 | 45 331,20 | | | | | | |
| 3.9.38 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.57х3,0 мм с гидравлическим испытанием | шт | 5 | 1 500,00 | 7 500,00 | 500,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| 3.9.39 | Масляная окраска труб стальных за 2 раза | м2 | 16,5 | 320,00 | 5 280,00 | 425,00 | 7 012,50 | 745,00 | 12 292,50 | | | | | | |
| | *Элементы дренчерной системы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.40 | Оросители, насадки установок водяного пожаротушения дренчерные ДВН-12, диаметр условного прохода до 16 мм | шт | 30 | 2 000,00 | 60 000,00 | 500,00 | 15 000,00 | 2 500,00 | 75 000,00 | | | | | | |
| 3.9.41 | Узел управления с клапаном дренчерной системой Ду100, фланцевых с электрическим пуском, в комплекте с обратными фланцами | комплект | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500,00 | 500,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | | | | | | |
| | *Насосная станция* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.42 | Насосная установка для пожаротушения Wilo-Comfort CO-3MVI 7004/CC (2 рабочих +1 резерв, в комплекте со шкафом управления, запорной арматурой, обратными клапанами) | комплект | 1 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | | | | | | |
| 3.9.43 | Установка насосов дренажных центробежных с электродвигателем, Wilo-Drain TC 40/8: Q=3,0 м3/час;H=8,0м; N=0,6кВт | шт | 1 | 119 000,00 | 119 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | | | | | | |
| 3.9.44 | Установка расширительных пневматических баков, V=1000л | шт | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 252 500,00 | 252 500,00 | | | | | | |
| 3.9.45 | Установка манометров с трехходовым краном, ОБ1М | комплект | 1 | 7 500,00 | 7 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| 3.9.46 | Установка насосов жокей, Wilo-CO-1MVI 404/ER Q=5,0 м3/час;H=30,0м; N=1,1кВт | шт | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 302 500,00 | 302 500,00 | | | | | | |
| 4 | **Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | **Силовое электрооборудование** | | | | | | | | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4.1.15 | Монтаж распределительного пункта (ЩС -2) в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Iр-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки ВА63-3Р, Iр- 16А - 2шт, ВА63- 1Р, Iр - 16А -6шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Iр -16А, Iн 30мА - 4шт. | комплект | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | | | | | | |
| 4.1.16 | Монтаж ящика управления освещением, тип ЯУО9602-74-У31 | комплект | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | | | | | | |
| 4.1.17 | Установка светильников с металлогалогенной лампой на 70Вт, IP55, тип NBU 30 | шт | 16 | 47 000,00 | 752 000,00 | 1 606,13 | 25 698,08 | 48 606,13 | 777 698,08 | | | | | | |
| 4.1.18 | Лампа металлогалогенная на 70Вт, цокольRX7s, тип ДРИ-70 | шт | 16 | 4 050,00 | 64 800,00 | | | 4 050,00 | 64 800,00 | | | | | | |
| 4.1.19 | Установка светильников, тип ALS.OPL 1x36, IP40, в комплекте с люминисцентными лампами | шт | 12 | 17 565,28 | 210 783,36 | 1 513,87 | 18 166,44 | 19 079,15 | 228 949,80 | | | | | | |
| 4.1.20 | Установка светильников, тип ALS.OPL 2x36, IP40, в комплекте с люминисцентными лампами | шт | 500 | 9 000,00 | 4 500 000,00 | 2 300,00 | 1 150 000,00 | 11 300,00 | 5 650 000,00 | | | | | | |
| 4.1.21 | Установка светильников, тип ALS.OPL 4x18, IP40, в комплекте с люминисцентными лампами | шт | 105 | 24 000,00 | 2 520 000,00 | 2 697,82 | 283 271,10 | 26 697,82 | 2 803 271,10 | | | | | | |
| 4.1.22 | Установка светильников, тип PAC 2x36, IP54, в комплекте с люминисцентными лампами | шт | 8 | 8 000,00 | 64 000,00 | 2 300,00 | 18 400,00 | 10 300,00 | 82 400,00 | | | | | | |
| 4.1.23 | Установка светильников, тип CD 2x18, IP65, в комплекте с люминисцентными лампами | шт | 10 | 57 675,00 | 576 750,00 | 2 697,81 | 26 978,10 | 60 372,81 | 603 728,10 | | | | | | |
| 4.1.24 | Установка светильников потолочных на 9Вт, тип К200/109, IP54, в комплекте с люминисцентными лампами | шт | 70 | 5 500,00 | 385 000,00 | 1 200,00 | 84 000,00 | 6 700,00 | 469 000,00 | | | | | | |
| 4.1.25 | Лампа люминисцентная на 36Вт, тип ЛБ 36 | шт | 1040 | 470,00 | 488 800,00 | | | 470,00 | 488 800,00 | | | | | | |
| 4.1.26 | Лампа люминисцентная на 18Вт, тип ЛБ 18 | шт | 420 | 450,00 | 189 000,00 | | | 450,00 | 189 000,00 | | | | | | |
| 4.1.27 | Лампа люминисцентная с цоколем 2G11 на 18Вт, тип КЛ18/ТБЦ | шт | 20 | 500,00 | 10 000,00 | | | 500,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| 4.1.28 | Лампа люминисцентная с цоколем G23 на 9Вт, тип КЛ9/ТБЦ | шт | 70 | 500,00 | 35 000,00 | | | 500,00 | 35 000,00 | | | | | | |
| 4.1.29 | Стартер для люминисцентных ламп, 80С-220-1 | шт | 1460 | 100,00 | 146 000,00 | | | 100,00 | 146 000,00 | | | | | | |
| 4.1.30 | Установка люстр | шт | 4 | 18 845,77 | 75 383,08 | 2 300,00 | 9 200,00 | 21 145,77 | 84 583,08 | | | | | | |
| 4.1.31 | Установка бра настенных, цоколь Е27 | шт | 26 | 4 711,43 | 122 497,18 | 1 200,00 | 31 200,00 | 5 911,43 | 153 697,18 | | | | | | |
| 4.1.32 | Лампа люминисцентная на 15Вт, тип LH 15AS | шт | 26 | 500,00 | 13 000,00 | | | 500,00 | 13 000,00 | | | | | | |
| 4.1.33 | Установка блока силового осветительного, тип DMX-512 | шт | 3 | 25 000,00 | 75 000,00 | 8 751,34 | 26 254,02 | 33 751,34 | 101 254,02 | | | | | | |
| 4.1.34 | Установка блока аварийного питания для люминисцентных ламп | шт | 70 | 7 500,00 | 525 000,00 | 1 200,00 | 84 000,00 | 8 700,00 | 609 000,00 | | | | | | |
| 4.1.35 | Установка выключателей скрытой проводке однополюсной, тип С-1-11-б/220 УХЛ4 | шт | 170 | 800,00 | 136 000,00 | 200,00 | 34 000,00 | 1 000,00 | 170 000,00 | | | | | | |
| 4.1.36 | Установка выключателей скрытой проводке двухполюсной, тип С-2-06-6/220 УХЛ4 | шт | 35 | 1 200,00 | 42 000,00 | 200,00 | 7 000,00 | 1 400,00 | 49 000,00 | | | | | | |
| 4.1.37 | Установка выключателей скрытой проводке однополюсной герметической, тип 0-44 Р44-6/220 УХЛ4 | шт | 10 | 1 200,00 | 12 000,00 | 200,00 | 2 000,00 | 1 400,00 | 14 000,00 | | | | | | |
| 4.1.38 | Установка переключателя пакетного на 16А, герметический, тип ПВ3-16, IP65. | шт | 3 | 6 370,40 | 19 111,20 | 2 215,20 | 6 645,60 | 8 585,60 | 25 756,80 | | | | | | |
| 4.1.39 | Установка розеток штепсельнох с защитной шторкой, з/к, тип РС16-007 | шт | 420 | 800,00 | 336 000,00 | 200,00 | 84 000,00 | 1 000,00 | 420 000,00 | | | | | | |
| 4.1.40 | Установка коробок уневерсальных, тип КУВ-1МУХЛ3 | шт | 640 | 200,00 | 128 000,00 | 150,00 | 96 000,00 | 350,00 | 224 000,00 | | | | | | |
| 4.1.41 | Установка коробок ответвительных, тип У191 УХЛ2 | шт | 5000 | 100,00 | 500 000,00 | 100,00 | 500 000,00 | 200,00 | 1 000 000,00 | | | | | | |
| 4.1.42 | Установка ящика силового 2х8А на 380В, тип РУС М 5114-2974 | шт | 2 | 145 000,00 | 290 000,00 | 10 539,60 | 21 079,20 | 155 539,60 | 311 079,20 | | | | | | |
| 4.1.43 | Установка ящика силового 1,6А на 380В, тип РУС М 5110-2274 | шт | 1 | 135 000,00 | 135 000,00 | 10 539,60 | 10 539,60 | 145 539,60 | 145 539,60 | | | | | | |
| 4.1.44 | Прокладка кабеля до 35 кВ, прокладываемый по стенам под штукатуркой - без стоимости кабеля | м | 10357 | 50,00 | 517 850,00 | 50,00 | 517 850,00 | 100,00 | 1 035 700,00 | | | | | | |
| 4.1.45 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг - без стоимости кабеля | м | 273 | 50,00 | 13 650,00 | 50,00 | 13 650,00 | 100,00 | 27 300,00 | | | | | | |
| 4.1.46 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 - без стоимости кабеля | м | 75 | 50,00 | 3 750,00 | 50,00 | 3 750,00 | 100,00 | 7 500,00 | | | | | | |
| 4.1.47 | Кабель силовой, марки ВВГнг 3х1,5мм2 | м | 5500 | 302,00 | 1 661 000,00 | | | 302,00 | 1 661 000,00 | 5 500 | 100% | 1 661 000,00 | 5 500 | 100% | 1 661 000,00 |
| 4.1.48 | Кабель силовой, марки ВВГнг 4х1,5мм2 | м | 980 | 402,00 | 393 960,00 | | | 402,00 | 393 960,00 | 980 | 100% | 393 960,00 | 980 | 100% | 393 960,00 |
| 4.1.49 | Кабель силовой, марки ВВГнг 3х2,5мм2 | м | 2200 | 250,00 | 550 000,00 | | | 250,00 | 550 000,00 | 2 200 | 100% | 550 000,00 | 2 200 | 100% | 550 000,00 |
| 4.1.50 | Кабель силовой, марки ВВГнг 3х4мм2 | м | 550 | 720,00 | 396 000,00 | | | 720,00 | 396 000,00 | 550 | 100% | 396 000,00 | 550 | 100% | 396 000,00 |
| 4.1.51 | Кабель силовой, марки ВВГнг 5х1,5мм2 | м | 330 | 494,00 | 163 020,00 | | | 494,00 | 163 020,00 | 330 | 100% | 163 020,00 | 330 | 100% | 163 020,00 |
| 4.1.52 | Кабель силовой, марки ВВГнг 5х2,5мм2 | м | 280 | 772,00 | 216 160,00 | | | 772,00 | 216 160,00 | 280 | 100% | 216 160,00 | 280 | 100% | 216 160,00 |
| 4.1.53 | Кабель силовой, марки ВВГнг 5х4мм2 | м | 230 | 1 190,00 | 273 700,00 | | | 1 190,00 | 273 700,00 | 230 | 100% | 273 700,00 | 230 | 100% | 273 700,00 |
| 4.1.54 | Кабель силовой, марки ВВГнг 5х10мм2 | м | 60 | 2 878,00 | 172 680,00 | | | 2 878,00 | 172 680,00 | 60 | 100% | 172 680,00 | 60 | 100% | 172 680,00 |
| 4.1.55 | Кабель силовой, марки ВВГнг 5х16мм2 | м | 85 | 4 740,00 | 402 900,00 | | | 4 740,00 | 402 900,00 | 85 | 100% | 402 900,00 | 85 | 100% | 402 900,00 |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4.3.9 | Установка плат разного назначения с подготовкой места установки | плата | 5 | | | 6 386,64 | 31 933,20 | 6 386,64 | 31 933,20 | | | | | | |
| 4.3.10 | Плата входной линии, поток E1(ISND PRI) KX-TDA 0290CJ Panasonic | плата | 1 | 168 265,88 | 168 265,88 | | | 168 265,88 | 168 265,88 | | | | | | |
| 4.3.11 | Плата выходных аналоговых линий, (16 портов) KX-TDA 0177 XJ Panasonic | плата | 4 | 94 228,86 | 376 915,44 | | | 94 228,86 | 376 915,44 | | | | | | |
| 4.3.12 | Электрическая проверка и регулировка оборудования | плата | 5 | | | 2 700,00 | 13 500,00 | 2 700,00 | 13 500,00 | | | | | | |
| 4.3.13 | Настройка аппаратуры высокочастотной связи по проводам высоеовольтных линии. | плата | 5 | | | 11 800,00 | 59 000,00 | 11 800,00 | 59 000,00 | | | | | | |
| 4.3.14 | Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станций прои количестве линий до 64 /Кабель соединительный с разъемом, 3м Amphenol/ | комплект | 4 | 8 900,00 | 35 600,00 | 147 902,94 | 591 611,76 | 156 802,94 | 627 211,76 | | | | | | |
| 4.3.15 | Установка розеток телефонных, настенного исполнения 1xRJ-11, тип 6P4C WT-6009A | шт | 16 | 500,00 | 8 000,00 | 800,00 | 12 800,00 | 1 300,00 | 20 800,00 | | | | | | |
| 4.3.16 | Телефонный аппарат, тип KX-TS2350UAJ, Panasonic | комплект | 16 | 5 500,00 | 88 000,00 | 6 800,00 | 108 800,00 | 12 300,00 | 196 800,00 | | | | | | |
| | *Кабельно-трубная продукция* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.17 | Оптический пачт-корд, SC-SC, L-3m, FC-9-SC-SC-UPC-3M | шт | 2 | 740,00 | 1 480,00 | | | 740,00 | 1 480,00 | | | | | | |
| 4.3.18 | Прокладка миниканала, сеч 16x16мм | м | 350 | 70,00 | 24 500,00 | 317,52 | 111 132,00 | 387,52 | 135 632,00 | | | | | | |
| 4.3.19 | Прокладка труб гофрированных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 40 мм | м | 21 | 336,54 | 7 067,34 | 330,66 | 6 943,86 | 667,20 | 14 011,20 | | | | | | |
| 4.3.20 | Прокладка труб гофрированных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 20 мм | м | 13 | 120,00 | 1 560,00 | 282,01 | 3 666,13 | 402,01 | 5 226,13 | | | | | | |
| 4.3.21 | Прокладка труб стальных сварных водогазопроводных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 50x3,5 мм | м | 2 | 1 584,82 | 3 169,64 | 250,00 | 500,00 | 1 834,82 | 3 669,64 | | | | | | |
| 4.3.22 | Прокладка труб стальных сварных водогазопроводных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 25x3,2 мм | м | 15 | 870,09 | 13 051,35 | 250,00 | 3 750,00 | 1 120,09 | 16 801,35 | | | | | | |
| 4.3.23 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2 - без стоимости кабеля | м | 51 | 100,00 | 5 100,00 | 150,00 | 7 650,00 | 250,00 | 12 750,00 | | | | | | |
| 4.3.24 | Прокладка кабеля по стене в миниканале, масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля | м | 1355 | 100,00 | 135 500,00 | 150,00 | 203 250,00 | 250,00 | 338 750,00 | | | | | | |
| 4.3.25 | Кабель марки "ВИТАЯ ПАРА" 2x2x0.52, негорючая, тип UPT Cat.5e | м | 1377 | 117,77 | 162 169,29 | | | 117,77 | 162 169,29 | | | | | | |
| **Б** | **Здание котельной** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Общестроительные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | м3 | 67,38 | | | 155,42 | 10 472,20 | 155,42 | 10 472,20 | 67,38 | 100% | 10 472,20 | | | |
| 5.1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 5,072 | | | 2 150,55 | 10 907,59 | 2 150,55 | 10 907,59 | 5,072 | 100% | 10 907,59 | | | |
| 5.1.3 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами | м3 | 28,88 | | | 155,42 | 4 488,53 | 155,42 | 4 488,53 | 28,88 | 100% | 4 488,53 | | | |
| 5.1.4 | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 2,174 | | | 5 950,51 | 12 936,41 | 5 950,51 | 12 936,41 | 2,174 | 100% | 12 936,41 | | | |
| 5.1.5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 74,52 | | | 62,54 | 4 660,48 | 62,54 | 4 660,48 | 74,52 | 100% | 4 660,48 | | | |
| 5.1.6 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | м3 | 74,52 | | | 62,54 | 4 660,48 | 62,54 | 4 660,48 | 74,52 | 100% | 4 660,48 | | | |
| 5.1.7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 8,28 | | | 1 155,42 | 9 566,88 | 1 155,42 | 9 566,88 | 8,28 | 100% | 9 566,88 | | | |
| 5.1.8 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 103,5 | | | 265,00 | 27 427,50 | 265,00 | 27 427,50 | 103,5 | 100% | 27 427,50 | | | |
| 5.1.9 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 82,8 | | | 500,00 | 41 400,00 | 500,00 | 41 400,00 | 82,8 | 100% | 41 400,00 | | | |
| 5.1.10 | Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/ | м3 | 20,7 | | | 350,16 | 7 248,31 | 350,16 | 7 248,31 | 20,7 | 100% | 7 248,31 | | | |
| **5,2** | **Фундаменты** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Подушка Пм1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм | м2 | 31,2 | 5 701,10 | 177 874,32 | 813,76 | 25 389,31 | 6 514,86 | 203 263,63 | 31,2 | 100% | 203 263,63 | | | |
| 5.2.2 | Устройство монолитных ж/б ленточных фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе, W4 | м3 | 8,2 | 57 742,30 | 473 486,86 | 15 190,99 | 124 566,12 | 72 933,29 | 598 052,98 | 8,2 | 100% | 598 052,98 | | | |
| 5.2.3 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм | т | 0,5933 | 200 000,00 | 118 660,00 | | | 200 000,00 | 118 660,00 | 0,5933 | 100% | 118 660,00 | | | |
| 5.2.4 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом фундаментов | м2 | 15,6 | 1 355,50 | 21 145,80 | 1 100,00 | 17 160,00 | 2 455,50 | 38 305,80 | 15,6 | 100% | 38 305,80 | | | |
| 5.2.5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 35,1 | 1 555,10 | 54 584,01 | 712,63 | 25 013,31 | 2 267,73 | 79 597,32 | 35,1 | 100% | 79 597,32 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5.5.6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | т | 0,2676 | 200 000,00 | 53 520,00 | | | 200 000,00 | 53 520,00 | 0,2676 | 100% | 53 520,00 | 0,2676 | 100% | 53 520,00 |
| 5.5.7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,00568 | 200 000,00 | 1 136,00 | | | 200 000,00 | 1 136,00 | 0,00568 | 100% | 1 136,00 | 0,00568 | 100% | 1 136,00 |
| 5.5.8 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,06 | 200 000,00 | 12 000,00 | | | 200 000,00 | 12 000,00 | 0,06 | 100% | 12 000,00 | 0,06 | 100% | 12 000,00 |
| 5.5.9 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,1826 | 200 000,00 | 36 520,00 | | | 200 000,00 | 36 520,00 | 0,1826 | 100% | 36 520,00 | 0,1826 | 100% | 36 520,00 |
| 5.5.10 | Заполнение пространства керамзитом | м3 | 1,44 | 13 620,16 | 19 613,03 | 1 788,89 | 2 576,00 | 15 409,05 | 22 189,03 | 1,44 | 100% | 22 189,03 | 1,44 | 100% | 22 189,03 |
| | *Стакан под дефлектор СБ-4 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.11 | Установка опорных сборных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м - без стоимости стакана | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | 2 450,00 | 4 900,00 | 4 950,00 | 9 900,00 | 2 | 100% | 9 900,00 | 2,00 | 100% | 9 900,00 |
| 5.5.12 | Стакан сборный ж/б СБ4А-1 | м3 | 0,12 | 120 000,00 | 14 400,00 | | | 120 000,00 | 14 400,00 | 0,12 | 100% | 14 400,00 | 0,12 | 100% | 14 400,00 |
| **5.6** | **Кровля** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.1 | Устройство оклеечной пароизоляции из 2-х слоев рубероида на горячей битумной мастике | м2 | 90 | 2 648,00 | 238 320,00 | 500,00 | 45 000,00 | 3 148,00 | 283 320,00 | 90 | 100% | 283 320,00 | 90 | 100% | 283 320,00 |
| 5.6.2 | Утепление покрытия керамзитом толщиной 150мм | м3 | 13,5 | 13 620,16 | 183 872,16 | 1 788,89 | 24 150,02 | 15 409,05 | 208 022,18 | 13,5 | 100% | 208 022,18 | 13,5 | 100% | 208 022,18 |
| 5.6.3 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.30 мм | м2 | 90 | 1 225,38 | 110 284,20 | 1 200,00 | 108 000,00 | 2 425,38 | 218 284,20 | 90 | 100% | 218 284,20 | 90 | 100% | 218 284,20 |
| 5.6.4 | Устройство кровель плоских четырехслойных из 3-х слоев рубероида марки РПК-350А на горячей битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике | м2 | 90 | 4 972,00 | 447 480,00 | 1 000,00 | 90 000,00 | 5 972,00 | 537 480,00 | 90 | 100% | 537 480,00 | 90 | 100% | 537 480,00 |
| 5.6.5 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | м | 37,4 | 2 954,78 | 110 508,77 | 333,65 | 12 478,51 | 3 288,43 | 122 987,28 | 37,4 | 100% | 122 987,28 | 37,4 | 100% | 122 987,28 |
| | *Парапет* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.6 | Устройство ж/бетонных монолитных парапетов из бетона класса В15 | м3 | 1,27 | 57 742,10 | 73 332,47 | 15 190,99 | 19 292,56 | 72 933,09 | 92 625,02 | 1,27 | 100% | 92 625,02 | 1,27 | 100% | 92 625,02 |
| 5.6.7 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d - 5 мм | т | 0,0368 | 200 000,00 | 7 360,00 | | | 200 000,00 | 7 360,00 | 0,0368 | 100% | 7 360,00 | 0,0368 | 100% | 7 360,00 |
| | *Водосток* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.8 | Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 100 мм | шт | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| 5.6.9 | Укладка стальных водостоков из труб электросварных, 102х2,5 мм | м | 0,89 | 4 500,00 | 4 005,00 | 5 000,00 | 4 450,00 | 9 500,00 | 8 455,00 | | | | | | |
| 5.6.10 | Масляная окраска стальных труб в 2 слоя | м2 | 0,15 | 640,00 | 96,00 | 425,00 | 63,75 | 1 065,00 | 159,75 | | | | | | |
| | *Молниеотвод* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.11 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8АІ | м | 40,8 | 250,00 | 10 200,00 | 500,00 | 20 400,00 | 750,00 | 30 600,00 | | | | | | |
| **5.7** | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.1 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 0,85 | 13 620,16 | 11 577,14 | 1 788,89 | 1 520,56 | 15 409,05 | 13 097,69 | 0,85 | 100% | 13 097,69 | 0,85 | 100% | 13 097,69 |
| | *Тип 1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм | м2 | 76,32 | 2 850,55 | 217 553,98 | 712,63 | 54 387,92 | 3 563,18 | 271 941,90 | 76,32 | 100% | 271 941,90 | 76,3200 | 100% | 271 941,90 |
| 5.7.3 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В12,5, толщ.80мм | м3 | 6,11 | 56 346,30 | 344 275,89 | 15 190,99 | 92 816,95 | 71 537,29 | 437 092,84 | 6,11 | 100% | 437 092,84 | 6,11 | 100% | 437 092,84 |
| 5.7.4 | Устройство цементных стяжек из раствора М150, толщиной 20 мм | м2 | 76,32 | 962,25 | 73 438,92 | 1 000,00 | 76 320,00 | 1 962,25 | 149 758,92 | 76,32 | 100% | 149 758,92 | 76,32 | 100% | 149 758,92 |
| 5.7.5 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | м2 | 76,32 | 5 867,97 | 447 843,47 | 1 200,00 | 91 584,00 | 7 067,97 | 539 427,47 | | | | | | |
| | *Тип 2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.6 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм | м2 | 4,43 | 2 850,55 | 12 627,94 | 712,63 | 3 156,95 | 3 563,18 | 15 784,89 | 4,43 | 100% | 15 784,89 | 4,43 | 100% | 15 784,89 |
| 5.7.7 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В12,5, толщ.80мм | м3 | 0,3544 | 56 346,30 | 19 969,13 | 15 190,99 | 5 383,69 | 71 537,29 | 25 352,82 | 0,3544 | 100% | 25 352,82 | 0,3544 | 100% | 25 352,82 |
| 5.7.8 | Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на горячей битумной мастике | м2 | 4,43 | 2 648,00 | 11 730,64 | 500,00 | 2 215,00 | 3 148,00 | 13 945,64 | 4,43 | 100% | 13 945,64 | 4,43 | 100% | 13 945,64 |
| 5.7.9 | Устройство цементных стяжек из раствора М150, толщиной 20 мм | м2 | 4,43 | 962,25 | 4 262,77 | 1 000,00 | 4 430,00 | 1 962,25 | 8 692,77 | 4,43 | 100% | 8 692,77 | 4,43 | 100% | 8 692,77 |
| 5.7.10 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | м2 | 4,73 | 5 867,97 | 27 755,50 | 1 200,00 | 5 676,00 | 7 067,97 | 33 431,50 | | | | | | |
| **5.8** | **Проемы** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Окна* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.1 | Установка оконных блоков из ПВХ одностворчатых одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОПС 1200-500 - 2шт., ОПС 600-600 - 2шт.) | м2 | 1,92 | 33 651,35 | 64 610,59 | 1 064,32 | 2 043,49 | 34 715,67 | 66 654,09 | 1,92 | 100% | 66 654,09 | 1,92 | 100% | 66 654,09 |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5.13.3 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,00917 | 200 000,00 | 1 834,00 | | | 200 000,00 | 1 834,00 | | | | | | |
| **5.14** | **Отмостка шириной 1000мм** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.14.1 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм | м2 | 39 | 5 701,10 | 222 342,90 | 1 425,26 | 55 585,14 | 7 126,36 | 277 928,04 | | | | | | |
| 5.14.2 | Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см | м2 | 39 | 33 138,05 | 1 292 383,95 | 1 000,00 | 39 000,00 | 34 138,05 | 1 331 383,95 | | | | | | |
| **5.15** | **Дымовая труба (2шт)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.15.1 | Дымовая труба, монтируемая из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм | т | 0,336 | 35 000,00 | 11 760,00 | 150 000,00 | 50 400,00 | 185 000,00 | 62 160,00 | | | | | | |
| 5.15.2 | Дымовая труба из стали 20, на Ру до 10МПа, 219х4,0 мм | т | 0,104 | 423 211,36 | 44 013,98 | | | 423 211,36 | 44 013,98 | 0,104 | 100% | 44 013,98 | 0,104 | 100% | 44 013,98 |
| 5.15.3 | Стойки из трубы Д -189х4мм | т | 0,232 | 639 256,32 | 148 307,47 | | | 639 256,32 | 148 307,47 | 0,232 | 100% | 148 307,47 | 0,232 | 100% | 148 307,47 |
| 5.15.4 | Очистка полости и испытание трубы на прочность и герметичность воздухом, диаметр трубопровода 200 мм | м | 16,1 | 1 187,51 | 19 118,91 | 1 000,00 | 16 100,00 | 2 187,51 | 35 218,91 | | | | | | |
| 5.15.5 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 9,072 | 320,00 | 2 903,04 | 425,00 | 3 855,60 | 745,00 | 6 758,64 | | | | | | |
| 5.15.6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ПФ-115 за 2 раза | м2 | 9,072 | 640,00 | 5 806,08 | 425,00 | 3 855,60 | 1 065,00 | 9 661,68 | | | | | | |
| **6** | **Внутренние инженерные системы котельной** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1** | **Водопровод В1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм с гидравлическим испытанием | м | 10 | 841,14 | 8 411,40 | 2 727,72 | 27 277,20 | 3 568,86 | 35 688,60 | 10 | 24% | 8 411,40 | 10 | 24% | 8 411,40 |
| 6.1.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием | м | 12 | 4 902,22 | 58 826,64 | 2 727,72 | 32 732,64 | 7 629,94 | 91 559,28 | 12 | 64% | 58 826,64 | 12 | 64% | 58 826,64 |
| 6.1.3 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | шт | 2 | 2 200,00 | 4 400,00 | | | 2 200,00 | 4 400,00 | 2 | 100% | 4 400,00 | 2,0 | 100% | 4 400,00 |
| | *Водмерный узел1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.4 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65мм, а диам. водомера до 40 мм | узел | 1 | 49 552,33 | 49 552,33 | 7 192,30 | 7 192,30 | 56 744,63 | 56 744,63 | | | | | | |
| 6.1.5 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | шт | 4 | 40 800,00 | 163 200,00 | | | 40 800,00 | 163 200,00 | 4 | 100% | 163 200,00 | 4,0 | 100% | 163 200,00 |
| 6.1.6 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | шт | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 | 100% | 3 000,00 | 1,0 | 100% | 3 000,00 |
| 6.1.7 | Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч | шт | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | |
| | *Водопровод Т1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм с гидравлическим испытанием | м | 10 | 841,14 | 8 411,40 | 2 727,72 | 27 277,20 | 3 568,86 | 35 688,60 | | | | | | |
| 6.1.9 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру1,6МПа, Dy15 мм | шт | 2 | 2 200,00 | 4 400,00 | | | 2 200,00 | 4 400,00 | | | | | | |
| | *Канализация К1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.10 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 3,5 | 1 900,38 | 6 651,33 | 924,33 | 3 235,16 | 2 824,71 | 9 886,49 | | | | | | |
| 6.1.11 | Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 12 | 2 386,37 | 28 636,44 | 924,33 | 11 091,96 | 3 310,70 | 39 728,40 | | | | | | |
| 6.1.12 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /гильза/ | м | 0,5 | 12 472,70 | 6 236,35 | 2 727,72 | 1 363,86 | 15 200,42 | 7 600,21 | | | | | | |
| 6.1.13 | Отвод прямой, d 100 мм | шт | 1 | 770,00 | 770,00 | | | 770,00 | 770,00 | | | | | | |
| 6.1.14 | Отвод 45 град. 50х50 | шт | 2 | 250,00 | 500,00 | | | 250,00 | 500,00 | | | | | | |
| 6.1.15 | Отвод прямой, d 50 мм | шт | 3 | 250,00 | 750,00 | | | 250,00 | 750,00 | | | | | | |
| 6.1.16 | Тройник 100х50 | шт | 1 | 850,00 | 850,00 | | | 850,00 | 850,00 | | | | | | |
| 6.1.17 | Тройник прямой, d 110 мм | шт | 2 | 1 100,00 | 2 200,00 | | | 1 100,00 | 2 200,00 | | | | | | |
| | *Оборудование* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.18 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 657,81 | 1 657,81 | 26 657,81 | 26 657,81 | | | | | | |
| 6.1.19 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 1 | 37 186,19 | 37 186,19 | 1 933,09 | 1 933,09 | 39 119,28 | 39 119,28 | | | | | | |
| 6.1.20 | Установка смесителей для умывальника | шт | 1 | 7 500,00 | 7 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | | | |
| 6.1.21 | Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов | комплект | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 933,09 | 1 933,09 | 21 933,09 | 21 933,09 | | | | | | |
| 6.1.22 | Установка смесителей для душевых установок | шт | 1 | 7 500,00 | 7 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | | | |
| 6.1.23 | Установка полотенцесушителей латунных хромированных | шт | 1 | 26 635,68 | 26 635,68 | 1 000,00 | 1 000,00 | 27 635,68 | 27 635,68 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6.4.5 | Циркуляционный насос WILO TOP S 40/4, G=12м3; H=3м; N=250кВт с ответными фланцами | комплект | 2 | 174 382,32 | 348 764,64 | | | 174 382,32 | 348 764,64 | 2 | 100% | 348 764,64 | 2,0 | 100% | 348 764,64 |
| 6.4.6 | Установка бака расширительного мембранного, V=500л | бак | 1 | 226 000,00 | 226 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | | | | | | |
| 6.4.7 | Краны шаровые муфтовый "М"-"М", PN 20, DN 65, типа Bugatti | шт | 8 | 10 500,00 | 84 000,00 | | | 10 500,00 | 84 000,00 | 8 | 100% | 84 000,00 | 8,0 | 100% | 84 000,00 |
| 6.4.8 | Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 65, типа Bugatti | шт | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 | | | 15 000,00 | 30 000,00 | 2 | 100% | 30 000,00 | 2,0 | 100% | 30 000,00 |
| 6.4.9 | Установка фильтров сетчатых фланцевых, PN 20, DN 65, типа Bugatti, для очистки воды в трубопроводах систем отопления | шт | 2 | 17 334,00 | 34 668,00 | 847,50 | 1 695,00 | 18 181,50 | 36 363,00 | 2 | 95% | 34 668,00 | 2,0 | 95% | 34 668,00 |
| 6.4.10 | Краны шаровые муфтовый "М"-"М", PN 25, DN 40, типа Bugatti | шт | 4 | 7 000,00 | 28 000,00 | | | 7 000,00 | 28 000,00 | 4 | 100% | 28 000,00 | 4,0 | 100% | 28 000,00 |
| 6.4.11 | Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 40, типа Bugatti | шт | 2 | 7 000,00 | 14 000,00 | | | 7 000,00 | 14 000,00 | 2 | 100% | 14 000,00 | 2,0 | 100% | 14 000,00 |
| 6.4.12 | Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 20, типа Bugatti | шт | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 | 100% | 3 000,00 | 1,0 | 100% | 3 000,00 |
| 6.4.13 | Клапан предохранительный типа 2115SYR, PN 3, DN 15 | шт | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | | | 3 000,00 | 6 000,00 | 2 | 100% | 6 000,00 | 2,0 | 100% | 6 000,00 |
| 6.4.14 | Автоматический спускник воздуха типа IVR1/2, PN 10, DN 15 | шт | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | | | 3 000,00 | 6 000,00 | 2 | 100% | 6 000,00 | 2,0 | 100% | 6 000,00 |
| 6.4.15 | Установка фильтра сетчатого муфтового, PN 20, DN 65, типа Bugatti, для очистки воды в трубопроводах систем отопления | шт | 1 | 26 903,44 | 26 903,44 | 1 328,05 | 1 328,05 | 28 231,49 | 28 231,49 | 1 | 95% | 26 903,44 | 1,0 | 95% | 26 903,44 |
| 6.4.16 | Установка фильтра мехочистки колбового, типа 20" Big blue, для очистки воды в трубопроводах систем отопления | шт | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 328,05 | 1 328,05 | 16 328,05 | 16 328,05 | 1 | 92% | 15 000,00 | 1,0 | 92% | 15 000,00 |
| 6.4.17 | Установка фильтра умягчающего колбового, типа Ecozon-200, для очистки воды в трубопроводах систем отопления | шт | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 1 | 94% | 250 000,00 | 1,0 | 94% | 250 000,00 |
| 6.4.18 | Установка манометра с 3-х ходовым краном, тип МПЗ-У | комплект | 3 | 5 000,00 | 15 000,00 | 2 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 22 500,00 | 3 | 67% | 15 000,00 | 3,0 | 67% | 15 000,00 |
| 6.4.19 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 25х2,5 мм | м | 9 | 1 062,91 | 9 566,19 | 759,00 | 6 831,00 | 1 821,91 | 16 397,19 | 9 | 58% | 9 566,19 | 9,0 | 58% | 9 566,19 |
| 6.4.20 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 38х2,5 мм | м | 4,6 | 1 540,13 | 7 084,60 | 759,00 | 3 491,40 | 2 299,13 | 10 576,00 | 5 | 67% | 7 084,60 | 4,6 | 67% | 7 084,60 |
| 6.4.21 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 45х2,5 мм | м | 5 | 2 540,00 | 12 700,00 | 759,00 | 3 795,00 | 3 299,00 | 16 495,00 | 5 | 77% | 12 700,00 | 5,0 | 77% | 12 700,00 |
| 6.4.22 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 76х3,0 мм | м | 14 | 3 545,00 | 49 630,00 | 759,00 | 10 626,00 | 4 304,00 | 60 256,00 | 14 | 82% | 49 630,00 | 14,0 | 82% | 49 630,00 |
| 6.4.23 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 89х3,5 мм | м | 22 | 7 854,00 | 172 788,00 | 759,00 | 16 698,00 | 8 613,00 | 189 486,00 | 22 | 91% | 172 788,00 | 22,0 | 91% | 172 788,00 |
| 6.4.24 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 15,4 | 320,00 | 4 928,00 | 425,00 | 6 545,00 | 745,00 | 11 473,00 | | | | | | |
| 6.4.25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза | м2 | 15,4 | 640,00 | 9 856,00 | 425,00 | 6 545,00 | 1 065,00 | 16 401,00 | | | | | | |
| 6.4.26 | Отвод 90° Ду 89х3,5мм | шт | 10 | 1 170,00 | 11 700,00 | | | 1 170,00 | 11 700,00 | 10 | 100% | 11 700,00 | 10,0 | 100% | 11 700,00 |
| 6.4.27 | Отвод 90° Ду 79х3,5мм | шт | 4 | 980,00 | 3 920,00 | | | 980,00 | 3 920,00 | 4 | 100% | 3 920,00 | 4,0 | 100% | 3 920,00 |
| 6.4.28 | Тройник прямой 90°-89х3,5-76х3,5мм | шт | 4 | 1 470,00 | 5 880,00 | | | 1 470,00 | 5 880,00 | 4 | 100% | 5 880,00 | 4,0 | 100% | 5 880,00 |
| 6.4.29 | Тройник прямой 90°-76х3,5-45х2,5мм | шт | 4 | 1 300,00 | 5 200,00 | | | 1 300,00 | 5 200,00 | 4 | 100% | 5 200,00 | 4,0 | 100% | 5 200,00 |
| 6.4.30 | Тройник прямой 90°-89х3,5-57х3,5мм | шт | 4 | 1 470,00 | 5 880,00 | | | 1 470,00 | 5 880,00 | 4 | 100% | 5 880,00 | 4,0 | 100% | 5 880,00 |
| 6.4.31 | Переход-57х4,0-45х2,5мм | шт | 4 | 280,00 | 1 120,00 | | | 280,00 | 1 120,00 | 4 | 100% | 1 120,00 | 4,0 | 100% | 1 120,00 |
| | *Дымовая изолированная труба одномачтовая* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.32 | Газоотвод диаметром 220мм нижний (с ревизией и крышкой) | шт | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 21 500,00 | 43 000,00 | 2 | 93% | 40 000,00 | 2,0 | 93% | 40 000,00 |
| 6.4.33 | Газоотвод диаметром 220мм верхний (с крышкой) | шт | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 21 500,00 | 43 000,00 | 2 | 93% | 40 000,00 | 2,0 | 93% | 40 000,00 |
| 6.4.34 | Газоотвод диаметром 220мм тройник | шт | 2 | 21 000,00 | 42 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 22 500,00 | 45 000,00 | 2 | 93% | 42 000,00 | 2,0 | 93% | 42 000,00 |
| 6.4.35 | Газоотвод диаметром 220мм взрывной клапан | шт | 2 | 30 000,00 | 60 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 31 500,00 | 63 000,00 | 2 | 95% | 60 000,00 | 2,0 | 95% | 60 000,00 |
| 6.4.36 | Газоотвод диаметром 220мм - 90° | шт | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 | 1 500,00 | 6 000,00 | 6 500,00 | 26 000,00 | 4 | 77% | 20 000,00 | 4,0 | 77% | 20 000,00 |
| 6.4.37 | Газоотвод диаметром 220мм прямой | шт | 6 | 5 000,00 | 30 000,00 | 1 500,00 | 9 000,00 | 6 500,00 | 39 000,00 | 6 | 77% | 30 000,00 | 6,0 | 77% | 30 000,00 |
| 6.4.38 | Газоотвод диаметром 220мм промежуточный | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 6 500,00 | 13 000,00 | 2 | 77% | 10 000,00 | 2,0 | 77% | 10 000,00 |
| 6.4.39 | Башня одномачтовая H=7м | шт | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 21 500,00 | 43 000,00 | 2 | 93% | 40 000,00 | 2,0 | 93% | 40 000,00 |
| 6.4.40 | Хомуты крепления | шт | 16 | 1 000,00 | 16 000,00 | 1 500,00 | 24 000,00 | 2 500,00 | 40 000,00 | 16 | 40% | 16 000,00 | 16,0 | 40% | 16 000,00 |
| 6.4.41 | Опора под мачту | шт | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 11 500,00 | 23 000,00 | 2 | 87% | 20 000,00 | 2,0 | 87% | 20 000,00 |
| **6.5** | **Внутренее газоснабжение котельной** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 20 мм | м | 20 | 778,06 | 15 561,20 | 759,00 | 15 180,00 | 1 537,06 | 30 741,20 | | | | | | |
| 6.5.2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 25 мм | м | 13,5 | 1 062,91 | 14 349,29 | 759,00 | 10 246,50 | 1 821,91 | 24 595,79 | | | | | | |
| 6.5.3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 40 мм | м | 7 | 1 540,13 | 10 780,91 | 759,00 | 5 313,00 | 2 299,13 | 16 093,91 | | | | | | |
| 6.5.4 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 65 мм | м | 6,5 | 6 568,61 | 42 695,97 | 800,00 | 5 200,00 | 7 368,61 | 47 895,97 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7.2.12 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 - без стоимости провода | м | 350 | 250,00 | 87 500,00 | 150,00 | 52 500,00 | 400,00 | 140 000,00 | 350 | 100% | 140 000,00 | 350,0 | 100% | 140 000,00 |
| 7.2.13 | Провод, марка АС- 50/8 мм2 (0.205 т) | м | 1050 | 326,00 | 342 300,00 | | | 326,00 | 342 300,00 | 1 050 | 100% | 342 300,00 | 1 050,0 | 100% | 342 300,00 |
| 7.2.14 | Изолятор штыревой, тип ШФ 20 - Г | шт | 44 | 2 968,00 | 130 592,00 | | | 2 968,00 | 130 592,00 | 44 | 100% | 130 592,00 | 44,0 | 100% | 130 592,00 |
| 7.2.15 | Колпачок К-6 (КП-20) | шт | 38 | 65,00 | 2 470,00 | | | 65,00 | 2 470,00 | 38 | 100% | 2 470,00 | 38,0 | 100% | 2 470,00 |
| 7.2.16 | Колпачок К-9 (КП-24) | шт | 6 | 65,00 | 390,00 | | | 65,00 | 390,00 | 6 | 100% | 390,00 | 6,0 | 100% | 390,00 |
| 7.2.17 | Зажим соединительный плашечный, тип ПА-2-2А | шт | 47 | 558,00 | 26 226,00 | | | 558,00 | 26 226,00 | 47 | 100% | 26 226,00 | 47,0 | 100% | 26 226,00 |
| 7.2.18 | Зажим соединительный плашечный, тип ПС-2 | шт | 10 | 558,00 | 5 580,00 | | | 558,00 | 5 580,00 | 10 | 100% | 5 580,00 | 10,0 | 100% | 5 580,00 |
| 7.2.19 | Изолятор, тип ПСД70Е | шт | 12 | 5 580,00 | 66 960,00 | | | 5 580,00 | 66 960,00 | 12 | 100% | 66 960,00 | 12,0 | 100% | 66 960,00 |
| 7.2.20 | Ушко однолапчатое, тип У1-7-16 | шт | 6 | 1 674,00 | 10 044,00 | | | 1 674,00 | 10 044,00 | 6 | 100% | 10 044,00 | 6,0 | 100% | 10 044,00 |
| 7.2.21 | Звено промежуточное, тип ПРТ-7 | шт | 6 | 990,00 | 5 940,00 | | | 990,00 | 5 940,00 | 6 | 100% | 5 940,00 | 6,0 | 100% | 5 940,00 |
| 7.2.22 | Зажим натяжной клиновой, тип НКК-1-1Б | шт | 6 | 4 074,00 | 24 444,00 | | | 4 074,00 | 24 444,00 | 6 | 100% | 24 444,00 | 6,0 | 100% | 24 444,00 |
| 7.2.23 | Скоба СК-7-1А | шт | 6 | 912,00 | 5 472,00 | | | 912,00 | 5 472,00 | 6 | 100% | 5 472,00 | 6,0 | 100% | 5 472,00 |
| 7.2.24 | Серьга СРС-7-16 | шт | 6 | 786,00 | 4 716,00 | | | 786,00 | 4 716,00 | 6 | 100% | 4 716,00 | 6,0 | 100% | 4 716,00 |
| 7.2.25 | Зажим аппаратный А2А-35-7 | шт | 12 | 1 026,00 | 12 312,00 | | | 1 026,00 | 12 312,00 | 12 | 100% | 12 312,00 | 12,0 | 100% | 12 312,00 |
| 7.2.26 | Ошиновка (провода ВЛ) | шт | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 | | | 1 000,00 | 12 000,00 | 12 | 100% | 12 000,00 | 12,0 | 100% | 12 000,00 |
| 7.2.27 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00184 | 833 691,20 | 1 533,99 | | | 833 691,20 | 1 533,99 | 0,00184 | 100% | 1 533,99 | 0,00184 | 100% | 1 533,99 |
| 7.2.28 | Траверса ТМ2 | шт | 1 | 13 280,99 | 13 280,99 | | | 13 280,99 | 13 280,99 | 1 | 100% | 13 280,99 | 1,0 | 100% | 13 280,99 |
| 7.2.29 | Траверса ТМ3 | шт | 4 | 12 511,78 | 50 047,12 | | | 12 511,78 | 50 047,12 | 4 | 100% | 50 047,12 | 4,0 | 100% | 50 047,12 |
| 7.2.30 | Траверса ТМ5 | шт | 1 | 8 269,09 | 8 269,09 | | | 8 269,09 | 8 269,09 | 1 | 100% | 8 269,09 | 1,0 | 100% | 8 269,09 |
| 7.2.31 | Траверса ТМ6 | шт | 2 | 13 593,48 | 27 186,96 | | | 13 593,48 | 27 186,96 | 2 | 100% | 27 186,96 | 2,0 | 100% | 27 186,96 |
| 7.2.32 | Накладка ОГ1 | шт | 1 | 4 615,30 | 4 615,30 | | | 4 615,30 | 4 615,30 | 1 | 100% | 4 615,30 | 1,0 | 100% | 4 615,30 |
| 7.2.33 | Накладка ОГ2 | шт | 4 | 2 001,15 | 8 004,60 | | | 2 001,15 | 8 004,60 | 4 | 100% | 8 004,60 | 4,0 | 100% | 8 004,60 |
| 7.2.34 | Накладка ОГ5 | шт | 2 | 1 057,66 | 2 115,32 | | | 1 057,66 | 2 115,32 | 2 | 100% | 2 115,32 | 2,0 | 100% | 2 115,32 |
| 7.2.35 | Хомут Х1 | шт | 8 | 1 195,91 | 9 567,28 | | | 1 195,91 | 9 567,28 | 8 | 100% | 9 567,28 | 8,0 | 100% | 9 567,28 |
| 7.2.36 | Хомут Х2 | шт | 1 | 1 195,91 | 1 195,91 | | | 1 195,91 | 1 195,91 | 1 | 100% | 1 195,91 | 1,0 | 100% | 1 195,91 |
| 7.2.37 | Хомут Х7 | шт | 6 | 1 195,91 | 7 175,46 | | | 1 195,91 | 7 175,46 | 6 | 100% | 7 175,46 | 6,0 | 100% | 7 175,46 |
| 7.2.38 | Хомут Х8 | шт | 2 | 1 195,91 | 2 391,82 | | | 1 195,91 | 2 391,82 | 2 | 100% | 2 391,82 | 2,0 | 100% | 2 391,82 |
| 7.2.39 | Болт Б5 | шт | 2 | 757,20 | 1 514,40 | | | 757,20 | 1 514,40 | 2 | 100% | 1 514,40 | 2,0 | 100% | 1 514,40 |
| 7.2.40 | Кронштейн У1 | шт | 3 | 3 365,31 | 10 095,93 | | | 3 365,31 | 10 095,93 | 3 | 100% | 10 095,93 | 3,0 | 100% | 10 095,93 |
| 7.2.41 | Стяжка Г1 | шт | 6 | 3 797,99 | 22 787,94 | | | 3 797,99 | 22 787,94 | 6 | 100% | 22 787,94 | 6,0 | 100% | 22 787,94 |
| 7.2.42 | Проводник ЗП1 | м | 15,6 | 1 021,63 | 15 937,43 | | | 1 021,63 | 15 937,43 | 15,6 | 100% | 15 937,43 | 15,6 | 100% | 15 937,43 |
| 7.2.43 | Кронштейн РА1 | шт | 2 | 8 773,87 | 17 547,74 | | | 8 773,87 | 17 547,74 | 2 | 100% | 17 547,74 | 2,0 | 100% | 17 547,74 |
| 7.2.44 | Кронштейн РА4 | шт | 2 | 1 268,01 | 2 536,02 | | | 1 268,01 | 2 536,02 | 2 | 100% | 2 536,02 | 2,0 | 100% | 2 536,02 |
| 7.2.45 | Кронштейн РА5 | шт | 2 | 1 268,01 | 2 536,02 | | | 1 268,01 | 2 536,02 | 2 | 100% | 2 536,02 | 2,0 | 100% | 2 536,02 |
| | *Заземление* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.46 | Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ | м | 35 | 500,00 | 17 500,00 | 250,00 | 8 750,00 | 750,00 | 26 250,00 | 35 | 100% | 26 250,00 | 35,0 | 100% | 26 250,00 |
| 7.2.47 | Сталь круглая класса А-I, диам 16 мм | м | 35 | 2 000,00 | 70 000,00 | | | 2 000,00 | 70 000,00 | 35 | 100% | 70 000,00 | 35,0 | 100% | 70 000,00 |
| | *Заземление КТПГ и ДЭС* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.48 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами | м3 | 12,6 | | | 2 150,55 | 27 096,93 | 2 150,55 | 27 096,93 | 12,6 | 100% | 27 096,93 | 12,6 | 100% | 27 096,93 |
| 7.2.49 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 12,6 | | | 2 151,55 | 27 109,53 | 2 151,55 | 27 109,53 | 12,6 | 100% | 27 109,53 | 12,6 | 100% | 27 109,53 |
| 7.2.50 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /сталь полосовая, 40х4 мм/ | м | 60 | 500,00 | 30 000,00 | 350,00 | 21 000,00 | 850,00 | 51 000,00 | 60 | 100% | 51 000,00 | 60,0 | 100% | 51 000,00 |
| 7.2.51 | Заземлитель вертикальный из круглой стали класса А-I, диам. 16 мм, /длиной 5 м -10шт/ | м | 50 | 250,00 | 12 500,00 | 350,00 | 17 500,00 | 600,00 | 30 000,00 | 50 | 100% | 30 000,00 | 50,0 | 100% | 30 000,00 |
| | *Заземление и молниезащита* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.52 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами | м3 | 44,1 | | | 2 150,55 | 94 839,26 | 2 150,55 | 94 839,26 | 44,1 | 100% | 94 839,26 | 44,1 | 100% | 94 839,26 |
| 7.2.53 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 44,1 | | | 2 151,55 | 94 883,36 | 2 151,55 | 94 883,36 | 44,1 | 100% | 94 883,36 | 44,1 | 100% | 94 883,36 |
| 7.2.54 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /сталь полосовая, 40х4 мм/ | м | 210 | 500,00 | 105 000,00 | | | 500,00 | 105 000,00 | 210 | 100% | 105 000,00 | 210,0 | 100% | 105 000,00 |
| 7.2.55 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали класса А-I, диам 6 мм | м | 80 | 250,00 | 20 000,00 | 350,00 | 28 000,00 | 600,00 | 48 000,00 | 80 | 100% | 48 000,00 | 80,0 | 100% | 48 000,00 |
| 7.2.56 | Заземлитель вертикальный из круглой стали класса А-I, диам.16 мм | м | 60 | 250,00 | 15 000,00 | 350,00 | 21 000,00 | 600,00 | 36 000,00 | 60 | 100% | 36 000,00 | 60,0 | 100% | 36 000,00 |
| 7.3 | **Кабельная линия КЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8.1.5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | м3 | 1162,5 | | | 62,54 | 72 702,75 | 62,54 | 72 702,75 | | | | | | |
| 8.1.6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. | м3 | 129,17 | | | 1 155,42 | 149 245,60 | 1 155,42 | 149 245,60 | | | | | | |
| | *Сети АПС* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.7 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб диам 100мм с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | м | 36 | 500,00 | 18 000,00 | 450,00 | 16 200,00 | 950,00 | 34 200,00 | | | | | | |
| 8.1.8 | Прокладка кабеля связи, марки ТППэп 10х2х0,5мм в подземной канализации | м | 200 | 300,53 | 60 106,00 | 100,00 | 20 000,00 | 400,53 | 80 106,00 | | | | | | |
| 8.1.9 | Укладка сигнальной ленты "Осторожно кабель!", тип ЛЭС -450 | м | 40 | 120,00 | 4 800,00 | 166,55 | 6 662,00 | 286,55 | 11 462,00 | | | | | | |
| 8.2 | **Внешние сети телефонизации** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Устройство колодцев ж/б сборных типовых, тип ККС-1-10 /с люком/ | шт | 23 | 50 274,85 | 1 156 321,55 | 36 021,82 | 828 501,86 | 86 296,67 | 1 984 823,41 | | | | | | |
| 8.2.2 | Колодцы железобетонные телефонные | м3 | 10,23 | | | 50 274,85 | 514 311,72 | 50 274,85 | 514 311,72 | | | | | | |
| 8.2.3 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 87,94 | 1 555,10 | 136 755,49 | 712,63 | 62 668,68 | 2 267,73 | 199 424,18 | | | | | | |
| 8.2.4 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб, диам.150мм, тип БНД | м | 25 | 500,00 | 12 500,00 | 450,00 | 11 250,00 | 950,00 | 23 750,00 | | | | | | |
| 8.2.5 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий Ду-110 /труба пластиковая, двухстенная, ПВД/ПНД, синяя, Ду110, тип Т2-КЛ0-110С - 1382.1 м/ | м | 1355 | 1 028,54 | 1 393 671,70 | 44,47 | 60 259,56 | 1 073,01 | 1 453 931,26 | | | | | | |
| 8.2.6 | Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трюбопровода | м | 1550 | | | 373,00 | 578 150,00 | 373,00 | 578 150,00 | | | | | | |
| 8.2.7 | Кабель оптический, одномодовый, 4 волокна, негорючий, марки ОКП(А)нг-0,22-4П | м | 1581 | 387,22 | 612 194,82 | | | 387,22 | 612 194,82 | | | | | | |
| 8.2.8 | Оптический пачт-корд, SC-SC, L-3m, FC-9-SC-SC-UPC-3M | шт | 2 | 3 025,15 | 6 050,30 | | | 3 025,15 | 6 050,30 | | | | | | |
| 8.2.9 | Метизы разные | кг | 10 | 450,00 | 4 500,00 | | | 450,00 | 4 500,00 | | | | | | |
| 8.2.10 | Набор для маркировки кабелей, марки STARTER KIT | комплект | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| 9 | **Наружное газоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9,1 | **Вход-выход полиэтиленового газопровода из земли** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Устройство подготовки из бетона класса В7,5 на с/с цементе | м3 | 0,02 | 45 370,00 | 907,40 | 15 190,99 | 303,82 | 60 560,99 | 1 211,22 | | | | | | |
| 9.1.2 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х8,0мм /футляр/ | м | 4 | 10 609,88 | 42 439,52 | 250,00 | 1 000,00 | 10 859,88 | 43 439,52 | 4 | 98% | 42 439,52 | 4,0 | 98% | 42 439,52 |
| 9.1.3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х5,0 мм с пневматическим испытанием | м | 4 | 4 224,71 | 16 898,84 | 250,00 | 1 000,00 | 4 474,71 | 17 898,84 | 4 | 94% | 16 898,84 | 4,0 | 94% | 16 898,84 |
| 9.1.4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 | шт | 6 | 6 516,86 | 39 101,16 | 250,00 | 1 500,00 | 6 766,86 | 40 601,16 | 6 | 96% | 39 101,16 | 6,0 | 96% | 39 101,16 |
| 9.1.5 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм | м | 4 | 250,00 | 1 000,00 | 500,00 | 2 000,00 | 750,00 | 3 000,00 | 4 | 33% | 1 000,00 | 4,0 | 33% | 1 000,00 |
| 9.1.6 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм | футляр | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 | 650,00 | 2 600,00 | 5 650,00 | 22 600,00 | 4 | 88% | 20 000,00 | 4,0 | 88% | 20 000,00 |
| 9.1.7 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 | 730,09 | 8 761,08 | 1 730,09 | 20 761,08 | 12 | 58% | 12 000,00 | 12,0 | 58% | 12 000,00 |
| 9.1.8 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160х110, PN 16 | шт | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 | | | 5 000,00 | 20 000,00 | 4 | 100% | 20 000,00 | 4,0 | 100% | 20 000,00 |
| 9.1.9 | Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 160, PN 16 | шт | 4 | 7 000,00 | 28 000,00 | | | 7 000,00 | 28 000,00 | 4 | 100% | 28 000,00 | 4,0 | 100% | 28 000,00 |
| 9.1.10 | Отвод ПЭ 90° компрессионный прямой DN 160х160, PN 16 | шт | 4 | 10 000,00 | 40 000,00 | | | 10 000,00 | 40 000,00 | 4 | 100% | 40 000,00 | 4,0 | 100% | 40 000,00 |
| 9.1.11 | Пластина 5х400х500 мм | т | 0,03428 | 206 748,37 | 7 087,33 | | | 206 748,37 | 7 087,33 | 0,03428 | 100% | 7 087,33 | 0,03428 | 100% | 7 087,33 |
| 9.1.12 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 4,75 | 320,00 | 1 520,00 | 425,00 | 2 018,75 | 745,00 | 3 538,75 | | | | | | |
| 9.1.13 | Окраска металлических поверхностей ГТ-752 за два раза | м2 | 4,75 | 640,00 | 3 040,00 | 425,00 | 2 018,75 | 1 065,00 | 5 058,75 | | | | | | |
| | *Опознавательный знак (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.14 | Изготовление и установка указателя в построечных условиях и на производственных базах | т | 0,01208 | 50 000,00 | 604,00 | 150 000,00 | 1 812,00 | 200 000,00 | 2 416,00 | | | | | | |
| 9.1.15 | Лист диск диаметром 200мм - 2шт | т | 0,00106 | 289 395,92 | 306,76 | | | 289 395,92 | 306,76 | 0,00106 | 100% | 306,76 | 0,00106 | 100% | 306,76 |
| 9.1.16 | Уголок 32х32х4мм L=2900мм - 2шт | т | 0,01174 | 308 160,02 | 3 617,80 | | | 308 160,02 | 3 617,80 | 0,01174 | 100% | 3 617,80 | 0,01174 | 100% | 3 617,80 |
| 9.1.17 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе | м3 | 0,16 | 57 742,30 | 9 238,77 | 15 190,99 | 2 430,56 | 72 933,29 | 11 669,33 | | | | | | |
| 9.1.18 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,374 | 320,00 | 439,68 | 425,00 | 583,95 | 745,00 | 1 023,63 | | | | | | |
| 9.1.19 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,374 | 640,00 | 879,36 | 425,00 | 583,95 | 1 065,00 | 1 463,31 | | | | | | |
| | *Опора подвижная ОП-1 (4шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.20 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 0,792 | | | 2 150,55 | 1 703,24 | 2 150,55 | 1 703,24 | | | | | | |
| 9.1.21 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 0,472 | | | 1 155,42 | 545,36 | 1 155,42 | 545,36 | | | | | | |
| 9.1.22 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50 мм | м2 | 1,44 | 2 850,55 | 4 104,79 | 406,88 | 585,91 | 3 257,43 | 4 690,70 | | | | | | |
| 9.1.23 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В12,5, на с/с цемете, W 4 | м3 | 0,416 | 57 742,30 | 24 020,80 | 15 190,99 | 6 319,45 | 72 933,29 | 30 340,25 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9.2.30 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 0,9 | 1 555,10 | 1 399,59 | 712,63 | 641,37 | 2 267,73 | 2 040,96 | | | | | | |
| 9.2.31 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | шт | 2 | 100,00 | 200,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 5 100,00 | 10 200,00 | | | | | | |
| 9.2.32 | Стойки СТ-1 - 10 шт | т | 0,341 | 439 256,32 | 149 786,41 | 100,00 | 34,10 | 439 356,32 | 149 820,51 | | | | | | |
| 9.2.33 | Сетки металлические в рамках | м2 | 28,6 | 4 386,33 | 125 449,04 | 500,00 | 14 300,00 | 4 886,33 | 139 749,04 | | | | | | |
| 9.2.34 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 23,51 | 320,00 | 7 523,20 | 425,00 | 9 991,75 | 745,00 | 17 514,95 | | | | | | |
| 9.2.35 | Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза | м2 | 23,51 | 640,00 | 15 046,40 | 425,00 | 9 991,75 | 1 065,00 | 25 038,15 | | | | | | |
| | *Покрытие площадки* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.36 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 12,5 | 2 850,55 | 35 631,88 | 406,88 | 5 086,00 | 3 257,43 | 40 717,88 | | | | | | |
| 9.2.37 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.150мм | м3 | 1,875 | 7 500,00 | 14 062,50 | 5 000,00 | 9 375,00 | 12 500,00 | 23 437,50 | | | | | | |
| | *Отмостка* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.38 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 20 | 2 850,55 | 57 011,00 | 406,88 | 8 137,60 | 3 257,43 | 65 148,60 | | | | | | |
| 9.2.39 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.50мм | м3 | 1,4 | 7 500,00 | 10 500,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 500,00 | 17 500,00 | | | | | | |
| **9.3** | **Газопровод** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Земляные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | м3 | 77,34 | | | 155,42 | 12 020,18 | 155,42 | 12 020,18 | | | | | | |
| 9.3.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 5,82 | | | 2 150,55 | 12 516,20 | 2 150,55 | 12 516,20 | | | | | | |
| 9.3.3 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами | м3 | 94,53 | | | 155,42 | 14 691,85 | 155,42 | 14 691,85 | | | | | | |
| 9.3.4 | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 7,11 | | | 2 150,55 | 15 290,41 | 2 150,55 | 15 290,41 | | | | | | |
| 9.3.5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | м3 | 166,32 | | | 62,54 | 10 401,65 | 62,54 | 10 401,65 | | | | | | |
| 9.3.6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 18,48 | | | 1 155,42 | 21 352,16 | 1 155,42 | 21 352,16 | | | | | | |
| 9.3.7 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 166,32 | | | 265,70 | 44 191,22 | 265,70 | 44 191,22 | | | | | | |
| | *Трубопровод* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.8 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004, с пневматическим испытанием | м | 150 | 6 516,86 | 977 529,00 | 250,00 | 37 500,00 | 6 766,86 | 1 015 029,00 | 150 | 96% | 977 529,00 | 150 | 96% | 977 529,00 |
| 9.3.9 | Укладка стальных электросваных водопроводных труб диаметром 108х5,0мм с пневматическим испытанием | м | 20 | 2 855,94 | 57 118,80 | 886,75 | 17 735,00 | 3 742,69 | 74 853,80 | 20 | 76% | 57 118,80 | 20 | 76% | 57 118,80 |
| 9.3.10 | Установка стальных фасоных частей диам.100-250 мм | т | 0,0182 | 450 000,00 | 8 190,00 | 390 495,55 | 7 107,02 | 840 495,55 | 15 297,02 | | | | | | |
| 9.3.11 | Отводы крутоизогнутые 90°, Ф159х6мм | шт | 2 | 4 050,00 | 8 100,00 | | | 4 050,00 | 8 100,00 | 2 | 100% | 8 100,00 | 2 | 100% | 8 100,00 |
| 9.3.12 | Тройник, 159х6-108х4 мм | шт | 1 | 4 470,00 | 4 470,00 | | | 4 470,00 | 4 470,00 | 1 | 100% | 4 470,00 | 1 | 100% | 4 470,00 |
| 9.3.13 | Установка тройника полиэтиленового литого 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 2 | 9 452,00 | 18 904,00 | 2 537,80 | 5 075,60 | 11 989,80 | 23 979,60 | 2 | 79% | 18 904,00 | 2 | 79% | 18 904,00 |
| 9.3.14 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм 30с41нж | шт | 1 | 37 950,00 | 37 950,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 47 950,00 | 47 950,00 | 1 | 79% | 37 950,00 | 1 | 79% | 37 950,00 |
| 9.3.15 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | шт | 2 | 2 430,00 | 4 860,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 4 930,00 | 9 860,00 | | | | | | |
| 9.3.16 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм 30с41нж | шт | 2 | 71 850,00 | 143 700,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 81 850,00 | 163 700,00 | 2 | 88% | 143 700,00 | 2 | 88% | 143 700,00 |
| 9.3.17 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм | шт | 4 | 4 060,00 | 16 240,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | 6 560,00 | 26 240,00 | | | | | | |
| 9.3.18 | Укладка сигнальной ленты ЛСГ-200 | м | 150 | 120,00 | 18 000,00 | 166,55 | 24 982,50 | 286,55 | 42 982,50 | | | | | | |
| 9.3.19 | Прокладка провода-спутника марки АПВ-4 сеч.4 мм2, в траншее | м | 150 | 13,75 | 2 062,50 | 200,00 | 30 000,00 | 213,75 | 32 062,50 | | | | | | |
| 9.3.20 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 9,5 | 320,00 | 3 040,00 | 425,00 | 4 037,50 | 745,00 | 7 077,50 | | | | | | |
| 9.3.21 | Окраска металлических поверхностей НЦ-132 за 2 раза | м2 | 9,5 | 640,00 | 6 080,00 | 425,00 | 4 037,50 | 1 065,00 | 10 117,50 | | | | | | |
| 9.3.22 | Врезка в существующую сеть, штуцеров /патрубков/ диам. 160 мм | врезка | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 7 500,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| | *Контроль качества сварных соединений* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.22 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 32-219 мм | стык | 2 | 500,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 6 500,00 | 13 000,00 | | | | | | |
| 9.3.23 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм | стык | 12 | 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 72 000,00 | 6 500,00 | 78 000,00 | | | | | | |
| **9,4** | **Опора освещения с молниеотводом МО-1 Н-15м (1шт)** | | | | | | | | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10.2.3 | Опоры скользящие ОПП2-100.89 | т | 0,02356 | 399 165,26 | 9 404,33 | | | 399 165,26 | 9 404,33 | 0,02356 | 100% | 9 404,33 | 0,02356 | 100% | 9 404,33 |
| 10.2.4 | Опоры неподвижные Т3.03 | т | 0,00096 | 399 165,26 | 383,20 | | | 399 165,26 | 383,20 | 0,00096 | 100% | 383,20 | 0,00096 | 100% | 383,20 |
| 10.2.5 | Укладка балок ж/б Б1 для неподвижных опор (1шт.) | м3 | 0,05 | 100 253,74 | 5 012,69 | 120 000,00 | 6 000,00 | 220 253,74 | 11 012,69 | | | | | | |
| 10.2.6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз | м2 | 41 | 320,00 | 13 120,00 | 425,00 | 17 425,00 | 745,00 | 30 545,00 | | | | | | |
| 10.2.7 | Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя | м2 | 41 | 1 555,10 | 63 759,10 | 712,63 | 29 217,83 | 2 267,73 | 92 976,93 | | | | | | |
| 10.2.8 | Изоляция трубопроводов диаметром до 89 мм минераловатными шнурами толщ.40 мм | м | 150 | 450,50 | 67 575,00 | 470,75 | 70 612,50 | 921,25 | 138 187,50 | | | | | | |
| 10.2.9 | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М200 в оплетке из нити стеклянной, толщиной 40 мм | м3 | 0,3 | 111 776,60 | 33 532,98 | | | 111 776,60 | 33 532,98 | | | | | | |
| 10.2.10 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 89 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | м | 150 | 450,50 | 67 575,00 | 470,75 | 70 612,50 | 921,25 | 138 187,50 | | | | | | |
| 10.2.11 | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-Н /ТУ6-11-145-80/ | м2 | 76 | 1 000,00 | 76 000,00 | | | 1 000,00 | 76 000,00 | | | | | | |
| **11** | **Наружные сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | | | | | | |
| **11,1** | **Земляная работа** | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | м3 | 1667,71 | | | 95,56 | 159366,37 | 95,56 | 159366,37 | | | | | | |
| 11.1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 1250,53 | | | 1089,10 | 1361952,22 | 1089,10 | 1361952,22 | | | | | | |
| 11.1.3 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами | м3 | 973,36 | | | 93,16 | 90678,22 | 93,16 | 90678,22 | | | | | | |
| 11.1.4 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 73,32 | | | 2150,55 | 157678,33 | 2150,55 | 157678,33 | | | | | | |
| 11.1.5 | Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 61,09 | | | 213,04 | 13014,61 | 213,04 | 13014,61 | | | | | | |
| 11.1.6 | Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 4,598 | | | 7627,71 | 35072,21 | 7627,71 | 35072,21 | | | | | | |
| 11.1.7 | Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 4,598 | | | 420,26 | 1932,36 | 420,26 | 1932,36 | | | | | | |
| 11.1.8 | Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 9,748 | | | 542,26 | 5285,95 | 542,26 | 5285,95 | | | | | | |
| 11.1.9 | Работа на отвале 5-6 группы грунтов | м3 | 28,804 | | | 115,04 | 3313,61 | 115,04 | 3313,61 | | | | | | |
| 11.1.10 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 122,976 | | | 2146,67 | 263988,89 | 2146,67 | 263988,89 | | | | | | |
| 11.1.11 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | м3 | 2515,167 | | | 37,49 | 94293,61 | 37,49 | 94293,61 | | | | | | |
| 11.1.12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 279,463 | | | 692,59 | 193553,28 | 692,59 | 193553,28 | | | | | | |
| 11.1.13 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 2504,73 | | | 159,27 | 398928,35 | 159,27 | 398928,35 | | | | | | |
| 11.1.14 | Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м /в боковой резерв/ | м3 | 110,97 | | | 209,89 | 23291,49 | 209,89 | 23291,49 | | | | | | |
| **11,2** | **Водопровод В1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17- 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 52 | 603,00 | 31356,00 | 366,24 | 19044,48 | 969,24 | 50400,48 | 52 | 62% | 31 356,00 | 52 | 62% | 31 356,00 |
| 11.2.2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 600 | 3500,00 | 2100000,00 | 553,82 | 332292,00 | 4053,82 | 2432292,00 | 600 | 86% | 2 100 000,00 | 600 | 86% | 2 100 000,00 |
| 11.2.3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 65x3,8 мм | м | 52 | 10,00 | 520,00 | 22,90 | 1190,80 | 32,90 | 1710,80 | | | | | | |
| 11.2.4 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.160x9,5 мм | м | 600 | 10,00 | 6000,00 | 22,90 | 13740,00 | 32,90 | 19740,00 | | | | | | |
| 11.2.5 | Прокладка проволки алюминиевой в траншее толщиной 3 мм | м | 652 | 200,00 | 130400,00 | 150,00 | 97800,00 | 350,00 | 228200,00 | | | | | | |
| 11.2.6 | Установка фланцевых задвижек с обрезиненным клином типа Sigmentex для воды, диам. 50 мм | шт | 1 | 51469,75 | 51469,75 | 1598,14 | 1598,14 | 53067,89 | 53067,89 | 1 | 97% | 51 469,75 | 1 | 97% | 51 469,75 |
| 11.2.7 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | шт | 2 | 1340,00 | 2680,00 | 1705,42 | 3410,84 | 3045,42 | 6090,84 | 2 | 44% | 2 680,00 | 2 | 44% | 2 680,00 |
| 11.2.8 | Установка фланцевых задвижек с обрезиненным клином типа Sigmentex для воды, диам. 150 мм | шт | 4 | 75000,00 | 300000,00 | 3758,59 | 15034,36 | 78758,59 | 315034,36 | 4 | 95% | 300 000,00 | 4 | 95% | 300 000,00 |
| 11.2.9 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм | шт | 8 | 4060,00 | 32480,00 | 1705,42 | 13643,36 | 5765,42 | 46123,36 | 8 | 70% | 32 480,00 | 8 | 70% | 32 480,00 |
| 11.2.10 | Укладка футляра из стальных труб Ф325x6,0 мм | м | 144 | 13000,00 | 1872000,00 | 1371,55 | 197503,20 | 14371,55 | 2069503,20 | 144 | 90% | 1 872 000,00 | 144 | 90% | 1 872 000,00 |
| 11.2.11 | Укладка футляра из стальных труб Ф219x4,0 мм (L=200мм - 19шт) | м | 3,8 | 12000,00 | 45600,00 | 1371,55 | 5211,89 | 13371,55 | 50811,89 | 4 | 90% | 45 600,00 | 4 | 90% | 45 600,00 |
| 11.2.12 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Ф160 мм | м | 144 | 250,00 | 36000,00 | 1549,17 | 223080,48 | 1799,17 | 259080,48 | | | | | | |
| 11.2.13 | Заделка битумом и прядью концов футляра Ф325x6,0 мм | шт | 10 | 5000,00 | 50000,00 | 18483,05 | 184830,50 | 23483,05 | 234830,50 | | | | | | |
| 11.2.14 | Нанесение весьма усиленной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм | м | 144 | 2000,00 | 288000,00 | 2134,31 | 307340,64 | 4134,31 | 595340,64 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | ая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 11.3.14 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | насос | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | 22 695,82 | 45 391,64 | 42 695,82 | 85 391,64 | | | | | | |
| 11.3.15 | Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3 | бак | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| 11.3.16 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | шт | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 | 1 500,00 | 6 000,00 | 6 500,00 | 26 000,00 | | | | | | |
| 11.3.17 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| 11.3.18 | Комплектная канализационная насосная станция Grundfos Q=2,0 м3/ч; H=10м с монтажными работами | комплект | 1 | 3 326 444,00 | 3 326 444,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 331 444,00 | 3 331 444,00 | | | | | | |
| | *Канализационный колодец Д-1000мм (10шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.19 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 28,9 | 2 550,55 | 73 710,90 | 406,88 | 11 758,83 | 2 957,43 | 85 469,73 | | | | | | |
| 11.3.20 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,0 м в сухих грунтах (ПН-10 - 0,18м3-10шт; КС-10-6 - 0,16м3-8шт; КС-10-9 - 0,24м3-4шт; 1ПП-10 - 0.1м3-10шт; КО-6 - 0.02м3-16шт.) | м3 | 5,36 | 50 000,00 | 268 000,00 | 13 000,00 | 69 680,00 | 63 000,00 | 337 680,00 | 5 | 79% | 268 000,00 | 5,36 | 79% | 268 000,00 |
| 11.3.21 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | комплект | 9 | 28 000,00 | 252 000,00 | | | 28 000,00 | 252 000,00 | 9 | 100% | 252 000,00 | 9,00 | 100% | 252 000,00 |
| 11.3.22 | Люк чугунный, тип Т /А15/ , ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 1 | 100% | 28 000,00 | 1,00 | 100% | 28 000,00 |
| 11.3.23 | Стремяика С1 (10 шт.) | т | 0,09 | 180 000,00 | 16 200,00 | | | 180 000,00 | 16 200,00 | 0,09 | 100% | 16 200,00 | 0,09 | 100% | 16 200,00 |
| 11.3.24 | Гидроизоляция днища цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3 | м2 | 9,16 | 5 000,00 | 45 800,00 | 250,00 | 2 290,00 | 5 250,00 | 48 090,00 | | | | | | |
| 11.3.25 | Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см | м2 | 53 | 2 850,55 | 151 079,15 | 813,76 | 43 129,28 | 3 664,31 | 194 208,43 | | | | | | |
| 11.3.26 | Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 53 | 7 138,05 | 378 316,65 | 1 000,00 | 53 000,00 | 8 138,05 | 431 316,65 | | | | | | |
| 11.3.27 | Пробивка отверстий в стенках колодца | отверст | 20 | 2 500,00 | 50 000,00 | 500,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| 11.3.28 | Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм | сальник | 20 | 5 000,00 | 100 000,00 | 2 500,00 | 50 000,00 | 7 500,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| 11.3.29 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 76,664 | 1 555,10 | 119 220,19 | 712,63 | 54 633,07 | 2 267,73 | 173 853,25 | | | | | | |
| | *Канализационный колодец Д-1500мм (5шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.30 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 29,04 | 2 550,55 | 74 067,97 | 406,88 | 11 815,80 | 2 957,43 | 85 883,77 | | | | | | |
| 11.3.31 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,5 м в сухих грунтах (ПН-15 - 0,38м3-5шт; КС-15-6 - 0,26м3-13шт; КС-15-9 - 0,4м3-3шт; 1ПП-15 - 0.27м3-5шт; КО-6 - 0.02м3-12шт.) | м3 | 8,07 | 50 000,00 | 403 500,00 | 15 190,99 | 122 591,29 | 65 190,99 | 526 091,29 | 8,07 | 77% | 403 500,00 | 8,07 | 77% | 403 500,00 |
| 11.3.32 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | комплект | 5 | 28 000,00 | 140 000,00 | | | 28 000,00 | 140 000,00 | 5 | 100% | 140 000,00 | 5,00 | 100% | 140 000,00 |
| 11.3.33 | Стремяика С1 (5 шт.) | т | 0,054 | 200 000,00 | 10 800,00 | | | 200 000,00 | 10 800,00 | 0,05 | 100% | 10 800,00 | 0,05 | 100% | 10 800,00 |
| 11.3.34 | Гидроизоляция днища цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3 | м2 | 10,6 | 5 000,00 | 53 000,00 | 250,00 | 2 650,00 | 5 250,00 | 55 650,00 | | | | | | |
| 11.3.35 | Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см | м2 | 31,8 | 5 701,11 | 181 295,30 | 813,76 | 25 877,57 | 6 514,87 | 207 172,87 | | | | | | |
| 11.3.36 | Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 31,8 | 8 138,05 | 258 789,99 | 1 000,00 | 31 800,00 | 9 138,05 | 290 589,99 | | | | | | |
| 11.3.37 | Пробивка отверстий в стенках колодца | отверст | 10 | 2 500,00 | 25 000,00 | 500,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| 11.3.38 | Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм | сальник | 10 | 5 000,00 | 50 000,00 | 2 500,00 | 25 000,00 | 7 500,00 | 75 000,00 | | | | | | |
| 11.3.39 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 86,27 | 1 555,10 | 134 158,48 | 712,63 | 61 478,59 | 2 267,73 | 195 637,07 | | | | | | |
| | *Колодец-жиросборник Д-1000мм (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.40 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100мм | м2 | 2,89 | 5 701,10 | 16 476,18 | 813,76 | 2 351,77 | 6 514,86 | 18 827,95 | | | | | | |
| 11.3.41 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,0 м в сухих грунтах (КЦД-10 - 0,18м3-1шт; КЦ-10-6 - 0,16м3-2шт; КЦ-7-3 - 0,05м3-4шт; КЦП1-10-1 - 0.1м3-1шт; КЦО-1 - 0.02м3-1шт., КЦО-3 - 0.85м3-1шт.) | м3 | 1,67 | 60 000,00 | 100 200,00 | 15 190,99 | 25 368,95 | 75 190,99 | 125 568,95 | 1,67 | 80% | 100 200,00 | 1,67 | 80% | 100 200,00 |
| 11.3.42 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 1 | 100% | 28 000,00 | 1,00 | 100% | 28 000,00 |
| 11.3.43 | Пробивка отверстий в стенках колодца | отверст | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | 2 | 83% | 5 000,00 | 2,00 | 83% | 5 000,00 |
| 11.3.44 | Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм | сальник | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 7 500,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| 11.3.45 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 5,93 | 1 555,10 | 9 221,74 | 712,63 | 4 225,90 | 2 267,73 | 13 447,64 | | | | | | |
| 11.3.46 | Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см | м2 | 5,3 | 5 701,11 | 30 215,88 | 813,76 | 4 312,93 | 6 514,87 | 34 528,81 | | | | | | |
| 11.3.47 | Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 5,3 | 8 138,05 | 43 131,67 | 1 000,00 | 5 300,00 | 9 138,05 | 48 431,67 | | | | | | |
| 11.3.48 | Установка полиэтиленовых тройников 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110 мм | шт | 2 | 2 360,00 | 4 720,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 860,00 | 7 720,00 | | | | | | |
| 11.3.49 | Изготовление и установка деревянной перегородки | м2 | 0,42 | 500,00 | 210,00 | 500,00 | 210,00 | 1 000,00 | 420,00 | | | | | | |
| | *Колодец- гаситель напора Д-1000мм (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | ая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | *Труба А/Ц Д=100мм (10шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.15 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб | кан.-км | 0,03 | 500 000,00 | 15 000,00 | 466 655,12 | 13 999,65 | 966 655,12 | 28 999,65 | | | | | | |
| 12.3 | **Ограждение территории (L-590м)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Фундамент бетонный ленточный Ф/1м-1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | Устройство ленточных фундаментов из бетона класса В12,5, W4 | м3 | 19,776 | 53 000,00 | 1 048 128,00 | 13 000,00 | 257 088,00 | 66 000,00 | 1 305 216,00 | | | | | | |
| | *Фундамент столбчатый* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм | м2 | 61,19 | 2 580,55 | 157 903,85 | 406,88 | 24 896,99 | 2 987,43 | 182 800,84 | | | | | | |
| 12.3.3 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В12,5, с/с, W4 | м3 | 29,92 | 53 000,00 | 1 585 760,00 | 13 000,00 | 388 960,00 | 66 000,00 | 1 974 720,00 | | | | | | |
| 12.3.4 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 234,48 | 1 555,10 | 364 639,85 | 712,63 | 167 097,48 | 2 267,73 | 531 737,33 | | | | | | |
| | *Сварная решетка ограждения* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.5 | Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сварных панелей высотой до 2,2 м | м | 590 | 3 000,00 | 1 770 000,00 | 623,32 | 367 758,80 | 3 623,32 | 2 137 758,80 | | | | | | |
| 12.3.6 | Стойки металлические СТ1 | т | 5,03047 | 239 256,32 | 1 203 571,74 | | | 239 256,32 | 1 203 571,74 | 5,03047 | 100% | 1 203 571,74 | 5,03047 | 100% | 1 203 571,74 |
| 12.3.7 | Сварная решетка ограждения | т | 7,45609 | 239 256,32 | 1 783 916,65 | | | 239 256,32 | 1 783 916,65 | 7,45609 | 100% | 1 783 916,65 | 7,45609 | 100% | 1 783 916,65 |
| 12.3.8 | Масляная окраска решеток за 2 раза | м2 | 823,26 | 640,00 | 526 886,40 | 425,00 | 349 885,50 | 1 065,00 | 876 771,90 | | | | | | |
| | *Ворота В1 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.9 | Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| 12.3.10 | Стойки металлические СТ2 | т | 0,11184 | 639 256,32 | 71 494,43 | | | 639 256,32 | 71 494,43 | 0,11184 | 100% | 71 494,43 | 0,11184 | 100% | 71 494,43 |
| 12.3.11 | Сварная решетка ограждения | т | 0,25392 | 639 256,32 | 162 319,96 | | | 639 256,32 | 162 319,96 | 0,25392 | 100% | 162 319,96 | 0,25392 | 100% | 162 319,96 |
| 12.3.12 | Масляная окраска решеток за 2 раза | м2 | 9,88 | 640,00 | 6 323,20 | 425,00 | 4 199,00 | 1 065,00 | 10 522,20 | | | | | | |
| | *Калитка К1 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.13 | Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов | шт | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| 12.3.14 | Стойки металлические СТ2 | т | 0,05592 | 639 256,32 | 35 747,21 | | | 639 256,32 | 35 747,21 | 0,05592 | 100% | 35 747,21 | 0,05592 | 100% | 35 747,21 |
| 12.3.15 | Сварная решетка ограждения К1 | т | 0,0784 | 639 256,32 | 50 117,70 | | | 639 256,32 | 50 117,70 | 0,0784 | 100% | 50 117,70 | 0,0784 | 100% | 50 117,70 |
| 12.3.16 | Масляная окраска решеток за 2 раза | м2 | 3,63 | 640,00 | 2 323,20 | 425,00 | 1 542,75 | 1 065,00 | 3 865,95 | | | | | | |
| | *Ограждение трансформатора 5х5м (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.17 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм | м2 | 1 | 2 850,55 | 2 850,55 | 406,88 | 406,88 | 3 257,43 | 3 257,43 | | | | | | |
| 12.3.18 | Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сварных панелей высотой до 1,7 м | м | 9 | 3 000,00 | 27 000,00 | 623,72 | 5 613,48 | 3 623,72 | 32 613,48 | | | | | | |
| 12.3.19 | Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей | шт | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| 12.3.20 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 4,051 | 1 555,10 | 6 299,71 | 712,63 | 2 886,86 | 2 267,73 | 9 186,57 | | | | | | |
| 12.3.21 | Стойки металлические СТ3 | т | 0,0504 | 639 256,32 | 32 218,52 | | | 639 256,32 | 32 218,52 | | | | | | |
| 12.3.22 | Решетка ограждения ОГм-1,2 | м2 | 14,3 | 7 694,75 | 110 034,93 | | | 7 694,75 | 110 034,93 | | | | | | |
| 12.3.23 | Масляная окраска решеток за 2 раза | м2 | 7,8 | 640,00 | 4 992,00 | 425,00 | 3 315,00 | 1 065,00 | 8 307,00 | | | | | | |
| 12.4 | **Озеленение** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Деревья (193шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1 | Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом способом в естественном грунте | яма | 193 | | | 450,00 | 86 850,00 | 450,00 | 86 850,00 | | | | | | |
| 12.4.2 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м - без стоимости саженцев | шт | 193 | 100,00 | 19300,00 | 1311,68 | 253 154,24 | 1 411,68 | 272 454,24 | | | | | | |
| 12.4.3 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (акация, айлан), без кома, высотой 1,5 м | шт | 100 | 2400,00 | 240000,00 | | | 2 400,00 | 240 000,00 | | | | | | |
| 12.4.4 | Туя обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2м | шт | 93 | 9000,00 | 837000,00 | | | 9 000,00 | 837 000,00 | | | | | | |
| | *Кустарник рядовой (3шт/пм)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.5 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50% | м | 1755,5 | 100,00 | 175 550,00 | 996,33 | 1 749 057,32 | 1 096,33 | 1 924 607,32 | | | | | | |
| 12.4.6 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений | м | 1755,5 | 587,52 | 1 031 391,36 | | | 587,52 | 1 031 391,36 | | | | | | |
| 12.4.7 | Кустарники лиственных пород для живой изгороди /шиповник/, без кома | шт | 5266,5 | 2 051,42 | 10 803 803,43 | | | 2 051,42 | 10 803 803,43 | | | | | | |
| | *Газон (S=2317,6м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.8 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | м2 | 2317,6 | 100,00 | 231 760,00 | 1 081,81 | 2 507 202,86 | 1 181,81 | 2 738 962,86 | | | | | | |
| 12.4.9 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | м2 | 2317,6 | 50,00 | 115 880,00 | 100,00 | 231 760,00 | 150,00 | 347 640,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | ая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2017г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | *Площадка установка трансформатора* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.5 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 19,4 | 2 850,55 | 55 300,67 | 406,88 | 7 893,47 | 3 257,43 | 63 194,14 | | | | | | |
| 12.6.6 | Устройство дорожных покрытий из сборных ж/б прямоугольных плит ДП8-2, площадью до 10,5 м2 /3х1,5х0,18м/ | м3 | 2,88 | 11 209,18 | 32 282,44 | 4 531,77 | 13 051,50 | 15 740,95 | 45 333,94 | | | | | | |
| 12.6.7 | Устройство отмостки из бетона класса В7,5 на с/с цементе W4 | м3 | 0,26 | 35 500,00 | 9 230,00 | 15 190,99 | 3 949,66 | 50 690,99 | 13 179,66 | | | | | | |
| 12.6.8 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя плит | м2 | 18 | 1 555,10 | 27 991,80 | 712,63 | 12 827,34 | 2 267,73 | 40 819,14 | | | | | | |
| 13 | **Технологическое оборудование** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13,1 | Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря | Согласно приложению 2,3 | | | 89 221 041,00 | | 1 289 253,50 | | 90 510 294,50 | | | | | | |
| 14 | **Демобилизация** | объект | 1 | | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | | | | | | **871 910 553,16** | | 30,79% | **268 471 258,63** | | 14,72% | **128 334 184,63** |
| | Затраты заказчика: | | | | | | | | 15 345 625,74 | | | 4 725 094,15 | | | 2 258 681,65 |
| | Авторский надзор: | | | | | | | | 1 743 821,11 | | | 536 942,52 | | | 256 668,37 |
| | **Всего без НДС:** | | | | | | | | **889 000 000,00** | | | **273 733 295,30** | | | **130 849 534,65** |

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Нур-Жол Курылыс" - Даулетбаев А.О.
(наименование организации. печать Ф.И.О. подпись)

Исполнитель:
Начальник участка - Федоров А.Ю.

**Заказчик:**
И.о. директора
ТОО "Мангистаукурылысинвест" - Алибеков К.
(наименование организации. печать Ф.И.О. подпись)

**Инвестор НКОК Н.В.:**
Представитель отдела СИП:

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП
Кадырбаев С.
(подпись.Ф.И.О. печать)

Инженер СИП:
Сакенов С.
(подпись.Ф.И.О. печать)